Заказчик: **ТОО"КАРГЕН СЕРВИС -2006"**

Подрядчик: **ТОО «Newest Building»** **Форма 2в**

Наименование строї Строительство сельского дома культуры с.Большая Чураковка Алтынсаринского района Костанайской области

Наименование объеі Дом культуры. Лок.смета 02-01-02 Архитектурно-строительные работы. Корректировочная лок.смета №02-01-01/2

Договор № 4 от 14.06.2024 года

АКТ №2

приемки выполненных работ за июль 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Полы										
		Резиновое покрытие										
1	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	40,88		479,05	47,35	19584	1935	13387	4646	26169
		НР - 94%; СП - 8%				104,25	16,67	4262	681		1939	
2	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	40,88		2290,10	115,30	93619	4714	49639	37577	141692
		НР - 94%; СП - 8%				960,52	17,36	39266	710		10496	
3	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0075		22726,56	2095,84	170	16	--	147	342
		НР - 91%; СП - 8%				20588,72	898,21	154	7		25	
4	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0075		481766,00	--	3613	--	3613	--	3902
		СП - 8%				--	--	--	--		289	
5	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	12,264		36106,79	12,60	442814	155	377383	61359	544507
		НР - 94%; СП - 8%				5322,56	--	65276	--		40334	
		Тартановое покрытие										

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Грунт. Уплотнение щебнем *НР - 94%; СП - 8%*	м² площади уплотнения	213,5	479,05 104,25	47,35 16,67	102277 22257	10109 3559	69911	24266 10124	136668
7	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м² изолируемой поверхности	213,5	2290,10 960,52	115,30 17,36	488936 205071	24616 3706	259249	196251 54814	740001
8	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,3933	22726,56 20588,72	2095,84 898,21	8938 8098	824 353	16	7690 1330	17959
9	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм *СП - 8%*	т	0,3933	481766,00 --	-- --	189479 --	-- --	189479	-- 15158	204637
10	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м³ подстилающего слоя	64,05	36106,79 5322,56	12,60 --	2312640 340910	807 --	1970923	320456 210648	2843743
		Тип дощатый									
11	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Грунт. Уплотнение щебнем *НР - 94%; СП - 8%*	м² площади уплотнения	179,2	479,05 104,25	47,35 16,67	85846 18682	8485 2987	58679	20368 8498	114712
12	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м² изолируемой поверхности	179,2	2290,10 960,52	115,30 17,36	410386 172125	20662 3111	217599	164722 46008	621116
13	Е11-110101-1201 1111-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам *НР - 94%; СП - 8%*	м² пола	92,8335489	4507,38 708,72	29,89 11,74	418436 65793	2775 1090	349868	62870 38505	519810
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**4576738** **941894**	**75098** **16204**	**3559746** --	**900352** **438168**	**5915258**
		ИТОГО ПО АКТУ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**5915258**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**941894**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**75098**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**16204**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3559747**		
		- Накладные расходы	Тенге							**900352**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**438168**	
		Всего по акту									**5 915 258**
		в том числе оборудования									
		Временные здания и сооружения -1,5 %								**1,50%**	**88 729**
		Итого									**6 003 987**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки -0,9%									**0,90%**	**54 036**
		Итого										**6 058 023**
		Непредвиденные работы и затраты 2%									**2,00%**	**121 160**
		Итого - в текущих ценах 2022 г.										**6 179 183**
		В текущих и прогнозных ценах- 2023 г. - 100 % (Иинф = 1,079)									**1,079**	**6 667 339**
		С понижающим коэффициентом субподряда к-0,85									**0,85**	**5 667 238**
		НДС (12 %)									**12%**	**680 069**
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)										**6 347 306**

Принял
Заказчик:
Директор
ТОО "КАРГЕН СЕРВИС 2006"
Абдулин Н.Б.

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО «Newest Building»
Куренов А.Б.