Форма 2В

Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ" БИН/ИИН 030240008552,Адрес:141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.**

Субподрядчик: **ТОО "Архитектурно-Строительный Альянс" БИН/ИИН 050940016835,Адрес:141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Шахтерская, дом 77/11**

Наименование: **"Строительство школы на 600 мест по улице Коксенгір в городе Нур-Султан"**

Договор подряда - **№ б/н от 31.05.2023 год**

Акт приемки выполненных работ № 5
за декабрь м/ц 2023 год

Строительная часть здания(сооружения) выше отметки 0,000(АС, КЖ, КМ, КД,ПОС) Локальная смета 02-01-02

Составлен(а) редакция 2023.4 от 18.04.2023г.

№ п.п.	№ по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1		2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**4 764 497**	
			Цокольные панели (лист КЖ2-3)					
1	1	6104-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка наружных стеновых панелей цокольных, площадь до 12 м^2**	**шт.**	**4**	**36666**	**146 664**	
2	2	6104-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка наружных стеновых панелей цокольных, площадь до 20 м^2**	**шт.**	**7**	**50221**	**351 547**	
			Диафрагмы жесткости (лист КЖ2-3)					
3	4	6104-0205-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка диафрагмы жесткости, высота до 4,8 м, площадь до 25 м^2**	**шт.**	**2**	**135895**	**271 790**	
			Ригели на отм.-0.460 (лист КЖ2-5)					
4	6	6104-0301-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка ригелей, масса до 2 т**	**шт.**	**2**	**24124**	**48 248**	
			Ригели на отм.-1.060 (лист КЖ2-6)					
5	8	6104-0301-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка ригелей, масса до 2 т**	**шт.**	**2**	**24124**	**48 248**	
6	9	6104-0301-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка ригелей, масса до 3 т**	**шт.**	**11**	**64080**	**704 880**	
			Перекрытие на отм.-0.300 (лист КЖ2-7)					
7	11	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 10 м^2**	**шт.**	**69**	**10107**	**697 383**	
8	13	1106-0801-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	**м^3**	**5,8**	**130402**	**756 332**	
			Перекрытие на отм.-0.900 (лист КЖ2-8)					
9	17	6104-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 5 м^2**	**шт.**	**2**	**8288**	**16 576**	
10	18	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 10 м^2**	**шт.**	**92**	**10107**	**929 844**	
11	20	1106-0801-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	**м^3**	**2,52**	**130402**	**328 613**	
12	21	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	**т**	**0,01796**	**94557**	**1 698**	
			Вход в подвал в осях А-Б, 18-19. Сечение 1-1 (лист КЖ2-14)					
13	35	6104-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких**	**м**	**11**	**6939**	**76 329**	
14	40	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка внутренних стен**	**м^3**	**1**	**76805**	**76 805**	
			Вход в подвал в осях Ж-И, 13-14. Сечение 1-1 (лист КЖ2-18)					
15	47	6104-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких**	**м**	**15,277**	**6939**	**106 007**	
16	52	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка внутренних стен**	**м^3**	**2,65**	**76805**	**203 533**	
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**4 764 497**	
			из них:					

1		2	3	4	5	6	7	8
			затраты на труд рабочих	тенге			3 517 966	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 751 374*	
			машины и механизмы	тенге			1 204 182	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*266 448*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1 523 893	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	729			
			ИТОГО				**4 764 497**	
			Сметная прибыль 5%				162 030	
			Непредвиденные работы и затраты 5%				238 225	
			ИТОГО				**5 164 752**	
			Итого с учетом скидки к= 0,95266231896				4 920 265	
			Налог на добавленную стоимость - 12%				590 432	
			ВСЕГО по АКТУ				**5 510 697**	

Составил (Заказчик)

"Архитектурно-Строительный Альянс"

БИН 050940016835

Директор _____ Кабиев Б.К.

Принял (Подрядчик)

ТОО "ГИДРОПРОМ"

БИН 130240006552

Директор _____ Культуманов И.М.