Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Декларация о соответствии

«28» 08 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «KazConstructionGroup»
РК. ЗКО, г. Уральск, ул.Полевая.строение 1Д., нежилое помещение
наименование организации, юридический адрес

в лице Генерального директора Мухамбедиева Муратбека Кайрсапиевича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство инженерных сетей в ПДП по ул. Деповская в г.Уральске ЗКО»
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел строительства г.Уральска»
Руководитель Мулкай М.Р.
(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО СС "KazConstructionGroup";
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) Проект разработан ТОО «Гипрогаз» №3119 2015г.
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Отдел строительства г.Уральска» №111 17.08.2016 г.;
наименование организации утвердившей проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка	М2				
Площадь застройки	м2				
Площадь благоустройства	м2				
Площадь озеленения	м2				
Прочая площадь (отмостка, крыльца, бортовые камни)	м2				

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Теплосеть Т1, 2: Надземная прокладка-трубы стальные ø219х6,0- 116 м., Подземная прокладка: трубы стальные ø219х6,0-78 м., ø159х4,5-56 м., ø108х4,0-27 м., ø89х3,5-17 м., протяженность теплосетей-350 м.

Модульная котельная Q=1000 кВт

__Водопровод: трубы полиэтиленовые ПЭ100 SDR11 ø400х36,3 -532 м., ø200х18,2- 160м., ø160х14,6 - 150,8м., ø125х11,4- 9,7м., ø90х8,2 - 116,8м., ø75х6,8 - 6,0м., 63х5,8м.- 2,5м., ø50х4,6 - 1,0м., ø40х3,7 - 2,5м., ø25х3,0 - 18м.

Повысительная насосная станция (ПВНС) модульно-блочного контейнерного типа производительностью 85,9 м3/час, Н=40,68м-1 шт.

Канализация: Труба полиэтиленовая ПЭ100SDR 17 Ø630 х 35,7 - 452 м., Ø315 х 17,9- 89,6 м., Ø250 х 14,2- 60 м., Ø200 х 11,4-335 м., Ø160 х 9,1-97 м., протяженность канализации - 1032 м.

Газоснабжение: Газопровод среднего давления Р <0,3МПа

Надземный - стальные электросварные трубы по ГОСТ 10704-91 Ø57х3,5-2м.,

Подземный стальные электросварные трубы ГОСТ 10704-91 Ø57х3,5-4м.,

Подземный газопровод - полиэтиленовая труба ПЭ100 SDR11 Ø63х5,8-105м.,

Газопровод низкого давления Р <0.003МП

Надземный- стальные электросварные трубы по ГОСТ 10704-91 Ø 159х3,0-54м., Ø 114х3,0-77м.,Ø 89х3,0-4м., Ø 57х3,0-51м.,Ø 38х3.0-9м.,

Подземный -полиэтиленовые трубы ПЭ-80 SDR17.6 Ø110х6,3-193м., Ø63х3,6-35м.,Ø40х2,3-30м.

Электроснабжение: КЛ-10кВ- кабель марки АСБ по вновь построенной кабельной траншее сечением 3х120мм2 от существующей ТП№409 до существующей ТП№416. Кабельные линии 0,4 кВ: прокладка кабелей марки АВБбШв сечением 4х185мм2, 4х120мм2, 4х95мм2 в траншее до ВРУ жилых домов, 4х35мм2 до ПВНС.

Телефонизация: телефонная канализация одноотверстная из полиэтиленовых труб ø100 мм., установка 7 смотровых устройств, волоконно-оптический кабель -магистральный 48 волокон, распределительный -на 8, 16 , 24 волокна.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____28.10.2016_____;
месяц, год

окончание работ_____27.08.2018_____;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:____5_____;

фактически, месяц:_____5_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,дата

М.П.

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство инженерных сетей в ПДП по ул. Деповская в г.Уральске ЗКО»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Генеральный директор

Мухамбедиев Муратбек Кайрсапиевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись

Дата М.П.