Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
Подрядчик: **ТОО "Бак-Береке 2030"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Кармакшы Кармакшинского района Кызылординской области**

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
060140001844	060640008295			№ 198	23.05.2024 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Кармакшы Кармакшинского района Кызылординской области	**32 500 000,00**	**32 500 000,00**	**29 017 857,14**				**3 482 142,86**	**32 500 000,00**
Аванс 30 %	**9 750 000,00**	**9 750 000,00**	**8 705 357,14**				**1 044 642,86**	**9 750 000,00**
Итого к оплате (с учетом аванса)	**22 750 000,00**	**22 750 000,00**	**20 312 500,00**				**2 437 500,00**	**22 750 000,00**

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
БИН 060140001844

Заместитель руководителя_____Утегенов К.З.

Подрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

БИН 060640008295

Генеральный директор_____ Ерназаров К.Ш.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Экспертизочка"

Эксперт_____ Есмағамбет Е.Д.
ИИН 970102300203
Аттестаты №KZ02VJE00082902 от 22.09.2023 г., №KZ29VJE00082901 от 22.09.2023 г., №KZ07VJE00083006 от 29.09.2023 г.

казчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

дрядчик **ТОО "Бак-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

именование стройки **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Кармакшы Кармакшинского района Кызылординской области (привязка).(Без наружных инженерных сетей)**
наименование, адрес

именование объекта **Фельдшерско-акушерский пункт. Общестроительные работы по чертежам - АС**

оговор подряда (контракт) №198 от 23.05.2024 года

Акт выполненных работ№1
за июль месяц 2024 г.
на 02-01-01-01 Общестроительные работы по чертежам АС

ставлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**16702974**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			3361229
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1670967*
			машины и механизмы	тенге			970532
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*191628*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			12371208
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	835		
		Раздел 1.	**Земляные работы**				**256095**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			147128
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*70780*
			машины и механизмы	тенге			108585
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*24791*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			382
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	50		
1	**1**	**6101-0102-0114** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2** Состав работ:	**м^3**	**190,467648**	**336**	**63997**

1	1а	2	3	4	5	6	7
			1. Разработка траншей экскаватором по размерам и отметкам 2. Обработка откосов траншей до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ				
			Формула объема = (((22,0+1,35.2).3.0,84.2,2)+(5,4.4.0,84.2,0)+(5,4.3.0,84.1,7))-((((22,0+1,35.2).3.0,84.2,2)+(5,4.4.0,84.2,0)+(5,4.3.0,84.1,7)).0,03)				
2	2	**6101-0201-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 .*** ***ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2***	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**м^3**	**5,890752**	**8 300**	**48893**
			Формула объема =				
3	3	**6101-0106-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2** Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	**м^3**	**95,47744**	**61**	**5824**
			Формула объема = (((((22,0+1,35.2).3.0,84.2,2)+(5,4.4.0,84.2,0)+(5,4.3.0,84.1,7))-(10,77+10,77+32,07+(22,8.3+5,75.7).0,4.(0,85-0,15))).0,85)				
4	4	**6101-0106-0111** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105** Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	**м^3**	**95,47744**	**27**	**2578**
			Формула объема = (((((22,0+1,35.2).3.0,84.2,2)+(5,4.4.0,84.2,0)+(5,4.3.0,84.1,7))-(10,77+10,77+32,07+(22,8.3+5,75.7).0,4.(0,85-0,15))).0,85)				
5	5	**6101-0107-0501** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2** Состав работ: 1. Уплотнение грунта	**м^3**	**95,47744**	**576**	**54995**
			Формула объема = (((((22,0+1,35.2).3.0,84.2,2)+(5,4.4.0,84.2,0)+(5,4.3.0,84.1,7))-(10,77+10,77+32,07+(22,8.3+5,75.7).0,4.(0,85-0,15))).0,85)				
6	6	**6101-0107-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей/** Состав работ: 1. Полив водой	**м^3**	**95,47744**	**199**	**19000**
			Формула объема = (((((22,0+1,35.2).3.0,84.2,2)+(5,4.4.0,84.2,0)+(5,4.3.0,84.1,7))-(10,77+10,77+32,07+(22,8.3+5,75.7).0,4.(0,85-0,15))).0,85)				
7	7	**6101-0206-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м^3**	**16,84896**	**3 609**	**60808**
			Формула объема = (((((22,0+1,35.2).3.0,84.2,2)+(5,4.4.0,84.2,0)+(5,4.3.0,84.1,7))-(10,77+10,77+32,07+(22,8.3+5,75.7).0,4.(0,85-0,15))).0,15)				

1	1а	2	3	4	5	6	7
			Раздел 2. Фундамент				**7766516**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1723368
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*858103*
			машины и механизмы	тенге			508390
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*101264*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			5534756
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	419		
			Монолитный ростверк (АС-5)				
8	8	**6101-0108-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное** Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания	**м^3**	**10,77**	**8 436**	**90856**
9	9	**211-201-0406** ***РСНБ РК 2022***	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм** Формула объема = 1,15.10,77	**м^3**	**12,3855**	**7 688**	**95220**
10	10	**6103-0701-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство бетонной подготовки** Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки	**м^3**	**10,77**	**9 402**	**101260**
11	11	**212-101-1810** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8** Формула объема = 1,02.10,77	**м^3**	**10,9854**	**29 720**	**326486**
12	12	**6103-0101-0209** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м^3**	**32,07**	**27 725**	**889141**
13	13	**212-101-2109** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8** Формула объема = 32,07.1,015	**м^3**	**32,55105**	**32 288**	**1051008**
14	14	**214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = 695,4.0,001	**т**	**0,6954**	**387 658**	**269577**
15	15	**214-210-0502** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм** Формула объема = 2238,9.0,001	**т**	**2,2389**	**339 177**	**759383**
16	16	**6111-0401-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	**м^2 поверхности**	**187,2**	**1 428**	**267322**

1	1а	2	3	4	5	6	7
			Формула объема = (((22,0+0,5.2).2+(12,2+0,55.2).2+5,15.10+10,6.6+2,44.2+7,71.2).(0,1+0,1+0,3+0,4))				
17	17	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	**Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50** Формула объема = 2,4.((((22,0+0,5.2).2+(12,2+0,55.2).2+5,15.10+10,6.6+2,44.2+7,71.2).(0,1+0,1+0,3+0,4)))	кг	449,28	511	229582
			Приямок ПР-1 (АС-6.1)				
18	18	1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	$м^3$	0,46	87 253	40136
19	19	212-101-2015 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8** Формула объема = 0,46.1,015	$м^3$	0,4669	31 969	14926
20	20	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** Формула объема = 0,001.(11+42)	т	0,053	436 020	23109
21	21	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = 0,001.10,6	т	0,0106	326 596	3462
22	22	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка детали закладной, вес до 4 кг** Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	0,0085	982 249	8349
			Формула объема = 0,001.(7,54+0,96)				
23	23	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм** Формула объема = 0,001.7,54	т	0,00754	450 225	3395
24	24	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = 0,001.0,96	т	0,00096	387 658	372
25	25	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Решетки приямков металлические. Установка** Состав работ: 1. Установка конструкций на место с закреплением их 2. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз	т металлических изделий	0,0369	289 515	10683
			Формула объема = 0,001.36,9				
26	26	261-301-0261 *РСНБ РК 2022*	**Решетки для приямков стальные**	т	0,0369	167 407	6177

1	1а	2	3	4	5	6	7
27	27	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	**$м^2$ поверхности**	**3,42**	**1 428**	**4884**
			Формула объема = (0,9.4.0,95)				
28	28	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	**Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50** Формула объема = 2,4.((0,9.4.0,95))	**кг**	**8,208**	**511**	**4194**
			Фундаментные блоки (АС-7)				
29	29	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т** Состав работ: 1. Проверка, строповка блока и очистка его нижний плоскости 2. Подача блока к месту укладки 3. Укладка растворной постели 4. Прием и укладка блока на место 5. Выверка блока и расстроповка блока 6. Заделка стыков и швов	**шт.**	**38**	**7 395**	**281010**
30	30	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т** Состав работ: 1. Проверка, строповка блока и очистка его нижний плоскости 2. Подача блока к месту укладки 3. Укладка растворной постели 4. Прием и укладка блока на место 5. Выверка блока и расстроповка блока 6. Заделка стыков и швов	**шт.**	**5**	**5 565**	**27825**
31	31	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т** Состав работ: 1. Проверка, строповка блока и очистка его нижний плоскости 2. Подача блока к месту укладки 3. Укладка растворной постели 4. Прием и укладка блока на место 5. Выверка блока и расстроповка блока 6. Заделка стыков и швов	**шт.**	**9**	**4 996**	**44964**
32	32	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018** Формула объема = 0,543.38+0,265.5+0,195.9	**$м^3$**	**23,714**	**63 176,4**	**1498165**
33	33	ССЦ *РК 8.04-08-2023 таб.5 п/п 2.3.4*	**Надбавка на сульфатостойкий цемент** Формула объема = (0,543.38+0,265.5+0,195.9)	**$м^3$**	**23,714**	**284**	**6735**
34	34	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование при кладке стен и других конструкций** Состав работ:	**т**	**0,0402**	**274 531**	**11036**

1	1а	2	3	4	5	6	7
			1. Укладка арматурных сеток				
			Формула объема = 40,2.0,001				
35	35	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = 40,2.0,001	т	0,0402	326 596	13129
36	36	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной** Состав работ: 1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями и болтами строительными 4. Укладка бетонной смеси	$м^3$	0,1	20 275	2028
37	37	212-101-1815 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8**	$м^3$	0,1	29 935	2994
38	38	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	$м^2$ поверхности	181,985	1 428	259875
			Формула объема = (((22+2.0,4).2+(12,2+2.0,25).2+10,8.6+5,75.10+2,49.2+(8,31-2.0,2).2).(0,6+0,25))				
39	39	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	**Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50** Формула объема = 2,4.((((22+2.0,4).2+(12,2+2.0,25).2+10,8.6+5,75.10+2,49.2+(8,31-2.0,2).2).(0,6+0,25)))	кг	436,764	511	223186
			Монолитный пояс Мп-1 на отм.-0,050 (АС-13)				
40	40	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Пояса в опалубке. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	$м^3$	8,7	60 065	522565
41	41	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок** Формула объема = 8,7.1,015	$м^3$	8,8305	30 366	268147
42	42	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм** Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	т	0,6811	76 937	52402
			Формула объема = 681,1.0,001				

1	1а	2	3	4	5	6	7
43	43	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = 262,4.0,001	т	0,2624	387 658	101721
44	44	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = 418,7.0,001	т	0,4187	326 596	136746
45	45	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов цементная с жидким стеклом/цементный раствор 1:2/** Состав работ: 1. Частичная приколка изолируемой поверхности 2. Нанесение изоляционного слоя из раствора с жидким стеклом	$м^2$	44	1 753	77132
46	46	212-402-0102 *РСНБ РК 2022*	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2** Формула объема = 0,031.44,0	$м^3$	1,364	27 371	37334
		Раздел 3.	**Наружные стены и перегородки**				**6398492**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1490733
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*742084*
			машины и механизмы	тенге			353557
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*65573*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			4554199
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	366		
			армирование кладки наружных и внутренних стен (АС-10)				
47	47	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток	**т металлических изделий**	0,67479	472 166	318613
			Формула объема = 674,79.0,001				
			Узел Фундамента под перегородки (АС-10.1)				
48	49	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	$м^3$	9,19	27 725	254793
49	50	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок** Формула объема = 1,015.9,19	$м^3$	9,32785	27 763	258969
50	51	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм** Формула объема = 298,4.0,001	т	0,2984	339 177	101210

1	1а	2	3	4	5	6	7
51	52	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя** Состав работ: 1. Выравнивание изолируемой поверхности раствором 2. Наклейка рулонных материалов с разогреванием мастики	**$м^2$ поверхности**	**12,95**	**5 067**	**65618**
			Формула объема = 25,9:2				
52	53	235-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б** Формула объема = 2,3.(25,9:2)	**$м^2$**	**29,785**	**120**	**3574**
			Перемычки (АС-12)				
			Пр7...Пр9				
53	54	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство железобетонной перемычки** Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**$м^3$**	**0,4077**	**98 978**	**40353**
54	55	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок** Формула объема = 1,015.(0,4077)	**$м^3$**	**0,4138155**	**30 366**	**12566**
55	56	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм** Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	**т**	**0,099**	**76 937**	**7617**
			Формула объема = 99.0,001				
56	57	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = 19.0,001	**т**	**0,019**	**387 658**	**7366**
57	58	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = 80.0,001	**т**	**0,08**	**326 596**	**26128**
			Пр4..Пр6				
58	59	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство железобетонной перемычки** Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**$м^3$**	**1,15**	**98 978**	**113825**
59	60	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**1,16725**	**30 366**	**35445**

1	1а	2	3	4	5	6	7
			Формула объема = 1,015.1,15				
60	61	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм** Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	т	0,076	76 937	5847
			Формула объема = 76.0,001				
61	62	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = 22.0,001	т	0,022	387 658	8528
62	63	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = 54.0,001	т	0,054	326 596	17636
			Монолитный пояс Мп-2 на отм.+3,000 (АС-14.2)				
63	64	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Пояса в опалубке. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	$м^3$	12,3	60 065	738800
64	65	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок** Формула объема = 12,3.1,015	$м^3$	12,4845	30 366	379104
65	66	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = 489,9.0,001	т	0,4899	387 658	189914
66	67	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = 399,3.0,001	т	0,3993	326 596	130410
			Сердечники монолитные (АС 10,28,29)				
			Сердечник монолитный См-1 /54шт/				
67	73	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (сердечники)** Состав работ: 1. Установка досок и щитов опалубки 2. Установка хомутов 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными и проволокой 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	$м^3$	9,72	67 259	653757
			Формула объема = (0,18)Х54				
68	74	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	9,8658	-29 631	-292334

1	1а	2	3	4	5	6	7
			Формула объема = ((1,015.(0,18))X54)X(-1)				
69	75	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок** Формула объема = (1,015.(0,18))X54	$м^3$	9,8658	30 366	299585
70	76	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм** Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	т	1,4958	76 937	115082
			Формула объема = ((30,3-2,6).0,001)X54				
71	77	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = (10,4.0,001)X54	т	0,5616	387 658	217709
72	78	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = (19,9.0,001)X54	т	1,0746	326 596	350960
			Сердечник монолитный См-2 /8шт/				
73	79	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (сердечники)** Состав работ: 1. Установка досок и щитов опалубки 2. Установка хомутов 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными и проволокой 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	$м^3$	3,52	67 259	236752
			Формула объема = (0,44)X8				
74	80	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок** Формула объема = ((1,015.(0,44))X8)X(-1)	$м^3$	3,5728	-29 631	-105866
75	81	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок** Формула объема = (1,015.(0,44))X8	$м^3$	3,5728	30 366	108492
76	82	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм** Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	т	0,5592	76 937	43023
			Формула объема = ((72,5-2,6).0,001)X8				
77	83	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = (18,6.0,001)X8	т	0,1488	387 658	57684
78	84	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** Формула объема = (53,9.0,001)X8	т	0,4312	341 917	147435

1	1а	2	3	4	5	6	7
			Обрамление проема в кирпичных перегородках (АС-16)				
79	97	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (сердечники)** Состав работ: 1. Установка досок и щитов опалубки 2. Установка хомутов 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными и проволокой 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	$м^3$	1,2	67 259	80711
			Формула объема = (0,08)X15				
80	98	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок** Формула объема = ((1,015.(0,08))X15)X(-1)	$м^3$	1,218	-29 631	-36091
81	99	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок** Формула объема = (1,015.(0,08))X15	$м^3$	1,218	30 366	36986
82	100	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = (0,6.0,001)X15	т	0,009	387 658	3489
83	101	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = (7,84.0,001)X15	т	0,1176	326 596	38408
			узел крепления перегородки,(АС17)				
84	102	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток	т металлических изделий	2,6954	472 166	1272676
			Формула объема = (220,5+2474,9).0,001				
85	103	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов	т стальных элементов	0,1982	272 684	54046
			Формула объема = (149,5+48,7).0,001				
86	104	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями** Формула объема = ((149,5+48,7).0,001)	т	0,1982	1 177 428	233366
87	105	217-103-0106 *РСНБ РК 2022*	**Анкер забиваемый размерами 20 мм х 80 мм** Формула объема = 252:1000	1000 шт.	0,252	659 944	166306
		Раздел 4.	**Плиты покрытия**				**2281871**
			из них:				
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2281871
			Сборные плиты перекрытий (АС-15)				

1	1а	2	3	4	5	6	7
		Сметная прибыль - 5%		**Тенге**			**890 268,51**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		**Тенге**			**386 698,27**
		ИТОГО		**Тенге**			**20 611 880,20**
		Итого в ценах на 2024 К=1,075		**Тенге**			**22 157 771,22**
		Итого с понижающим коэффициентом		**Тенге**			**21 714 615,80**
		НДС 12%		**Тенге**			**2 605 753,90**
		ИТОГО		**Тенге**			**24 320 369,70**

Подрядчик:

ТОО "Бак-Береке 2030"

БИН 060640008295
Генеральный директор_____ Ерназаров К.Ш.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Экспертизочка"
№ KZ02VJE00082902 от 22.09.2024 года
№ KZ07VJE00083006 от 29.09.2023 года
№ KZ29VJE00082901 от 22.09.2023 года
Эксперт_____Есмағамбет Е.Д.
ИИН 970102300203

Заказчик:

КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

БИН 060140001844
Главный специалист_____Ұснадинов Б.Қ.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)
ТОО "СК КазГорСтрой"

Директор_____Қайырханұлы Д.

Приказ №

казчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

дрядчик **ТОО "Бак-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

именование стройки **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Кармакшы Кармакшинского района Кызылординской области (привязка).(Без наружных инженерных сетей)**
наименование, адрес

именование объекта **Фельдшерско-акушерский пункт. Общестроительные работы по чертежам - АР**

оговор подряда (контракт) №198 от 23.05.2024 года

Акт выполненных работ№2
за июль месяц 2024 г.
на 02-01-03-01 Общестроительные работы по чертежам АР

ставлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**5293007**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			2024765
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1007913*
			машины и механизмы	тенге			42677
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*13513*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			3225566
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	491		
		Раздел 1.	**Стены**				**5293007**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			2024765
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1007913*
			машины и механизмы	тенге			42677
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*13513*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			3225566
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	491		
			Кладка наружных и внутренних стен (лист 19)				
1	25	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и	**$м^3$ кладки**	**81**	**18 812**	**1523772**
2	26	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**$м^3$**	**22,33571**	**25 802**	**576306**

1	1а	2	3	4	5	6	7
			Формула объема = 0,38.1000.81:1000				
4	28	1114-0301-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** Состав работ: 1. Устройство выравнивающего слоя под первый ряд кладки 2. Кладка конструкций из кирпича	**$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**	**145,9166667**	**3 727**	**543831**
			Формула объема = 17,51:0,12				
5	29	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100** Формула объема = 0,023.((17,51:0,12))	**$м^3$**	**3,3560833**	**25 802**	**86594**
6	30	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100** Формула объема = 0,0504.1000.((17,51:0,12)):1000	**1000 шт.**	**7,3542**	**67 197**	**494180**

		ИТОГО по акту				**5293007**
		Общеплощадочные затраты - 6,6%	**Тенге**			**349 338,46**
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**Тенге**			**877 500,60**
		ИТОГО	**Тенге**			**5 642 345,46**
		Сметная прибыль - 5%	**Тенге**			**282 117,27**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	**Тенге**			**130 396,92**
		ИТОГО	**Тенге**			**6 932 360,25**
		Итого в ценах на 2024 К=1,075	**Тенге**			**7 452 287,27**
		Итого с понижающим коэффициентом	**Тенге**			**7 303 241,34**
		НДС 12%	**Тенге**			**876 388,96**
		ИТОГО	**Тенге**			**8 179 630,30**

Подрядчик:

ТОО "Бақ-Береке 2030"

БИН 060640008295
Генеральный директор_____ Ерназаров К.Ш.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Экспертизочка"
№ KZ02VJE00082902 от 22.09.2024 года
№ KZ07VJE00083006 от 29.09.2023 года
№ KZ29VJE00082901 от 22.09.2023 года

Эксперт_____ Есмагамбет Е.Д.
ИИН 970102300203

Заказчик:

КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

БИН 060140001844
Главный специалист_____Ұснадинов Б.Қ.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)
ТОО "СК КазГорСтрой"

Директор_____Қайырханұлы Д.

Приказ №