*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска,Республика Казахстан, ЗКО, г.Уральск, ул.Некрасова , 30/1, тел.: +8 (7112) 50-75-21<br>*полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | 000340003074 |
| Исполнитель | Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ",Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, село Косшы, Улица Аль-Фараби, строение 8/2<br>*полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | 051040005224 |
| Договор (контракт) | Договор № 26/д-ок от 18.05.2020 года | |

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 71 | 26.08.2020 |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Реконструкция обводного напорного канализационного коллектора г.Уральск ЗКО,III- пусковой комплекс | | | услуга | 1 | 59 982 462.00 | 59 982 462.00 | 6 426 692.36 |
| | | | | Итого | 1 | x | 59 982 462.00 | 6 426 692.36 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Джакипбеков А.Р.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Исмаилов А.С.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.08.2020

**ЗАКАЗЧИК:** ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"
**ПОДРЯДЧИК:** ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Утверждены форма КС-3
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229

**Наименование строительства:** Реконструкция обводного напорного канализационного коллектора г.Уральск ЗКО, III-пусковой комплекс

# С П Р А В К А

стоимости и затрат выполненных работ за август месяц **2020г.**

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

| Наименование пусковых комплексов, объектов и работ | Код заказчика | | Код Подрядчика | | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Номер | Дата | наименование | код | Наименование | код |
| | | | | | №26/д-ок | 12.03.2020г | | | | |
| | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | | |
| | | | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | | из них | | | дополнительные затраты | | | |
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г. | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Реконструкция обводного напорного канализационного коллектора г.Уральск ЗКО, III-пусковой комплекс** | **119 932 719,00** | **53 555 769,64** | | | | | | | **6 426 692,36** | **59 982 462,00** |

**Заказчик:**
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"
_____ Дуйсенгалиев Ж.А.

**Подрядчик:**
Директор ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
_____ Джакипбеков А.Р.

**Технический надзор:**
АО "Национальный центр "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
_____ Ялдин С.К.

**Авторский надзор:**
ТОО "УРАЛВОДПРОЕКТ"
_____ Шидаева И.Г.

**Заказчик:** ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"
**Подрядчик:** ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
**Наименование стройки -** Реконструкция обводного напорного канализационного коллектора г.Уральск. III-й пусковой комплекс
**Наименование объекта -** Внешнее электроснабжение

Форма 2В

# Акт приемки выполненных работ
## за август месяц 2020г

4-1-1

Воздушная линия -0,4кв

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

| № п/п | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Раздел 1 Перенос опор** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1133-0204-0103 | Снятие провода СИП4Х16 в нормальных условиях в населенной местности НР = 80 % ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0; | км линии | 0,08 | 31700 | 11387,5 | 2536 | 911 | – | 1592 | 4458 |
| | | | | | 20312,5 | 4562,5 | 1625 | 365 | – | 330 | |
| 2 | 1133-0204-0103 | Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 % | км линии | 0,08 | 68150 | 22762,5 | 5452 | 1821 | 381 | 3185 | 9328 |
| | | | | | 40625 | 9137,5 | 3250 | 731 | – | 691 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 1133-0202-0101 | Демонтаж ж/б опоры в населенной местности в нормальнх условиях НР = 80 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0; | опора | 1 | 5036 | 2387 | 5036 | 2387 | – | 3044 | 8726 |
| | | | | 2649 | 1156 | 2649 | 1156 | – | 646 | |
| 4 1133-0202-0101 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 % | опора | 1 | 7014 | 2984 | 7014 | 2984 | 719 | 3805 | 11685 |
| | | | | 3311 | 1445 | 3311 | 1445 | – | 866 | |
| | **Итого по разделу 1** | | | | | **34 197** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 10 835 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 8 103 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 3 697 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 1 100 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 11 626 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата, тенге | | | | | 1 046 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 2 533 | | | | |
| | **Итого по смете** | | | | | **34 197** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 10 835 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 8 103 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 3 697 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 1 100 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 11 626 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата, тенге | | | | | 1 046 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 2 533 | | | | |
| | В т.ч. оборудование | тенге | | | | 0 | | | | |
| | В т.ч. СМР | тенге | | | | 34 197 | | | | |
| | Временные здания и сооружения 2%*0,8 | тенге | | 1,6% | | 547 | | | | |
| | Итого с временными зданиями и сооружениями | тенге | | | | 34 744 | | | | |
| | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,06% | тенге | | 3,06% | | 1 063 | | | | |
| | Итого с зимним удорожанием | тенге | | | | 35 807 | | | | |
| | Непредвиденные работы и затраты, 2% | тенге | | 2% | | 716 | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Итого с непредвиденными работами и затратами | тенге | | 36 523 |
| **ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФ.(-10%):** | **тенге** | **0,9** | **32 871** |
| НДС, 12% | тенге | 12% | 3 945 |
| **ИТОГО ПО АКТУ:** | **тенге** | | **36 816** |

**Заказчик:**
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"
_____ Дуйсенгалиев Ж.А.

**Подрядчик:**
Директор ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
_____ Джакипбеков А.Р.

**Технический надзор:**
АО "Национальный центр "ҚҰРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
_____ Яудин С.К.

**Авторский надзор:**
ТОО "УРАЛВОДПРОЕКТ"
_____ Шидаева И.Г.

**Заказчик:** ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"

Форма 2В

**Подрядчик:** ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
**Наименование стро** Реконструкция обводного напорного канализационного коллектора г.Уральск. III-й пусковой комплекс
**Наименование объ** На строительство обводного наопрного канализационного коллектора

## Акт приемки выполненных работ
## за август месяц 2020г

2-1-1

На строительство напорного канализационного коллектора

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Раздел 2 Трубопроводы** | | | | | | | | | | |
| 39 | 1122-0501-0116 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 1000 мм. Укладка 2275м-51м-70м протаскивание в футляре д.1420мм =2154м в траншее НР = 99 % | км трубопровода | 0,295 | 3409305,08 | 1588450,85 | 1005745 | 468593 | 129476 | 556774 | 1687521 |
| | | | | | 1381952,54 | 524481,36 | 407676 | 154722 | – | 125002 | |
| 40 | 2301-0501-1332 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 1000x59,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010; | м | 297,95 | 139076 | | 41437694 | | 41437694 | – | 44752710 |
| | | | | | – | | – | | – | 3315016 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 1122-0501-0105 | Футляр разрезной полиэтиленовый, диаметр 160 мм - для газа. Укладка НР = 99 % | км трубопровода | 0,013 | 434076,92 | 146461,54 | 5643 | 1904 | 1 | 4226 | 10659 |
| | | | | | 287538,46 | 40846,15 | 3738 | 531 | – | 790 | |
| 57 | 2301-0502-0817 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010; | м | 13,13 | 5148 | | 67593 | | 67593 | – | 73000 |
| | | | | | – | | – | | – | 5407 | |
| 62 | 1122-0301-0103 | Футляр из стальных труб разрезной, диаметр 100 мм -для связи. Укладка НР = 99 % | км трубопровода | 0,007 | 489285,71 | 107714,29 | 3425 | 754 | 91 | 2822 | 6747 |
| | | | | | 368571,43 | 38714,29 | 2580 | 271 | – | 500 | |
| 63 | 2301-0201-0188 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004; | м | 7,028 | 3069 | | 21569 | | 21569 | – | 23295 |
| | | | | | – | | – | | – | 1726 | |
| 64 | 1122-0601-0303 | Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 % | км трубопровода | 0,007 | 1477714,29 | 39285,71 | 10344 | 275 | 8340 | 1718 | 13027 |
| | | | | | 247000 | 857,14 | 1729 | 6 | – | 965 | |
| 65 | 1122-1501-0101 | Коммуникации подземные- связь. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2 НР = 99 % | м короба | 7 | 5542,86 | 1294,29 | 38800 | 9060 | 21206 | 11097 | 53889 |
| | | | | | 1219,14 | 382,14 | 8534 | 2675 | – | 3992 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 1104-0201-0801 | Трубы стальные наружным диаметром 108 мм. Резка НР = 85 % | резка | 136 | 272,32 | 56,5 | 37036 | 7684 | 6014 | 22714 | 64530 |
| | | | | 171,6 | 24,88 | 23338 | 3384 | – | 4780 | |
| 67 1122-0301-0107 | Футляр стальной разрезной, диаметр 273мм - для воды .Укладка НР = 99 % | км трубопровода | 0,021 | 1206000 | 538523,81 | 25326 | 11309 | 1376 | 16037 | 44672 |
| | | | | 601952,38 | 169428,57 | 12641 | 3558 | – | 3309 | |
| 68 2301-0201-0236 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004; | м | 21,084 | 11182 | | 235761 | | 235761 | – | 254622 |
| | | | | – | | – | | – | 18861 | |
| 69 1122-0601-0307 | Трубопроводы стальные диаметром 273мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 % | км трубопровода | 0,021 | 3643761,9 | 274761,9 | 76519 | 5770 | 62575 | 9059 | 92424 |
| | | | | 389238,1 | 46476,19 | 8174 | 976 | – | 6846 | |
| 70 1104-0201-0804 | Трубы стальные наружным диаметром 273 мм. Резка НР = 85 % | резка | 18 | 386,17 | 84,33 | 6951 | 1518 | 1109 | 4247 | 12094 |
| | | | | 240,22 | 37,33 | 4324 | 672 | – | 896 | |
| 71 1122-0301-0110 | Футляр стальной разрезной, диаметр 426мм - для воды. Укладка НР = 99 % | км трубопровода | 0,007 | 1908571,43 | 931142,86 | 13360 | 6518 | 517 | 8253 | 23342 |
| | | | | 903571,43 | 287285,71 | 6325 | 2011 | – | 1729 | |
| 72 2301-0201-0256 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,040; | м | 7,28 | 19632 | | 142921 | | 142921 | – | 154355 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | – | | – | | – | 11434 | |
| 73 1122-0601-0310 | Трубопроводы стальные диаметром 426мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 % | км трубопровода | 0,007 | 5936428,57 | 812142,86 | 41555 | 5685 | 32817 | 4421 | 49654 |
| | | | | 436142,86 | 201857,14 | 3053 | 1413 | – | 3678 | |
| 74 1104-0201-0808 | Трубы стальные наружным диаметром 426 мм. Резка НР = 85 % | резка | 10 | 515,2 | 112,5 | 5152 | 1125 | 824 | 3146 | 8962 |
| | | | | 320,3 | 49,8 | 3203 | 498 | – | 664 | |
| 87 1122-0301-0113 | Футляр стальной, диаметр 700 мм. Укладка НР = 99 % | км трубопровода | 0,023 | 3614304,35 | 1900956,52 | 83129 | 43722 | 2047 | 49725 | 143482 |
| | | | | 1624347,83 | 559434,78 | 37360 | 12867 | – | 10628 | |
| 88 2301-0201-0301 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10706-76 К=1,004; | м | 23,092 | 48298 | | 1115297 | | 1115297 | – | 1204521 |
| | | | | – | | – | | – | 89224 | |
| 89 1122-0601-0313 | Трубопроводы стальные диаметром 700 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 % | км трубопровода | 0,023 | 9635043,48 | 1425347,83 | 221606 | 32783 | 174259 | 21933 | 263022 |
| | | | | 633217,39 | 330043,48 | 14564 | 7591 | – | 19483 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 1122-1401-0308 | Трубы полиэтиленовые диаметром 450 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 % | м трубы, уложенной в футляре | 23 | 2526,87 | 14,65 | 58118 | 337 | 25736 | 31837 | 97151 |
| | | | | | 1393,26 | 4,96 | 32045 | 114 | – | 7196 | |
| | | **Итого по разделу 2** | | | | | **49 033 679** | | | | |
| | | в том числе | | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 569 284 | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 597 037 | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 191 289 | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 43 487 223 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | | 748 009 | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата, тенге | | | | | 67 321 | | | | |
| | | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 3 632 126 | | | | |
| | **Раздел 3 Устройство колодцев** | | | | | | | | | | |
| 142 | 2104-0302-0103 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 39722 | | 79444 | | 79444 | – | 85800 |
| | | | | | – | | – | | – | 6356 | |
| 144 | 2104-0301-0117 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 5 | 32368 | | 161840 | | 161840 | – | 174787 |
| | | | | | – | | – | | – | 12947 | |
| 161 | 1106-0101-0119 | Устройство бетонного лотка В15 НР = 91 % | м3 | 7 | 31501,14 | 1318,86 | 220508 | 9232 | 190312 | 20884 | 260703 |
| | | | | | 2994,86 | 283,57 | 20964 | 1985 | – | 19311 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 | 2205-0105-0101 | Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций - Пенетрон - Адмикс (7м3х2,41кг=16,87кг) | кг | 16,87 | 1631 | | 27515 | | 27515 | – | 29716 |
| | | | | | – | | – | | – | 2201 | |
| 166 | 1108-0101-0307 | Обмазка наружной поверхности колодцев горячей битумной мастикой за 2 раза НР = 93 % | м2 поверхности | 37,68 | 853,03 | 19,93 | 32142 | 751 | 21606 | 9187 | 44635 |
| | | | | | 259,69 | 2,49 | 9785 | 94 | – | 3306 | |
| | | **Итого по разделу 3** | | | | | **595 641** | | | | |
| | | в том числе | | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 30 749 | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 9 983 | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 2 079 | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 480 717 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | | 30 071 | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата, тенге | | | | | 2 706 | | | | |
| | | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 44 121 | | | | |

**Раздел 4 Временная перекачка стоков**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | 1122-0501-0106 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Наземная прокладка (13 участков)-прокладки 3200м- 180м протаскивание-=3020м НР = 99 % | км трубопровода | 0,469 | 545477,61 | 192110,87 | 255829 | 90100 | 9597 | 179257 | 469893 |
| | | | | | 332904,05 | 53168,44 | 156132 | 24936 | – | 34807 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | 2301-0501-1015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 200x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010; | м | 303 | 3404 | | 1031412 | | 1031412 | – | 1113925 |
| | | | | | – | | – | | – | 82513 | |
| 189 | 1122-0801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка (13участков)- 18шт*13уч=234шт НР = 99 % | шт. | 9 | 1379,56 | 905,89 | 12416 | 8153 | – | 6324 | 20239 |
| | | | | | 473,67 | 236,11 | 4263 | 2125 | – | 1499 | |
| 190 | 2302-0302-2415 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 9 | 10585 | | 95265 | | 95265 | – | 102886 |
| | | | | | – | | – | | – | 7621 | |
| 198 | 1122-1201-0106 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка -на 13-и участках НР = 99 % | фланец | 1 | 2439 | 191 | 2439 | 191 | 122 | 2117 | 4920 |
| | | | | | 2126 | 12 | 2126 | 12 | – | 364 | |
| 199 | 2302-0103-0213 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80 | шт. | 1 | 6355 | | 6355 | | 6355 | – | 6863 |
| | | | | | – | | – | | – | 508 | |
| 200 | 2302-0103-0213 | Фланцы свободные PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80 | шт. | 9 | 6355 | | 57195 | | 57195 | – | 61771 |
| | | | | | – | | – | | – | 4576 | |
| 207 | 1122-0901-0106 | Клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка (13-участков) НР = 99 % | задвижка или клапан | 1 | 6094 | 1984 | 6094 | 1984 | 571 | 4079 | 10987 |
| | | | | | 3539 | 581 | 3539 | 581 | – | 814 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | 2304-1001-0905 | Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч16бр для воды и пара, PN 16, DN 200 ГОСТ 11823-91 | | | | | | | | |
| | | | шт. | 1 | 101961 | | 101961 | | 101961 | – | 110118 |
| | | | | | – | | – | | – | 8157 | |
| 211 | 2900-0000-0000 (пл) | Пневмозаглушка ПЗУ-4/5 КМВ | шт | 4 | 312177 | | 1248708 | | 1248708 | – | 1348605 |
| | | | | | – | | – | | – | 99897 | |
| | | **Итого по разделу 4** | | | | | **3 250 207** | | | | |
| | | в том числе | | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 166 060 | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 100 428 | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 27 654 | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 2 551 186 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | | 191 777 | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата, тенге | | | | | 17 260 | | | | |
| | | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 240 756 | | | | |
| | **Раздел 5 Прочие работы** | | | | | | | | | | |
| 249 | 1109-0305-0301 | Демонтаж павильона автобусного - металлический каркас НР = 69 % К=2,000; т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5; | т конструкций | 1 | 58926 | 4499 | 58926 | 4499 | 3908 | 35049 | 101493 |
| | | | | | 50519 | 276 | 50519 | 276 | – | 7518 | |
| 251 | 1109-0303-0204 | Демонтаж стеклопакета НР = 69 % К=2,000; т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5; | м2 | 50 | 1421,6 | 680,98 | 71080 | 34049 | 519 | 31133 | 110390 |
| | | | | | 730,24 | 172,16 | 36512 | 8608 | – | 8177 | |
| | **5.2 Разборка и восстановление покрытия** | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258 | 1218-0101-1206 | Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 30 мм НР = 72 % | м2 покрытия | 358,8 | 93,65 | 88,68 | 33600 | 31817 | – | 7811 | 44724 |
| | | | | | 4,97 | 25,26 | 1783 | 9065 | – | 3313 | |
| 259 | 1218-0101-1202 | Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР = 72 % | м3 конструкции | 71,76 | 564,8 | 385,37 | 40530 | 27654 | – | 13642 | 58506 |
| | | | | | 179,43 | 84,6 | 12876 | 6071 | – | 4334 | |
| 260 | 4131-0104-0501 | Мусор строительный. Погрузка | т | 100,464 | 92 | | 9243 | | – | – | 9982 |
| | | | | | – | | – | | – | 739 | |
| 261 | 4102-0103-1015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км | т | 100,464 | 274 | | 27527 | | – | – | 29729 |
| | | | | | – | | – | | – | 2202 | |
| 268 | 1111-0101-2501 | Разборка брусчатки НР = 94 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0; | м2 покрытия | 90 | 951,92 | 100,24 | 85673 | 9022 | – | 74435 | 172917 |
| | | | | | 851,68 | 28,17 | 76651 | 2535 | – | 12809 | |
| 277 | 1127-0601-0103 | Разборка покрытия из ж/б плит НР = 108 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0; | м3 сборных железобетонных плит | 5 | 3398,4 | 2164,4 | 16992 | 10822 | – | 10432 | 29618 |
| | | | | | 1234 | 697,8 | 6170 | 3489 | – | 2194 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 279 4131-0104-0501 | Мусор строительный. Погрузка | | | | | | | |
| | | т | 3,90625 | 92 | 359 | – | – | 388 |
| | | | | – | – | – | 29 | |
| 280 4102-0103-1015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км | | | | | | | |
| | | т | 3,9 | 274 | 1069 | – | – | 1155 |
| | | | | – | – | – | 86 | |
| | **Итого по разделу 5** | | | | **558 902** | | | |
| | в том числе | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | 184 511 | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | 117 863 | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | 30 044 | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | 4 427 | | | |
| | - перевозка грузов, тенге | | | | 38 198 | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 172 502 | | | |
| | - в т.ч. зарплата, тенге | | | | 15 525 | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | 41 401 | | | |
| | **Итого по смете** | | | | **53 438 429** | | | |
| | в том числе | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | 950 604 | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | 825 311 | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | 251 066 | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | 46 523 553 | | | |
| | - перевозка грузов, тенге | | | | 38 198 | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 1 142 359 | | | |
| | - в т.ч. зарплата, тенге | | | | 102 812 | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | 3 958 404 | | | |
| | В т.ч. оборудование | | тенге | | 0 | | | |
| | В т.ч. СМР | | тенге | | 53 438 429 | | | |
| | Временные здания и сооружения 2%*0,8 | | тенге | 1,6% | 855 015 | | | |
| | Итого с временными зданиями и сооружениями | | тенге | | 54 293 444 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Дополнительные затраты при производстве | тенге | 3,06% | 1 661 379 |
| Итого с зимним удорожанием | тенге | | 55 954 823 |
| Непредвиденные работы и затраты, 2% | тенге | 2% | 1 119 096 |
| Итого с непредвиденными работами и затратами | тенге | | 57 073 920 |
| **ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФ.(-** | **тенге** | **0,9** | **51 366 528** |
| НДС, 12% | тенге | 12% | 6 163 983 |
| **ИТОГО ПО АКТУ:** | **тенге** | | **57 530 511** |

**Заказчик:**
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"
_____ Дуйсенгалиев Ж.А.

**Подрядчик:**
Директор ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
_____ Джакипбеков А.Р.

**Технический надзор:**
АО "Национальный центр "ҚҰРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
_____ Яудин С.К.

**Авторский надзор:**
ТОО "УРАЛВОДПРОЕКТ"
_____ Шидаева И.Г.

**Заказчик:** ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска" Форма 2В

**Подрядчик:** ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
**Наименование стр** Реконструкция обводного напорного канализационного коллектора г.Уральск. III-й пусковой комплекс
**Наименование объ** На строительство обводного наопрного канализационного коллектора

# Акт приемки выполненных работ за август месяц 2020г

2-1-1

На строительство напорного канализационного коллектора

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Раздел 1 Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0101-0308 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % | м3 грунта | 341,09712 | 151,22 | 143,48 | 51580 | 48939 | – | 10329 | 66862 |
| | | | | | 7,74 | 34,32 | 2641 | 11705 | – | 4953 | |
| 2 | 1101-0101-0309 | Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % | м3 грунта | 252,39345 | 191,9 | 182,13 | 48434 | 45969 | – | 9691 | 62775 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 1101-0101-0307 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % | | | 9,77 | 43,56 | 2465 | 10995 | – | 4650 | |
| | | м3 грунта | 88,70366 | 119,87 | 113,74 | 10633 | 10089 | – | 2129 | 13783 |
| | | | | 6,13 | 27,2 | 544 | 2413 | – | 1021 | |
| 4 1101-0205-0302 | Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2; | м3 грунта | 110,01648 | 1859,09 | – | 204530 | – | – | 147262 | 379935 |
| | | | | 1859,09 | – | 204530 | – | – | 28143 | |
| 5 1101-0205-0303 | Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2; | м3 грунта | 81,47664 | 2993,85 | – | 243929 | – | – | 175629 | 453123 |
| | | | | 2993,85 | – | 243929 | – | – | 33565 | |
| 6 1101-0205-0301 | Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2; | м3 грунта | 28,53984 | 1424,5 | – | 40655 | – | – | 29272 | 75521 |
| | | | | 1424,5 | – | 40655 | – | – | 5594 | |
| 7 1101-0101-0308 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 - грунт мокрый НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; | м3 грунта | 248,5728 | 166,35 | 157,82 | 41349 | 39231 | – | 8281 | 53600 |
| | | | | 8,52 | 37,75 | 2118 | 9383 | – | 3970 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 1101-0101-0308 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 -из под воды НР = 72 % т.ч. п.3.55: ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; | | | | | | | | | |
| | | м3 грунта | 69,048 | 189,01 | 179,34 | 13051 | 12383 | – | 2614 | 16918 |
| | | | | 9,67 | 42,9 | 668 | 2962 | – | 1253 | |
| 9 1101-0102-0308 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 -вывоз грунта до 5км НР = 72 % | | | | | | | | | |
| | | м3 грунта | 771,036 | 201,68 | 192,82 | 155499 | 148671 | 212 | 32924 | 203497 |
| | | | | 8,58 | 50,73 | 6616 | 39112 | – | 15074 | |
| 10 1101-0102-0309 | Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 -вывоз грунта до 5км НР = 72 % | | | | | | | | | |
| | | м3 грунта | 570,56664 | 263,89 | 252,29 | 150564 | 143950 | 196 | 31887 | 197047 |
| | | | | 11,25 | 66,37 | 6418 | 37870 | – | 14596 | |
| 11 1101-0102-0307 | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 -вывоз грунта до 5км НР = 72 % | | | | | | | | | |
| | | м3 грунта | 200,46936 | 163,97 | 156,79 | 32871 | 31432 | 41 | 6960 | 43017 |
| | | | | 6,97 | 41,25 | 1398 | 8269 | – | 3186 | |
| 12 4102-0103-1005 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | | | | | | | | | |
| | | т | 2762 | 114 | | 314868 | | – | – | 340057 |
| | | | | – | | – | | – | 25189 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 1101-0102-0308 | Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 - возврат грунта для обратной засыпки НР = 72 % | м3 грунта | 1277,68649 | 201,67 | 192,82 | 257677 | 246363 | 351 | 54558 | 337214 |
| | | | | 8,58 | 50,73 | 10963 | 64812 | – | 24979 | |
| | **Итого по разделу 1** | | | | | **2 243 349** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 522 945 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 727 027 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 187 521 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 800 | | | | |
| | - перевозка грузов, тенге | | | | | 314 868 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 511 536 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата, тенге | | | | | 46 038 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 166 173 | | | | |
| | **Итого по смете** | | | | | **2 243 349** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 522 945 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 727 027 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 187 521 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 800 | | | | |
| | - перевозка грузов, тенге | | | | | 314 868 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 511 536 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата, тенге | | | | | 46 038 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 166 173 | | | | |
| | В т.ч. оборудование | | тенге | | | 0 | | | | |
| | В т.ч. СМР | | тенге | | | 2 243 349 | | | | |
| | Временные здания и сооружения 2%*0,8 | | тенге | 1,6% | | 35 894 | | | | |
| | Итого с временными зданиями и сооружениями | | тенге | | | 2 279 243 | | | | |
| | Дополнительные затраты при производстве | | тенге | 3,06% | | 69 745 | | | | |
| | Итого с зимним удорожанием | | тенге | | | 2 348 987 | | | | |
| | Непредвиденные работы и затраты, 2% | | тенге | 2% | | 46 980 | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Итого с непредвиденными работами и затратами | тенге | | 2 395 967 |
| **ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФ.(-** | **тенге** | **0,9** | **2 156 370** |
| НДС, 12% | тенге | 12% | 258 764 |
| **ИТОГО ПО АКТУ:** | **тенге** | | **2 415 135** |

**Заказчик:**
Г.У. Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
_____ Дуйсенгалиев Ж.А.

**Технический надзор:**
АО "Национальный центр "ҚҰРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
_____ Яудин С.К.

**Подрядчик:**
Директор ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
_____ Джакипбеков А.Р.

**Авторский надзор:**
ТОО "УРАЛВОДПРОЕКТ"
_____ Шидаева И.Г.

Утверждены форма КС-3
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229

**ЗАКАЗЧИК:** ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"
**ПОДРЯДЧИК:** ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

**Наименование строительства:** Реконструкция обводного напорного канализационного коллектора г.Уральск ЗКО, III-пусковой комплекс

# С П Р А В К А

стоимости и затрат выполненных работ за август месяц **2021г.**

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

| Наименование пусковых комплексов, объектов и работ | Код заказчика | | Код Подрядчика | | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Номер | Дата | наименование | код | Наименование | код |
| | | | | | №26/д-ок | 18.05.2020г | | | | |
| | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | | |
| | | | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г. | дополнительные затраты | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Реконструкция обводного напорного канализационного коллектора г.Уральск ЗКО, III-пусковой комплекс** | **1 075 978 062,28** | **57 522 761,79** | | | | | | | **6 902 731,42** | **64 425 493,21** |

**Заказчик:**
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"
_____ Дуйсенгалиев Ж.А.

**Подрядчик:**
Директор ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
_____ Джакипбеков А.Р.

**Технический надзор:**
АО "Национальный центр "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
_____ Ялдин С.К.

Форма 2В

**Заказчик:** ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"

**Подрядчик:** ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
**Наименование стройки -** Реконструкция обводного напорного канализационного коллектора г.Уральск. III-й пусковой комплекс
**Наименование объекта -** На строительство обводного наопрного канализационного коллектора

# Акт приемки выполненных работ за август месяц 2021г

2-1-1

На строительство напорного канализационного коллектора. ДОБАВИТЬ

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

| № п/п | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Раздел 1 Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0205-0302 | Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2; | м3 грунта | 380 | 1859,09 | – | 706453 | – | – | 508646 | 1312307 |
| | | | | | 1859,09 | – | 706453 | – | – | 97208 | |
| 2 | 1101-0102-0308 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 -вывоз грунта до 5км НР = 72 % | м3 грунта | 11840 | 201,68 | 192,82 | 2387833 | 2282984 | 3256 | 505579 | 3124885 |
| | | | | | 8,58 | 50,73 | 101593 | 600600 | – | 231473 | |
| 3 | 4102-0103-1005 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | т | 21780 | 114 | | 2482920 | | – | – | 2681554 |
| | | | | | – | | – | | – | 198634 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 1101-0102-0308 | Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 - возврат грунта для обратной засыпки НР = 72 % | | | | | | | | | |
| | | м3 грунта | 11650 | 201,68 | 192,82 | 2349516 | 2246349 | 3204 | 497466 | 3074741 |
| | | | | 8,58 | 50,73 | 99963 | 590962 | – | 227759 | |
| 5 4102-0103-1005 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | т | 21440 | 114 | | 2444160 | | – | – | 2639693 |
| | | | | – | | – | | – | 195533 | |
| 6 1101-0104-0202 | Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (для обратной засыпки вручную) НР = 72 % | | | | | | | | | |
| | | м3 грунта | 2520 | 61,33 | 61,33 | 154552 | 154552 | – | 32260 | 201757 |
| | | | | – | 17,78 | – | 44806 | – | 14945 | |
| 7 1101-0205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную просеяным грунтом с последующим трамбованием. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 2520 | 808,7 | – | 2037934 | – | – | 1467312 | 3785666 |
| | | | | 808,7 | – | 2037934 | – | – | 280420 | |
| 8 1101-0104-0502 | Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 9130 | 37,41 | 37,41 | 341565 | 341565 | – | 71296 | 445890 |
| | | | | – | 10,85 | – | 99022 | – | 33029 | |
| 9 1101-0104-0508 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 9130 | 18,03 | 18,03 | 164623 | 164623 | – | 34362 | 214904 |
| | | | | – | 5,23 | – | 47725 | – | 15919 | |
| | **Итого по разделу 1** | | | | | **17 481 397** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 2 945 943 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 5 190 073 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 1 383 115 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 6 460 | | | | |
| | - перевозка грузов, тенге | | | | | 4 927 080 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 3 116 921 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата, тенге | | | | | 280 523 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 1 294 920 | | | | |
| **Раздел 2 Трубопроводы** | | | | | | | | | | |
| 10 1123-0101-0101 | Основание под трубопроводы ПГС. Устройство НР = 99 % | м3 основания | 170 | 3381,8 | 154,98 | 574906 | 26347 | 382789 | 171440 | 806054 |
| | | | | 975,12 | 43,54 | 165770 | 7402 | – | 59708 | |
| 11 1122-0501-0114 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 800 мм. Укладка НР = 99 % | км трубопровода | 1,0385 | 2206444,87 | 873947,04 | 2291393 | 907594 | 291987 | 1383967 | 3969389 |
| | | | | 1051335,58 | 294784,79 | 1091812 | 306134 | – | 294029 | |
| 12 1122-0501-0116 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 1000 мм. Укладка 2275м-51м-70м протаскивание в футляре д.1420мм =2154м в траншее НР = 99 % | км трубопровода | 0,027 | 3409296,3 | 1588444,44 | 92051 | 42888 | 11850 | 50959 | 154451 |
| | | | | 1381962,96 | 524481,48 | 37313 | 14161 | – | 11441 | |
| 13 2301-0501-1332 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 1000x59,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010; | м | 27,27 | 139076 | | 3792603 | | 3792603 | – | 4096011 |
| | | | | – | | – | | – | 303408 | |
| 14 1122-0501-0112 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 600 мм. Укладка НР = 99 % | км трубопровода | 0,015 | 1645933,33 | 722600 | 24689 | 10839 | 2370 | 15356 | 43249 |
| | | | | 765333,33 | 268733,33 | 11480 | 4031 | – | 3204 | |
| 15 2301-0501-1222 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 630x36,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010; | м | 15,15 | 48437 | | 733821 | | 733821 | – | 792527 |
| | | | | – | | – | | – | 58706 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 1122-0501-0108 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка НР = 99 % | км трубопровода | 0,024 | 643708,33 | 241541,67 | 15449 | 5797 | 1104 | 10078 | 27569 |
| | | | | 356166,67 | 68000 | 8548 | 1632 | – | 2042 | |
| 17 2301-0501-1522 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 315x28,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010; | м | 24,24 | 19182 | | 464972 | | 464972 | – | 502170 |
| | | | | – | | – | | – | 37198 | |
| 18 1122-1201-0116 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 1000 мм. Приварка НР = 99 % | фланец | 4 | 47593 | 36469,25 | 190372 | 145877 | 5238 | 74871 | 286462 |
| | | | | 9814,25 | 9092,5 | 39257 | 36370 | – | 21219 | |
| 19 2302-0103-0225 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 1000 ГОСТ 12816-80 | шт. | 4 | 106517 | | 426068 | | 426068 | – | 460153 |
| | | | | – | | – | | – | 34085 | |
| 20 1122-0801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 % | шт. | 4 | 1379,5 | 906 | 5518 | 3624 | – | 2811 | 8995 |
| | | | | 473,5 | 236,25 | 1894 | 945 | – | 666 | |
| 21 2302-0302-8029 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 1000, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 4 | 233829 | | 935316 | | 935316 | – | 1010141 |
| | | | | – | | – | | – | 74825 | |
| 22 5800-0000-0000 (пл) (об) | Таль ручная шестеренчатая ABLE CB-II г/п 9,0 м | шт | 1 | 535714 | | 535714 | | – | – | 535714 |
| | | | | – | | – | | 535714 | – | |
| 23 2900-0000-0000 (пл) | Корпус колодца URALPLAST KK 1800-7500 выполнен из полиэтиленовой трубы классом жесткости PN4, D корпуса 1800мм, высота 7500мм (лестница-1шт, люк-1шт, корзина с направляющими-1шт) | компл | 1 | 3750000 | | 3750000 | | 3750000 | – | 4050000 |
| | | | | – | | – | | – | 300000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 1308-0201-0204 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 % | м кабеля | 120 | 597,43 | 329,88 | 71691 | 39585 | 5236 | 28120 | 107796 |
| | | | | 223,92 | 101,54 | 26870 | 12185 | – | 7985 | |
| 25 2900-0000-0000 (пл) | Кабель АСБл-10 3х95 ож(м) К=1,010; | м | 121,2 | 5714 | | 692537 | | 692537 | – | 747940 |
| | | | | – | | – | | – | 55403 | |
| | **Итого по разделу 2** | | | | | **17 598 621** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 1 382 944 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 1 182 551 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 382 860 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 11 495 891 | | | | |
| | - оборудование, тенге | | | | | 535 714 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 1 737 602 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата, тенге | | | | | 156 384 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 1 263 919 | | | | |

**Раздел 4 Временная перекачка стоков**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 2301-0501-1015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 200х7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010; | м | 318,15 | 3404 | | 1082983 | | 1082983 | – | 1169622 |
| | | | | – | | – | | – | 86639 | |
| | **Итого по разделу 4** | | | | | **1 169 622** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 1 082 983 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 86 639 | | | | |

**Раздел 5 Прочие работы**

**5.2 Разборка и восстановление покрытия**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 1127-0401-0102 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство НР = 108 % | м3 материала основания в плотном теле | 75 | 3238,35 | 1058,57 | 242876 | 79393 | 153525 | 28896 | 293514 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 132,77 | 223,97 | 9958 | 16798 | – | 21742 | |
| 28 1127-0403-0201 | Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 108 % | м2 основания | 500 | 1645,65 | 190,06 | 822827 | 95028 | 712025 | 49591 | 942211 |
| | | | | 31,55 | 60,29 | 15774 | 30144 | – | 69793 | |
| 29 1127-0602-0306 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 % | м2 покрытия | 500 | 1761,22 | 97,09 | 880609 | 48547 | 811163 | 38012 | 992111 |
| | | | | 41,8 | 28,59 | 20899 | 14297 | – | 73490 | |
| 30 1127-0602-0406 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 -толщина 6см НР = 108 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4; | м2 покрытия | 500 | 806,75 | 0,08 | 403377 | 41 | 403112 | 242 | 435909 |
| | | | | 0,45 | – | 224 | – | – | 32290 | |
| 31 1127-0602-0901 | Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 % | т | 0,36 | 81713,89 | 1725 | 29417 | 621 | 28796 | 335 | 32132 |
| | | | | – | 861,11 | – | 310 | – | 2380 | |
| 32 1127-0602-0301 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 % | м2 покрытия | 400 | 2185,91 | 97,32 | 874365 | 38927 | 818719 | 30447 | 977197 |
| | | | | 41,8 | 28,68 | 16719 | 11473 | – | 72385 | |
| | **Итого по разделу 5** | | | | | **3 673 074** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 63 574 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 262 557 | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | 73 022 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | 2 927 340 |
| Накладные расходы, тенге | | | 147 523 |
| - в т.ч. зарплата, тенге | | | 13 277 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | | | 272 080 |
| **Итого по смете** | | | **39 922 714** |
| в том числе | | | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | 4 392 461 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | 6 635 181 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | 1 838 997 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | 15 512 674 |
| - оборудование, тенге | | | 535 714 |
| - перевозка грузов, тенге | | | 4 927 080 |
| Накладные расходы, тенге | | | 5 002 046 |
| - в т.ч. зарплата, тенге | | | 450 184 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | | | 2 917 558 |
| В т.ч. оборудование | тенге | | 535 714 |
| В т.ч. СМР | тенге | | 39 387 000 |
| Временные здания и сооружения 2%*0,8 | тенге | 1,6% | 630 192 |
| Итого с временными зданиями и сооружениями | тенге | | 40 017 192 |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,06% | тенге | 3,06% | 1 224 526 |
| Итого с зимним удорожанием | тенге | | 41 241 718 |
| Непредвиденные работы и затраты, 2% | тенге | 2% | 824 834 |
| Итого с непредвиденными работами и затратами | тенге | | 42 602 266 |
| **ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФ.(-10%):** | **тенге** | **0,9** | **38 342 039,79** |
| НДС, 12% | тенге | 12% | 4 601 044,78 |
| **ИТОГО ПО АКТУ:** | **тенге** | | **42 943 084,57** |

**Заказчик:**
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
_____ Дуйсенгалиев Ж.А.

**Подрядчик:**
Директор ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
_____ Джакипбеков А.Р.

**Технический надзор:**
АО "Национальный центр "ҚҰРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
_____ Яудин С.К.

Форма 2В

**Заказчик:** ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"

**Подрядчик:** ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

**Наименование стройки** - Реконструкция обводного напорного канализационного коллектора г.Уральск. III-й пусковой комплекс

**Наименование объекта** - На строительство обводного наопрного канализационного коллектора

# Акт приемки выполненных работ за август месяц 2021г

2-1-8

Электротехническая часть

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Раздел 1 Низковольтное оборудование** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1308-0304-0203 | Установка щита передачи НР = 72 % | шт. | 1 | 12141 | 1017 | 12141 | 1017 | 8538 | 2079 | 15358 |
| | | | | | 2586 | 302 | 2586 | 302 | – | 1138 | |
| 2 | 5800-0000-0000 (пл) (об) | Щит телеметрии и телемеханики ШТ-Импульс 220в | шт | 1 | 704786 | | 704786 | | – | – | 704786 |
| | | | | | – | | – | | 704786 | – | |
| 3 | 1311-0203-0114 | Счетчик -расходомер. Установка НР = 75 % | шт. | 1 | 40171 | 4552 | 40171 | 4552 | 11067 | 19729 | 64692 |
| | | | | | 24552 | 1753 | 24552 | 1753 | – | 4792 | |
| 4 | 5800-0000-0000 (пл) (об) | Ультразвуковой счетчик - расходомер двухканальный УВР-Т 2.1 | кт | 1 | 1219821 | | 1219821 | | – | – | 1219821 |
| | | | | | – | | – | | 1219821 | – | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 1308-0206-1101 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок НР = 72 % | | | | | | | | | |
| | | м кабеля | 5 | 834,2 | 27,4 | 4171 | 137 | 1383 | 1936 | 6596 |
| | | | | 530,2 | 7,6 | 2651 | 38 | – | 489 | |
| 6 2306-0128-0302 | Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,003 | 168498 | | 505 | | 505 | – | 545 |
| | | | | – | | – | | – | 40 | |
| 7 2306-0201-0303 | Кабели контрольные КВВГ 7х1,5 ГОСТ 1508-78 | км | 0,002 | 381284 | | 763 | | 763 | – | 824 |
| | | | | – | | – | | – | 61 | |
| | **Итого по разделу 1** | | | | | **2 012 622** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 29 789 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 5 706 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 2 093 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 22 256 | | | | |
| | - оборудование, тенге | | | | | 1 924 607 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 23 744 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата, тенге | | | | | 2 137 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 6 520 | | | | |
| | **Итого по смете** | | | | | **2 012 622** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 29 789 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 5 706 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 2 093 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 22 256 | | | | |
| | - оборудование, тенге | | | | | 1 924 607 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 23 744 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата, тенге | | | | | 2 137 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 6 520 | | | | |
| | В т.ч. оборудование | | тенге | | | 1 924 607 | | | | |
| | В т.ч. СМР | | тенге | | | 88 015 | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Временные здания и сооружения 2%*0,8 | тенге | 1,6% | 1 408 |
| Итого с временными зданиями и сооружениями | тенге | | 89 423 |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,06% | тенге | 3,06% | 2 736 |
| Итого с зимним удорожанием | тенге | | 92 160 |
| Непредвиденные работы и затраты, 2% | тенге | 2% | 1 843 |
| Итого с непредвиденными работами и затратами | тенге | | 2 018 610 |
| **ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФ.(-10%):** | **тенге** | **0,9** | **1 816 748,80** |
| НДС, 12% | тенге | 12% | 218 009,86 |
| **ИТОГО ПО АКТУ:** | **тенге** | | **2 034 758,66** |

**Заказчик:**
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
_____ Дуйсенгалиев Ж.А.

**Подрядчик:**
Директор ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
_____ Джакипбеков А.Р.

**Технический надзор:**
АО "Национальный центр "КҰРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
_____ Яудин С.К.

Форма 2В

**Заказчик:** ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"

**Подрядчик:** ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

**Наименование стройки -** Реконструкция обводного напорного канализационного коллектора г.Уральск. III-й пусковой комплекс

**Наименование объекта -** На строительство обводного наопрного канализационного коллектора

## Акт приемки выполненных работ за август месяц 2021г

2-1-6

Колодец №43,№44

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Раздел 1 Укрепительные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0104-0202 | Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % | м3 грунта | 71 | 61,32 | 61,32 | 4354 | 4354 | – | 909 | 5684 |
| | | | | | – | 17,77 | – | 1262 | – | 421 | |
| 2 | 1101-0201-0101 | Грунт Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % | м3 уплотненного грунта | 71 | 74,77 | 74,77 | 5309 | 5309 | – | 1404 | 7250 |
| | | | | | – | 27,46 | – | 1950 | – | 537 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 1101-0201-0107 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; | м3 уплотненного грунта | 71 | 35,68 | 35,68 | 2533 | 2533 | – | 521 | 3298 |
| | | | | – | 10,18 | – | 723 | – | 244 | |
| 4 1101-0201-0601 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 % | м3 уплотненного грунта | 71 | 86,87 | 68,18 | 6168 | 4841 | 696 | 1230 | 7990 |
| | | | | 8,89 | 15,18 | 631 | 1078 | – | 592 | |
| 5 1101-0107-1806 | Гребень и откосы дамб и земляных подушек. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м2 спланированной поверхности | 105 | 67,73 | – | 7112 | – | – | 5121 | 13212 |
| | | | | 67,73 | – | 7112 | – | – | 979 | |
| 6 1101-0204-0805 | Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см на гравийно-песчаной подготовке НР = 72 % | м2 укрепляемой поверхности | 95 | 4767,97 | 169,29 | 452957 | 16083 | 330014 | 79551 | 575109 |
| | | | | 1124,84 | 38,18 | 106860 | 3627 | – | 42601 | |
| 7 1101-0204-0806 | Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины -12см НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2; | м2 укрепляемой поверхности | 95 | 790,63 | 3,46 | 75110 | 329 | 61432 | 9645 | 91535 |
| | | | | 140,52 | 0,49 | 13349 | 47 | – | 6780 | |
| 8 2101-0601-0101 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 19 | 2047 | | 38893 | | 38893 | – | 42004 |
| | | | | – | | – | | – | 3111 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 1106-0301-0410 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 % | | | | | | | | | |
| | | т | 0,779 | 14150,19 | 1355,58 | 11023 | 1056 | – | 9466 | 22128 |
| | | | | 12794,61 | 558,41 | 9967 | 435 | – | 1639 | |
| 10 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | | | | | | | | |
| | | т | 0,684 | 227283 | | 155462 | | 155462 | – | 167899 |
| | | | | – | | – | | – | 12437 | |
| 11 2105-0307-1007 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | | | | | | | | | |
| | | кг | 95 | 112 | | 10640 | | 10640 | – | 11491 |
| | | | | – | | – | | – | 851 | |
| 12 1101-0204-0805 | Укрепление верха насыпи бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см на гравийно-песчаной подготовке НР = 72 % | | | | | | | | | |
| | | м2 укрепляемой поверхности | 10 | 4768 | 169,4 | 47680 | 1694 | 34738 | 8374 | 60538 |
| | | | | 1124,8 | 38,2 | 11248 | 382 | – | 4484 | |
| 13 1101-0204-0806 | Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины -12см НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2; | | | | | | | | | |
| | | м2 укрепляемой поверхности | 10 | 790,7 | 3,5 | 7907 | 35 | 6467 | 1015 | 9636 |
| | | | | 140,5 | 0,5 | 1405 | 5 | – | 714 | |
| 14 2101-0601-0101 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 2 | 2047 | | 4094 | | 4094 | – | 4422 |
| | | | | – | | – | | – | 328 | |
| 15 1106-0301-0410 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 % | | | | | | | | | |
| | | т | 0,082 | 14146,34 | 1353,66 | 1160 | 111 | – | 996 | 2328 |
| | | | | 12792,68 | 548,78 | 1049 | 45 | – | 172 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,072 | 227283 | | 16364 | | 16364 | – | 17673 |
| | | | | – | | – | | – | 1309 | |
| 17 2105-0307-1007 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 10 | 112 | | 1120 | | 1120 | – | 1210 |
| | | | | – | | – | | – | 90 | |
| 18 1101-0204-0805 | Укрепление подошвы насыпи бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см на гравийно-песчаной подготовке НР = 72 % | м2 укрепляемой поверхности | 84 | 4767,99 | 169,3 | 400511 | 14221 | 291803 | 70340 | 508519 |
| | | | | 1124,85 | 38,19 | 94487 | 3208 | – | 37668 | |
| 19 1101-0204-0806 | Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины -12см НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2; | м2 укрепляемой поверхности | 84 | 790,61 | 3,45 | 66411 | 290 | 54318 | 8528 | 80934 |
| | | | | 140,51 | 0,5 | 11803 | 42 | – | 5995 | |
| 20 2101-0601-0101 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 16,8 | 2047 | | 34390 | | 34390 | – | 37141 |
| | | | | – | | – | | – | 2751 | |
| 21 1106-0301-0410 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 % | т | 0,689 | 14150,94 | 1355,59 | 9750 | 934 | – | 8373 | 19573 |
| | | | | 12795,36 | 558,78 | 8816 | 385 | – | 1450 | |
| 22 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,605 | 227283 | | 137506 | | 137506 | – | 148506 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | – | | – | | – | 11000 | |
| 23 2105-0307-1007 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 84 | 112 | | 9408 | | 9408 | – | 10161 |
| | | | | – | | – | | – | 753 | |
| 24 1101-0204-0903 | Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами В20 F300 НР = 72 % | м упора | 46 | 11846,65 | 26,26 | 544946 | 1208 | 426145 | 84861 | 680192 |
| | | | | 2556,37 | 5,85 | 117593 | 269 | – | 50385 | |
| 25 1101-0204-0601 | Зуб из щебня НР = 72 % | м3 камня (в деле) | 15 | 9727,07 | 3,27 | 145906 | 49 | 104171 | 30028 | 190009 |
| | | | | 2779,07 | 1,27 | 41686 | 19 | – | 14075 | |
| 26 1109-0304-0101 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 % К=2,000; | т конструкций | 0,244 | 70454,92 | 25561,48 | 17191 | 6237 | 2457 | 7182 | 26323 |
| | | | | 34823,77 | 7831,97 | 8497 | 1911 | – | 1950 | |
| 27 2106-0208-0501 | Стоимость лестницы стальной ЛВГ-8 К=2,000; | т | 0,244 | 544349 | | 132821 | | 132821 | – | 143447 |
| | | | | – | | – | | – | 10626 | |
| 28 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=2,000; | м2 | 10,74 | 90,5 | 2,33 | 972 | 25 | 499 | 311 | 1386 |
| | | | | 41,71 | 0,19 | 448 | 2 | – | 103 | |
| 29 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2; | м2 | 10,74 | 160,24 | 3,35 | 1721 | 36 | 1162 | 365 | 2253 |
| | | | | 48,7 | 0,56 | 523 | 6 | – | 167 | |

**1.1 Температурно- деформационный шов**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 1141-0104-0205 | Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок НР = 79 % | м | 15,7 | 3767,32 | 549,17 | 59147 | 8622 | 17060 | 31117 | 97485 |
| | | | | 2131,53 | 377,32 | 33465 | 5924 | – | 7221 | |
| 31 1141-0105-0102 | Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 % | т | 0,0016 | 82500 | 6875 | 132 | 11 | 112 | 11 | 154 |
| | | | | 5625 | 3125 | 9 | 5 | – | 11 | |
| 32 1141-0105-0103 | Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 % | т | 0,0047 | 102340,43 | 9148,94 | 481 | 43 | 388 | 51 | 575 |
| | | | | 10638,3 | 2978,72 | 50 | 14 | – | 43 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Итого по разделу 1** | | | **2 990 065** |
| в том числе | | | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | 468 998 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | 68 021 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | 21 339 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | 1 872 160 |
| Накладные расходы, тенге | | | 359 399 |
| - в т.ч. зарплата, тенге | | | 32 346 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | | | 221 487 |
| **Итого по смете** | | | **2 990 065** |
| в том числе | | | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | 468 998 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | 68 021 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | 21 339 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | 1 872 160 |
| Накладные расходы, тенге | | | 359 399 |
| - в т.ч. зарплата, тенге | | | 32 346 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | | | 221 487 |
| В т.ч. оборудование | тенге | | 0 |
| В т.ч. СМР | тенге | | 2 990 065 |
| Временные здания и сооружения 2%*0,8 | тенге | 1,6% | 47 841 |
| Итого с временными зданиями и сооружениями | тенге | | 3 037 906 |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,06% | тенге | 3,06% | 92 960 |
| Итого с зимним удорожанием | тенге | | 3 130 866 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Непредвиденные работы и затраты, 2% | тенге | 2% | 62 617 |
| Итого с непредвиденными работами и затратами | тенге | | 3 193 483 |
| **ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФ.(-10%):** | **тенге** | **0,9** | **2 874 134,96** |
| НДС 12% | тенге | 12% | 344 896,19 |
| **ИТОГО ПО АКТУ:** | **тенге** | | **3 219 031,15** |

**Заказчик:**
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
_____ Дуисенгалиев Ж.А.

**Подрядчик:**
Директор ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
_____ Джакипбеков А.Р.

**Технический надзор:**
АО "Национальный центр "ҚҰРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
_____ Яудин С.К.

**Заказчик:** ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"

Форма 2В

**Подрядчик:** ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

**Наименование стройки -** Реконструкция обводного напорного канализационного коллектора г.Уральск. III-й пусковой комплекс

**Наименование объекта -** На строительство обводного наопрного канализационного коллектора

# Акт приемки выполненных работ за август месяц 2021г

2-1-5

Колодец №51

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Раздел 1 Прямоугольный колодец** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1122-1301-0304 | Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 % | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,14 | 61542,86 | 3500 | 8616 | 490 | 6484 | 1842 | 11295 |
| | | | | | 11728,57 | 1564,29 | 1642 | 219 | – | 837 | |
| 5 | 2104-0301-0201 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 4799 | | 9598 | | 9598 | – | 10366 |
| | | | | | – | | – | | – | 768 | |
| 6 | 2104-0301-0101 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 4827 | | 9654 | | 9654 | – | 10426 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | – | | – | | – | 772 | |
| 10 2113-0804-1101 | Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 | кг | 4 | 575 | | 2300 | | 2300 | – | 2484 |
| | | | | – | | – | | – | 184 | |
| 11 2102-0402-0102 | Заделка отверстий асбестоцементным раствором | м3 | 0,4 | 16817 | | 6727 | | 6727 | – | 7265 |
| | | | | – | | – | | – | 538 | |
| 12 1122-0801-0107 | Фасонные части стальные сварные диаметром 1420мм. Установка (футляр) НР = 99 % | т фасонных частей | 0,278 | 739564,75 | 291816,55 | 205599 | 81125 | 87269 | 57743 | 284409 |
| | | | | 133830,94 | 75974,82 | 37205 | 21121 | – | 21067 | |
| 13 2106-0208-0501 | Стремянка С-9 | т | 0,0494 | 544349 | | 26891 | | 26891 | – | 29042 |
| | | | | – | | – | | – | 2151 | |
| 14 2303-0101-0307 | Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | комплект | 1 | 16045 | | 16045 | | 16045 | – | 17329 |
| | | | | – | | – | | – | 1284 | |
| 15 1106-0101-0101 | Бетонная отмостка колодцев. Устройство В7,5 НР = 91 % | м3 | 2 | 25355 | 1079 | 50710 | 2158 | 46198 | 2553 | 57524 |
| | | | | 1177 | 225,5 | 2354 | 451 | – | 4261 | |
| 16 1101-0205-0502 | Обсыпка оголовков колодцев НР = 72 % | м3 грунта | 6 | 808,67 | – | 4852 | – | – | 3493 | 9013 |
| | | | | 808,67 | – | 4852 | – | – | 668 | |
| 17 1101-0107-1806 | Планировка обсыпки колодцев НР = 72 % | м2 спланированной поверхности | 20 | 67,75 | – | 1355 | – | – | 976 | 2517 |
| | | | | 67,75 | – | 1355 | – | – | 186 | |
| | **Итого по разделу 1** | | | | | **441 670** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 47 408 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 83 773 | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | 21 791 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | 211 166 |
| Накладные расходы, тенге | | | 66 607 |
| - в т.ч. зарплата, тенге | | | 5 995 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | | | 32 716 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Итого по смете** | | | **441 670** |
| в том числе | | | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | 47 408 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | 83 773 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | 21 791 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | 211 166 |
| Накладные расходы, тенге | | | 66 607 |
| - в т.ч. зарплата, тенге | | | 5 995 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | | | 32 716 |
| В т.ч. оборудование | тенге | | 0 |
| В т.ч. СМР | тенге | | 441 670 |
| Временные здания и сооружения 2%*0,8 | тенге | 1,6% | 7 067 |
| Итого с временными зданиями и сооружениями | тенге | | 448 737 |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,06% | тенге | 3,06% | 13 731 |
| Итого с зимним удорожанием | тенге | | 462 468 |
| Непредвиденные работы и затраты, 2% | тенге | 2% | 9 249 |
| Итого с непредвиденными работами и затратами | тенге | | 471 717 |
| **ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФ.(-10%):** | **тенге** | **0,9** | **424 545,68** |
| НДС 12% | тенге | 12% | 50 945,48 |
| **ИТОГО ПО АКТУ:** | **тенге** | | **475 491,16** |

**Заказчик:**
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского
_____ Дуйсенгалиев Ж.А.

**Подрядчик:**
Директор ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
_____ Джакипбеков А.Р.

**Технический надзор:**
АО "Национальный центр "ҚҰРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
_____ Яудин С.К.

Форма 2В

**Заказчик:** ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"

**Подрядчик:** ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

**Наименование стройки -** Реконструкция обводного напорного канализационного коллектора г.Уральск. III-й пусковой комплекс

**Наименование объекта -** На строительство обводного наопрного канализационного коллектора

# Акт приемки выполненных работ за август месяц 2021г

2-1-1

На строительство напорного канализационного коллектора

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата маши-нистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата маши-нистов | материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Раздел 2 Трубопроводы** | | | | | | | | | | |
| 49 | 1122-0501-0110 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка НР = 99 % | км трубопровода | 0,004 | 940000 | 352750 | 3760 | 1411 | 282 | 2438 | 6694 |
| | | | | | 516750 | 99000 | 2067 | 396 | – | 496 | |
| 50 | 2301-0501-1021 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 400x15,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010; | м | 4,04 | 13527 | | 54649 | | 54649 | – | 59021 |
| | | | | | – | | – | | – | 4372 | |
| 60 | 1122-0501-0115 | Футляр разрезной полиэтиленовый, диаметр 900 мм- для газа. Укладка НР = 99 % | км трубопровода | 0,007 | 2596142,86 | 1350285,71 | 18173 | 9452 | – | 11124 | 31641 |
| | | | | | 1245857,14 | 359285,71 | 8721 | 2515 | – | 2344 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 2301-0501-1430 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 900x66,1 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010; | м | 7,07 | 127471 | | 901220 | | 901220 | – | 973318 |
| | | | | – | | – | | – | 72098 | |
| 116 1311-0201-0101 | Манометр общего назначения. Установка НР = 75 % | шт. | 2 | 1391,5 | – | 2783 | – | 119 | 1998 | 5163 |
| | | | | 1332 | – | 2664 | – | – | 382 | |
| 117 2305-1501-0102 | Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 | комплект | 2 | 2177 | | 4354 | | 4354 | – | 4702 |
| | | | | – | | – | | – | 348 | |
| 118 1122-0301-0101 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 15мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 % | км трубопровода | 0,0004 | 422500 | 67500 | 169 | 27 | 4 | 147 | 341 |
| | | | | 345000 | 25000 | 138 | 10 | – | 25 | |
| 119 2301-0103-0201 | Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 К=1,040; | м | 0,416 | 490 | | 204 | | 204 | – | 220 |
| | | | | – | | – | | – | 16 | |
| 130 1310-0904-0101 | Лента сигнальная. Прокладка в траншее НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0; | км кабеля | 2,18 | 27036,7 | 18739,45 | 58940 | 40852 | – | 16457 | 81429 |
| | | | | 8297,25 | 4078,44 | 18088 | 8891 | – | 6032 | |
| 131 2113-0809-1301 | Лента сигнальная (детекционная) с металлическим проводником | 100 м | 21,8 | 1755 | | 38259 | | 38259 | – | 41320 |
| | | | | – | | – | | – | 3061 | |
| **2.1 Замерный указательный столбик** | | | | | | | | | | |
| 132 1127-0901-0301 | Столбики указательные железобетонные. Установка НР = 108 % | шт. | 14 | 1088,14 | 838,43 | 15234 | 11738 | 3496 | 5107 | 21968 |
| | | | | – | 337,79 | – | 4729 | – | 1627 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 2104-9999-9917 | Замерный указательный столбик В20 F50 W8 | м3 | 0,28 | 51667 | | 14467 | | 14467 | – | 15624 |
| | | | | – | | – | | – | 1157 | |
| 134 2988-8888-8908 (пл) | Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 15 на 20 | м3 | 0,28 | 763 | | 214 | | 214 | – | 231 |
| | | | | – | | – | | – | 17 | |
| 135 2988-8888-8917 (пл) | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | м3 | 0,28 | 270 | | 76 | | 76 | – | 82 |
| | | | | – | | – | | – | 6 | |
| 136 2900-0000-0000 (пл) | Надбавка на бетон W8 | м3 | 0,28 | 516,67 | | 145 | | 145 | – | 157 |
| | | | | – | | – | | – | 12 | |
| | **Итого по разделу 2** | | | | | **1 241 911** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 31 678 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 63 480 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 16 541 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 1 017 489 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 37 271 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата, тенге | | | | | 3 354 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 91 993 | | | | |

**Раздел 3 Устройство колодцев**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 1122-0601-0618 | Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 1400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 % | км трубопровода | 0,0014 | 1840000 | 228571,43 | 2576 | 320 | 1662 | 682 | 3519 |
| | | | | 424285,71 | 67857,14 | 594 | 95 | – | 261 | |
| 182 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,6 | 227283 | | 136370 | | 136370 | – | 147280 |
| | | | | – | | – | | – | 10910 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Итого по разделу 3** | | | | | **150 799** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 594 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 320 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 95 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 138 032 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 682 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата, тенге | | | | | 61 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 11 171 | | | | |
| **Раздел 4 Временная перекачка стоков** | | | | | | | | | | |
| 184 1122-0501-0106 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Наземная прокладка (13 участков)-прокладки 3200м- 180м протаскивание-=3020м НР = 99 % | км трубопровода | 0,002 | 545500 | 192000 | 1091 | 384 | 41 | 765 | 2004 |
| | | | | 333000 | 53500 | 666 | 107 | – | 148 | |
| 187 1122-0501-0106 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Демонтаж (13 участков) НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0; | км трубопровода | 0,351 | 313435,9 | 113692,31 | 110016 | 39906 | – | 80494 | 205751 |
| | | | | 199743,59 | 31900,28 | 70110 | 11197 | – | 15241 | |
| 188 1122-1401-0602 | Демонтаж полиэтиленовых труб 200 мм. НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0; | м | 98 | 1680,78 | 1341,37 | 164716 | 131454 | – | 69595 | 253056 |
| | | | | 339,41 | 377,92 | 33262 | 37036 | – | 18745 | |
| 210 1122-0801-0105 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 % К=-1,000; | т фасонных частей | -0,02 | 1328233,59 | 503523,17 | -27521 | -10433 | -7454 | -12403 | -43118 |
| | | | | 464961,39 | 139671,81 | -9634 | -2894 | – | -3194 | |
| 225 4131-0103-0101 | Погрузка - оборудования от временной перекачки для заказчика | т | 0,89 | 528 | | 466 | | – | – | 503 |
| | | | | – | | – | | – | 37 | |
| 226 4102-0103-1008 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км | т | 0,89 | 169 | | 149 | | – | – | 161 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | – | | – | | – | 12 | |
| 227 4131-0103-0102 | Разгрузка- оборудования от временной перекачки для заказчика | т | 0,89 | 528 | | 466 | | – | – | 503 |
| | | | | – | | – | | – | 37 | |
| | **Итого по разделу 4** | | | | | **418 860** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 94 404 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 161 311 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 45 446 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | -7 413 | | | | |
| | - перевозка грузов, тенге | | | | | 1 081 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 138 451 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата, тенге | | | | | 12 461 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 31 026 | | | | |
| **Раздел 5 Прочие работы** | | | | | | | | | | |
| 237 2900-0000-0000 (пл) | Опора скользящая типа SM для труб д.1000мм | шт | 30 | 41829 | | 1254870 | | 1254870 | – | 1355260 |
| | | | | – | | – | | – | 100390 | |
| 240 2900-0000-0000 (пл) | Опора скользящая типа SM для труб д.1000мм | шт | 36 | 41829 | | 1505844 | | 1505844 | – | 1626312 |
| | | | | – | | – | | – | 120468 | |
| 244 1123-0601-0105 | Демонтаж ж/б канализационных колодцев, диаметр 1,5 м. НР = 99 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0; | м3 конструкций колодца | 30 | 14394,83 | 5558,57 | 431845 | 166757 | – | 327123 | 819685 |
| | | | | 8836,27 | 2177,97 | 265088 | 65339 | – | 60717 | |
| 245 1123-0601-0107 | Демонтаж ж/б канализационных колодцев, диаметр 2 м. НР = 99 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0; | м3 конструкций колодца | 158 | 12898,87 | 5520,53 | 2038022 | 872244 | – | 1492260 | 3812705 |
| | | | | 7378,34 | 2161,74 | 1165778 | 341555 | – | 282423 | |
| 247 4131-0101-0701 | Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка | т | 376,3812 | 484 | | 182169 | | – | – | 196743 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | – | | – | | – | 14574 | |
| 248 4102-0103-1015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км | т | 376,3812 | 274 | | 103128 | | – | – | 111378 |
| | | | | – | | – | | – | 8250 | |
| **5.2 Разборка и восстановление покрытия** | | | | | | | | | | |
| 263 1127-0403-0201 | Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 108 % | м2 основания | 216,073 | 1645,65 | 190,05 | 355581 | 41065 | 307699 | 21430 | 407172 |
| | | | | 31,55 | 60,29 | 6817 | 13026 | – | 30161 | |
| 264 1127-0602-0306 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 % | м2 покрытия | 216,073 | 1761,22 | 97,09 | 380552 | 20978 | 350542 | 16428 | 428738 |
| | | | | 41,8 | 28,6 | 9032 | 6179 | – | 31758 | |
| 264 1127-0602-0406 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 -толщина 6см НР = 108 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4; | м2 покрытия | 216,073 | 806,76 | 0,08 | 174318 | 18 | 174203 | 105 | 188377 |
| | | | | 0,45 | – | 97 | – | – | 13954 | |
| 266 1127-0602-0901 | Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 % | т | 0,156 | 81711,54 | 1724,36 | 12747 | 269 | 12478 | 146 | 13924 |
| | | | | – | 865,38 | – | 135 | – | 1031 | |
| 267 1127-0602-0301 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 % | м2 покрытия | 216,073 | 2185,91 | 97,31 | 472316 | 21026 | 442258 | 16449 | 527866 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 41,8 | 28,69 | 9032 | 6199 | – | 39101 | |
| 281 1127-0601-0103 | Востановление покрытия из ж/б плит (существующии) НР = 108 % | м3 сборных железобетонных плит | 70 | 4516,54 | 2705,7 | 316158 | 189399 | 18791 | 182555 | 538610 |
| | | | | 1542,4 | 872,34 | 107968 | 61064 | – | 39897 | |
| 282 1127-0403-0201 | Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 108 % | м2 основания | 320 | 2081,99 | 190,06 | 666237 | 60818 | 595324 | 31737 | 753812 |
| | | | | 31,55 | 60,28 | 10095 | 19291 | – | 55838 | |
| 286 1127-0403-0201 | Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 108 % | м2 основания | 930 | 1645,65 | 190,06 | 1530458 | 176752 | 1324366 | 92241 | 1752515 |
| | | | | 31,55 | 60,29 | 29340 | 56068 | – | 129816 | |
| | **Итого по разделу 5** | | | | | **12 533 097** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 1 603 247 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 1 549 326 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 568 856 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 5 986 375 | | | | |
| | - перевозка грузов, тенге | | | | | 285 297 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 2 180 474 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата, тенге | | | | | 196 243 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 928 378 | | | | |
| | **Итого по смете** | | | | | **14 344 667** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 1 729 923 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 1 774 437 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 630 938 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 7 134 483 | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| - перевозка грузов, тенге | | | 286 378 |
| Накладные расходы, тенге | | | 2 356 878 |
| - в т.ч. зарплата, тенге | | | 212 119 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | | | 1 062 568 |
| В т.ч. оборудование | тенге | | 0 |
| В т.ч. СМР | тенге | | 14 344 667 |
| Временные здания и сооружения 2%*0,8 | тенге | 1,6% | 229 515 |
| Итого с временными зданиями и сооружениями | тенге | | 14 574 182 |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,06% | тенге | 3,06% | 445 970 |
| Итого с зимним удорожанием | тенге | | 15 020 152 |
| Непредвиденные работы и затраты, 2% | тенге | 2% | 300 403 |
| Итого с непредвиденными работами и затратами | тенге | | 15 320 555 |
| **ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФ.(-10%):** | **тенге** | **0,9** | **13 788 499,20** |
| НДС, 12% | тенге | 12% | 1 654 619,90 |
| **ИТОГО ПО АКТУ:** | **тенге** | | **15 443 119,10** |

**Заказчик:**
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
_____ Дуйсенгалиев Ж.А.

**Подрядчик:**
Директор ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
_____ Джакипбеков А.Р.

**Технический надзор:**
АО "Национальный центр "ҚҰРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
_____ Яудин С.К.

**Заказчик:** ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"
**Подрядчик:** ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
**Наименование стройки** - Реконструкция обводного напорного канализационного коллектора г.Уральск. III-й пусковой комплекс
**Наименование объекта** - На рекультивацию

Форма 2В

# Акт приемки выполненных работ за август месяц 2021г

1-1-1

Рекультивация напорного канализационного коллектора

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Раздел 1 Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0104-0201 | Грунты 1 группы. Снятие растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % | | | | | | | | | |
| | | | м3 грунта | 990 | 53,97 | 53,97 | 53431 | 53431 | – | 11153 | 69751 |
| | | | | | – | 15,65 | – | 15490 | – | 5167 | |
| 2 | 1101-0104-0209 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 20м НР = 72 % | м3 грунта | 990 | 45,38 | 45,38 | 44930 | 44930 | – | 9379 | 58654 |
| | | | | | – | 13,16 | – | 13026 | – | 4345 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 1101-0104-0201 | Грунты 1 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м - обратная надвижка НР = 72 % | | | | | | | | | |
| | | м3 грунта | 990 | 53,97 | 53,97 | 53431 | 53431 | – | 11153 | 69751 |
| | | | | – | 15,65 | – | 15490 | – | 5167 | |
| 4 1101-0104-0209 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 20м НР = 72 % т.ч. п.3.70: ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; | | | | | | | | | |
| | | м3 грунта | 990 | 38,58 | 38,58 | 38191 | 38191 | – | 7972 | 49856 |
| | | | | – | 11,18 | – | 11072 | – | 3693 | |
| 5 1101-0107-1307 | Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 НР = 72 % | | | | | | | | | |
| | | м3 грунта | 990 | 31,91 | 31,91 | 31588 | 31588 | – | 5399 | 39946 |
| | | | | – | 7,57 | – | 7499 | – | 2959 | |
| | **Итого по разделу 1** | | | | | **287 958** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 221 571 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 62 577 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 45 056 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата, тенге | | | | | 4 055 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 21 331 | | | | |
| | **Итого по смете** | | | | | **287 958** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 221 571 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 62 577 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 45 056 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата, тенге | | | | | 4 055 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 21 331 | | | | |
| | В т.ч. оборудование | | тенге | | | 0 | | | | |
| | В т.ч. СМР | | тенге | | | 287 958 | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Временные здания и сооружения 2%*0,8 | тенге | 1,6% | 4 607 |
| Итого с временными зданиями и сооружениями | тенге | | 292 565 |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,06% | тенге | 3,06% | 8 952 |
| Итого с зимним удорожанием | тенге | | 301 518 |
| Непредвиденные работы и затраты, 2% | тенге | 2% | 6 030 |
| Итого с непредвиденными работами и затратами | тенге | | 307 548 |
| **ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФ.(-10%):** | **тенге** | **0,9** | **276 793,37** |
| НДС, 12% | тенге | 12% | 33 215,20 |
| **ИТОГО ПО АКТУ:** | **тенге** | | **310 008,57** |

**Заказчик:**
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
_____ Дуйсенгалиев Ж.А.

**Подрядчик:**
Директор ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
_____ Джакипбеков А.Р.

**Технический надзор:**
АО "Национальный центр "ҚҰРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
_____ Яудин С.К.

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска,Республика Казахстан, ЗКО, г.Уральск, ул.Некрасова , 30/1, тел.: +8 (7112) 50-75-21** — **000340003074**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ",010000, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, ул. А.Токпанова 10 офис 19** — **051040005224**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор № 26/д-ок от 18.05.2020 года

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 134 | 22.12.2020 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Реконструкция обводного напорного канализационного коллектора г.Уральск ЗКО,III- пусковой комплекс | | | | 1 | 124 279 877,77 | 124 279 877,77 | 13 315 701,19 |
| | | | | Итого | 1 | x | 124 279 877,77 | 13 315 701,19 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Джакипбеков А.Р.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (приемки) работ (услуг) 22.12.2020

М.П.

**ЗАКАЗЧИК:** ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"
**ПОДРЯДЧИК:** ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229

форма КС-3

**Наименование строительства:** Реконструкция обводного напорного канализационного коллектора г.Уральск ЗКО, III-пусковой комплекс

# С П Р А В К А

стоимости и затрат выполненных работ за декабрь месяц **2020г.**

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

| Наименование пусковых комплексов, объектов и работ | Код заказчика | | Код Подрядчика | | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Номер | Дата | наименование | код | Наименование | код |
| | | | | | №26/д-ок | 18.05.2020г | | | | |
| | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | | |
| | | | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | | из них | | | дополнительные затраты | | | |
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г. | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Реконструкция обводного напорного канализационного коллектора г.Уральск ЗКО, III-пусковой комплекс** | **919 339 021.77** | **110 964 176.58** | | | | | | | **13 315 701.19** | **124 279 877.77** |

**Заказчик:**
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"
_____ Дуйсенгалиев Ж.А.

**Подрядчик:**
Директор ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
_____ Джакипбеков А.Р.

**Технический надзор:**
АО "Национальный центр "ҚҰРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
_____ Яудин С.К.

**Заказчик:** ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"
**Подрядчик:** ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
**Наименование стройки -** Реконструкция обводного напорного канализационного коллектора г.Уральск. III-й пусковой комплекс
**Наименование объекта -** Внешнее электроснабжение

Форма 2В

# Акт приемки выполненных работ
## за декабрь месяц 2020г

4-1-3

Кабельная линия -0,4кв.

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Раздел 1 КЛ-0,4кв** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0205-0302 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % | м3 грунта | 1,5 | 1549,33 | – | 2324 | – | – | 1673 | 4317 |
| | | | | | 1549,33 | – | 2324 | – | – | 320 | |
| 2 | 1101-0205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 1,5 | 808,67 | – | 1213 | – | – | 873 | 2253 |
| | | | | | 808,67 | – | 1213 | – | – | 167 | |
| 3 | 1101-0101-0431 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР = 72 % | м3 грунта | 6 | 214,5 | 214,5 | 1287 | 1287 | – | 341 | 1758 |
| | | | | | – | 79 | – | 474 | – | 130 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 1101-0104-0402 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % | | | | | | | | | |
| | | м3 грунта | 6 | 34,33 | 34,33 | 206 | 206 | – | 52 | 279 |
| | | | | – | 12 | – | 72 | – | 21 | |
| 5 1101-0104-0408 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 % | | | | | | | | | |
| | | м3 грунта | 6 | 17 | 17 | 102 | 102 | – | 26 | 138 |
| | | | | – | 6 | – | 36 | – | 10 | |
| 6 1308-0201-0301 | Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 % | м кабеля | 42 | 514,26 | 439,62 | 21599 | 18464 | – | 6817 | 30689 |
| | | | | 74,64 | 150,79 | 3135 | 6333 | – | 2273 | |
| 7 1308-0201-0702 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по стене в здании с креплением накладными скобами НР = 72 % | м кабеля | 12 | 825,42 | 406,33 | 9905 | 4876 | 2939 | 2637 | 13545 |
| | | | | 174,17 | 131,08 | 2090 | 1573 | – | 1003 | |
| 8 1308-0201-0810 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по стене колодца НР = 72 % | м кабеля | 5 | 431,8 | 177,4 | 2159 | 887 | 339 | 856 | 3256 |
| | | | | 186,6 | 51,2 | 933 | 256 | – | 241 | |
| 9 1308-0206-2002 | Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка в траншее НР = 72 % | м | 42 | 283,69 | 12,52 | 11915 | 526 | 3291 | 5959 | 19304 |
| | | | | 192,81 | 4,24 | 8098 | 178 | – | 1430 | |
| 10 1308-0201-0901 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 % | | | | | | | | | |
| | | м кабеля | 84 | 315,65 | 145,96 | 26515 | 12261 | 3804 | 10128 | 39574 |
| | | | | 124,4 | 43,05 | 10450 | 3616 | – | 2931 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 2900-0000-0000 (пл) | Кабель монтажный медный,витой парой,сеч.0,75 МКЭШВ | | | | | | | |
| | | м | 110 | 210 | 23100 | 23100 | – | 24948 |
| | | | | – | – | – | 1848 | |
| 12 2301-0501-1405 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 40x3 питьевая ГОСТ 18599-2001 | | | | | | | |
| | | м | 42 | 277 | 11634 | 11634 | – | 12565 |
| | | | | – | – | – | 931 | |
| | Итого по разделу 1 | | | | 152 626 | | | |
| | в том числе | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | 28 243 | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | 38 609 | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | 12 538 | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | 45 107 | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 29 362 | | | |
| | - в т.ч. зарплата, тенге | | | | 2 643 | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | 11 305 | | | |
| | **Итого по смете** | | | | **152 626** | | | |
| | в том числе | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | 28 243 | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | 38 609 | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | 12 538 | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | 45 107 | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 29 362 | | | |
| | - в т.ч. зарплата, тенге | | | | 2 643 | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | 11 305 | | | |
| | В т.ч. оборудование | тенге | | | 0 | | | |
| | В т.ч. СМР | тенге | | | 152 626 | | | |
| | Временные здания и сооружения 2%*0,8 | тенге | | 1,6% | 2 442 | | | |
| | Итого с временными зданиями и сооружениями | тенге | | | 155 068 | | | |
| | Дополнительные затраты при производстве | тенге | | 3,06% | 4 745 | | | |
| | Итого с зимним удорожанием | тенге | | | 159 813 | | | |
| | Непредвиденные работы и затраты, 2% | тенге | | 2% | 3 196 | | | |
| | Итого с непредвиденными работами и затратами | тенге | | | 163 009 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФ.(-** | **тенге** | **0,9** | **146 708** | |
| | НДС, 12% | тенге | 12% | 17 605 | |
| | **ИТОГО ПО АКТУ:** | **тенге** | | **164 313** | |

**Заказчик:**
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
_____ Дуйсенов С.Б.

**Подрядчик:**
Директор ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
_____ Джакипбеков А.Р.

Технический надзор:
АО "Национальный центр "ҚҰРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
_____ Яудин С.К.

Форма 2В

**Заказчик:** ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"

**Подрядчик:** ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

**Наименование стройки -** Реконструкция обводного напорного канализационного коллектора г.Уральск. III-й пусковой комплекс

**Наименование объекта -** Внешнее электроснабжение

# Акт приемки выполненных работ
## за декабрь месяц 2020г

4-1-2

Воздушная линия 10кв.

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Раздел 1 Перенос опор** | | | | | | | | | | |
| | **1.1 Монтажные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1133-0202-0101 | Демонтаж ж/б опоры в населенной местности в нормальных условиях. НР = 80 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0; | | | | | | | | | |
| | | | опора | 1 | 5036 | 2387 | 5036 | 2387 | – | 3044 | 8726 |
| | | | | | 2649 | 1156 | 2649 | 1156 | – | 646 | |
| 2 | 1133-0202-0101 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 % | | | | | | | | | |
| | | | опора | 1 | 7014 | 2984 | 7014 | 2984 | 719 | 3805 | 11685 |
| | | | | | 3311 | 1445 | 3311 | 1445 | – | 866 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 1133-0204-0206 | Снятие провода 3АС50 в нормальных условиях в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 % ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0; | | | | | | | | | |
| | | км линии | 0,1 | 77000 | 45700 | 7700 | 4570 | – | 3635 | 12242 |
| | | | | 31300 | 14140 | 3130 | 1414 | – | 907 | |
| 4 1133-0204-0206 | Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 % | км линии | 0,1 | 157580 | 91400 | 15758 | 9140 | 358 | 7270 | 24870 |
| | | | | 62600 | 28280 | 6260 | 2828 | – | 1842 | |

| | | |
|---|---|---|
| **Итого по разделу 1** | | **57 523** |
| в том числе | | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | | 15 350 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | 19 081 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | 6 843 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | | 1 077 |
| Накладные расходы, тенге | | 17 754 |
| - в т.ч. зарплата, тенге | | 1 598 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | | 4 261 |
| **Итого по смете** | | **57 523** |
| в том числе | | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | | 15 350 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | 19 081 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | 6 843 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | | 1 077 |
| Накладные расходы, тенге | | 17 754 |
| - в т.ч. зарплата, тенге | | 1 598 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | | 4 261 |
| В т.ч. оборудование | тенге | 0 |
| В т.ч. СМР | тенге | 57 523 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Временные здания и сооружения 2%*0,8 | тенге | 1,6% | 920 |
| Итого с временными зданиями и сооружениями | тенге | | 58 443 |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,06% | тенге | 3,06% | 1 788 |
| Итого с зимним удорожанием | тенге | | 60 232 |
| Непредвиденные работы и затраты, 2% | тенге | 2% | 1 205 |
| Итого с непредвиденными работами и затратами | тенге | | 61 436 |
| **ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФ.(-10%):** | **тенге** | **0,9** | **55 293** |
| НДС, 12% | тенге | 12% | 6 635 |
| **ИТОГО ПО АКТУ:** | **тенге** | | **61 928** |

**Заказчик:**
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
_____ Дюсенгалиев Ж.К.

**Подрядчик:**
Директор ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
_____ Джакипбеков А.Р.

**Технический надзор:**
АО "Национальный центр "ҚҰРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
_____ Яудин С.К.

**Заказчик:** ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"

Форма 2В

**Подрядчик:** ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
**Наименование стройки -** Реконструкция обводного напорного канализационного коллектора г.Уральск. III-й пусковой комплекс
**Наименование объекта -** На строительство обводного наопрного канализационного коллектора

# Акт приемки выполненных работ за декабрь месяц 2020г

2-1-5

Прямоугольный колодец №51

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Раздел 1 Прямоугольный колодец** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1122-1301-0304 | Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 % | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 3,61 | 61551,25 | 3509,97 | 222200 | 12671 | 167193 | 47509 | 291286 |
| | | | | | 11727,42 | 1565,93 | 42336 | 5653 | – | 21577 | |
| 2 | 2104-0302-9904 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные Д30-30,П26д-5,П26-5Б | м3 | 3,61 | 51707 | | 186662 | | 186662 | – | 201595 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | – | | – | | – | 14933 | |
| 3 2988-8888-8917 (пл) | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | м3 | 3,61 | 270 | | 975 | | 975 | – | 1053 |
| | | | | – | | – | | – | 78 | |
| 4 2900-0000-0000 (пл) | Надбавка на бетон W8 | м3 | 3,61 | 775,61 | | 2800 | | 2800 | – | 3024 |
| | | | | – | | – | | – | 224 | |
| 7 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство В3,5 НР = 91 % | м3 | 1,23 | 24536,59 | 1078,86 | 30180 | 1327 | 27405 | 1570 | 34290 |
| | | | | 1177,24 | 225,2 | 1448 | 277 | – | 2540 | |
| 8 1106-1301-0104 | Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство В12,5 НР = 91 % | м3 | 14,5 | 36141,24 | 3074,69 | 524048 | 44583 | 365719 | 117114 | 692455 |
| | | | | 7844,55 | 1031,1 | 113746 | 14951 | – | 51293 | |
| 9 2105-0309-0303 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,433 | 243317 | | 105356 | | 105356 | – | 113784 |
| | | | | – | | – | | – | 8428 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по разделу 1** | **1 337 487** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 157 530 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 58 581 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 20 881 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 856 110 |
| Накладные расходы, тенге | 166 193 |
| - в т.ч. зарплата, тенге | 14 957 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 99 073 |

| | |
|---|---|
| **Итого по смете** | **1 337 487** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 157 530 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 58 581 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 20 881 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | 856 110 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | 166 193 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата, тенге | | | 14 957 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | 99 073 | | | | |
| | В т.ч. оборудование | тенге | | 0 | | | | |
| | В т.ч. СМР | тенге | | 1 337 487 | | | | |
| | Временные здания и сооружения 2%*0,8 | тенге | 1,6% | 21 400 | | | | |
| | Итого с временными зданиями и сооружениями | тенге | | 1 358 887 | | | | |
| | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,06% | тенге | 3,06% | 41 582 | | | | |
| | Итого с зимним удорожанием | тенге | | 1 400 469 | | | | |
| | Непредвиденные работы и затраты, 2% | тенге | 2% | 28 009 | | | | |
| | Итого с непредвиденными работами и затратами | тенге | | 1 428 478 | | | | |
| | **ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФ.(-10%):** | **тенге** | **0,9** | **1 285 630** | | | | |
| | НДС, 12% | тенге | 12% | 154 276 | | | | |
| | **ИТОГО ПО АКТУ:** | **тенге** | | **1 439 906** | | | | |

**Заказчик:**
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
_____ Дуисенгалиев Ж.А.

**Подрядчик:**
Директор ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
_____ Джакипбеков А.Р.

**Технический надзор:**
АО "Национальный центр "ҚҰРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
_____ Яудин С.К.

Форма 2В

**Заказчик:** ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"

**Подрядчик:** ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

**Наименование стройки -** Реконструкция обводного напорного канализационного коллектора г.Уральск. III-й пусковой комплекс

Наименование объекта - На строительство обводного наопрного канализационного коллектора

# Акт приемки выполненных работ
## за декабрь месяц 2020г

2-1-4

Прямоугольный колодец №2

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Раздел 1 Прямоугольный колодец** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1122-1301-0303 | Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 % | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 4,17 | 43293,53 | 2757,31 | 180534 | 11498 | 128119 | 45954 | 244607 |
| | | | | | 9812,23 | 1319,18 | 40917 | 5501 | – | 18119 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 2104-0302-9904 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные Д40-30,П24д-5,П24-5Б | | | | | | | | | |
| | | м3 | 3,89 | 51707 | | 201140 | | 201140 | – | 217231 |
| | | | | – | | – | | – | 16091 | |
| 3 2988-8888-8917 (пл) | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | м3 | 3,89 | 270 | | 1050 | | 1050 | – | 1134 |
| | | | | – | | – | | – | 84 | |
| 4 2900-0000-0000 (пл) | Надбавка на бетон W8 | м3 | 3,89 | 775,61 | | 3017 | | 3017 | – | 3258 |
| | | | | – | | – | | – | 241 | |
| 5 2104-0301-0201 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | | | | | | | | | |
| | | шт. | 4 | 4799 | | 19196 | | 19196 | – | 20732 |
| | | | | – | | – | | – | 1536 | |
| 6 2104-0301-0101 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | | | | | | | | | |
| | | шт. | 4 | 4827 | | 19308 | | 19308 | – | 20853 |
| | | | | – | | – | | – | 1545 | |
| 7 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство В3,5 НР = 91 % | м3 | 1,6 | 24536,88 | 1078,75 | 39259 | 1726 | 35649 | 2043 | 44606 |
| | | | | 1177,5 | 225,63 | 1884 | 361 | – | 3304 | |
| 8 1106-1301-0104 | Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство В12,5 НР = 91 % | м3 | 9,67 | 36141,37 | 3074,77 | 349487 | 29733 | 243897 | 78103 | 461797 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 7844,57 | 1031,02 | 75857 | 9970 | – | 34207 | |
| 9 2105-0309-0303 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,352 | 243317 | | 85648 | | 85648 | – | 92500 |
| | | | | – | | – | | – | 6852 | |
| 10 2113-0804-1101 | Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 | кг | 2 | 575 | | 1150 | | 1150 | – | 1242 |
| | | | | – | | – | | – | 92 | |
| 11 2102-0402-0102 | Заделка отверстий асбестоцементным раствором | м3 | 0,2 | 16817 | | 3363 | | 3363 | – | 3632 |
| | | | | – | | – | | – | 269 | |
| 12 1108-0101-0307 | Обмазка наружной поверхности колодцев горячей битумной мастикой за 2 раза НР = 93 % | м2 поверхности | 72 | 853,03 | 19,94 | 61418 | 1436 | 41284 | 17556 | 85292 |
| | | | | 259,69 | 2,49 | 18698 | 179 | – | 6318 | |
| 13 1122-0801-0105 | Фасонные части стальные сварные диаметром 219мм. Установка (футляр) НР = 99 % | т фасонных частей | 0,0085 | 1328235,29 | 503529,41 | 11290 | 4280 | 3058 | 5088 | 17688 |
| | | | | 464941,18 | 139647,06 | 3952 | 1187 | – | 1310 | |
| 14 1122-0801-0106 | Фасонные части стальные сварные диаметром 630мм. Установка (футляр) НР = 99 % | т фасонных частей | 0,172 | 1010337,21 | 437226,74 | 173778 | 75203 | 60799 | 56905 | 249138 |
| | | | | 219627,91 | 114558,14 | 37776 | 19704 | – | 18455 | |
| 15 2106-0208-0501 | Стремянка С-7 | т | 0,03 | 544349 | | 16330 | | 16330 | – | 17636 |
| | | | | – | | – | | – | 1306 | |
| 16 2303-0101-0307 | Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | комплект | 2 | 16045 | | 32090 | | 32090 | – | 34657 |
| | | | | – | | – | | – | 2567 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 1106-0101-0101 | Бетонная отмостка колодцев. Устройство В7,5 НР = 91 % | м3 | 4 | 25355,25 | 1079 | 101421 | 4316 | 92396 | 5106 | 115049 |
| | | | | 1177,25 | 225,5 | 4709 | 902 | – | 8522 | |
| 18 1101-0205-0502 | Обсыпка оголовков колодцев НР = 72 % | м3 грунта | 5 | 808,8 | – | 4044 | – | – | 2912 | 7512 |
| | | | | 808,8 | – | 4044 | – | – | 556 | |
| 19 1101-0107-1806 | Планировка обсыпки колодцев НР = 72 % | м2 спланированной поверхности | 40 | 67,73 | – | 2709 | – | – | 1950 | 5032 |
| | | | | 67,73 | – | 2709 | – | – | 373 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Итого по разделу 1** | | | | **1 643 596** |
| в том числе | | | | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | 190 546 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | 128 192 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | 37 804 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | 987 494 |
| Накладные расходы, тенге | | | | 215 617 |
| - в т.ч. зарплата, тенге | | | | 19 406 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | 121 747 |
| **Итого по смете** | | | | **1 643 596** |
| в том числе | | | | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | 190 546 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | 128 192 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | 37 804 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | 987 494 |
| Накладные расходы, тенге | | | | 215 617 |
| - в т.ч. зарплата, тенге | | | | 19 406 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | 121 747 |
| В т.ч. оборудование | тенге | | | 0 |
| В т.ч. СМР | тенге | | | 1 643 596 |
| Временные здания и сооружения 2%*0,8 | тенге | 1,6% | | 26 298 |
| Итого с временными зданиями и сооружениями | тенге | | | 1 669 894 |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,06% | тенге | 3,06% | | 51 099 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Итого с зимним удорожанием | тенге | | 1 720 992 |
| Непредвиденные работы и затраты, 2% | тенге | 2% | 34 420 |
| Итого с непредвиденными работами и затратами | тенге | | 1 755 412 |
| **ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФ.(-10%):** | **тенге** | **0,9** | **1 579 871** |
| НДС, 12% | тенге | 12% | 189 585 |
| **ИТОГО ПО АКТУ:** | **тенге** | | **1 769 455** |

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-[illegible]а,
_____ [illegible]

Подрядчик:
Директор ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
_____ Джакипбеков А.Р.

**Технический надзор:**
АО "Национальный центр "ҚҰРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
_____ Яудин С.К.

"SANA-2015" Версия 19.2 от 08.04.19 г.

Цены региона Западно-Казахстанская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК

**Заказчик:** ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"

**Подрядчик:** ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Форма 2В

**Наименование стройки -** Реконструкция обводного напорного канализационного коллектора г.Уральск. III-й пусковой комплекс

**Наименование объекта -** На строительство обводного наопрного канализационного коллектора

# Акт приемки выполненных работ
## за декабрь месяц 2020г

2-1-2

Переход самотечного коллектора под автодорогой на ПК28+96,7-ПК29+46,5

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Раздел 1 Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0101-0427 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 % | м3 грунта | 204 | 149,56 | 149,56 | 30511 | 30511 | – | 6443 | 39910 |
| | | | | | – | 43,87 | – | 8949 | – | 2956 | |
| 2 | 1101-0205-0301 | Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179 ктрр1=1,2; | м3 грунта | 9 | 1424,44 | – | 12820 | – | – | 9230 | 23814 |
| | | | | | 1424,44 | – | 12820 | – | – | 1764 | |
| 3 | 1101-0205-0401 | Выемка грунта под приямок для сварки звеньев футляра НР = 72 % | м3 грунта | 3 | 1578,33 | – | 4735 | – | – | 3409 | 8796 |
| | | | | | 1578,33 | – | 4735 | – | – | 652 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 1101-0205-0501 | Обратная засыпка приямка НР = 72 % | | | | | | | | | |
| | | м3 грунта | 3 | 736,33 | – | 2209 | – | – | 1590 | 4103 |
| | | | | 736,33 | – | 2209 | – | – | 304 | |
| 5 1101-0104-0202 | Грунты 2 группы. Перемешение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % | | | | | | | | | |
| | | м3 грунта | 205 | 61,33 | 61,33 | 12573 | 12573 | – | 2624 | 16413 |
| | | | | – | 17,78 | – | 3645 | – | 1216 | |
| 6 1101-0104-0502 | Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % | | | | | | | | | |
| | | м3 грунта | 205 | 37,41 | 37,41 | 7669 | 7669 | – | 1601 | 10012 |
| | | | | – | 10,84 | – | 2223 | – | 742 | |
| 7 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % | | | | | | | | | |
| | | м3 уплотненного грунта | 205 | 152,23 | 73,5 | 31208 | 15068 | – | 16440 | 51460 |
| | | | | 78,73 | 32,65 | 16140 | 6694 | – | 3812 | |
| | **Итого по разделу 1** | | | | | **154 508** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 35 904 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 65 821 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 21 511 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 41 337 | | | | |
| | - в т ч. зарплата, тенге | | | | | 3 720 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 11 446 | | | | |

**Раздел 5 Устройство и разборка упорной стенки тип III**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 1122-0301-0120 | Трубы стальные, диаметр 1400 мм. Укладка (труба-футляр) НР = 99 % | км трубопровода | 0,002 | 10713500 | 6594000 | 21427 | 13188 | 873 | 10643 | 34636 |
| | | | | 3683000 | 1692500 | 7366 | 3385 | – | 2566 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 2301-0201-0341 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1420 мм, толщина стенки 14,0 мм ГОСТ 10706-76 К=1,004; | | | | | | | | | |
| | | м | 26,104 | 190477 | | 4972212 | | 4972212 | – | 5369989 |
| | | | | – | | – | | – | 397777 | |
| 31 1122-1401-0314 | Трубы полиэтиленовые диаметром 1000 мм. Протаскивание в футляр. НР = 99 % | м трубы, уложенной в футляре | | | | | | | | |
| | | | 26 | 4636,77 | 27,5 | 120556 | 715 | 75206 | 44467 | 178225 |
| | | | | 1716,73 | 10,81 | 44635 | 281 | – | 13202 | |
| 32 1129-0172-0102 | Заполнение цементным раствором НР = 110 % | м3 заполнения | | | | | | | | |
| | | | 18 | 14708,11 | 245,33 | 264746 | 4416 | 238386 | 24138 | 311995 |
| | | | | 1219,11 | – | 21944 | – | – | 23111 | |
| 33 1129-0172-0102 | Заделка конца футляра бетоном В12,5 НР = 110 % | м3 заполнения | | | | | | | | |
| | | | 2 | 25526,5 | 245,5 | 51053 | 491 | 48124 | 2682 | 58034 |
| | | | | 1219 | – | 2438 | – | – | 4299 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по разделу 5** | **5 952 879** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 76 383 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 18 810 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 3 666 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 5 334 801 |
| Накладные расходы, тенге | 81 930 |
| - в т.ч. зарплата, тенге | 7 374 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 440 955 |

| | |
|---|---|
| **Итого по смете** | **6 107 387** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 112 287 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 84 631 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 25 177 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 5 334 801 |
| Накладные расходы, тенге | 123 267 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| - в т.ч. зарплата, тенге | | | 11 094 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | | | 452 401 |
| В т.ч. оборудование | тенге | | 0 |
| В т.ч. СМР | тенге | | 6 107 387 |
| Временные здания и сооружения 2%*0,8 | тенге | 1,6% | 97 718 |
| Итого с временными зданиями и сооружениями | тенге | | 6 205 105 |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время. 3,06% | тенге | 3,06% | 189 876 |
| Итого с зимним удорожанием | тенге | | 6 394 981 |
| Непредвиденные работы и затраты. 2% | тенге | 2% | 127 900 |
| Итого с непредвиденными работами и затратами | тенге | | 6 522 881 |
| **ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФ.(-10%):** | **тенге** | **0,9** | **5 870 593** |
| НДС, 12% | тенге | 12% | 704 471 |
| **ИТОГО ПО АКТУ:** | **тенге** | | **6 575 064** |

**Заказчик:**
ГУ "Отдел [illegible] дорожного хозяйства, пассажирского
_____ [illegible] К.А.

**Подрядчик:**
Директор ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
_____ Джакипбеков А.Р.

**Технический надзор:**
АО "Национальный центр "ҚҰРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
_____ Яудин С.К.

Форма 2В

**Заказчик:** ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"

**Подрядчик:** ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

**Наименование стройки -** Реконструкция обводного напорного канализационного коллектора г.Уральск. III-й пусковой комплекс

Наименование объекта - На строительство обводного напрного канализационного коллектора

# Акт приемки выполненных работ за декабрь месяц 2020г

2-1-3

Прямоугольный колодец №1

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

| № п/п | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Раздел 1 Прямоугольный колодец** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1122-1301-0303 | Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона Устройство в грунтах сухих НР = 99 % | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 4,03 | 43293,8 | 2757,07 | 174474 | 11111 | 123820 | 44410 | 236395 |
| | | | | | 9812,16 | 1319,11 | 39543 | 5316 | – | 17511 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 2104-0302-9904 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные Д35-25,П21g-5б | м3 | 2.68 | 51707 | 138575 | 138575 | – | 149661 |
| | | | | – | – | – | 11086 | |
| 3 2988-8888-8917 (пл) | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | м3 | 2.68 | 270 | 724 | 724 | – | 782 |
| | | | | – | – | – | 58 | |
| 4 2900-0000-0000 (пл) | Надбавка на бетон W8 | м3 | 2.68 | 775.61 | 2079 | 2079 | – | 2245 |
| | | | | – | – | – | 166 | |
| 5 2104-0301-0201 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 4799 | 4799 | 4799 | – | 5183 |
| | | | | – | – | – | 384 | |
| 6 2104-0302-0105 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 7812 | 7812 | 7812 | – | 8437 |
| | | | | – | – | – | 625 | |
| 7 2104-0301-0106 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 13067 | 13067 | 13067 | – | 14112 |
| | | | | – | – | – | 1045 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 2104-0302-0122 | Плиты дорожные железобетонные для колодцев ПД10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 68337 | | 68337 | | 68337 | – | 73804 |
| | | | | – | | – | | – | 5467 | |
| 9 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство В3,5 НР = 91 % | м3 | 1,2 | 24536,67 | 1079,17 | 29444 | 1295 | 26736 | 1532 | 33454 |
| | | | | 1177,5 | 225,83 | 1413 | 271 | – | 2478 | |
| 10 1106-1301-0104 | Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство В12,5 НР = 91 % | м3 | 5,27 | 36141,37 | 3074,76 | 190465 | 16204 | 132920 | 42564 | 251671 |
| | | | | 7844,59 | 1030,93 | 41341 | 5433 | – | 18642 | |
| 11 2105-0309-0303 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,22 | 243317 | | 53530 | | 53530 | – | 57812 |
| | | | | – | | – | | – | 4282 | |
| 12 2113-0804-1101 | Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 | кг | 2 | 575 | | 1150 | | 1150 | – | 1242 |
| | | | | – | | – | | – | 92 | |
| 13 2102-0402-0102 | Заделка отверстий асбестоцементным раствором | м3 | 0,2 | 16817 | | 3363 | | 3363 | – | 3632 |
| | | | | – | | – | | – | 269 | |
| 14 1108-0101-0307 | Обмазка наружной поверхности колодцев горячей битумной мастикой за 2 раза НР = 93 % | м2 поверхности | 48 | 853,04 | 19,94 | 40946 | 957 | 27523 | 11704 | 56862 |
| | | | | 259,71 | 2,48 | 12466 | 119 | – | 4212 | |
| 15 1122-0801-0106 | Фасонные части стальные сварные диаметром 630мм. Установка (футляр) НР = 99 % | т фасонных частей | 0,172 | 1010337,21 | 437226,74 | 173778 | 75203 | 60799 | 56905 | 249138 |
| | | | | 219627,91 | 114558,14 | 37776 | 19704 | – | 18455 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 2303-0101-0307 | Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | | | | | | | | | |
| | | комплект | 1 | 16045 | | 16045 | | 16045 | – | 17329 |
| | | | | – | | – | | – | 1284 | |
| 17 2106-0208-0501 | Стремянка С-6 | | | | | | | | | |
| | | т | 0,024 | 544349 | | 13064 | | 13064 | – | 14109 |
| | | | | – | | – | | – | 1045 | |
| 18 1106-0101-0101 | Бетонная отмостка колодцев В7,5. Устройство НР = 91 % | м3 | 2 | 25355 | 1079 | 50710 | 2158 | 46198 | 2553 | 57524 |
| | | | | 1177 | 225,5 | 2354 | 451 | – | 4261 | |
| 19 1101-0205-0502 | Обсыпка оголовков колодцев НР = 72 % | м3 грунта | 2 | 808,5 | – | 1617 | – | – | 1164 | 3003 |
| | | | | 808,5 | – | 1617 | – | – | 222 | |
| 20 1101-0107-1806 | Планировка обсыпки колодцев НР = 72 % | | | | | | | | | |
| | | м2 спланированной поверхности | 20 | 67,75 | – | 1355 | – | – | 976 | 2517 |
| | | | | 67,75 | – | 1355 | – | – | 186 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по разделу 1** | **1 238 912** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 137 865 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 106 928 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 31 294 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 740 541 |
| Накладные расходы, тенге | 161 808 |
| - в т.ч. зарплата, тенге | 14 563 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 91 770 |

| | |
|---|---|
| **Итого по смете** | **1 238 912** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 137 865 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 106 928 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 31 294 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | 740 541 |
| Накладные расходы, тенге | | | 161 808 |
| - в т.ч. зарплата, тенге | | | 14 563 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | | | 91 770 |
| В т.ч. оборудование | тенге | | 0 |
| В т.ч. СМР | тенге | | 1 238 912 |
| Временные здания и сооружения 2%*0,8 | тенге | 1,6% | 19 823 |
| Итого с временными зданиями и сооружениями | тенге | | 1 258 735 |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,06% | тенге | 3,06% | 38 517 |
| Итого с зимним удорожанием | тенге | | 1 297 252 |
| Непредвиденные работы и затраты, 2% | тенге | 2% | 25 945 |
| Итого с непредвиденными работами и затратами | тенге | | 1 323 197 |
| **ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФ.(-10%):** | **тенге** | **0,9** | **1 190 877** |
| НДС, 12% | тенге | 12% | 142 905 |
| **ИТОГО ПО АКТУ:** | **тенге** | | **1 333 782** |

**Заказчик:**
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства
_____ Дуйсенгалиев А.А.

**Подрядчик:**
Директор ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
_____ Джакипбеков А.Р.

**Технический надзор:**
АО "Национальный центр "ҚҰРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
_____ Яудин С.К.

Форма 2В

**Заказчик:** ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"

**Подрядчик:** ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

**Наименование стройки -** Реконструкция обводного напорного канализационного коллектора г.Уральск. III-й пусковой комплекс

Наименование объекта - На строительство обводного наопрного канализационного коллектора

# Акт приемки выполненных работ за декабрь месяц 2020г

2-1-7

Устройство временных проездов

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

| № п/п | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Раздел 1 Временный проезд** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1127-0901-0201 | Ограждения железобетонные парапетные Установка -7 участках НР = 108 % К=7,000; | м | 98 | 1653,4 | 736,93 | 162033 | 72219 | 2593 | 125906 | 310974 |
| | | | | | 890,01 | 299,58 | 87221 | 29359 | – | 23035 | |
| 2 | 2900-0000-0000 (пл) | Бетонное дорожное ограждение двухстороннее 12ДД-С/У6 | шт | 4 | 110543 | | 442172 | | 442172 | – | 477546 |
| | | | | | – | | – | | – | 35374 | |
| 3 | 1127-0901-0201 | Ограждения железобетонные парапетные Демонтаж -7 участках НР = 108 % К=7,000; ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0. | м | 98 | 1301,55 | 589,54 | 127552 | 57775 | – | 100726 | 246540 |
| | | | | | 712,01 | 239,67 | 69777 | 23488 | – | 18262 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 1127-0901-0108 | Ограждения переносные металлические. Устройство -7 участках НР = 108 % К=7,000; | м | 140 | 623,61 | 30,77 | 87305 | 4308 | 8165 | 83020 | 183951 |
| | | | | 534,51 | 14,56 | 74832 | 2038 | – | 13626 | |
| 5 2900-0000-0000 (пл) | Ограждение переносное типа ОП-1 | шт | 8 | 11066 | | 88528 | | 88528 | – | 95610 |
| | | | | – | | – | | – | 7082 | |
| 6 1127-0901-0108 | Ограждения переносные металлические. Демонтаж -7 участках НР = 108 % К=7,000; ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,6; кмат1=0,5; | м | 140 | 368,33 | 18,46 | 51566 | 2585 | 4082 | 49812 | 109488 |
| | | | | 320,71 | 8,74 | 44899 | 1223 | – | 8110 | |
| | **Итого по разделу 1** | | | | | **1 424 109** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 276 729 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 136 887 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 56 108 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 545 540 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 359 464 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата, тенге | | | | | 32 352 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 105 489 | | | | |

**Раздел 2 Времнный деревянный переход 2шт**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 1110-0102-0401 | Установка деревянного прехода из брусьев и досок - 12 участка НР = 90 % К=12,000; | м3 древесины в конструкции | 21,6 | 30777,41 | 1004,26 | 664792 | 21692 | 154184 | 448730 | 1202604 |
| | | | | 22635 | 447,82 | 488916 | 9673 | – | 89082 | |
| 8 2107-0201-0403 | Балка опоры перехода сеч 150х200 L=5м К=2,000; | м3 | 0,9 | 23562 | | 21206 | | 21206 | – | 22902 |
| | | | | – | | – | | – | 1696 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 2107-0201-0401 | Стойки,подкосы,перила прехода К=2,000; | м3 | 0,5 | 18358 | | 9179 | | 9179 | – | 9913 |
| | | | | – | | – | | – | 734 | |
| 10 2107-0203-0404 | Настил из досок толщиной 40мм К=2,000; | м3 | 0,4 | 21618 | | 8647 | | 8647 | – | 9339 |
| | | | | – | | – | | – | 692 | |
| 11 1110-0115-0102 | Конструкции деревянные каркасов. Огнезащита НР = 90 % К=2,000. | | | | | | | | | |
| | | м3 древесины в конструкции | 1,8 | 8178,89 | 40,56 | 14722 | 73 | 10988 | 3323 | 19489 |
| | | | | 2033,89 | 17,22 | 3661 | 31 | – | 1444 | |
| 12 1110-0102-0401 | Демонтаж деревянного перехода из брусьев и досок - 12 участка НР = 90 % К=12,000; ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0; | м3 древесины в конструкции | 21,6 | 18911,44 | 803,43 | 408487 | 17354 | – | 358985 | 828870 |
| | | | | 18108,01 | 358,29 | 391133 | 7739 | – | 61398 | |
| **2.1 Опорная часть для дерев.балок перехода** | | | | | | | | | | |
| 13 1107-0101-0102 | Укладка фундаментных плит-12 участка НР = 118 % К=12,000; | шт. сборных конструкций | 48 | 2140,63 | 1230,65 | 102750 | 59071 | – | 75908 | 192951 |
| | | | | 909,98 | 430,21 | 43679 | 20650 | – | 14293 | |
| 14 2104-9999-9917 | Плиты фундаментные из тяжелого бетона класса В20 F300 W8 К=2,000; | м3 | 1,52 | 51667 | | 78534 | | 78534 | – | 84817 |
| | | | | – | | – | | – | 6283 | |
| 15 2988-8888-8908 (пл) | Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 15 на 20 К=2,000; | м3 | 1,52 | 763 | | 1160 | | 1160 | – | 1253 |
| | | | | – | | – | | – | 93 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2988-8888-8917 (пл) | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента К=2,000; | м3 | 1,52 | 270 | | 410 | | 410 | – | 443 |
| | | | | | – | | – | | – | 33 | |
| 17 | 2900-0000-0000 (пл) | Надбавка на бетон W8 К=2,000; | м3 | 1,52 | 786,45 | | 1195 | | 1195 | – | 1291 |
| | | | | | – | | – | | – | 96 | |
| 18 | 1107-0101-0102 | Демонтаж фундаментных плит-12 участка НР = 118 % К=12,000; ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0; | шт. сборных конструкций | 48 | 1712,5 | 984,52 | 82200 | 47257 | – | 60726 | 154360 |
| | | | | | 727,98 | 344,17 | 34943 | 16520 | – | 11434 | |
| 19 | 1101-0205-0502 | Засыпка щебня - 12 участка НР = 72 % К=12,000; | м3 грунта | 6 | 808,67 | – | 4852 | – | – | 3493 | 9013 |
| | | | | | 808,67 | – | 4852 | – | – | 668 | |
| 20 | 2101-0201-0203 | Стоимость щебня | м3 | 0,5 | 5611 | | 2806 | | 2806 | – | 3030 |
| | | | | | – | | – | | – | 224 | |
| 21 | 1101-0205-0302 | Разборка щебня -12 участка НР = 72 % К=12,000; | м3 грунта | 6 | 1549,17 | – | 9295 | – | – | 6692 | 17266 |
| | | | | | 1549,17 | – | 9295 | – | – | 1279 | |
| | **2.2 Крепежные металлические элементы** | | | | | | | | | | |
| 22 | 1109-0601-0102 | Крепежные металлические элементы Монтаж - 12 участка НР = 69 % К=12,000; | т конструкций | 0,912 | 50709,43 | 500 | 46247 | 456 | 1507 | 30705 | 83108 |
| | | | | | 48557,02 | 236,84 | 44284 | 216 | – | 6156 | |
| 23 | 2105-0106-2403 | Крепежные метал. пластина КЭ-1 ,КЭ-2 размер140х400х6мм,140х230х6мм К=2,000; | т | 0,07 | 261386 | | 18297 | | 18297 | – | 19761 |
| | | | | | – | | – | | – | 1464 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 2105-0201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=2,000; | т | 0,006 | 241307 | | 1448 | | 1448 | – | 1564 |
| | | | | – | | – | | – | 116 | |
| 25 1109-0601-0102 | Крепежные металлические элементы. Демонтаж - 12 участка НР = 69 % К=12,000; т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5; | т конструкций | 0,912 | 30310,31 | 349,78 | 27643 | 319 | 754 | 18437 | 49766 |
| | | | | 29133,77 | 165,57 | 26570 | 151 | – | 3686 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по разделу 2** | **2 711 740** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 1 047 333 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 146 222 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 54 980 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 310 315 |
| Накладные расходы, тенге | 1 006 999 |
| - в т.ч. зарплата, тенге | 90 630 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 200 871 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Итого по смете** | | | **4 135 849** |
| в том числе | | | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | 1 324 062 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | 283 109 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | 111 088 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | 855 855 |
| Накладные расходы, тенге | | | 1 366 463 |
| - в т.ч. зарплата, тенге | | | 122 982 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | | | 306 360 |
| В т.ч. оборудование | тенге | | 0 |
| В т.ч. СМР | тенге | | 4 135 849 |
| Временные здания и сооружения 2%*0.8 | тенге | 1,6% | 66 174 |
| Итого с временными зданиями и сооружениями | тенге | | 4 202 023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,06% | тенге | 3,06% | 128 582 |
| Итого с зимним удорожанием | тенге | | 4 330 604 |
| Непредвиденные работы и затраты, 2% | тенге | 2% | 86 612 |
| Итого с непредвиденными работами и затратами | тенге | | 4 417 217 |
| **ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФ.(-10%):** | **тенге** | **0,9** | **3 975 495** |
| НДС, 12% | тенге | 12% | 477 059 |
| ИТОГО ПО АКТУ: | тенге | | 4 452 554 |

Заказчик:
ГУ "Отдел полиции по району Есиль" Департамента полиции города Астаны
_____

Подрядчик:
Директор ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
_____ Джакипбеков А.Р.

Технический надзор:
АО "Национальный центр "ҚҰРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
_____ Яудин С.К.

Форма 2В

**Заказчик:** ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"

**Подрядчик:** ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
**Наименование строі** Реконструкция обводного напорного канализационного коллектора г.Уральск. III-й пусковой комплекс
**Наименование объе** На строительство обводного наопрного канализационного коллектора

# Акт приемки выполненных работ за декабрь месяц 2020г

2-1-1

На строительство напорного канализационного коллектора

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Раздел 1 Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0101-0308 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % | м3 грунта | 550,40248 | 151,22 | 143,48 | 83232 | 78970 | – | 16667 | 107891 |
| | | | | | 7,74 | 34,31 | 4262 | 18887 | – | 7992 | |
| 2 | 1101-0101-0309 | Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % | м3 грунта | 274,08408 | 191,9 | 182,13 | 52597 | 49920 | – | 10524 | 68171 |
| | | | | | 9,77 | 43,56 | 2677 | 11939 | – | 5050 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1101-0101-0307 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % | м3 грунта | 96,31849 | 119,86 | 113,74 | 11545 | 10955 | – | 2311 | 14964 |
| | | | | | 6,13 | 27,2 | 590 | 2620 | – | 1108 | |
| 4 | 1101-0205-0302 | Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2; | м3 грунта | 119,19194 | 1859,09 | – | 221588 | – | – | 159543 | 411621 |
| | | | | | 1859,09 | – | 221588 | – | – | 30490 | |
| 5 | 1101-0205-0303 | Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2; | м3 грунта | 88,47456 | 2993,85 | – | 264880 | – | – | 190714 | 492042 |
| | | | | | 2993,85 | – | 264880 | – | – | 36448 | |
| 6 | 1101-0205-0301 | Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2; | м3 грунта | 30,99738 | 1424,51 | – | 44156 | – | – | 31792 | 82024 |
| | | | | | 1424,51 | – | 44156 | – | – | 6076 | |
| 7 | 1101-0101-0308 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 - грунт мокрый НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; | м3 грунта | 269,9212 | 166,34 | 157,82 | 44900 | 42600 | – | 8992 | 58203 |
| | | | | | 8,52 | 37,75 | 2300 | 10189 | – | 4311 | |
| 8 | 1101-0101-0308 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 -из под воды НР = 72 % т.ч. п.3.55: ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; | м3 грунта | 74,982 | 189,03 | 179,35 | 14174 | 13448 | – | 2838 | 18373 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 9,68 | 42,89 | 726 | 3216 | – | 1361 | |
| 9 | 1101-0102-0308 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 -вывоз грунта до 5км НР = 72 % | м3 грунта | 837,264 | 201,67 | 192,82 | 168855 | 161441 | 230 | 35752 | 220976 |
| | | | | | 8,58 | 50,73 | 7184 | 42471 | – | 16369 | |
| 10 | 1101-0102-0309 | Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 -вывоз грунта до 5км НР = 72 % | м3 грунта | 619,57961 | 263,89 | 252,29 | 163498 | 156315 | 213 | 34627 | 213975 |
| | | | | | 11,25 | 66,37 | 6970 | 41123 | – | 15850 | |
| 11 | 1101-0102-0307 | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 -вывоз грунта до 5км НР = 72 % | м3 грунта | 217,71449 | 163,98 | 156,79 | 35700 | 34136 | 45 | 7559 | 46720 |
| | | | | | 6,98 | 41,25 | 1519 | 8980 | – | 3461 | |
| 12 | 4102-0103-1005 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | т | 3048,1 | 114 | | 347483 | | – | – | 375282 |
| | | | | | – | | – | | – | 27799 | |
| 13 | 1101-0102-0308 | Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 - возврат грунта для обратной засыпки НР = 72 % | м3 грунта | 413,85101 | 201,68 | 192,82 | 83464 | 79799 | 114 | 17672 | 109227 |
| | | | | | 8,58 | 50,73 | 3551 | 20993 | – | 8091 | |
| 14 | 1101-0102-0309 | Грунты 3 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % | м3 грунта | 657,2695 | 263,88 | 252,29 | 173443 | 165824 | 226 | 36733 | 226990 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 11,25 | 66,37 | 7393 | 43625 | – | 16814 | |
| 15 | 1101-0102-0307 | Грунты 1 группы.Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % | м3 грунта | 160,4055 | 163,97 | 156,79 | 26302 | 25150 | 33 | 5569 | 34421 |
| | | | | | 6,98 | 41,25 | 1119 | 6616 | – | 2550 | |
| 16 | 4102-0103-1005 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | т | 5810,1 | 114 | | 662351 | | – | – | 715339 |
| | | | | | – | | – | | – | 52988 | |
| 17 | 1101-0104-0203 | Грунты 3 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м для обратной засыпки вручную НР = 72 % | м3 грунта | 740,93056 | 67,46 | 67,46 | 49985 | 49985 | – | 10434 | 65253 |
| | | | | | – | 19,56 | – | 14491 | – | 4834 | |
| 18 | 1101-0205-0503 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 % | м3 грунта | 740,93056 | 1156,76 | – | 857079 | – | – | 617097 | 1592110 |
| | | | | | 1156,76 | – | 857079 | – | – | 117934 | |
| 19 | 1101-0104-0202 | Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (для обратной засыпки вручную) НР = 72 % | м3 грунта | 1261,49362 | 61,33 | 61,33 | 77367 | 77367 | – | 16149 | 100997 |
| | | | | | – | 17,78 | – | 22429 | – | 7481 | |
| 20 | 1101-0205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную просеяным грунтом с последующим трамбованием. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 1261,49362 | 808,7 | – | 1020175 | – | – | 734526 | 1895077 |
| | | | | | 808,7 | – | 1020175 | – | – | 140376 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 1101-0104-0503 | Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 % | м3 грунта | 2246,6132 | 41,15 | 41,15 | 92454 | 92454 | – | 19298 | 120692 |
| | | | | – | 11,93 | – | 26803 | – | 8940 | |
| 22 1101-0104-0509 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 НР = 72 % | м3 грунта | 2246,6132 | 18,71 | 18,71 | 42024 | 42024 | – | 8772 | 54860 |
| | | | | – | 5,42 | – | 12183 | – | 4064 | |
| 23 1101-0201-0502 | Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % | м3 уплотненного грунта | 2246,6132 | 181,54 | 87,5 | 407852 | 196578 | – | 215000 | 672680 |
| | | | | 94,04 | 38,87 | 211274 | 87337 | – | 49828 | |
| 24 1101-0104-0502 | Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 3825,078 | 37,41 | 37,41 | 143101 | 143101 | – | 29870 | 186809 |
| | | | | – | 10,85 | – | 41486 | – | 13838 | |
| 25 1101-0104-0508 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 3825,078 | 18,03 | 18,03 | 68970 | 68970 | – | 14396 | 90035 |
| | | | | – | 5,23 | – | 19995 | – | 6669 | |
| 26 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками - при обратной засыпки траншеи НР = 72 % | м3 уплотненного грунта | 3825,078 | 152,23 | 73,5 | 582299 | 281143 | – | 306766 | 960190 |
| | | | | 78,73 | 32,66 | 301156 | 124908 | – | 71125 | |
| | **Итого по разделу 1** | | | | | **8 934 922** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 2 958 599 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 1 770 180 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 560 291 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 861 | | | | |
| | - перевозка грузов, тенге | | | | | 1 009 834 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 2 533 601 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата, тенге | | | | | 228 024 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 661 847 | | | | |
| **Раздел 2 Трубопроводы** | | | | | | | | | | |
| 32 1122-0501-0110 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 450 мм. Укладка 2174м-23м-34м-64м-140м протаскивание в футляре д720м=1913м в траншее НР = 99 % К=-1,000; | км трубопровода | -0,08602 | 940304,58 | 352987,68 | -80885 | -30364 | -6064 | -52448 | -144000 |
| | | | | 516821,67 | 99058,36 | -44457 | -8521 | – | -10667 | |
| 33 2301-0501-1022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 450x17,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 112,7298 | 17091 | | 1926665 | | 1926665 | – | 2080798 |
| | | | | – | | – | | – | 154133 | |
| 36 2301-0501-1330 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 800x47,4 питьевая ГОСТ 18599-2001- протаскивается в существующую трубу д.900мм | м | 682,24523 | 88935 | | 60675480 | | 60675480 | – | 65529518 |
| | | | | – | | – | | – | 4854038 | |
| 41 1122-0501-0118 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 1200 мм. Укладка НР = 99 % | км трубопровода | 0,0351 | 4419800,57 | 2077834,76 | 155135 | 72932 | 22212 | 82865 | 257040 |
| | | | | 1709145,3 | 675527,07 | 59991 | 23711 | – | 19040 | |
| 42 2301-0501-1333 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 1200x71,1 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 35,451 | 185680 | | 6582542 | | 6582542 | – | 7109145 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | – | | – | | – | 526603 | |
| 91 1122-1201-0103 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 % | фланец | 2 | 1016,5 | 63,5 | 2033 | 127 | 122 | 1766 | 4103 |
| | | | | 892 | – | 1784 | – | – | 304 | |
| 92 2302-0103-0210 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 | шт. | 2 | 2623 | | 5246 | | 5246 | – | 5666 |
| | | | | – | | – | | – | 420 | |
| 93 1122-1201-0111 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 500 мм. Приварка НР = 99 % | фланец | 2 | 22176 | 16783,5 | 44352 | 33567 | 971 | 17958 | 67295 |
| | | | | 4907 | 4162,5 | 9814 | 8325 | – | 4985 | |
| 94 2302-0103-0220 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 500 ГОСТ 12816-80 | шт. | 2 | 23707 | | 47414 | | 47414 | – | 51207 |
| | | | | – | | – | | – | 3793 | |
| 97 2302-0103-0220 | Фланцы свободные PN 10, DN 500 | шт. | 3 | 23707 | | 71121 | | 71121 | – | 76811 |
| | | | | – | | – | | – | 5690 | |
| 98 2302-0103-0210 | Фланцы свободные PN 10, DN 100 | шт. | 2 | 2623 | | 5246 | | 5246 | – | 5666 |
| | | | | – | | – | | – | 420 | |
| 99 1122-0801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 % | шт | 36 | 1379,53 | 905,92 | 49663 | 32613 | – | 25296 | 80956 |
| | | | | 473,61 | 236,17 | 17050 | 8502 | – | 5997 | |
| 100 2302-0302-8029 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 1200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 233829 | | 467658 | | 467658 | – | 505071 |
| | | | | – | | – | | – | 37413 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 2302-0302-8023 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 500, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 4 | 55096 | | 220384 | | 220384 | – | 238015 |
| | | | | – | | – | | – | 17631 | |
| 102 2302-0302-8010 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 1411 | | 2822 | | 2822 | – | 3048 |
| | | | | – | | – | | – | 226 | |
| 103 2302-0302-5974 | Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 450x500, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 6 | 76412 | | 458472 | | 458472 | – | 495150 |
| | | | | – | | – | | – | 36678 | |
| 110 1122-0901-0103 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 % | задвижка или клапан | 2 | 1950 | 79 | 3900 | 158 | 654 | 3131 | 7593 |
| | | | | 1544 | 37,5 | 3088 | 75 | – | 562 | |
| 111 2304-0102-1603 | Задвижки фланцевые 30ч47р с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином, вода, пар Т 150 °С, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002 | шт. | 2 | 30999 | | 61998 | | 61998 | – | 66958 |
| | | | | – | | – | | – | 4960 | |
| 112 1122-0901-0111 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 500 мм. Установка НР = 99 % | задвижка или клапан | 1 | 28041 | 12609 | 28041 | 12609 | 1834 | 16718 | 48340 |
| | | | | 13598 | 3289 | 13598 | 3289 | – | 3581 | |
| 113 5101-0102-3204 (об) | Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 500 ГОСТ 5762-2002 | шт. | 1 | 864945 | | 864945 | | – | – | 864945 |
| | | | | – | | – | | 864945 | – | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 1122-0801-0105 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм - патрубок. Установка НР = 99 % | т фасонных частей | 0,012 | 1328250 | 503500 | 15939 | 6042 | 4317 | 7184 | 24973 |
| | | | | 465000 | 139750 | 5580 | 1677 | – | 1850 | |
| 122 1122-0601-0603 | Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 % | км трубопровода | 0,001 | 216000 | 48000 | 216 | 48 | 78 | 105 | 347 |
| | | | | 90000 | 16000 | 90 | 16 | – | 26 | |
| 123 1122-0601-0611 | Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 % | км трубопровода | 0,0016 | 814375 | 100625 | 1303 | 161 | 848 | 341 | 1776 |
| | | | | 183750 | 31250 | 294 | 50 | – | 132 | |
| | **Итого по разделу 2** | | | | | **77 380 421** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 66 832 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 127 893 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 37 124 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 70 550 020 | | | | |
| | - оборудование, тенге | | | | | 864 945 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 102 916 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата, тенге | | | | | 9 262 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 5 667 815 | | | | |

**Раздел 3 Устройство колодцев**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 1123-0601-0105 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 % | м3 конструкций колодца | 10 | 34209,4 | 6948,2 | 342094 | 69482 | 162159 | 136301 | 516667 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 11045,3 | 2722,5 | 110453 | 27225 | – | 38272 | |
| 139 1123-0601-0107 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 % | м3 конструкций колодца | 9,359 | 33674,32 | 6900,74 | 315158 | 64584 | 164257 | 110491 | 459701 |
| | | | | 9222,89 | 2702,21 | 86317 | 25290 | – | 34052 | |
| 140 1123-0601-0106 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые НР = 99 % | м3 конструкций колодца | 3,6 | 47891,67 | 7318,89 | 172410 | 26348 | 100101 | 55638 | 246292 |
| | | | | 12766,94 | 2844,17 | 45961 | 10239 | – | 18244 | |
| 141 1123-0601-0108 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые НР = 99 % | м3 конструкций колодца | 76,085 | 48856,78 | 7210,69 | 3717268 | 548625 | 2371345 | 1000471 | 5095158 |
| | | | | 10479,04 | 2803,17 | 797298 | 213279 | – | 377419 | |
| 142 2104-0302-0103 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 9 | 39722 | | 357498 | | 357498 | – | 386098 |
| | | | | – | | – | | – | 28600 | |
| 143 2104-0302-0102 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 5 | 24782 | | 123910 | | 123910 | – | 133823 |
| | | | | – | | – | | – | 9913 | |
| 144 2104-0301-0117 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 8 | 32368 | | 258944 | | 258944 | – | 279660 |
| | | | | – | | – | | – | 20716 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 2104-0301-0115 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 17 | 21980 | 373660 | 373660 | – | 403553 |
| | | | | | – | – | – | 29893 | |
| 146 | 2104-0301-0112 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 6 | 21947 | 131682 | 131682 | – | 142217 |
| | | | | | – | – | – | 10535 | |
| 147 | 2104-0301-0110 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 6 | 14378 | 86268 | 86268 | – | 93169 |
| | | | | | – | – | – | 6901 | |
| 148 | 2104-0302-9905 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые 2ПП20-1,2ПП20-2,3ПП15-1 ,3ПП15-2 СТ РК 937-92 | м3 | 2,52 | 66953 | 168722 | 168722 | – | 182220 |
| | | | | | – | – | – | 13498 | |
| 149 | 2988-8888-8908 (пл) | Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 15 на 20 К=-1,000; | м3 | -2,52 | 763 | -1923 | -1923 | – | -2077 |
| | | | | | – | – | – | -154 | |
| 150 | 2988-8888-8909 (пл) | Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 20 на 22,5 К=-1,000; | м3 | -2,52 | 648 | -1633 | -1633 | – | -1764 |
| | | | | | – | – | – | -131 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 2988-8888-8917 (пл) | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | м3 | 2,52 | 270 | 680 | 680 | – | 734 |
| | | | | | – | – | – | 54 | |
| 152 | 2900-0000-0000 (пл) | Надбавка на бетон W8 | м3 | 2,52 | 983 | 2477 | 2477 | – | 2675 |
| | | | | | – | – | – | 198 | |
| 153 | 2104-0301-0201 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 22 | 4799 | 105578 | 105578 | – | 114024 |
| | | | | | – | – | – | 8446 | |
| 154 | 2104-0302-0121 | Плиты дорожные железобетонные для колодцев ПД6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 62078 | 124156 | 124156 | – | 134088 |
| | | | | | – | – | – | 9932 | |
| 155 | 2104-0302-0106 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 28 | 8166 | 228648 | 228648 | – | 246940 |
| | | | | | – | – | – | 18292 | |
| 156 | 2104-0301-0104 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 10 | 5104 | 51040 | 51040 | – | 55123 |
| | | | | | – | – | – | 4083 | |
| 157 | 2104-0301-0106 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 19 | 13067 | 248273 | 248273 | – | 268135 |
| | | | | | – | – | – | 19862 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 2205-0105-0101 | Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций - Пенетрон-Адмикс (275,97м3х2,41кг=665,09кг) | кг | 238,81 | 1631 | | 389499 | | 389499 | – | 420659 |
| | | | | – | | – | | – | 31160 | |
| 163 2106-0208-0501 | Стремянка | т | 0,214 | 544349 | | 116491 | | 116491 | – | 125810 |
| | | | | – | | – | | – | 9319 | |
| 164 1111-0101-0201 | Слои подстилающие песчаные под плиту ПД 6. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % | м3 подстилающего слоя | 3 | 5544,67 | 963,67 | 16634 | 2891 | 5168 | 9113 | 27807 |
| | | | | 2858,33 | 373,33 | 8575 | 1120 | – | 2060 | |
| 165 2113-0804-1101 | Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 | кг | 25 | 575 | | 14375 | | 14375 | – | 15525 |
| | | | | – | | – | | – | 1150 | |
| 166 1108-0101-0307 | Обмазка наружной поверхности колодцев горячей битумной мастикой за 2 раза НР = 93 % | м2 поверхности | 257,23 | 853,03 | 19,94 | 219425 | 5130 | 147492 | 62722 | 304719 |
| | | | | 259,7 | 2,49 | 66803 | 640 | – | 22572 | |
| 167 2102-0402-0102 | Асбестоцементный раствор | м3 | 1 | 16817 | | 16817 | | 16817 | – | 18162 |
| | | | | – | | – | | – | 1345 | |
| 168 1122-0801-0106 | Фасонные части стальные сварные диаметром 273-800мм. Установка (пересечение трубами стенок колодцев) НР = 99 % | т фасонных частей | 0,05 | 1010340 | 437240 | 50517 | 21862 | 17674 | 16542 | 72424 |
| | | | | 219620 | 114560 | 10981 | 5728 | – | 5365 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 1122-0801-0107 | Фасонные части стальные сварные диаметром 900-1600 мм. Установка (пересечение трубами стенок колодцев) НР = 99 % | т фасонных частей | 0,52 | 739561,54 | 291817,31 | 384572 | 151745 | 163235 | 108006 | 531984 |
| | | | | 133830,77 | 75971,15 | 69592 | 39505 | – | 39406 | |
| 170 1122-0601-0607 | Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 % | км трубопровода | 0,0036 | 375277,78 | 62500 | 1351 | 225 | 712 | 483 | 1981 |
| | | | | 115000 | 20555,56 | 414 | 74 | – | 147 | |
| 171 1122-0601-0608 | Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 % | км трубопровода | 0,001 | 411000 | 62000 | 411 | 62 | 234 | 135 | 590 |
| | | | | 115000 | 21000 | 115 | 21 | – | 44 | |
| 172 1122-0601-0610 | Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 % | км трубопровода | 0,0008 | 637500 | 75000 | 510 | 60 | 340 | 129 | 690 |
| | | | | 137500 | 25000 | 110 | 20 | – | 51 | |
| 175 1122-0601-0613 | Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 700 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 % | км трубопровода | 0,0004 | 1085000 | 137500 | 434 | 55 | 277 | 118 | 596 |
| | | | | 255000 | 42500 | 102 | 17 | – | 44 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | 1122-0601-0615 | Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 900 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 % | км трубопровода | 0,0054 | 1406666,67 | 176111,11 | 7596 | 951 | 4879 | 2032 | 10398 |
| | | | | | 327037,04 | 53148,15 | 1766 | 287 | – | 770 | |
| 177 | 1122-0601-0616 | Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 1000 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 % | км трубопровода | 0,0028 | 1552500 | 194642,86 | 4347 | 545 | 2796 | 1158 | 5945 |
| | | | | | 359285,71 | 58571,43 | 1006 | 164 | – | 440 | |
| 178 | 1122-0601-0618 | Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 1200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 % | км трубопровода | 0,0088 | 1839545,45 | 227840,91 | 16188 | 2005 | 10451 | 4291 | 22117 |
| | | | | | 424090,91 | 68409,09 | 3732 | 602 | – | 1638 | |
| | | **Итого по разделу 3** | | | | | **10 315 843** | | | | |
| | | в том числе | | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 1 203 225 | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 894 570 | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 324 211 | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 5 946 282 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | | 1 507 630 | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата, тенге | | | | | 135 687 | | | | |
| | | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 764 136 | | | | |

**Раздел 4 Временная перекачка стоков**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 1122-0301-0108 | Футляр стальной, диаметр 325мм. Укладка (на 13-и участках) НР = 99 % | км трубопровода | 0,02 | 1436100 | 682150 | 28722 | 13643 | 1320 | 17830 | 50276 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 687950 | 212550 | 13759 | 4251 | – | 3724 | |
| 203 1122-1401-0303 | Трубы полиэтиленовые диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 % | м трубы, уложенной в футляре | 20 | 1557,9 | 8,35 | 31158 | 167 | 8649 | 22170 | 57594 |
| | | | | 1117,1 | 2,6 | 22342 | 52 | – | 4266 | |
| 204 1122-0301-0108 | Футляр стальной, диаметр 325мм. Демонтаж (13 участков) НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0; | км трубопровода | 0,02 | 822100 | 409300 | 16442 | 8186 | – | 10698 | 29311 |
| | | | | 412800 | 127500 | 8256 | 2550 | – | 2171 | |
| 210 1122-0801-0105 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 % | т фасонных частей | 0,02 | 1328200 | 503500 | 26564 | 10070 | 7194 | 11972 | 41619 |
| | | | | 465000 | 139650 | 9300 | 2793 | – | 3083 | |
| | **Итого по разделу 4** | | | | | **178 800** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 53 657 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 32 066 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 9 646 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 17 163 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 62 670 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата, тенге | | | | | 5 640 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 13 244 | | | | |

**Раздел 5 Прочие работы**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228 1122-1401-0312 | Трубы полиэтиленовые диаметром 800 мм. Протаскивание в существующую трубу стекпластиковую д.900мм НР = 99 % | м трубы, уложенной в футляре | 72,5 | 3761,31 | 21,99 | 272695 | 1594 | 159265 | 111333 | 414750 |
| | | | | 1542,57 | 8,58 | 111836 | 622 | – | 30722 | |
| 231 2900-0000-0000 (пл) | Опора скользящая типа SM для труб д.450мм К=-1,000; | шт | -46 | 19814 | | -911444 | | -911444 | – | -984360 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | | – | | – | -72916 | |
| 234 | 2900-0000-0000 (пл) | Опора скользящая типа SM для труб д.450мм К=-2,000; | шт | -96 | 19814 | | -1902144 | | -1902144 | – | -2054316 |
| | | | | | – | | – | | – | -152172 | |
| 237 | 2900-0000-0000 (пл) | Опора скользящая типа SM для труб д.1000мм К=-1,000; | шт | -48 | 41829 | | -2007792 | | -2007792 | – | -2168415 |
| | | | | | – | | – | | – | -160623 | |
| 240 | 2900-0000-0000 (пл) | Опора скользящая типа SM для труб д.1000мм К=-1,000; | шт | -36 | 41829 | | -1505844 | | -1505844 | – | -1626312 |
| | | | | | – | | – | | – | -120468 | |
| | **5.1 Крепление стен траншеи и котлованов с последующей разборкой и монтажом на другом участке (32 участка) L=100м** | | | | | | | | | | |
| 253 | 1101-0205-1105 | Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м. Крепление досками. Грунты устойчивые (на 32 участках) НР = 72 % | м2 креплений | 7650 | 618,97 | 29,46 | 4735097 | 225338 | 122025 | 3235910 | 8608688 |
| | | | | | 573,56 | 13,93 | 4387734 | 106586 | – | 637681 | |
| | **5.2 Разборка и восстановление покрытия** | | | | | | | | | | |
| 258 | 1218-0101-1206 | Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 30 мм НР = 72 % | м2 покрытия | 441,2 | 93,65 | 88,68 | 41317 | 39124 | – | 9605 | 54996 |
| | | | | | 4,97 | 25,27 | 2193 | 11147 | – | 4074 | |
| 259 | 1218-0101-1202 | Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР = 72 % | м3 конструкции | 88,24 | 564,81 | 385,37 | 49839 | 34005 | – | 16776 | 71944 |
| | | | | | 179,44 | 84,61 | 15834 | 7466 | – | 5329 | |
| 260 | 4131-0104-0501 | Мусор строительный. Погрузка | т | 132,496 | 92 | | 12190 | | – | – | 13165 |
| | | | | | – | | – | | – | 975 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 4102-0103-1015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км | | | | | | | | |
| | | | т | 181,5334 | 274 | | 49740 | | – | – | 53719 |
| | | | | | – | | – | | – | 3979 | |
| 262 | 1127-0401-0102 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство НР = 108 % | м3 материала основания в плотном теле | 414,45 | 3238,34 | 1058,57 | 1342131 | 438726 | 848379 | 159681 | 1621957 |
| | | | | | 132,77 | 223,98 | 55026 | 92827 | – | 120145 | |
| | **5.3 Герметизация межрубного пространства футляров для газа** | | | | | | | | | | |
| 287 | 1129-0172-0102 | Пространство между тоннелем и трубопроводом. Заполнение битумом,паклей НР = 110 % | м3 заполнения | 0,01 | 1400 | 200 | 14 | 2 | – | 13 | 29 |
| | | | | | 1200 | – | 12 | – | – | 2 | |
| 288 | 2113-0804-1101 | Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 | кг | 9 | 575 | | 5175 | | 5175 | – | 5589 |
| | | | | | – | | – | | – | 414 | |
| 289 | 2113-0104-0702 | Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV | т | 0,003 | 87414 | | 262 | | 262 | – | 283 |
| | | | | | – | | – | | – | 21 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по разделу 5** | **4 011 717** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 4 572 635 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 738 789 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 218 648 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | -5 192 118 |
| - перевозка грузов, тенге | 61 930 |
| Накладные расходы, тенге | 3 533 318 |
| - в т.ч. зарплата, тенге | 317 999 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 297 163 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Итого по смете** | | | **100 821 703** |
| в том числе | | | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | 8 854 948 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | 3 563 498 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | 1 149 920 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | 71 322 208 |
| - оборудование, тенге | | | 864 945 |
| - перевозка грузов, тенге | | | 1 071 764 |
| Накладные расходы, тенге | | | 7 740 135 |
| - в т.ч. зарплата, тенге | | | 696 612 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | | | 7 404 205 |
| В т.ч. оборудование | тенге | | 864 945 |
| В т.ч. СМР | тенге | | 99 956 758 |
| Временные здания и сооружения 2%*0,8 | тенге | 1,6% | 1 599 308 |
| Итого с временными зданиями и сооружениями | тенге | | 101 556 066 |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,06% | тенге | 3,06% | 3 107 616 |
| Итого с зимним удорожанием | тенге | | 104 663 682 |
| Непредвиденные работы и затраты, 2% | тенге | 2% | 2 093 274 |
| Итого с непредвиденными работами и затратами | тенге | | 107 621 901 |
| **ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФ.(-10%):** | **тенге** | **0,9** | **96 859 710,51** |
| НДС, 12% | тенге | 12% | 11 623 165,26 |
| **ИТОГО ПО АКТУ:** | **тенге** | | **108 482 875,77** |

**Заказчик:**
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
_____ Дуисенгалиев Ж.А.

**Подрядчик:**
Директор ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
_____ Джакипбеков А.Р.

**Технический надзор:**
АО "Национальный центр "ҚҰРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
_____ Яудин С.К.

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог** города Уральска,Республика Казахстан, ЗКО, г.Уральск, ул.Некрасова , 30/1, тел.: +8 (7112) 50-75-21 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | **000340003074** |
| Исполнитель | **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ",Республика Казахстан,** Акмолинская область, Целиноградский район, село Косшы, Улица Аль-Фараби, строение 8/2 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | **051040005224** |
| Договор (контракт) | Договор № 26/д-ок от 18.05.2020 года | |

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 70 | 26.08.2020 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Реконструкция обводного напорного канализационного коллектора г.Уральск ЗКО,III- пусковой комплекс | | | услуга | 1 | 72 197 687.00 | 72 197 687.00 | 7 735 466.46 |
| | | | | Итого | 1 | x | 72 197 687.00 | 7 735 466.46 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Джакипбеков А.Р.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.08.2020

М.П.

Утверждены форма КС-3
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229

**ЗАКАЗЧИК:** ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"
**ПОДРЯДЧИК:** ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

**Наименование строительства:** Реконструкция обводного напорного канализационного коллектора г.Уральск ЗКО, III-пусковой комплекс

# С П Р А В К А

стоимости и затрат выполненных работ за август месяц **2020г.**

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

| Наименование пусковых комплексов, объектов и работ | Код заказчика | | Код Подрядчика | | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Номер | Дата | наименование | код | Наименование | код |
| | | | | | №26/д-ок | 12.03.2020г | | | | |
| | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | | |
| | | | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г. | дополнительные затраты | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Реконструкция обводного напорного канализационного коллектора г.Уральск ЗКО, III-пусковой комплекс** | **192 130 406.00** | **64 462 220.54** | | | | | | | **7 735 466.46** | **72 197 687.00** |

**Заказчик:**
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"
_____ Дуйсенгалиев Ж.А.

**Подрядчик:**
Директор ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
_____ Джакипбеков А.Р.

**Технический надзор:**
АО "Национальный центр "КУРЫЛЫС КОНСАЛТИНГ"
_____ Якупин С.К.

**Авторский надзор:**
ТОО "УРАЛВОДПРОЕКТ"
_____ Шидаева И.Г.

Форма 2В

**Заказчик:** ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"

**Подрядчик:** ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
**Наименование стройки -** Реконструкция обводного напорного канализационного коллектора г.Уральск. III-й пусковой комплекс
**Наименование объекта -** На строительство обводного наопрного канализационного коллектора

## Акт приемки выполненных работ за август месяц 2020г

2-1-1

На строительство напорного канализационного коллектора

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

| № п/п | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Раздел 1 Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0101-0308 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % | м3 грунта | 636,33 | 151,22 | 143,48 | 96225 | 91298 | – | 19269 | 124734 |
| | | | | | 7,74 | 34,32 | 4927 | 21836 | – | 9240 | |
| 2 | 1101-0101-0309 | Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % | м3 грунта | 470,85 | 191,9 | 182,13 | 90356 | 85757 | – | 18079 | 117110 |
| | | | | | 9,77 | 43,56 | 4599 | 20511 | – | 8675 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 1101-0101-0307 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % | м3 грунта | 165,48 | 119,87 | 113,74 | 19836 | 18822 | – | 3972 | 25713 |
| | | | | 6,13 | 27,21 | 1014 | 4502 | – | 1905 | |
| 4 1101-0205-0302 | Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2; | м3 грунта | 205,24 | 1859,09 | – | 381559 | – | – | 274722 | 708783 |
| | | | | 1859,09 | – | 381559 | – | – | 52502 | |
| 5 1101-0205-0303 | Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2; | м3 грунта | 152 | 2993,86 | – | 455066 | – | – | 327648 | 845331 |
| | | | | 2993,86 | – | 455066 | – | – | 62617 | |
| 6 1101-0205-0301 | Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2; | м3 грунта | 53,24 | 1424,49 | – | 75840 | – | – | 54605 | 140881 |
| | | | | 1424,49 | – | 75840 | – | – | 10436 | |
| 7 1101-0101-0308 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 - грунт мокрый НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; | м3 грунта | 463,73 | 166,34 | 157,82 | 77139 | 73188 | – | 15448 | 99994 |
| | | | | 8,52 | 37,75 | 3951 | 17504 | – | 7407 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 1101-0101-0308 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 -из под воды НР = 72 % т.ч. п.3.55: ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; | м3 грунта | 128,81 | 189,02 | 179,34 | 24348 | 23101 | – | 4876 | 31562 |
| | | | | 9,68 | 42,89 | 1247 | 5525 | – | 2338 | |
| 9 1101-0102-0308 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 -вывоз грунта до 5км НР = 72 % | м3 грунта | 1438,41 | 201,67 | 192,82 | 290091 | 277353 | 396 | 61421 | 379633 |
| | | | | 8,58 | 50,73 | 12342 | 72965 | – | 28121 | |
| 10 1101-0102-0309 | Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 -вывоз грунта до 5км НР = 72 % | м3 грунта | 1064,42 | 263,88 | 252,29 | 280884 | 268545 | 366 | 59487 | 367601 |
| | | | | 11,25 | 66,37 | 11973 | 70648 | – | 27230 | |
| 11 1101-0102-0307 | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 -вывоз грунта до 5км НР = 72 % | м3 грунта | 373,99 | 163,97 | 156,79 | 61324 | 58638 | 77 | 12986 | 80255 |
| | | | | 6,98 | 41,25 | 2609 | 15427 | – | 5945 | |
| 12 4102-0103-1005 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | т | 5152,5 | 114 | | 587385 | | – | – | 634376 |
| | | | | – | | – | | – | 46991 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 4102-0103-1005 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | т | 5152,5 | 114 | | 587385 | | – | – | 634376 |
| | | | | – | | – | | – | 46991 | |
| 17 1101-0104-0203 | Грунты 3 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м для обратной засыпки вручную НР = 72 % | м3 грунта | 472,83 | 67,46 | 67,46 | 31899 | 31899 | – | 6659 | 41643 |
| | | | | – | 19,56 | – | 9248 | – | 3085 | |
| 18 1101-0205-0503 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 % | м3 грунта | 472,83 | 1156,76 | – | 546951 | – | – | 393805 | 1016016 |
| | | | | 1156,76 | – | 546951 | – | – | 75260 | |
| 19 1101-0104-0202 | Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (для обратной засыпки вручную) НР = 72 % | м3 грунта | 804,99 | 61,33 | 61,33 | 49370 | 49370 | – | 10305 | 64449 |
| | | | | – | 17,78 | – | 14313 | – | 4774 | |
| 20 1101-0205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную просеяным грунтом с последующим трамбованием. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 804,99 | 808,7 | – | 650999 | – | – | 468719 | 1209295 |
| | | | | 808,7 | – | 650999 | – | – | 89577 | |
| 21 1101-0104-0503 | Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 % | м3 грунта | 1433,68 | 41,15 | 41,15 | 58999 | 58999 | – | 12315 | 77019 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | – | 11,93 | – | 17104 | – | 5705 | |
| 22 1101-0104-0509 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 НР = 72 % | м3 грунта | 1433,68 | 18,71 | 18,71 | 26818 | 26818 | – | 5598 | 35009 |
| | | | | – | 5,42 | – | 7775 | – | 2593 | |
| 23 1101-0201-0502 | Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % | м3 уплотненного грунта | 1433,68 | 181,54 | 87,5 | 260272 | 125447 | – | 137202 | 429272 |
| | | | | 94,04 | 38,87 | 134825 | 55734 | – | 31798 | |
| 24 1101-0104-0502 | Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 2441 | 37,41 | 37,41 | 91321 | 91321 | – | 19062 | 119214 |
| | | | | – | 10,85 | – | 26475 | – | 8831 | |
| 25 1101-0104-0508 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 2441 | 18,03 | 18,03 | 44014 | 44014 | – | 9187 | 57457 |
| | | | | – | 5,23 | – | 12760 | – | 4256 | |
| 26 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками - при обратной засыпки траншеи НР = 72 % | м3 уплотненного грунта | 2441 | 152,23 | 73,5 | 371599 | 179414 | – | 195765 | 612753 |
| | | | | 78,73 | 32,66 | 192185 | 79711 | – | 45389 | |
| 27 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками -под колодцы на глубину 1м НР = 72 % | м3 уплотненного грунта | 16 | 152,25 | 73,5 | 2436 | 1176 | – | 1283 | 4017 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 78,75 | 32,63 | 1260 | 522 | – | 298 | |
| 28 1101-0205-0502 | Обсыпка оголовков колодцев НР = 72 % | м3 грунта | 2,09 | 808,61 | – | 1690 | – | – | 1217 | 3140 |
| | | | | 808,61 | – | 1690 | – | – | 233 | |
| 29 1101-0107-1806 | Планировка обсыпки колодцев НР = 72 % | м2 спланированной поверхности | 5,57 | 67,68 | – | 377 | – | – | 271 | 700 |
| | | | | 67,68 | – | 377 | – | – | 52 | |
| | **Итого по разделу 1** | | | | | **7 860 333** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 2 483 414 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 1 505 160 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 452 560 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 839 | | | | |
| | - перевозка грузов, тенге | | | | | 1 174 770 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 2 113 901 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата, тенге | | | | | 190 251 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 582 249 | | | | |
| **Раздел 2 Трубопроводы** | | | | | | | | | | |
| 31 1123-0101-0101 | Основание под трубопроводы ПГС. Устройство НР = 99 % | м3 основания | 85,875 | 3381,8 | 154,98 | 290412 | 13309 | 193365 | 86602 | 407175 |
| | | | | 975,11 | 43,54 | 83738 | 3739 | – | 30161 | |
| 32 1122-0501-0110 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 450 мм. Укладка 2174м-23м-34м-64м-140м протаскивание в футляре д720м=1913м в траншее НР = 99 % | км трубопровода | 0,084 | 940297,62 | 352988,1 | 78985 | 29651 | 5921 | 51216 | 140617 |
| | | | | 516821,43 | 99047,62 | 43413 | 8320 | – | 10416 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 2301-0501-1022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 450x17,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010; | м | 84,84 | 17091 | | 1450000 | | 1450000 | – | 1566000 |
| | | | | – | | – | | – | 116000 | |
| 39 1122-0501-0116 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 1000 мм. Укладка 2275м-51м-70м протаскивание в футляре д.1420мм =2154м в траншее НР = 99 % | км трубопровода | 0,3435 | 3409310,04 | 1588457,06 | 1171098 | 545635 | 150762 | 648313 | 1964964 |
| | | | | 1381953,42 | 524486,17 | 474701 | 180161 | – | 145553 | |
| 40 2301-0501-1332 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 1000x59,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010; | м | 346,935 | 139076 | | 48250332 | | 48250332 | – | 52110359 |
| | | | | – | | – | | – | 3860027 | |
| 56 1122-0501-0105 | Футляр разрезной полиэтиленовый, диаметр 160 мм - для газа. Укладка НР = 99 % | км трубопровода | 0,006 | 434166,67 | 146500 | 2605 | 879 | 1 | 1949 | 4918 |
| | | | | 287500 | 40666,67 | 1725 | 244 | – | 364 | |
| 57 2301-0502-0817 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010; | м | 6,06 | 5148 | | 31197 | | 31197 | – | 33693 |
| | | | | – | | – | | – | 2496 | |
| 104 2302-0303-1718 | Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 450, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 4 | 65157 | | 260628 | | 260628 | – | 281478 |
| | | | | – | | – | | – | 20850 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 2302-0304-2522 | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 450, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 | 82523 | | 82523 | | 82523 | – | 89125 |
| | | | | | – | | – | | – | 6602 | |
| | | **Итого по разделу 2** | | | | | **56 598 329** | | | | |
| | | в том числе | | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 603 577 | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 589 474 | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 192 464 | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 50 424 729 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | | 788 080 | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата, тенге | | | | | 70 927 | | | | |
| | | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 4 192 469 | | | | |
| | **Раздел 5 Прочие работы** | | | | | | | | | | |
| 232 | 1122-1401-0308 | Трубы полиэтиленовые диаметром 450 мм. Протаскивание в существующую футляр д.720мм НР = 99 % К=2,000; | м трубы, уложенной в футляре | 84 | 2526,89 | 14,65 | 212259 | 1231 | 93992 | 116279 | 354821 |
| | | | | | 1393,29 | 4,98 | 117036 | 418 | – | 26283 | |
| 241 | 1122-1601-0103 | Демонтаж трубы канализационный стеклопластиковой напорной PN6 SN10000 DN500 НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0; | км трубопровода | 0,072 | 523736,11 | 245680,56 | 37709 | 17689 | – | 24343 | 67016 |
| | | | | | 278055,56 | 63458,33 | 20020 | 4569 | – | 4964 | |
| | **5.2 Разборка и восстановление покрытия** | | | | | | | | | | |
| 268 | 1111-0101-2501 | Разборка брусчатки НР = 94 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0; | м2 покрытия | 300 | 951,93 | 100,25 | 285580 | 30075 | – | 248117 | 576393 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 851,68 | 28,16 | 255505 | 8449 | – | 42696 | |
| 269 1218-0101-1202 | Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР = 72 % | м3 конструкции | 60 | 564,78 | 385,35 | 33887 | 23121 | – | 11406 | 48916 |
| | | | | 179,43 | 84,6 | 10766 | 5076 | – | 3623 | |
| 270 4131-0104-0501 | Мусор строительный. Погрузка | т | 84 | 92 | | 7728 | | – | – | 8346 |
| | | | | – | | – | | – | 618 | |
| 271 4102-0103-1015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км | т | 84 | 274 | | 23016 | | – | – | 24857 |
| | | | | – | | – | | – | 1841 | |
| 272 1111-0101-2501 | Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком (существующие брусчатки) НР = 94 % | м2 покрытия | 300 | 1198,92 | 125,31 | 359677 | 37594 | 2702 | 310146 | 723409 |
| | | | | 1064,6 | 35,21 | 319381 | 10562 | – | 53586 | |
| 273 1127-0401-0101 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-цементная смесь.Устройство НР = 108 % | м3 материала основания в плотном теле | 16,2 | 1155,99 | 1023,21 | 18727 | 16576 | – | 6083 | 26795 |
| | | | | 132,78 | 214,88 | 2151 | 3481 | – | 1985 | |
| 274 2900-0000-0000 (пл) | Песчано-цементная смесь | м3 | 16,2 | 3551 | | 57526 | | 57526 | – | 62128 |
| | | | | – | | – | | – | 4602 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275 | 1127-0403-0201 | Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 16 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 108 % | м2 основания | 300 | 1732,91 | 190,05 | 519874 | 57015 | 453395 | 29753 | 593597 |
| | | | | | 31,55 | 60,28 | 9464 | 18085 | – | 43970 | |
| 276 | 1127-0401-0102 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство НР = 108 % | м3 материала основания в плотном теле | 30 | 3238,33 | 1058,57 | 97150 | 31757 | 61410 | 11558 | 117405 |
| | | | | | 132,77 | 223,97 | 3983 | 6719 | – | 8697 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по разделу 5** | **2 603 683** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 738 306 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 215 058 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 57 359 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 669 025 |
| - перевозка грузов, тенге | 30 744 |
| Накладные расходы, тенге | 757 685 |
| - в т.ч. зарплата, тенге | 68 192 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 192 865 |

| | |
|---|---|
| **Итого по смете** | **67 062 345** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 3 825 297 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 2 309 692 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 702 383 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 51 094 593 |
| - перевозка грузов, тенге | 1 205 514 |
| Накладные расходы, тенге | 3 659 666 |
| - в т.ч. зарплата, тенге | 329 370 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 4 967 583 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| В т.ч. оборудование | тенге | | 0 |
| В т.ч. СМР | тенге | | 67 062 345 |
| Временные здания и сооружения 2%*0,8 | тенге | 1,6% | 1 072 998 |
| Итого с временными зданиями и сооружениями | тенге | | 68 135 343 |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,06% | тенге | 3,06% | 2 084 941 |
| Итого с зимним удорожанием | тенге | | 70 220 284 |
| Непредвиденные работы и затраты, 2% | тенге | 2% | 1 404 406 |
| Итого с непредвиденными работами и затратами | тенге | | 71 624 690 |
| **ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФ.(-10%):** | **тенге** | **0,9** | **64 462 221** |
| НДС, 12% | тенге | 12% | 7 735 466 |
| **ИТОГО ПО АКТУ:** | **тенге** | | **72 197 687** |

**Заказчик:**
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
_____ Дуйсенгалиев Ж.А.

**Подрядчик:**
Директор ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
_____ Джакипбеков А.Р.

**Технический надзор:**
АО "Национальный центр "ҚҰРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
_____ Яудин С.К.

**Авторский надзор:**
ТОО "УРАЛВОДПРОЕКТ"
_____ Шидаева И.Г.