Утвержден приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 года №420

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АБДУ-констракшн" БИН 110440017457. Акмолинская область, Буландынский район, г.Макинск, Переулок I НЕКРАСОВА, 19**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «ARSENAL-R» БИН 210240017272. Костанайская область, г.Костанай, ул.М.Хакимжановой 7, офис №301**

Наименование строительства: **«Строительство инженерных сетей и благоустройство к жилым домам в с. Журавлевка Буландынского района Акмолинской области» (водоснабжение и канализация) Дом №27**

Справка № 27

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2024 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор доп.согл		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№27	18.12.2024 года				

Наименование пусковых комплексов объектов, работ	С начала года (тенге)	В отчетном месяце (за декабрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге						В том числе НДС (тенге)	Всего к оплате (тенге)
			Строительно-монтажные работы по смете	В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в ценах 2024 г.	Доп. затраты			
							На приобретение материалов	Другие доп.расходы		
Выполненные работы	**83 807**	**74 828**							**8 979**	**83 807**

Подрядчик:

ТОО «ARSENAL-R»

Директор _____ Турлыхан Э.Б.

Заказчик:

ТОО «АБДУ-констракшн»

Директор _____ Шульга Д.А.

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "АБДУ-констракшн" БИН 110440017457. Акмолинская область, Буландынский район, г.Макинск, Переулок 1 НЕКРАСОВА, 19

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «ARSENAL-R» БИН 210240017272. Костанайская область, г.Костанай, ул.М.Хакимжановой 7, офис №301

Стройка : Строительство жилых домов (42шт.) по адресу: Акмолинская область, Буландынский район, с. Журавлевка.(Ограждение к жилым домам)

Объект : Наружные сети водопровода и канализаций

Договор подряда (контракт) № 27 от 18 декабря 2024 года.

Акт выполненных работ №27

за декабрь 2024 (месяц, год) на 6-1-27 НВК ДОМ №27 работы

Составлен(а) в текущих ценах на 28.11.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	6101-0102-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0.5 м³, группа грунта 2	м³	4.85	555.0 0.0	555.0 120.0	2 692.0 0.0	2 692.0 582.0			2 692.0
2	2	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2	м³	0.15	9 873.0 9 873.0	0.0 0.0	1 481.0 1 481.0	0.0 0.0			1 481.0
3	3	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л.с), группа грунта 2	м³	1.94	98.0 0.0	98.0 25.0	190.0 0.0	191.0 49.0			190.0
4	4	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м³	0.06	4 196.0 4 196.0	0.0 0.0	252.0 252.0	0.0 0.0			252.0
5	5	412-101-0118 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	162	70.0		11 340.0				11 340.0
6	6	6301-0802-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп	м	6	16 644.0 3 783.0	8 109.0 1 588.0	99 864.0 22 698.0	48 654.0 9 528.0	28 512.0		99 864.0
			Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					115 819 24 431	51 537 10 159	28 512 0	0 0	115 819
			Раздел 2: КАНАЛИЗАЦИЯ									
7	7	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м³	0.062	13 670.0 5 005.0	466.0 109.0	848.0 310.0	29.0 7.0	508.0		848.0
8	8	244-201-0306 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	1	13 535.0		13 535.0		13 535.0		13 535.0
			Итого по разделу 2: КАНАЛИЗАЦИЯ					14 383 310	29 7	14 043 0	0 0	14 383
			ИТОГО по акту					130 202 24 741	51 566 10 166	42 555 0	0 0	130 202

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7.1%	9 244	
Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона) - 0.3%	418	
Итого с затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) и затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона)		
Сметная прибыль 5%	6 993	139 865
Непредвиденные работы и затраты - 2%	2 797	
Итого по части II в сметных ценах:		149 655
Генподрядные услуги 50%		74 828
НДС на III квартал 2024 г. - 12%	8 979	
Итого с НДС		83 807

Сдал (Подрядчик)

ТОО «ARSENAL-R» БИН 210240017272

Директор Турлыхан Э.Б.

Принял (Заказчик)

ТОО "АБДУ-констракшн" БИН 110440017457

Директор Шульга Д.А.

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КОСТАНАЙ ҚАЛАСЫ КОСТАНАЙ ОБЛ. ЖШС / ТОО "ARSENAL-R" 210240017272 БСН/БИН ГОРОД КОСТАНАЙ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛ.

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ БСН 110440017457 «АБДУ-констракшн» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРОД АСТАНА РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН