Форма 2В

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АкНұр-Астана 2005"
Стройка: "Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Зангар Павлодарского района Павлодарской области"
Основание: Договор №1-12 от 02.09.2021г.

Акт приемки выполненных работ
за декабрь 2021 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №6-1-1. Наружные сети водоснабжения									
		Раздел 1 Земляные работы.									
		1.1 Водопровод									
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	6518,40	118,47	112,52	772235	733450	–	152014	998189
					5,95	26,44	38784	172346	–	73940	
2	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами после механизированной разработки, грунт мокрый НР = 72 % т.ч. п.3.177.1: ктрр1=1,2; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	201,60	3492,63	–	704114	–	–	506962	1307963
					3492,63	–	704114	–	–	96886	
3	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	667,533	715,08	–	477339	–	–	343684	886706
					715,08	–	477339	–	–	65682	

4 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5745,60	17,67	17,67	101525	101525	–	27179	139000
				–	6,57	–	37749	–	10296	
5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2872,80	148,58	72	426841	206842	29	224072	702985
				76,57	31,76	219970	91240	–	52073	
	Итого по разделу 1					**4 034 843**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 440 208				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 041 817				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					301 335				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					29				
	Накладные расходы, тенге					1 253 911				
	- в т.ч. зарплата, тенге					112 852				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					298 877				
Раздел 3 Трубопроводы.										
6 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,8	328543,65	102935,63	262835	82349	1851	198763	498526
				223294,06	27669,2	178635	22135	–	36928	
	Итого по разделу 3					**498 526**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					178 635				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					82 349				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					22 135				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 851				
	Накладные расходы, тенге					198 763				
	- в т.ч. зарплата, тенге					17 889				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					36 928				
	Итого по смете					**4 533 368**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 618 844				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 124 165				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					323 471				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 880				

Накладные расходы, тенге		1 452 674
- в т.ч. зарплата, тенге		130 741
Сметная прибыль (8 %), тенге		335 805

Оборудования	Тенге	-
Прочие	Тенге	-
Строительно-монтажных работ	Тенге	4 533 368
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	131 468
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**4 664 836**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%	Тенге	169 334
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**4 834 169**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	96 683
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**4 930 853**
Итого по сметному расчету в ценах на 05.04.2019г.	**Тенге**	**4 930 853**
Итого в текущих ценах 2020 года - 100 %, К=2613	**Тенге**	**4 930 853**
Скидка Подрядчика 10%	Тенге	493 085
Итого без НДС со скидкой Подрядчика	**Тенге**	**4 437 768**
НДС 12%	Тенге	532 532
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**4 970 300**

Заказчик

ТОО "Компания НурАстори"

Директор _____ **Ж. К. Акмагамбетов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Иполнитель

ТОО "АқНұр-Астана 2005"

Директор _____ **Е.Е. Молдыбаев**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма 2В

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АкНұр-Астана 2005"**
Стройка: **"Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Зангар Павлодарского района Павлодарской области"**
Основание: **Договор №1-12 от 02.09.2021г.**

Акт приемки выполненных работ
за декабрь 2021 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Локальная смета №4-1-1. Наружные сети электроснабжения									
		Раздел 1 Высоковольтное оборудование									
		1.3 Провода и кабели									
1	1133-0204-0202	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР=80 %**									
			км линии	**0,085**	124691,89	62349,68	10599	5300	236	5525	17413
					59563,1	21680,48	5063	1843	–	1290	
		Итого по разделу 1					**17 413**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 063				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 300				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 843				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					236				
		- накладные расходы, тенге					5 525				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					1 290				
		Раздел 2 Опора анкерная двухстоечная А10-1 - 3 комплекта									
		2.1 Железобетонные конструкции									
2	1133-0202-0102	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР=80 %**									
			опора	**2**	16845,53	8723,2	33691	17446	1354	18064	55895

				7445,1	3844,8	14890	7690	–	4140	
3 1133-0203-0201	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР=80 % К=3,000;**	**шт.**	**4**	2638,81	1441,25	10555	5765	–	5697	17553
				1197,56	582,85	4790	2331	–	1300	

Итого по разделу 2	**73 448**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	19 680
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	23 211
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 021
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 354
- накладные расходы, тенге	23 761
- сметная прибыль (8 %), тенге	5 440
Итого по смете	**90 861**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	24 743
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	28 511
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 864
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 590
- накладные расходы, тенге	29 286
- сметная прибыль (8 %), тенге	6 730

Оборудования	**Тенге**	**-**
Прочие	**Тенге**	**-**
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**90 861**
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	2 635
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**93 496**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%	Тенге	3 394
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**96 890**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	1 938
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**98 828**
Итого по сметному расчету в ценах на 05.04.2021г.	**Тенге**	**98 828**
Итого в текущих ценах 2021 года - 100 %, К=1	**Тенге**	**98 828**
Скидка Подрядчика 10%	Тенге	9 883
Итого без НДС со скидкой Подрядчика	**Тенге**	**88 945**
НДС 12%	Тенге	10 673
ВСЕГО	**Тенге**	**99 618**
Скидка	Тенге	- **99 618**
ВСЕГО по акту	Тенге	**0**

Заказчик

ТООГ"Компания НурайСтрой"

Директор _____ **Ж. Акмагамбетов**

м.п.

Исполнитель

ТОО «АкНур-Астана 2005»

Директор _____ **Е. Молдыбаев**

м.п.