Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24» апреля 2017 года
№235

Форма

Декларация о соответствии

«27» декабря 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ____ТОО «Астанаинжкомстрой», Акмолинская область, Целиноградский район, с.Косшы, Аль-Фараби, 8/2_____
наименование организации, юридический адрес

в лице:__директора Джакипбеков Абдыкасым_Ращитовича_____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Тепловые сети к объекту "Многофункциональный ледовый дворец, расположенный в городе Астана, проспект Туран 57, на левом берегу реки_____ Ишим"»_____
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является_Бәзіл Ернат Дүйсенбекович – руководитель_____ ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального_____ хозяйства города Нур-Султан»_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____ТОО «СК Джунгар»_____
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)_ ТОО «Астана-Жобалау»_____ (государственная лицензия от 08.04.2015г. №15006363, выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля города Астаны»,_____ проектная деятельность, III категория, приложение к лицензии от 08.04.2015г.)._ проект № ABK_STROI-0018/18 от 05.07.2018 г._____
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)_приказом ГУ «Управление топливно-топливно энергетического___ комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан»_№ _____
_____
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая протяженность тепловой сети 2Ø325×7,0/450мм	п.м.	377,5	377,5
Общая протяженность тепловой сети 2Ø273×7,0/400мм	п.м	17,5	17,5

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	86238,77	86238,77
Число этажей	этаж	7	7
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	1060,6	1060,6
В том числе подземной части	$м^3$	1060,6	1060,6
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Источник теплоснабжения - ТЭЦ-1 или ТЭЦ-3.

Теплоноситель - вода с параметрами 130-70°С.

Подключение выполнено в УТ1 с помощью седловой врезки. Стыковка с Т1, Т2 Ø1020×9/1200 (проект тепловых сетей «Тепломагистраль в левобережную часть города Астаны. 5 ввод. Участок от улицы 23 по проспекту Туран с НС-14, от НС-14 по проспекту Кабанбай Батыра до улицы 23». Генроектировщик АО «Институт "КазНИПИЭнергопром"»).

Проектом предусматривается подземная бесканальная прокладка, изолированных пенополиуретаном в заводских условиях стальных трубопроводов Ø325х7,0/450мм и Ø273×7,0/400мм, которые представляют собой единую конструкцию благодаря связи между стальной трубой и изолирующим слоем из ППУ, а также связи между ППУ и материалом внешней оболочки. В местах пересечения с местными проездами и при пересечении автобусных остановок устанавливаются разгрузочные плиты. В производстве используются только трубы, качество которых подтверждено сертификатом завода-изготовителя и соответствуют требованиям МСН 4.02-02-2004. Внешняя оболочка принята из полиэтилена низкого давления для подземной прокладки труб в ППУ изоляции

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _июль 2019 год;
месяц, год
окончание работ _декабрь 2019 год;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:___3_____;
фактически, месяц:_____5_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
АО «Астана-Теплотранзит» Курисько В.В._____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____
подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Тепловые сети к объекту__ "Многофункциональный ледовый дворец, расположенный в городе Астана,_____ проспект Туран 57, на левом берегу реки_____ Ишим"» готовым к приемке в____ эксплуатацию,_____
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Астанаинжкомстрой», директор Джакипбеков Абдыкасым Ращидович_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____
подпись руководителя, дата М.П.