Счет-фактура № 00000000005 от 4 апреля 2017 г.

Дата совершения оборота: 04.04.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Астанаинжкомстрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051040005224, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Касым Аманжолов, дом № 26,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0007536, от 04.07.2012

ИИК поставщика: , в банке АО "Цеснабанк", БИК TSESKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №110140010796/160022/00 от 11.11.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская область, г.Капчагай, Жамбыла, дом № 13

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 051040005224, Товарищество с ограниченной ответственностью "Астанаинжкомстрой", Республика Казахстан, г.Астана, ул.Касым Аманжолов, дом № 26

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 110140010796, Государственное учреждение"Отдел строительства города Капшагай", Республика Казахстан, Алматинская область, г.Капчагай, Жамбыла, дом № 13

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение"Отдел строительства города Капшагай"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 110140010796, Республика Казахстан, Алматинская область, г.Капчагай, Жамбыла, дом № 13

ИИК получателя: KZ56070103KSN0913000, в банке РГУ Комитет казначейства МФ РК , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы по объекту "Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры под ИЖС в г.Капшагай Алматинской области мкр.Арна"	Работа	1	88 573 632,14	88 573 632,14	12%	10 628 835,86	99 202 468,00		
Всего по счету:					**88 573 632,14**		**10 628 835,86**	**99 202 468,00**		

Руководитель: Койлибаев М. Е.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Тулегенова Л. Т.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Тулегенова Л.Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

Утверждена форма КС-3
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства города Капшагай"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Астанаинжкомстрой"

Подрядные работы: Строительно-монтажные работы по объекту ""Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры под ИЖС в г.Капшагай Алматинской области мкр.Арна"

С П Р А В К А

стоимости и затрат выполненных работ за апрель месяц **2017г.**

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
			№110140010796/160022/00	11.11.2016г.				
			Доп.согл №110140010796/160022/02	03.04.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из графы 1							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**469 478 363**									
за 2017год	**99 202 468**	**88 573 632**							**10 628 836**	**99 202 468**

Заказчик: Е.Б. Досходжаев

Подрядчик: М.Е.Койлибаев

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение"Отдел строительства города Капшагай",Республика Казахстан, Алматинская область, г.Капчагай, Жамбыла, дом № 13** — ИИН/БИН **110140010796**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Астанаинжкомстрой",Республика Казахстан, г.Астана, ул.Касым Аманжолов, дом № 26** — ИИН/БИН **051040005224**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №110140010796/160022/00 от 11.11.2016г.

Номер документа	Дата составления
5	04.04.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы по объекту "Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры под ИЖС в г.Капшагай Алматинской области мкр.Арна"			Работа	1	99 202 468,00	99 202 468,00
				Итого	1	x	99 202 468,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / К. Мир / Койлибаев Марат Ерланович

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 04.04.2017

М.П.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Капшагай"
Подрядчик: ТОО «Астанаинжкомстрой»
Договор: №110140010796/160022/00 от 11.11.2016г.; дополнительное соглашение №110140010796/160022/01 от 03.04.2017г
Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в г.Капшагай Алматинской области, мкр. Арна

АКТ №4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель месяц 2017 года

ВНУТРИПОСЕЛКОВАЯ ВОДОПРОВОДНАЯ СЕТЬ

ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 10-0.4кВ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В1								
1	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	3287,7	122,18	--	401691	--	453911	0,89	2910
		м3		122,18	--	401691	--	113	--	--
2	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	55835,1	5,55	5,55	310161	310161	97678	--	--
		м3		--	1,80	--	100699	97	0,01	386
3	Е0101-132-6	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одному следу	55835,1	4,16	4,16	232055	232055	79830	--	--
		м3		--	1,47	--	82299	97	--	278
4	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км	1001,7	45,00	45,00	45077	45077	9015	--	--
		т		--	9,00	--	9015	100	0,19	189
		Железобетонные колодцы								
5	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	20,17539	64092,87	304,24	1293099	6138	72974	20,00	404
		1т		3330,00	114,75	67184	2315	105	0,56	11
		Водопровод								
6	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 180 мм	0,4124	96708,90	47796,27	39883	19711	32675	286,00	118
		км		48375,00	12572,33	19950	5185	130	49,07	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	0,36	78245,00	36133,62	28168	13008	24085	247,00	89
		км		41850,00	9612,90	15066	3461	130	37,30	13
8	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	1,1244	58881,69	25695,31	66207	28892	58306	194,00	218
		км		33075,00	6813,45	37190	7661	130	26,38	30
9	Е0122-14-9 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,3564	921995,77	138575,59	328599	49388	49169	313,00	112
		км		53775,00	52348,50	19165	18657	130	255,67	91
10	Е0122-14-10 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,1764	1043023,23	154581,10	183989	27268	27890	368,00	65
		км		63225,00	58394,25	11153	10301	130	285,20	50
11	Е0122-17-3 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм	0,13455	34983,40	8449,81	4707	1137	2782	69,90	9
		км		12712,50	3192,75	1710	430	130	15,59	2
12	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 50-100 мм/(п.3-9,39-53,89 в спецификации)	6,447546	247994,13	49389,75	1598954	318443	682548	312,70	2016
		т		62775,00	18657,00	404745	120292	130	91,12	588
13	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальнымтрубопроводам диам. 100 мм	378,9	156,43	21,43	59272	8120	62064	0,60	227
		фланец		126,00	--	47741	--	130	--	--
14	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых адаптеров	235	300,57	225,64	70634	53025	39260	0,41	97
		шт		69,53	58,98	16340	13860	130	0,23	53
15	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	235	156,43	21,43	36761	5036	38493	0,60	141
		фланец		126,00	--	29610	--	130	--	--
16	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	5,96468	96708,90	47796,27	576838	285089	472591	286,00	1706
		км		48375,00	12572,33	288541	74990	130	49,07	293
		ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 10-0.4кВ.								
		Проектируемая воздушная линия ВЛЗ-10кВ								
		Опора концевая Кр10-1.2(9шт)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-5	18	16400,00	--	295200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С11041-98	Траверса ТМ73	9	708,00	--	6372	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С11041-98	Траверса ТМs 60	9	708,00	--	6372	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С11041-64	Накладка ОГ52	9	474,00	--	4266	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	С11041-104	Хомут Х51	9	196,00	--	1764	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
22	С11041-95	Крепление подкоса У1	9	2610,00	--	23490	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С151804-2328 Изм. и доп. вып. 20	Кронштейн РА1	9	14421,00	--	129789	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С151804-2328 Изм. и доп. вып. 20	Кронштейн РА2	9	14421,00	--	129789	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С151802-12	Вал привода РА3	27	5050,00	--	136350	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С151804-2328 Изм. и доп. вып. 20	Кронштейн РА5	9	14421,00	--	129789	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	С11041-104	Хомут Х7	13,5	196,00	--	2646	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
28	С11041-104	Хомут Х8	4,5	196,00	--	882	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Опора промежуточная Пр10-1.2 с РЛНД-10(1шт)								
29	С143019-101 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-5	1	10500,00	--	10500	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Промежуточная опора П10-1.2(83шт)								
30	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ	25	1534,11	878,23	38353	21956	19758	3,06	77
		опора		506,25	246,42	12656	6160	105	1,03	26
31	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-5	83	16400,00	--	1361200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	С11041-64	Оголовок ОГs 55	83	474,00	--	39342	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	С151804-1920 Изм. и доп. вып. 20	Зажим плашечный SL 37.2	83	809,00	--	67147	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	С151802-30	Кожух защитный SP 15	83	1270,00	--	105410	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	С11041-34	Изолятор штыревой SDI 37	249	2560,00	--	637440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	С151610-18	Вязка спиральная SO 115.95.85	498	5380,00	--	2679240	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
37	С151804-2047 Изм. и доп. вып. 20	Искровой промежуток SD120.3	83	3470,00	--	288010	--	--	--	--
		комл		--	--	--	--	--	--	--
		Угловая промежуточная опора УП10.1,2(5шт)								
38	С143019-101 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-2	10	10500,00	--	105000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Угловая анкерная опора УА10-1.2с(19шт)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-2	57	16400,00	--	934800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	С11041-98	Траверса ТМ73	19	708,00	--	13452	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	С11041-98	Траверса ТМs 60	19	708,00	--	13452	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	С11041-64	Накладка ОГ52	19	474,00	--	9006	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	С11041-104	Хомут Х1	19	196,00	--	3724	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
44	С11041-95	Крепление подкоса У1	19	2610,00	--	49590	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	С151804-2328 Изм. и доп. вып. 20	Крепление изолятора КИsl	19	14421,00	--	273999	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Анкерная ответвительная опора АО10-1.2с(5шт)								
46	С143019-101 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-2	10	10500,00	--	105000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	С11041-98	Траверса ТМ73	5	708,00	--	3540	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	С11041-98	Траверса ТМs 60	5	708,00	--	3540	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	С11041-104	Хомут Х1	5	196,00	--	980	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
50	С11041-64	Оголовок ОГs 55	5	474,00	--	2370	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	С11041-95	Крепление подкоса У1	5	2610,00	--	13050	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Переходная промежуточная опора ПП10-5(7шт)								
52	С143019-94 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, марка СВ 164-12	7	54400,00	--	380800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Переходная угл. анкерн. опора ПУА10-1.2с(8шт)								
53	С143019-94 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, марка СВ 164-12	8	54400,00	--	435200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	С11041-64	Накладка ОТ6	16	474,00	--	7584	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	С11041-98	Траверса ТМ73	8	708,00	--	5664	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	С11041-98	Траверса TMs 60	8	708,00	--	5664	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	С11041-64	Накладка ОГ52	8	474,00	--	3792	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	С11041-104	Хомут Х1	8	196,00	--	1568	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
59	С11041-95	Крепление подкоса У1	8	2610,00	--	20880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	С11041-95	Крепление изолятора КИsl	8	2610,00	--	20880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 1.Арматура для подвески СИП4 на опоры ВЛИ-10кВ								
		Одноцепная промежуточная П1(5компл)								
61	С151607-924 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4	0,0025	34872,00	--	87	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Двухцепная промежуточная опора П2(39компл)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	С151607-924 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4	0,078	34872,00	--	2720	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Трехцепная промежуточная опора П3(5компл)								
63	С151607-924 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4	0,0125	34872,00	--	436	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Двухцепная угловая промежут.УП2(2компл)								
64	С151607-924 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4	0,004	34872,00	--	139	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Двухцепная анкерная УА2(8компл)								
65	С151607-924 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4	0,016	34872,00	--	558	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Двухцепная ответвит.анкернеая АО2(10компл)								
66	С151607-924 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4	0,03	34872,00	--	1046	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Трехцепная ответвит.анкерная АО3(3компл)								
67	С151607-924 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4	0,0105	34872,00	--	366	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5353	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			5353				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5353				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			321				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			5674				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5674				

РАЗДЕЛ 2.Провода

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	С151607-910 Изм. и доп. вып. 20	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ Р 52373-2005 км	9,45	82830,00	--	782744	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
69	С151607-938 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 км	4,685	69895,00	--	327458	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
70	С151607-939 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 км	0,4	102324,00	--	40930	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
71	С151607-941 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 км	1,715	176838,00	--	303277	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
72	С151607-942 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 км	1,545	256482,00	--	396265	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
73	С151607-943 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 км	2,01	334713,00	--	672773	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
74	С151601-202	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х95 мм2 1000м	0,000055	1003600,00	--	55	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
75	С151601-200	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х50 мм2 1000м	0,000035	671900,00	--	24	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
76	С151601-485 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,06	108150,00	--	6489	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2530014	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2530014				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2530014				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			151801				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2681815				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2681815				
		РАЗДЕЛ 3.Проектируемая воздушная линия ВЛИ-0,4кВ								
		Опора одноцепная концевая К1(9шт)								
77	С143019-101 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 95-2а	18	10500,00	--	189000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Опора двухцепная концевая К2(13шт)								
78	С143019-101 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-5	26	10500,00	--	273000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Опора одноцепная промежуточная П1(10шт)								
79	С143019-101 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ95-2а	10	10500,00	--	105000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Опора двухцепная промежуточная П2(57шт)								
80	С143019-101 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-5	57	10500,00	--	598500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Опора двухцепная углов.анкерная УА2(4шт)								
81	С143019-101 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-5	8	10500,00	--	84000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Опора двухцеп.ответвит.анкерная АО2(6шт)								
82	С143019-101 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-5	12	10500,00	--	126000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Опора трехцеп.ответвит.анкерная АО3(3шт)								
83	С143019-101 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-5	6	10500,00	--	63000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Опора трехцеп.концевая К3(1шт)								
84	С143019-101 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-5	2	10500,00	--	21000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Железобетонные элементы								
85	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойка УСО-5А	18	16400,00	--	295200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1754700	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1754700				
	Местные материалы -		Тенге			1754700				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			105282				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1859982				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1859982				
		РАЗДЕЛ 4.Благоустройство								
		Земляные работы								
86	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	14100,2375	9,24	9,24	130355	130355	41052	--	--
		м3		--	3,00	--	42322	97	0,01	162
87	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторам и с ковшом вместимостью 0,5 м3	7150,8	39,69	37,82	283788	270416	89256	0,01	93
		м3		1,87	11,00	13372	78644	97	0,04	269
88	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	11441,28	76,60	--	876402	--	175280	0,32	3681
		т		15,32	--	175280	--	100	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка								
			3927,75	89,76	68,13	352561	267604	178349	0,14	566
		м3		21,38	12,76	83975	50122	133	0,04	172
90	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из скальный грунт								
			2552,01	1906,28	248,35	4864843	633789	375958	0,22	551
		м3		32,18	78,59	82124	200552	133	0,27	698
		Типы поперечных профилей улиц, Типы 1								
91	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта с применением механизмов и перемещение м грунта								
			6547,96991	19,95	15,58	130632	102017	56869	0,01	61
		м2		1,03	5,50	6744	36014	133	0,03	176
92	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГС								
			1964,39097	640,82	73,75	1258828	144881	86345	0,14	283
		м3		21,38	11,67	41999	22922	133	0,04	81
93	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня								
			1309,59398	280,88	248,35	367838	325236	192927	0,22	283
		м3		32,18	78,59	42143	102915	133	0,27	358
		Типы поперечных профилей улиц, Типы 2								
94	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта с применением механизмов и перемещение м грунта								
			458,675458	19,95	15,58	9151	7146	3984	0,01	4
		м2		1,03	5,50	472	2523	133	0,03	12
95	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы								
			137,602638	640,82	73,75	88179	10149	6048	0,14	20
		м3		21,38	11,67	2942	1606	133	0,04	6
		Типы поперечных профилей улиц, Типы 3								
96	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта с применением механизмов и перемещение м грунта								
			980,351566	19,95	15,58	19558	15274	8514	0,01	9
		м2		1,03	5,50	1010	5392	133	0,03	26
97	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка								
			196,070313	89,76	68,13	17600	13359	8903	0,14	28
		м3		21,38	12,76	4192	2502	133	0,04	9
98	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня								
			147,052735	1906,28	248,35	280324	36520	21664	0,22	32
		м3		32,18	78,59	4732	11556	133	0,27	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий								
			2465,5	134,01	6,63	330403	16348	362135	0,70	1721
		м		108,68	1,76	267951	4331	133	0,01	15
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			9010461	1973094			7331
			Тенге			726936	561402			2023
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9010461				
	Материалы -		Тенге			72781				
	Всего заработная плата -		Тенге				1288338			
	Местные материалы -		Тенге			5536527				
	Транспортные расходы -		Тенге			876402				
		Накладные расходы -	Тенге			1607285				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							804
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				241093			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			637065				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11254811				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10158
		Сметная заработная плата -	Тенге				1529431			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			11254811				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10158
		Сметная заработная плата -	Тенге				1529431			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			27083507	3397599			15520
			Тенге			2099679	1016727			4054
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			7376200				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7376200				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			442572				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			7818772				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19707307				
	Материалы -		Тенге			2587433				
	Всего заработная плата -		Тенге				3116405			
	Местные материалы -		Тенге			10921475				
	Транспортные расходы -		Тенге			876402				
		Накладные расходы -	Тенге			3830312				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1915
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				574547			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1412257				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24949877				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21489

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				3690952			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			32768649				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21489
		Сметная заработная плата -	Тенге				3690952			
		Итого	Тенге			32 768 649				
		Временные здания и сооружения 1,44%	Тенге	1,44%		471 869				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			33 240 517				
		Доп.затраты в зимнее время, 1,35%	Тенге	1,35%		448 747				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	Тенге	1%		332 405				
		На оплату дополнительных отпусков 0,4%	Тенге	0,40%		132 962				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	Тенге			34 154 631				
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРП=2121 тенге	Тенге	2,737		93 473 513				
		Налоги, сборы и обязательные платежи, 2%	Тенге	2%		1 869 470				
		Итого с налогами, сборами и обязательными платежами	Тенге			95 342 983,68				
		НДС, 12%	Тенге	12%		11441158,04				
		Итого с НДС	Тенге			106 784 141,72				
		Итого с понижающим коэфф.	Тенге	0,929		**99 202 468**				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Капшагай"

Е.Б. Досходжаев_____

Эксперт-технадзор:
АО "Алатау" по развитию Алматинской области

М. Г. Кунгурцев

Подрядчик:

Директор
ТОО "Астанаинжкомстрой"

М.Е. Койлибаев_____

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Капшагай"

Подрядчик: ТОО «Астанаинжкомстрой»

Договор: №110140010796/160022/00 от 11.11.2016г.; дополнительное соглашение №110140010796/160022/05 от 20.12.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в г.Капшагай Алматинской области, мкр. Арна

АКТ №10

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь месяц 2017 года

Благоустройство. Выполненные работы по проекту 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	31673	9,24	9,24	292812	292812	92215	--	--
		м3		--	3,00	--	95067	97	0,01	364
2	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторам и с ковшом вместимостью 0,5 м3	7722	39,69	37,82	306457	292017	96386	0,01	100
		м3		1,87	11,00	14440	84927	97	0,04	290
3	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	12355,4	76,60	--	946424	--	189285	0,32	3975
		т		15,32	--	189285	--	100	--	--
4	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из скальный грунт	3554,4	1906,28	248,35	6775678	882732	523629	0,22	768
		м3		32,18	78,59	114381	279325	133	0,27	972
5	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	16836,5	12,61	12,61	212352	212352	71463	--	--
		м3		--	4,38	--	73673	97	0,01	241
6	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	143430	0,20	0,20	29096	29096	9792	--	--
		м2		--	0,07	--	10095	97	--	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	28897,6	14,01	14,01	404729	404729	134408	--	--
		м3		--	4,80	--	138565	97	0,02	453
8	Е0101-130-7К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	28897,6	6,97	6,97	201274	201274	58755	--	--
		м3		--	2,10	--	60572	97	--	40
9	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	28897,6	14,12	12,00	407961	346698	122354	0,01	353
		м3		1,62	2,75	46814	79324	97	0,01	353
10	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещение м грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	20932,8	19,95	15,58	417609	326133	181799	0,01	195
		м2		1,03	5,50	21561	115131	133	0,03	562
11	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	8547,7	922,46	68,13	7884925	582368	388130	0,14	1231
		м3		21,38	12,76	182750	109077	133	0,04	374
12	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	1291,304	640,82	73,75	827498	95238	56759	0,14	186
		м3		21,38	11,67	27608	15068	133	0,04	53
13	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	2873,73	280,88	248,35	807171	713688	423354	0,22	621
		м3		32,18	78,59	92477	225834	133	0,27	786
14	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	41,3031	40097,59	339,59	1656155	14026	7742	0,58	24
		т		--	140,94	--	5821	133	0,58	24
15	Е0127-49-4	Укладка и пропитка щебеночных покрытий толщиной 8 см с применением битума	1757,812	579,40	20,10	1018479	35329	34157	0,06	106
		м2		9,20	5,41	16172	9510	133	0,02	35
16	Е0127-49-5 К=4	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 49-4	1757,812	305,84	2,30	537615	4034	2882	--	3
		м2		0,28	0,95	492	1674	133	--	2
17	С010333-А55-3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 55 км, класс груза 3	7912,072	474,20	--	3751905	--	750381	1,99	15758

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		94,84	--	750381	--	100	--	--
18	Е0101-11-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3	52	19,32	18,72	1005	974	274	--	--
		м3		0,60	4,82	31	251	97	0,02	1
19	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	21,4	640,82	73,75	13714	1578	941	0,14	3
		м3		21,38	11,67	458	250	133	0,04	1
20	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	0,8	280,88	248,35	225	199	118	0,22	--
		м3		32,18	78,59	26	63	133	0,27	--
21	Е0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	5,94	2343,15	686,25	13918	4076	4156	2,79	17
		м3		463,50	178,43	2753	1060	109	0,61	4
22	С143023-62 Изм. и доп. вып. 21	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб Блок № 108пл (ст4пл), размерами 2700 мм х 3030 мм х 300 мм СТ РК 937-92	4	40657,00	--	162628	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	С143023-45 Изм. и доп. вып. 21	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 34 (СТ 10) СТ РК 937-92	2	25640,00	--	51280	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	1,92	1082,59	20,67	2079	40	346	0,91	2
		м2		157,50	7,61	302	15	109	0,31	1
25	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	41,4	315,53	13,70	13063	567	4868	0,61	25
		м2		102,83	5,04	4257	209	109	0,02	1
26	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	12,4	3,35	3,35	42	42	14	--	--
		м3		--	1,16	--	14	97	--	--
27	Е0130-13-3	Устройство из монолитного бетона лотка оголовков	1,08	9661,27	1176,05	10434	1270	2303	9,52	10
		м3		1602,00	353,95	1730	382	109	1,44	2
28	Е0101-164-1	Расчистка русла	16	167,40	--	2678	--	3027	1,18	19
		м3		167,40	--	2678	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е0130-13-3	Устройство из монолитного бетона упора	1,4	9661,27	1176,05	13526	1646	2985	9,52	13
		м3		1602,00	353,95	2243	496	109	1,44	2
30	Е0130-13-3	Устройство из монолитного бетона лотка оголовков	3,51	9102,79	1176,05	31951	4128	7483	9,52	33
		м3		1602,00	353,95	5623	1242	109	1,44	5
31	Е0101-11-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3	147,96	19,32	18,72	2859	2770	779	--	1
		м3		0,60	4,82	89	714	97	0,02	3
32	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	12,5	640,82	73,75	8010	922	549	0,14	2
		м3		21,38	11,67	267	146	133	0,04	1
33	С143023-23 Изм. и доп. вып. 21	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.200, размерами 1240 мм х 1240 мм х 2000 мм ГОСТ 24547-81	5	21537,00	--	107685	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	3,6	1082,59	20,67	3897	74	648	0,91	3
		м2		157,50	7,61	567	27	109	0,31	1
35	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	56,4	315,53	13,70	17796	773	6631	0,61	34
		м2		102,83	5,04	5800	284	109	0,02	1
36	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещениигрунтов 2 группы до 5 м	36	3,35	3,35	121	121	41	--	--
		м3		--	1,16	--	42	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			26935049	4451708			23482
			Тенге			1483184	1308857			4602
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26935049				
	Материалы -		Тенге			2858997				
	Всего заработная плата -		Тенге				2792041			
	Местные материалы -		Тенге			14382498				
	Транспортные расходы -		Тенге			4698328				
		Накладные расходы -	Тенге			3178650				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1589
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				476797			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1806822				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			31920521				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29673
		Сметная заработная плата -	Тенге				3268838			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			31920521				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29673
		Сметная заработная плата -	Тенге				3268838			
		Временные здания и сооружения 1,44%	Тенге	1,44%		459 656				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			32 380 177				
		Доп.затраты в зимнее время, 1,35%	Тенге	1,35%		437 132				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	Тенге	1%		323 802				
		На оплату дополнительных отпусков 0,4%	Тенге	0,40%		129 521				
		Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге			33 270 632				
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года	Тенге	2,737		91 054 206				
		Налоги, сборы и обязательные платежи, 2%	Тенге	2%		1 821 084				
		Итого с налогами, сборами и обязательными платежами	Тенге			92 875 290				
		НДС, 12%	Тенге	12%		11 145 035				
		Итого с НДС	Тенге			104 020 325				
		Итого с понижающим коэфф.	**Тенге**	**0,929**		**96 634 882**				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Капшагай"

М.М. Демеукулов

Эксперт-технадзор:
АО "Алатау" по развитию Алматинской области

М. Г. Кунгурцев

Подрядчик:

Директор
ТОО "Астанаинжкомстрой"

М.Е. Койлибаев

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Капшагай"

Подрядчик: ТОО «Астанаинжкомстрой»

Договор: №110140010796/160022/00 от 11.11.2016г.; дополнительное соглашение №110140010796/160022/05 от 20.12.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в г.Капшагай Алматинской области, мкр. Арна

АКТ №11

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь месяц 2017 года

Внутрипоселковая водопроводная сеть. Добавленные объемы работ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-щих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КНС-1, 2, 3, 4, 5								
64	С прайс-лист ТОО "Wilo"	КНС-1	1	1567418,22	–	1567418	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
65	С прайс-лист ТОО "Wilo"	КНС-2	1	1272673,58	–	1272674	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
66	С прайс-лист ТОО "Wilo"	КНС-3	1	1957945,61	–	1957946	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
67	С прайс-лист ТОО "Wilo"	КНС-4	1	1732214,14	–	1732214	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
68	С прайс-лист ТОО "Wilo"	КНС-5	1	1263792,55	–	1263793	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			7794044	–			–
			Тенге			–	–			–
	Стоимость оборудования -		Тенге			7794044				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			7794044				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7794044				
		В т.ч.оборудование	Тенге			7 794 044				
		В т.ч.СМР	Тенге			0				
		Временные здания и сооружения 1,44%	Тенге	2,40%		0				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			0				
		Доп.затраты в зимнее время, 1,35%	Тенге	2,30%		0				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	Тенге	1%		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На оплату дополнительных отпусков 0,4%	Тенге	0,40%		0				
		Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге			7 794 044				
		Итого по акту в текущих ценах 2017 года, 11%	Тенге	2,928		2 510 084				
		Итого по акту в текущих ценах 2018 года, 89%	Тенге	3,103		21 526 144				
		Налоги, сборы и обязательные платежи, 2%	Тенге	2%		480 725				
		Итого с налогами, сборами и обязательными платежами	Тенге			24 516 953				
		НДС, 12%	Тенге	12%		2 942 034				
		Итого с НДС	**Тенге**			**27 458 987**				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Капшагай"

М.М. Демеукулов_____

Эксперт-технадзор:
АО "Алатау" по развитию Алматинской области

М. Г. Кунгурцев_____

Подрядчик:

Директор
ТОО "Астанаинжкомстрой"

М.Е. Койлибаев_____