Счет-фактура № 00000000016 от 29 июня 2017 г.

Дата совершения оборота: 29.06.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Астанаинжкомстрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051040005224, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Касым Аманжолов, дом № 26,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0007536, от 04.07.2012

ИИК поставщика: KZ459470398016467302 , в банке АО "ДОЧЕРНИЙ БАНК" "Альфа-Банк", БИК ALFAKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ №28 от 05.06.2017г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, Шевченко, дом № 131

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 051040005224, Товарищество с ограниченной ответственностью "Астанаинжкомстрой", Республика Казахстан, г.Астана, ул.Касым Аманжолов, дом № 26

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 150340016795, Государственное учреждение "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области", Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Шевченко, дом № 131

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 150340016795, Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Шевченко, дом № 131

ИИК получателя: KZ93070102KSN0901000, в банке РГУ Комитет казначейства МФ РК , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры в Индустриальной зоне Талгарского района Алматинской области.Магистральные сети водоснабжения	Работа	1	20 246 428,57	20 246 428,57	12%	2 429 571,43	22 676 000,00		
Всего по счету:					**20 246 428,57**		**2 429 571,43**	**22 676 000,00**		

Руководитель: Койлибаев М. Е.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Тулегенова Л. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Тулегенова Л.Т.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области",Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Шевченко, дом № 131** — **150340016795**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Астанаинжкомстрой",Республика Казахстан, г.Астана, ул.Касым Аманжолов, дом № 26** — **051040005224**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ №28 от 05.06.2017г.

Номер документа	Дата составления
16	29.06.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры в Индустриальной зоне Талгарского района Алматинской области.Магистральные сети водоснабжения			Работа	1	22 676 000,00	22 676 000,00
				Итого	1	x	22 676 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / К.Мишр / Койлибаев Марат Ерланович

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) руководитель / Мурат е.и

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.06.2017

М.П.

Утверждена форма КС-3
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
ОБЪЕКТ: Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры в Индустриальной зоне Талгарского района Алматинской области. Магистральные сети водоснабжения

С П Р А В К А

стоимости и затрат выполненных работ за июнь месяц **2017г.**
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Код заказчика		Код Подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
					№28	05.06.2017г.				
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры в Индустриальной зоне Талгарского района Алматинской области. Магистральные сети водоснабжения	**22 676 000**	**20 246 429**							**2 429 571**	**22 676 000**

Заказчик: **Мұрат М.М.**

Подрядчик: **Кошлибаев М.Г.**

Заказчик: ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Форма 2В

Наименование стройки: Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры в Индустриальной зоне Талгарского района Алматинской области. Магистральные сети водоснабжения

Наименование объекта: Магистральные сети водоснабжения

Акт приемки выполненных работ за июнь месяц 2017г.

ЛС №6-1

На магистральные сети водоснабжения

Составлена в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	**Е11-010104-0101**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(срезка растительного грунта)**	**м3 грунта**	**185,9438**		**27,80**	**5169**
1. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00984	1,83	1079,75	1976
		Итого оплата труда:				**10,62**	**1976**
1. 2	257 С (МС231-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	1,83	2825,14	5169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00984	1,83	1079,75	1976
		Итого эксплуатация машин:				**27,80**	**5169**
2	**Е11-010104-0701**	**Площади. Планировка вытесненного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**619,8125**		**0,99**	**613**
2. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00035	0,216934	1079,75	234
		Итого оплата труда:				**0,38**	**234**
2. 2	257 С (МС231-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00035	0,216934	2825,14	613
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00035	0,216934	1079,75	234
		Итого эксплуатация машин:				**0,99**	**613**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**Е11-010101-0326**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3грунта**	**1776,7383**		**101,43**	**180209**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=759,74)	чел-ч	0,00617	10,962	759,74	8329
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01302	23,133	1257,60	29092
		Итого оплата труда:				**21,06**	**37421**
3. 3	2440 С (МС231-010201-0905)	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 0,65 м3	маш.-ч	0,01302	23,133	7430,07	171881
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01302	23,133	1257,60	29092
		Итого эксплуатация машин:				**96,74**	**171881**
4	**Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**54,9507**		**1508,82**	**82911**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=816,46)	чел-ч	1,848	101,549	816,46	82911
		Итого оплата труда:				**1508,82**	**82911**
5	**Е11-010104-0701**	**Площади. Планировка вытесненного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**505,7034**		**0,99**	**500**
5. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00035	0,176996	1079,75	191
		Итого оплата труда:				**0,38**	**191**
5. 2	257 С (МС231-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00035	0,176996	2825,14	500
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00035	0,176996	1079,75	191
		Итого эксплуатация машин:				**0,99**	**500**
		РАЗДЕЛ 2.Трубопровод					
11	**Е11-230101-0101**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**99,1700**		**3432,21**	**340373**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=795,45)	чел-ч	1,02	101,153	795,45	80462
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	3,471	937,60	3254
		Итого оплата труда:				**844,17**	**83717**
6. 3	112 С (МС231-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	3,471	3508,54	12178
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	3,471	937,60	3254

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**122,80**	**12178**
6. 4	100328 С (МС121-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	109,087	2270,96	247732
		Итого материалов:				**2498,06**	**247732**
12	**Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,9917**		**413039,30**	**409611**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=894,89)	чел-ч	296	293,543	894,89	262689
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	56,49	56,021	845,26	47353
		Итого оплата труда:				**312636,34**	**310041**
7. 3	116 С (МС231-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	49,3	48,891	2361,54	115458
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	49,3	48,891	830,47	40603
7. 4	783 С (МС231-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,46	0,456182	2968,85	1354
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,456182	1079,75	493
7. 5	2011 С (МС232-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	34,709	132,90	4613
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 6	2349 С (МС231-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,06	4,026	1280,89	5157
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,06	4,026	937,60	3775
7. 7	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,67	2,648	1881,84	4983
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,67	2,648	937,60	2483
		Итого эксплуатация машин:				**132666,02**	**131565**
7. 8	135545 С (МС121-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,43	3,402	215,22	732
7. 9	249131 С (МС121-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	118	117,021	124,98	14625
		Итого материалов:				**15485,84**	**15357**

1	2	3	4	5	6	7	8
13	**С123-010501-1320 в ценах I квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**2311,2378**		**7329,10**	**16939293**
15	**Е11-220801-0201**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**6,0000**		**899,97**	**5400**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=884,38)	чел-ч	0,414	2,484	884,38	2197
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	1,356	832,05	1128
		Итого оплата труда:				**554,18**	**3325**
9. 3	116 С (МС231-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	1,344	2361,54	3174
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	1,344	830,47	1116
9. 4	783 С (МС231-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,006	2968,85	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,006	1079,75	6
9. 5	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,006	1881,84	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,006	937,60	6
		Итого эксплуатация машин:				**533,84**	**3203**
16	**С123-020302-2617 в ценах I квартала 2017 года**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**6,0000**		**14629,40**	**87776**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		
Итого прямые затраты:	Тенге	**18051855**
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	**436587**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	**325109**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	**83228**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	**17290159**
- перевозка грузов	Тенге	**0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	**0**
Накладные расходы I уровня	Тенге	**319124**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	**18370979**
Накладные расходы II уровня	Тенге	**698097**
ИТОГО:	Тенге	**19069076**
Сметная прибыль	Тенге	**1525526**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО по смете:		Тенге				**20594602**
	Временные здания и сооружения		Тенге	2,00%			411 892
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				21 006 494
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время		Тенге	2,07%			434 834
	Итого с зимним удорожанием		Тенге				21 441 328
	Возврат от временных зданий и сооружений		Тенге	15%			61 784
	Итого с возвратом от временных зданий и сооружений		Тенге				21 379 545
	НДС		Тенге	12%			2 565 545
	Итого с НДС		Тенге				23 945 090
	Итого с понижающим коэфф.		**Тенге**	**0,947**			**22 676 000**

Заказчик:

Подрядчик:

Технический надзор:

Утверждена форма КС-3
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйствают 2 мая 2012 года № 170

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

ОБЪЕКТ: Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры в Индустриальной зоне Талгарского района Алматинской области. Магистральные сети водоснабжения

СПРАВКА

стоимости и затрат выполненных работ за март месяц **2018г.**

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Код заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: код
			№28	05.06.2017г.				
			Доп.согл.№1	14.09.2017г.				
			Доп.согл.№2	14.03.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры в Индустриальной зоне Талгарского района Алматинской области. Магистральные сети водоснабжения	**716 911 160,32**	**22 105 357,14**							**2 652 642,86**	**24 758 000,00**

Заказчик:

Подрядчик: **Койлибаев М.Е.**

Заказчик: ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ" Форма 2В
Наименование стройки Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры в Индустриальной зоне Талгарского района Алматинской области.
Наименование объекта Насосная станция II подъема, подкачки или систем оборотного водоснабжения, производительностью от 100 м3/час до 200 м3/час

Акт приемки выполненных работ за март месяц 2018г.

ЛС №6-2-1

На общестроительные работы

Составлена в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Сердечники монолитные См-1 (16шт), См-2 (8шт), См-3 (16шт), См-4 (8шт), См-5 (1шт), См-6					
87	11-060501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Сердечники бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	**м3**	**4,8600**		**27283,95**	**132600**
		Итого оплата труда:				**9358,32**	**45481**
		Итого эксплуатация машин:				**3348,18**	**16272**
		Итого материалов:				**15448,16**	**75078**
		Накладные расходы	%	--		5748,05	27936
		Сметная прибыль	%	8		2642,56	12843
		Сметная стоимость:				**35674,56**	**173378**
88	11-060701-0103 РСНБ РК 2015	**Устройство горизонтальных сердечников СМ1-СМ6)**	**м3**	**0,9300**		**31602,76**	**29391**
		Итого оплата труда:				**10835,42**	**10077**
		Итого эксплуатация машин:				**3357,94**	**3123**
		Итого материалов:				**18153,18**	**16882**
		Накладные расходы	%	--		6655,78	6190
		Сметная прибыль	%	8		3060,68	2846
		Сметная стоимость:				**41319,22**	**38427**
89	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,1500**		**14526,61**	**2179**
		Итого оплата труда:				**13464,16**	**2020**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				1038,57	156
		Итого материалов:				275,40	41
		Накладные расходы	%	--		7330,27	1100
		Сметная прибыль	%	8		1748,55	262
		Сметная стоимость:				23605,43	3541
90	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1664		144115,86	23981
		Накладные расходы	%	--		5476,40	911
		Сметная прибыль	%	8		11967,38	1991
		Сметная стоимость:				161559,64	26884
91	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,7454		15007,83	11187
		Итого оплата труда:				14232,13	10609
		Итого эксплуатация машин:				714,09	532
		Итого материалов:				275,40	205
		Накладные расходы	%	--		7735,18	5766
		Сметная прибыль	%	8		1819,44	1356
		Сметная стоимость:				24562,44	18309
92	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1644		152751,43	25112
		Накладные расходы	%	--		5804,55	954
		Сметная прибыль	%	8		12684,48	2085
		Сметная стоимость:				171240,46	28152
93	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1368		152751,43	20896
		Накладные расходы	%	--		5804,55	794
		Сметная прибыль	%	8		12684,48	1735
		Сметная стоимость:				171240,46	23426

1	2	3	4	5	6	7	8
94	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4442		144115,86	64016
		Накладные расходы	%	--		5476,40	2433
		Сметная прибыль	%	8		11967,38	5316
		Сметная стоимость:				**161559,64**	**71765**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге					**309362**
в том числе:						
- зарплата рабочих-строителей	Тенге					**63066**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**20083**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**5120**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге					**226213**
- перевозка грузов	Тенге					**0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге					**0**
Накладные расходы I уровня	Тенге					**33071**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге					**342433**
Накладные расходы II уровня	Тенге					**13012**
ИТОГО:	Тенге					**355445**
Сметная прибыль	Тенге					**28436**
ИТОГО по смете:	Тенге					**383881**
В т.ч. оборудования	Тенге					**0**
В т.ч. СМР	Тенге					**383881**
Временные здания и сооружения	Тенге	2,00%				7 678
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге					391 559
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	Тенге	2,07%				8 105
Итого с зимним удорожанием	Тенге					399 664
В ценах 2017 года (93%)	Тенге					371 687
В ценах 2018 года (7%)	Тенге	1,059938				29 653
Итого в текущих ценах 2017-2018 гг.	Тенге					401 341
НДС	Тенге	12%				48 161
Итого с НДС	Тенге					449 502
Итого с понижающим коэфф.	**Тенге**	**0,947**				**425 678**

Заказчик:

Подрядчик:

1	2	3	4	5	6	7	8

Технический надзор:

Заказчик: ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Форма 2В

Наименование стройки Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры в Индустриальной зоне Талгарского района Алматинской области.

Наименование объекта Насосная станция II подъема, подкачки или систем оборотного водоснабжения, производительностью от 100 м3/час до 200 м3/час

Акт приемки выполненных работ за март месяц 2018г.

ЛС №6-2-3

На Насосная станция II подъема

Составлена в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Технологическое оборудование					
4	**ПРАЙС ТОО "Karlskrona LC AB"**	**Насосная станция APSU F5CR90-3 (Q 287,5м3/ч,H**	**шт**	**1,0000**		**17832592,81**	**17832593**
		Накладные расходы	%	--		677638,53	677639
		Сметная прибыль	%	8		1480818,51	1480819
		Сметная стоимость:				**19991049,84**	**19991050**
6	**ПРАЙС ТОО "WILO Central Asia"**	**Насос дренажный TS50H111/11-1-230A**	**шт**	**2,0000**		**201968,68**	**403937**
		Накладные расходы	%	--		7674,81	15350
		Сметная прибыль	%	8		16771,48	33543
		Сметная стоимость:				**226414,96**	**452830**
		Трубопроводы (В1, К3)					
11	**23-020103-0215 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250**	**шт.**	**8,0000**		**6257,01**	**50056**
		Накладные расходы	%	--		237,77	1902
		Сметная прибыль	%	8		519,58	4157
		Сметная стоимость:				**7014,36**	**56115**

1	2	3	4	5	6	7	8
12	23-020103-0213 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200**	**шт.**	**14,0000**		**4493,88**	**62914**
		Накладные расходы	%	--		170,77	2391
		Сметная прибыль	%	8		373,17	5224
		Сметная стоимость:				**5037,82**	**70529**
13	23-020103-0212 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150**	**шт.**	**10,0000**		**2823,86**	**28239**
		Накладные расходы	%	--		107,31	1073
		Сметная прибыль	%	8		234,49	2345
		Сметная стоимость:				**3165,66**	**31657**
14	23-020103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100**	**шт.**	**10,0000**		**2298,27**	**22983**
		Накладные расходы	%	--		87,33	873
		Сметная прибыль	%	8		190,85	1908
		Сметная стоимость:				**2576,45**	**25765**
15	23-020103-0209 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80**	**шт.**	**8,0000**		**1511,56**	**12092**
		Накладные расходы	%	--		57,44	460
		Сметная прибыль	%	8		125,52	1004
		Сметная стоимость:				**1694,52**	**13556**
		Арматура (В1, К3)					
28	23-041001-0904 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч16бр для воды и пара, PN 10, DN 150 ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**2,0000**		**46980,65**	**93961**
		Накладные расходы	%	--		1785,26	3571

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		3901,27	7803
		Сметная стоимость:				52667,19	105334
29	**23-041001-0905 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч16бр для воды и пара, PN 10, DN 200 ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**2,0000**		**78312,77**	**156626**
		Накладные расходы	%	--		2975,89	5952
		Сметная прибыль	%	8		6503,09	13006
		Сметная стоимость:				87791,75	175583
30	**23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**40,0000**		**511,02**	**20441**
		Накладные расходы	%	--		19,42	777
		Сметная прибыль	%	8		42,44	1697
		Сметная стоимость:				572,87	22915

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге					**18683842**
в том числе:						
- зарплата рабочих-строителей	Тенге					**0**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**0**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**0**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге					**447312**
- перевозка грузов	Тенге					**0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге					**18236530**
Накладные расходы I уровня	Тенге					**0**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге					**18683842**
Накладные расходы II уровня	Тенге					**709986**
ИТОГО:	Тенге					**19393828**
Сметная прибыль	Тенге					**1551506**
ИТОГО по смете:	Тенге					**20945334**
В т.ч. оборудования	Тенге					**18236530**
В т.ч. СМР	Тенге					**2708804**
Временные здания и сооружения	Тенге	2,00%				54 176
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге					2 762 980
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	Тенге	2,07%				57 194
Итого с зимним удорожанием	Тенге					21 056 704

1	2	3	4	5	6	7	8
В ценах 2017 года (93%)			Тенге				19 582 735
В ценах 2018 года (7%)			Тенге	1.059938			1 562 316
Итого в текущих ценах 2017-2018 гг.			Тенге				21 145 051
НДС			Тенге	12%			2 537 406
Итого с НДС			Тенге				23 682 457
Итого с понижающим коэфф.			**Тенге**	0,947			**22 427 287**

Заказчик:

Подрядчик:

Технический надзор:

Заказчик: ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Форма 2В

Наименование стройки Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры в Индустриальной зоне Талгарского района Алматинской области.

Наименование объекта Насосная станция II подъема, подкачки или систем оборотного водоснабжения, производительностью от 100 м3/час до 200 м3/час

Акт приемки выполненных работ за март месяц 2018г.

ЛС №6-2-6

На электроосвещение

Составлена в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Кабельные изделия					
21	23-060145-0504 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0338		209500,69	7081
		Накладные расходы	%	--		7961,03	269
		Сметная прибыль	%	8		17396,94	588
		Сметная стоимость:				234858,65	7938
		Трубы стальные					
26	23-010102-0204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	м	5,0000		612,92	3065
		Накладные расходы	%	--		23,29	116
		Сметная прибыль	%	8		50,90	254
		Сметная стоимость:				687,11	3436
27	23-010102-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	м	50,0000		473,76	23688
		Накладные расходы	%	--		18,00	900
		Сметная прибыль	%	8		39,34	1967
		Сметная стоимость:				531,10	26555

1	2	3	4	5	6	7	8
		Трубы пластмассовые					
30	23-070218-1702 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**12,2400**		**423,36**	**5182**
		Накладные расходы	%	--		16,09	197
		Сметная прибыль	%	8		35,16	430
		Сметная стоимость:				**474,60**	**5809**
32	23-070220-0505 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**2,0400**		**204,06**	**416**
		Накладные расходы	%	--		7,75	16
		Сметная прибыль	%	8		16,95	35
		Сметная стоимость:				**228,76**	**467**
		Устройство платформы					
35	23-021104-0406 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Хомутики для крепления труб**	**100 шт.**	**0,1587**		**3897,42**	**619**
		Накладные расходы	%	--		148,10	24
		Сметная прибыль	%	8		323,64	51
		Сметная стоимость:				**4369,16**	**693**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**40050**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**0**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**0**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**0**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**40050**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**0**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**40050**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**1522**
ИТОГО:			Тенге				**41572**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	Тенге				**3326**
		ИТОГО по смете:	Тенге				**44898**
		В т.ч. оборудования	Тенге				**0**
		В т.ч. СМР	Тенге				**44898**
		Временные здания и сооружения	Тенге	2,00%			898
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				45 796
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	Тенге	2,07%			948
		Итого с зимним удорожанием	Тенге				46 744
		В ценах 2017 года (93%)	Тенге				43 472
		В ценах 2018 года (7%)	Тенге	1,059938			3 468
		Итого в текущих ценах 2017-2018 гг.	Тенге				46 940
		НДС	Тенге	12%			5 633
		Итого с НДС	Тенге				52 573
		Итого с понижающим коэфф.	**Тенге**	**0,947**			**49 787**

Заказчик:

Технический надзор:

Подрядчик:

Заказчик: ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ" Форма 2В

Наименование стройки Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры в Индустриальной зоне Талгарского района Алматинской области.

Наименование объекта Резервуары емкостью 1400м3 /2шт/

Акт приемки выполненных работ за март месяц 2018г.

ЛС №6-3-2

На Технологические решения

Составлена в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Смета составлена на один резервуар емкостью 1400м3					
		РАЗДЕЛ 1.Отводящий трубопровод					
3	С123-010201-0246 в ценах I квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	3,0540		13140,79	40132
4	С123-020101-0278 в ценах I квартала 2017 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 45°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	1,0000		18222,35	18222
		РАЗДЕЛ 2.Подводящий трубопровод					
12	С123-010201-0230 в ценах I квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	3,8000		3626,29	13780
13	С123-020101-1165 в ценах I квартала 2017 года	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 426 мм х 10 мм - 219 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	1,0000		28817,96	28818
14	С123-020101-0258 в ценах I квартала 2017 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	1,0000		6403,44	6403
		РАЗДЕЛ 3.Переливной трубопровод					

1	2	3	4	5	6	7	8
21	С123-010201-0230 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4,0000		3626,29	14505
22	С123-020101-1165 в ценах I квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 426 мм х 10 мм - 219 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,0000		28817,96	28818
23	С123-020101-0258 в ценах I квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3,0000		6403,44	19210

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:		Тенге					169889
в том числе:							
	- зарплата рабочих-строителей	Тенге					0
	- затраты на эксплуатацию машин	Тенге					0
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					0
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге					169889
	- перевозка грузов	Тенге					0
	- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге					0
Накладные расходы I уровня		Тенге					0
Итого с накладными расходами I уровня		Тенге					169889
Накладные расходы II уровня		Тенге					6456
ИТОГО:		Тенге					176345
Сметная прибыль		Тенге					14108
ИТОГО по смете:		Тенге					190452
ИТОГО по смете на два резервуара (емкостью 1400м3):		Тенге					380904
В т.ч. оборудования		Тенге					0
В т.ч. СМР		Тенге					380 904
Временные здания и сооружения		Тенге	2,00%				7 618
Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге					388 522
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время		Тенге	2,07%				8 042
Итого с зимним удорожанием		Тенге					396 564
В ценах 2017 года (93%)		Тенге					368 805
В ценах 2018 года (7%)		Тенге	1,059938				29 423
Итого в текущих ценах 2017-2018 гг.		Тенге					398 228
НДС		Тенге	12%				47 787
Итого с НДС		Тенге					446 016

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого с понижающим коэфф.			Тенге	0,947			422 377

Заказчик:

Технический надзор:

Подрядчик:

Заказчик: ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Форма 2В

Наименование стройки Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры в Индустриальной зоне Талгарского района Алматинской области.
Наименование объекта Резервуары емкостью 1400м3 /2шт/

Акт приемки выполненных работ за март месяц 2018г.

ЛС №6-3-3

На Вентиляцию

Составлена в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Смета составлена на один резервуар емкостью 1400м3					
		Камера для пыли/АС-16/					
3	С121-040301-0103 в ценах I квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9**	шт.	8,0000		6471,46	51772
		Днище камеры для пыли /ОВ-3/					
11	С121-050101-0118 в ценах I квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	т	0,1334		168825,68	22517
12	С121-050204-0202 в ценах I квартала 2017 года	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 6,5П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	т	0,0738		166867,64	12310
		РАЗДЕЛ 1.Дыхательное устройство с вентиляционной трубой /ОВ.С-1/					
18	С123-010201-0229 в ценах I квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	10,8000		3232,30	34909
19	С123-010201-0267 в ценах I квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	4,8000		35242,30	169163

1	2	3	4	5	6	7	8
20	С123-020101-0258 в ценах I квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4,0000		6403,44	25614
21	С123-020103-0213 в ценах I квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	16,0000		4493,88	71902
23	С121-050308-9901 в ценах I квартала 2017 года	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	м2	4,0000		877,20	3509
25	Прайс-лист	Кассета фильтра FGR200 с панельным фильтром EG3 200	шт	4,0000		23883,05	95532
		РАЗДЕЛ 2.Сброс конденсата					
28	С123-040501-0213 в ценах I квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	4,0000		605,60	2422
		РАЗДЕЛ 3.Изоляция вентиляционной трубы					
30	С121-110403-2305 в ценах I квартала 2017 года	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 32 мм ГОСТ 16381-77	м2	8,0000		10834,94	86680

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	576330
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	0
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	0
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	0
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	576330
- перевозка грузов	Тенге	0
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	0
Накладные расходы I уровня	Тенге	0
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	576330
Накладные расходы II уровня	Тенге	21901
ИТОГО:	Тенге	598231
Сметная прибыль	Тенге	47858
ИТОГО по смете:	Тенге	646089

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО по смете на два резервуара (емкостью 1400м3):			Тенге				**1292178**
В т.ч. оборудования			Тенге				**0**
В т.ч. СМР			Тенге				**1 292 178**
Временные здания и сооружения			Тенге	2,00%			25 844
Итого с временными зданиями и сооружениями			Тенге				1 318 022
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время			Тенге	2,07%			27 283
Итого с зимним удорожанием			Тенге				1 345 305
В ценах 2017 года (93%)			Тенге				1 251 133
В ценах 2018 года (7%)			Тенге	1,059938			99 816
Итого в текущих ценах 2017-2018 гг.			Тенге				1 350 949
НДС			Тенге	12%			162 114
Итого с НДС			Тенге				1 513 063
Итого с понижающим коэфф.			**Тенге**	**0,947**			**1 432 871**

Заказчик:

Технический надзор:

Подрядчик:

Счет-фактура № 00000000031 от 28 августа 2017 г.

Дата совершения оборота: 28.08.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Астанаинжкомстрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051040005224, Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, село Косшы, Улица Аль-Фараби, строение 8/2,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0007536, от 04.07.2012

ИИК поставщика: KZ459470398016467302 , в банке АО "ДОЧЕРНИЙ БАНК" "Альфа-Банк", БИК ALFAKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ №28 от 05.06.2017г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Шевченко, дом № 131

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 051040005224, Товарищество с ограниченной ответственностью "Астанаинжкомстрой", Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, село Косшы, Улица Аль-Фараби, строение 8/2

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 150340016795, Государственное учреждение "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области", Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Шевченко, дом № 131

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 150340016795, Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Шевченко, дом № 131

ИИК получателя: KZ93070102KSN0901000, в банке РГУ Комитет казначейства МФ РК , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры в Индустриальной зоне Талгарского района Алматинской области.Магистральные сети водоснабжения	Работа	1	135 293 033,04	135 293 033,04	12%	16 235 163,96	151 528 197,00		
Всего по счету:					**135 293 033,04**		**16 235 163,96**	**151 528 197,00**		

Руководитель: Койлибаев М. Е.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Тулегенова Л. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Тулегенова Л.Т.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области",Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Шевченко, дом № 131** — **150340016795**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Астанаинжкомстрой",Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, село Косшы, Улица Аль-Фараби, строение 8/2** — **051040005224**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ №28 от 05.06.2017г.

Номер документа	Дата составления
31	28.08.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры в Индустриальной зоне Талгарского района Алматинской области.Магистральные сети водоснабжения			Работа	1	151 528 197,00	151 528 197,00
				Итого	1	x	151 528 197,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Койлибаев Марат Ерланович

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.08.2017

М.П.

Утверждена форма КС-3
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
ОБЪЕКТ: Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры в Индустриальной зоне Талгарского района Алматинской области. Магистральные сети водоснабжения

С П Р А В К А

стоимости и затрат выполненных работ за август месяц **2017г.**
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Код заказчика		Код Подрядчика		Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма код
					№28	05.06.2017г.				
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры в Индустриальной зоне Талгарского района Алматинской области. Магистральные сети водоснабжения	**324 676 405**	**135 293 033**							**16 235 164**	**151 528 197**

Заказчик: **Мұрат М.М.**

Подрядчик: **Койлибаев М.Е.**

Заказчик: ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ" Форма 2В
Наименование стройки Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры в Индустриальной зоне Талгарского района Алматинской области.
Наименование объекта Резервуары емкостью 1400м3 /2шт/

Акт приемки выполненных работ за август месяц 2017г.

ЛС №6-3-1

На резервуар емкостью 1400м3

Составлена в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Смета составлена на один резервуар емкостью 1400м3					
		РАЗДЕЛ 1. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ					
		Днище и стены монолитные АС-9, АС-13					
3	E11-061301-0104	**Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона B25,F100,W8**	м3	195,7000		9004,51	1762182
		Итого оплата труда:				6712,06	1313550
		Итого эксплуатация машин:				2134,17	417656
		Итого материалов:				907,90	177675
4	С121-020101-0901 т.ч.таб.9 в ценах I квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса B25 (M300),F100,W8 ГОСТ 7473-2010**	м3	198,6355		15616,58	3102007
5	E11-061301-0104	**Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона B25,F100,W6**	м3	90,7200		9004,51	816889
		Итого оплата труда:				6712,06	608918
		Итого эксплуатация машин:				2134,17	193612
		Итого материалов:				907,90	82364

1	2	3	4	5	6	7	8
6	С121-020101-0901 т.ч.таб.9 в ценах I квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В25 (М300),F100,W8 ГОСТ 7473-2010	м3	92,0808		15616,58	1437987
7	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2752		14526,61	3997
		Итого оплата труда:				13464,16	3705
		Итого эксплуатация машин:				1038,57	286
		Итого материалов:				275,40	76
8	С121-050301-0304 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	13,2701		148325,50	1968300
9	С121-050301-0305 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	6,9619		145658,12	1014054
10	С121-050301-0306 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	6,0370		144115,86	870025
11	С121-050301-0307 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	т	2,7234		145309,01	395735
12	С121-050301-0101 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1734		152751,43	26487
13	С121-050301-0102 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0270		152751,43	4124

1	2	3	4	5	6	7	8
14	**С121-050301-0106 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,9168**		**137876,57**	**126405**
		Закладные МН-2 /АС-5/					
15	**Е11-060301-0407**	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	**1т**	**0,1560**		**330202,26**	**51512**
		Итого оплата труда:				**175492,78**	**27377**
		Итого эксплуатация машин:				**884,28**	**138**
		Итого материалов:				**154210,74**	**24057**
16	**С121-050301-9918 в ценах I квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,1560**		**103470,13**	**16141**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:		Тенге					**11595844**
в том числе:							
	- зарплата рабочих-строителей	Тенге					**1738716**
	- затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**611692**
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**214834**
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге					**9245437**
	- перевозка грузов	Тенге					**0**
	- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге					**0**
Накладные расходы I уровня		Тенге					**947472**
Итого с накладными расходами I уровня		Тенге					**12543316**
Накладные расходы II уровня		Тенге					**476646**
ИТОГО:		Тенге					**13019962**
Сметная прибыль		Тенге					**1041597**
ИТОГО по смете:		Тенге					**14061559**
ИТОГО по смете на два резервуара (емкостью 1400м3):		Тенге					**28123118**
В т.ч. оборудования		Тенге					**0**
В т.ч. СМР		Тенге					**28123118**
Временные здания и сооружения		Тенге	2,00%				562 462
Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге					28 685 580
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время		Тенге	2,07%				593 792
Итого с зимним удорожанием		Тенге					29 279 372
В ценах 2017 года (93%)		Тенге					27 229 816

1	2	3	4	5	6	7	8
В ценах 2018 года (7%)			Тенге	1,059938			2 172 403
Итого в текущих ценах 2017-2018 гг.			Тенге				29 402 219
НДС			Тенге	12%			3 528 266
Итого с НДС			Тенге				32 930 485
Итого с понижающим коэфф.			**Тенге**	**0,947**			**31 185 169**

Заказчик:

Подрядчик:

Технический надзор:

Заказчик: ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Форма 2В

Наименование стройки Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры в Индустриальной зоне Талгарского района Алматинской области.

Наименование объекта Насосная станция II подъема, подкачки или систем оборотного водоснабжения, производительностью от 100 м3/час до 200 м3/час

Акт приемки выполненных работ за август месяц 2017г.

ЛС №6-2-1

На общестроительные работы

Составлена в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Бетонные ж/бетонные конструкции подвала					
		Днище					
12	**11-061301-0202 РСНБ РК 2015**	**Днища насосных станций, толщиной более 400 мм. Строительство**	**м3**	**44,7000**		**3140,24**	**140369**
		Итого оплата труда:				**2257,19**	**100896**
		Итого эксплуатация машин:				**575,07**	**25706**
		Итого материалов:				**504,56**	**22554**
		Накладные расходы	%	--		1255,67	56128
		Сметная прибыль	%	8		351,67	15720
		Сметная стоимость:				**4747,58**	**212217**
13	**21-020101-0901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300) W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**44,7000**		**15391,34**	**687993**
		Накладные расходы	%	--		584,87	26144
		Сметная прибыль	%	8		1278,10	57131
		Сметная стоимость:				**17254,31**	**771267**

1	2	3	4	5	6	7	8
14	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**2,2400**		**148325,50**	**332249**
		Накладные расходы	%	--		5636,37	12625
		Сметная прибыль	%	8		12316,95	27590
		Сметная стоимость:				**166278,82**	**372465**
15	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркас Кр-1**	т	**0,1888**		**15007,83**	**2833**
		Итого оплата труда:				**14232,13**	**2687**
		Итого эксплуатация машин:				**714,09**	**135**
		Итого материалов:				**275,40**	**52**
		Накладные расходы	%	--		7735,18	1460
		Сметная прибыль	%	8		1819,44	344
		Сметная стоимость:				**24562,44**	**4637**
		Приямок					
16	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	**0,1080**		**15007,83**	**1621**
		Итого оплата труда:				**14232,13**	**1537**
		Итого эксплуатация машин:				**714,09**	**77**
		Итого материалов:				**275,40**	**30**
		Накладные расходы	%	--		7735,18	835
		Сметная прибыль	%	8		1819,44	196
		Сметная стоимость:				**24562,44**	**2653**
17	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,1080**		**148325,50**	**16019**
		Накладные расходы	%	--		5636,37	609
		Сметная прибыль	%	8		12316,95	1330
		Сметная стоимость:				**166278,82**	**17958**
		Выпуски					

1	2	3	4	5	6	7	8
18	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,5950**		**15007,83**	**8930**
		Итого оплата труда:				**14232,13**	**8468**
		Итого эксплуатация машин:				**714,09**	**425**
		Итого материалов:				**275,40**	**164**
		Накладные расходы	%	--		7735,18	4602
		Сметная прибыль	%	8		1819,44	1083
		Сметная стоимость:				**24562,44**	**14615**
19	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,5950**		**148325,50**	**88254**
		Накладные расходы	%	--		5636,37	3354
		Сметная прибыль	%	8		12316,95	7329
		Сметная стоимость:				**166278,82**	**98936**
20	**11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,1550**		**11414,25**	**1769**
		Итого оплата труда:				**10694,32**	**1658**
		Итого эксплуатация машин:				**658,32**	**102**
		Итого материалов:				**275,40**	**43**
		Накладные расходы	%	--		5817,58	902
		Сметная прибыль	%	8		1378,55	214
		Сметная стоимость:				**18610,38**	**2885**
21	**21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1550**		**145309,01**	**22523**
		Накладные расходы	%	--		5521,74	856
		Сметная прибыль	%	8		12066,46	1870
		Сметная стоимость:				**162897,21**	**25249**
		Фундаменты под обрудование Фо1 (5 шт), лист 28					

1	2	3	4	5	6	7	8
22	**11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**0,6000**		**18722,00**	**11233**
		Итого оплата труда:				**3490,46**	**2094**
		Итого эксплуатация машин:				**675,45**	**405**
		Итого материалов:				**14802,12**	**8881**
		Накладные расходы	%	--		2468,64	1481
		Сметная прибыль	%	8		1695,25	1017
		Сметная стоимость:				**22885,89**	**13732**
23	**11-060301-0201 РСНБ РК 2015**	**Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство**	**м2**	**1,5000**		**692,01**	**1038**
		Итого оплата труда:				**368,21**	**552**
		Итого эксплуатация машин:				**3,85**	**6**
		Итого материалов:				**321,42**	**482**
		Накладные расходы	%	--		211,66	317
		Сметная прибыль	%	8		72,29	108
		Сметная стоимость:				**975,97**	**1464**
24	**11-060201-0107 РСНБ РК 2015**	**Колодцы для анкерных болтов. Дополнительные затраты на устройство**	**м3**	**0,0125**		**618,72**	**8**
		Итого оплата труда:				**515,84**	**6**
		Итого эксплуатация машин:				**10,21**	**--**
		Итого материалов:				**95,53**	**1**
		Накладные расходы	%	--		283,20	4
		Сметная прибыль	%	8		72,15	1
		Сметная стоимость:				**974,08**	**12**
25	**11-060301-0409 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	**т**	**0,1087**		**172782,62**	**18773**
		Итого оплата труда:				**18073,14**	**1964**
		Итого эксплуатация машин:				**884,28**	**96**
		Итого материалов:				**154210,74**	**16755**
		Накладные расходы	%	--		15664,30	1702
		Сметная прибыль	%	8		15075,75	1638
		Сметная стоимость:				**203522,67**	**22113**
		Щиты металлические ЩМ1 (2 шт), лист 28					

1	2	3	4	5	6	7	8
26	**11-090304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0428**		**55113,05**	**2359**
		Итого оплата труда:				**37626,44**	**1610**
		Итого эксплуатация машин:				**16502,85**	**706**
		Итого материалов:				**6483,65**	**278**
		Накладные расходы	%	--		25879,55	1108
		Сметная прибыль	%	8		6479,41	277
		Сметная стоимость:				**87472,00**	**3744**
27	**21-060404-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом, расход стали на 1 м2 площадки до 50 кг**	**т**	**0,0428**		**280056,58**	**11986**
		Накладные расходы	%	--		10642,15	455
		Сметная прибыль	%	8		23255,90	995
		Сметная стоимость:				**313954,63**	**13437**
28	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2016. Тех.часть Тб.11, п.11.7**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1,8276**		**67,33**	**123**
		Итого оплата труда:				**30,78**	**56**
		Итого эксплуатация машин:				**1,07**	**2**
		Итого материалов:				**35,66**	**65**
		Накладные расходы	%	--		19,88	36
		Сметная прибыль	%	8		6,98	13
		Сметная стоимость:				**94,18**	**172**
29	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**--**		**125,66**	**--**
30	**ССЦ РК 8.04-08-2016. Тех.часть Тб.11, п. 11.7**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**т**	**36,5940**		**15190,00**	**555863**
		Накладные расходы	%	--		577,22	21123
		Сметная прибыль	%	8		1261,38	46159

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**17028,60**	**623145**
		Стены подвала					
31	**11-061301-0205 РСНБ РК 2015**	**Стены прямоугольные насосных станций, толщиной более 300 мм. Строительство**	**м3**	**40,0000**		**7452,38**	**298095**
		Итого оплата труда:				**5666,40**	**226656**
		Итого эксплуатация машин:				**1702,55**	**68102**
		Итого материалов:				**685,39**	**27416**
		Накладные расходы	%	--		3135,83	125433
		Сметная прибыль	%	8		847,06	33882
		Сметная стоимость:				**11435,26**	**457411**
32	**21-020101-0901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300) W4 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**40,0000**		**15166,10**	**606644**
		Накладные расходы	%	--		576,31	23052
		Сметная прибыль	%	8		1259,39	50376
		Сметная стоимость:				**17001,80**	**680072**
33	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,1495**		**15007,83**	**2244**
		Итого оплата труда:				**14232,13**	**2128**
		Итого эксплуатация машин:				**714,09**	**107**
		Итого материалов:				**275,40**	**41**
		Накладные расходы	%	--		7735,18	1157
		Сметная прибыль	%	8		1819,44	272
		Сметная стоимость:				**24562,44**	**3673**
34	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,7980**		**148325,50**	**266689**
		Накладные расходы	%	--		5636,37	10134
		Сметная прибыль	%	8		12316,95	22146
		Сметная стоимость:				166278,82	**298969**

1	2	3	4	5	6	7	8
35	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2780		14526,61	4038
		Итого оплата труда:				13464,16	3743
		Итого эксплуатация машин:				1038,57	289
		Итого материалов:				275,40	77
		Накладные расходы	%	--		7330,27	2038
		Сметная прибыль	%	8		1748,55	486
		Сметная стоимость:				23605,43	6562
36	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0960		152751,43	14664
		Накладные расходы	%	--		5804,55	557
		Сметная прибыль	%	8		12684,48	1218
		Сметная стоимость:				171240,46	16439
37	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1820		151420,53	27559
		Накладные расходы	%	--		5753,98	1047
		Сметная прибыль	%	8		12573,96	2288
		Сметная стоимость:				169748,47	30894
38	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0690		145309,01	10026
		Накладные расходы	%	--		5521,74	381
		Сметная прибыль	%	8		12066,46	833
		Сметная стоимость:				162897,21	11240
39	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	138,0000		746,93	103077
		Итого оплата труда:				198,42	27382
		Итого эксплуатация машин:				13,83	1909

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**536,56**	**74045**
		Накладные расходы	%	--		133,01	18356
		Сметная прибыль	%	8		70,40	9715
		Сметная стоимость:				**950,34**	**131147**
40	**11-260201-0501 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенополистирола на битуме**	**м3 изоляции**	**3,6800**		**21027,19**	**77380**
		Итого оплата труда:				**17609,36**	**64802**
		Итого эксплуатация машин:				**671,50**	**2471**
		Итого материалов:				**3065,12**	**11280**
		Накладные расходы	%	--		10907,05	40138
		Сметная прибыль	%	8		2554,74	9401
		Сметная стоимость:				**34488,98**	**126919**
41	**ПРАЙС ТОО "Пеностекло Астана"**	**Плиты из пеностекла марки НЕОПРОМ**	**м3**	**3,6800**		**177380,77**	**652761**
		Накладные расходы	%	--		6740,47	24805
		Сметная прибыль	%	8		14729,70	54205
		Сметная стоимость:				**198850,93**	**731771**
42	**ПРАЙС ТОО "Пеностекло Астана"**	**Клей БК56**	**кг**	**184,0000**		**1367,48**	**251616**
		Накладные расходы	%	--		51,96	9561
		Сметная прибыль	%	8		113,56	20894
		Сметная стоимость:				**1533,00**	**282071**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**4218736**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**411190**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**100537**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**35051**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**3707008**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**221666**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**4440402**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**168735**
ИТОГО:			Тенге				**4609138**
Сметная прибыль			Тенге				**368731**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО по смете:			Тенге				**4977869**
В т.ч. оборудования			Тенге				**0**
В т.ч. СМР			Тенге				**4977869**
Временные здания и сооружения			Тенге	2,00%			99 557
Итого с временными зданиями и сооружениями			Тенге				5 077 426
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время			Тенге	2,07%			105 103
Итого с зимним удорожанием			Тенге				5 182 529
В ценах 2017 года (93%)			Тенге				4 819 752
В ценах 2018 года (7%)			Тенге	1,059938			384 521
Итого в текущих ценах 2017-2018 гг.			Тенге				5 204 273
НДС			Тенге	12%			624 513
Итого с НДС			Тенге				5 828 786
Итого с понижающим коэфф.			**Тенге**	**0,947**			**5 519 860**

Заказчик:

Подрядчик:

Технический надзор:

Заказчик: ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
Наименование стройки Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры в Индустриальной зоне Талгарского района Алматинской области.
Наименование объекта Сети водоснабжения

Форма 2В

Акт приемки выполненных работ за август месяц 2017г.

ЛС №6-4

На внутриплощадочные сети водоснабжения

Составлена в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	Е11-010104-0101	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(срезка растительного грунта)**	**м3 грунта**	**277,5000**		**27,80**	**7714**
		Итого оплата труда:				**10,62**	**2948**
		Итого эксплуатация машин:				**27,80**	**7714**
2	Е11-010104-0701	**Площади. Планировка вытесненного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**925,0000**		**0,99**	**915**
		Итого оплата труда:				**0,38**	**350**
		Итого эксплуатация машин:				**0,99**	**915**
3	Е11-010101-0326	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3грунта**	**3609,9263**		**101,43**	**366144**
		Итого оплата труда:				**21,06**	**76031**
		Итого эксплуатация машин:				**96,74**	**349223**
4	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**111,6472**		**1508,82**	**168455**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				1508,82	168455
5	Е11-010104-0701	Площади. Планировка вытесненного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	914,7549		0,99	905
		Итого оплата труда:				0,38	346
		Итого эксплуатация машин:				0,99	905
6	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	3349,4161		22,77	76268
		Итого оплата труда:				8,70	29149
		Итого эксплуатация машин:				22,77	76268
7	Е11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	3349,4161		11,24	37661
		Итого оплата труда:				4,30	14394
		Итого эксплуатация машин:				11,24	37661
8	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	372,1573		721,46	268496
		Итого оплата труда:				721,46	268496
9	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	3349,4161		128,41	430096
		Итого оплата труда:				100,24	335731
		Итого эксплуатация машин:				52,79	176801
10	Е11-010201-0601	Полив водой уплотняемого грунта	м3	3721,5735		53,36	198587
		Итого оплата труда:				19,98	74362
		Итого эксплуатация машин:				42,02	156374
		Итого материалов:				2,80	10420
		РАЗДЕЛ 2.Трубопровод					
11	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	88,8000		3432,21	304781
		Итого оплата труда:				844,17	74963
		Итого эксплуатация машин:				122,80	10905

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				2498,06	221827
12	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	1,8183		444159,04	807614
		Итого оплата труда:				327529,73	595547
		Итого эксплуатация машин:				148337,90	269723
		Итого материалов:				21984,80	39975
30	Ц13-100904-0101 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	1,8183		18803,92	34191
		Итого оплата труда:				9141,12	16621
		Итого эксплуатация машин:				12627,97	22961
32	С123-060901-0104 в ценах I квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,8183		16023,85	29136
		РАЗДЕЛ 3.Колодцы водопроводные					
		Колодцы круглые водопроводные диам.2000мм /12шт/					
76	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	26,5200		25908,12	687083
		Итого оплата труда:				10077,82	267264
		Итого эксплуатация машин:				6141,98	162885
		Итого материалов:				12215,91	323966
77	С121-040302-0103 в ценах I квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦД-20	шт.	12,0000		23832,48	285990

1	2	3	4	5	6	7	8
78	С121-040302-0114 в ценах I квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦП1-20-2	шт.	12,0000		39801,46	477618
79	С121-040301-0117 в ценах I квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦ-20.9а, КЦ-20.9	шт.	24,0000		22223,57	533366
80	С121-040301-0201 в ценах I квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КОЦ-1	шт.	12,0000		1763,47	21162
81	Е11-080201-0109 ТЧ 08 табл.1 п.3.9 Кзтр=1,1	Стены колодцев. Кладка. Стены криволинейного очертания, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	м3 кладки	0,4800		17420,00	8362
		Итого оплата труда:				5635,45	2705
		Итого эксплуатация машин:				1329,26	638
		Итого материалов:				10792,83	5181
82	С121-060304-0401 в ценах I квартала 2017 года	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритныхемкостей	т	0,1661		339167,61	56329
83	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,4656		330202,26	153742
		Итого оплата труда:				175492,78	81709
		Итого эксплуатация машин:				884,28	412
		Итого материалов:				154210,74	71801
84	Е11-130301-1502 ТЧ 13 табл.2 п.3.20 Кзтр=1,05 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1189 за 2 раза.Наличие заклепочных швов, ребер жесткости и выступов на защищаемой поверхности аппаратов и конструкций, составляющих свыше 10% до 30%, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,05. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м2	17,0554		201,61	3438
		Итого оплата труда:				43,89	749
		Итого эксплуатация машин:				1,70	29

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				156,39	2667
85	**С123-030101-0307 в ценах I квартала 2017 года**	**Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**12,0000**		**19909,11**	**238909**
86	**Е11-080101-0307**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**82,8960**		**746,93**	**61918**
		Итого оплата труда:				198,42	16448
		Итого эксплуатация машин:				13,83	1146
		Итого материалов:				536,56	44478
		Отмостка вокруг колодца					
87	**Е11-080101-0203**	**Основание гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**3,3912**		**3730,05**	**12649**
		Итого оплата труда:				1193,81	4048
		Итого эксплуатация машин:				1192,34	4043
		Итого материалов:				1861,58	6313
88	**Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**22,6080**		**1117,32**	**25260**
		Итого оплата труда:				131,10	2964
		Итого эксплуатация машин:				2,08	47
		Итого материалов:				984,86	22266
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				5296789
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1626736
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1278650
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				406545
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				2391403
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				1216505
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				6513294
	Накладные расходы II уровня		Тенге				247505
	ИТОГО:		Тенге				6760799
	Сметная прибыль		Тенге				540864

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО по смете:			Тенге				**7301663**
В т.ч. оборудования			Тенге				**0**
В т.ч. СМР			Тенге				**7301663**
Временные здания и сооружения			Тенге	2,00%			146 033
Итого с временными зданиями и сооружениями			Тенге				7 447 696
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время			Тенге	2,07%			154 167
Итого с зимним удорожанием			Тенге				7 601 864
В ценах 2017 года (93%)			Тенге				7 069 733
В ценах 2018 года (7%)			Тенге	1,059938			564 025
Итого в текущих ценах 2017-2018 гг.			Тенге				7 633 759
НДС			Тенге	12%			916 051
Итого с НДС			Тенге				8 549 810
Итого с понижающим коэфф.			**Тенге**	**0,947**			**8 096 670**

Заказчик:

Технический надзор:

Подрядчик:

Заказчик: ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ" Форма 2В

Наименование стройки Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры в Индустриальной зоне Талгарского района Алматинской области.

Наименование объекта Магистральные сети водоснабжения

Акт приемки выполненных работ за август месяц 2017г.

ЛС №6-1

На магистральные сети водоснабжения

Составлена в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	Е11-010104-0101	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(срезка растительного грунта)**	м3 грунта	264,2813		27,80	7347
		Итого оплата труда:				10,62	2808
		Итого эксплуатация машин:				27,80	7347
2	Е11-010104-0701	**Площади. Планировка вытесненного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	880,9375		0,99	871
		Итого оплата труда:				0,38	333
		Итого эксплуатация машин:				0,99	871
3	Е11-010101-0326	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3грунта	3891,1438		101,43	394667
		Итого оплата труда:				21,06	81954
		Итого эксплуатация машин:				96,74	376427
4	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	120,3447		1508,82	181578
		Итого оплата труда:				1508,82	181578

1	2	3	4	5	6	7	8
5	Е11-010104-0701	Площади. Планировка вытесненного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	723,3720		0,99	715
		Итого оплата труда:				0,38	273
		Итого эксплуатация машин:				0,99	715
6	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	5289,6600		22,77	120449
		Итого оплата труда:				8,70	46035
		Итого эксплуатация машин:				22,77	120449
7	Е11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	5289,6600		11,24	59477
		Итого оплата труда:				4,30	22732
		Итого эксплуатация машин:				11,24	59477
8	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	587,7400		721,46	424029
		Итого оплата труда:				721,46	424029
9	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	5289,6600		128,41	679242
		Итого оплата труда:				100,24	530213
		Итого эксплуатация машин:				52,79	279218
10	Е11-010201-0601	Полив водой уплотняемого грунта	м3	5877,4000		53,36	313624
		Итого оплата труда:				19,98	117439
		Итого эксплуатация машин:				42,02	246958
		Итого материалов:				2,80	16457
		РАЗДЕЛ 2.Трубопровод					
11	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	140,9500		3432,21	483771
		Итого оплата труда:				844,17	118986
		Итого эксплуатация машин:				122,80	17309
		Итого материалов:				2498,06	352101
12	Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	1,4095		413039,30	582179

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				312636,34	440661
		Итого эксплуатация машин:				132666,02	186993
		Итого материалов:				15485,84	21827
13	С123-010501-1320 в ценах I квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6003,8771		7329,10	44003016
16	С123-020302-2617 в ценах I квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	70,0000		14629,40	1024058
29	С123-010201-0333 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1220 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 10706-76	м	1,0000		150663,78	150664
32	Прайс-лист "Инжсервико"	Лента сигнальная	м	35160,0000		27,74	975365
33	С123-060901-0104 в ценах I квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	35,1600		16023,85	563399
		Арматура трубопроводная					
35	С123-030301-0310 в ценах I квартала 2017 года	Счетчики холодной воды класса С, DN 150, Q 100 м3/ч	шт.	1,0000		1297941,55	1297942
37	С123-020103-0313 в ценах I квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	52,0000		5658,92	294264
38	С123-040102-2211 в ценах I квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, PN 16, DN 200, типа Hakohav ГОСТ 5762-2002	шт.	26,0000		322472,00	8384272
40	С123-040102-2211 в ценах I квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, под электропривод, PN 16, DN 200, типа Hakohav ГОСТ 5762-2002	шт.	2,0000		322472,00	644944

1	2	3	4	5	6	7	8
41	С123-051207-2052 в ценах I квартала 2017 года	Привод электрический AMV 633, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	2,0000		575857,42	1151715
43	С123-041010-3404 прим.	Регулятор давления "после себя" модели G60, PN 16, DN 200, типа Raphael ГОСТ 30815-2002	шт.	9,0000		2180033,25	19620299
46	С123-040702-0506 в ценах I квартала 2017 года	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	3,0000		5271,82	15815
48	С123-041012-0108 в ценах I квартала 2017 года	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 200, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	36,0000		34672,08	1248195
49	С123-020103-0313 в ценах I квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	36,0000		5658,92	203721
51	С123-020302-8217 в ценах I квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	38,0000		7613,76	289323
		Колодцы круглые водопроводные диам.1500мм /1шт/					
86	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	13,0500		25908,12	338101
		Итого оплата труда:				10077,82	131516
		Итого эксплуатация машин:				6141,98	80153
		Итого материалов:				12215,91	159418
87	С121-040302-0102 в ценах I квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦД15	шт.	9,0000		14419,87	129779

1	2	3	4	5	6	7	8
88	С121-040302-0110 в ценах I квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦП2-15-2	шт.	9,0000		19707,41	177367
89	С121-040301-0110 в ценах I квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	27,0000		9362,11	252777
90	С121-040301-0201 в ценах I квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦО1	шт.	9,0000		1763,47	15871
91	Е11-080201-0109 ТЧ 08 табл.1 п.3.9 Кзтр=1,1	Стены колодцев. Кладка. Стены криволинейного очертания, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	м3 кладки	0,3600		17420,00	6271
		Итого оплата труда:				5635,45	2029
		Итого эксплуатация машин:				1329,26	479
		Итого материалов:				10792,83	3885
92	С121-060304-0401 в ценах I квартала 2017 года	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,1246		339167,61	42247
93	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг(МС-2,МС-4,МС-5). Установка	т	0,3420		330202,26	112929
		Итого оплата труда:				175492,78	60019
		Итого эксплуатация машин:				884,28	302
		Итого материалов:				154210,74	52740
94	Е11-130301-1502 ТЧ 13 табл.2 п.3.20 Кзтр=1,05 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1189 за 2 раза.Наличие заклепочных швов, ребер жесткости ивыступов на защищаемой поверхности аппаратов и конструкций, составляющих свыше 10% до 30%, примененкоэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,05. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м2	18,4680		201,61	3723
		Итого оплата труда:				43,89	811
		Итого эксплуатация машин:				1,70	31
		Итого материалов:				156,39	2888

1	2	3	4	5	6	7	8
95	**С123-030101-0307 в ценах I квартала 2017 года**	**Люк чугунный с шарниром и замком,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**9,0000**		**19909,11**	**179182**
96	**Е11-080101-0307**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**34,9718**		**746,93**	**26122**
		Итого оплата труда:				**198,42**	**6939**
		Итого эксплуатация машин:				**13,83**	**484**
		Итого материалов:				**536,56**	**18764**
		Отмостка вокруг колодца					
97	**Е11-080101-0203**	**Основание гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**2,5434**		**3730,05**	**9487**
		Итого оплата труда:				**1193,81**	**3036**
		Итого эксплуатация машин:				**1192,34**	**3033**
		Итого материалов:				**1861,58**	**4735**
98	**Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**16,9560**		**1117,32**	**18945**
		Итого оплата труда:				**131,10**	**2223**
		Итого эксплуатация машин:				**2,08**	**35**
		Итого материалов:				**984,86**	**16699**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**84427741**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1733732**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1380281**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**439881**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**81313728**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**1297969**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**85725710**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**3257577**
ИТОГО:			Тенге				**88983287**
Сметная прибыль			Тенге				**7118663**
ИТОГО по смете:			Тенге				**96101949**
В т.ч. оборудования			Тенге				**0**
В т.ч. СМР			Тенге				**96101949**

1	2	3	4	5	6	7	8
Временные здания и сооружения			Тенге	2,00%			1 922 039
Итого с временными зданиями и сооружениями			Тенге				98 023 988
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время			Тенге	2,07%			2 029 097
Итого с зимним удорожанием			Тенге				100 053 085
В ценах 2017 года (93%)			Тенге				93 049 369
В ценах 2018 года (7%)			Тенге	1,059938			7 423 507
Итого в текущих ценах 2017-2018 гг.			Тенге				100 472 875
НДС			Тенге	12%			12 056 745
Итого с НДС			Тенге				112 529 620
Итого с понижающим коэфф.			**Тенге**	**0,947**			**106 565 551**

Заказчик:

Подрядчик:

Технический надзор:

Заказчик: ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ" Форма 2В

Наименование стройки Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры в Индустриальной зоне Талгарского района Алматинской области.

Наименование объекта Магистральные сети водоснабжения

Акт приемки выполненных работ за август месяц 2017г.

ЛС №6-1

На магистральные сети водоснабжения

Составлена в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	Е11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(срезка растительного грунта)	м3 грунта	185,9438		-27,80	-5169
		Итого оплата труда:				-10,62	-1976
		Итого эксплуатация машин:				-27,80	-5169
2	Е11-010104-0701	Площади. Планировка вытесненного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	619,8125		-0,99	-613
		Итого оплата труда:				-0,38	-234
		Итого эксплуатация машин:				-0,99	-613
3	Е11-010101-0326	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3грунта	1776,7383		-101,43	-180209
		Итого оплата труда:				-21,06	-37421
		Итого эксплуатация машин:				-96,74	-171881
4	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	54,9507		-1508,82	-82911
		Итого оплата труда:				-1508,82	-82911

1	2	3	4	5	6	7	8
5	Е11-010104-0701	Площади. Планировка вытесненного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	505,7034		-0,99	-500
		Итого оплата труда:				-0,38	-191
		Итого эксплуатация машин:				-0,99	-500
		РАЗДЕЛ 2.Трубопровод					
11	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	99,1700		-3432,21	-340373
		Итого оплата труда:				-844,17	-83717
		Итого эксплуатация машин:				-122,80	-12178
		Итого материалов:				-2498,06	-247732
12	Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,9917		-413039,30	-409611
		Итого оплата труда:				-312636,34	-310041
		Итого эксплуатация машин:				-132666,02	-131565
		Итого материалов:				-15485,84	-15357
13	С123-010501-1320 в ценах I квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2311,2378		-7329,10	-16939293
15	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6,0000		-899,97	-5400
		Итого оплата труда:				-554,18	-3325
		Итого эксплуатация машин:				-533,84	-3203
16	С123-020302-2617 в ценах I квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,0000		-14629,40	-87776
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				-18051855
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				-436587
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				-325109
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				-83228
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				-17290159

1	2	3	4	5	6	7	8
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**-319124**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**-18370979**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**-698097**
	ИТОГО:		Тенге				**-19069076**
	Сметная прибыль		Тенге				**-1525526**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**-20594602**
Временные здания и сооружения			Тенге	2,00%			-411 892
Итого с временными зданиями и сооружениями			Тенге				-21 006 494
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время			Тенге	2,07%			-434 834
Итого с зимним удорожанием			Тенге				-21 441 328
Возврат от временных зданий и сооружений			Тенге	15%			-61 784
Итого с возвратом от временных зданий и сооружений			Тенге				-21 379 545
НДС			Тенге	12%			-2 565 545
Итого с НДС			Тенге				-23 945 090
Итого с понижающим коэфф.			**Тенге**	**0,947**			**-22 676 000**

Заказчик:

Подрядчик:

Технический надзор:

Заказчик: ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Форма 2В

Наименование стройки Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры в Индустриальной зоне Талгарского района Алматинской области.

Наименование объекта Магистральные сети водоснабжения

Акт приемки выполненных работ за август месяц 2017г.

ЛС №6-1

На магистральные сети водоснабжения

Составлена в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	Е11-010104-0101	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(срезка растительного грунта)**	**м3 грунта**	**185,9438**		**27,80**	**5169**
		Итого оплата труда:				10,62	1976
		Итого эксплуатация машин:				27,80	5169
2	Е11-010104-0701	**Площади. Планировка вытесненного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**619,8125**		**0,99**	**613**
		Итого оплата труда:				0,38	234
		Итого эксплуатация машин:				0,99	613
3	Е11-010101-0326	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3грунта**	**1776,7383**		**101,43**	**180209**
		Итого оплата труда:				21,06	37421
		Итого эксплуатация машин:				96,74	171881
4	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**54,9507**		**1508,82**	**82911**
		Итого оплата труда:				1508,82	82911

1	2	3	4	5	6	7	8
5	Е11-010104-0701	Площади. Планировка вытесненного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	505,7034		0,99	500
		Итого оплата труда:				0,38	191
		Итого эксплуатация машин:				0,99	500
		РАЗДЕЛ 2.Трубопровод					
11	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	99,1700		3432,21	340373
		Итого оплата труда:				844,17	83717
		Итого эксплуатация машин:				122,80	12178
		Итого материалов:				2498,06	247732
12	Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,9917		413039,30	409611
		Итого оплата труда:				312636,34	310041
		Итого эксплуатация машин:				132666,02	131565
		Итого материалов:				15485,84	15357
13	С123-010501-1320 в ценах I квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2311,2378		7329,10	16939293
15	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6,0000		899,97	5400
		Итого оплата труда:				554,18	3325
		Итого эксплуатация машин:				533,84	3203
16	С123-020302-2617 в ценах I квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,0000		14629,40	87776

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге		18051855
в том числе:			
- зарплата рабочих-строителей	Тенге		436587
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге		325109
- в том числе зарплата машинистов	Тенге		83228
- материалов, изделий и конструкций	Тенге		17290159

1	2	3	4	5	6	7	8
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**319124**
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**18370979**
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**698097**
		ИТОГО:	Тенге				**19069076**
		Сметная прибыль	Тенге				**1525526**
		ИТОГО по смете:	Тенге				**20594602**
В т.ч. оборудования			Тенге				**0**
В т.ч. СМР			Тенге				**20594602**
Временные здания и сооружения			Тенге	2,00%			411 892
Итого с временными зданиями и сооружениями			Тенге				21 006 494
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время			Тенге	2,07%			434 834
Итого с зимним удорожанием			Тенге				21 441 328
В ценах 2017 года (93%)			Тенге				19 940 435
В ценах 2018 года (7%)			Тенге	1,059938			1 590 854
Итого в текущих ценах 2017-2018 гг.			Тенге				21 531 289
НДС			Тенге	12%			2 583 755
Итого с НДС			Тенге				24 115 044
Итого с понижающим коэфф.			**Тенге**	**0,947**			**22 836 947**

Заказчик:

Подрядчик:

Технический надзор:

Утверждена форма КС-3
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйстваот 2 мая 2012 года № 170

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
ОБЪЕКТ: Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры в Индустриальной зоне Талгарского района Алматинской области. Магистральные сети водоснабжения

СПРАВКА

стоимости и затрат выполненных работ за декабрь месяц **2018г.**
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Код заказчика		Код Подрядчика		Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма код
					№28	05.06.2017г.				
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры в Индустриальной зоне Талгарского района Алматинской области. Магистральные сети водоснабжения	**761 153 160,32**	**32 638 909,82**							**3 916 669,18**	**36 555 579,00**

Заказчик: **Бакиров А.А.**

Подрядчик: **Джакипбеков А.Р.**

Утверждена форма КС-3
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйстваот 2 мая 2012 года № 170

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
ОБЪЕКТ: Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры в Индустриальной зоне Талгарского района Алматинской области. Магистральные сети водоснабжения

СПРАВКА

стоимости и затрат выполненных работ за декабрь месяц **2018г.**
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Код заказчика		Код Подрядчика		Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма код
					№28	05.06.2017г.				
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры в Индустриальной зоне Талгарского района Алматинской области. Магистральные сети водоснабжения	**761 153 160,32**	**32 638 909,82**							**3 916 669,18**	**36 555 579,00**

Заказчик: **Бакиров А.А.**

Подрядчик: **Джакипбеков А.Р.**