Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии от «__» _____ 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Астанаинжкомстрой» Акмолинская обл., Целиноградский район, с.Косшы, ул.Аль-Фараби строение 8/2
(наименование организации, юридический адрес)
в лице директора Джакипбекова Абдыкасыма Рашидовича
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту: «Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры в Индустриальной зоне Талгарского района Алматинской области. Магистральные сети водоснабжения»
(наименование, местонахождения объекта)
Заказчиком которого является «Государственное учреждение «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области»» в лице руководителя Кожасбаева Руслана Садуакасовича
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Транстехмонтаж-2007», ГСЛ №0003089 от 16.07.2007 года
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Макимова А.М.;
наименование организации
3.Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Арх-Синтезпроект»
(наименование проектной организации, номер проекта)
Утвержден (а) приказом ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области» №29-0 от 02.03.2017 года;
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):
5. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Общая протяженность трубопровода 37736,5 метров. Стальной трубопровод покрывается «весьма усиленной» гидроизоляцией. Прокладка трубопроводов предусматривается на глубину 2,0 метра, менее 0,5 м ниже глубины проникновения нулевой температуры. Полиэтиленовые трубы укладываются на песчаное основание толщиной 10 см.

На территории участка запроектированы: насосная станция II подъема, два подземных резервуара-накопителя емкостью 1400 м3 каждый, контрольно-пропускной пункт. Здание насосной станции - одноэтажное, с подвалом, прямоугольной формы в плане, с габаритными размерами в осях 12,0х6,0 м. В подвале располагаются: насосное отделение, помещение мелкого ремонта. Резервуар представляет собой заглубленную емкость прямоугольной формы в плане с габаритными размерами в осях 24,0х18,0 м, выстой 3,60 м до низа плит перекрытия с обвалованием землей на высоту 1,0 м, обеспечивающей теплоизоляцию резервуара. Режим работы

насосной станции круглосуточный, полностью автоматизирована, без постоянного дежурного персонала.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июнь 2017;
месяц, год
окончание работ ноябрь 2018;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:12;
по норме или по проекту организации строительства, месяц:12;
фактически, месяц: 18;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное водоснабжение, канализация, электроснабжение) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Директор
ГКП «Су құбыры Талгарского района» _____ **Дюсенов А.М.**

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры в Индустриальной зоне Талгарского района Алматинской области. Магистральные сети водоснабжения» готовым к приемке в эксплуатацию;
(наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик)

Генеральный директор
ТОО «Астанаинжкомстрой»
_____ **Джакипбеков А.Р.**
«___» _____ 2018г.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата,М.П.)