Приложение 3
К приказу Министра
По инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

«11» 12 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) подрядчик: **ТОО «Construction Croup Samruk».**
наименование организации, юридический адрес, гос. лицензия

В лице: **директора Байысбаев Е.**

"Реконструкция центральной площади им. Ш. Уалиханова в селе Кишкенеколь Уалихановского района Северо-Казахстанской области"
(наименование, местонахождение объекта)

Заказчиком которого является: **КГУ "Аппарат акима Кишкенекольского сельского округаУалихановского района Северно-Казахстанской области" – Сатвалдин К.О**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. *Субподрядные организации:*

а) ТОО «Прайм строй А.К» БИН 200140030254 РК Туркестанский обл., п. Асықата, ул. Ж. Аубакиров 44. ГСЛ №23021660_от 03.10.2023

б) ТОО «Самрук PRO 2050» БИН 230840016244 Жамбылская обл., г. Тараз, мкр. «Аса» дом 32, кв 13. ГСЛ №23018968 от 25.08.2023г.

в) ТОО «Тенгиз Транс Казахстан» БИН 130940023512 РК г. Атырау, ул.Жарбосынова 71/105 ГСЛ № 23019072 от 28.08.2023.

г) ТОО «ГлавСнабАстана» БИН 11064022906 РК г. Астана, р.Алматы, ул. Жирентаева дом 9, кв 49. ГСЛ № 17008458 от 10.05.2017г.

д) ТОО «Карат-Z» БИН 020940003169 РК г. Шымкент, АК-Ниет 187. ГСЛ №18005198 от 12.03.2018г.

е) ТОО «KDC Construction» БИН 081240006429 г.Алматы, Бостандыкский район, пр. Гагарина дом 310, кв 91. ГСЛ № 04284 от 21.04.2023г.

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Эверест Проект» №0-2023**
наименование проектной организации, номер проекта

Утвержден(а) **КГУ "Аппарат акима Кишкенекольского сельского округаУалихановского района Северно-Казахстанской области"**
(наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения)

4.Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг).

Технико – экономические показатели

Таблица №1

№ п/п	Наименование	Ед.изм	Показатели в границе участка				примечание
			Участок 1	%	Участок 2	%	
1	Площадь участка	га	0,6949	100	0,8214	100	
2	В том числе	$м^2$	4 929,5	70,93	1025,8	12,5	
	В том числе:						
	-проезды (брусчатка)	$м^2$	1003,2		1025,8		
	Тротуары (брусчатка)	$м^2$	3 655,6				
	Тротуары (плитки)	$м^2$	270,7				
3	Площадь озеленения2	$м^2$	895,8	12,9			
	-газон	$м^2$	895,8				

Электротехнические решения

В данном Проекте выполненно наружное освещениятерритории объекта «Реконструкция центральной площади им.Ш.Уалихановав селе Кишкенеколь Уалихановского района Северо-Казахстанской области».

Освещение выполнно согласно технических условий №145 и №146, выданных подразделений ТОО "Кокшетау Энерго" Уалихановские электрические сети от 01.11.2022:

-Расчетная мощность 2,89кВт; -
категория - III;

-Источник электроснабжения: ПС 110/35/10кВ "Кзылту", ВЛ 10кВ -
точка подключения: опора №4, ГКТП 10/0,4кВ №15-9

Для наружного освещения на центральной площади установлено шкафов управления наружным освещением ШУНО-1 и ШУНО 2. Электроснабжение ШУНО-1 выполнно от опоры №4, электроснабжение ШУНО-2 выполнно от опоры №49 кабелем марки АВБбШв 5х4 в траншее.

Наружное освещение выполнно парковыми светодиодными светильниками на опоре 3,5 м и парковыми светодиодными светильниками 1,5 м.

Распределительные и групповые сети освещения выполнены кабелем с алюминиевыми жилами марки АВБбШВ-0,66кВ. Кабельные линии к опорам освещения по территории площадки установленно в траншее на глубине 0,7м от планировочной отметки земли. Прокладку выполнно 5-х жильными кабелями (3 фазных, нулевой, заземляющий) расчетного сечения. Подключение светильников осуществлено с чередованием фаз (А,В,С). При прохождении кабельных линий под подъездными путями и при пересечении с подземными коммуникациями прокладку кабеля установленно в пластиковой трубе ПНД Ø110мм..

Включение освещения в 2-х режимах: автоматическом от фотореле (по уровню освещенности) и местном (кнопками, установленными в ящике).

Сечения кабелей выбраны по длительному допустимому току и проверены по потере напряжения. Сети освещения выполненно кабелями марки АВБбШв, проложенными в траншее. Кабели на всем протяжении прокладывали в трубе ПНД. После прокладки в траншее кабеля и присыпали его первым слоем земли.

Защитное заземление осветительных приборов наружного освещения выполнно путем присоединения металлических корпусов светильников к РЕ-проводнику согласно ПУЭ РК. Все металлические опоры заземленно на самостоятельный контур заземления, выполненный из горизонтального заземлителя из круглой стали 10 мм и вертикального заземлителя из угловой стали 50х50х5 длиной 3 м.

Все монтажные работы выполненно в соответствии с нормами и требованиями ПУ

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данным
6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **09.08.2023**

(месяц, год)

окончание работ: **09.12.2023**

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц: **4 мес**

по норме или по проекту организации строительства _____

фактически **4 мес**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ***100%*** и фактически применено ***100%*** (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнено (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, электроснабжение, теплоснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

11. Заказчик: **КГУ "Аппарат акима Кишкенекольского сельского округаУалихановского района Северно-Казахстанской области"**

Сатвалддин К.О.

Наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись) М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения;

Сатвалддин К.О.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись) М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Construction Croup Samruk»** считает объект: **"Реконструкция ремонт центральной площади им. Ш. Уалиханова в селе Кишкенеколь Уалихановского района Северо-Казахстанской области" Готовым к приемке в эксплуатацию.**

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Construction Croup Samruk»

Байысбаев Е.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись) М.П.