Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 09 августа 2019 года №632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"25" декабря 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «СМУ-Шыгыс», ВКО, Зайсанский район, г. Зайсан, ул.Спабетова 12. БИН 030140000961, тел.8 (72340)31206**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице **директора Абжанова Дарына Куатбековича**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Строительство медицинского пункта в с. Акжайлау, Курчумского района, Восточно-Казахстанской области», РК, ВКО, Курчумский район, Маркакольский с.о. с. Акжайлау**

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является: **ГУ «Управление строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО», БИН 060140003830, 8(7232)262730, 070004, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 27. Заместитель руководителя Тойкенов С.Е.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «SK Kazyna» БИН 140940013953, ТОО «Эксперт Строй Экспо» БИН 040140009142, ТОО «СК-СТРОИТЕЛЬ» БИН 040640021289, ТОО «ESMPK Group» БИН 051240003131**

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ВОСТОК МАССИВПРОЕКТ», VM.1-176**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) **ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО», №82 от 19.12.2022 года**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в т.ч. пускового комплекса или очереди
Мощность	чел/смену	25	25	25	25
Площадь застройки	кв.м	178,80	178,80	178,80	178,80
Общая площадь зданий	кв.м	120,98	120,98	120,98	120,98
Строительный объем здания	кв.м	965,0	965,0	965,0	965,0
Продолжительность строительства	мес.	4	4	4	4

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Проектируемое здание медицинского пункта, прямоугольной формы в плане. Здание с размерами в осях 17,24х8,52 м. Здание - одноэтажное, без подвала. Высота помещений - 3,0 м до низа перекрытия. Отметка конька кровли - 5,65 м.

Конструктивная схема здания - стеновая, с несущими продольными кирпичными стенами.

Наружные ограждающие конструкции - кирпичные стены толщиной 380 мм, отделкой металлосайдингом.

Перегородки помещений - из кирпича на смешанном цементном растворе.

Крыша - двухскатная, стропильная. Кровля - из металлочерепицы с полимерным покрытием по деревянной обрешетке и деревянным наклонным стропилам с вентилируемым чердачным пространством.

Двери - металлические и металлопластиковые. Двери наружные из алюминиевых сплавов, металлические.

Окна - металлопластиковые с двойным стеклопакетом.

Внутренняя отделка помещений: потолок - шпаклевка, затирка, окраска водно-дисперсионной краской, известковая побелка; стены - простая штукатурка, окраска водоэмульсионной краской, окраска акриловыми водостойкими составами, облицовка керамической плиткой; полы – керамогранит, керамическая плитка, бетонные. Наружная отделка фасада: цоколь – штукатурка по сетке; стены – металлосайдинг; кровля – металлочерепица.

Система *отопления* электрическая. В качестве нагревательных приборов предусмотрены электрические конвекторы в комплекте с терморегуляторами.

Вентиляция предусмотрена вытяжная с механическим побуждением, приток неорганизованный. Для удаления воздуха предусмотрена система, оснащённая канальным вентилятором.

В здании предусмотрены следующие системы *водопровода и канализации*: хозяйственно-питьевой водопровод; горячее водоснабжение; канализация бытовая. Сети хозпитьевого водопровода запроектированы диаметром 15-32 мм из полипропиленовых

напорных труб и стальных электросварных труб. Горячее водоснабжение запроектировано от водонагревателей накопительного типа. В душевых предусмотрены электрические полотенцесушители. Сети горячего водоснабжения предусмотрены диаметром 15 мм из полипропиленовых напорных труб. Бытовая канализация отводит стоки в накопитель. Трубопроводы канализации запроектированы из полипропиленовых труб диаметром 50-100 мм.

Электроснабжения от оп.14 Л-3 ПС 35/10кВ Урунхайка. Проект предусматривает рабочее и аварийное освещение. Сеть рабочего освещения запитать от щитков рабочего освещения.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июль 2023 г.;**
(месяц, год)
окончание работ **декабрь 2023г.**;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц: 5
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4
фактически, месяц: 5;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ___% и фактически применено ___% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Курчумский РЭС Курмангалиев
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство медицинского пункта в с. Акжайлау Курчумского района Восточно-Казахстанской области»**

(наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Абжанов Д.К.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

Место печати