Счет-фактура № 00000000009 от 27 апреля 2017 г.

Дата совершения оборота: 27.04.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Астанаинжкомстрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051040005224, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Касым Аманжолов, дом № 26,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0007536, от 04.07.2012

ИИК поставщика: , в банке АО "Цеснабанк", БИК TSESKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ №467/16-07 от 25.07.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о,с.Отеген Батыра, ул.Батталханова, дом № 8

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 051040005224, Товарищество с ограниченной ответственностью "Астанаинжкомстрой", Республика Казахстан, г.Астана, ул.Касым Аманжолов, дом № 26

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140013645, Государственное учреждение"Отдел строительства Илийского района", Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о,с.Отеген Батыра, ул.Батталханова, дом № 8

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение"Отдел строительства Илийского района"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140013645, Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о,с.Отеген Батыра, ул.Батталханова, дом № 8

ИИК получателя: KZ71070103KSN0904000, в банке РГУ Комитет казначейства МФ РК , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с.Байсерке Илийского района Алматинской области 3-очередь	Работа	1	52 493 750,00	52 493 750,00	12%	6 299 250,00	58 793 000,00		
Всего по счету:					**52 493 750,00**		**6 299 250,00**	**58 793 000,00**		

Руководитель: Койлибаев М. Е.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Тулегенова Л. Т.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Тулегенова Л.Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение"Отдел строительства Илийского района",Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о.с.Отеген Батыра, ул.Батталханова, дом № 8** — **060140013645**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Астанаинжкомстрой",Республика Казахстан, г.Астана, ул.Касым Аманжолов, дом № 26** — **051040005224**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ №467/16-07 от 25.07.2016г.

Номер документа	Дата составления
9	27.04.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с.Байсерке Илийского района Алматинской области 3-очередь			Работа	1	58 793 000,00	58 793 000,00
				Итого	1	x	58 793 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / К. Мир / Койлибаев Марат Ерланович
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.04.2017

М.П.

Объект: Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с. Байсерке Илийского района Алматинской области 3-очередь
ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Илийского района Алматинской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Астанаинжкомстрой"
БИН: 051040005224
БИК: TSESKZKA
ИИК: KZ70998BTB0000007362
КБЕ: 17
Банк: АО "Цеснабанк" г. Астана

Полная стоимость 426 451 804.80 тенге

Стоимость работ, включая работы по настоящему Акту:
а) с начала строительства 335 903 501
б) отчетный период 58 793 000

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ за апрель месяц 2017г.
Договор №467/16-07 от 25.07.2016 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Ед. изм.	Стоимость работ с начала строительства (тенге)	Аванс			Ранее заактированная форма	Сумма фактических расходов за текущий месяц (апрель 2017г.)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за апрель		Стоимость выполненных работ с начала строительства (тенге)
				Сумма аванса всего (тенге)	Сумма погашения аванса всего (тенге)	Остаток (тенге)			Всего	в т.ч. НДС	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с. Байсерке Илийского района Алматинской области 3-очередь	тенге	**335 903 501**				**59 494 000**	**58 793 000**	**58 793 000**	**6 299 250**	**335 903 501**

Заказчик ГУ "Отдел строительства Илийского района"

Туруспаев Е.Ж.

Подрядчик ТОО "Астанаинжкомстрой"

Койлибаев М. Е.

Техническое сопровождение:

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Илийского района"

Подрядчик: ТОО " АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Форма 2В

Наименование стройки - Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с.Байсерке Илийского района Алматинской области (3 очередь)

Наименование объекта - Благоустройство

Акт приемки выполненных работ
за апрель месяц 2017г.
на Покрытия

ЛС №7-2

Составлена в ценах 2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей рабочих, обслуживаю-щих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Покрытие дорог,тип 1								
4	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /толщ.6мм/	14153,8221	441,70	15,35	6251693	217282	207070	0,03	476
		м2		5,94	5,06	84074	71618	133	0,02	250
5	Е0127-54-6 К=4	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см,добавлять к пористымкрупнозернистым смесям,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	14153,8221	209,34	--	2963018	--	753	--	5
		м2		0,04	--	566	--	133	--	--
6	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотныхмелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3,типа БМ-2	14153,8221	560,65	15,35	7935361	217282	207070	0,03	476
		м2		5,94	5,06	84074	71618	133	0,02	250
		РАЗДЕЛ 2.Тротуары								
11	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3см /толщ.5 см/	2500	451,03	--	1127575	--	82294	0,14	360
		м2		24,75	--	61875	--	133	--	--
12	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 К=4	На каждые 0,5 см до 2см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-55-1	2500	284,54	--	711350	--	52934	0,09	232
		м2		15,92	--	39800	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			18988997	434564			1548
			Тенге			270389	143237			500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18988997				
	Материалы -		Тенге			149900				
	Всего заработная плата -		Тенге				413625			
	Местные материалы -		Тенге			18134145				
		Накладные расходы -	Тенге			550122				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							275
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				82518			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1172347				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20711466				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2323
		Сметная заработная плата -	Тенге				496143			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			20711466				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2323
		Сметная заработная плата -	Тенге				496143			
		Итого СМР	Тенге			20711466				
		Временные здания и сооружения, 1,2%	Тенге	1,20%		248 538				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			20 960 004				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,84%	Тенге	1,84%		384 826				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	1,00%		209 600				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	0,40%		83 840				
		Итого в ценах 2001г.	Тенге			21 638 270				
		Итого в ценах 2015г.	Тенге	2,557		55 338 130				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	2%		1 106 763				
		Итого с налогами и сборами и обязательными платежами	Тенге			56 444 893				
		Итого с понижающим коэфф.	Тенге	0,93		52 493 750				
		НДС, 12%	Тенге	12%		6 299 250				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**58 793 000**				

Заказчик:

Техническое сопровождение:

Подрядчик:

Счет-фактура № 00000000020 от 18 июля 2017 г.

Дата совершения оборота: 18.07.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Астанаинжкомстрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051040005224, Республика Казахстан, г.Астана, Проспект Абылай Хана, дом № 27/4, н.п.4,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0007536, от 04.07.2012

ИИК поставщика: , в банке АО "Цеснабанк", БИК TSESKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ №467/16-07 от 25.07.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о,с.Отеген Батыра, ул.Батталханова, дом № 8

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 051040005224, Товарищество с ограниченной ответственностью "Астанаинжкомстрой", Республика Казахстан, г.Астана, Проспект Абылай Хана, дом № 27/4, н.п.4

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140013645, Государственное учреждение"Отдел строительства Илийского района", Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о,с.Отеген Батыра, ул.Батталханова, дом № 8

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение"Отдел строительства Илийского района"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140013645, Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о,с.Отеген Батыра, ул.Батталханова, дом № 8

ИИК получателя: KZ71070103KSN0904000, в банке РГУ Комитет казначейства МФ РК , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с.Байсерке Илийского района Алматинской области 3-очередь	Работа	1	12 771 988,39	12 771 988,39	12%	1 532 638,61	14 304 627,00		
Всего по счету:					**12 771 988,39**		**1 532 638,61**	**14 304 627,00**		

Руководитель: Койлибаев М. Е.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Тулегенова Л. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Тулегенова Л.Т.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение"Отдел строительства Илийского района",Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о.с.Отеген Батыра, ул.Батталханова, дом № 8**	**060140013645**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Астанаинжкомстрой",Республика Казахстан, г.Астана, Проспект Абылай Хана, дом № 27/4, н.п.4**	**051040005224**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ №467/16-07 от 25.07.2016г.

Номер документа	Дата составления
20	**18.07.2017**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с.Байсерке Илийского района Алматинской области 3-очередь			Работа	1	14 304 627,00	14 304 627,00
				Итого	1	x	14 304 627,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / К.Мир / Койлибаев Марат Ерланович
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.07.2017

М.П.

Объект: Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с. Байсерке Илийского района Алматинской области 3-очередь
ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Илийского района Алматинской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Астанаинжкомстрой"
БИН: 051040005224
БИК: TSESKZKA
ИИК: KZ70998BTB0000007362
КБЕ: 17
Банк: АО "Цеснабанк" г. Астана

Полная стоимость 426 451 804.80 тенге

Стоимость работ, включая работы по настоящему Акту:
а) с начала строительства 389 001 128
б) отчетный период 14 304 627

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ за июль месяц 2017г.
Договор №467/16-07 от 25.07.2016 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Ед. изм.	Стоимость работ с начала строительства (тенге)	Аванс			Ранее заактированная форма	Сумма фактических расходов за текущий месяц (июль 2017г.)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июль		Стоимость выполненных работ с начала строительства (тенге)
				Сумма аванса всего (тенге)	Сумма погашения аванса всего (тенге)	Остаток (тенге)			Всего	в т.ч. НДС	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с. Байсерке Илийского района Алматинской области 3-очередь	тенге	**389 001 128**				**38 793 000**	**14 304 627**	**14 304 627**	**1 532 639**	**389 001 128**

Подрядчик ТОО "Астанаинжкомстрой"

Койлибаев М. Е.

Заказчик ГУ "Отдел строительства Илийского района"

Туруспаев Е.Ж.

Техническое сопровождение:

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Илийского района"
Подрядчик: ТОО " АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Форма 2В

Наименование стройки - Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с.Байсерке Илийского района Алматинской области (3 очередь)
Наименование объекта - Здание с помещениями охраны и обслуживающего персонала

Акт приемки выполненных работ
за июль месяц 2017г.

на Водоснабжение. Канализация
ЛС №3-1-2

Составлена в ценах 2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Хозяйственно-питьевой водопровод								
1	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснаб жения из напорных полиэтиленовых труб низкого давл ения среднего типа наружным диам.25 мм	5	336,95	7,90	1685	40	1502	1,29	6
		м		231,75	2,95	1159	15	128	0,01	--
2	С130810-274 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Хомутики для крепления труб	0,06	1523,78	--	91	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопл ения и водоснабжения из стальных электросварных тр уб диам.до 40 мм	1	120,70	14,12	121	14	135	0,55	1
		м		100,35	5,29	100	5	128	0,03	--
4	С130806-54 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705 -80 общего назначения прямошовные,D 20 мм,толщин а стенки 1,0 мм	1	29,00	--	29	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	С130904-3	Краны водоразборные настенные полированны е из латуни для раковин и моек марки КВ-15Д,Dy 15 мм	1	707,00	--	707	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	С130901-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1 бк для воды и пара,Ру 1,6 МПа,Dy 15 мм	2	280,00	--	560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Водомерный узел								
7	Е0116-22-1	Установка водоме рных узлов,поставляемых на место монтажа собранны ми в блоки,с обводной линией и диам.ввода до 65 мм,а диам.водомера до 40 мм	1	4173,51	137,88	4174	138	1927	8,50	9
		1узел		1453,50	51,75	1454	52	128	0,25	--
8	С130801-57	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводныхоцинкованных труб с гильзами,d 15 мм	1	262,00	--	262	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	С131102-15	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	1	8320,00	--	8320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С130905-2053 Изм. и доп.вып.19	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2",Т до+120°С,PN 20,DN 15,типа Arco СТ РК ГОСТР 50553-2010	1	215,00	--	215	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
11	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды,Ру 1,6 МПа,Dy 15 мм	2	328,00	--	656	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток,переплетов,радиаторов,труб,диаметром менее 50 мм и т.п.белилами с добавлением колера,количество окрасок 2	0,1	148,40	0,07	15	--	11	0,65	--
		м2		108,00	0,02	11	--	105	--	--
		РАЗДЕЛ 2.Канализация бытовая								
13	Е0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам.100 мм	2	1223,05	10,58	2446	21	315	0,70	1
		м		119,25	3,96	239	8	128	0,02	--
14	Е0115-178-6	Окраска труб за 1 раз кузбасским лаком	0,1	55,36	--	6	--	5	0,32	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		51,75	--	5	--	105	--	--
15	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	0,1	200,00	--	20	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам.100 мм	6	748,88	1,43	4493	9	790	0,56	3
		м		102,38	0,54	614	3	128	--	--
17	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам.50 мм	2	620,54	0,64	1241	1	273	0,58	1
		м		106,20	0,25	212	1	128	--	--
18	С130810-274 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Хомутики для крепления труб	0,07	1523,78	--	107	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
19	СПрайс-лист "Сантехпласт"	Ревизия-прочистка для пластиковых труб диам.110мм	2	231,47	--	463	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	СПрайс-лист "Сантехпласт"	Тройникпрямой для пластиковых труб диам.110мм	1	159,20	--	159	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	СПрайс-лист "Сантехпласт"	Тройникпрямой для пластиковых труб диам.50мм	1	49,92	--	50	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	СПрайс-лист "ИнжинирингЕ"	Тройникпрямой переходной для пластиковых труб диам.110х50мм	1	122,89	--	123	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	СПрайс-лист "Сантехпласт"	Ревизия-прочистка для пластиковых труб диам.50мм	1	134,41	--	134	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	СПрайс-лист "ИнжинирингЕ"	Полуотвод для пластиковых труб диам.110мм	2	94,26	--	189	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	СПрайс-лист "Сантехпласт"	Отвод для пластиковых труб диам.110мм	3	36,66	--	110	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	СПрайс-лист "ИнжинирингЕ"	Отвод для пластиковых труб диам.50мм	1	34,21	--	34	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Сантехприборы								
27	Е0117-1-5	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды	1	5831,96	17,71	5832	18	348	1,49	1
		комплект		265,50	6,75	266	7	128	0,03	--
28	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
		комплект		387,00	15,75	387	16	128	0,07	--
29	СПрайс-лист "Сантехпласт"	Переходдля пластиковых труб диам.110х50мм	1	82,04	--	82	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	СПрайс-лист "Сантехпласт"	Полуотвод для пластиковых труб диам.50мм	2	33,17	--	66	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			41516	279			25
			Тенге			4446	106			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20				
		Материалы -	Тенге			4				
		Всего заработная плата -	Тенге				16			
		Накладные расходы -	Тенге			17				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			39				
		Сметная заработная плата -	Тенге				18			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			41496				
		Материалы -	Тенге			24408				
		Всего заработная плата -	Тенге				4536			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12378				
		Накладные расходы -	Тенге			5806				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				871			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2838				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			50140				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата -	Тенге				5407			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			50179				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата -	Тенге				5426			
		Итого СМР	Тенге			**50179**				
		Временные здания и сооружения, 1,2%	Тенге	1,20%		602				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			50 781				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,84%	Тенге	1,84%		932				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	1,00%		508				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	0,40%		203				
		Итого в ценах 2001г.	Тенге			52 424				
		Итого в ценах 2015г.	Тенге	2,557		134 071				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	2%		2 681				
		Итого с налогами и сборами и обязательными платежами	Тенге			136 753				
		Итого с понижающим коэфф.	Тенге	0,93		127 180				
		НДС, 12%	Тенге	12%		15 262				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**142 442**				

Заказчик:

Техническое сопровождение:

Подрядчик:

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Илийского района"

Подрядчик: ТОО " АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Наименование стройки - Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с.Байсерке Илийского района Алматинской области (3 очередь)

Наименование объекта - Благоустройство

Форма 2В

Акт приемки выполненных работ
за июль месяц 2017г.

на Водоотводные сооружения

ЛС №7-3

Составлена в ценах 2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-14-2	**Разработка грунта 2 группы траншейными роторными экскаваторами,при ширине траншеи 1,2 м,глубиной до 1,4 м**								
		м3	214,896	16,15	16,15	3470	3470	873	--	--
				--	4,19	--	900	97	0,01	3
2	E0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений соткосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**								
		м3	214,896	262,72	--	56457	--	63796	1,85	397
				262,72	--	56457	--	113	--	--
3	E0101-166-1	**Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**								
		м3	61,50144	122,18	--	7514	--	8491	0,89	54
				122,18	--	7514	--	113	--	--
4	E0127-9-1	**Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона**								
		м3	45,343143	2699,67	1053,54	122412	47771	47193	3,23	146
				515,25	267,30	23363	12120	133	1,08	49
5	С143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм**								
		м	532,62	1490,00	--	793604	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С143018-158 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки водопропускные трапецеидальногосечения высота до 230 мм								
		м	72,27	697,00	--	50372	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
7	Е0130-64-1	Укладка плит арычных переходов								
		м3	0,99	2938,05	945,00	2909	936	700	2,46	2
				402,75	245,70	399	243	109	0,84	1
8	С143018-23	Стоимость плит из бетона М400								
		м3	0,99	15929,00	--	15770	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
9	Е0123-1-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев основанийиз песчано-гравийной смеси								
		м3	38,907	1846,20	152,52	71830	5934	10664	1,02	40
				153,68	57,15	5979	2224	130	0,28	11
10	Е0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м								
		м3	6,1446	6589,26	3701,25	40488	22743	19707	11,80	73
				1980,00	962,33	12166	5913	109	3,29	20
11	С143023-20	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП3.501-59/								
		шт	32,34	11200,00	--	362208	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
12	Е0123-11-5	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диам. 500 мм								
		м	32,34	437,47	27,98	14148	905	3852	0,44	14
				81,14	10,49	2624	339	130	0,05	2
13	Е0123-2-4	Укладка труб из асбестоцементных безнапорных труб диам.500 мм								
		км	0,09735	3326296,29	42950,86	323815	4181	16710	691,60	67
				115953,75	16082,99	11288	1566	130	78,55	8
14	Е0130-62-1	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м								
		м3	3,234	3053,16	1845,00	9874	5967	4919	5,46	18
				915,75	479,70	2962	1551	109	1,64	5
15	С143018-2	Стоимость блоков оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков из бетона М-400								
		м3	3,234	11398,00	--	36861	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
16	Е0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотковых звеньев трубы из сборного бетона								
			1,2012	2699,67	1053,54	3243	1266	1250	3,23	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		515,25	267,30	619	321	133	1,08	1
17	С143018-2	**Блоки лотков из тяжелогобетона класса В15**	1,2012	10600,00	--	12733	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0123-24-1 примен.	**Установка дождеприемных люков**	5	12682,59	35,42	63413	177	1448	1,31	7
		шт		209,25	13,50	1046	68	130	0,07	--
19	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу,бетону стен,фундаментов**	6,83256	245,44	3,82	1677	26	313	0,21	1
		м2		37,35	1,44	255	10	118	0,01	--
20	Е0108-4-5	**Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки,кирпичу и бетону в 2 слоя**	6,83256	665,48	8,23	4547	56	683	0,47	3
		м2		81,68	3,08	558	21	118	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1997343**	**93431**			**827**
			Тенге			**125230**	**25276**			**100**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1997343				
	Материалы -		Тенге			426731				
	Всего заработная плата -		Тенге				150507			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			427572				
	Местные материалы -		Тенге			924379				
		Накладные расходы -	Тенге			180599				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							90
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27090			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			130677				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2308618				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1018
		Сметная заработная плата -	Тенге				177596			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2308618				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1018
		Сметная заработная плата -	Тенге				177596			
		Итого СМР	Тенге			2308618				
		Временные здания и сооружения, 1,2%	Тенге	1,20%		27 703				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			2 336 321				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,84%	Тенге	1,84%		42 895				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	1,00%		23 363				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	0,40%		9 345				
		Итого в ценах 2001г.	Тенге			2 411 925				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в ценах 2015г.	Тенге	2,557		6 168 303				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	2%		123 366				
		Итого с налогами и сборами и обязательными платежами	Тенге			6 291 669				
		Итого с понижающим коэфф.	Тенге	0,93		5 851 252				
		НДС, 12%	Тенге	12%		702 150				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**6 553 403**				

Заказчик:

Техническое сопровождение:

Подрядчик:

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Илийского района"

Подрядчик: ТОО " АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Форма 2В

Наименование стройки - Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с.Байсерке Илийского района Алматинской области (3 очередь)

Наименование объекта - Здание с помещениями охраны и обслуживающего персонала

Акт приемки выполненных работ
за июль месяц 2017г.

на Электроосвещение и силовое электрооборудование

ЛС №3-1-3

Составлена в ценах 2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0108-102-1	**Шкаф управления и регулирования**	1	3089,00	497,00	3089	497	2264	13,00	13
		шкаф		2273,00	110,00	2273	110	95	0,64	1
2	75-6-2 прим.	**Ящик с автоматическими выключателями накаждый фидер,количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5110-2874 УХЛ 4,номинальный ток 6 А,предел регулирования тока теплового реле 0,38-6,0 А,номинальный ток расцепления авт.выкл.8А**	1	30400,00	--	30400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-594-1	**Светильник с люминесцентными лампами,отдельно устанавливаемый на штырях,с 1 лампой в светильнике**	2	269,90	98,00	540	196	287	0,76	2
		шт		122,00	29,00	244	58	95	0,17	--
4	СПрайс-лист "Казахский свет"	**Светильник С360/132**	2	3224,16	--	6448	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0108-594-3	**Светильник с люминесцентными лампами,отдельно устанавливаемый на штырях,с количеством ламп в светильнике: до 4**	2	467,80	183,00	936	366	543	1,46	3
		шт		234,00	51,80	468	104	95	0,30	1
6	СПрайс-лист "Казахский свет"	**Светильник ARS/S 418**	2	2714,44	--	5429	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	С151706-80	**Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/,тип ЛБ36,ЛД36,ЛДЦ36,ЛТБ36,ЛХБ36**	10	101,00	--	1010	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	5101-258	Фонарь электрический (аккумуляторный)	1	1540,00	--	1540	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типапри открытой проводке	6	64,00	1,00	384	6	335	0,36	2
		шт		58,50	0,20	351	1	95	--	--
10	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом,тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	6	68,00	--	408	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленноготипа при открытой проводке	3	55,00	0,90	165	3	142	0,33	1
		шт		49,70	0,20	149	1	95	--	--
12	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки,поворотный брызгозащищенный на ток 6 А,тип 0-4-Б-01-6/220	3	215,00	--	645	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	1	47,00	0,20	47	--	43	0,29	--
		шт		45,50	0,10	46	--	95	--	--
14	С151801-12	Выключатель одноклавишный,тип С-1-86-10/220	1	156,00	--	156	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С151803-49	Коробки ответвительные пластмассовые,степень защиты 1Р31,тип У194 УХЛ2	0,012	16100,00	--	193	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами,диаметр до 25 мм	45	108,60	48,90	4887	2201	2214	0,22	10
		м		39,60	12,20	1782	549	95	0,07	3
17	С130804-29	Трубы полиэтиленовые гофрированные диаметрдо 50 мм	0,045	86200,00	--	3879	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
18	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах,масса 1 м до 1 кг	45	27,70	2,10	1247	95	864	0,10	5
		м		19,70	0,50	887	23	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Ц0108-401-1	**Кабели с креплением накладными скобами,полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный,сечение жилы до 16 мм2**	5	175,20	75,70	876	379	443	0,44	2
		м		72,70	20,60	364	103	95	0,12	1
20	С151601-342 Изм. и доп. вып. 20	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	0,0306	50586,00	--	1548	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
21	С151601-341 Изм. и доп. вып. 20	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	0,0204	32123,00	--	655	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
22	Ц0108-602-2	**Электропечь мощностью до 1 кВт**	2	763,40	5,40	1527	11	1194	2,00	4
		шт		626,00	2,30	1252	5	95	0,01	--
23	СПрайс-лист	**Электроконвектор бытовой мощностью 1,5кВт**	2	10473,73	--	20947	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			86956	3752			41
			Тенге			7815	953			6
		Стоимость оборудования -	Тенге			31940				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			31940				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			31865				
		Материалы -	Тенге			2130				
		Всего заработная плата -	Тенге				8767			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			18168				
		Накладные расходы -	Тенге			8329				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1249			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2412				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			42606				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата -	Тенге				10017			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2203				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2203				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			132				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2335				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			20947				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			20947				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1257				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			22204				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			99085				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата -	Тенге				10017			
		В т.ч.оборудование	Тенге			31940				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В т.ч.СМР	Тенге			**67145**				
		Временные здания и сооружения, 1,2%	Тенге	1,20%		806				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			67 951				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,84%	Тенге	1,84%		1 248				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	1,00%		680				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	0,40%		272				
		Итого в ценах 2001г.	Тенге			102 090				
		Итого в ценах 2015г.	Тенге	2,557		261 086				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	2%		5 222				
		Итого с налогами и сборами и обязательными платежами	Тенге			266 308				
		Итого с понижающим коэфф.	Тенге	0,93		247 666				
		НДС, 12%	Тенге	12%		29 720				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**277 386**				

Заказчик:

Техническое сопровождение:

Подрядчик:

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Илийского района"

Подрядчик: ТОО " АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Форма 2В

Наименование стройки - Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с.Байсерке Илийского района Алматинской области (3 очередь)

Наименование объекта - Здание с помещениями охраны и обслуживающего персонала

Акт приемки выполненных работ
за июль месяц 2017г.

на Общестроительные работы

ЛС №3-1-1

Составлена в ценах 2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Разные работы								
		Приямок								
96	Е0106-33-3	**Устройство приямка,бетон класса В7,5**	0,06	11894,44	1327,03	714	80	163	12,49	1
		м3		2137,50	456,24	128	27	105	1,72	--
97	Е0123-2-1 Изм. и доп. вып. 15	**Укладка трубопроводов из асбестоцементныхбезнапорных труб диам.100 мм**	0,0028	314000,62	1733,92	879	5	224	361,00	1
		км		60966,00	650,25	171	2	130	3,17	--
		Крыльцо								
98	Е0106-13-1	**Устройство бетонных крылец**	1	9508,72	86,60	9509	87	549	3,06	3
		м3		490,50	32,72	491	33	105	0,16	--
		Отмостка								
99	Е0108-3-2	**Щебеночное основание толщ.12 см**	4,6944	2530,27	100,89	11878	474	897	0,85	4
		м3		123,75	38,25	581	180	118	0,18	1
100	Е0127-55-1	**Асфальтобетонное покрытие толщ.3 см**	39,12	481,02	--	18817	--	1288	0,14	6
		м2		24,75	--	968	--	133	--	--
		Мебель								
101	8101-18	**Шкаф для одежды**	2	12900,00	--	25800	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
102	8101-42	**Стол однотумбовый**	2	9030,00	--	18060	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
103	8101-43	**Стул рабочий**	4	2150,00	--	8600	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	1204-183	**Шкаф инструментальный**								
		шт.	1	39775,00	--	39775	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**134032**	**645**			**14**
			Тенге			**2339**	**241**			**1**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**92235**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**92235**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**41797**				
	Материалы -		Тенге			**2425**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2580**			
	Местные материалы -		Тенге			**36389**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3122**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**468**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2695**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**47614**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**17**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3048**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**139849**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**17**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3048**			
		Итого СМР	Тенге			**139849**				
		Временные здания и сооружения, 1,2%	Тенге	1,20%		1 678				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			141 527				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,84%	Тенге	1,84%		2 598				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	1,00%		1 415				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	0,40%		566				
		Итого в ценах 2001г.	Тенге			146 107				
		Итого в ценах 2015г.	Тенге	2,557		373 657				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	2%		7 473				
		Итого с налогами и сборами и обязательными платежами	Тенге			381 130				
		Итого с понижающим коэфф.	Тенге	0,93		354 451				
		НДС, 12%	Тенге	12%		42 534				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**396 985**				

Заказчик:

Техническое сопровождение:

Подрядчик:

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Илийского района"

Подрядчик: ТОО " АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Наименование стройки - Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с.Байсерке Илийского района Алматинской области (3 очередь)

Наименование объекта - Наружные сети

Форма 2В

Акт приемки выполненных работ
за июль месяц 2017г.

на Наружные электрические сети

ЛС №2-7

Составлена в ценах 2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Оборудование								
5	прайс-лист "Сайман"	**Шкаф учет а электроэнергии типа ШУЭ-11-1Н-NS-08** шт	1	103515,34	--	103515	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
8	Прайс-лист "PnEuMATiCGrOuP"	**Разделитель РЛНДУ-1-10/400У1 с приводом рычажн ым ПРНЗ** шт	2	15186,91	--	30374	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
10	75-6-112 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	**Разрядники полимерные РВО-10кВ/п/** шт	6	599,00	--	3594	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
12	С151610-29	**Муфты соединительные для соединения сило вых кабелей /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/,на на пряжение 1,6 и 10 кВ,типа СЭ-3Х50-10У2,5** шт	4	14200,00	--	56800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 2.ВЛ-10кВ								
116	С151607-48	**Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн,маркаМГ сечение 16 мм2** т	0,01585	493900,00	--	7828	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**202111**	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			**137483**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			**137483**				
Стоимость монтажных работ -			Тенге			**64628**				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**64628**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3878**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			**68506**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**205989**				
		В т.ч.оборудование	Тенге			137483				
		В т.ч.СМР	Тенге			**68506**				
		Временные здания и сооружения, 1,2%	Тенге	1,20%		822				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			69 328				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,84%	Тенге	1,84%		1 273				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	1,00%		693				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	0,40%		277				
		Итого в ценах 2001г.	Тенге			209 055				
		Итого в ценах 2015г.	Тенге	2,557		534 640				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	2%		10 693				
		Итого с налогами и сборами и обязательными платежами	Тенге			545 333				
		Итого с понижающим коэфф.	Тенге	0,93		507 160				
		НДС, 12%	Тенге	12%		60 859				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**568 019**				

Заказчик:

Техническое сопровождение:

Подрядчик:

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Илийского района"
Подрядчик: ТОО " АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Форма 2В

Наименование стройки - Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с.Байсерке Илийского района Алматинской области (3 очередь)
Наименование объекта - Наружные сети

Акт приемки выполненных работ
за июль месяц 2017г.

на Наружные электрические сети. Территория водозаборных скважин
ЛС №2-6

Составлена в ценах 2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Оборудование								
1	Ц0108-526-2	**Автомат одно-,двух-,трехполюсный,уст анавливаемый на конструкции,на стене или колонне,на ток до 100 А**	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	--
2	прайс-лист "Электрокомплект "	**Авт оматический выключатель трехполюсный ВА57-35; 63А**	1	2911,70	--	2912	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-606-4	**Светильник с кронштейном на железобетон ной опоре**	4	1121,60	62,60	4486	250	1968	3,00	12
		шт		518,00	--	2072	--	95	--	--
4	С151703-69 Изм. и доп. вып. 20	**Светильники,тип РКУ 28-250-003 ГОСТ 804 5-82**	4	4806,00	--	19224	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
5	С151706-94	**Лампы ртутные дуговые высокого давления /ТУ 16535.820-79/,тип ДРЛ-250-ХЛ1**	4	971,00	--	3884	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 2.ВЛ-0,4кВ								
		Опоры ВЛ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных о пор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3
		опора		506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
7	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверс ами/	3	3155,76	1990,26	9467	5971	4837	5,98	18
		опора		985,50	549,90	2957	1650	105	2,29	7
8	С143019-102 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт,длина 9,5 м,марка СВ 95-1А,СВ 95-2	7	11600,00	--	81200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	СПрайс-лист "Эми"	Траверса ТН 1	1	544,69	--	545	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	СПрайс-лист "Эми"	Траверса ТН 8	5	843,04	--	4215	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	СПрайс-лист "Эми"	Кронштейн У 3	3	951,35	--	2854	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	СПрайс-лист "Эми"	Хомут Х10	4	253,77	--	1015	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	СПрайс-лист "Эми"	Проводник 3П2	7,5	340,58	--	2554	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	С151804-341 Изм. и доп. вып. 20прим	Изоляторы штыревые фарфоровые ТФ 20-Г ГОСТ 1232-93	18	567,00	--	10206	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С151804-1331 Изм. и доп. вып. 20	Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГО СТ Р 51204-2004	18	9,00	--	162	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	Ц0108-82-1	Установка зажимов	29	85,40	0,20	2477	6	1953	0,40	12
		шт		70,90	--	2056	--	95	--	--
17	С151804-2000 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	22	132,00	--	2904	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
18	С151804-1996 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	7	147,00	--	1029	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0108-289-2	Заземление одиночное опоры железобетонной	8	1265,00	--	10120	--	4104	3,00	24
		шт		540,00	--	4320	--	95	--	--
20	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали,сечение 160мм2	20	107,30	3,50	2146	70	623	0,18	4
		м		32,40	0,40	648	8	95	--	--
		Подвеска проводов								
21	Е0133-109-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2	0,0783333	35517,87	25993,62	2782	2036	1161	48,00	4
		1км		8550,00	5571,27	670	436	105	19,95	2
22	С151607-14 Изм. и доп. вып. 20	Провода неизолированные длявоздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80	0,01598	258804,00	--	4136	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 3.Прокладка кабеля в траншеи								
		Траншеи Т-3=135м								
23	Е0101-164-2	Разработка грунта вручную в траншеях икотлованах грунт 2 группы	48,6	218,93	--	10640	--	12023	1,54	75
		м3		218,93	--	10640	--	113	--	--
24	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	32,4	134,10	--	4345	--	4910	0,97	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		134,10	--	4345	--	113	--	--
		Монтаж								
25	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле втраншее	135	36,70	27,80	4955	3753	2014	0,06	8
		м		8,80	6,90	1188	931	95	0,04	5
26	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц.8-142-1	135	11,20	7,90	1512	1067	680	0,02	3
		м		3,30	2,00	446	270	95	0,01	2
27	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,048	21603,38	--	1037	--	1098	133,00	6
		кан.-км		20790,00	--	998	--	110	--	--
28	СПрайс-лист "SOnET"	Труба жесткая двухстенная диам.110мм	48	226,23	--	10859	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	Ц0108-141-6	Кабель до 35 кВ,прокладываемый в готовых траншеях без покрытий,масса 1 мдо 13 кг	208	54,90	19,90	11419	4139	6956	0,19	40
		м		30,60	4,60	6365	957	95	0,03	6
30	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах,масса 1 м до 6 кг	48	60,40	15,60	2899	749	1938	0,24	12
		м		38,70	3,80	1858	182	95	0,02	1
31	С151601-555 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВБбШв 5х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,0255	131066,00	--	3342	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
32	С151601-542 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,01938	109965,00	--	2131	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
33	С151601-554 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,06324	96210,00	--	6084	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
34	С151603-2506 Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные АКВБбШв 5х2,5 ГОСТ 1508-78	0,153	67037,00	--	10257	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
35	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ,сечение одной жилы до 35 мм2	6	273,20	--	1639	--	1140	1,00	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		200,00	--	1200	--	95	--	--
36	С151610-6	**Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами,с пластмассовой изоляцией в алюминиевой,свинцовой илипластмассовой оболочке,с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ,тип КВТп-3-2-1У3**	6	4150,00	--	24900	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**266734**	**18947**			**259**
			Тенге			**40607**	**4686**			**23**
		Стоимость оборудования -	Тенге			**2912**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**2912**				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**125554**				
		Материалы -	Тенге			**12038**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**23951**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**80257**				
		Накладные расходы -	Тенге			**22864**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**11**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**3430**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**8905**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**157323**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**151**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**27381**			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**138268**				
		Материалы -	Тенге			**729**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**21342**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**30045**				
		Местные материалы -	Тенге			**81200**				
		Накладные расходы -	Тенге			**23657**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**12**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**3549**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**9716**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**171641**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**153**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24890**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**331876**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**305**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**52271**			
		В т.ч.оборудование	Тенге			2912				
		В т.ч.СМР	Тенге			**328964**				
		Временные здания и сооружения, 1,2%	Тенге	1,20%		3 948				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			332 912				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,84%	Тенге	1,84%		6 112				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	1,00%		3 329				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	0,40%		1 332				
		Итого в ценах 2001г.	Тенге			346 597				
		Итого в ценах 2015г.	Тенге	2,557		886 393				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	2%		17 728				
		Итого с налогами и сборами и обязательными платежами	Тенге			904 121				
		Итого с понижающим коэфф.	Тенге	0,93		840 832				
		НДС, 12%	Тенге	12%		100 900				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**941 732**				

Заказчик:

Техническое сопровождение:

Подрядчик:

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Илийского района"
Подрядчик: ТОО " АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
Наименование стройки - Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с.Байсерке Илийского района Алматинской области (3 очередь)
Наименование объекта - Благоустройство

Форма 2В

Акт приемки выполненных работ
за июль месяц 2017г.

на Благоустройство территорий водозаборных сооружений
ЛС №7-4

Составлена в ценах 2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Покрытия								
1	Е0127-82-2	**Устройство дорожного корыта глуб иной до500 мм с применением механизмов и перемеще нием грунта на расстояние до 100 м /корытного проф иля с полуприсыпными обочинами/**								
		м2	483,5	33,43	29,06	16163	14051	7260	0,01	4
				1,03	10,26	498	4961	133	0,05	24
2	Е0127-14-2	**Устройство покрытия из песчано-грав ийной смеси**								
		м3	89,2	1803,48	73,75	160871	6579	3921	0,14	13
				21,38	11,67	1907	1041	133	0,04	4
3	Е0127-14-4	**Устройство подстилаю щих и выравнивающих слоев оснований из щебня**								
		м3	89,2	2750,48	248,35	245343	22153	13141	0,22	19
				32,18	78,59	2870	7010	133	0,27	24
4	Е0127-53-6	**Устройство покрытия толщин ой 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористы х крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /толщ.6мм/**								
		м2	446	441,70	15,35	196997	6847	6525	0,03	15
				5,94	5,06	2649	2257	133	0,02	8
5	Е0127-54-6 К=4	**Нормы для корректировки табл.27-53 при изменен ии толщины покрытий на 0,5 см,добавлять к пористы м крупнозернистым смесям,плотность каменных матер иалов 2,5-2,9 т/м3**								
		м2	446	209,34	--	93367	--	24	--	--
				0,04	--	18	--	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщин ой 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3,типа БМ-2	446	560,65	15,35	250051	6847	6525	0,03	15
		м2		5,94	5,06	2649	2257	133	0,02	8
7	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней	126	592,92	6,63	74709	835	18507	0,70	88
		м		108,68	1,76	13694	221	133	0,01	1
8	С143019-81	Камни бортовые /ГОСТ 6665-91/,марка БР 300.30.15	42	2960,00	--	124320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 2.Ограждение								
10	У1-33-5	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м,типа М10,строительные работы	88	31,27	--	2752	--	1494	0,07	7
		м ограды		12,13	--	1067	--	140	--	--
11	У1-33-6	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м,типа М10,монтаж металлоконструкций	88	56,90	0,09	5007	8	523	0,04	3
		м ограды		6,56	0,04	577	4	90	--	--
12	У1-34-13	Ворота металлические глухие с калиткой пожелезобетонным столбам,высотой 2 м,типа ВМ4В,строительные работы	1	47820,30	2530,32	47820	2530	6426	23,00	23
		ворота		3811,50	778,32	3812	778	140	3,80	4
13	У1-34-14	Ворота металлические глухие с калиткой пожелезобетонным столбам,высотой 2 м,типа ВМ4В,монтаж металлоконструкций	1	28439,52	49,96	28440	50	3060	20,00	20
		ворота		3384,96	14,96	3385	15	90	0,06	--
14	У1-32-19	Ограда металлическая из сетчатых панелейпо железобетонным столбам,без цоколя высотой 2,15м,типа М4В,строительные работы	36	1978,06	133,70	71210	4813	6639	0,53	19
		м		87,45	44,27	3148	1594	140	0,22	8
15	У1-32-20	Ограда металлическая из сетчатых панелейпо железобетонным столбам,без цоколя высотой 2,15м,типа М4В,монтаж металлоконструкций	36	1326,14	2,31	47741	83	5095	0,91	33
		м		156,55	0,71	5636	26	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	У1-34-5	Ворота металлические сетчатые с калиткой пожелезобетонным столбам,высотой 2 м,типа ВМ1В,строительные работы	1	50365,75	2042,41	50366	2042	6731	26,00	26
		ворота		4207,50	600,66	4208	601	140	2,90	3
17	У1-34-6	Ворота металлические сетчатые с калиткой пожелезобетонным столбам,высотой 2 м,типа ВМ1В,монтаж металлоконструкций	1	21116,68	36,22	21117	36	2276	15,00	15
		ворота		2517,56	11,22	2518	11	90	0,04	--
		Ограждение мусорного контейнера								
18	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,252	10022,46	95,97	2526	24	214	4,90	1
		м3		771,75	36,25	194	9	105	0,18	--
19	Е0109-62-5	Изготовление панелей ограждения в построечных условиях	0,107884	28686,82	5605,29	3095	605	2197	120,00	13
		т		21600,00	1029,79	2330	111	90	4,42	--
20	Е0109-47-1Изм. и доп.вып.12	Облицовка каркаса панелей стальным профилированным листом	9,6	55,95	2,99	537	29	430	0,30	3
		м2		48,83	0,97	469	9	90	--	--
21	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7,Н18-1000-,7	15,84	896,00	--	14193	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0107-24-8	Установка металлических оград по металлическим столбам из панелей высотой до 1,7 м	6,1	1123,23	214,15	6852	1306	3439	2,01	12
		м		344,25	58,46	2100	357	140	0,21	1
23	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т /каркас ограждения/	0,05278	154400,00	--	8149	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей /стойки ограждения/	0,055104	172800,00	--	9522	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0113-27-2 т.ч. п-3.27 К=1,05К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей/монтажных узлов/ эмалью ПФ-1189/за два раза/наличие заклепочных швов,ребер жесткости ивыступов на поверхности,составляющих от 10% до 30%/	3,991708	88,26	0,10	352	--	31	0,04	--
		м2		8,69	0,04	35	--	90	--	--
26	С12022-20	Металлический мусоросборник	1	18800,00	--	18800	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 3.Озеленение								
27	Е0147-25-3	**Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированнымспособом**	680	225,58	0,34	153397	234	34536	0,27	182
		м2		39,24	0,13	26683	89	129	--	--
28	Е0147-25-6	**Посев вручную газонов партерных,мавританских и обыкновенных**	680	19,01	--	12927	--	7202	0,05	36
		м2		8,21	--	5583	--	129	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1666622**	**69073**			**548**
			Тенге			**86030**	**21349**			**86**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1524214**				
		Материалы -	Тенге			**160839**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**92289**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**14193**				
		Местные материалы -	Тенге			**1209806**				
		Накладные расходы -	Тенге			**122615**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**61**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**18392**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**98810**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1745639**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**607**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**110681**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**142408**				
		Материалы -	Тенге			**90211**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**15090**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**36471**				
		Накладные расходы -	Тенге			**13581**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**7**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2037**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**9359**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**165348**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**94**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17128**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1910987**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**701**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**127809**			
		Итого СМР	Тенге			**1910987**				
		Временные здания и сооружения, 1,2%	Тенге	1,20%		22 932				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			1 933 919				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,84%	Тенге	1,84%		35 507				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	1,00%		19 339				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	0,40%		7 736				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в ценах 2001г.	Тенге			1 996 500				
		Итого в ценах 2015г.	Тенге	2,557		5 105 889				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	2%		102 118				
		Итого с налогами и сборами и обязательными платежами	Тенге			5 208 007				
		Итого с понижающим коэфф.	Тенге	0,93		4 843 446				
		НДС, 12%	Тенге	12%		581 214				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**5 424 660**				

Заказчик:

Техническое сопровождение:

Подрядчик:

Счет-фактура № 00000000011 от 29 мая 2017 г.

Дата совершения оборота: 29.05.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Астанаинжкомстрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051040005224, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Касым Аманжолов, дом № 26,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0007536, от 04.07.2012

ИИК поставщика: , в банке АО "Цеснабанк", БИК TSESKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ №467/16-07 от 25.07.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о,с.Отеген Батыра, ул.Батталханова, дом № 8

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 051040005224, Товарищество с ограниченной ответственностью "Астанаинжкомстрой", Республика Казахстан, г.Астана, ул.Касым Аманжолов, дом № 26

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140013645, Государственное учреждение"Отдел строительства Илийского района", Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о,с.Отеген Батыра, ул.Батталханова, дом № 8

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение"Отдел строительства Илийского района"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140013645, Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о,с.Отеген Батыра, ул.Батталханова, дом № 8

ИИК получателя: KZ71070103KSN0904000, в банке РГУ Комитет казначейства МФ РК , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с.Байсерке Илийского района Алматинской области 3-очередь	Работа	1	34 636 607,14	34 636 607,14	12%	4 156 392,86	38 793 000,00		
Всего по счету:					**34 636 607,14**		**4 156 392,86**	**38 793 000,00**		

Руководитель: Койлибаев М. Е.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Тулегенова Л. Т.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Главный бухгалтер

(должность)

Тулегенова Л.Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП
АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение"Отдел строительства Илийского района",Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о.с.Отеген Батыра, ул.Батталханова, дом № 8** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140013645**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Астанаинжкомстрой",Республика Казахстан, г.Астана, ул.Касым Аманжолов, дом № 26** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**051040005224**

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ №467/16-07 от 25.07.2016г.

Номер документа	Дата составления
11	**29.05.2017**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с.Байсерке Илийского района Алматинской области 3-очередь			Работа	1	38 793 000,00	38 793 000,00
				Итого	1	x	38 793 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / К. Мир / Койлибаев Марат Ерланович
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.05.2017

М.П.

Объект: Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с. Байсерке Илийского района Алматинской области 3-очередь
ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Илийского района Алматинской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Астанаинжкомстрой"
БИН: 051040005224
БИК: TSESKZKA
ИИК: KZ70998BTB0000007362
КБЕ: 17
Банк: АО "Цеснабанк" г. Астана

Полная стоимость 426 451 804.80 тенге

Стоимость работ, включая работы по настоящему Акту:
а) с начала строительства 374 696 501
б) отчетный период 38 793 000

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ за май месяц 2017г.
Договор №467/16-07 от 25.07.2016 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Ед. изм.	Стоимость работ с начала строительства (тенге)	Аванс			Ранее заактированная форма	Сумма фактических расходов за текущий месяц (май 2017г.)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за май		Стоимость выполненных работ с начала строительства (тенге)
				Сумма аванса всего (тенге)	Сумма погашения аванса всего (тенге)	Остаток (тенге)			Всего	в т.ч. НДС	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с. Байсерке Илийского района Алматинской области 3-очередь	тенге	**374 696 501**				**58 793 000**	**38 793 000**	**38 793 000**	**4 156 393**	**374 696 501**

Подрядчик ТОО "Астанаинжкомстрой"

Койлибаев М. Е.

Заказчик ГУ "Отдел строительства Илийского района"

Туруспаев Е.Ж.

Техническое сопровождение:

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Илийского района"

Подрядчик: ТОО " АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Форма 2В

Наименование стройки - Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с.Байсерке Илийского района Алматинской области (3 очередь)

Наименование объекта - Наружные сети

Акт приемки выполненных работ
за май месяц 2017г.

на Наружные электрические сети

ЛС №2-7

Составлена в ценах 2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ВЛИ-0,4кВ								
95	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Стойки вибрированные для опор воздушн ых линий электропередачи напряжением 0,38 кВт,дли на 9,5 м,марка СВ 95-2А**	173	12100,00	--	2093300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
96	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Стойки вибрированные для опор высоковоль тных линий электропередачи,длина 10,5 м,марка СВ 105-3,5**	4	17400,00	--	69600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
98	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Блоки и плиты фундаментные,подкладн ые,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балла стные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15,прямоугольные плоские,прямоугольные трапецеидальн ые,с овальной плоскостьюи круглые плоские,ребри стые**	0,2	18200,00	--	3640	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
99	СПрайс-лист "Эми"	Стяжка Г1	2	760,92	--	1522	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
100	СПрайс-лист "Эми"	Кронштейн К М6	4	466,49	--	1866	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
101	СПрайс-лист "Эми"	Хомут Х19	12	485,25	--	5823	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
102	СПрайс-лист "Эми"	Хомут Х20	8	393,76	--	3150	--	--	--	--
		ш т		--	--	--	--	--	--	--
103	СПрайс-лист "KAzinTErVG"	Крюк S OT 21.1	64	895,85	--	57335	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
104	СПрайс-лист "KAzinTErVG"	Крюк SOT 21.16	114	822,19	--	93729	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
105	СПрайс-лист "KAzinTErVG"	Крюк SOT 29	137	441,29	--	60457	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
106	СПрайс-лист "KAzinTErVG"	Крюк S OT 39	12	483,54	--	5802	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
107	СПрайс-лист "KAzinTErVG"	Крюк и акручивающийся PD 2.2	42	859,54	--	36101	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
108	СПрайс-лист "KAzinTErVG"	Крюк накручивающийся PD 2.3	122	936,00	--	114192	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
110	СПрайс-лист "KAzinTErVG"	Зажим поддерживающий SO 140	164	1191,56	--	195416	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
111	СПрайс-лист "KAzinTErVG"	Зажим натяжной SO 118.1202	81	2923,57	--	236809	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
112	СПрайс-лист "KAzinTErVG"	Зажим натяжной SO 157.1	140	249,27	--	34898	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
113	СПрайс-лист "KAzinTErVG"	Зажим соединительный SLIP 22.1	408	501,69	--	204690	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
114	СПрайс-лист "KAzinTErVG"	Зажим ответвительный SLIP 22.127	74	492,61	--	36453	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
115	СПрайс-лист "KAzinTErVG"	Зажим заземляющий SM 2.24	178	452,12	--	80477	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
116	С151607-48	Провода медные гибкие анте нные для электрических установок и антенн,марка М Г сечение 16 мм2	0,112957	493900,00	--	55789	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
117	СПрайс-лист "Эми"	Проводник ЗП6	64	2225,67	--	142443	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118	С151804-1996 Изм. и доп. вып. 20	**Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98**	64	147,00	--	9408	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
119	СПрайс-лист "Эми"	**КронштейнУ3**	62	5203,29	--	322604	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
120	СПрайс-лист "Эми"	**Кронштейн У4**	2	2298,02	--	4596	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
121	СПрайс-лист "KAzinTErVG"	**Лента бандажная СОТ 37**	377,8	148,03	--	55925	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
122	СПрайс-лист "KAzinTErVG"	**СкрепаСОТ 36**	290	33,17	--	9618	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
123	СПрайс-лист "KAzinTErVG"	**Концевые колпачки РК 99.050**	152	107,88	--	16398	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
124	СПрайс-лист "KAzinTErVG"	**Комплект для подключения ПЗ ST 208**	15	4198,22	--	62973	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
125	СПрайс-лист "KAzinTErVG"	**Дистанционный бандаж SO 79.1-1**	15	673,11	--	10097	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
126	СПрайс-лист "KAzinTErVG"	**Бандаж пластиковый PER 15**	54	10,82	--	584	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4025697**	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1849749				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1849749				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			110985				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1960734				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2175948				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9408				
	Местные материалы -		Тенге			2166540				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			130557				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2306505				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4267239				
		Итого СМР	Тенге			4267239				
		Временные здания и сооружения, 1,2%	Тенге	1,20%		51 207				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			4 318 446				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,84%	Тенге	1,84%		79 287				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	1,00%		43 184				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	0,40%		17 274				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в ценах 2001г.	Тенге			4 458 191				
		Итого в ценах 2015г.	Тенге	2,557		11 401 463				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	2%		228 029				
		Итого с налогами и сборами и обязательными платежами	Тенге			11 629 493				
		Итого с понижающим коэфф.	Тенге	0,93		10 815 428				
		НДС 12%	Тенге	12%		1 297 851				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**12 113 280**				

Заказчик:

Техническое сопровождение:

Подрядчик:

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Илийского района"

Подрядчик: ТОО " АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Форма 2В

Наименование стройки - Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с.Байсерке Илийского района Алматинской области (3 очередь)

Наименование объекта - Благоустройство

Акт приемки выполненных работ
за май месяц 2017г.

на Покрытия

ЛС №7-2

Составлена в ценах 2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Покрытие дорог,тип 1								
1	Е0127-82-2	**Устройство дорожного корытаглубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытногопрофиля с полуприсыпными обочинами/**	899,91	33,43	29,06	30084	26151	13513	0,01	8
		м2		1,03	10,26	927	9233	133	0,05	45
4	Е0127-53-6	**Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /толщ.6мм/**	4670,5779	441,70	15,35	2062978	71700	68331	0,03	157
		м2		5,94	5,06	27743	23633	133	0,02	82
5	Е0127-54-6 К=4	**Нормы для корректировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см,добавлять к пористымкрупнозернистым смесям,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	4670,5779	209,34	--	977757	--	248	--	2
		м2		0,04	--	187	--	133	--	--
6	Е0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотныхмелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3,типа БМ-2**	4670,5779	560,65	15,35	2618566	71700	68331	0,03	157
		м2		5,94	5,06	27743	23633	133	0,02	82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней	5,9	592,92	6,63	3498	39	867	0,70	4
		м		108,68	1,76	641	10	133	0,01	--
		РАЗДЕЛ 2.Тротуары								
9	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до180 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля сполуприсыпными обочинами/	982,3383	19,95	15,58	19598	15305	8532	0,01	9
		м2		1,03	5,50	1012	5403	133	0,03	26
10	Е0127-14-2	Устройство покрытия из песчано-гравийной смеси	98,2338	1803,48	73,75	177163	7245	4318	0,14	14
		м3		21,38	11,67	2100	1146	133	0,04	4
11	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3см /толщ.5 см/	2429,3	451,03	--	1095687	--	79966	0,14	350
		м2		24,75	--	60125	--	133	--	--
12	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 К=4	На каждые 0,5 см до 2см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-55-1	2429,3	284,54	--	691233	--	51437	0,09	225
		м2		15,92	--	38674	--	133	--	--
13	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней	1209,19	592,92	6,63	716959	8018	177607	0,70	844
		м		108,68	1,76	131415	2124	133	0,01	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			8393523	200159			1771
			Тенге			290568	65183			248
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8393523				
	Материалы -		Тенге			115630				
	Всего заработная плата -		Тенге				355751			
	Местные материалы -		Тенге			7787167				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			473149				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							237
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				70972			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			532000				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9398672				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2255
		Сметная заработная плата -	Тенге				426723			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			9398672				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2255
		Сметная заработная плата -	Тенге				426723			
		Итого СМР	Тенге			9398672				
		Временные здания и сооружения, 1,2%	Тенге	1,20%		112 784				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			9 511 456				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,84%	Тенге	1,84%		174 630				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	1,00%		95 115				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	0,40%		38 046				
		Итого в ценах 2001г.	Тенге			9 819 247				
		Итого в ценах 2015г.	Тенге	2,557		25 111 932				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	2%		502 239				
		Итого с налогами и сборами и обязательными платежами	Тенге			25 614 170				
		Итого с понижающим коэфф.	Тенге	0,93		23 821 178				
		НДС, 12%	Тенге	12%		2 858 541				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**26 679 720**				

Заказчик:

Техническое сопровождение:

Подрядчик: