Приложение 2 к перечню
некоторых приказов в сфере
строительной деятельности, в
которые вносятся
изменения и дополнения

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«30» декабря 2022 г.

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области", БИН 060140003830, 8 (7232) 26-15-53, 070000, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии: **от «24» декабря 2022 года, ТОО "СМУ ШЫҒЫС", Директор Абжанов Дарын Куатбекулы, Зайсанский район, г.Зайсан, Спамбетова, 12, БИН 030140000961, тел.: 8 (72340) 31-206**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ: от **«21» декабря 2022 года, ТОО "ВостокСтройТехНадзор", Тсупкалиев Кобланбек Джамбулатович KZ71VJE00041696 от 17.10.2018г., KZ90VJE00041548 от 10.10.2018г., KZ38VJE00041902 от 24.10.2018г. БИН 210340004096, тел. +7 702 776 77 75**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту: **от «21» декабря 2022 года, ТОО "ГРАДОПРОЕКТ", Медведев Анатолий Михайлович, ГСЛ №15011030 от 10.06.2015 г., БИН 080840008993, 87232410275**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:**« Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Айыртау Уланского района Восточно-Казахстанской области. Корректировка»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу РК,Восточно-Казахстанская область, Уланский район, село Айыртау

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительно-технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок **акт на земельный участок на постоянное землепользование площадью 0,54 га, кадастровым номером 05-079-013-684 для размещения и обслуживания физкультурно-оздоровительного комплекса**

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ

Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Восточно-Казахстанской области", Уведомление о начале производства строительно-монтажных работ KZ56REA00281355 от 21.06.2022

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО « ГРАДОПРОЕКТ», Г-5/22** утвержденного(й) **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО", № 39 от 21.06.2022 года**

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)
дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2022 года**;
месяц, год
окончание работ **декабрь 2022 года**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **6 (шесть)**;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7 **(семь)**;
фактически, месяц: **6 (шесть)**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом	в том числе	общая (с учетом	в том числе

		ранее принятых)	пускового комплекса или очереди	ранее принятых)	пускового комплекса или очереди
Площадь застройки	$м^2$	570,87		570,87	
Площадь здания	$м^2$	561,1		561,1	
Этажность		1		1	
Строительный объем здания, в том числе: - надземной части - подземной части	$м^3$	5135,20		5135,20	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Размеры здания физкультурно-оздоровительного комплекса в осях 16,00х33,00 м, высота до низа ферм покрытия 7,00 м. Состав помещений спортивного корпуса на отм. 0,000: - вестибюль; - спортивный зал; - инвентарная спортзала; - комната для тренера;

- гардероб; - технические помещения; - мужские и женские раздевалки; - душевые; - санузлы; - котельная; - электрощитовая. Физкультурно-оздоровительный комплекс предусмотрен для нескольких видов спорта: баскетбол, волейбол, мини футбол, теннис, бадминтон и имеет соответствующее оборудование. Универсальный спортивный зал с размерами в осях 24,00х16,00 м, высота помещений 7,00 м. Между собой административно-бытовые и спортивный блоки разделены противопожарными перегородками. Наружные ограждающие конструкции комплекса

(стеновые, кровельные панели) запроектированы из трехслойных панелей типа «сэндвич» толщиной 150 мм. Кровля – двухскатная, с наружным не организованным водостоком. Двери – деревянные по ГОСТ 6629-88, ГОСТ 24698-81, металлические противопожарные, металлопластиковые. Окна – металлопластиковые, стеклопакеты индивидуального изготовления, тройное остекление. Перегородки поэлементной сборки, толщ. 100 мм, 125 мм, 150 мм, на металлическом каркасе (шаг стоечных профилей 400, 600 мм), из ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛО системы КНАУФ со звукоизолирующим слоем - минераловатные плиты (типа URSA) GLASSWOLLM-15. Типы перегородок С111, С113 по серии 1.031.9-2.00, вып.1. Вспомогательные помещения отделены от зальных помещений противопожарными перегородками ГКЛО тип С113 с заполнением проемов противопожарными дверьми. Спортивный зал отделен от вспомогательных помещений стеной по оси "3" из сэндвичпанелей с пределом огнестойкости EI 75. Крыльца из монолитного железобетона по щебеночной подготовке. Козырек главного входа - из профнастила по металлическим балкам на стальных колоннах квадратного сечения по ГОСТ 30245-94. Внутренняя отделка: полы - керамическая плитка, керамогранит, линолеум, спортивный линолеум FORBO SPORTLINE; потолок - подвесной системы КНАУФ, окрашивается водоэмульсионной краской; стены - облицовка керамической глазурованной плиткой, водоэмульсионная окраска. Предусмотрены двойные тамбуры на входах в здание; - наружные ограждающие конструкции комплекса (стеновые, кровельные панели) запроектированы из трехслойных панелей типа «сэндвич» толщиной 150 мм. Отоплени водяное от электроводонагревателей ТЭНового типа "ЭВН-К72ЭЗ" в комплекте с панелью управления. Вентиляция помещений спортзала естественная приточно-вытяжная. Вытяжка из спортивного зала запроектирована естественная при помощи дефлекторов с отводом конденсата. Узлы прохода имеют клапан с электромеханическим приводом.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
Всего **378 320,0 тысяч тенге**, в том числе:
строительно-монтажных работ **297 502,0 тысяч тенге**,
оборудования, инструмента и инвентаря **22 165,0 тысяч тенге**, прочие **58 653,0 тысяч тенге**;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **342 779,886 тысяч тенге**, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **279 626,905 тысяч тенге**;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **20 891,853 тысяч тенге**;
прочие **42 261,128 тысяч тенге;**

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 33,73 % и фактически применено 65 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания - **В**;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Айыртау Уланского района Восточно-Казахстанской области. Корректировка» принять в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **в лице руководителя Кенесбаева Дидара Мухтарбековича**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) _____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация **ТОО "ВостокСтройТехНадзор", в лице директора Туспкалиева Кобланбека Джамбулатовича**

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт технического надзора Тсупкалиев Кобланбек Джамбулатович KZ71VJE00041696 от 17.10.2018г. в части несущих и ограждающих конструкций, KZ90VJE00041548 от 10.10.2018г. в части инженерных сетей, KZ38VJE00041902 от 24.10.2018г. в части технологического оборудования

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта **ТОО "ГРАДОПРОЕКТ", в лице директора Громова Александра Николаевича**

эксперт по авторскому надзору Медведева Анатолия Михайловича

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация _____

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

_____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)_____.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «СМУ-Шыгыс», в лице директора Абжапова Дарына Куатбековича**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 2 к акту приемки
объекта в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общиесведения									
	количествоэтажей (этаж)	количествоквартир	количествопомещений, комнат	площадьзастройки (м2)	объемздания (м3)	общаяплощадь (м2)	жилаяплощадь (м2)	площадьнежилыхпомещений (м2)	площадьпарковочныхмест (м2)	площадьбалкона, лоджии (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Айыртау Уланского района Восточно-Казахстанской области	1	-	13	570,87	5135,2	561,1	552,43	-	475	

продолжениетаблицы

Описаниеконструктивныхэлементов			Видотопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжение	водоснабжение	горячееводоснабжение	канализация	газоснабжение
12	13	14	15	16	17	18	19	20
Фундамент монолитный	Сендвич-панель	кровельные панели	Водяное					

Распределениеплощади

№		В отдельныхквартирах	В помещенияхкоридорноготипа	В общежитиях	В гостиницах
1	Количествожилыхквартир				
2	Количествожилыхкомнат				

3	Общаяплощадь (м 2)			
4	Жилаяплощадь (м 2)			

продолжениетаблицы

Изобщегочислаплощади				Распределение квартир по числу комнат				
в мансардах	в подвалах	в цокольныхэтажах	в бараках	1-комнатные	2-комнатные	3-комнатные	4-комнатные	5-комнатные

Нежилыепомещения

Площадь (м2)	Жилая площадь в нежилых помещениях	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Бытовогообслуживания	Гаражи	Организаций и учреждений управления, научных, банковский, общественных и т.п.
1	2	3	4	5	6	7	8
Основная							
Вспомогательная							

продолжениетаблицы

Общественногопитания	Учреждениеобразования	Транспортныхзданий и сооружений	Здравоохранения, лечебногоназначения	Физкультуры и спорта	Учреждений культуры и искусства	Сооруженийинженерныхсетей	Прочие	Всего
9	10	11	12	13	14	15	16	17

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы _____
2. Экспликация к поэтажным планам _____

Экспликацияземельногоучастка (м2)

Общаяплощадьземельногоучастка	Застроеннаяплощадь			Незастроеннаяплощадь		
	всего	подосновнымистроениями	под прочими постройками и сооружениями	асфальтовыепокрытия	прочиезамощения	грунт

1	2	3	4	5	6	7
5400	5382	620,47	4761,53	2500	2261,53	

продолжениетаблицы

Незастроеннаяплощадь (м2)									
оборудованныеплощадки				зеленыенасаждения					
				в томчисле					
всего	спортивные	детские	хозяйственные	всего	газон с деревьями	плодовыйсад	газоны, цветочныеклумбы	огород	прочие
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4761,53	270	270	2230	338		338			

Экспликация к плануобъекта

Этаж	Номерпомещения, квартиры	Номерачастейпомещения, квартиры	Назначениечастейпомещения, квартиры	Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе			
				Общая	Полезная	Жилая	Нежилая
1	2	3	4	5	6	7	8

продолжениетаблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе								
В отдельныхквартирах	В общежитиях	В гостиницах	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Учреждениеобразования	Предприятиебытовогообслуживания	Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественных и т.п.
9	10	11	12	13	14	15	16	17

продолжениетаблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе							
Предприятийобщественногопитания	Организациииздравоохранения	Физкультурно-спортивная	Учреждений культуры и искусства	Транспортныхзданий и сооружений	Сооруженийинженерныхсетей	Гаражей	Прочие
18	19	20	21	22	23	24	25
		620,47					

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

№ п.п.	Наименованиеконструктивныхэлементов		Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)
1	2		3
1	Фундамент		Монолитный фундамент
2	1) наружные и внутренние капитальные стены		
	2) перегородки		Гипсокартон
3	Перекрытия	чердачное	
		междуэтажное	
4	Крыша		Панель кровельная
5	Полы	1-го этажа	Спортивный линолеум
		последующихэтажей	
6	Проемы	окна	16
		двери	13
7	Отделочныеработы	внутренние	Облицовка глазурованной плиткой; Окраска водоэмульсионной краской; Окраска масляной

				краской
		наружные		
8	Горячееводоснабжение			
9	Водопровод			158
10	Канализация			62
11	Электроосвещение			
12	Отопление	печное		
13		печное газовое		
14		от ТЭЦ		
15		от АГВ		
16		отиндивидуальнойотопительнойустановки	нагазе	водяное
17			натвердомтопливе	
18		отрайоннойкотельной	нагазе	
19			натвердомтопливе	
20	Разныеработы			

Техническоеописаниеслужебныхпостроек

Показатели	Наименованиеслужебныхпостроек						
Площадь (м 2)							
Высотастроения (м)							
Объемстроения (м 3)							
Фундамент							
Стены							
Перекрытия							
Крыша							
Полы							

Окна	
Двери	
Внутренняяотделка	
Наружнаяотделка	
Печи	

Техническоеописаниевнутридворовыхсооружений

Наименованиесооружений	Размер в метрах				Объем (м 3)	Материал
	длина	ширина	площадь	высотаилиглубина		
1	2	3	4	5	6	7

Техническое описание отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард)

Наименование и назначение отдельных частей строения	Заглубление спланированной поверхности земли до пола подвала	Описаниеэлементов					
		стены	перекрытия	полы	внутренняяотделка	крыша	дополнительныеустройства
1	2	3	4	5	6	7	8

Техническое описание нежилых пристроек к основному строению

Наименованиеконструктивныхэлементов		Техническоеописаниеконструктивныхэлементов
1		2
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочныеработы	внутренние	
наружные		
Разныеработы		

Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочныеработы	внутренние	
	наружные	
Разныеработы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочныеработы	внутренние	
	наружные	
Разныеработы		
Итого:		

Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и т.п.)

Наименование частей	Формула для	Площадь	Высота	Объем	Наименование частей	Формула для	Площадь	Высота	Объем

строения и пристроек	подсчета площадей по наружному обмеру	(м 2)	(м)	(м 3)	строения и пристроек	подсчета площадей по наружному обмеру	(м 2)	(м)	(м 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Заказчик Руководитель **Кенесбаев Дидар Мухтарбекович**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор **Медведев А.М. эксперт авторского надзора**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Местопечати (приналичии)

Приложение 10 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (автомобильные дороги)

№ п. п.	Наименованиеконструктивныхэлементов	Единицыизмерения	Количество	Описаниеконструктивныхэлементов	Примечание
1	Дороги	М2	1985	Тип1	
2	Ширинапроезжейчасти	м			
3	Тротуаров	М2	245	Тип 2	
4	Устройство резинового покрытия	М2	270	Тип 3	
5	Ширинаразделительнойгрунтовой полосы	м			
6	Ширинаобочины	м			
7	Уголоткоса	градус			
8	Высотанасыпи	м			
9	Дополнительныетранспортныепути				
10	Количествополос				
11	Дорожныезнаки	шт			
12	Элементыосвещения	шт	10		
13	Зеленыенасаждения	шт	338		
14	Дорожноепокрытие				
15	Электроосвещение				

Заказчик **Руководитель** **Кенесбаев Дидар Мухтарбекович**
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя
Место печати (при наличии)

Авторский надзор **Медведев А.М. эксперт авторского надзора**
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта
Местопечати (приналичии)

Приложение 3 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	километр (далее – км)	-
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	**км**	**0,545**
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	-
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения **АСБ-10 3*35**	**км**	**0,545**
5	Площадь опор	м 2	-
6	**Опоры:**		
	1) металлические	**штук (далее – шт)**	-
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	-
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	-
	4) железобетонные **СВ-105-3,5** **Плита П-3и-2 шт;**	**шт**	**3**
	5) тросовые подвесы	шт	-
7	Провода:		-
	1) медные	**км**	-
	2) алюминиевые **АСБ-10 3*3,5**	**км**	**0,545**
	3) сталеалюминиевые	км	
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	-
	2) металлические	шт	**10**

9	Арматура уличного освещения:		-
	1) светильники с лампами накаливания	шт	10
	2) светильники с ртутными лампами	шт	-
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	-
10	Кабели:		
	1) марки... напряжением **кабель силовой с медными жилами сечением 2*1,5 мм2 ВВГнг-0,66**	м	82
	2) марки... напряжением **то же, сечением 3*1,5 мм2**	м	477
	3) марки... напряжением **то же, сечением 3*2,5 мм2**	м	163
	4) марки... напряжением **то же, сечением 4*2,5 мм2**	м	6
	5) марки... напряжением **то же, сечением 5*2,5 мм2**	м	4
	6) марки... напряжением **то же, сечением 5*4 мм2**	м	13
	7) марки... напряжением **то же, сечением 5*6 мм2**	м	3
	8) Кабель с алюминиевыми жилами сечением 5*70 мм2	м	12
	9) марки... напряжением **то же, сечением 5*120мм2**	м	4
11	Муфты соединительные...	шт	-
12	Муфты концевые	шт	4
3213	Контуры заземления **Сталь круглая диам. 16,длина 5 м-8 шт; Полоса стальная 40*4 мм-120 м; Полоса стальная 25*4 мм-50м; Шина медная 40*5 мм, длина 1000 м-1 шт**	шт	8
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		-
	1) асфальтобетонные	м 2	-

	2) булыжные	м 2	-
	3) тротуары	м 2	-

Заказчик **Руководитель** **Кенесбаев Дидар Мухтарбекович**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор **Медведев А.М. эксперт авторского надзора**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

Приложение 13 к акту приемки
объекта в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

№ п/п	Наименование	Единицыизмерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	Водоводы (общаяпротяженность)	м	158	
	1) изстальныхтруб	м	158	
	2) изчугунныхтруб	м		
	3) изасбестоцементныхтруб	м		
	4) изжелезобетонныхтруб	м		
	5)	м		
2	Распределительнаясеть (общаяпротяженность)	м		
	1) изстальныхтруб	м		
	2) изчугунныхтруб	м		
	3) изасбестоцементныхтруб	м		
	4) изполиэтиленовыхтруб	м		
	5)	м		
3	Прочиеустройства			
	Смотровойколодец	шт	2	
	Задвижка d- 50	шт	2	
	" d-	шт		
	" d-	шт		
	Вентили d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		

	Кран d-	шт	
	" d-	шт	
	" d-	шт	
	Гидрант	шт	
	Водопроводныйввод	шт	
	Водоразборнаяколонка	шт	
	Стальнойфутляр	шт	
	Питьевойфонтанчик	шт	
Канализация			
1	Коллекторы (общаяпротяженность)	м	
	1) изкерамическихтруб	м	
	2) изчугунныхтруб	м	
	3) избетонныхтруб	м	
	4) изасбестоцементныхтруб	м	
	5) изжелезобетонныхтруб	м	
	6)	м	
	7)	м	
2	Канализационнаясеть (общаяпротяженность)	м	62
	1) изгофрированной полиэтиленовойтруб	м	62
	2) изчугунныхтруб	м	
	3) избетонныхтруб	м	
	4) изасбестоцементныхтруб	м	
	5) изжелезобетонныхтруб	м	
	6)	м	

3	Прочиеустройства		
	Смотровойколодец	шт	3
	Выпуск	шт	1

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание

Схема привязки колодца к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик **Руководитель** **Кенесбаев Дидар Мухтарбекович**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор **Медведев А.М. эксперт авторского надзора**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Местопечати (приналичии)

Графическое вложение



ВЕДОМОСТЬ ТРОТУАРОВ, ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК

Поз.	Наименование	Тип	Площадь покрытия, м2	Примечание
А	Площадка для игр детей	3	135	проектир.
Б	Площадка для воркаута	3	135	проектир.
В	Временная парковка автомобилей	1	475	на 13 м/м проектир.
Г	Площадка для мусоросборных контейнеров	1	24	проектир.
Д	Автомобильный проезд	1	1486	проектир.
	Тротуар	2	245	проектир.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- асфальтобетонное покрытие проезда, тип 1
- асфальтобетонное покрытие тротуаров, тип 2
- резиновое покрытие площадки, тип 3
- газон
- деревья лиственных пород
- кустарник в группе
- "живая изгородь" из вяза мелколистного

ГИП ТОО "ГРАДПРОЕКТ" Медведев А.М

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "Градопроект" Товарищество с ограниченной ответственностью

Согласовано:

Подпись и дата

Взам.инв.№

Формат А4х3

Графическое вложение



Экспликация помещений

Номер по плану	Наименование	Площадь м2
101	Тамбур	2,7
102	Вестибюль	29,7
103	Гардероб	3,9
104	Помещение инструктора-тренера	11,31
105	Инвентарная спортзала	25,31
106	Комната уб. инвентаря, водом.узел	7,0
107	Раздевальная на 15 человек (в том числе и для МГН)	21,4
108	Душевая, сан.узел (в.т.ч. для МГН)	4,6
109	Раздевальная на 15 человек (в том числе и для МГН)	21,5
110	Душевая, сан.узел (в.т.ч. для МГН)	4,6
111	Спортивный зал	401,16
112	Котельная	10,13
113	Электрощитовая	5,1

ГИП ТОО "ГРАДПРОЕКТ" Медведев А.М

Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, Қазақстан Республикасы, ВКО, город Усть-Каменогорск, Республика Казахстан
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "Градопроект" Товарищество с ограниченной ответственностью

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Шығыс Қазақстан облысы бойынша филиалының жер кадастры және жылжымайтын мүлік бойынша Үржар ауданының бөлімі

Өтініш № 00224029 1055
05-079-013-684
Кадастрлық №

Прием ісі №
Келген күні 10.03.23
Берілген уақыты 16:19

Жылжымайтын мүлік объектісінің мекен жайы
с. Кіші ертау

Тексерген Сарсекибаева Қолы
Бөлім басшысы Досекенбаева Қолы

«ЖМТ» АЖ ЕНГІЗІЛДІ
Орындаушы Досекенбаева А.
(Т.А.Ә., қолы)
Күні 20 23 ж. « 30 » 08.

Прошнуровано и пронумеровано
На 22 листах