Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 09 августа 2019 года №632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 3 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"24" декабря 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «СМУ-Шынгыс», ВКО, Зайсанский район, г. Зайсан, ул.Сатабетова 12.**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Абжанова Дарына Куатбековича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Айыртау, Уланского района, Восточно-Казахстанской области»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области», Руководитель Кенесбаев Дидар Мухтарбекович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «SK Kazyna», №20004265 от 05.03.2020 г.**

наименование организации

в лице **директора Мухамадиева Серика Абылкасовича**

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ГРАДОПРОЕКТ», №Г-5/22**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области» №39 от 21.06.2022 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико- экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь застройки	га	5,400		5,400	
Площадь здания	$м^2$	570,87		570,87	
Этажность		1		1	
Строительный объем здания, в том числе: - надземной части - подземной части	$м^3$	5135,20		5135,20	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____:

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой домимеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Размеры здания физкультурно-оздоровительного комплекса в осях 16,00х33,00 м, высота до низа ферм покрытия 7,00 м. Состав помещений спортивного корпуса на отм. 0,000: - вестибюль; - спортивный зал; - инвентарная спортзала; - комната для тренера; - гардероб; - технические помещения; - мужские и женские раздевалки; - душевые; - санузлы; - котельная; - электрощитовая. Физкультурно-оздоровительный комплекс предусмотрен для нескольких видов спорта: баскетбол, волейбол, мини футбол, теннис, бадминтон и имеет соответствующее оборудование. Универсальный спортивный зал с размерами в осях

24,00x16,00 м, высота помещений 7,00 м. Между собой административно-бытовые и спортивный блоки разделены противопожарными перегородками. Наружные ограждающие конструкции комплекса (стеновые, кровельные панели) запроектированы из трехслойных панелей типа «сэндвич» толщиной 150 мм. Кровля – двухскатная, с наружным не организованным водостоком. Двери – деревянные по ГОСТ 6629-88, ГОСТ 24698-81, металлические противопожарные, металлопластиковые. Окна – металлопластиковые, стеклопакеты индивидуального изготовления, тройное остекление. Перегородки поэлементной сборки, толщ. 100 мм, 125 мм, 150 мм, на металлическом каркасе (шаг стоечных профилей 400, 600 мм), из ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛО системы КНАУФ со звукоизолирующим слоем - минераловатные плиты (типа URSA) GLASSWOLLM-15. Типы перегородок С111, С113 по серии 1.031.9-2.00, вып.1. Вспомогательные помещения отделены от зальных помещений противопожарными перегородками ГКЛО тип С113 с заполнением проемов противопожарными дверьми. Спортивный зал отделен от вспомогательных помещений стеной по оси "3" из сэндвичпанелей с пределом огнестойкости EI 75. Крыльца из монолитного железобетона по щебеночной подготовке. Козырек главного входа - из профнастила по металлическим балкам на стальных колоннах квадратного сечения по ГОСТ 30245-94. Внутренняя отделка: полы - керамическая плитка, керамогранит, линолеум, спортивный линолеум FORBO SPORTLINE; потолок - подвесной системы КНАУФ, окрашивается водоэмульсионной краской; стены - облицовка керамической глазурованной плиткой, водоэмульсионная окраска. Предусмотрены двойные тамбуры на входах в здание; - наружные ограждающие конструкции комплекса (стеновые, кровельные панели) запроектированы из трехслойных панелей типа «сэндвич» толщиной 150 мм. Отоплени водяное от электроводонагревателей ТЭНового типа "ЭВН-К72ЭЗ" в комплекте с панелью управления. Вентиляция помещений спортзала естественная приточно-вытяжная. Вытяжка из спортивного зала запроектирована естественная при помощи дефлекторов с отводом конденсата. Узлы прохода имеют клапан с электромеханическим приводом.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуальногоиспытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности,пожаробезопасности, охране окружающей природной среды иантисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2022 года**;
месяц, год
окончание работ **декабрь 2022 года**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **6 (шесть)**;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **7 (семь)**;
фактически, месяц: **6 (шесть)**;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственныхнормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 33,73 % и фактически применено 65 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющейсанитарно эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеровпроведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____:

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, датаМесто печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Айыртау Уланского района Восточно-Казахстанской области»** готовым к приемке в эксплуатацию гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшиепо его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)**ТОО "СМУ-Шығыс" в лице директора Абжанова Д.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата