форма КС-3

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление энергетики г.Астаны"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Подрядные работы: "Строительство теплотрассы по ул. А.Молдагуловой от стыковки с существующей тепломагистралью ТМ-3 до стыковки с проектируемой тепломагистралью 5 ввода ТМ-55 в г.Астане"

С П Р А В К А

стоимости и затрат выполненных работ за февраль месяц 2017г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Код заказчика		Код Подрядчика			Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
						Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
						№16/68	27.09.2016г.				
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
			из графы 1								
				из них				дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**362 100 956**									
за 2017год	**22 702 435**	**20 270 031**							**2 432 404**	**22 702 435**

Заказчик: **Жапаев Б.Б.**

Подрядчик: **Койлибаев М.Е.**

Заказчик: ГУ "Управление энергетики г.Астаны"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Наименование объекта - "Строительство теплотрассы по ул.А.Молдагуловой от стыковки с существующей тепломагистралью ТМ-3 до стыковки с проектируемой тепломагистралью 5 ввода ТМ-55 в г.Астане"

Акт приемки выполненных работ
за февраль месяц 2017г.

ЛС 2-1-1

На прокладку трубопроводов с установкой арматуры

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0124-10-7	**Бесканальная прокладка подающих предызолированных стальных трубопроводов диаметром 800 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С**	0,079	1253144,28	498321,78	98998	39367	82013	3640,00	288
		км		686250,00	112318,27	54214	8873	130	453,73	36
3	Е0124-10-17	**Бесканальная прокладка обратных предызолированных стальных трубопроводов диаметром 800 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С**	0,079	1195063,38	495512,13	94410	39145	76358	3350,00	265
		км		632250,00	111256,22	49948	8789	130	448,54	35
5	Е0124-5-8	**Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 800 мм при условном давлении 2,5 МПа и температуре 300 гр.С**	0,015	957373,60	356973,85	14361	5355	10660	2380,00	36
		км		456750,00	89922,57	6851	1349	130	374,33	6
20	Е0122-47-12	**Протаскивание в футляр стальных труб диам. 800 мм**	32	1027,78	2,10	32889	67	9486	1,24	40
		м		227,25	0,79	7272	25	130	--	--
21	Е0124-12-16	**Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 800 мм**	1	33745,50	18424,12	33746	18424	24402	77,70	78
		шт		13950,00	4820,85	13950	4821	130	17,77	18
23	Е0122-33-6	**Установка стальных сварных фасонных частей сверх учтенных расценками на монтаж труб диам. 300-800 мм**	8,954	78096,82	39324,82	699279	352114	526480	147,70	1323

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	СТД"КТЗ" стр.2 п.20	Тройниковое ответвление Ст 820х14/273х11-1-ППУ-ПЭ,Ру 2,5МПа								
		т		30375,00	14854,50	271978	133007	130	72,55	650
35	СТД"КТЗ" стр.2 п.21	Тройниковое ответвление с накладкой Ст 820х14/219х7-1-ППУ-ПЭ,Ру 2,5МПа								
		шт	2	253441,92	--	506884	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
41	Е0124-13-6	Установка шаровых кранов диаметром 250 мм								
		шт	2	239196,98	--	478394	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
42	Е0124-13-5	Установка шаровых кранов диаметром 200 мм								
		компл	2	4204,93	1959,43	8410	3919	6270	10,40	21
				1980,00	431,55	3960	863	130	1,80	4
56	Е0113-44-7	Очистка щетками концов труб перед установкой муфт								
		компл	2	3005,63	1463,25	6011	2927	4432	7,33	15
				1365,75	338,85	2732	678	130	1,41	3
57	Е0113-44-9	Обеспыливание								
		м2	41,5896768	60,75	--	~~2527~~	--	~~2274~~	0,34	14
				60,75	--	~~2527~~	--	90	--	--
58	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт								
		м2	41,5896768	59,00	47,75	~~2454~~	~~1986~~	~~1095~~	0,07	3
				11,25	18,00	~~468~~	~~749~~	90	0,09	4
60	Е0126-28-3	Заполнение муфт пеной								
		шт	41	300,57	225,64	12323	9251	6850	0,41	17
				69,53	58,98	2851	2418	130	0,23	9
61	С130806-4092 Изм. и доп. вып. 24	Муфта термоусаживаемая электросварная длиной до 700 мм, диаметром 1000 мм ГОСТ 30732-2006								
		м3	3,3271741	6740,11	3311,11	22426	11017	17720	17,32	58
				3267,00	2058,75	10870	6850	100	9,22	31
63	С130806-4082 Изм. и доп. вып. 25	Муфта термоусаживаемая длиной до 600 мм, диаметром 315 мм ГОСТ 30732-2006								
		комплект	37	46765,00	--	1730305	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
88	Е0122-8-18	Укладка трубы-кожуха диам. 1200 мм								
		комплект	2	7525,00	--	15050	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
89	С130806-158 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 1220 мм, толщина стенки 14,0 мм								
		км	0,032	1037547,77	557107,52	33202	17827	26408	2226,00	71
				424350,00	210451,50	13579	6734	130	1027,85	33
		м	32,128	43521,00	--	1398243	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге		5184929	~~5189910~~	501400			2226
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			441198	175156			827
	Материалы -		Тенге			2459277				
			Тенге			116662				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге				616355			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1398243				
		Местные материалы -	Тенге			1775				
		Накладные расходы -	Тенге		791079	~~794448~~				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							397
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				119167			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			195223				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			~~3448948~~				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3451
		Сметная заработная плата -	Тенге				735522			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			~~2730633~~				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			~~2730633~~				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			~~163838~~				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			~~2894471~~				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		6334568	6343419				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3451
		Сметная заработная плата -	Тенге				735522			
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге	1,50%		~~95 151~~				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге		6429587	~~6 438 570~~				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,6%	Тенге	3,60%		~~231 789~~				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	1,00%		~~64 386~~				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	0,40%		~~25 754~~				
		Итого в ценах 2001г.	Тенге		6751066	~~6 760 499~~				
		Итого в ценах 2016г.	Тенге	2,737	18476143	~~18 501 959~~				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	2%		~~370 039~~				
		Итого:	Тенге		18845666	~~18 871 998~~				
		Возврат от временных зданий и сооружении, 15%	Тенге	15%		~~39 061~~				
		Итого с возвратом от временных зданий и сооружении	Тенге		18806659	~~18 832 937~~				
		НДС, 12%	Тенге	12%		~~2 259 952~~				
		Итого по акту			21063458	~~21 092 889~~				
		Итого по акту с понижающим коэф.	**Тенге**	**0,899**		~~18 958 771~~				

18936049

Заказчик: Тажиев Б.Б.

Хуанышев М.Б.

Технический надзор: Б.Адилгазиев

Абдуллашева Т.Р.

Тенгиев Т.

Бекенеу Кенжеева Р.Б.

Подрядчик:

Заказчик: ГУ "Управление энергетики г.Астаны"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Наименование объекта - "Строительство теплотрассы по ул.А.Молдагуловой от стыковки с существующей тепломагистралью ТМ-3 до стыковки с проектируемой тепломагистралью 5 ввода ТМ-55 в г.Астане"

Акт приемки выполненных работ
за февраль месяц 2017г.

ЛС 2-1-2

На строительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сечение 3-3,L=18 м.								
170	E0111-2-1	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных**	23	1029,17	--	23671	--	13494	2,99	69
		м3		477,00	--	10971	--	123	--	--
171	E0107-42-3	**Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т**	46	695,60	389,08	31997	17898	18729	0,94	43
		шт		153,90	136,92	7079	6298	140	0,55	25
172	C143003-511 Изм. и доп. вып. 25	**Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78**	46	4223,00	--	194258	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
173	E0107-3-4	**Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	22	1631,46	310,26	35892	6826	10804	1,53	34
		шт		256,50	94,27	5643	2074	140	0,39	8
174	C143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2**	38,24	21100,00	--	806864	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
175	E0107-42-3	**Установка опорных подушек**	6	695,60	389,08	4174	2334	2443	0,94	6
		шт		153,90	136,92	923	822	140	0,55	3
176	C143014-3 Изм. и доп. вып. 25	**Опорные подушки /ОП7**	0,54	14379,00	--	7765	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
177	С143001-47	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25**	**38,24**	**101,00**	--	**3862**	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
178	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**84,78**	**70,00**	--	**5935**	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
179	С143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	**46,54**	**200,00**	--	**9308**	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
180	С143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	**84,78**	**232,00**	--	**19669**	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1143394**	**27058**			**151**
			Тенге			**24617**	**9194**			**37**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1143394**				
	Материалы -		Тенге			**6430**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**33811**			
	Местные материалы -		Тенге			**1085290**				
		Накладные расходы -	Тенге			**45470**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**23**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**6820**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**71332**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1260196**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**211**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**40631**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1260196**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**211**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**40631**			
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге	1,50%		18 903				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			1 279 099				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,6%	Тенге	3,60%		46 048				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	1,00%		12 791				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	0,40%		5 116				
		Итого в ценах 2001г.	Тенге			1 343 054				
		Итого в ценах 2016г.	Тенге	2,737		3 675 635				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	2%		73 513				
		Итого:	Тенге			3 749 148				
		Возврат от временных зданий и сооружении, 15%	Тенге	15%		7 760				
		Итого с возвратом от временных зданий и сооружении	Тенге			3 741 388				
		НДС, 12%	Тенге	12%		448 967				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по акту				4 190 355				
		Итого по акту с понижающим коэф.	Тенге	0,899		3 766 386				

Заказчик: Тонаев Б.Б.

Подрядчик:

Технический надзор: Б. Адеменов

Кудайбергенова З.Р.

Кушимов Н.Б.

Назарова Р.В.

Шкемен Шектаев Т.

форма КС-3

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление энергетики г.Астаны"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Подрядные работы: "Строительство теплотрассы по ул. А.Молдагуловой от стыковки с существующей тепломагистралью ТМ-3 до стыковки с проектируемой тепломагистралью 5 ввода ТМ-55 в г.Астане"

СПРАВКА

стоимости и затрат выполненных работ за март месяц 2017г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Код заказчика		Код Подрядчика			Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
						Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
						№16/68	27.09.2016г.				
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
			из графы 1								
				из них				дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**390 841 677**								**3 079 363**	**28 740 722**
за 2017год	**51 443 157**	**25 661 359**								

Заказчик: **Жапаев Б.Б.**

Подрядчик: **Койлибаев М.Е.**

Толенов Е.Н. Назарова Р.Р.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики г.Астаны"

Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Наименование объекта - "Строительство теплотрассы по ул.А.Молдагуловой от стыковки с существующей тепломагистралью ТМ-3 до стыковки с проектируемой тепломагистралью 5 ввода ТМ-55 в г.Астане"

Акт приемки выполненных работ
за март месяц 2017г.

ЛС 1-1-1

На демонтажные и восстановительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж и восстановление арычных лотков								
1	**Е0127-11-1 К=0,8**	**Демонтаж арычных лотков**	**0,16**	**4435,00**	**1951,00**	**710**	**312**	**634**	**13,25**	**2**
		м3		**2484,00**	**495,00**	**397**	**79**	**133**	**2,00**	--
		Ограждение из ж/б плит								
5	**Е0107-24-3 к=0,8**	**Демонтаж железобетонных оград из панелей**	**16**	**351,45**	**259,65**	**5623**	**4154**	**3702**	**0,60**	**10**
		м		**91,80**	**73,47**	**1469**	**1176**	**140**	**0,28**	**4**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**6333**	**4467**			**12**
			Тенге			**1866**	**1255**			**5**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**6333**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**3121**			
		Накладные расходы -	Тенге			**4336**				**2**
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				**650**			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			**640**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**11309**				**19**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3771**			
		Сметная заработная плата -	Тенге			**11309**				**19**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3771**			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге	1,50%		170				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			11 479				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,6%	Тенге	3,60%		413				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	1,00%		115				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	0,40%		46				
		Итого в ценах 2001г.	Тенге			12 053				
		Итого в ценах 2016г.	Тенге	2,737		32 985				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	2%		660				
		Итого:	Тенге			33 645				
		Возврат от временных зданий и сооружении, 15%	Тенге	15%		70				
		Итого с возвратом от временных зданий и сооружении	Тенге			33 575				
		НДС, 12%	Тенге	12%		4 029				
		Итого по акту				**37 604**				
		Итого по акту с понижающим коэф.	**Тенге**	**0,899**		**33 800**				

Заказчик: Толеуов Е.Ч.

Подрядчик:

Технический надзор: Абдуллаева З.В.

Кудайбергенов М.Б.

Кенжеев Т. Малорнова Р.В.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики г.Астаны"
Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
Наименование объекта - "Строительство теплотрассы по ул.А.Молдагуловой от стыковки с существующей тепломагистралью ТМ-3 до стыковки с проектируемой тепломагистралью 5 ввода ТМ-55 в г.Астане"

Акт приемки выполненных работ
за март месяц 2017г.
ЛС 2-1-1
На прокладку трубопроводов с установкой арматуры

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего; рабочих, обслуживаю-щих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0124-10-7	**Бесканальная прокладка подающих предызолированных стальных трубопроводов диаметром 800 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С**								
			0,09035	1253144,28	498321,78	113222	45023	93796	3640,00	329
		км		686250,00	112318,27	62003	10148	130	453,73	41
3	Е0124-10-17	**Бесканальная прокладка обратных предызолированных стальных трубопроводов диаметром 800 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С**								
			0,09035	1195063,38	495512,13	107974	44770	87329	3350,00	303
		км		632250,00	111256,22	57124	10052	130	448,54	41
5	Е0124-5-8	**Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 800 мм при условном давлении 2,5 МПа и температуре 300 гр.С**								
			0,015	957373,60	356973,85	14361	5355	10660	2380,00	36
		км		456750,00	89922,57	6851	1349	130	374,33	6
12	С130806-487 Изм. и доп. вып. 24	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 820х9-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**								
			120,8	27771,00	--	3354737	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0122-47-12	**Протаскивание в футляр стальных труб диам. 800 мм**								
			36	1027,78	2,10	37000	76	10672	1,24	45
		м		227,25	0,79	8181	28	130	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0122-33-6	**Установка стальных сварных фасонных частей сверх учтенных расценками на монтаж труб диам. 300-800 мм**	8,24	78096,82	39324,82	643518	324037	484498	147,70	1217
		т		30375,00	14854,50	250290	122401	130	72,55	598
88	Е0122-8-18	**Укладка трубы-кожуха диам. 1200 мм**	0,036	1037547,77	557107,52	37352	20056	29709	2226,00	80
		км		424350,00	210451,50	15277	7576	130	1027,85	37
89	С130806-158 Изм. и доп. вып. 24	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 1220 мм, толщина стенки 14,0 мм**	36,144	43521,00	--	1573023	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
90	Е0122-27-18	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 1200 мм**	0,036	4227280,49	730325,11	152182	26292	15818	352,00	13
		км		62100,00	275886,00	2236	9932	130	1347,43	49
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**6033368**	**465607**			**2022**
			Тенге			**401961**	**161486**			**771**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2678631**				
	Материалы -		Тенге			**236037**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**563447**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1573023**				
	Местные материалы -		Тенге			**2003**				
		Накладные расходы -	Тенге			**732482**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**366**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**109872**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**204667**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3615779**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3159**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**673320**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**3354737**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3354737**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**201284**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**3556021**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**7171800**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3159**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**673320**			
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге	1,50%		107 577				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			7 279 377				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,6%	Тенге	3,60%		262 058				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	1,00%		72 794				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	0,40%		29 118				
		Итого в ценах 2001г.	Тенге			7 643 346				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в ценах 2016г.	Тенге	2,737		20 918 112				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	2%		418 362				
		Итого:	Тенге			21 336 474				
		Возврат от временных зданий и сооружении, 15%	Тенге	15%		44 162				
		Итого с возвратом от временных зданий и сооружении	Тенге			21 292 312				
		НДС, 12%	Тенге	12%		2 555 077				
		Итого по акту				**23 847 389**				
		Итого по акту с понижающим коэф.	**Тенге**	**0,899**		**21 434 578**				

Заказчик: Толеуов Е.У.

Подрядчик:

Технический надзор: Абдуллаева З.Р.

Куанышев М.Б.

Кунтаев Т. Назарова Р.В.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики г.Астаны"

Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Наименование объекта - "Строительство теплотрассы по ул.А.Молдагуловой от стыковки с существующей тепломагистралью ТМ-3 до стыковки с проектируемой тепломагистралью 5 ввода ТМ-55 в г.Астане"

Акт приемки выполненных работ
за март месяц 2017г.

ЛС 2-1-2

На строительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0101-17-2 т.ч. п-1.6, п-3.9, доп. изм. № 1 К=1,06	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	1194,6	31,31	30,29	37408	36184	12893	0,01	8
		м3		0,99	10,14	1183	12109	97	0,04	44
7	Е010333-А1-1	Перевозка грунта на 1 км	2269,74	21,67	21,67	49185	49185	9837	--	--
		т		--	4,33	--	9837	100	0,09	207
8	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1194,6	3,76	3,24	4490	3875	1854	--	4
		м3		0,48	1,12	573	1338	97	--	4
14	С143008-92 Изм. и доп. вып. 25	Песок природный	46	491,00	--	22586	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0101-166-2	Обратная засыпка вручную песком	46	134,10	--	6169	--	6971	0,97	45
		м3		134,10	--	6169	--	113	--	--
		Мостовой переход тепломагистрали через.р.Сары-Булак								
18	Е0105-2-4	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 8 м в грунты группы 2	7,56	6184,48	4739,98	46755	35834	13995	4,47	34
		м3		787,50	822,24	5954	6216	115	2,35	18
19	С143014-6 Изм. и доп. вып. 25	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью /СТ РК 939-92/: длина до 8 м, периметр сторон до 1001-1200 мм	84	1054,00	--	88536	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	7,7868	70,00	--	545	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	С143001-61	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2**	7,7868	100,00	--	779	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	С143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	7,7868	232,00	--	1807	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0105-10-1	**Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2**	12	400,95	187,20	4811	2246	3912	1,21	15
		1свая		213,75	69,75	2565	837	115	0,34	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			263070	127325			105
			Тенге			16443	30337			277
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			263070				
		Материалы -	Тенге			4967				
		Всего заработная плата -	Тенге				46780			
		Местные материалы -	Тенге			114334				
		Накладные расходы -	Тенге			49462				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7419			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18752				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			331283				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							407
		Сметная заработная плата -	Тенге				54199			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			331283				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							407
		Сметная заработная плата -	Тенге				54199			
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге	1,50%		4 969				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			336 252				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,6%	Тенге	3,60%		12 105				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	1,00%		3 363				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	0,40%		1 345				
		Итого в ценах 2001г.	Тенге			353 065				
		Итого в ценах 2016г.	Тенге	2,737		966 259				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	2%		19 325				
		Итого:	Тенге			985 584				
		Возврат от временных зданий и сооружении, 15%	Тенге	15%		2 040				
		Итого с возвратом от временных зданий и сооружении	Тенге			983 544				
		НДС, 12%	Тенге	12%		118 025				
		Итого по акту				**1 101 569**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по акту с понижающим коэф.	Тенге	0,899		990 116				

Толеуов Е.Ч.

Заказчик:

Подрядчик:

Технический надзор:

Нурмашева З.Р.

Куанышев М.Б.

Макарова Р.В.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики г.Астаны"
Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
Наименование объекта - "Строительство теплотрассы по ул.А.Молдагуловой от стыковки с существующей тепломагистралью ТМ-3 до стыковки с проектируемой тепломагистралью 5 ввода ТМ-55 в г.Астане"

Акт приемки выполненных работ
за март месяц 2017г.
ЛС 1-1-2
На пересечение существующих сетей водопровода с тепломагистралью

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-17-14 т.ч. п-1.6, п-3.13, доп. изм. № 1 К=1,06	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 на сооружении магистральных трубопроводов в траншеях**	432	41,99	40,09	18139	17317	5669	0,01	6
		м3		1,87	11,66	808	5036	97	0,04	17
2	E0101-17-14 т.ч. п-1.6, п-3.13, доп. изм. № 1 К=1,06 т.ч. п-3.46 К=1,1	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 на сооружении магистральных трубопроводов в траншеях, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья**	445,5	46,19	44,09	20575	19644	6430	0,01	6
		м3		2,06	12,82	916	5713	97	0,04	20
3	E0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.177 К=1,15	**Доработка грунта 2 группы вручную сильно налипающего на инструмент**	27,4	537,17	--	14718	--	16632	3,42	94
		м3		537,17	--	14718	--	113	--	--
4	E0101-17-2	**Погрузка грунта разработанного вручную в автосамосвалы**	27,4	29,60	28,58	811	783	280	0,01	--
		м3		0,99	9,56	27	262	97	0,04	1
5	E010333-A1-1	**Перевозка грунта на 1 км**	1719,5	21,67	21,67	37262	37262	7452	--	--
		т		--	4,33	--	7452	100	0,09	156

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	905	3,76	3,24	3401	2936	1405	--	3
		м3		0,48	1,12	434	1014	97	--	3
7	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	602,6	29,60	28,58	17837	17219	6168	0,01	4
		м3		0,99	9,56	597	5762	97	0,04	21
8	Е010333-А1-1	Перевозка грунта на 1 км	1114,81	21,67	21,67	24158	24158	4832	--	--
		т		--	4,33	--	4832	100	0,09	101
9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	60,3	134,10	--	8086	--	9137	0,97	59
		м3		134,10	--	8086	--	113	--	--
10	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	542	6,48	6,48	3512	3512	1106	--	--
		м3		--	2,10	--	1140	97	0,01	4
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 категории пневматическими трамбовками	542	21,55	4,52	11678	2448	8953	0,11	59
		м3		17,03	--	9230	--	97	--	--
12	С143008-92 Изм. и доп. вып. 25	Песок природный для обсыпки труб	128	491,00	--	62848	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0101-166-2	Засыпка песка вручную	128	134,10	--	17165	--	19396	0,97	124
		м3		134,10	--	17165	--	113	--	--
14	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	202,5	289,15	289,15	58552	58552	36656	--	--
		м3		--	186,62	--	37790	97	0,86	174
		Трубы								
23	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	8	846,30	152,52	6770	1220	2193	1,02	8
		м3		153,68	57,15	1229	457	130	0,28	2
24	Е0122-11-11 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 450 мм	0,07745	205061,83	105048,10	15882	8136	12671	575,00	45
		км		98037,50	27815,01	7593	2154	130	108,82	8
31	С130804-958 Изм. и доп.вып.19	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 450x26,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	78,2245	7840,00	--	613280	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0122-47-7	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 400 мм	48,13	548,34	0,99	26392	48	11047	1,00	48
		м		176,18	0,38	8480	18	130	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Футляры								
47	Е0122-8-12	Укладка футляра из стальных труб диам. 600 мм	0,04813	409689,50	181879,25	19718	8754	16167	997,00	48
		км		189675,00	68706,00	9129	3307	130	335,56	16
50	С130806-134 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 8,0 мм	48,32252	13508,00	--	652741	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0122-14-12 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 600 мм	0,04813	1492594,58	217692,68	71839	10478	10087	464,00	22
		км		78975,00	82235,25	3801	3958	130	401,64	19
		Фланцы								
63	С130809-19 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы стальные для разъемных соединений полиэтиленовых труб,PN 10, DN 400	1	4647,00	--	4647	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Фасонные части								
67	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
		шт		69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
68	С130804-3680 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 450, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	19173,00	--	19173	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
70	С130804-3246 Изм. и доп.вып.18	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 450x400	1	27052,00	--	27052	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
73	С130804-5097 Изм. и доп. вып. 24	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 400, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	10431,00	--	10431	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Колодцы								
82	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	2,36	10317,65	2104,76	24350	4967	9161	13,90	33
		м3		2362,50	623,48	5576	1471	130	2,48	6
84	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,36	70,00	--	165	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	Е0107-57-6	**Устройство в колодцах герметизации внутренних и наружных швов мастикой полиуретановой**	23,94	62,57	35,34	1498	846	1360	0,16	4
		м		27,23	13,34	652	319	140	0,07	2
86	С11011-9382 Изм. и доп. вып. 21 прим.	**Мастика полиуретановая для антикоррозионной защиты бетонных поверхностей, срок службы 35 лет,расх.2кг/м2**	2,394	880,00	--	2107	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1795689**	**218955**			**564**
			Тенге			**88650**	**80863**			**553**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1795689**				
	Материалы -		Тенге			**86365**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**169513**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1329430**				
	Местные материалы -		Тенге			**72288**				
		Накладные расходы -	Тенге			**187303**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**94**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**28096**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**118980**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2101972**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1210**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**197609**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**2101972**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1210**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**197609**			
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге	1,50%		31 530				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			2 133 502				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,6%	Тенге	3,60%		76 806				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	1,00%		21 335				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	0,40%		8 534				
		Итого в ценах 2001г.	Тенге			2 240 177				
		Итого в ценах 2016г.	Тенге	2,737		6 130 858				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	2%		122 617				
		Итого:	Тенге			6 253 475				
		Возврат от временных зданий и сооружении, 15%	Тенге	15%		12 943				
		Итого с возвратом от временных зданий и сооружении	Тенге			6 240 531				
		НДС, 12%	Тенге	12%		748 864				
		Итого по акту				**6 989 395**				
		Итого по акту с понижающим коэф.	**Тенге**	**0,899**		**6 282 228**				

Толеуов Е.У.

Заказчик:

Куаныш М.Б.

Подрядчик:

АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				5						

Технический надзор:

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление энергетики г.Астаны"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Утверждена форма КС-3
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Подрядные работы: "Строительство теплотрассы по ул. А.Молдагуловой от стыковки с существующей тепломагистралью ТМ-3 до стыковки с проектируемой тепломагистралью 5 ввода ТМ-55 в г.Астане"

С П Р А В К А

стоимости и затрат выполненных работ за апрель месяц 2017г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Код заказчика		Код Подрядчика			Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
						Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
						№16/68	27.09.2016г.				
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
			из графы 1								
				из них				дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**445 433 949**									
за 2017год	**106 035 429**	**48 743 100**							**5 849 172**	**54 592 272**

Заказчик: **Жапаев Б.Б.**

Подрядчик: **Койлибаев М.Е.**

Заказчик: ГУ "Управление энергетики г.Астаны"

Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Форма 2В

Наименование объекта - "Строительство теплотрассы по ул.А.Молдагуловой от стыковки с существующей тепломагистралью ТМ-3 до стыковки с проектируемой тепломагистралью 5 ввода ТМ-55 в г.Астане"

Акт приемки выполненных работ
за апрель месяц 2017г.
ЛС 2-1-1

На прокладку трубопроводов с установкой арматуры

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
									Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Прокладка предызолированных трубопроводов								
2	Е0124-10-7	**Бесканальная прокладка подающих предызолированных стальных трубопроводов диаметром 800 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С**	0,0634	1253144,28	498321,78	79449	31594	65818	3640,00	231
		км		686250,00	112318,27	43508	7121	130	453,73	29
3	Е0124-10-17	**Бесканальная прокладка обратных предызолированных стальных трубопроводов диаметром 800 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С**	0,0634	1195063,38	495512,13	75767	31415	61280	3350,00	212
		км		632250,00	111256,22	40085	7054	130	448,54	28
5	Е0124-5-8	**Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 800 мм при условном давлении 2,5 МПа и температуре 300 гр.С**	0,082	957373,60	356973,85	78505	29272	58275	2380,00	195
		км		456750,00	89922,57	37454	7374	130	374,33	31
8	Е0124-2-6	**Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С**	0,007	221721,29	83195,41	1552	582	1364	669,00	5
		км		126000,00	23881,50	882	167	130	120,11	1
12	С130806-487 Изм. и доп. вып. 24	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 820х9-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	126,8	27771,00	--	3521363	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С130806-479 Изм. и доп. вып. 24	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	7	4309,00	--	30163	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0122-47-12	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 800 мм	32	1027,78	2,10	32889	67	9486	1,24	40
		м		227,25	0,79	7272	25	130	--	--
23	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей сверх учтенных расценками на монтаж труб диам. 300-800 мм	4,356	78096,82	39324,82	340190	171299	256126	147,70	643
		т		30375,00	14854,50	132314	64706	130	72,55	316
37	СТД"КТЗ" стр.2 п.22	Тройниковое ответвление с накладкой Ст 820х14/159х5-1-ППУ-ПЭ,Ру 2,5МПа	2	220061,39	--	440123	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0124-13-4	Установка шаровых кранов диаметром 150 мм	2	2063,03	979,65	4126	1959	3051	5,15	10
		компл		951,75	221,63	1904	443	130	0,92	2
57	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт	70	300,57	225,64	21040	15795	11694	0,41	29
		шт		69,53	58,98	4867	4129	130	0,23	16
59	Е0126-28-3	Заполнение муфт пеной	9,1294721	6740,11	3311,11	61534	30229	48621	17,32	158
		м3		3267,00	2058,75	29826	18795	100	9,22	84
61	С130806-4092 Изм. и доп. вып. 24	Муфта термоусаживаемая электросварная длиной до 700 мм, диаметром 1000 мм ГОСТ 30732-2006	66	46765,00	--	3086490	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
64	С130806-4080 Изм. и доп. вып. 25	Муфта термоусаживаемая длиной до 600 мм, диаметром 250 мм ГОСТ 30732-2006	1	5568,00	--	5568	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
71	СТД"КТЗ" стр.2 п.3	Рабочая заглушка изоляции 159-1-ППУ-ПЭ	2	1137,52	--	2275	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Трубы и детали производства СНГ								
88	Е0122-8-18	Укладка трубы-кожуха диам. 1200 мм	0,032	1037547,77	557107,52	33202	17827	26408	2226,00	71
		км		424350,00	210451,50	13579	6734	130	1027,85	33
89	С130806-158 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 1220 мм, толщина стенки 14,0 мм	32,128	43521,00	--	1398243	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	Е0122-27-18	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 1200 мм**	0,064	4227280,49	730325,11	270546	46741	28120	352,00	23
		км		62100,00	275886,00	3974	17657	130	1347,43	86
		Система ОДК								
96	Е0124-10-7	**Монтаж элемента трубопроводов с кабелем вывода диаметром 1000**	0,002	1253144,28	498321,78	2506	997	2076	3640,00	7
		км		686250,00	112318,27	1373	225	130	453,73	1
97	СОО"АлмаЗИТ" стр.9 п.28	**Элемент трубопровода с кабелем вывода L-1000мм диаметром 820-ППУ-ПЭ**	2	57202,88	--	114406	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			9599935	377777			1625
			Тенге			317037	134430			627
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2513953				
	Материалы -		Тенге			304173				
	Всего заработная плата -		Тенге				451466			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1512648				
	Местные материалы -		Тенге			2318				
		Накладные расходы -	Тенге			572320				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							286
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				85848			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			185176				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3271450				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2537
		Сметная заработная плата -	Тенге				537314			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7085982				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7085982				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			425159				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7511141				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			10782590				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2537
		Сметная заработная плата -	Тенге				537314			
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге	1,50%		161 739				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			10 944 329				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,6%	Тенге	3,60%		393 996				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	1,00%		109 443				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	0,40%		43 777				
		Итого в ценах 2001г.	Тенге			11 491 545				
		Итого в ценах 2016г.	Тенге	2,737		31 449 765				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	2%		628 995				
		Итого:	Тенге			32 078 760				
		Возврат от временных зданий и сооружении, 15%	Тенге	15%		66 396				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с возвратом от временных зданий и сооружении	Тенге			32 012 363				
		НДС, 12%	Тенге	12%		3 841 484				
		Итого по акту				**35 853 847**				
		Итого по акту с понижающим коэф.	**Тенге**	**0,9**		**32 268 462**				

Заказчик: Толеуов Е.З.

Подрядчик: К. Мусин

Технический надзор: Адилтаев Б.К.

Бурлиев З.Р.

Кушнев М.Б.

Нагорнова Л.В.

Кенешов Т.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление энергетики г.Астаны"

Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Наименование объекта - "Строительство теплотрассы по ул.А.Молдагуловой от стыковки с существующей тепломагистралью ТМ-3 до стыковки с проектируемой тепломагистралью 5 ввода ТМ-55 в г.Астане"

Акт приемки выполненных работ
за апрель месяц 2017г.
ЛС 1-1-2
На пересечение существующих сетей водопровода с тепломагистралью

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживаю-щих: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-17-14 т.ч. п-1.6, п-3.13, доп. изм. № 1 К=1,06	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 на сооружении магистральных трубопроводов в траншеях**	118	41,99	40,09	4955	4730	1548	0,01	2
		м3		1,87	11,66	221	1376	97	0,04	5
5	Е010333-А1-1	**Перевозка грунта на 1 км**	224,2	21,67	21,67	4858	4858	972	--	--
		т		--	4,33	--	972	100	0,09	20
6	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	118	3,76	3,24	443	383	183	--	--
		м3		0,48	1,12	57	132	97	--	--
7	Е0101-17-2	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	289,2	29,60	28,58	8560	8264	2960	0,01	2
		м3		0,99	9,56	286	2765	97	0,04	10
8	Е010333-А1-1	**Перевозка грунта на 1 км**	535,02	21,67	21,67	11594	11594	2319	--	--
		т		--	4,33	--	2319	100	0,09	49
9	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	28,92	134,10	--	3878	--	4382	0,97	28
		м3		134,10	--	3878	--	113	--	--
10	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	260,28	6,48	6,48	1686	1686	531	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	2,10	--	548	97	0,01	2
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 категории пневматическими трамбовками	260,28	21,55	4,52	5608	1175	4300	0,11	28
		м3		17,03	--	4433	--	97	--	--
12	С143008-92 Изм. и доп. вып. 25	Песок природный для обсыпки труб	78	491,00	--	38298	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0101-166-2	Засыпка песка вручную	78	134,10	--	10460	--	11820	0,97	76
		м3		134,10	--	10460	--	113	--	--
		Трубы								
23	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	4,1	846,30	152,52	3470	625	1124	1,02	4
		м3		153,68	57,15	630	234	130	0,28	1
24	Е0122-11-11 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 450 мм	0,02257	205061,83	105048,10	4628	2371	3693	575,00	13
		км		98037,50	27815,01	2213	628	130	108,82	2
25	Е0122-11-9 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 350 мм	0,00903	146403,43	74728,90	1322	675	1060	413,00	4
		км		70416,50	19866,11	636	179	130	78,05	1
28	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм	0,0023	270167,88	115634,50	621	266	507	662,00	2
		км		126000,00	43681,50	290	100	130	213,34	--
31	С130804-958 Изм. и доп.вып.19	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 450x26,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	22,7957	7840,00	--	178718	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	С130804-956 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 355x21,1 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	9,1203	4839,00	--	44133	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
35	С130806-126 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм	2,3092	5749,00	--	13276	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Футляры								
47	Е0122-8-12	Укладка футляра из стальных труб диам. 600 мм	0,022	409689,50	181879,25	9013	4001	7390	997,00	22
		км		189675,00	68706,00	4173	1512	130	335,56	7
48	Е0122-8-11	Укладка футляра из стальных труб диам. 500 мм	0,007	307552,18	115368,43	2153	808	1980	857,00	6
		км		162000,00	55530,00	1134	389	130	271,21	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	С130806-134 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 8,0 мм	22,088	13508,00	--	298365	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
51	С130806-130 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм	7,028	7591,00	--	53350	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0122-14-12 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 600 мм	0,022	1492594,58	217692,68	32837	4789	4611	464,00	10
		км		78975,00	82235,25	1737	1809	130	401,64	9
54	Е0122-14-11 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,007	1272857,51	181410,91	8910	1270	1226	388,00	3
		км		66150,00	68530,50	463	480	130	334,70	2
55	Е0122-48-1	Заделка концов футляра диам.500-700 мм	2	4618,68	559,80	9237	1120	3458	7,99	16
		футляр		1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	--
		Арматура								
56	Е0122-36-7	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 350 мм	1	4804,79	2100,29	4805	2100	3764	10,20	10
		шт		2101,50	794,25	2102	794	130	3,87	4
57	С130902-93 Изм. и доп.вып.19	Задвижки клиновые фланцевые 4000 Е2, PN 10, DN 350	1	183491,00	--	183491	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0122-36-7	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 400 мм	1	4804,79	2100,29	4805	2100	3764	10,20	10
		шт		2101,50	794,25	2102	794	130	3,87	4
59	С130902-94 Изм. и доп.вып.19	Задвижки клиновые фланцевые 4000 Е2, PN 10, DN 400	1	204098,00	--	204098	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
60	С130905-1943 Изм. и доп. вып. 25	Штурвал для задвижек DN 350	2	7926,00	--	15852	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Люки								
78	С131104-14 Изм. и доп. вып. 25	Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99	1	5232,00	--	5232	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	С131104-10 Изм. и доп. вып. 25	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	1	5011,00	--	5011	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Колодцы								
83	Е0122-43-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в мокрых грунтах	11,52	17976,23	482,30	207086	5556	27260	9,07	104
		м3		1638,00	182,25	18870	2100	130	0,89	10
84	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	11,52	70,00	--	806	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
85	Е0107-57-6	Устройство в колодцах герметизации внутренних и наружных швов мастикой полиуретановой	25,12	62,57	35,34	1572	888	1427	0,16	4
		м		27,23	13,34	684	335	140	0,07	2
86	С11011-9382 Изм. и доп. вып. 21 прим.	Мастика полиуретановая для антикоррозионной защиты бетонных поверхностей, срок службы 35 лет,расх.2кг/м2	2,512	880,00	--	2211	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1385343	59260			344
			Тенге			57008	17484			131
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1385343				
	Материалы -		Тенге			173101				
	Всего заработная плата -		Тенге				74492			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1003736				
	Местные материалы -		Тенге			92238				
		Накладные расходы -	Тенге			90278				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13542			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			88537				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1564158				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							521
		Сметная заработная плата -	Тенге				88034			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1564158				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							521
		Сметная заработная плата -	Тенге				88034			
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге	1,50%		23 462				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			1 587 620				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,6%	Тенге	3,60%		57 154				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	1,00%		15 876				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	0,40%		6 350				
		Итого в ценах 2001г.	Тенге			1 667 001				
		Итого в ценах 2016г.	Тенге	2,737		4 562 206				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	2%		91 244				
		Итого:	Тенге			4 653 451				
		Возврат от временных зданий и сооружении, 15%	Тенге	15%		9 632				
		Итого с возвратом от временных зданий и сооружении	Тенге			4 643 819				
		НДС, 12%	Тенге	12%		557 258				
		Итого по акту				**5 201 077**				
		Итого по акту с понижающим коэф.	**Тенге**	**0,9**		**4 680 969**				

Заказчик: Тлеуов Е.З.

Подрядчик:

Технический надзор: Адилтаев Б.К.

Кушкушев М.Б.

Нагорнова Л.В.

Кенешбаев Т.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление энергетики г.Астаны"

Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Наименование объекта - "Строительство теплотрассы по ул.А.Молдагуловой от стыковки с существующей тепломагистралью ТМ-3 до стыковки с проектируемой тепломагистралью 5 ввода ТМ-55 в г.Астане"

Акт приемки выполненных работ
за апрель месяц 2017г.
ЛС 2-1-2

На строительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
2	Е0101-17-2 т.ч. п-1.6, п-3.9, доп. изм. № 1 К=1,06	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	820,1	31,31	30,29	25681	24840	8851	0,01	6
		м3		0,99	10,14	812	8313	97	0,04	30
7	Е010333-А1-1	**Перевозка грунта на 1 км**	1558,19	21,67	21,67	33766	33766	6753	--	--
		т		--	4,33	--	6753	100	0,09	142
8	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	820,1	3,76	3,24	3082	2660	1273	--	3
		м3		0,48	1,12	394	919	97	--	3
9	Е0101-17-2	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	609,5	29,60	28,58	18041	17416	6239	0,01	4
		м3		0,99	9,56	603	5828	97	0,04	21
10	Е010333-А1-1	**Перевозка грунта на 1 км**	1127,575	21,67	21,67	24435	24435	4887	--	--
		т		--	4,33	--	4887	100	0,09	103
11	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	60,95	134,10	--	8173	--	9236	0,97	59
		м3		134,10	--	8173	--	113	--	--
12	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	548,55	6,48	6,48	3554	3554	1119	--	--
		м3		--	2,10	--	1154	97	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 категории пневматическими трамбовками	548,55	21,55	4,52	11819	2477	9062	0,11	59
		м3		17,03	--	9342	--	97	--	--
14	С143008-92 Изм. и доп. вып. 25	Песок природный	1000,3	491,00	--	491147	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0101-166-2	Обратная засыпка вручную песком	1000,3	134,10	--	134140	--	151578	0,97	972
		м3		134,10	--	134140	--	113	--	--
		Мостовой переход тепломагистрали через.р.Сары-Булак								
		Сваи, л.002								
18	Е0105-2-4	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 8 м в грунты группы 2	7,56	6184,48	4739,98	46755	35834	13995	4,47	34
		м3		787,50	822,24	5954	6216	115	2,35	18
19	С143014-6 Изм. и доп. вып. 25	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью /СТ РК 939-92/: длина до 8 м, периметр сторон до 1001-1200 мм	84	1054,00	--	88536	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	7,7868	70,00	--	545	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	7,7868	100,00	--	779	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	7,7868	232,00	--	1807	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0105-10-1	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2	12	400,95	187,20	4811	2246	3912	1,21	15
		1свая		213,75	69,75	2565	837	115	0,34	4
		Ростверки Рсм2, 4 шт								
24	Е0108-3-3	Устройство гравийного песчаного основания под фундаменты	280	230,27	100,89	64476	28249	53525	0,85	238
		м3		123,75	38,25	34650	10710	118	0,18	50
25	С143008-104 Изм. и доп. вып. 25	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	280	388,00	--	108640	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки, бетон В7,5	1,904	4846,51	66,01	9228	126	441	1,35	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		195,75	24,93	373	47	105	0,12	--
27	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,94208	70,00	--	136	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонных ростверков	15,6	7411,37	489,23	115617	7632	15300	4,75	74
		м3		749,25	184,82	11688	2883	105	0,90	14
29	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	15,834	70,00	--	1108	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	15,834	100,00	--	1583	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	15,834	232,00	--	3673	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-5 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,03012	38436,00	--	1158	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-24 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0192	34803,00	--	668	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-27 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,6552	34343,00	--	22502	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-28 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,354	34040,00	--	12050	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0664	65900,00	--	4376	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,2688	61300,00	--	16477	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,2248	61200,00	--	13758	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,4032	58700,00	--	23668	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0113-13-1	Битумный праймер	26	24,42	0,07	635	2	189	0,04	1
		м2		8,06	0,02	210	1	90	--	--
41	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	26	174,13	9,95	4527	259	1789	0,36	9
		м2		52,20	3,74	1357	97	123	0,02	--
42	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	26	50,61	1,34	1316	35	56	0,01	--
		м2		1,26	0,50	33	13	123	--	--
43	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумно-латексная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	26	245,44	3,82	6381	99	1190	0,21	6
		м2		37,35	1,44	971	37	118	0,01	--
44	С11011-331	Латекс СКС-65 ГП	1,25	418,00	--	523	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Колонны и ригели, л.003								
45	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн высотой более 6 м	7,6	11906,10	1032,29	90486	7845	29416	20,60	157
		м3		3296,25	389,95	25052	2964	105	1,90	14
47	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,112	62000,00	--	6944	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	С12041-5 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0192	38436,00	--	738	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0948	66000,00	--	6257	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,65952	56200,00	--	37065	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	С12041-28 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,768	34040,00	--	26143	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	С11041-83прим.	Сталь полосовая 80х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0304	46400,00	--	1411	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,04528	126994,77	680,89	5750	31	275	33,10	1
		1т		5535,00	256,50	251	12	105	1,26	--
59	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,49484	64092,87	304,24	31716	151	1790	20,00	10
		1т		3330,00	114,75	1648	57	105	0,56	--
62	Е0113-20-4	Огрунтовка наружных поверхностей ж/б опор перехода ПФ-170	98	18,30	0,02	1793	2	512	0,03	3
		м2		5,81	--	569	--	90	--	--
63	Е0113-21-2 К=2	Окраска наружных поверхностей ж/б опор перехода эмалью ПФ-133	98	55,81	0,04	5470	4	1025	0,06	6
		м2		11,62	--	1139	--	90	--	--
		Смотровые колодцы								
89	Е0107-31-1	Устройство смотровых люков в мокрых грунтах	0,5	2799,86	1856,11	1400	928	988	4,93	2
		м3		812,93	597,97	406	299	140	2,37	1
90	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,04	200,00	--	8	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,5	232,00	--	116	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
92	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,5	70,00	--	35	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
93	С143018-23 Изм. и доп. вып. 25	Плиты покрытий, перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ПО1-1 с отверстием	0,26	14095,12	--	3665	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
94	С143001-47	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,26	101,00	--	26	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
95	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	2	1171,00	--	2342	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
96	С143018-320 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	4	1282,00	--	5128	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
97	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумно-латексная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4,8571429	245,44	3,82	1192	19	222	0,21	1
		м2		37,35	1,44	181	7	118	0,01	--
98	С11011-331	Латекс СКС-65 ГП 2 % от общего объема	0,2428571	418,00	--	102	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
99	Е0123-24-1	Установка люков	2	280,19	35,42	560	71	579	1,31	3
		шт		209,25	13,50	419	27	130	0,07	--
100	С131104-16 Изм. и доп. вып. 25	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	2	8339,00	--	16678	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
101	Е0139-7-3	Монтаж второй крышки люка	0,0222	15530,55	10774,05	345	239	127	24,41	1
		т		4524,75	1853,96	100	41	90	6,86	--
102	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость 2 крышки люка	0,0222	110909,00	--	2462	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
103	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,999	16,36	0,05	16	--	5	0,03	--
		м2		5,81	0,02	6	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лестниц эмалью ПФ-133 за 2 раза	0,999	51,92	0,04	52	--	7	0,04	--
		м2		8,32	--	8	--	90	--	--
105	С ССЦ кн.2, тех.ч.таб.3.2	Доплата за сталь марки С245	0,0014857	1860,00	--	3	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		=Отмостка вокруг смотровых люков,листы 008-012								
106	Е0111-1-2	Уплотнение щебнем	9,2285714	57,05	2,62	526	24	131	0,07	1
		м2		10,51	0,99	97	9	123	--	--
107	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,3842857	5230,93	--	7241	--	965	3,66	5
		м3		567,00	--	785	--	123	--	--
		Сечение 2-2. Плита П3,л.018								
188	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	61	1631,46	310,26	99519	18926	29956	1,53	93
		шт		256,50	94,27	15647	5750	140	0,39	24
189	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	164,7	21100,00	--	3475170	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
190	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	164,7	101,00	--	16635	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
191	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	164,7	70,00	--	11529	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
192	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	164,7	232,00	--	38210	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5206304	211871			1765
			Тенге			257572	57861			431
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1411				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1411				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			85				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1495				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5202083				
	Материалы -		Тенге			102769				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				315292			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			189105				
	Местные материалы -		Тенге			4441107				
		Накладные расходы -	Тенге			355268				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							178
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				53290			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			333441				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5890792				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2373
		Сметная заработная плата -	Тенге				368582			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2810				
	Материалы -		Тенге			5				
	Всего заработная плата -		Тенге				142			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2465				
		Накладные расходы -	Тенге			127				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			176				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3113				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				161			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5895401				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2373
		Сметная заработная плата -	Тенге				368743			
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге	1,50%		88 431				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			5 983 832				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,6%	Тенге	3,60%		215 418				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	1,00%		59 838				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	0,40%		23 935				
		Итого в ценах 2001г.	Тенге			6 283 024				
		Итого в ценах 2016г.	Тенге	2,737		17 195 217				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	2%		343 904				
		Итого:	Тенге			17 539 121				
		Возврат от временных зданий и сооружений, 15%	Тенге	15%		36 302				
		Итого с возвратом от временных зданий и сооружений	Тенге			17 502 819				
		НДС, 12%	Тенге	12%		2 100 338				
		Итого по акту				**19 603 157**				
		Итого по акту с понижающим коэф.	**Тенге**	**0,9**		**17 642 841**				

Заказчик: Кравцов М.Б.

Подрядчик:

Технический надзор: Б. Адилтаев

Счет-фактура № 00000000034 от 7 сентября 2017 г.

Дата совершения оборота: 07.09.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Астанаинжкомстрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051040005224, Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, село Косшы, Улица Аль-Фараби, строение 8/2,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0007536, от 04.07.2012

ИИК поставщика: , в банке АО "Цеснабанк", БИК TSESKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №16/68 от 27.09.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Астана, ул.Бейбітшілік, дом № 11

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 051040005224, Товарищество с ограниченной ответственностью "Астанаинжкомстрой", Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, село Косшы, Улица Аль-Фараби, строение 8/2

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 130740015861, ГУ"Управление энергетики города Астаны", Республика Казахстан, г.Астана, ул.Бейбітшілік, дом № 11

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ"Управление энергетики города Астаны"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130740015861, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Бейбітшілік, дом № 11

ИИК получателя: KZ600705023860001001, в банке РГУ Комитет казначейства МФ РК , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Подрядные работы по строительству объекта"Строительство теплотрассы по , ул.А.Молдагуловой от стыковки с существующей тепломагистралью ТМ-3 до стыковки с проектируемой тепломагистралью 5 ввода ТМ-55 в г.Астане"	Работа	1	45 101 943,75	45 101 943,75	12%	5 412 233,25	50 514 177,00		
Всего по счету:					**45 101 943,75**		**5 412 233,25**	**50 514 177,00**		

Руководитель: Койлибаев М. Е.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Тулегенова Л. Т.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Тулегенова Л.Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ

ТОВАРИЩЕСТВО ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление энергетики г.Астаны"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Утверждена форма КС-3
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

Подрядные работы: "Строительство теплотрассы по ул. А.Молдагуловой от стыковки с существующей тепломагистралью ТМ-3 до стыковки с проектируемой тепломагистралью 5 ввода ТМ-55 в г.Астане"

СПРАВКА

стоимости и затрат выполненных работ за сентябрь месяц 2017г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Код заказчика		Код Подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
					№16/68	27.09.2016г.				
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**541 556 890**									
за 2017год	**202 158 369**	**45 101 944**							**5 412 233**	**50 514 177**

Заказчик: **Жанаев Б.Б.**

Подрядчик: **Койлибаев М.Е.**

Толеуов Е.У.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики г.Астаны"

Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Форма 2В

Наименование объекта - "Строительство теплотрассы по ул.А.Молдагуловой от стыковки с существующей тепломагистралью ТМ-3 до стыковки с проектируемой тепломагистралью 5 ввода ТМ-55 в г.Астане"

Акт приемки выполненных работ
за август месяц 2017г.
ЛС 2-1-1
На прокладку трубопроводов с установкой арматуры

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
									рабочих, обслуживаю-щих	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Прокладка предызолированных трубопроводов								
2	E0124-10-7	**Бесканальная прокладка подающих предызолированных стальных трубопроводов диаметром 800 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С**	0,03317	1253144,28	498321,78	41567	16529	34435	3640,00	121
		км		686250,00	112318,27	22763	3726	130	453,73	15
3	E0124-10-17	**Бесканальная прокладка обратных предызолированных стальных трубопроводов диаметром 800 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С**	0,03317	1195063,38	495512,13	39640	16436	32061	3350,00	111
		км		632250,00	111256,22	20972	3690	130	448,54	15
7	E0124-2-7	**Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 200 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С**	0,011	243248,09	93446,84	2676	1028	2302	717,00	8
		км		134775,00	26214,75	1483	288	130	129,63	1
9	E0124-2-5	**Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 125 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С**	0,015	177506,49	61465,99	2663	922	2481	583,00	9
		км		107100,00	20133,00	1607	302	130	104,89	2
10	E0124-2-3	**Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С**	0,01	131567,14	47716,89	1316	477	1257	440,00	4
		км		79650,00	17008,50	797	170	130	88,36	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0124-12-16	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 800 мм	1	33745,50	18424,12	33746	18424	24402	77,70	78
		шт		13950,00	4820,85	13950	4821	130	17,77	18
28	СТД"КТЗ" стр.2 п.14	Отвод стандартный Ст820х14/1000-90°-1-ППУ-ПЭ	1	331007,29	--	331007	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	СТОО"Isoplus" стр.6 п.17	Тройниковое ответвление с накладкой Ст 820х25/820х22-1-ППУ-ПЭ,Ру 2,5МПа	2	865419,32	--	1730839	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	СТД"КТЗ" стр.2 п.23	Тройниковое ответвление Ст 820х12/133х6-1-ППУ-ПЭ,Ру 2,5МПа	6	220328,24	--	1321969	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	С130806-1422 Изм. и доп. вып. 25	Тройник Ст 820-820-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	4	236486,00	--	945944	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0124-13-11	Установка шаровых кранов диаметром 800 мм	2	20912,31	10053,81	41825	20108	33227	60,00	120
		компл		10012,50	2767,05	20025	5534	130	10,83	22
43	Е0124-13-5	Установка шаровых кранов диаметром 200 мм	2	3005,63	1463,25	6011	2927	4432	7,33	15
		компл		1365,75	338,85	2732	678	130	1,41	3
45	Е0124-13-4	Установка шаровых кранов диаметром 133 мм	6	2063,03	979,65	12378	5878	9152	5,15	31
		компл		951,75	221,63	5711	1330	130	0,92	6
46	Е0124-13-2	Установка шаровых кранов диаметром 89 мм	2	1222,18	640,55	2444	1281	1706	2,76	6
		компл		501,75	154,35	1004	309	130	0,63	1
53	Е0109-34-1	Монтаж опор сверх учтенных расценками на монтаж труб	4,826	17432,77	2191,29	84131	10575	54971	73,60	355
		т		12555,00	101,25	60590	489	90	0,49	2
54	С130806-2881 Изм. и доп. вып. 24	Неподвижная опора Ст 1020-1400х60-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	2	700435,00	--	1400870	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	С130806-2879 Изм. и доп. вып. 24	Неподвижная опора Ст 820-1300х50-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	2	456103,00	--	912206	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт	75	300,57	225,64	22543	16923	12530	0,41	31
		шт		69,53	58,98	5215	4424	130	0,23	17
59	Е0126-28-3	Заполнение муфт пеной	4,1005185	6740,11	3311,11	27638	13577	21838	17,32	71
		м3		3267,00	2058,75	13396	8442	100	9,22	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	С130806-4092 Изм. и доп. вып. 24	Муфта термоусаживаемая электросварная длиной до 700 мм, диаметром 1000 мм ГОСТ 30732-2006	41	46765,00	--	1917365	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
63	С130806-4082 Изм. и доп. вып. 25	Муфта термоусаживаемая длиной до 600 мм, диаметром 315 мм ГОСТ 30732-2006	8	7525,00	--	60200	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
66	С130806-4076 Изм. и доп. вып. 25	Муфта термоусаживаемая длиной до 600 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 30732-2006	10	3813,00	--	38130	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
70	СТД"КТЗ" стр.2 п.2	Рабочая заглушка изоляции 219-1-ППУ-ПЭ	2	1112,08	--	2224	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	СТД"КТЗ" стр.2 п.4	Рабочая заглушка изоляции 133-1-ППУ-ПЭ	6	1060,53	--	6363	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	С130905-1950 Изм. и доп.вып.19	Т-образный ключ	6	5014,00	--	30084	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
74	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3к=0,3доп.3т.ч.р.4, п.6	Укладка ленты маркировочной	0,129	6469,41	5158,75	835	665	349	6,30	1
		км		1310,66	724,68	169	93	133	4,20	1
75	С11011-336	Лента маркировочная	32,25	198,00	--	6386	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0112-13-1	Укладка полиэтиленовых мат	552	43,81	4,93	24183	2721	20429	0,19	103
		м2		29,25	1,85	16146	1021	119	0,01	5
78	СТОО"КТЗ" стр.2 п.7	Полиэтиленовый мат 2000х1200х415	230	2625,72	--	603917	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0125-51-5	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 800 мм	46	3737,82	1979,44	171940	91054	76507	3,19	147
		стык		639,00	747,00	29394	34362	120	4,78	220
82	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов диаметром 80-300 мм	10	2327,99	1344,74	23280	13447	10800	1,95	20
		стык		391,50	508,50	3915	5085	120	3,25	33
		Трубы и детали производства СНГ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	С130806-158 Изм. и доп. вып. 24	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 1220 мм, толщина стенки 14,0 мм**	36,144	43521,00	--	1573023	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
91	Е0122-48-1прим.	**Заделка концов футляра прокладкой "Вилатерм"**	2	4618,68	559,80	9237	1120	3458	7,99	16
		футляр		1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	--
96	Е0124-10-7	**Монтаж элемента трубопроводов с кабелем вывода диаметром 1000**	0,002	1253144,28	498321,78	2506	997	2076	3640,00	7
		км		686250,00	112318,27	1373	225	130	453,73	1
97	СОО"АлмаЗИТ" стр.9 п.28	**Элемент трубопровода с кабелем вывода L-1000мм диаметром 820-ППУ-ПЭ**	2	57202,88	--	114406	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			11545490	235090			1252
			Тенге			223880	75006			399
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			835				
	Всего заработная плата -		Тенге				263			
		Накладные расходы -	Тенге			349				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				52			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			71				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1255				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				315			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5106483				
	Материалы -		Тенге			77920				
	Всего заработная плата -		Тенге				237545			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4640891				
	Местные материалы -		Тенге			702				
		Накладные расходы -	Тенге			293093				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							147
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				43964			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			323975				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5723551				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1438
		Сметная заработная плата -	Тенге				281509			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			84131				
	Материалы -		Тенге			12965				
	Всего заработная плата -		Тенге				61079			
		Накладные расходы -	Тенге			54971				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8246			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8346				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**147448**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**385**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**69325**			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			**6354042**				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**6354042**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**381243**				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			**6735284**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**12607537**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1825**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**351149**			
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге	1,50%		189 113				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			12 796 650				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,6%	Тенге	3,60%		460 679				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	1,00%		127 967				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	0,40%		51 187				
		Итого в ценах 2001г.	Тенге			13 436 483				
		Итого в ценах 2016г.	Тенге	2,737		36 772 619				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	2%		735 452				
		Итого:	Тенге			37 508 071				
		Возврат от временных зданий и сооружении, 15%	Тенге	15%		77 634				
		Итого с возвратом от временных зданий и сооружении	Тенге			37 430 437				
		НДС, 12%	Тенге	12%		4 491 652				
		Итого по акту	**Тенге**			**41 922 090**				
		Итого по акту с понижающим коэф.	**Тенге**	**0,903**		**37 864 501**				

Толеуов Е. У.

Заказчик:

Технический надзор: Б. Асылбеков

Подрядчик:

Байн Байжарикова Б.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики г.Астаны"

Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Форма 2В

Наименование объекта - "Строительство теплотрассы по ул.А.Молдагуловой от стыковки с существующей тепломагистралью ТМ-3 до стыковки с проектируемой тепломагистралью 5 ввода ТМ-55 в г.Астане"

Акт приемки выполненных работ
за август месяц 2017г.

ЛС 2-1-2

На строительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-щих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
2	Е0101-17-2 т.ч. п-1.6, п-3.9, доп. изм. № 1 К=1,06	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	1391,06	31,31	30,29	43560	42135	15013	0,01	10
		м3		0,99	10,14	1377	14100	97	0,04	52
3	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-3.181 К=1,3	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент на расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей**	252,92	327,30	--	82781	--	93542	2,30	582
		м3		327,30	--	82781	--	113	--	--
4	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-3.182 К=1,15	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент на расстоянии до 1 м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб**	379,38	289,53	--	109844	--	124123	2,04	773
		м3		289,53	--	109844	--	113	--	--
5	Е0101-164-2 т.ч. п-3.176 К=1,1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	505,84	288,99	--	146181	--	165185	2,03	1028
		м3		288,99	--	146181	--	113	--	--
6	Е0101-17-2	**Погрузка грунта разработанного вручную в автосамосвалы**	1138,14	29,60	28,58	33688	32522	11650	0,01	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е010333-А1-1	Перевозка грунта на 1 км		0,99	9,56	1127	10883	97	0,04	40
		м3	4805,48	21,67	21,67	104135	104135	20827	--	--
		т		--	4,33	--	20827	100	0,09	437
8	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов		3,76	3,24	9506	8205	3925	--	8
		м3	2529,2	0,48	1,12	1214	2833	97	--	9
9	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3		29,60	28,58	32882	31744	11371	0,01	8
		м3	1110,89	0,99	9,56	1100	10623	97	0,04	39
10	Е010333-А1-1	Перевозка грунта на 1 км		21,67	21,67	44535	44535	8907	--	--
		т	2055,1465	--	4,33	--	8907	100	0,09	187
11	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		134,10	--	14897	--	16834	0,97	108
		м3	111,089	134,10	--	14897	--	113	--	--
12	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		6,48	6,48	6478	6478	2040	--	--
		м3	999,801	--	2,10	--	2103	97	0,01	8
13	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 категории пневматическими трамбовками		21,55	4,52	21542	4515	16516	0,11	108
		м3	999,801	17,03	--	17027	--	97	--	--
14	С143008-92 Изм. и доп. вып. 25	Песок природный		491,00	--	324013	--	--	--	--
		м3	659,904	--	--	--	--	--	--	--
15	Е0101-166-2	Обратная засыпка вручную песком		134,10	--	88493	--	99997	0,97	641
		м3	659,904	134,10	--	88493	--	113	--	--
16	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов колодцев		343,74	343,74	143340	143340	89736	--	--
		м3	417	--	221,85	--	92511	97	1,02	425
17	С2015-26	Насос для водопонижения и водоотлива по трассе, 2,8 кВт		85,53	85,53	41054	41054	3758	--	--
		маш-ч	480	--	65,25	--	31320	12	0,38	182
		Железобетонные неподвижные опоры, л.004, 005								
64	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В12,5		5087,23	66,01	92588	1201	4217	1,35	25
		м3	18,2	195,75	24,93	3563	454	105	0,12	2
65	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по подготовке		245,44	3,82	44670	695	8331	0,21	39
		м2	182	37,35	1,44	6798	262	118	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	С11011-331	Латекс СКС-65 ГП 2 % от общего объема	8,77	418,00	--	3666	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
67	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	18,564	70,00	--	1299	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0106-3-6	Устройство монолитных ж/бетонных неподвижных опор В-20 объемом свыше 25 м3	93,8	6439,50	199,88	604025	18748	44580	2,49	234
		м3		380,25	72,38	35667	6789	105	0,33	31
69	Е0106-3-8	Дополнительные затраты на устройство сложных фундаментов	93,8	695,83	67,04	65269	6288	32281	1,75	164
		м3		306,00	21,76	28703	2041	105	0,10	9
70	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	95,207	100,00	--	9521	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
71	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	95,207	232,00	--	22088	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
72	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	95,207	70,00	--	6664	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
73	С12041-5 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,1308	38436,00	--	5027	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
74	С12041-6 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,0172	36217,00	--	623	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
75	С12041-7 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,0112	35316,00	--	396	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	С12041-24 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,0824	34803,00	--	37671	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	С12041-26 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	1,1937	34040,00	--	40634	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	С12041-26 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	0,238	34040,00	--	8102	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
79	С12041-27 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	1,7126	34343,00	--	58816	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
80	С12041-28 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	2,8396	34040,00	--	96660	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
81	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0643	62000,00	--	3987	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
82	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0691	65900,00	--	4554	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
83	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,6784	61300,00	--	102886	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
84	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0,46	58700,00	--	27002	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
85	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	1,2232	56200,00	--	68744	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
86	С11011-679 Изм. и доп.вып.19	Проволока вязальная из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-2 мм, неоцинкованная	202,5	80,00	--	16200	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумно-латексная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	190,4	245,44	3,82	46732	727	8715	0,21	40
		м2		37,35	1,44	7111	274	118	0,01	1
88	С11011-331	Латекс СКС-65 ГП 2 % от общего объема	9,14	418,00	--	3821	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Дренажные колодцы ДК-1,ДК-2,ДК-3								
108	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,804244	5087,23	66,01	9179	119	418	1,35	2
		м3		195,75	24,93	353	45	105	0,12	--
109	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	4,465	16050,80	1686,97	71667	7532	14505	11,16	50
		м3		1867,05	631,80	8336	2821	130	3,09	14
110	Е0106-33-2	Устройство стен круглых сооружений	14,6	8697,99	936,14	126991	13668	33027	10,45	153
		м3		1827,00	327,38	26674	4780	105	1,30	19
111	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	21,1235789	70,00	--	1479	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
112	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	19,28325	200,00	--	3857	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
113	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	19,28325	232,00	--	4474	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
114	С143018-342 Изм. и доп. вып. 25	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	2	6915,00	--	13830	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
115	С143018-346 Изм. и доп. вып. 25	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	2	5916,00	--	11832	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
116	С143018-331 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	7	5734,00	--	40138	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117	С143018-329 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	1	3767,00	--	3767	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
118	С143018-320 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	2	1282,00	--	2564	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
119	С11011-773	Скобы ходовые	28	221,00	--	6188	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
121	Е0107-20-3	Установка металлических конструкций	0,0288	13010,10	1826,10	375	53	354	42,70	1
		т		8100,00	690,75	233	20	140	3,37	--
122	С11011-879 Изм. и доп. вып. 24	Стоимость металлоконструкций	0,0288	50848,00	--	1464	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
125	СССЦ кн.2,тех.ч.таб.3.3	Доплата за сталь марки С255	0,0288	3385,00	--	97	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Гидроизоляция								
		Ж/б днище колодцев								
126	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий подготовки толщиной 25 мм	11	277,30	25,04	3050	275	428	0,14	2
		м2		22,25	9,38	245	103	123	0,05	1
127	Е0113-43-1	Первый слой оклейки бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой	7,3333333	455,68	1,27	3342	9	1785	1,42	10
		м2		270,00	0,47	1980	3	90	--	--
128	Е0113-43-2	Последующий слой оклейки бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой	7,3333333	335,23	0,30	2458	2	1560	1,24	9
		м2		236,25	0,11	1732	1	90	--	--
129	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	7,3333333	174,13	9,95	1277	73	505	0,36	3
		м2		52,20	3,74	383	27	123	0,02	--
130	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных стяжек	7,3333333	101,22	2,68	742	20	32	0,02	--
		м2		2,52	1,00	18	7	123	--	--
		Ж/б стена колодцев								
131	Е0113-43-1	Первый слой оклейки бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой	48,6666667	455,68	1,27	22176	62	11847	1,42	69
		м2		270,00	0,47	13140	23	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132	Е0113-43-2	Последующий слой оклейки бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой	48,6666667	335,23	0,30	16315	15	10353	1,24	60
		м2		236,25	0,11	11498	5	90	--	--
133	Е0108-43-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка прижимных стенок гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике	48,6666667	1363,15	49,23	66340	2396	10177	1,11	54
		м2		174,56	2,66	8495	130	118	0,01	--
		Сечение 3-3,L=18 м.								
139	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	2	1631,46	310,26	3263	621	982	1,53	3
		шт		256,50	94,27	513	189	140	0,39	1
140	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	3,28	21100,00	--	69208	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
143	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	3,28	101,00	--	331	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
144	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,28	70,00	--	230	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
146	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3,28	232,00	--	761	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3105964	511167			4192
			Тенге			619484	212082			1459
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3105867				
	Материалы -		Тенге			239887				
	Всего заработная плата -		Тенге				831566			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			486438				
	Местные материалы -		Тенге			1248891				
		Накладные расходы -	Тенге			867520				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							434
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				130128			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			238403				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4211790				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6085
		Сметная заработная плата -	Тенге				961694			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			97				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			97				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			103				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4211894				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6085
		Сметная заработная плата -	Тенге				961694			
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге	1,50%		63 178				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			4 275 072				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,6%	Тенге	3,60%		153 903				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	1,00%		42 751				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	0,40%		17 100				
		Итого в ценах 2001г.	Тенге			4 488 826				
		Итого в ценах 2016г.	Тенге	2,737		12 284 903				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	2%		245 698				
		Итого:	Тенге			12 530 601				
		Возврат от временных зданий и сооружении, 15%	Тенге	15%		25 936				
		Итого с возвратом от временных зданий и сооружении	Тенге			12 504 666				
		НДС, 12%	Тенге	12%		1 500 560				
		Итого по акту	**Тенге**			**14 005 225**				
		Итого по акту с понижающим коэф.	**Тенге**	**0,903**		**12 649 676**				

Толеуов Е.У.

Заказчик:

Технический надзор: Б. Адо

Подрядчик:

Валиадинов Б.Т.

Счет-фактура № 00000000027 от 28 июля 2017 г.

Дата совершения оборота: 28.07.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Астанаинжкомстрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051040005224, Республика Казахстан, г.Астана, Проспект Абылай Хана, дом № 27/4, н.п.4,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0007536, от 04.07.2012

ИИК поставщика: , в банке АО "Цеснабанк", БИК TSESKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №16/68 от 27.09.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Астана, ул.Бейбітшілік, дом № 11

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 051040005224, Товарищество с ограниченной ответственностью "Астанаинжкомстрой", Республика Казахстан, г.Астана, Проспект Абылай Хана, дом № 27/4, н.п.4

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 130740015861, ГУ"Управление энергетики города Астаны", Республика Казахстан, г.Астана, ул.Бейбітшілік, дом № 11

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ"Управление энергетики города Астаны"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130740015861, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Бейбітшілік, дом № 11

ИИК получателя: KZ600705023860001001, в банке РГУ Комитет казначейства МФ РК , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Подрядные работы по строительству объекта"Строительство теплотрассы по ул.А.Молдагуловой от стыковки с существующей тепломагистралью ТМ-3 до стыковки с проектируемой тепломагистралью 5 ввода ТМ-55 в г.Астане"	Работа	1	11 444 869,64	11 444 869,64	12%	1 373 384,36	12 818 254,00		
Всего по счету:					**11 444 869,64**		**1 373 384,36**	**12 818 254,00**		

Руководитель: Койлибаев М. Е.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Тулегенова Л. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Тулегенова Л.Т.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление энергетики г.Астаны"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Утверждена форма КС-3
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

Подрядные работы: "Строительство теплотрассы по ул. А.Молдагуловой от стыковки с существующей тепломагистралью ТМ-3 до стыковки с проектируемой тепломагистралью 5 ввода ТМ-55 в г.Астане"

СПРАВКА

стоимости и затрат выполненных работ за июль месяц 2017г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Код заказчика		Код Подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
					№16/68	27.09.2016г.				
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**491 042 713**									
за 2017год	**151 644 192**	**11 444 870**							**1 373 384**	**12 818 254**

Заказчик: **Жапаев Б.Б.**

Подрядчик: **Койлибаев М.Е.**

Нагорнова Л.В.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики г.Астаны" Форма 2В

Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Наименование объекта - "Строительство теплотрассы по ул.А.Молдагуловой от стыковки с существующей тепломагистралью ТМ-3 до стыковки с проектируемой тепломагистралью 5 ввода ТМ-55 в г.Астане"

Акт приемки выполненных работ
за июль месяц 2017г.

ЛС 2-1-1

На прокладку трубопроводов с установкой арматуры

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Прокладка предызолированных трубопроводов								
2	Е0124-10-7	**Бесканальная прокладка подающих предызолированных стальных трубопроводов диаметром 800 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С**	0,04818	1253144,28	498321,78	60376	24009	50018	3640,00	175
		км		686250,00	112318,27	33064	5411	130	453,73	22
3	Е0124-10-17	**Бесканальная прокладка обратных предызолированных стальных трубопроводов диаметром 800 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С**	0,04818	1195063,38	495512,13	57578	23874	46569	3350,00	161
		км		632250,00	111256,22	30462	5360	130	448,54	22
5	Е0124-5-8	**Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 800 мм при условном давлении 2,5 МПа и температуре 300 гр.С**	0,04	957373,60	356973,85	38295	14279	28427	2380,00	95
		км		456750,00	89922,57	18270	3597	130	374,33	15
20	Е0122-47-12	**Протаскивание в футляр стальных труб диам. 800 мм**	36	1027,78	2,10	37000	76	10672	1,24	45
		м		227,25	0,79	8181	28	130	--	--
23	Е0122-33-6	**Установка стальных сварных фасонных частей сверх учтенных расценками на монтаж труб диам. 300-800 мм**	4,928	78096,82	39324,82	384861	193793	289758	147,70	728
		т		30375,00	14854,50	149688	73203	130	72,55	358
28	СТД"КТЗ" стр.2 п.14	**Отвод стандартный Ст820х14/1000-90°-1-ППУ-ПЭ**	2	331007,29	--	662015	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	С130806-1979 Изм. и доп.вып.18	Тройник с шаровым краном воздушника Ст 820-50-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	2	116874,00	--	233748	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт	26	300,57	225,64	7815	5867	4344	0,41	11
		шт		69,53	58,98	1808	1533	130	0,23	6
59	Е0126-28-3	Заполнение муфт пеной	2,2493453	6740,11	3311,11	15161	7448	11979	17,32	39
		м3		3267,00	2058,75	7349	4631	100	9,22	21
61	С130806-4092 Изм. и доп. вып. 24	Муфта термоусаживаемая электросварная длиной до 700 мм, диаметром 1000 мм ГОСТ 30732-2006	26	46765,00	--	1215890	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Трубы и детали производства СНГ								
88	Е0122-8-18	Укладка трубы-кожуха диам. 1200 мм	0,036	1037547,77	557107,52	37352	20056	29709	2226,00	80
		км		424350,00	210451,50	15277	7576	130	1027,85	37
89	С130806-158 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 1220 мм, толщина стенки ~~14,0~~ 12 мм согласно чертежа	~~36,144~~	43521,00	--	~~1573023~~	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
90	Е0122-27-18	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 1200 мм	0,036	4227280,49	730325,11	152182	26292	15818	352,00	13
		км		62100,00	275886,00	2236	9932	130	1347,43	49
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		2 902 273	~~4475296~~	315692			1347
			Тенге			266333	111273			528
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2363643				
	Материалы -		Тенге			207129				
	Всего заработная плата -		Тенге				377606			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1573023				
	Местные материалы -		Тенге			1466				
		Накладные расходы -	Тенге			487293				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							244
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				73094			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			171056				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3021993				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2119
		Сметная заработная плата -	Тенге				450700			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2111653				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2111653				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			126699				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2238352				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			~~5260345~~				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			3592940				2119
		Сметная заработная плата -	Тенге				450700			
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге	1,50%		~~78 905~~				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			~~5 339 250~~	3646834			
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,6%	Тенге	3,60%		~~192 213~~				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	1,00%		~~53 393~~				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	0,40%		~~21 357~~				
		Итого в ценах 2001г.	Тенге			~~5 606 213~~	3829176			
		Итого в ценах 2016г.	Тенге	2,737		~~15 342 938~~	10480451			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	2%		~~306 859~~				
		Итого:	Тенге			~~15 649 797~~	10690063			
		Возврат от временных зданий и сооружении, 15%	Тенге	15%		~~32 392~~	22126			
		Итого с возвратом от временных зданий и сооружении	Тенге			~~15 617 405~~				
		НДС, 12%	Тенге	12%		~~1 874 089~~				
		Итого по акту	**Тенге**			~~17 491 494~~	11948090			
		Итого по акту с понижающим коэф.	**Тенге**	**0,903**		~~15 798 513~~				

10791648

Заказчик: Шакаев Б.Б.

Подрядчик:

Технический надзор: Б.Адсиитжанов

Байсеидинов Б.Х.

Байс

Кенетаев Т. Комарова Л.В.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики г.Астаны"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Наименование объекта - "Строительство теплотрассы по ул.А.Молдагуловой от стыковки с существующей тепломагистралью ТМ-3 до стыковки с проектируемой тепломагистралью 5 ввода ТМ-55 в г.Астане"

Акт приемки выполненных работ
за июль месяц 2017г.
ЛС 2-1-2

На строительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
2	**Е0101-17-2 т.ч. п-1.6, п-3.9, доп. изм. № 1 К=1,06**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	**1248**	**31,31**	**30,29**	**39080**	**37801**	**13469**	**0,01**	**9**
		м3		**0,99**	**10,14**	**1236**	**12650**	**97**	**0,04**	**46**
7	**Е010333-А1-1**	**Перевозка грунта на 1 км**	**2371,2**	**21,67**	**21,67**	**51384**	**51384**	**10277**	**--**	**--**
		т		**--**	**4,33**	**--**	**10277**	**100**	**0,09**	**216**
8	**Е0101-20-2**	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	**1248**	**3,76**	**3,24**	**4691**	**4049**	**1937**	**--**	**4**
		м3		**0,48**	**1,12**	**599**	**1398**	**97**	**--**	**5**
9	**Е0101-17-2**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	**687,024**	**29,60**	**28,58**	**20335**	**19632**	**7032**	**0,01**	**5**
		м3		**0,99**	**9,56**	**680**	**6570**	**97**	**0,04**	**24**
10	**Е010333-А1-1**	**Перевозка грунта на 1 км**	**1270,9944**	**21,67**	**21,67**	**27542**	**27542**	**5508**	**--**	**--**
		т		**--**	**4,33**	**--**	**5508**	**100**	**0,09**	**116**
11	**Е0101-166-2**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**68,7024**	**134,10**	**--**	**9213**	**--**	**10411**	**0,97**	**67**
		м3		**134,10**	**--**	**9213**	**--**	**113**	**--**	**--**
12	**Е0101-27-2**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**618,3216**	**6,48**	**6,48**	**4006**	**4006**	**1262**	**--**	**--**
		м3		**--**	**2,10**	**--**	**1301**	**97**	**0,01**	**5**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 категории пневматическими трамбовками	618,3216	21,55	4,52	13322	2792	10214	0,11	67
		м3		17,03	--	10530	--	97	--	--
14	С143008-92 Изм. и доп. вып. 25	Песок природный	466,096	491,00	--	228853	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0101-166-2	Обратная засыпка вручную песком	466,096	134,10	--	62503	--	70629	0,97	453
		м3		134,10	--	62503	--	113	--	--
		Смотровые колодцы								
89	Е0107-31-1	Устройство смотровых люков в мокрых грунтах	0,5	2799,86	1856,11	1400	928	988	4,93	2
		м3		812,93	597,97	406	299	140	2,37	1
90	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,04	200,00	--	8	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
91	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,5	232,00	--	116	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
92	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,5	70,00	--	35	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
93	С143018-23 Изм. и доп. вып. 25	Плиты покрытий, перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ПО1-1 с отверстием	0,26	14095,12	--	3665	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
94	С143001-47	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,26	101,00	--	26	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
95	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	2	1171,00	--	2342	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
96	С143018-320 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	4	1282,00	--	5128	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
97	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумно-латексная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4,8571428	245,44	3,82	1192	19	222	0,21	1
		м2		37,35	1,44	181	7	118	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	С11011-331	Латекс СКС-65 ГП 2 % от общего объема	0,2428571	418,00	--	102	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
99	Е0123-24-1	Установка люков	2	280,19	35,42	560	71	579	1,31	3
		шт		209,25	13,50	419	27	130	0,07	--
100	С131104-16 Изм. и доп. вып. 25	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	2	8339,00	--	16678	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
101	Е0139-7-3	Монтаж второй крышки люка	0,0222	15530,55	10774,05	345	239	127	24,41	1
		т		4524,75	1853,96	100	41	90	6,86	--
102	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость 2 крышки люка	0,0222	110909,00	--	2462	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
103	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,999	16,36	0,05	16	--	5	0,03	--
		м2		5,81	0,02	6	--	90	--	--
104	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лестниц эмалью ПФ-133 за 2 раза	0,999	51,92	0,04	52	--	7	0,04	--
		м2		8,32	--	8	--	90	--	--
105	С ССЦ кн.2, тех.ч.таб.3.2	Доплата за сталь марки С245	0,0014857	1860,00	--	3	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		=Отмостка вокруг смотровых люков,листы 008-012								
106	Е0111-1-2	Уплотнение щебнем	9,2285714	57,05	2,62	526	24	131	0,07	1
		м2		10,51	0,99	97	9	123	--	--
107	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,3842857	5230,93	--	7241	--	965	3,66	5
		м3		567,00	--	785	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			502828	148488			617
			Тенге			86764	38087			413
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			500018				
	Материалы -		Тенге			1152				
	Всего заработная плата -		Тенге				124709			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16780				
	Местные материалы -		Тенге			247175				
		Накладные расходы -	Тенге			133637				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							67
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20046			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38019				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			671674				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1096

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				144755			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2810				
	Материалы -		Тенге			5				
	Всего заработная плата -		Тенге				142			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2465				
		Накладные расходы -	Тенге			127				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			176				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3113				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				161			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			674788				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1096
		Сметная заработная плата -	Тенге				144915			
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге	1,50%		10 122				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			684 910				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,6%	Тенге	3,60%		24 657				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	1,00%		6 849				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	0,40%		2 740				
		Итого в ценах 2001г.	Тенге			719 155				
		Итого в ценах 2016г.	Тенге	2,737		1 968 166				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	2%		39 363				
		Итого:	Тенге			2 007 529				
		Возврат от временных зданий и сооружении, 15%	Тенге	15%		4 155				
		Итого с возвратом от временных зданий и сооружении	Тенге			2 003 374				
		НДС, 12%	Тенге	12%		240 405				
		Итого по акту	**Тенге**			**2 243 779**				
		Итого по акту с понижающим коэф.	**Тенге**	**0,903**		**2 026 606**				

Заказчик: Шаноев Б.Б.

Подрядчик:

Технический надзор: Б.Арыншалов

Байсадиев Б.Ж.

Шаропова Л.В.

Кенешбаев Т.

Счет-фактура № 00000000039 от 12 октября 2017 г.

Дата совершения оборота: 12.10.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Астанаинжкомстрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051040005224, Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, село Косшы, Улица Аль-Фараби, строение 8/2,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0007536, от 04.07.2012

ИИК поставщика: , в банке АО "Цеснабанк", БИК TSESKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №16/68 от 27.09.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Астана, ул.Бейбітшілік, дом № 11

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 051040005224, Товарищество с ограниченной ответственностью "Астанаинжкомстрой", Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, село Косшы, Улица Аль-Фараби, строение 8/2

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 130740015861, ГУ"Управление энергетики города Астаны", Республика Казахстан, г.Астана, ул.Бейбітшілік, дом № 11

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ"Управление энергетики города Астаны"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130740015861, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Бейбітшілік, дом № 11

ИИК получателя: KZ600705023860001001, в банке РГУ Комитет казначейства МФ РК , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Подрядные работы по строительству объекта"Строительство теплотрассы по ул.А.Молдагуловой от стыковки с существующей тепломагистралью ТМ-3 до стыковки с проектируемой тепломагистралью 5 ввода ТМ-55 в г.Астане"	Работа	1	46 430 322,32	46 430 322,32	12%	5 571 638,68	52 001 961,00		
Всего по счету:					**46 430 322,32**		**5 571 638,68**	**52 001 961,00**		

Руководитель: Койлибаев М. Е.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Тулегенова Л. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Тулегенова Л.Т.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Утверждена форма КС-3
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление энергетики г.Астаны"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Подрядные работы: "Строительство теплотрассы по ул. А.Молдагуловой от стыковки с существующей тепломагистралью ТМ-3 до стыковки с проектируемой тепломагистралью 5 ввода ТМ-55 в г.Астане"

СПРАВКА

стоимости и затрат выполненных работ за октябрь месяц 2017г.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Код заказчика		Код Подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
					№16/68	27.09.2016г.				
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**593 558 851**									
за 2017год	**254 160 330**	**46 430 322**							**5 571 639**	**52 001 961**

Заказчик: **Жапаев Б.Б.**

Подрядчик: **Койлибаев М.Е.**

Танцов Е.Ч.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики г.Астаны"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Наименование объекта - "Строительство теплотрассы по ул.А.Молдагуловой от стыковки с существующей тепломагистралью ТМ-3 до стыковки с проектируемой тепломагистралью 5 ввода ТМ-55 в г.Астане"

Акт приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2017г.

ЛС 1-1-1

На демонтажные и восстановительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы тенге %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж и восстановление арычных лотков								
1	**Е0127-11-1 К=0,8**	**Демонтаж арычных лотков**	**0,256**	**4435,00**	**1951,00**	**1135**	**499**	**1014**	**13,25**	**3**
		м3		**2484,00**	**495,00**	**636**	**127**	**133**	**2,00**	**1**
		Перенос гаражей								
4	**Е0146-66-1**	**Перенос вагончиков СТО 6мх3м**	**2**	**5811,54**	**1412,79**	**11623**	**2826**	**9786**	**25,15**	**50**
		гараж		**4398,75**	**494,10**	**8798**	**988**	**100**	**2,32**	**5**
		Ограждение из ж/б плит								
5	**Е0107-24-3 к=0,8**	**Демонтаж железобетонных оград из панелей**	**16,5**	**351,45**	**259,65**	**5799**	**4284**	**3818**	**0,60**	**10**
		м		**91,80**	**73,47**	**1515**	**1212**	**140**	**0,28**	**5**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**18557**	**7609**			**64**
			Тенге			**10948**	**2327**			**10**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**18557**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**13275**			
		Накладные расходы -	Тенге			**14618**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**7**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2193**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1991**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**35166**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**81**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15468**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**35166**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**81**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15468**			
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге	1,50%		527				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			35 693				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,6%	Тенге	3,60%		1 285				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	1,00%		357				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	0,40%		143				
		Итого в ценах 2001г.	Тенге			37 478				
		Итого в ценах 2016г.	Тенге	2,737		102 569				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	2%		2 051				
		Итого:	Тенге			104 621				
		Возврат от временных зданий и сооружении, 15%	Тенге	15%		217				
		Итого с возвратом от временных зданий и сооружении	Тенге			104 404				
		НДС, 12%	Тенге	12%		12 528				
		Итого по акту	**Тенге**			**116 933**				
		Итого по акту с понижающим коэф.	**Тенге**	**0,903**		**105 615**				

Заказчик:

Технический надзор:

Подрядчик:

Байсарыков Б.Ж.

Кенетаев Т. Нагорнова Р.В.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики г.Астаны"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Наименование объекта - "Строительство теплотрассы по ул.А.Молдагуловой от стыковки с существующей тепломагистралью ТМ-3 до стыковки с проектируемой тепломагистралью 5 ввода ТМ-55 в г.Астане"

Акт приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2017г.

ЛС 2-1-3

На металлоконструкции

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0109-25-1 т.ч. п-1.6 прилож.1, п-2, гр.6 К=1,08	**Монтаж балок из стали С345-3**	11,6	5430,25	2181,62	62991	25307	31288	15,23	177
		т		2454,30	542,62	28470	6294	90	1,93	22
3	Е0109-25-1	**Монтаж балок**	1,2	5028,01	2020,02	6034	2424	2997	14,10	17
		т		2272,50	502,43	2727	603	90	1,79	2
4	Е0109-24-1 т.ч. п-1.6 прилож.1, п-2, гр.9 К=1,1	**Монтаж ферм и связей из стали С345-3**	16,47	15245,99	4424,63	251101	72874	165692	62,15	1024
		т		9999,00	1179,05	164684	19419	90	4,19	69
5	Е0109-24-1	**Монтаж ферм и связей**	9,63	13859,99	4022,39	133472	38736	88073	56,50	544
		т		9090,00	1071,86	87537	10322	90	3,81	37
6	Е0109-48-4	**Электродуговая сварка балок,связей,ферм**	41,8	2452,13	545,76	102499	22813	46301	5,25	219
		т		1230,75	--	51445	--	90	--	--
7	Е0109-25-1 т.ч. п-1.6 прилож.1, п-2, гр.6 К=1,08	**Монтаж рамных конструкций из стали С345-3**	1,1	5430,25	2181,62	5973	2400	2967	15,23	17
		т		2454,30	542,62	2700	597	90	1,93	2
8	Е0109-48-2	**Электродуговая сварка**	1,1	542,84	144,52	597	159	290	1,34	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		292,50	--	322	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**562667**	**164712**			**1999**
			Тенге			**337884**	**37235**			**132**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**562667**				
	Материалы -		Тенге			**60072**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**375119**			
		Накладные расходы -	Тенге			**337607**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**169**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**50641**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**54016**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**954291**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2300**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**425760**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**954291**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2300**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**425760**			
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге	1,50%		14 314				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			968 605				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,6%	Тенге	3,60%		34 870				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	1,00%		9 686				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	0,40%		3 874				
		Итого в ценах 2001г.	Тенге			1 017 036				
		Итого в ценах 2016г.	Тенге	2,737		2 783 397				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	2%		55 668				
		Итого:	Тенге			2 839 065				
		Возврат от временных зданий и сооружении, 15%	Тенге	15%		5 876				
		Итого с возвратом от временных зданий и сооружении	Тенге			2 833 189				
		НДС, 12%	Тенге	12%		339 983				
		Итого по акту	**Тенге**			**3 173 171**				
		Итого по акту с понижающим коэф.	**Тенге**	**0,903**		**2 866 044**				

Заказчик:

Подрядчик:

Технический надзор:

Байсадиков Б.Ж.

Страниц - ?

Нагорнова Р.В.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики г.Астаны"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Наименование объекта - "Строительство теплотрассы по ул.А.Молдагуловой от стыковки с существующей тепломагистралью ТМ-3 до стыковки с проектируемой тепломагистралью 5 ввода ТМ-55 в г.Астане"

Акт приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2017г.

ЛС 2-1-2

На строительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-17-2 т.ч. п-1.6, п-3.9, доп. изм. № 1 К=1,06 т.ч. п-3.46 К=1,1	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 на сооружении магистральных трубопроводов, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья**	73,79	34,44	33,32	2541	2459	876	0,01	1
		м3		1,09	11,15	80	823	97	0,04	3
2	Е0101-17-2 т.ч. п-1.6, п-3.9, доп. изм. № 1 К=1,06	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	442,74	31,31	30,29	13864	13410	4778	0,01	3
		м3		0,99	10,14	438	4488	97	0,04	16
3	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-3.181 К=1,3	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент на расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей**	29,516	327,30	--	9661	--	10916	2,30	68
		м3		327,30	--	9661	--	113	--	--
4	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-3.182 К=1,15	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент на расстоянии до 1 м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб**	147,58	289,53	--	42730	--	48284	2,04	301
		м3		289,53	--	42730	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-164-2 т.ч. п-3.176 К=1,1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	44,274	288,99	--	12795	--	14458	2,03	90
		м3		288,99	--	12795	--	113	--	--
6	Е0101-17-2	Погрузка грунта разработанного вручную в автосамосвалы	221,37	29,60	28,58	6552	6326	2266	0,01	2
		м3		0,99	9,56	219	2117	97	0,04	8
7	Е010333-А1-1	Перевозка грунта на 1 км	1402,01	21,67	21,67	30382	30382	6076	--	--
		т		--	4,33	--	6076	100	0,09	128
8	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	737,9	3,76	3,24	2773	2394	1145	--	2
		м3		0,48	1,12	354	826	97	--	3
9	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	442,74	29,60	28,58	13105	12651	4532	0,01	3
		м3		0,99	9,56	438	4234	97	0,04	15
10	Е010333-А1-1	Перевозка грунта на 1 км	819,069	21,67	21,67	17749	17749	3550	--	--
		т		--	4,33	--	3550	100	0,09	75
11	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	44,274	134,10	--	5937	--	6709	0,97	43
		м3		134,10	--	5937	--	113	--	--
12	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	398,466	6,48	6,48	2582	2582	813	--	--
		м3		--	2,10	--	838	97	0,01	3
13	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 категории пневматическими трамбовками	398,466	21,55	4,52	8585	1799	6582	0,11	43
		м3		17,03	--	6786	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			169256	89752			555
			Тенге			79438	22952			251
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			169256				
	Всего заработная плата -		Тенге				102390			
	Местные материалы -		Тенге			66				
		Накладные расходы -	Тенге			110987				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16648			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16815				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			297057				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							862
		Сметная заработная плата -	Тенге				119038			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			297057				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							862
		Сметная заработная плата -	Тенге				119038			
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге	1,50%		4 456				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			301 513				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,6%	Тенге	3,60%		10 854				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	1,00%		3 015				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	0,40%		1 206				
		Итого в ценах 2001г.	Тенге			316 588				
		Итого в ценах 2016г.	Тенге	2,737		866 431				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	2%		17 329				
		Итого:	Тенге			883 760				
		Возврат от временных зданий и сооружении, 15%	Тенге	15%		1 829				
		Итого с возвратом от временных зданий и сооружении	Тенге			881 931				
		НДС, 12%	Тенге	12%		105 832				
		Итого по акту	**Тенге**			**987 762**				
		Итого по акту с понижающим коэф.	**Тенге**	**0,903**		**892 158**				

Заказчик:

Технический надзор:

Подрядчик:

Байсадинов Б.Ж.

Кенетаев Т. Нагорнова Р.В

Заказчик: ГУ "Управление энергетики г.Астаны"
Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
Наименование объекта - "Строительство теплотрассы по ул.А.Молдагуловой от стыковки с существующей тепломагистралью ТМ-3 до стыковки с проектируемой тепломагистралью 5 ввода ТМ-55 в г.Астане"

Форма 2В

Акт приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2017г.
ЛС 2-1-1
На прокладку трубопроводов с установкой арматуры

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Прокладка предызолированных трубопроводов								
1	E0124-2-18	**Прокладка в непроходном канале предызолированных трубопроводов диаметром 1000 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С**	0,0035	1236636,15	538456,02	4328	1885	3005	2850,00	10
		км		544500,00	116040,15	1906	406	130	464,41	2
2	E0124-10-7	**Бесканальная прокладка подающих предызолированных стальных трубопроводов диаметром 800 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С**	0,015	1253144,28	498321,78	18797	7475	15572	3640,00	55
		км		686250,00	112318,27	10294	1685	130	453,73	7
3	E0124-10-17	**Бесканальная прокладка обратных предызолированных стальных трубопроводов диаметром 800 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С**	0,015	1195063,38	495512,13	17926	7433	14498	3350,00	50
		км		632250,00	111256,22	9484	1669	130	448,54	7
4	E0124-7-8	**Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 800 мм при условном давлении 2,5 МПа и температуре 300 гр.С**	0,08	886432,96	333960,46	70915	26717	52815	2200,00	176
		км		420750,00	87083,07	33660	6967	130	364,93	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0124-2-8	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 250 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,033	289404,79	109728,41	9550	3621	8132	839,00	28
		км		159750,00	29805,34	5272	984	130	146,62	5
11	С130806-489 Изм. и доп. вып. 25	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 1020х11-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	3,5	65249,00	--	228372	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	С130806-487 Изм. и доп. вып. 24	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 820х9-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	29,7	27771,00	--	824799	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	С130806-535 Изм. и доп. вып. 24	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 820х9-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	80	15455,00	--	1236400	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0122-33-7	Установка стальных сварных фасонных частей сверх учтенных расценками на монтаж труб диам. 900-1600 мм	2,5166	50383,13	25981,88	126794	65386	96592	90,00	226
		т		19710,00	9814,50	49602	24699	130	47,94	121
23	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей сверх учтенных расценками на монтаж труб диам. 300-800 мм	27,9631	78096,82	39324,82	2183829	1099644	1644184	147,70	4130
		т		30375,00	14854,50	849379	415378	130	72,55	2029
24	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей сверх учтенных расценками на монтаж труб диам. 100-250 мм	0,513	121294,13	49389,75	62224	25337	54307	312,70	160
		т		62775,00	18657,00	32204	9571	130	91,12	47
32	СТД"КТЗ" стр.2 п.17	Тройник с шаровым краном воздушника Ст 820-50-1-ППУ-ОЦ	2	121140,85	--	242282	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
33	СТД"КТЗ" стр.2 п.18	Тройниковое ответвление стандартное Ст 1020х25/820х18-1-ППУ-ПЭ-У,Ру 2,5МПа	2	1143479,24	--	2286958	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	С130806-884 Изм. и доп. вып. 25	Тройник параллельный Ст 820-530-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	4	246551,00	--	986204	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
40	С130806-1422 Изм. и доп. вып. 25	Тройник Ст 820-820-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	4	236486,00	--	945944	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0124-13-11	Установка шаровых кранов диаметром 800 мм	2	20912,31	10053,81	41825	20108	33227	60,00	120
		компл		10012,50	2767,05	20025	5534	130	10,83	22
43	Е0124-13-5	Установка шаровых кранов диаметром 200 мм	2	3005,63	1463,25	6011	2927	4432	7,33	15
		компл		1365,75	338,85	2732	678	130	1,41	3
46	Е0124-13-2	Установка шаровых кранов диаметром 89 мм	2	1222,18	640,55	2444	1281	1706	2,76	6
		компл		501,75	154,35	1004	309	130	0,63	1
53	Е0109-34-1	Монтаж опор сверх учтенных расценками на монтаж труб	3,3264	17432,77	2191,29	57988	7289	37890	73,60	245
		т		12555,00	101,25	41763	337	90	0,49	2
56	С12021-262 Изм. и доп. вып. 25	Опоры скользящие	3,3264	89539,00	--	297843	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт	48	300,57	225,64	14427	10831	8019	0,41	20
		шт		69,53	58,98	3337	2831	130	0,23	11
58	Е0122-40-14	Приварка соединительной муфты ОЦ	24	1705,86	244,48	40941	5868	36223	5,50	132
		шт		1140,75	20,25	27378	486	130	0,08	2
59	Е0126-28-3	Заполнение муфт пеной	1,7246	6740,11	3311,11	11624	5710	9185	17,32	30
		м3		3267,00	2058,75	5634	3551	100	9,22	16
60	С130806-4093 Изм. и доп. вып. 24	Муфта термоусаживаемая электросварная длиной до 700 мм, диаметром 1200 мм ГОСТ 30732-2006	8	57380,00	--	459040	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
61	С130806-4092 Изм. и доп. вып. 24	Муфта термоусаживаемая электросварная длиной до 700 мм, диаметром 1000 мм ГОСТ 30732-2006	30	46765,00	--	1402950	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
63	С130806-4082 Изм. и доп. вып. 25	Муфта термоусаживаемая длиной до 600 мм, диаметром 315 мм ГОСТ 30732-2006	6	7525,00	--	45150	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
66	С130806-4076 Изм. и доп. вып. 25	Муфта термоусаживаемая длиной до 600 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 30732-2006	10	3813,00	--	38130	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
67	С130806-4091 Изм. и доп. вып. 24прим.	Муфта ОЦК 975-620	20	36212,00	--	724240	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
68	С130806-4090 Изм. и доп. вып. 24прим.	Муфта соединительная ПЭ и ОЦ Ду820	4	30057,00	--	120228	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
69	СТД"КТЗ" стр.2 п.1	Рабочая заглушка изоляции 273-1-ППУ-ПЭ	2	1340,10	--	2680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3к=0,3доп.3т.ч.р.4, п.6	Укладка ленты маркировочной	0,971	6469,41	5158,75	6282	5009	2628	6,30	6
		км		1310,66	724,68	1273	704	133	4,20	4
75	С11011-336	Лента маркировочная	242,75	198,00	--	48065	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
76	СОО"АлмаЗИТ" стр.8 п.20	Манжета стенового ввода СВ-225	6	2451,52	--	14709	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0112-13-1	Укладка полиэтиленовых мат	72	43,81	4,93	3154	355	2665	0,19	13
		м2		29,25	1,85	2106	133	119	0,01	1
78	СТОО"КТЗ" стр.2 п.7	Полиэтиленовый мат 2000х1200х415	30	2625,72	--	78772	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	Ц0112-755-13	Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 1020 мм	4	21402,00	1527,00	85608	6108	68971	95,00	380
		присоед		19100,00	58,50	76400	234	90	0,34	1
84	Ц0112-755-12	Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 820 мм	8	17162,00	1205,00	137296	9640	110436	76,00	608
		присоед		15300,00	38,29	122400	306	90	0,22	2
		Система ОДК								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	Ц0108-144-1	**Присоединение проводов следящей системы в муфтовых соединениях**								
			792	20,70	--	16394	--	15424	0,12	95
		шт		20,50	--	16236	--	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			12901123	1312622			6505
			Тенге			1312087	476460			2309
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			245580				
	Материалы -		Тенге			8514				
	Всего заработная плата -		Тенге				217553			
		Накладные расходы -	Тенге			197459				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							99
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				29619			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26582				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			469622				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1195
		Сметная заработная плата -	Тенге				247172			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3200666				
	Материалы -		Тенге			274790				
	Всего заработная плата -		Тенге				1528895			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			585876				
	Местные материалы -		Тенге			1409				
		Накладные расходы -	Тенге			1984562				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							992
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				297684			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			311114				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5496342				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8464
		Сметная заработная плата -	Тенге				1826579			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			355831				
	Материалы -		Тенге			8936				
	Всего заработная плата -		Тенге				42100			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			297843				
		Накладные расходы -	Тенге			37890				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5683			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23623				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			417344				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							265
		Сметная заработная плата -	Тенге				47783			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			9099046				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9099046				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			545943				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			**9644988**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**16028296**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**9924**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2121534**			
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге	1,50%		240 424				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			16 268 720				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,6%	Тенге	3,60%		585 674				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	1,00%		162 687				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	0,40%		65 075				
		Итого в ценах 2001г.	Тенге			17 082 156				
		Итого в ценах 2016г.	Тенге	2,737		46 750 005				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	2%		935 000				
		Итого:	Тенге			47 685 005				
		Возврат от временных зданий и сооружении, 15%	Тенге	15%		98 698				
		Итого с возвратом от временных зданий и сооружении	Тенге			47 586 307				
		НДС, 12%	Тенге	12%		5 710 357				
		Итого по акту	**Тенге**			**53 296 664**				
		Итого по акту с понижающим коэф.	**Тенге**	**0,903**		**48 138 144**				

Заказчик:

Подрядчик:

Технический надзор:

Абдуллаева З.Р.

Байсадиков Б.Ж.

Кенетаев Т. Погорелова Р.В.