Заказчик: ГУ "Отдел стоительство акимата города Туркестан"
Инженер: ТОО "FD group"
Подрядчик: ТОО "Астанаинжкомстрой"

форма 3

Наименование объекта : "Строительство инженерных инфраструктур для жилых домов микрорайона Отырар г. Туркестан ЮКО"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за сентябрь 2016 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирование наименование	Источник финансирование код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
4673513	36370	38	07.06.2016 г	Респ.бюджет	467004032431.	ТОО	17

Наименование основных комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приоб-ретение материалов	другие допол-нительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Общестроительные работы	380 000 000	339 285 714	30 846 714	5 897 963	24 866 754	81 997	-	-	8 571 429	80 000 000

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительство акимата города Туркестан"
_____ А. А. Алдамуратов

Инженер:
И.О. Директора
ТОО «FD group»
_____ Шагирбаев Е.Н.

Инженер эксперт _____ Наулетов Т.И.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Астанаинжкомстрой"
_____ М.Е. Койлибаев

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Туркестан"
Инженер: ТОО " FD group"
Подрядчик: ТОО " Астанаинжкомстрой"
Наименование объекта: "Строительство инженерных инфраструктур для жилых домов микрорайона Отырар, г. Туркестан, ЮКО"

АКТ №1
приемки выполненных работ
за СЕНТЯБРЬ месяц 2016 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1. НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ ВЛ 10кВ								
1	Ц0108-28-4	-Распределительные устройства комплектные блочные 110 кВ: ячейка трансформатора и линии ячейка	2	209870	129600	419740	259200	194105	370	740
				67280	34880,54	134560	69761	95	202,31	405
2	СПрайс-лист-стр.17	-ОТХОДЯЩАЯ ЯЧЕЙКА К-07,С Misom-123,BB-TEL-1000A и ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИМ РЗиА шт	2	1611725,58	-	3223451	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	Е0133-103-2-Изм. и доп. вып. 1 СН РК 02, СН РК	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	4	3155,76	1990,26	УСТАНОВКА АНКЕРНОЙ ОПОРЫ АДтБ10-1 -(4 шт.) 12623	7961	6449	5,98	24
				985,5	549,9	3942	2200	105	2,29	9
4	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 02, СН РК	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 шт	8	17300	-	138400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	СПрайс-лист-стр.42	-Траверса TMs72a шт	12	2116,25	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ -	25395	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	СПрайс-лист-стр.42	-Хомут Х 51 шт	12	242,59	-	2911	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	СПрайс-лист-стр.42	-Крепление подкоса У52 шт	4	1431,34	-	5725	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	СПрайс-лист-стр.43	-Заземляющий проводник ЗП 69 шт	4	259,87	-	1039	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	СПрайс-лист-стр.43	-Заземляющий проводник ЗП 21(1,5м) шт	6	238,79	-	1433	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	С11011-58	-Болты строительные с гайками, оцинкованные т	0,000024	154700	-	4	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

			ИЗОЛЯТОРЫ.ЛИНЕЙН. АРМАТУРА					
11 СПрайс-лист-Зажим плашечный SL 37.2 стр.37	12	198,7	-	2384	-	-	-	-
шт		-	-	-	-	-	-	-
12 СПрайс-лист-Кожух защитный SP 15 стр.40	12	86,39	-	1037	-	-	-	-
шт		-	-	-	-	-	-	-
13 С151804-153-Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 0Изм. и 51177-98 доп.вып. 15 СН РК	48	145	-	6960	-	-	-	-
шт.		-	-	-	-	-	-	-
14 СПрайс-лист-изолятор натяжнойSDI 90.150 стр.36	48	2282,13	-	109542	-	-	-	-
м		-	-	-	-	-	-	-
15 СПрайс-лист-Зажим натяжной SO235 стр.38	48	6020,47	-	288983	-	-	-	-
шт		-	-	-	-	-	-	-
16 СПрайс-лист-Зажим прокалывающий SL 25.2 стр.37	24	720,85	-	17300	-	-	-	-
шт		-	-	-	-	-	-	-
17 СПрайс-лист-Кожух защитный SP 16 стр.40	24	171,4	-	4114	-	-	-	-
шт		-	-	-	-	-	-	-
18 СПрайс-лист-искровой разрядник SDI 27.1 стр.36 ГРОЗАЗАЩИТА	24	2897,58	-	69542	-	-	-	-
шт		-	-	-	-	-	-	-
			ЗАЗЕМЛЕНИЕ					
85 Ц0108-471-3-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	214	131,7	20,7	28184	4430	22892	0,7	150
шт		111	1,6	23754	342	95	0,01	2
87 Ц0108-472-1-Заземлитель горизонтальный втраншее из круглой стали, диаметр 12 мм	4280	30,3	2,8	129684	11984	113035	0,16	685
м		27,5	0,3	117700	1284	95	-	7
99 СПрайс-лист-Кронштейн Р1 стр	8	245,7	-	1966	-	-	-	-
шт		-	-	-	-	-	-	-
100 СПрайс-лист-Кронштейн Р4 стр	4	259,52	-	1038	-	-	-	-
шт		-	-	-	-	-	-	-
101 СПрайс-лист-Кронштейн КМ1 стр	4	461,33	-	1845	-	-	-	-
шт		-	-	-	-	-	-	-
102 СПрайс-лист-Уголок 80х80х6 КМ2 стр	4	245,01	-	980	-	-	-	-
шт		-	-	-	-	-	-	-
103 СПрайс-лист-Скоба КМ3 стр	16	106,78	-	1708	-	-	-	-
шт		-	-	-	-	-	-	-
104 СПрайс-лист-Хомут Х7 стр	8	173,47	-	1388	-	-	-	-
шт		-	-	-	-	-	-	-
105 СПрайс-лист-Хомут Х8 стр	12	178,31	-	2140	-	-	-	-
шт		-	-	-	-	-	-	-
106 СПрайс-лист-Проводник ЗП1 стр	8	154,47	-	1236	-	-	-	-
шт		-	-	-	-	-	-	-
107 С151804-199-Зажимы соединительные 9Изм. и плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р доп.вып. 51177-98 8.02-04-20	12	42	-	504	-	-	-	-
шт.		-	-	-	-	-	-	-

108	СПрайс-лист-Муфта КМА стр		3	3200	-	9600	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
110	С151804-196-Зажимы соединительные 0Изм. и доп.вып. 15 СН РК	СВС-300-3 ГОСТР 51177-98 шт.	12	610	-	7320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
111	СПрайс-лист-Наконечник 7-8 стр		8	224,62	-	1797	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
112	СПрайс-лист-Проводник заземляющий МГТ стр		4	176,24	-	705	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
113	С11011-58	-Болты строительные с гайками, оцинкованные	0,0006425	154700	-	99	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	4520777	283575				1599
Стоимость оборудования -	Тенге	3223451	-	-			-
Накладные расходы -	Тенге	336480	-	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	98029	-	-			-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**	**4955286**	**-**	**-**			**-**

РАЗДЕЛ 2. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-2. НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ 0,4кВ И НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

15	75-3-9	-Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 1000/6-10 У1, мощность 1000 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 5,5%, габариты 2065х1350х2750 мм	1	1023100	-	1023100	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
16	75-4-21 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-04С-2004	-Комплектная двухтрансформаторная подстанция наружной установки , типа 2КТПГ-1000-6/10/0,4 проходная, исполнение по вводу -кабельный, исполнение по выводу -кабельный	1	2763300	-	2763300	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	3786400	-			-
Стоимость оборудования -	Тенге	3786400	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**	**3786400**	**-**	**-**		**-**

РАЗДЕЛ 3. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-3. НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ

					СЕТЬ В1					
62	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,3	78245	36133,62	23474	10840	20071	247	74
				41850	9612,9	12555	2884	130	37,3	11
		км								
63	С130804-978	-Труба полиэтиленовая для	300	919	-	275700	-	-	-	-

	Изм. и доп.вып.14 СН РК 02, СН РК	водоснабжения PE 100 SDR 13, - 140x10,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004			-	-	-	-	-	-	-
64	E0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	м 0,17	58881,69	25695,31	10010	4368	8815	194	33
				33075	6813,45	5623	1158	130	26,38	4
65	C130804-975	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 90x6,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	км 170	382	-	64940	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.14 СН РК 02, СН РК			-	-	-	-	-	-	-
70	E0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	м 8	411,46	17,71	3292	142	2480	1,4	11
				231,75	6,75	1854	54	130	0,03	-
71	C130902-53	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	шт 8	6480	-	51840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
72	E0122-35-5	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	шт 3	585,99	36,99	1758	111	1290	1,93	6
				317,25	13,5	952	41	130	0,07	-
73	C130902-55	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 150 мм	шт 3	11500	-	34500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
75	E0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	шт 0,12	121294,13	49389,75	14555	5927	12703	312,7	38
				62775	18657	7533	2239	130	91,12	11
76	C130810-150	-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 108x6-89x6 мм	т 3	796	-	2388	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
77	C130810-154	-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 159x6-133x5 мм	шт 3	1220	-	3660	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
79	E0122-40-5	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	шт 30	231,52	33,52	6946	1006	7108	0,9	27
				180	2,25	5400	67	130	0,01	-
80	E0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец 20	156,43	21,43	3129	429	3276	0,6	12
				126	-	2520	-	130	-	-
81	C130809-14	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	фланец 30	757	-	22710	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
82	C130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт 20	492	-	9840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
83	E0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	шт 1,264572	121294,13	49389,75	153385	62457	133870	312,7	395
				62775	18657	79384	23593	130	91,12	115

		т				ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Ф1500 мм (17шт) (8 шт)			
96	E0122-41-1	-Устройство круглых колодцев	11,7453	20368,11	1879,87	239230	22080	30140	8,86	104
Изм. и доп. вып. 8.02-03-20		из сборного железобетона в сухих грунтах Ф1500ММ		1435,5	538,43	16860	6324	130	2,06	24
		м3								
97	C143018-24	-Плиты покрытий, перекрытий и	5,1935	32100	-	166711	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.6 8.02-04-20		днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
98	C143001-45	-Надбавка или скидка к сметной	5,1935	-250	-	-1298	-	-	-	-
		стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
99	C143001-46	-Вычитается позиция: Надбавка	5,1935	-134	-	-696	-	-	-	-
		или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
100	C143018-37	-Кольца для смотровых колодцев	14,2222	8170	-	116195	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 004		водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм		-	-	-	-	-	-	-
		м								
101	C143018-40	-Кольца горловин смотровых	8	896,4	-	7171	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.6 СН РК		колодцев, марка К-7-1,5		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
102	C131104-10	-Люк чугунный тип Т /С250/	8	13400	-	107200	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.7 СН РК		ГОСТ 3634-99		-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			1316639	107358			700
	Накладные расходы -		Тенге			219753	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			92183	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**			**1628575**	**-**	**-**		**-**

РАЗДЕЛ 4. КАНАЛИЗАЦИЯ

116	E0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в	1352,98644	28,89	27,85	39082	37675	12436	0,01	10
		отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3		1,04	8,44	1407	11413	97	0,03	43
		м3								
117	E0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы	42,5945365	262,72	-	11190	-	12645	1,85	79
т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. К=1,2		вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/		262,72	-	11190	-	113	-	-
		м3								
118	E0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов	976,381969	6,48	6,48	6326	6326	1992	-	-
		бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		-	2,1	-	2054	97	0,01	8
		м3								
119	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы	976,381969	21,55	4,52	21037	4409	16129	0,11	105

	пневматическими трамбовками								
			17,03	-	16628	-	97	-	-
		м3							
120	Е0101-166-2 -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	418,449415	134,1	-	56114	-	63409	0,97	407
			134,1	-	56114	-	113	-	-
		м3							
121	Е0123-2-1 -Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,433	465331,02	1733,92	201488	751	34684	361	156
			60966	650,25	26398	282	130	3,17	1
		км							
122	Е0123-2-3 -Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 300 мм	0,276	815398,71	28043,08	225050	7740	33893	499	138
			83961	10500,76	23173	2898	130	51,29	14
		км							
				Колодцы диам. 1000мм-72 (15 шт)					
128	Е0123-13-3 -Устройство канализационных круглых сборных	14,352	6154,88	2308,84	88335	33136	58784	13,87	199
Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-05-20	железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах		2286	864,68	32809	12410	130	4,22	61
		м3							
129	С143018-24 -Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона	3,912	32100	-	125575	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.6 8.02-04-20	класса В22,5 круглые		-	-	-	-	-	-	-
		м3							
130	С143001-46 -Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной	3,912	-134	-	-524	-	-	-	-
	стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5		-	-	-	-	-	-	-
		м3							
131	С143001-45 -Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной	3,912	-250	-	-978	-	-	-	-
	стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20		-	-	-	-	-	-	-
		м3							
132	С143018-36 -Кольца для смотровых колодцев	5,31	5621	-	29848	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 004	водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм		-	-	-	-	-	-	-
		м							
133	С143018-36 -Кольца для смотровых колодцев	11,748	5110	-	60032	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 004	водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм		-	-	-	-	-	-	-
		м							
134	С143018-40 -Кольца горловин смотровых	15	896,4	-	13446	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.6 СН РК	колодцев, марка К-7-1,5		-	-	-	-	-	-	-
		шт							
135	С131104-10 -Люк чугунный тип Т /С250/	15	13400	-	201000	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.7 СН РК	ГОСТ 3634-99		-	-	-	-	-	-	-
		комплект							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1077022	69580			789
	Накладные расходы -	Тенге			233972	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			78660	-	-		-

	Ненормируемые и непредвиденные затр[illegible] -	Тенге			7866[illegible]	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**1389654**	**-**	**-**		**-**
	РАЗДЕЛ 5. КАНАЛИЗАЦИЯ НАПОРНАЯ								
139	Е0122-11-6 -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,398	139706,75	90794,12	55603	36136	35161	286	114
	км		48375	19582,83	19253	7794	130	84,07	33
140	С130804-951-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 Изм. и доп.вып.14 СН РК 02, СН РК	401,98	1521	-	611412	-	-	-	-
	м		-	-	-	-	-	-	-
141	Е0122-36-6 -Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм	1	2540,52	995,89	2541	996	2012	7,17	7
	шт		1172,25	375,75	1172	376	130	1,84	2
142	Е0122-36-4 -Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	4	1469,92	567,67	5880	2271	4528	3,91	16
	шт		657	213,75	2628	855	130	1,05	4
143	СПрайс-лист-ОБРАТНЫЙ КЛАПАН МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ (стальной)FAF 2300	2	7118,69	-	14237	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
144	СПрайс-лист-ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ Ф300 FAF 3500	1	26539,56	-	26540	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
145	СПрайс-лист-ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ Ф200 FAF 3500	2	11030,51	-	22061	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
146	Е0122-33-5 -Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,09588	121294,13	49389,75	11630	4735	10150	312,7	30
	т		62775	18657	6019	1789	130	91,12	9
147	С130806-99 -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм Изм. и доп.вып.16 СН РК 02	3	1623	-	4869	-	-	-	-
	м		-	-	-	-	-	-	-
148	Е0122-40-6 -Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	9	391,37	57,24	3522	515	3554	1,43	13
	фланец		301,5	2,25	2714	20	130	0,01	-
149	С130809-39 -Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 200 мм	20	1320	-	26400	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
150	Е0122-33-5 -Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0164	121294,13	49389,75	1989	810	1736	312,7	5
	т		62775	18657	1030	306	130	91,12	1
151	С130810-141-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 219x8 мм	1	2250	-	2250	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
				Колодцы диам. 1000мм-1шт					
152	Е0123-13-3 -Устройство канализационных круглых сборных Изм. и	1,38	6154,88	2308,84	8494	3186	5652	13,87	19

	доп. вып. 1 СН РК 02, СН РК	железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах		2286	864,68	315[illegible]	1193	130	4,22	6
153	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 8.02-04-20	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые м3	0,28	32100	-	8988	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
154	С143001-46	-Вычитается позиция: Надбавка илискидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	0,28	-134	-	-38	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
155	С143001-45	-Вычитается позиция: Надбавка илискидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	0,28	-250	-	-70	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
156	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм м	1,18	5621	-	6633	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
157	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм м	0,89	5110	-	4548	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
158	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК	-Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 шт	1	896,4	-	896	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
159	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК	-Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99 комплект	1	13400	-	13400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
160	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т	0,0195	133700	-	2607	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
161	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	0,4485	148,4	0,07	67	-	51	0,65	-
				108	0,02	48	-	105	-	-
162	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки м3	0,801	5598,25	66,01	4484	53	186	1,35	1
				195,75	24,93	157	20	105	0,12	-
					Колодцы диам. 1500мм-1шт					
163	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-05-20	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах м3	1,17	10083,01	1538,85	11797	1800	3334	9,66	11
				1615,95	576,23	1891	674	130	2,81	3
164	С143018-24 Изм. и доп.вып.6	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0,65	32100	-	20865	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	8.02-04-20	м3								
165	С143001-46	-Вычитается позиция: Надбавка илискидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,65	-134	-	-87	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
166	С143001-45	-Вычитается позиция: Надбавка илискидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,65	-250	-	-163	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
167	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	0,89	5110	-	4548	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
168	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК	-Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	1	896,4	-	896	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
169	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК	-Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	1	13400	-	13400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
170	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0097	133700	-	1297	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
171	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,2231	148,4	0,07	33	-	25	0,65	-
				108	0,02	24	-	105	-	-
		м2								
172	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,801	5598,25	66,01	4484	53	186	1,35	1
				195,75	24,93	157	20	105	0,12	-
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			896013	50556			218
	Накладные расходы -		Тенге			66576	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			57755	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		**Тенге**			**1020345**	**-**	**-**		**-**

РАЗДЕЛ 6. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-4. НАРУЖНОЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

8	СПрайс-лист-НАСОСНЫЙ АГРЕГАТ NZ-36-8 FAS стр.		1	10989038	-	10989038	-	-	-	-
		компл		-	-	-	-	-	-	-
10	СПрайс-лист-РЕЗЕРВУАР ПОДЗЕМНЫЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СУГ V-20м3 FAS стр.		2	781320,6	-	1562641	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
11	СПрайс-лист-ИСПАРИТЕЛЬ FAS-2000 стр.		1	2615391,05	-	2615391	-	-	-	-
		компл		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			15167070	-			-
	Стоимость оборудования -		Тенге			15167070	-	-		-

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		**Тенге**		**15167070**	**-**	**-**		**-**

РАЗДЕЛ 7. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-6. КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

1 СПрайс-лист-КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ стр. СТАНЦИЯ С УСТАНОВКОЙ			2689832,39	-	2689832	-	-	-	-
			1	-	-	-	-	-	-
	шт								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	7	Тенге			2689832	-			-
Стоимость оборудования -		Тенге			2689832	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		**Тенге**			**2689832**	**-**	**-**		**-**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			29496906	513156			3319
Накладные расходы -		Тенге			813627	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			326627	-	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ		**Тенге**			**30637162**	**-**	**-**		**-**
В.Т.Ч. Стоимость оборудования -		Тенге			24866754	-	-		-

ИТОГО ПО АКТУ:	**30 637 162 тенге**
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,5%:	86 556 тенге
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 0,7%:	40 999 тенге
ЗАТРАТЫ НА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 1%:	58 570 тенге
ЗАТРАТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТПУСКА 0,4%:	23 428 тенге
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г:	30 846 714 тенге
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014 Г. К=2,38968:	73 713 696 тенге
НАЛОГИ, СБОРЫ И ПЛАТЕЖА 2%:	1 474 274 тенге
ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН:	75 187 970 тенге
ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦЕНТОМ К=0,95 :	71 428 572 тенге
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ НДС (12%):	8 571 429 тенге
ВСЕГО К ОПЛАТЕ С НДС:	**80 000 000 тенге**
В ТОМ ЧИСЛЕ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЕ С НАЛОГАМИ:	**64 491 158 тенге**

Заказчик:
Руководитель
ГУ «Отдел строительства акимата Города Туркестан»
_____Алдамуратов А.А.

Инженер:
Инженер эксперт
ТОО "FD group"
Инженер-эксперт Даулетов Т.И.
_____Даулетов Т.И.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Астанаинжкомстрой"
_____М. Е. Койлибаев

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Туркестан"
Инженер: ТОО " FD group"
Подрядчик: ТОО " Астанаинжкомстрой"
Наименование объекта: "Строительство инженерных инфраструктур для жилых домов микрорайона Отырар, г. Туркестан, ЮКО"

АКТ №2
приемки выполненных работ
за СЕНТЯБРЬ месяц 2016 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6			7	8			9	10		11	
		РАЗДЕЛ 1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-2. НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ 0,4кВ И НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ														
18	С151601-538 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 004, СН	-Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х185+1х95 мм2 1000м	2,39	1243800	-		-	2972682	-		-	-	-		-	
				-	-		-	-	-		-	-	-		-	
19	С151601-520 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 004, СН	-Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х25+1х16 мм2 1000м	0,18	279400	-		-	50292	-		-	-	-		-	
				-	-		-	-	-		-	-	-		-	
20	С151601-483 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 004, СН	-Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х4 мм2 1000м	0,426	115400	-		-	49160	-		-	-	-		-	
				-	-		-	-	-		-	-	-		-	
22	С151610-15	-Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВЭ-3Х120-10УЗ компл	40	5290	-		-	211600	-		-	-	-		-	
				-	-		-	-	-		-	-	-		-	
24	С151610-11	-Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВПТ-3Х70-10УХЛЗ компл	2	5340	-		-	10680	-		-	-	-		-	
				-	-		-	-	-		-	-	-		-	
26	СПрайс-лист	-ШКАФ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА РЕЗЕРВА ЯАВР3-25-1 шт	1	14212,86	-		-	14213	-		-	-	-		-	
				-	-		-	-	-		-	-	-		-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3308627	-				-			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге					198518	-		-		-			

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			3507145	-	-	-

РАЗДЕЛ 2. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (ЭСН-7)

37	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	2,412	172800	-	416794	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
44	С151607-117 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	300	10001	-	3000300	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			3417094	-			-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге			205026	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			3622119	-	-		-

РАЗДЕЛ 3. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 5-1. СЕТИ СВЯЗИ

1	Е0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	560,272	28,89	27,85	16184	15601	5150	0,01	4
					1,04	8,44	583	4726	97	0,03	18
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. К=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	17,328	262,72	-	4552	-	5144	1,85	32
					262,72	-	4552	-	113	-	-
3	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	269,57	6,48	6,48	1747	1747	550	-	-
					-	2,1	-	567	97	0,01	2
4	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	192,5	134,1	-	25814	-	29170	0,97	187
					134,1	-	25814	-	113	-	-
5	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	269,57	21,55	4,52	5808	1217	4453	0,11	29
					17,03	-	4591	-	97	-	-
6	Ц0110-385-9	-Шкаф навесной для распределения	шт	1	1462	-	1462	-	1325	8	8
					1312	-	1312	-	101	-	-
7	СПрайс-лист стр.48	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ ШКОН-МА/4-48SC	м	1	21637,09	-	21637	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
						КОЛОДЦЫ (3шт,5шт,3шт)					
8	У53-9-4	-Устройство сборных железобетонных типовых колодцев кабельной канализации на пешеходной части улиц при разработке грунта ручным способом ККС-2		3	18285,5	3872	54856	11616	20170	34	102
					5378	734	16134	2202	110	3	9

9	У53-9-3	-Устройство сборных железобетонных типовых колодцев кабельной канализации на пешеходной части улиц при разработке грунта ручным способом ККС-3	колодец	8	27734,78	5536	221878	44288	98903	64	512
					9923	1316	79384	10528	110	5	40
10	СПрайс-лист-КОЛОДЕЦ ККС-1 стр.53		колодец	3	21302,7	-	63908	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
11	СПрайс-лист-КОЛОДЕЦ ККСр-3 стр.53		шт	5	39953,69	-	199768	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
12	СПрайс-лист-КОЛОДЕЦ ККСу-3 стр.53		шт	3	39953,69	-	119861	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
13	Ц0110-927-4 Изм. и доп. вып. 3	-Прокладка ОК в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода	шт	7700	76,86	37,17	591822	286209	406391	0,18	1386
					38,53	9,45	296681	72765	110	0,05	422
14	Ц0110-927-3 Изм. и доп. вып. 3	-Прокладка ОК в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м кабеля	3209	59,83	28,7	191994	92098	131559	0,14	449
					29,97	7,3	96174	23426	110	0,04	136
15	СПрайс-лист-КАБЕЛЬ ОПТИЧЕСКИЙ ОКЛ-0,22-48П стр.51		м кабеля	10,498	203789,26	-	2139380	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
16	СПрайс-лист-КАБЕЛЬ ОПТИЧЕСКИЙ ОКЛ-0,22-32П стр.51		км	0,106	198908,3	-	21084	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
17	СПрайс-лист-КАБЕЛЬ ОПТИЧЕСКИЙ ОКЛ-0,22-24П стр.50		км	0,027	202949,47	-	5480	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
18	СПрайс-лист-КАБЕЛЬ ОПТИЧЕСКИЙ ОКЛ-0,22-16П стр.50		км	0,106	191776,49	-	20328	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
19	СПрайс-лист-КАБЕЛЬ ОПТИЧЕСКИЙ ОКЛ-0,22-8П стр.51		км	0,361	142822,99	-	51559	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
20	Ц0110-570-8-Монтаж муфт		км	19	15750	-	299250	-	245970	71	1349
					13210	-	250990	-	98	-	-
21	СПрайс-лист-МУФТА ДЛЯ ОПТИК.КАБЕЛЯ МТОК-К6 стр.51		шт	19	4585,82	-	87131	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
22	Ц0110-891-8-Прокладка кабеля в коллекторе: консоль в коллекторе одноместная		км	48	178,8	31,8	8582	1526	2260	0,2	10
					36	6,8	1728	326	110	0,04	2
23	СПрайс-лист-Консоль кабельная ККЧ-1 46		шт	48	422,24	-	20268	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
24	Е0122-1-1	-Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	км	3,209	388226,19	1984,82	1245818	6369	194607	270	866
					45900	749,25	147293	2404	130	3,66	12

км

ПЕРЕХОД ПОД ДОРОГОЙ (м)

25	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 8.02-03-2002	-Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установ.	1	849,44	360,98	849	361	652	2,7	3
				488,46	138,6	488	139	104	0,56	1
26	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 02-05-2002	-Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов установ.	1	676,53	251,39	677	251	543	2,35	2
				425,14	96,53	425	97	104	0,39	-
27	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/ м	4	831,44	781,34	3326	3125	473	0,28	1
				49,84	63,92	199	256	104	0,3	1
28	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/ м	4	1089,57	1024,24	4358	4097	627	0,36	1
				64,08	86,68	256	347	104	0,41	2
29	Е0104-69-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/ м	4	1823,56	1713,61	7294	6854	1052	0,6	2
				106,8	145,97	427	584	104	0,68	3
30	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 06	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода м	4	5063,58	4756,84	20254	19027	2905	1,68	7
				299,04	399,26	1196	1597	104	1,87	7

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		5456931	494389			4951
	Накладные расходы -	Тенге		1151903	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		396530	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**		**7005365**	-	-		-

РАЗДЕЛ 4. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-2. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

6	С130806-46 -Трубы стальные сварные	244	326	-	79544	-	-	-	-
	Изм. и водогазопроводные с резьбой		-	-	-	-	-	-	-
	доп.вып.9 /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные								
	СН РК обыкновенные 40х3,5 мм								
	02, СН РК м								
7	С130806-47 -Трубы стальные сварные	296	389	-	115144	-	-	-	-
	Изм. и водогазопроводные с резьбой		-	-	-	-	-	-	-
	доп.вып.9 /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные								
	СН РК обыкновенные 50х3,5 мм								
	02, СН РК м								
8	С130806-48 -Трубы стальные сварные	251	601	-	150851	-	-	-	-
	Изм. и водогазопроводные с резьбой		-	-	-	-	-	-	-
	доп.вып.9 /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные								
	СН РК обыкновенные 65х4 мм								
	02, СН РК м								
9	С130806-49 -Трубы стальные сварные	175	679	-	118825	-	-	-	-
	Изм. и водогазопроводные с резьбой		-	-	-	-	-	-	-
	доп.вып.9 /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные								
	СН РК обыкновенные 80х4 мм								
	02, СН РК м								
10	С130806-51 -Трубы стальные сварные	151	987	-	149037	-	-	-	-
	Изм. и водогазопроводные с резьбой		-	-	-	-	-	-	-
	доп.вып.9 /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные								
	СН РК обыкновенные 100х4,5 мм								
	02, СН РК м								
11	С130806-52 -Трубы стальные сварные	149	1210	-	180290	-	-	-	-
	Изм. и водогазопроводные с резьбой		-	-	-	-	-	-	-
	доп.вып.9 /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные								
	СН РК обыкновенные 125х4,5 мм								
	02, СН РК м								
13	С130806-68 -Трубы стальные электросварные	491,87	333	-	163793	-	-	-	-
	Изм. и ГОСТ 10705-80 общего		-	-	-	-	-	-	-
	доп.вып.16 назначения прямошовные, D 76								
	СН РК мм, толщина стенки 3,0 мм								
	02 м								
15	С130806-74 -Трубы стальные электросварные	24,24	400	-	9696	-	-	-	-
	Изм. и ГОСТ 10705-80 общего		-	-	-	-	-	-	-
	доп.вып.16 назначения прямошовные, D 89								
	СН РК мм, толщина стенки 3,0 мм								
	02 м								
17	С130806-79 -Трубы стальные электросварные	488,84	629	-	307480	-	-	-	-
	Изм. и ГОСТ 10705-80 общего		-	-	-	-	-	-	-
	доп.вып.16 назначения прямошовные, D 108								
	СН РК мм, толщина стенки 4,0 мм								
	02 м								
19	С130806-84 -Трубы стальные электросварные	60,6	806	-	48844	-	-	-	-
	Изм. и ГОСТ 10705-80 общего		-	-	-	-	-	-	-
	доп.вып.16 назначения прямошовные, D 133								
	СН РК мм, толщина стенки 4,0 мм								
	02 м								
21	С130806-91 -Трубы стальные электросварные	213,11	1142	-	243372	-	-	-	-
	Изм. и ГОСТ 10705-80 общего		-	-	-	-	-	-	-
	доп.вып.16 назначения прямошовные, D 159								
	СН РК мм, толщина стенки 5,0 мм								
	02 м								
23	С130806-99 -Трубы стальные электросварные	110,09	1623	-	178676	-	-	-	-
	Изм. и ГОСТ 10705-80 общего		-	-	-	-	-	-	-
	доп.вып.16 назначения прямошовные, D 219								

	СН РК 02	мм, толщина стенки 4,5 мм	м							
24	С12021-262	-Опоры скользящие		1,20948	107900	-	130503	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			т								
25	С12021-263	-Опоры неподвижные		0,0691	107900	-	7456	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			т								
90	С11011-169	-Изол		1792,1	126	-	225805	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м2								
93	С11031-83	-Маты прошивные из супертонкого стекловолокна без связующего, толщина 40 мм		67,06	18400	-	1233904	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м3								
96	С11011-727	-Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350		1901,94	84	-	159763	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м2								
98	С130901-89	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм		10	1530	-	15300	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
99	С130902-10	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм		10	6880	-	68800	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
101	С130902-11	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм		20	10400	-	208000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
103	С130809-71	-Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм		20	1170	-	23400	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			компл								
104	С130809-72	-Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм		20	1360	-	27200	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			компл								
106	С130809-74	-Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм		40	1980	-	79200	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			компл								
		БАЛАНС 2021,25-1414,87=606,38м3 вытесненый грунт (лишний) Ж/Б ЛОТКОВЫЙ КАНАЛ ОТ КОТЕЛЬНОГО ДО УТ-2 (АС-4) ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ									
195	С143018-140	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3 Л19д-5 (17шт), Л10д-5(3шт)		5,95	25800	-	153510	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 8.02-04С-2				-	-	-	-	-	-	-
			м3								
196	С143018-141	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5		46,68	24500	-	1143660	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6				-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 004	объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 ЛОТКИ Л19-5(18шт), Л10-5(1шт) м3							
197	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 П18-5(39шт),П18д-5(4шт),П10-5(2шт),П10д-5(3шт) м3	39,65	25300	-	1003145	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
198	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	92,28	-250	-	-23070	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
199	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	92,28	-134	-	-12366	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		Ж/Б ЛОТКОВЫЙ КАНАЛ ОТ УТ-2 ДО ЖИЛОГО ДОМА №3 (АС-5) ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ							
206	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 02, СН РК	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3 Л10д-5(8шт) м3	1,36	25800	-	35088	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
207	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 ЛОТКИ Л10-5(8шт), Л10у-5(2шт) м3	13,2	24500	-	323400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
208	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 П10-5(19шт),П10д-5(8шт) м3	6,53	25300	-	165209	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
209	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	18,45	-250	-	-4613	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
210	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	18,45	-134	-	-2472	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		Ж/Б ЛОТКОВЫЙ КАНАЛ ОТ УТ-2 ДО ЖИЛОГО ДОМА №4 (АС-7) ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ							
217	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 02, СН РК	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3 Л14д-5(7шт) м3	1,84	25800	-	47472	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-

218	С143018-141-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 ЛОТКИ Л14-5(10шт) Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 8.02-04С-2 м3	18,6	24500	-	455700	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
219	С143018-67 -Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 П15-5(21шт),П15д-5(4шт) Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 м3	14,5	25300	-	366850	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
220	С143001-45 -Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	34,71	-250	-	-8678	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
221	С143001-46 -Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	34,71	-134	-	-4651	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	Ж/Б ЛОТКОВЫЙ КАНАЛ ОТ УТ-2 ДО ЖИЛОГО ДОМА №7 (АС-9) ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ								
228	С143018-140-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3 Л10д-5(7шт) Изм. и доп.вып.6 СН РК 02, СН РК м3	3,4	25800	-	87720	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
229	С143018-141-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 Л10-5(6шт), Л10у-5(1шт) Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 8.02-04С-2 м3	7,92	24500	-	194040	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
230	С143018-67 -Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 П10-5(14шт),П10д-5(13шт) Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 м3	5,38	25300	-	136114	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
231	С143001-45 -Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	16,7	-250	-	-4175	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
232	С143001-46 -Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	16,7	-134	-	-2238	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	Ж/Б ЛОТКОВЫЙ КАНАЛ ОТ УТ-2 ДО УТ-4 (АС-10) ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ								
239	С143018-140-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3 Л14д-5(10шт) Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 8.02-04С-2 м3	2,3	25800	-	59340	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

240	С143018-141-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 Л14-5(14шт), Л14у-5(2шт) Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 8.02-04С-2 м3	4,4631072	24500	-	10934	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		8143214	-			-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		488593	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		**Тенге**		**8631807**	-	-		-

РАЗДЕЛ 5. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-3. НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ

СЕТЬ В1

63	С130804-978-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 140x10,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 Изм. и доп.вып.14 СН РК 02, СН РК м	242,875	919	-	223202	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
65	С130804-975-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 90x6,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 Изм. и доп.вып.14 СН РК 02, СН РК м	302,175	382	-	115431	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
68	С130804-986-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 355x26,1 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 Изм. и доп.вып.14 СН РК 02, СН РК м	3,6	5908	-	21269	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
69	С130804-984-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 280x20,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 Изм. и доп.вып.14 СН РК 02, СН РК м	5,6	3731	-	20894	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
71	С130902-53 -Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм шт	9	6480	-	58320	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
73	С130902-55 -Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 150 мм шт	4	11500	-	46000	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
76	С130810-150-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 108x6-89x6 мм шт	2	796	-	1592	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
77	С130810-154-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 159x6-133x5 мм шт	4	1220	-	4880	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
81	С130809-14 -Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм шт	19	757	-	14383	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
82	С130809-12 -Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	29	492	-	14268	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
84	С130810-24 -Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой	2	296	-	592	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

		стали на Ру< 10 МПа, 159х4,5 мм	шт						
85	С130810-24	-Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали на Ру< 10 МПа, 159х4,5 мм	шт	1	296	-	296	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
86	С130810-20	-Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру< 10 МПа, 108х4,0 мм	шт	1	243	-	243	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
95	С130804-100 7 Изм. и доп.вып.14 СН РК 02, СН РК	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 140х12,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	51	1111	-	56661	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Ф1500 мм						
97	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 8.02-04-20	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	5,8565	32100	-	187994	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
98	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	5,8565	-250	-	-1464	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
99	С143001-46	-Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	5,8565	-134	-	-785	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
100	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	м	16,0378	8170	-	131029	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
101	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК	-Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	шт	9	896,4	-	8068	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
102	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК	-Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	9	13400	-	120600	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Ф1000мм (мокрый) (5шт)						
107	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	1,4	32100	-	44940	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
108	С143001-45	-Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	1,4	-250	-	-350	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
109	С143001-46	-Вычитается позиция: Надбавка		1,4	-134	-	-188	-	-	-	-

		или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3		-	-	-	-	-	-
110	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм м	8,9	5110	-	45479	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
111	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК	-Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 шт	5	896,4	-	4482	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
112	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК	-Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99 комплект	5	13400	-	67000	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			1184835	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			25152	-	-	-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			45938	-	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		**Тенге**			**1255925**	**-**	**-**	**-**

РАЗДЕЛ 6. КАНАЛИЗАЦИЯ

125	С130806-129 Изм. и доп.вып.16 СН РК 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм м	32,128	7392	-	237490	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
					Колодцы диам. 1000мм-72				
129	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 8.02-04-20	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые м3	15,648	32100	-	502301	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
130	С143001-46	-Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	15,648	-134	-	-2097	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
131	С143001-45	-Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	15,648	-250	-	-3912	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
132	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм м	21,24	5621	-	119390	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
133	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм м	46,992	5110	-	240129	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
134	С143018-40 Изм. и	-Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	57	896,4	-	51095	-	-	-

доп.вып.6				-	-	-	-	-	-	-
СН РК		шт								
135 С131104-10 -Люк чугунный тип Т /С250/			57	13400	-	763800	-	-	-	-
Изм. и ГОСТ 3634-99										
доп.вып.7				-	-	-	-	-	-	-
СН РК		комплект								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				1908196	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				114491	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		**Тенге**				**2022688**	-	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге				23418897	494389			4951
Накладные расходы -		Тенге				1151903	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				1474249	-	-		-
ИТОГО ПО АКТУ		**Тенге**				**26045049**	-	-		-

ИТОГО ПО АКТУ:	**26 045 049 тенге**
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,5%:	390 676 тенге
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 0,7%:	185 050 тенге
ЗАТРАТЫ НА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 1%:	264 357 тенге
ЗАТРАТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТПУСКА 0,4%:	105 743 тенге
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г:	26 990 875 тенге
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014 Г. К=2,38968:	64 499 484 тенге
НАЛОГИ, СБОРЫ И ПЛАТЕЖА 2%:	1289 990 тенге
ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН:	65 789 474 тенге
ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦЕНТОМ К=0,95 :	62 500 000 тенге
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ НДС (12%):	7 500 000 тенге
ВСЕГО К ОПЛАТЕ С НДС:	**70 000 000 тенге**

Заказчик:
Руководитель
ГУ «Отдел строительства акимата
Города Туркестан»
Алдамуратов А.А.

Инженер:
Инженер эксперт
ТОО "FD group"
Инженер-эксперт
Даулетов Т.И.
Даулетов Т.И.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Астанаинжкомстрой"
М. Е. Койлибаев

Заказчик: ГУ "Отдел стоительство акимата города Туркестан"
Инженер: ТОО "FD group"
Подрядчик: ТОО "Астанаинжкомстрой"

форма 3

Наименование объекта : "Строительство инженерных инфраструктур для жилых домов микрорайона Отырар г. Туркестан ЮКО"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за октябрь 2016 года

Код		Договор		Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4673513	36370	38	07.06.2016 г	Респ.бюджет	467004032431.	ТОО	17

Наименование основных комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Общестроительные работы	500 000 000	446 428 571	19 279 196	19 014 839	-	264 357	-	-	5 357 143	50 000 000

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительство акимата города Туркестан"

А. А. Алдамуратов

Инженер:
И.О. Директора
ТОО "FD group"

Шагирбаев Е.Н.

Инженер эксперт

Даулетов Т.И.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Астанаинжкомстрой"

М.Е. Койлибаев

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Туркестан"
Инженер: ТОО " FD group"
Подрядчик: ТОО " Астанаинжкомстрой"
Наименование объекта: "Строительство инженерных инфраструктур для жилых домов микрорайона Отырар, г. Туркестан, ЮКО"

АКТ №1
приемки выполненных работ
за ОКТЯБРЬ месяц 2016 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10		11	
		РАЗДЕЛ 4. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-2. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ												
		ТРУБОПРОВОДЫ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ												
1	Е0124-1-1	-Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С Ф45х2,5,Ф57х3 км	0,54	157368,88	73125	45997,13	16970,25	84979	39488	24838	9164	63247	130	415	88,16	224	48
2	Е0124-1-2	-Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С Ф76х3 км	0,251	160032,59	74025	46177,71	16979,25	40168	18580	11591	4262	29695	130	420	88,2	105	22
3	Е0124-1-3	-Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С Ф89х3 км	0,175	166838,19	76050	47322,94	16992,75	29197	13309	8282	2974	21167	130	430	88,27	75	15
4	Е0124-1-4	-Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С Ф108х4 км	0,151	191737,21	86400	52000,33	17013	28952	13046	7852	2569	20300	130	482	88,37	73	13
5	Е0124-1-5	-Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 125 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С Ф133х4 км	0,149	230561,47	98325	73762,47	23793,75	34354	14650	10991	3545	23654	130	550	119,64	82	18
12	Е0124-2-2	-Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С Ф76х3 км	0,487	127517,92	76950	46655,79	16999,5	62101	37475	22721	8279	59479	130	428	88,32	208	43

14	Е0124-2-3	-Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С Ф89х3	0,024	164017,14	47716,89	3936	1145	3016	440	11
				79650	17008,5	1912	408	130	88,36	2
		км								
16	Е0124-2-4	-Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С Ф108х4	0,484	209673,73	52482,23	101482	25401	68055	494	239
				91125	17035,5	44105	8245	130	88,49	43
		км								
18	Е0124-2-5	-Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 125 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С 133х4	0,06	236236,49	61465,99	14174	3688	9924	583	35
				107100	20133	6426	1208	130	104,89	6
		км								
20	Е0124-2-6	-Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С 159х5	0,211	285001,29	83195,41	60135	17554	41112	669	141
				126000	23881,5	26586	5039	130	120,11	25
		км								
22	Е0124-2-7	-Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 200 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С Ф194х5	0,109	306648,09	93446,84	33425	10186	22812	717	78
				134775	26214,75	14690	2857	130	129,63	14
		км								
26	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0797	121294,13	49389,75	9667	3936	8437	312,7	25
				62775	18657	5003	1487	130	91,12	7
		т								
27	С130810-75	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 45х2,5 мм	4	208	-	832	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
28	С130810-76	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	5	227	-	1135	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
29	С130810-77	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм	9	277	-	2493	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
30	С130810-79	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	4	401	-	1604	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
31	С130810-81	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 125 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 133х5 мм	2	569	-	1138	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
32	С130810-85 прим.	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R	4	1610	-	6440	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 194х5 мм	шт							
	КОМПЕНСАТОР П-образный(К1,К2)								
33	Е0124-12-4 -Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 100 мм	2	1345,31	670,31	2691	1341	1922	3,11	6
			580,5	158,85	1161	318	130	0,66	1
34	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 -Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	шт 21	629	-	13209	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
35	Е0124-12-5 -Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 125 мм	м 1	1937,68	1051,18	1938	1051	1326	4,49	4
			765	254,93	765	255	130	1,05	1
36	С130806-84 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 -Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 133х4 мм	шт 20,36	806	-	16410	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
37	Е0124-12-6 -Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 150 мм	м 1	2812,22	1274,34	2812	1274	2124	6,95	7
			1370,25	263,93	1370	264	130	1,09	1
38	С130806-91 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 -Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х5 мм	шт 46	1142	-	52532	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
39	Е0122-33-5 -Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	м 0,1248	121294,13	49389,75	15138	6164	13212	312,7	39
			62775	18657	7834	2328	130	91,12	11
40	С130810-79 -Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	т 8	401	-	3208	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
41	С130810-81 -Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 125 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 133х5 мм	шт 8	569	-	4552	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
42	С130810-83 -Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4,5 мм	шт 16	711	-	11376	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
43	С12021-262 -ОПОРЫ СКОЛЬЗЯЩИЕ	шт 0,05536	107900	-	5973	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	КОМПЕНСАТОР П-образный(К3)								
44	Е0124-12-2 -Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 70 мм	т 1	668,61	66,73	669	67	711	3	3
			535,5	11,25	536	11	130	0,06	-
45	С130806-68 Изм. и -Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской	шт 7,53	333	-	2507	-	-	-	-

	доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	/ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм	м	1	749,95	85,07	750	85	775	3,11	3		
					585	11,25	585	11	130	0,06	-		
46	Е0124-12-3	-Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 80 мм	шт	7,42	400	-	2968	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
47	С130806-74 Изм. и доп.вып.16 СН РК 02	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3 мм	м	1	1937,68	1051,18	1938	1051	1326	4,49	4		
					765	254,93	765	255	130	1,05	1		
48	Е0124-12-5	-Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 125 мм	шт	20,36	806	-	16410	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
49	С130806-84 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 133х4 мм	м	0,0472	121294,13	49389,75	5725	2331	4997	312,7	15		
					62775	18657	2963	881	130	91,12	4		
50	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	4	277	-	1108	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
51	С130810-77	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм	шт	4	321	-	1284	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
52	С130810-78	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	шт	8	569	-	4552	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
53	С130810-81	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 125 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 133х5 мм	шт	0,02786	107900	-	3006	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
54	С12021-262	-ОПОРЫ СКОЛЬЗЯЩИЕ	т	3	668,61	66,73	2006	200	2132	3	9		
					535,5	11,25	1607	34	130	0,06	-		
		КОМПЕНСАТОР П-образный(К4,К5,К8)											
55	Е0124-12-2	-Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 70 мм	шт	22,65	333	-	7542	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
56	С130806-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 02	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм	м	1	749,95	85,07	750	85	775	3,11	3		
					585	11,25	585	11	130	0,06	-		
57	Е0124-12-3	-Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 80 мм	шт	22,26	400	-	8904	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
58	С130806-74 Изм. и доп.вып.16 СН РК 02	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3 мм	м										

59	Е0124-12-4	-Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 100 мм	1	1345,31	670,31	1345	670	961	3,11	3
				580,5	158,85	581	159	130	0,66	1
		шт								
60	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 02	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	63	629	-	39627	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
61	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0864	121294,13	49389,75	10480	4267	9146	312,7	27
				62775	18657	5424	1612	130	91,12	8
		т								
62	С130810-77	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм	12	277	-	3324	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
63	С130810-78	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	12	321	-	3852	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
64	С130810-79	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	24	401	-	9624	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
65	С12021-262	-ОПОРЫ СКОЛЬЗЯЩИЕ	0,07932	107900	-	8559	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		КОМПЕНСАТОР П-образный(К7,К9)								
66	Е0124-12-1	-Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 50 мм	2	630,13	56,38	1260	113	1381	2,8	6
				522	9	1044	18	130	0,04	-
		шт								
67	С130806-62 Изм. и доп.вып.16 СН РК 02	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 45х2,5 мм	13,72	168	-	2305	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
68	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 02	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	15,8	250	-	3950	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
69	Е0124-12-2	-Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 70 мм	1	668,61	66,73	669	67	711	3	3
				535,5	11,25	536	11	130	0,06	-
		шт								
70	С130806-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм	32,32	333	-	10763	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
71	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм ОТВОДЫ	0,0224	247994,13	49389,75	5555	1106	2371	312,7	7
				62775	18657	1406	418	130	91,12	2
		т								
72	С130810-75	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R	8	208	-	1664	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 45х2,5 мм	шт						
73	С130810-76	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	8	227 / -	- / -	1816 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
74	С130810-77	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм	шт	16	277 / -	- / -	4432 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
75	С12021-262	-ОПОРЫ СКОЛЬЗЯЩИЕ	т	0,1128	107900 / -	- / -	12171 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		КОМПЕНСАТОР П-образный(К6)									
76	Е0124-12-1	-Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 50 мм		1	630,13 / 522	56,38 / 9	630 / 522	56 / 9	690 / 130	2,8 / 0,04	3 / -
77	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 02	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	шт	7,9	250 / -	- / -	1975 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
78	Е0124-12-2	-Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 70 мм	м	1	668,61 / 535,5	66,73 / 11,25	669 / 536	67 / 11	711 / 130	3 / 0,06	3 / -
79	С130806-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм	шт	7,53	333 / -	- / -	2507 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
80	Е0124-12-4	-Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 100 мм	м	1	1345,31 / 580,5	670,31 / 158,85	1345 / 581	670 / 159	961 / 130	3,11 / 0,66	3 / 1
81	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	шт	14,84	629 / -	- / -	9334 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
82	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм ОТВОДЫ Ф57х3,Ф76х3,Ф108х4	м	0,0252	247994,13 / 62775	49389,75 / 18657	6249 / 1582	1245 / 470	2668 / 130	312,7 / 91,12	8 / 2
83	С130810-76	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	т	4	227 / -	- / -	908 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
84	С130810-77	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм	шт	4	277 / -	- / -	1108 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
85	С130810-79	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	шт	8	401 / -	- / -	3208 / -	- / -	- / -	- / -	- / -

		шт							
86	С12021-262	-ОПОРЫ СКОЛЬЗЯЩИЕ	0,0437	107900	-	4715	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		т		-	-	-	-	-	-	-
87	Е0113-44-7	-Очистка щетками	896,05	60,75	-	54435	-	48992	0,34	305
				---	---	---	---	---	---	---
		м2		60,75	-	54435	-	90	-	-
88	Е0113-37-1	-Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой(ИЗОЛ В 2слоя по холодной изольной мастике)	896,05	221,89	5,38	198822	4821	152418	0,94	842
				---	---	---	---	---	---	---
				186,75	2,25	167337	2016	90	0,01	9
		м2								
89	Е0113-37-2	-Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	896,05	76,46	1,57	68508	1407	59879	0,4	358
				---	---	---	---	---	---	---
				74,25	-	66532	-	90	-	-
		м2								
91	Е0126-11-1	-Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 40 мм	2321	120,53	31,97	279741	74202	170779	0,34	796
				---	---	---	---	---	---	---
				61,65	11,93	143090	27690	100	0,06	135
		м								
92	Е0126-11-6	-Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 40 мм	320	181,9	45,76	58209	14643	36432	0,54	172
				---	---	---	---	---	---	---
				96,75	17,1	30960	5472	100	0,08	27
		м								
94	Е0126-23-6	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	2321	150,76	9,01	349914	20912	107068	0,27	627
				---	---	---	---	---	---	---
				42,75	3,38	99223	7845	100	0,02	37
		м								
95	Е0126-23-12	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	320	188,55	12,17	60336	3894	14400	0,25	80
				---	---	---	---	---	---	---
				40,5	4,5	12960	1440	100	0,02	7
		м								
97	Е0124-13-1	-Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	20	758,61	389,61	15172	7792	10670	1,73	35
				---	---	---	---	---	---	---
				317,25	93,15	6345	1863	130	0,38	8
		компл								
100	Е0124-13-2	-Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	20	1222,18	640,55	24444	12811	17059	2,76	55
				---	---	---	---	---	---	---
				501,75	154,35	10035	3087	130	0,63	13
		компл								
102	Е0122-40-1	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	40	74,06	9,93	2962	397	3276	0,32	13
				---	---	---	---	---	---	---
				63	-	2520	-	130	-	-
		фланец								
105	Е0122-40-2	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	40	118,85	16,47	4754	659	5031	0,46	18
				---	---	---	---	---	---	---
				96,75	-	3870	-	130	-	-
		фланец								
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ(2шт) Ф1000мм								
107	Е0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	60	27,84	26,18	1670	1571	516	0,01	1
				---	---	---	---	---	---	---

		"Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		1,66	7,2	100	432	97	0,03	2
108	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/=ДОРАБОТКА	м3	2	262,72	-	525	-	594	1,85	4
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1,				262,72	-	525	-	113	-	-
109	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	40	6,48	6,48	259	259	82	-	-
					-	2,1	-	84	97	0,01	-
110	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	40	21,55	4,52	862	181	661	0,11	4
					17,03	-	681	-	97	-	-
111	E0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ЛИШНИЙ	м3	20	9,24	9,24	185	185	58	-	-
					-	3	-	60	97	0,01	-
112	E0123-1-2	Устройство щебеночного основания	м3	0,32	1209,95	152,52	387	49	88	1,02	-
					153,68	57,15	49	18	130	0,28	-
113	E0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты=ОП-3(4шт)	м3	0,28	1986,57	564,43	556	158	299	3,33	1
					567	195,49	159	55	140	0,75	-
114	C143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 БРУСКИ ОП-3(500x500x140Н 4шт) из бетона КЛ.В15	м3	0,28	23800	-	6664	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
115	C143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	0,28	-250	-	-70	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
116	C143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	0,28	-134	-	-38	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
117	E0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	1,104	20368,11	1879,87	22486	2075	2833	8,86	10
					1435,5	538,43	1585	594	130	2,06	2
118	C143018-40 Изм. и доп.вып.6 8.02-04-20	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5КО.6(1шт)	м3	2	896,4	-	1793	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
119	C143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 ммКЦ7.3(1шт)	шт	0,58	4862,5	-	2820	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

	004		м						
120	С143018-24	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые КЦП15-1(1шт)	0,54	32100	-	17334	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК			-	-	-	-	-	-	-
	02, СН РК		м3							
121	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,54	-250	-	-135	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
122	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,54	-134	-	-72	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
123	С143018-36	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм КОЛЬЦА КЦ15.9(2шт)	3,56	5110	-	18192	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК			-	-	-	-	-	-	-
	8.02-04-20 02, СН РК									
	8.02-04С-2									
			м							
124	С143018-36	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм КОЛЬЦА КЦ15.6(1шт)	1,18	5621	-	6633	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК			-	-	-	-	-	-	-
	8.02-04-20 02, СН РК									
	8.02-04С-2									
			м							
125	С131104-8	-Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	2	8060	-	16120	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК			-	-	-	-	-	-	-
			комплект							
		ОТМОСТКА								
126	Е0111-1-1	-Уплотнение грунта гравием	10,68	34,81	2,62	372	28	151	0,07	1
				10,51	0,99	112	11	123	-	-
			м2							
127	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ТОЛЩ.100мм	1,068	6202,46	-	6624	-	745	3,66	4
				567	-	606	-	123	-	-
			м3							
128	Е0124-3-1	-Прокладка в проходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,044	137571,76	52332,26	6053	2303	5731	456	20
				81675	18525	3594	815	130	94,47	4
			км							
129	С130806-65	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	44,44	250	-	11110	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК			-	-	-	-	-	-	-
	02		м							
130	Е0122-14-1	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,044	180453,4	29493,95	7940	1298	2658	203	9
				35325	11142	1554	490	130	54,42	2
			км							
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ТЕПЛОВЫХ КАМЕР(УТ-1 по УТ-7)								
131	Е0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	256,0897	27,84	26,18	7128	6703	2201	0,01	3
				1,66	7,2	425	1844	97	0,03	6

132	E0101-164-2- т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1,	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/=ДОРАБОТКА м3	7,9203	262,72 262,72	- -	2081 2081	- -	2351 113	1,85 -	15 -
133	E0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	35,556	134,1 134,1	- -	4768 4768	- -	5388 113	0,97 -	35 -
134	E0101-27-2 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	82,964	6,48 -	6,48 2,1	538 -	538 175	169 97	- 0,01	- 1
135	E0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	82,964	21,55 17,03	4,52 -	1788 1413	375 -	1370 97	0,11 -	9 -
136	E0101-24-2 -	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м=ДО 20М ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА м3	161,17	9,24 -	9,24 3	1490 -	1490 484	469 97	- 0,01	- 2
137	E0101-24-10-	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	191,17	7,91 -	7,91 2,57	1512 -	1512 491	476 97	- 0,01	- 2
		БАЛАНС 279,69-118,52=161,17м3 вытесненый грунт(лишний)								
		ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ УТ-1=1шт (АС-13)								
138	E0106-1-1 -	Устройство бетонной подготовки м3	1,8	5302,45 195,75	66,01 24,93	9544 352	119 45	417 105	1,35 0,12	2 -
139	E0106-33-4 -	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм БЕТОН В15 м3	22,73	9151 1075,5	954,99 330,44	208002 24446	21707 7511	33555 105	6,51 1,34	148 30
140	E0106-22-1 -	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м ПОКРЫТИЕ ИЗ БЕТОНА кл.В15 м3	4,9	10689,15 1282,5	241,1 91,08	52377 6284	1181 446	7067 105	8,06 0,44	39 2
141	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК	- Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм СЕТКА т	0,05033	41200 -	- -	2074 -	- -	- -	- -	- -
142	E0106-22-13-	Устройство перекрытий каналов МП-1 БЕТОН В12,5 м3	7,44	9174,41 1280,25	229,39 86,65	68258 9525	1707 645	10678 105	8,14 0,42	61 3
143	С12041-90 Изм. и	- Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из	0,14508	41200	-	5977	-	-	-	-

доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК	низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм СЕТКА			-	-	-	-	-	-	-
144 С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК	-Люк чугунный	т комплект	2	8060 -	- -	16120 -	- -	- -	- -	- -
	ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ УТ-2=1шт (АС-14)									
145 Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	м3	1,82	5302,45 195,75	66,01 24,93	9650 356	120 45	422 105	1,35 0,12	2 -
146 Е0106-33-4	-Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм БЕТОН В15	м3	21,05	9151 1075,5	954,99 330,44	192629 22639	20102 6956	31075 105	6,51 1,34	137 28
147 Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м ПОКРЫТИЕ ИЗ БЕТОНА кл.В15	м3	4,97	10689,15 1282,5	241,1 91,08	53125 6374	1198 453	7168 105	8,06 0,44	40 2
148 С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	м3	0,05101	41200 -	- -	2102 -	- -	- -	- -	- -
149 Е0106-22-13	-Устройство перекрытий каналов МП-1 БЕТОН В12,5	т	7,44	9174,41 1280,25	229,39 86,65	68258 9525	1707 645	10678 105	8,14 0,42	61 3
150 С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм СЕТКА	м3	0,14508	41200 -	- -	5977 -	- -	- -	- -	- -
151 С131104-8 Изм. и доп.вып.7	-Люк чугунный	т комплект	2	8060 -	- -	16120 -	- -	- -	- -	- -
	ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ УТ-3=1шт (АС-15)									
152 Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	м3	1,82	5302,45 195,75	66,01 24,93	9650 356	120 45	422 105	1,35 0,12	2 -
153 Е0106-33-4	-Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм БЕТОН В15	м3	21,05	9151 1075,5	954,99 330,44	192629 22639	20102 6956	31075 105	6,51 1,34	137 28
154 Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м ПОКРЫТИЕ ИЗ БЕТОНА кл.В15	м3	2,97	10689,15 1282,5	241,1 91,08	31747 3809	716 271	4284 105	8,06 0,44	24 1
155 С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	м3	0,03049	41200 -	- -	1256 -	- -	- -	- -	- -
156 Е0106-22-13	-Устройство перекрытий каналов МП-1 БЕТОН В12,5	т	7,44	9174,41	229,39	68258	1707	10678	8,14	61

				1280,25	86,65	9525	645	105	0,42	3
		м3								
157	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм СЕТКА	0,14508	41200	-	5977	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
158	С131104-8 Изм. и доп.вып.7	-Люк чугунный	2	8060	-	16120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
		ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ УТ-4=1шт (АС-16)								
159	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	1,12	5302,45	66,01	5939	74	260	1,35	2
				195,75	24,93	219	28	105	0,12	-
		м3								
160	Е0106-33-4	-Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм БЕТОН В15	14,54	9151	954,99	133056	13886	21464	6,51	95
				1075,5	330,44	15638	4805	105	1,34	19
		м3								
161	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м ПОКРЫТИЕ ИЗ БЕТОНА кл.В15	2,97	10689,15	241,1	31747	716	4284	8,06	24
				1282,5	91,08	3809	271	105	0,44	1
		м3								
162	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,03049	41200	-	1256	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
163	Е0106-22-13	-Устройство перекрытий каналов МП-1 БЕТОН В12,5	7,44	9174,41	229,39	68258	1707	10678	8,14	61
				1280,25	86,65	9525	645	105	0,42	3
		м3								
164	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм СЕТКА	0,14508	41200	-	5977	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
165	С131104-8 Изм. и доп.вып.7	-Люк чугунный	2	8060	-	16120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
		ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ УТ-5=1шт (АС-17)								
166	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	1,63	5302,45	66,01	8643	108	378	1,35	2
				195,75	24,93	319	41	105	0,12	-
		м3								
167	Е0106-33-4	-Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм БЕТОН В15	16,99	9151	954,99	155475	16225	25081	6,51	111
				1075,5	330,44	18273	5614	105	1,34	23
		м3								
168	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м ПОКРЫТИЕ ИЗ БЕТОНА кл.В15	4,43	10689,15	241,1	47353	1068	6389	8,06	36
				1282,5	91,08	5681	403	105	0,44	2
		м3								
169	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,04546	41200	-	1873	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

02, СН РК		т							
170	Е0106-22-13	-Устройство перекрытий каналов МП-1 БЕТОН В12,5	7,44	9174,41	229,39	68258	1707	10678	8,14	61
				1280,25	86,65	9525	645	105	0,42	3
			м3							
171	С12041-90	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм СЕТКА	0,14508	41200	-	5977	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20				-	-	-	-	-	-	-
02, СН РК		т								
172	С131104-8	-Люк чугунный	2	8060	-	16120	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.7				-	-	-	-	-	-	-
			комплект							
		ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ УТ-6=1шт (АС-18)								
173	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	1,12	5302,45	66,01	5939	74	260	1,35	2
				195,75	24,93	219	28	105	0,12	-
			м3							
174	Е0106-33-4	-Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм БЕТОН В15	14,54	9151	954,99	133056	13886	21464	6,51	95
				1075,5	330,44	15638	4805	105	1,34	19
			м3							
175	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м ПОКРЫТИЕ ИЗ БЕТОНА кл.В15	2,97	10689,15	241,1	31747	716	4284	8,06	24
				1282,5	91,08	3809	271	105	0,44	1
			м3							
176	С12041-90	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,03049	41200	-	1256	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20				-	-	-	-	-	-	-
02, СН РК		т								
177	Е0106-22-13	-Устройство перекрытий каналов МП-1 БЕТОН В12,5	7,44	9174,41	229,39	68258	1707	10678	8,14	61
				1280,25	86,65	9525	645	105	0,42	3
			м3							
178	С12041-90	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм СЕТКА	0,14508	41200	-	5977	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20				-	-	-	-	-	-	-
02, СН РК		т								
179	С131104-8	-Люк чугунный	2	8060	-	16120	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.7				-	-	-	-	-	-	-
			комплект							
		ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ УТ-7=1шт (АС-19)								
180	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	1,23	5302,45	66,01	6522	81	285	1,35	2
				195,75	24,93	241	31	105	0,12	-
			м3							
181	Е0106-33-4	-Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм БЕТОН В15	15,98	9151	954,99	146233	15261	23590	6,51	104
				1075,5	330,44	17186	5280	105	1,34	21
			м3							
182	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м ПОКРЫТИЕ ИЗ БЕТОНА кл.В15	3,27	10689,15	241,1	34954	788	4716	8,06	26
				1282,5	91,08	4194	298	105	0,44	1
			м3							
183	С12041-90	-Каркасы и сетки плоские:	0,03354	41200	-	1382	-	-	-	-

	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК	проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т		-	-	-	-	-	-	-
184	Е0106-22-13-	Устройство перекрытий каналов МП-1 БЕТОН В12,5		7,44	9174,41	229,39	68258	1707	10678	8,14	61
					1280,25	86,65	9525	645	105	0,42	3
185	С12041-90	-Каркасы и сетки плоские:	м3	0,14508	41200	-	5977	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК	проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм СЕТКА			-	-	-	-	-	-	-
186	С131104-8	-Люк чугунный	т	2	8060	-	16120	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7		комплект		-	-	-	-	-	-	-
		ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ ЛОТКОВОГО КАНАЛА									
187	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		1960,6125	27,84	26,18	54574	51319	16850	0,01	23
					1,66	7,2	3255	14116	97	0,03	49
188	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	60,6375	262,72	-	15930	-	18001	1,85	112
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2				262,72	-	15930	-	113	-	-
189	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	606,375	134,1	-	81315	-	91886	0,97	589
					134,1	-	81315	-	113	-	-
190	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	1414,875	6,48	6,48	9168	9168	2887	-	-
					-	2,1	-	2976	97	0,01	11
191	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1414,875	21,55	4,52	30485	6390	23372	0,11	153
					17,03	-	24095	-	97	-	-
192	Е0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м=ДО 20М ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКИ	м3	606,38	9,24	9,24	5606	5606	1765	-	-
					-	3	-	1820	97	0,01	7
193	Е0101-24-10-	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	606,38	7,91	7,91	4797	4797	1511	-	-
					-	2,57	-	1557	97	0,01	6
		БАЛАНС 2021,25-1414,87=606,38м3 вытесненый грунт(лишний)	м3								
		Ж/Б ЛОТКОВЫЙ КАНАЛ ОТ КОТЕЛЬНОГО ДО УТ-2 (АС-4)									
		ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ									
194	Е0107-61-1	-Устройство непроходных		92,28	1986,57	564,43	183321	52086	98508	3,33	307

	каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты			567	195,49	52323	18040	140	0,75	70
		м3								
	МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЕ МП-1(22,48п.м),МП-3(0,49п.м.)(АС-4)									
200	Е0106-22-1 -Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м=ИЗ БЕТОНА кл.В12,5		7,33448	10365,37	241,1	76025	1768	10578	8,06	59
				1282,5	91,08	9406	668	105	0,44	3
		м3								
201	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм		0,3401503	41200	-	14014	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
	МОНОЛИТНЫЙ ЛОТКИ МЛ-1(22,48п.м.),МЛ-3(0,49п.м.)									
202	Е0106-1-1 -Устройство бетонной подготовки		5,3876	5302,45	66,01	28567	356	1248	1,35	7
				195,75	24,93	1055	134	105	0,12	1
		м3								
203	Е0106-35-2 -Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм= ИЗ БЕТОНА кл.В12,5		9,60171	10884,85	1588,34	104513	15251	27521	13,2	127
				2187	542,77	20999	5212	105	2	19
		м3								
204	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм		0,8338902	41200	-	34356	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
	Ж/Б ЛОТКОВЫЙ КАНАЛ ОТ УТ-2 ДО ЖИЛОГО ДОМА №3 (АС-5)									
	ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ									
205	Е0107-61-1 -Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты		18,45	1986,57	564,43	36652	10414	19695	3,33	61
				567	195,49	10461	3607	140	0,75	14
		м3								
	МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЕ МП-3(9,20п.м.) (АС-5)									
211	Е0106-22-1 -Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м=ИЗ БЕТОНА кл.В12,5		0,9568	10365,37	241,1	9918	231	1380	8,06	8
				1282,5	91,08	1227	87	105	0,44	-
		м3								
212	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм		0,09338	41200	-	3847	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
	МОНОЛИТНЫЙ ЛОТКИ МЛ-3(9,20п.м.) (АС-5)									
213	Е0106-1-1 -Устройство бетонной подготовки		1,5456	5302,45	66,01	8195	102	358	1,35	2
				195,75	24,93	303	39	105	0,12	-
		м3								
214	Е0106-35-2 -Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм= ИЗ БЕТОНА кл.В12,5		2,162	10884,85	1588,34	23533	3434	6197	13,2	29
				2187	542,77	4728	1173	105	2	4
		м3								
215	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d		0,272136	41200	-	11212	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	8.02-04-20 02, СН РК	5 мм	т						
		Ж/Б ЛОТКОВЫЙ КАНАЛ ОТ УТ-2 ДО ЖИЛОГО ДОМА №4 (АС-7)							
216	Е0107-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	34,71	1986,57	564,43	68954	19592	37052	3,33	116
				567	195,49	19681	6785	140	0,75	26
			м3							
		МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЕ МП-2(8,34п.м.)								
222	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м=ИЗ БЕТОНА кл.В12,5	1,07586	10365,37	241,1	11152	259	1552	8,06	9
				1282,5	91,08	1380	98	105	0,44	-
			м3							
223	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,102999	41200	-	4244	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
		МОНОЛИТНЫЙ ЛОТКИ МЛ-2(8,34п.м.)								
224	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	1,70136	5302,45	66,01	9021	112	394	1,35	2
				195,75	24,93	333	42	105	0,12	-
			м3							
225	Е0106-35-2	-Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм= ИЗ БЕТОНА кл.В12,5	2,28516	10884,85	1588,34	24874	3630	6550	13,2	30
				2187	542,77	4998	1240	105	2	5
			м3							
226	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,247698	41200	-	10205	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
		Ж/Б ЛОТКОВЫЙ КАНАЛ ОТ УТ-6 ДО ЖИЛОГО ДОМА №7 (АС-9)								
227	Е0107-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	16,7	1986,57	564,43	33176	9426	17827	3,33	56
				567	195,49	9469	3265	140	0,75	13
			м3							
		МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЕ МП-3(6,65п.м.)								
233	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м=ИЗ БЕТОНА кл.В12,5	0,6916	10365,37	241,1	7169	167	997	8,06	6
				1282,5	91,08	887	63	105	0,44	-
			м3							
234	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0674975	41200	-	2781	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
		МОНОЛИТНЫЙ ЛОТКИ МЛ-3(6,65п.м.)								
235	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	1,1172	5302,45	66,01	5924	74	259	1,35	2
				195,75	24,93	219	28	105	0,12	-
			м3							
236	Е0106-35-2	-Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм= ИЗ БЕТОНА кл.В12,5	1,56275	10884,85	1588,34	17010	2482	4479	13,2	21
				2187	542,77	3418	848	105	2	3

		м3							
237	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d	0,196707	41200	-	8104	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Ж/Б ЛОТКОВЫЙ КАНАЛ ОТ УТ-2 ДО УТ-4 (АС-10)								
		ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ								
238	Е0107-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	49,72	1986,57	564,43	98772	28064	53075	3,33	166
				567	195,49	28191	9720	140	0,75	37
		м3								
240	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 8.02-04С-2	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 Л14-5(14шт), Л14у-5(2шт)	25,2968928	24500	-	109346	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
241	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 П15-5(30шт),П15д-5(6шт)	21,38	25300	-	540914	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
242	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	49,72	-250	-	-12430	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
243	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	49,72	-134	-	-6662	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЕ МП-2(22,48п.м.) АС-10								
244	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м=ИЗ БЕТОНА кл.В12,5	2,89992	10365,37	241,1	30059	699	4182	8,06	23
				1282,5	91,08	3719	264	105	0,44	1
		м3								
245	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,277628	41200	-	11438	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		МОНОЛИТНЫЙ ЛОТКИ МЛ-2(22,48п.м.) АС-10								
246	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	4,58592	5302,45	66,01	24317	303	1063	1,35	6
		м3		195,75	24,93	898	114	105	0,12	1
247	Е0106-35-2	-Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм= ИЗ БЕТОНА кл.В12,5	6,15952	10884,85	1588,34	67045	9783	17655	13,2	81
				2187	542,77	13471	3343	105	2	12
		м3								
248	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d	0,667656	41200	-	27507	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Ж/Б ЛОТКОВЫЙ КАНАЛ ОТ УТ-2 ДО ЖИЛОГО ДОМА №8 (АС-11)								
		ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ								
249	Е0107-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся	18,62	1986,57	564,43	36990	10510	19877	3,33	62
				567	195,49	10558	3640	140	0,75	14

250	С143018-140-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 Л10д-5(9шт) Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК	м3	1,53	25800 -	- -	39474 -	- -	- -	- -	- -
251	С143018-141-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 Л10-5(8шт)(2шт) Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 8.02-04С-2	м3	13,2	24500 -	- -	323400 -	- -	- -	- -	- -
252	С143018-67 -Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 П10-5(19шт),П10д-5(8шт) Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	м3	6,53	25300 -	- -	165209 -	- -	- -	- -	- -
253	С143001-45 -Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	18,62	-250 -	- -	-4655 -	- -	- -	- -	- -
254	С143001-46 -Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	18,62	-134 -	- -	-2495 -	- -	- -	- -	- -
	МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЕ МП-3(9,20п.м.)									
255	Е0106-22-1 -Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м=ИЗ БЕТОНА кл.В12,5	м3	0,9568	10365,37 1282,5	241,1 91,08	9918 1227	231 87	1380 105	8,06 0,44	8 -
256	С12041-90 -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК	т	0,09338	41200 -	- -	3847 -	- -	- -	- -	- -
	МОНОЛИТНЫЙ ЛОТКИ МЛ-3(9,20п.м.)									
257	Е0106-1-1 -Устройство бетонной подготовки	м3	1,5456	5302,45 195,75	66,01 24,93	8195 303	102 39	358 105	1,35 0,12	2 -
258	Е0106-35-2 -Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм= ИЗ БЕТОНА кл.В12,5	м3	2,162	10884,85 2187	1588,34 542,77	23533 4728	3434 1173	6197 105	13,2 2	29 4
259	С12041-90 -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК	т	0,272136	41200 -	- -	11212 -	- -	- -	- -	- -
	Ж/Б ЛОТКОВЫЙ КАНАЛ ОТ УТ-4 ДО ЖИЛОГО ДОМА №9,10 (АС-12)									
	ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ									
260	Е0107-61-1 -Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	9,91	1986,57 567	564,43 195,49	19687 5619	5594 1937	10579 140	3,33 0,75	33 7

		м3							
261	С143018-140-Лотки каналов и тоннелей для прокладкикоммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5,объемом до 0,5 м3 Л14д-5(7шт)		1,61	25800	-	41538	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20			-	-	-	-	-	-	-
	8.02-04С-2	м3								
262	С143018-141-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 Л14-5(2шт),(1шт)		5,58	24500	-	136710	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20			-	-	-	-	-	-	-
	8.02-04С-2	м3								
263	С143018-67 -Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 П15-5(5шт),П15д-5(8шт)		4,58	25300	-	115874	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
264	С143001-45 -Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20		9,91	-250	-	-2478	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
265	С143001-46 -Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5		9,91	-134	-	-1328	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
	МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЕ МП-2(8,61п.м.)									
266	Е0106-22-1 -Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м=ИЗ БЕТОНА кл.В12,5		1,11069	10365,37	241,1	11513	268	1602	8,06	9
				1282,5	91,08	1424	101	105	0,44	-
		м3								
267	С12041-90 -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм		0,1063335	41200	-	4381	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК			-	-	-	-	-	-	-
		т								
	МОНОЛИТНЫЙ ЛОТКИ МЛ-2(8,61п.м.)									
268	Е0106-1-1 -Устройство бетонной подготовки		1,75644	5302,45	66,01	9313	116	407	1,35	2
				195,75	24,93	344	44	105	0,12	-
		м3								
269	Е0106-35-2 -Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм= ИЗ БЕТОНА кл.В12,5		2,35914	10884,85	1588,34	25679	3747	6762	13,2	31
				2187	542,77	5159	1280	105	2	5
		м3								
270	С12041-90 -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм		0,255717	41200	-	10536	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК			-	-	-	-	-	-	-
		т								
271	Е0108-4-7 -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		3698,5	245,44	3,82	907760	14128	169288	0,21	784
				37,35	1,44	138139	5326	118	0,01	26
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			8501977	744194			9300
Накладные расходы -		Тенге			2058622	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			633636	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**			**11194235**	-	-		-

РАЗДЕЛ 2. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-3. НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ

1	E0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	3293,62101	28,89	27,85	95140	91714	30273	0,01	24
				1,04	8,44	3425	27784	97	0,03	104
		м3								
2	E0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	102,284429	262,72	-	26872	-	30366	1,54	158
				262,72	-	26872	-	113	-	-
		м3								
3	E0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1454,12206	134,1	-	194998	-	220347	0,97	1413
				134,1	-	194998	-	113	-	-
		м3								
4	E0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	2376,8399	6,48	6,48	15401	15401	4850	-	-
				-	2,1	-	5000	97	0,01	19
		м3								
5	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2376,8399	21,55	4,52	51212	10734	39263	0,11	257
				17,03	-	40478	-	97	-	-
		м3								
6	E0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1018,64567	134,1	-	136600	-	154358	0,97	990
				134,1	-	136600	-	113	-	-
		м3								
		СЕТЬ ВО								
37	E0122-31-7	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 250 мм	6,074	12837,13	-	77973	-	88655	72,1	438
				11227,5	-	68196	-	130	-	-
		км								
		СЕТЬ В1								
62	E0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,2375	78245	36133,62	18583	8582	15889	247	59
				41850	9612,9	9939	2283	130	37,3	9
		км								
64	E0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,2975	58881,69	25695,31	17517	7644	15427	194	58
				33075	6813,45	9840	2027	130	26,38	8
		км								
66	E0122-11-9 Изм. и доп. вып. 8.02-01-20	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 350 мм	0,0036	199229,36	127554,83	717	459	463	413	1
				70416,5	28479,01	253	103	130	121,05	-
		км								

67	E0122-11-7	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	км	0,0056	147942,61	97234,98	828	545	520	296	2
					49950	21436,6	280	120	130	91,71	1
70	E0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	9	411,46	17,71	3703	159	2790	1,4	13
					231,75	6,75	2086	61	130	0,03	-
72	E0122-35-5	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	шт	4	585,99	36,99	2344	148	1720	1,93	8
					317,25	13,5	1269	54	130	0,07	-
74	E0120-30-1	-Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование=ПОЖАРНАЯ ПОДСТАВКА ФЛАНЦЕВАЯ	шт	210,53	107,48	1,2	22628	253	2420	0,05	11
					8,53	0,45	1796	95	128	-	-
75	E0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	кг	0,1555	121294,13	49389,75	18861	7680	16461	312,7	49
					62775	18657	9762	2901	130	91,12	14
78	E0122-37-3	-Установка гидрантов пожарных	т	5	18075,87	36,99	90379	185	1960	1,82	9
					288	13,5	1440	67	130	0,07	-
79	E0122-40-5	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	шт	19	231,52	33,52	4399	637	4502	0,9	17
					180	2,25	3420	43	130	0,01	-
80	E0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	29	156,43	21,43	4537	622	4750	0,6	17
					126	-	3654	-	130	-	-
83	E0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	фланец	2,735428	121294,13	49389,75	331791	135102	289577	312,7	855
					62775	18657	171716	51035	130	91,12	249
87	E0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	т	10	300,57	225,64	3006	2256	1671	0,41	4
					69,53	58,98	695	590	130	0,23	2
88	C130804-49	-Переход, Dy 110x75 мм	шт	1	770	-	770	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
89	E0123-2-3	-Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 300 мм	10шт	0,024	815398,71	28043,08	19570	673	2947	499	12
					83961	10500,76	2015	252	130	51,29	1
90	E0123-2-4	-Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 400 мм	км	0,042	1270480,29	42950,86	53360	1804	7209	691,6	29
					115953,75	16082,99	4870	675	130	78,55	3

91	Е0122-31-5	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	0,5375	10216,13	-	5491	-	6729	61,8	33
				9630	-	5176	-	130	-	-
		км								
92	Е0122-31-3	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,4675	8287,75	-	3875	-	4882	51,5	24
				8032,5	-	3755	-	130	-	-
		км								
93	Е0122-15-4	-Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 125 мм	0,0255	26220,63	5664,82	669	144	357	47,3	1
				8617,5	2139,75	220	55	130	10,45	-
		км								
94	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	51	300,57	225,64	15329	11508	8520	0,41	21
				69,53	58,98	3546	3008	130	0,23	12
		шт								
					ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Ф1500 мм (17шт)					
96	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 8.02-03-20	-!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	13,2447	20368,11	1879,87	269770	24898	33987	8,86	117
				1435,5	538,43	19013	7131	130	2,06	27
		м3								
103	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,03451	133700	-	4614	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
104	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,79373	148,4	0,07	118	-	90	0,65	1
				108	0,02	86	-	105	-	-
		м2								
105	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м	13,617	5598,25	66,01	76231	899	3155	1,35	18
				195,75	24,93	2666	339	105	0,12	2
		м3								
					ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Ф1000мм (мокрый) (5шт)					
106	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 8.02-02-20	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	3,9	28192,27	2104,76	109950	8209	15139	13,9	54
				2362,5	623,48	9214	2432	130	2,48	10
		м3								
113	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0854	133700	-	11418	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
114	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением	1,9642	148,4	0,07	291	-	223	0,65	1
				108	0,02	212	-	105	-	-

	колера, количество окрасок 2								
	м2								
115	E0106-1-1 -Устройство бетонной	4,005	5598,25	66,01	22421	264	928	1,35	5
	подготовки на высоте		---	---	---	---	---	---	---
	(глубине) от поверхности		195,75	24,93	784	100	105	0,12	-
	земли от 16 до 35 м								
	м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1711563	330520			4699
	Накладные расходы -	Тенге			1010506	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			163324	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**2885393**	**-**	**-**		**-**

РАЗДЕЛ 3. КАНАЛИЗАЦИЯ

116	E0101-13-2 -Разработка грунта 2 группы в	1354,44846	28,89	27,85	39125	37716	12449	0,01	10
	отвал экскаваторами		---	---	---	---	---	---	---
	"Драглайн" или "Обратная		1,04	8,44	1409	11426	97	0,03	43
	лопата" с ковшом вместимостью								
	0,4 м3								
	м3								
117	E0101-164-2-Разработка грунта 2 группы	42,6405635	262,72	-	11202	-	12659	1,85	79
	вручную в траншеях глубиной		---	---	---	---	---	---	---
т.ч.	до 2 м без креплений с		262,72	-	11202	-	113	-	-
п-1.55,	откосами /доработка грунта								
п-3.180,	вручную после разработки их								
доп. изм.	механизированным способом/								
К=1,2	м3								
118	E0101-27-2 -Засыпка траншей и котлованов	977,437031	6,48	6,48	6333	6333	1995	-	-
	бульдозерами мощностью 59		---	---	---	---	---	---	---
	(80) кВт (л.с.), при		-	2,1	-	2056	97	0,01	8
	перемещении 2 группы грунтов								
	до 5 м								
	м3								
119	E0101-134-1-Уплотнение грунта 1,2 группы	977,437031	21,55	4,52	21060	4414	16146	0,11	106
	пневматическими трамбовками		---	---	---	---	---	---	---
			17,03	-	16646	-	97	-	-
	м3								
120	E0101-166-2-Засыпка вручную траншей,	418,901585	134,1	-	56175	-	63477	0,97	407
	пазух котлованов и ям в		---	---	---	---	---	---	---
	грунтах 2 группы		134,1	-	56175	-	113	-	-
	м3								
121	E0123-2-1 -Укладка трубопроводов из	0,33	465331,02	1733,92	153559	572	26433	361	119
	асбестоцементных безнапорных		---	---	---	---	---	---	---
	труб диам. 150 мм		60966	650,25	20119	215	130	3,17	1
	км								
123	E0123-2-4 -Укладка трубопроводов из		1270480,29	42950,86	60983	2062	8239	691,6	33
	асбестоцементных безнапорных	0,048	---	---	---	---	---	---	---
	труб диам. 400 мм		115953,75	16082,99	5566	772	130	78,55	4
	км								
124	E0122-8-11 -Укладка стальных	0,032	307552,18	115368,43	9842	3692	9049	857	27
	водопроводных труб диам. 500		---	---	---	---	---	---	---
	мм с гидравлическим		162000	55530	5184	1777	130	271,21	9

	испытанием								
		км							
126	E0122-47-9	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 500 мм	32	774,8	1,54	24794	49	8467	1,12	36
				202,95	0,59	6494	19	130	-	-
		м								
127	E0122-47-7	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 400 мм	48	548,34	0,99	26320	48	11017	1	48
				176,18	0,38	8457	18	130	-	-
		м								
					Колодцы диам. 1000мм-72					
128	E0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 8.02-05-20	-!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	57,408	6154,88	2308,84	353339	132546	235136	13,87	796
				2286	864,68	131235	49639	130	4,22	242
		м3								
136	C12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,7771	133700	-	103898	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
137	E0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	17,8733	148,4	0,07	2652	1	2027	0,65	12
				108	0,02	1930	-	105	-	-
		м2								
138	E0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	57,672	5598,25	66,01	322862	3807	13363	1,35	78
				195,75	24,93	11289	1438	105	0,12	7
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			1192145	191240			1751
	Накладные расходы -		Тенге			420460	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			96756	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**			**1709361**	**-**	**-**		**-**

РАЗДЕЛ 4. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА

1	E0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	13485,2065	9,24	9,24	124669	124669	39262	-	-
				-	3	-	40476	97	0,01	155
		м3								
2	E0101-24-10 К=2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые	13485,2065	15,82	15,82	213346	213346	67188	-	-
				-	5,14	-	69266	97	0,02	265

	последующие 10 м								
		м3							
3	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	13485,2065	21,55	4,52	290553	60900	222763	0,11	1456
				---	---	---	---	---	---	---
				17,03	-	229653	-	97	-	-
		м3								
4	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	13485,2065	14,12	12	190377	161788	57097	0,01	165
				---	---	---	---	---	---	---
				1,62	2,75	21846	37017	97	0,01	165
		м3								
5	Е0101-24-2 -	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	7340,1837	9,24	9,24	67859	67859	21371	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	3	-	22032	97	0,01	84
		м3								
6	Е0101-24-10- К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	7340,1837	15,82	15,82	116127	116127	36572	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	5,14	-	37703	97	0,02	144
		м3								
7	Е0101-24-2 -	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	1045,0408	9,24	9,24	9661	9661	3043	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	3	-	3137	97	0,01	12
		м3								
8	Е0101-24-10- К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	1045,0408	15,82	15,82	16533	16533	5207	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	5,14	-	5368	97	0,02	21
		м3								
9	Е0101-24-2 -	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	563,041857	9,24	9,24	5205	5205	1639	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	3	-	1690	97	0,01	6
		м3								
10	Е0101-24-10-	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	563,041857	7,91	7,91	4454	4454	1403	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	2,57	-	1446	97	0,01	6
		м3								
11	Е0101-17-14-	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	11521,2143	39,69	37,82	457233	435689	143807	0,01	150
				---	---	---	---	---	---	---
				1,87	11	41232	242498	97	0,04	829
		м3								

12	E010333-A5--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т	11521,2143	40,5	40,5	466609	466609	93322	-	-
1			-	8,1	-	93322	100	0,17	1960
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1962627	1682841			1771
	Накладные расходы -	Тенге			692673	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			159318	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**2814618**	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			13368312	494389			4951
	Накладные расходы -	Тенге			4182261	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1053034	-	-		-
	ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**			**18603607**	-	-		-

ИТОГО ПО АКТУ:	**18 603 607 тенге**
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,5%:	279 054 тенге
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 0,7%:	132 179 тенге
ЗАТРАТЫ НА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 1%:	188 827 тенге
ЗАТРАТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТПУСКА 0,4%:	75 531 тенге
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г:	19 279 196 тенге
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014 Г. К=2,38968:	46 071 060 тенге
НАЛОГИ, СБОРЫ И ПЛАТЕЖА 2%:	921 421 тенге
ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН:	46 992 481 тенге
ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦЕНТОМ К=0,95 :	44 642 857 тенге
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ НДС (12%):	5 357 143 тенге
ВСЕГО К ОПЛАТЕ С НДС:	**50 000 000 тенге**

Заказчик:
Руководитель
ГУ «Отдел строительства акимата Города Туркестан»
_____ Алдамуратов А.А.

Инженер:
Инженер эксперт
ТОО "FD group"
Инженер-эксперт Даулетов Т.И.
_____ Даулетов Т.И.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Астанаинжкомстрой"
_____ М. Е. Койлибаев

форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел стоительство акимата города Туркестан"
Инженер: ТОО "FD group"
Подрядчик: ТОО "Астанаинжкомстрой"

Наименование объекта : "Строительство инженерных инфраструктур для жилых домов микрорайона Отырар г. Туркестан ЮКО"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за октябрь 2016 года

Код		Код		Договор		Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
Заказчика		Подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4673513		36370		38	07.06.2016 г	Респ.бюджет	467004032431.	ТОО	17

Наименование основных комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Общестроительные работы	550 000 000	44 642 857	19 279 196	19 014 839	-	264 357	-	-	5 357 143	50 000 000

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительство акимата города Туркестан"
_____ А. А. Алдамуратов

Инженер:
Директор
ТОО «FD group»
_____ Шагирбаев Е.Н.

Инженер эксперт _____ Даулетов Т.И.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Астанаинжкомстрой"
_____ М.Е. Койлибаев

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Туркестан"
Инженер: ТОО " FD group"
Подрядчик: ТОО " Астанаинжкомстрой"
Наименование объекта: "Строительство инженерных инфраструктур для жилых домов микрорайона Отырар, г. Туркестан, ЮКО"

АКТ №2
приемки выполненных работ
за ОКТЯБРЬ месяц 2016 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						

РАЗДЕЛ 1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-2. НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ 0,4 кВ И НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

1	E0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	391,686	27,84	26,18	10903	10252	3366	0,01	5		
		м3		1,66	7,2	650	2820	97	0,03	10		
2	E0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	12,114	262,72	-	3183	-	3596	1,85	22		
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. К=1,2	м3		262,72	-	3183	-	113	-	-		
3	E0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	201,9	6,48	6,48	1308	1308	412	-	-		
		м3		-	2,1	-	425	97	0,01	2		
4	E0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	67,3	134,1	-	9025	-	10198	0,97	65		
		м3		134,1	-	9025	-	113	-	-		
5	E0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	134,66	134,1	-	18058	-	20405	0,97	131		
		м3		134,1	-	18058	-	113	-	-		
		ФУНДАМЕНТ ПОД КТПГ										
6	E0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	1,92	5302,45	66,01	10181	127	445	1,35	3		
		м3		195,75	24,93	376	48	105	0,12	-		
7	E0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	5,76	7972,97	112,36	45924	647	6435	6,34	37		
		м3		1021,5	42,44	5884	244	105	0,21	1		
8	C12041-72	-Каркасы и сетки плоские:	0,001116	67700	-	76	-	-	-	-		

	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т		-	-	-	-	-	-	-
9	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,015984	50600	-	809	-	-	-	-
10	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,02904	93997,62	304,24	2730	9	1012	198	6
					33075	114,75	960	3	105	0,56	-
11	Ц0108-1-5	-Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ, мощностью 1600 кВА	шт	1	63391	36920	63391	36920	32153	143	143
					25880	7965,12	25880	7965	95	46,2	46
14	Ц0108-1-4	-Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ, мощностью 1000 кВА	шт	1	15734	10340	15734	10340	7011	30	30
					5040	2340,05	5040	2340	95	13,57	14
17	Ц0108-146-5	-Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг	м	2996	113,2	42,7	339147	127929	141741	0,25	749
					40,5	9,3	121338	27863	95	0,05	162
21	Ц0108-164-1-0	-Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 185 мм2	шт	40	10539,9	7791	421596	311640	167163	13	520
					2678	1721,03	107120	68841	95	9,98	399
23	Ц0108-164-8	-Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2	шт	2	7278,3	5341	14557	10682	5831	9	18
					1890	1179,03	3780	2358	95	6,84	14
25	Ц0108-572-3	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
					317	13,5	317	14	95	0,08	-
27	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,459	58881,69	25695,31	27027	11794	23801	194	89
					33075	6813,45	15181	3127	130	26,38	12
28	СПрайс-лист-ТРУБА ПНД Ф110мм стр.54		м	463,59	47,08	-	21826	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
29	СПрайс-лист-ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ 150мм стр.54		м	270	15,55	-	4199	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
30	СПрайс-лист-ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ 250мм стр.54		м	2051	24,19	-	49614	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
31	Ц0108-411-1	-Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	м	12	114,4	7,8	1373	94	562	0,29	3
					48,8	0,5	586	6	95	-	-
32	С130806-9 Изм. и доп.вып.9	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие	м	12	191	-	2292	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 02, СН РК	32x2,8 мм	м						
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		1064249	521811			1823
	Накладные расходы -		Тенге		424446	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		89322	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**		**1578017**	-	-		-
	РАЗДЕЛ 2. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (ЭСН-7)								
33	Е0133-3-2 -Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2		котлован	12	1065,02	925,52	12780	11106	4731	0,89	11
					139,5	235,98	1674	2832	105	0,92	11
34	Е0133-255-1-Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой		м3	12,24	6676,01	132,5	81714	1622	3615	1,48	18
					231,75	49,5	2837	606	105	0,24	3
35	Е0109-17-1 -Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т		т	2,412	4646,85	2285,57	11208	5513	4768	9,35	23
					1579,5	617,13	3810	1489	90	2,34	6
36	Е0109-48-2 -Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий		т	2,412	542,84	144,52	1309	349	635	1,34	3
					292,5	-	706	-	90	-	-
38	Е0133-254-1-Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности ветошью		т	2,412	2680,92	2005,12	6466	4836	1730	2,14	5
					360	322,92	868	779	105	1,04	3
39	Ц0108-88-3 -Конструкции металлические		т	0,011616	102170	1870	1187	22	94	52	1
					8280	270,01	96	3	95	1,57	-
40	Ц0108-593-4-Светильник с навинчиванием на трубу для взрывоопасных помещений		т	12	451,5	248	5418	2976	2771	0,87	10
					172	71,1	2064	853	95	0,41	5
41	С151703-4 -Светильники тип РКУ07-125-001-У1		шт	12	4460	-	53520	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
42	С151706-83 -Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/6/		шт	12	496	-	5952	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
43	Ц0108-148-1-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг		шт	300	27,7	2,1	8310	630	5757	0,1	30
					19,7	0,5	5910	150	95	-	1
45	Ц0108-61-1 -Предохранитель		м	12	276,5	18,6	3318	223	2331	1	12
					200	4,5	2400	54	95	0,03	-
46	СПрайс-лист-Предохранитель ППТ-10		шт	12	88,45	-	1061	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

47	Ц0110-901-8-	Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм	12	254,8	12,5	3058	150	3089	1	12
		шт		234	-	2808	-	110	-	-
48	С151803-53 -	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	12	244	-	2928	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
49	Ц0108-472-1-	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	30	51,7	2,8	1551	84	792	0,16	5
		м		27,5	0,3	825	9	95	-	-
50	Ц0108-471-4-	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	12	330,1	24,1	3961	289	1351	0,7	8
		шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			203743	27800			138
	Накладные расходы -		Тенге			31664	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			14125	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**			**249532**	**-**	**-**		**-**

РАЗДЕЛ 3. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА

1	Е0101-24-2 -	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	12322,7935	9,24	9,24	113922	113922	35877	-	-
		м3		-	3	-	36987	97	0,01	142
2	Е0101-24-10- К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	12322,7935	15,82	15,82	194956	194956	61397	-	-
		м3		-	5,14	-	63296	97	0,02	243
3	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	12322,7935	21,55	4,52	265508	55650	203561	0,11	1331
		м3		17,03	-	209857	-	97	-	-
4	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	12322,7935	14,12	12	173967	147842	52175	0,01	150
		м3		1,62	2,75	19963	33826	97	0,01	150
5	Е0101-24-2 -	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	6707,4663	9,24	9,24	62010	62010	19528	-	-
		м3		-	3	-	20132	97	0,01	77
6	Е0101-24-10- К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	6707,4663	15,82	15,82	106117	106117	33419	-	-
		м3		-	5,14	-	34453	97	0,02	132
7	Е0101-24-2 -	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	954,9592	9,24	9,24	8828	8828	2780	-	-
		м3		-	3	-	2866	97	0,01	11

8	E0101-24-10-К=2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	954,9592	15,82 -	15,82 5,14	15108 -	15108 4905	4758 97	- 0,02	- 19
9	E0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м м3	514,508143	9,24 -	9,24 3	4757 -	4757 1544	1498 97	- 0,01	- 6
10	E0101-24-10-	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	514,508143	7,91 -	7,91 2,57	4070 -	4070 1321	1282 97	- 0,01	- 5
11	E0101-17-14-	-!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	10528,0957	39,69 1,87	37,82 11	417820 19688	398133 115788	131411 97	0,01 0,04	137 396
12	E010333-А5-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т	10528,0957	40,5 -	40,5 8,1	426388 -	426388 85278	85278 100	- 0,17	- 1791
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			1793450	1537781			1618
	Накладные расходы -		Тенге			632966	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			145585	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**			**2572001**	-	-		-

РАЗДЕЛ 4. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-2. ПОКРЫТИЕ

5	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК	-Камни бортовые марки БР 100.30.15 м3	101,523	24000 -	- -	2436552 -	- -	- -	- -	- -
10	С143003-29 Изм. и доп.вып.8 8.02-04-20	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона М-300-350, толщина 60 мм м2	341,313	1110 -	- -	378857 -	- -	- -	- -	- -
12	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК	-Камни бортовые марки БР 100.20.8 м3	53,408	24000 -	- -	1281792 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			4097201	-			-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			245833	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		**Тенге**			**4343034**	-	-		-

РАЗДЕЛ 5. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-3. МАФ

1	У1-49-5	-Урна типа II, строительные	78	1575,41	50,6	122882	3947	29128	2,1	164

	работы			341,55	14,1	26641	1100	105	0,07	5
2	У1-43-20	-Скамья типа I, строительные работы	урна	112	10009,05	242,88	1121014	27203	196760	9,7	1086
					1605,45	67,68	179810	7580	105	0,33	37
3	У1-39-8	-Площадка для мусоросборников типа 3, строительные работы	скамья	8	183552,37	3967,57	1468419	31741	388841	216	1728
					35640	905,22	285120	7242	133	4,4	35
4	У1-9-42	-Рукоход тип II, строительные работы	площадка	4	12153,1	775,75	48612	3103	4469	4,9	20
					810,15	253,8	3241	1015	105	1,2	5
5	У1-9-43	-Рукоход тип II, монтаж металлоконструкций	рукоход	4	14781,16	22,48	59125	90	8709	14	56
					2411,78	7,48	9647	30	90	0,03	-
6	У1-9-32	-Стенка гимнастическая, тип I, строительные работы	рукоход	8	5115,49	488,41	40924	3907	3896	1,8	14
					300,3	163,56	2402	1308	105	0,8	6
7	У1-9-33	-Стенка гимнастическая, тип I, монтаж металлоконструкций	стенка	8	8235,98	13,74	65888	110	9730	7,8	62
					1347,64	3,74	10781	30	90	0,01	-
8	У1-9-44	-Турник, строительные работы	стенка	8	7939,27	515,95	63514	4128	5856	3,2	26
					528	169,2	4224	1354	105	0,83	7
9	У1-9-45	-Турник, монтаж металлоконструкций	турник	8	8381,88	13,74	67055	110	9928	8	64
					1375,14	3,74	11001	30	90	0,01	-
10	У1-12-6	-Стойка волейбольная с сеткой, строительные работы	турник	4	43444,34	1448,66	173777	5795	13851	18	72
					2937	360,96	11748	1444	105	1,8	7
11	У1-12-7	-Стойка волейбольная с сеткой, монтаж металлоконструкций	комплект	4	24816,12	36,22	99264	145	8875	14	56
					2454,1	11,22	9816	45	90	0,04	-
12	У1-11-7	-Стойка баскетбольная тренировочная с деревянным щитом и корзиной, строительные работы	комплект	4	30333,94	768,46	121336	3074	12309	17	68
					2739	191,76	10956	767	105	0,94	4
13	У1-11-8	-Стойка баскетбольная тренировочная с деревянным щитом и корзиной, монтаж металлоконструкций	стойка	4	28407,58	40,59	113630	162	10100	16	64
					2792,59	13,09	11170	52	90	0,05	-
14	У1-4-1	-Беседка тип I, строительные работы	стойка	8	37206,96	957,42	297656	7659	104156	64	512
					10593	256,62	84744	2053	120	1,3	10
15	У1-14-7	-Стол для настольного тенниса, строительные работы	беседка	8	11282,71	1060,6	90262	8485	8491	4	32
					658,35	352,5	5267	2820	105	1,7	14
16	У1-14-8	-Стол для настольного тенниса, монтаж металлоконструкций	стол	8	6775,65	8,74	54205	70	7750	6,2	50

				1072,61	3,74	8581	30	90	0,01	-
17	У1-18-3	-Карусель тип I, строительные работы	стол 16	6192,28	153,46	99076	2455	34711	12	192
				2029,5	36,66	32472	587	105	0,18	3
18	У1-18-4	-Карусель тип I, монтаж металлоконструкций	карусель 16	20626,85	15,61	330030	250	27499	11	176
				1904,04	5,61	30465	90	90	0,02	-
19	У1-8-3	-Горка-скат тип IIA, строительные работы	карусель 16	10586,92	720,67	169391	11531	19071	3,7	59
				608,85	242,52	9742	3880	140	1,2	19
20	У1-8-4	-Горка-скат тип IIA, монтаж металлоконструкций	горка 16	16288,14	24,98	260610	400	38493	15	240
				2665,66	7,48	42651	120	90	0,03	-
21	У1-38-6	-Песочница типа I, строительные работы	горка 8	60829,01	1102,25	486632	8818	135559	84	672
				13810,5	310,2	110484	2482	120	1,5	12
22	У1-21-13	-Качели тип II, строительные работы	песочн. 16	5308,07	133,22	84929	2132	19953	7	112
				1156,65	31,02	18506	496	105	0,15	2
23	У1-21-14	-Качели тип II, монтаж металлоконструкций	качели 16	20244,83	26,85	323917	430	27431	11	176
				1895,58	9,35	30329	150	90	0,04	1
			качели							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			5762149	125742			5701
	Накладные расходы -		Тенге			1125568	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			413263	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		**Тенге**			**7300980**	**-**	**-**		**-**

РАЗДЕЛ 6. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-5. СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА. ОГРАЖДЕНИЕ СПОРТПЛОЩАДКИ

6	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т 0,38048	52400	-	19937	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т ПЛАСТИНА	т 0,21808	154200	-	33628	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	С12021-242	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	т 5,8731096	162700	-	955555	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля	т 8,1574872	147100	-	1199966	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	С12041-4 Изм. и доп.вып.9	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d	т 0,4535708	50600	-	22951	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8.02-04-20	6 мм							
13	С11011-760	-Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм	т	976,56	187	-	182617	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
14	С11011-819	-Петля накладная	м2	12	40	-	480	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге			2415134	-			-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге			144908	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			**Тенге**			**2560042**	**-**	**-**		**-**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			Тенге			15335926	494389			4951
	Накладные расходы -			Тенге			2214645	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге			1053036	-	-		-
	ИТОГО ПО АКТУ			**Тенге**			**18603607**	**-**	**-**		**-**

ИТОГО ПО АКТУ:	**18 603 607 тенге**
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,5%:	279 054 тенге
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 0,7%:	132 179 тенге
ЗАТРАТЫ НА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 1%:	188 827 тенге
ЗАТРАТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТПУСКА 0,4%:	75 531 тенге
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г:	19 279 196 тенге
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014 Г. К=2,38968:	46 071 060 тенге
НАЛОГИ, СБОРЫ И ПЛАТЕЖА 2%:	921 421 тенге
ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН:	46 992 481 тенге
ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦЕНТОМ К=0,95 :	44 642 857 тенге
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ НДС (12%):	5 357 143 тенге
ВСЕГО К ОПЛАТЕ С НДС:	**50 000 000 тенге**

Заказчик:
Руководитель
ГУ «Отдел строительства акимата
Города Туркестан»
Алдамуратов А.А.

Инженер:
Инженер эксперт
ТОО "FD group"
Инженер-эксперт
Даулетов Т.И.
Даулетов Т.И.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Астанаинжкомстрой"
М. Е. Койлибаев

форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел стоительство акимата города Туркестан"
Инженер: ТОО "FD group"
Подрядчик: ТОО "Астанаинжкомстрой"

Наименование объекта : "Строительство инженерных инфраструктур для жилых домов микрорайона Отырар г. Туркестан ЮКО"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июль 2017 года

Код		Код		Доп. Соглашение к договору №38 от 07.06.2016		Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
Заказчика		Подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4673513		36370		2	20.04.2017	Обл.бюджет	467004015431.	ТОО	17

Наименование основных комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
				из графы 1							
	с начало строительства	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Общестроительные работы	609 785 965,04	58 352 965,04	24 509 790	10 584 651	10 353 457	87 253	143 941	-	-	2 941 175	27 450 965,04

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительство акимата города Туркестан"
_____ А. А. Алдамуратов

Инженер:
Директор
ТОО «FD group»
_____ Шагирбаев Е.Н.

Инженер эксперт _____ Даулетов Т.И.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Астанаинжкомстрой"
_____ М.Е. Койлибаев

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Туркестан"
Инженер: ТОО " FD group"
Подрядчик: ТОО " Астанаинжкомстрой"
Наименование объекта: "Строительство инженерных инфраструктур для жилых домов микрорайона Отырар, г. Туркестан, ЮКО"

АКТ №1
приемки выполненных работ
за ИЮЛЬ месяц 2017 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-4. НАРУЖНОЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ								
		ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД ОТ ГАЗГОЛЬДЕРА								
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	57	27,84	26,18	1587	1492	490	0,01	1
				1,66	7,2	95	410	97	0,03	1
		м3								
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами=ДОРАБОТКА	1,71	262,72	-	449	-	508	1,85	3
	т.ч. п-1.55, доп. изм.			262,72	-	449	-	113	-	-
		м3								
3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5	134,1	-	671	-	758	0,97	5
				134,1	-	671	-	113	-	-
		м3								
4	Е0101-166-2	Подсыпка мягким грунтом толщ.0,1м	2	134,1	-	268	-	303	0,97	2
				134,1	-	268	-	113	-	-
		м3								
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	45	6,48	6,48	292	292	92	-	-
				-	2,1	-	95	97	0,01	-
		м3								
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	45	21,55	4,52	970	203	743	0,11	5
				17,03	-	766	-	97	-	-
		м3								
7	Ц0107-1-1	Установки насосного агрегата	1	24951	4653	24951	4653	14542	78	78
				14380	1778	14380	1778	90	10,31	10
		шт								
9	Е0109-10-1	Монтаж резервуаров	0,6	20801,65	9779,2	12481	5868	4809	33,1	20
				6840	2066,41	4104	1240	90	7,23	4
		т								
12	С131103-15	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, d 32 мм	10	623	-	6230	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
13	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек	16	276,46	17,71	4423	283	4025	1,07	17

		или клапанов обратных диам. 50 мм							
				186,75	6,75	2988	108	130	0,03	-
			шт							
14	E0122-36-2	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2	497,61	28,48	995	57	918	2,03	4
				342	11,25	684	23	130	0,05	-
			шт							
15	С130904-111 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-20	-Краны шаровые сварные газовые Naval, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 100 мм ГКШ-100Ф	2	20900	-	41800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
16	С130904-108 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-20 прим.	-Краны шаровые сварные газовые Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм ГКШ-50Ф	5	6420	-	32100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
17	С130904-106 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-20	-Краны шаровые сварные газовые Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм ГКШ-32Ф	11	4220	-	46420	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
18	С130904-57 прим.	-Краны трехходовые 14М1-16 Dy 15 мм	5	328	-	1640	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
19	E0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	2	156,43	21,43	313	43	328	0,6	1
				126	-	252	-	130	-	-
			фланец							
20	С130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	492	-	984	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
21	E0122-40-1	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	39	74,06	9,93	2888	387	3194	0,32	12
				63	-	2457	-	130	-	-
			фланец							
22	С130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	12	285	-	3420	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
23	С130809-8	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм	4	249	-	996	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
24	С130809-7	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	23	225	-	5175	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
25	E0122-40-2	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	1	118,85	16,47	119	16	126	0,46	-
				96,75	-	97	-	130	-	-
			фланец							
26	С130809-10	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 65 мм	1	342	-	342	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
27	E0119-6-1	-Установка предохранительных клапанов диаметром до 50 мм	5	1176,74	84,74	5884	424	2722	2,17	11
				393,75	31,5	1969	157	128	0,15	1
			клапан							
28	прайс лист стр.54с	-Клапан предохранительный 17с11нж	5	2934,03	-	14670	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							

29	Е0116-9-1	-Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 50 мм Ф22Х3	м	3	176,7	14,12	530	42	406	0,55	2
					100,35	5,29	301	16	128	0,03	-
30	Е0116-9-1	-Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 50 мм Ф32Х3	м	3	251,7	14,12	755	42	406	0,55	2
					100,35	5,29	301	16	128	0,03	-
31	Е0116-9-1	-Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 50 мм Ф38Х3	м	50	293,7	14,12	14685	706	6761	0,55	28
					100,35	5,29	5018	265	128	0,03	1
32	Е0116-9-1	-Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 50 мм Ф45Х3	м	3	324,7	14,12	974	42	406	0,55	2
					100,35	5,29	301	16	128	0,03	-
33	Е0116-9-1	-Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 50 мм Ф57Х4	м	30	440,7	14,12	13221	424	4057	0,55	17
					100,35	5,29	3011	159	128	0,03	1
34	Е0116-9-2	-Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 65 мм Ф79Х4	м	1	555,76	15,99	556	16	156	0,66	1
					116,1	5,99	116	6	128	0,03	-
35	Е0116-9-3	-Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 80 мм Ф89Х4	м	12	669,75	20,8	8037	250	2124	0,73	9
					130,5	7,79	1566	93	128	0,04	-
36	Е0116-9-4	-Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 100 мм Ф108Х4	м	2	789,75	20,8	1580	42	354	0,73	1
					130,5	7,79	261	16	128	0,04	-
37	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	м	0,021	121294,13	49389,75	2547	1037	2223	312,7	7
					62775	18657	1318	392	130	91,12	2
38	С130810-107	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	т	1	251	-	251	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
39	С130810-108	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 76х3,5-57х3 мм	шт	1	302	-	302	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
40	С130810-107	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	шт	2	251	-	502	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
41	С130810-111	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 108х4-89х3,5 мм	шт	1	330	-	330	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
42	С130810-113	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <	шт	1	338	-	338	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

	16 МПа, 108х4-57х3 мм								
		шт							
43	С130810-107-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	1	251	-	251	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
44	С130810-79 -Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	1	401	-	401	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
45	С130810-78 -Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	4	321	-	1284	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
46	С130810-76 -Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	7	227	-	1589	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
47	С130810-75 -Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 45х2,5 мм 38х3,0	26	208	-	5408	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
48	С130810-74 -Отводы гнутые Ф25	2	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
49	С130810-11 -Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа, 38х3,0 мм	1	183	-	183	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
50	Е0122-33-5 -Установка стальных сварных фасонных частей	0,03	247994,13	49389,75	7440	1482	3176	312,7	9
			62775	18657	1883	560	130	91,12	3
		т							
51	Е0109-53-2 -Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ НА ПЕРЕКИДНОЙ МОСТИК И ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	0,21	9850,48	1162,95	2069	244	1411	46,6	10
			7357,5	108	1545	23	90	0,53	-
		т							
52	С12021-250 -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,21	154200	-	32382	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		т							
53	Е0122-33-5 -Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА	0,11752	247994,13	49389,75	29144	5804	12441	312,7	37
			62775	18657	7377	2193	130	91,12	11
		т							
	УТЕПЛЕННЫЙ ЦОКОЛЬНЫЙ ВВОД								
54	Е0122-36-2 -Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1	497,61	28,48	498	28	459	2,03	2
			342	11,25	342	11	130	0,05	-
		шт							
55	С130904-111-Краны шаровые сварные газовые	1	20900	-	20900	-	-	-	-

Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-20	Naval, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 100 мм ГКШ-100Ф		-	-	-	-	-	-	-
56	E0116-9-4 -Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 100(108x4) мм	шт 2	789,75	20,8	1580	42	354	0,73	1
			130,5	7,79	261	16	128	0,04	-
57	E0122-33-5 -Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	м 0,0025	121294,13	49389,75	303	123	265	312,7	1
			62775	18657	157	47	130	91,12	-
58	C130810-79 -Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108x4 мм	т 1	401	-	401	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
59	E0122-33-5 -Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ	шт 0,0185	247994,13	49389,75	4588	914	1958	312,7	6
			62775	18657	1161	345	130	91,12	2
60	C143006-6 -Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-75	т 0,02	8290	-	166	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.10 8.02-04-20									
61	E0126-1-13 -Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	1000шт 2	290,25	5,47	581	11	395	1,07	2
			195,53	2,03	391	4	100	0,01	-
62	C11031-25 -Вата минеральная	м 0,2	2530	-	506	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА В ФУТЛЯРЕ Ф108Х4 ЧЕРЕЗ СТЕНУ УГ8-00-00	м3							
63	E0116-10-8 -Прокладка трубопроводов (ФУТЛЯРА) отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 108(219x6) мм	0,5	2303,32	45,33	1152	23	197	1,66	1
			290,25	16,97	145	8	128	0,08	-
64	E0116-30-2 -Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	м 1	2017,57	1,57	2018	2	504	2,36	2
			393,75	-	394	-	128	-	-
65	E0122-40-3 -Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	1сальник 2	156,43	21,43	313	43	328	0,6	1
			126	-	252	-	130	-	-
66	C130809-75 -Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	фланец 2	2350	-	4700	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
67	E0106-1-13 -Устройство бетонных фундаментов-ПОД ОПОРЫ ФМ-1	компл 1,12	7023,83	95,97	7867	107	950	4,9	5
			771,75	36,25	864	41	105	0,18	-

		м3								
		НА ПОЖАРОТУШЕНИЕ(Тер[illegible]ория АГЗС и ГНП),(Территория резервуаной установки),(Насосно-испарительное отделение),(База хранения)								
68	1914-5	-Щит пожарный	6	5080	-	30480	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл.								
69	1914-3	-Огнетушитель углекислый ОУ-2А	1	1840	-	1840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
70	2201-77	-Огнетушитель углекислотный ОУ-5П	2	1730	-	3460	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
71	1303-214	-Огнетушитель порошковый ОУ-80	4	2940	-	11760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
72	5101-254	-Лопата железная	4	288	-	1152	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
73	5564-178 прим.	-Металлический ящик для песка	4	4200	-	16800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
74	С143008-92	-Песок природный	2,5	1200	-	3000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
75	С11011-82	-Войлок строительный	0,01	149700	-	1497	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД(СРЕДН.ДАВЛЕНИЕ)								
76	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,022	58881,69	25695,31	1295	565	1141	194	4
				33075	6813,45	728	150	130	26,38	1
		км								
77	С130804-122 7 Изм. и доп.вып.14 СН РК 02, СН РК	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	22	692	-	15224	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
78	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов=ОТВОД"полиэтилен-сталь"ПЭ-110	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
				69,53	58,98	139	118	130	0,23	-
		шт								
79	Е0116-10-8	-Прокладка трубопроводов (ФУТЛЯРА) отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 108(219х6) мм	1	2303,32	45,33	2303	45	393	1,66	2
				290,25	16,97	290	17	128	0,08	-
		м								
80	Е0116-30-2	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	1	2017,57	1,57	2018	2	504	2,36	2
				393,75	-	394	-	128	-	-
		1сальник								
81	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов=ПЕРЕХОД"полиэтилен-сталь"ПЭ-110	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
				69,53	58,98	139	118	130	0,23	-
		шт								
82	Е0124-114-1	-Устройство контрольной трубки	2	1732,08	290,34	3464	581	1550	2,74	5
				486	110,25	972	220	130	0,53	1
		шт								
83	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,002	58881,69	25695,31	118	51	104	194	-
				33075	6813,45	66	14	130	26,38	-

		км							
84	С130804-122-7 Изм. и доп.вып.14 СН РК 02, СН РК	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	2	692	-	1384	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
85	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
				69,53	58,98	139	118	130	0,23	-
		шт								
86	Прайс лист	Муфта ПЭ Ф110	2	5356,29	-	10713	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
87	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали ПЛАСТИНА	0,00794	9850,48	1162,95	78	9	53	46,6	-
				7357,5	108	58	1	90	0,53	-
		т								
88	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,00794	154200	-	1224	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
89	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки БЕТОН КЛ.В7,5	0,1	5598,25	66,01	560	7	23	1,35	-
				195,75	24,93	20	2	105	0,12	-
		м3								
90	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	2	1732,08	290,34	3464	581	1550	2,74	5
				486	110,25	972	220	130	0,53	1
		шт								
91	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	3	273,96	119,85	822	360	519	0,64	2
				100,35	29,7	301	89	133	0,12	-
		шт								
92	С143015-3	Колонны, стойки, опоры, рамы /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/: прямоугольные, сплошные из тяжелого бетона класса В22,5	0,156	18400	-	2870	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
93	Е0127-83-1	Установка указателя	3	747,86	146,19	2244	439	2133	3,2	10
				506,25	28,22	1519	85	133	0,11	-
		шт								
94	С11011-954	Таблички эмалированные для углового указателя Таблички для указателя	3	359	-	1077	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
95	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 К=3	Установка сигнальн.ленты с надписью "ГАЗ"	0,017	64694,1	51587,52	1100	877	460	63	1
				13106,58	7246,8	223	123	133	42,03	1
		км								
96	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, доп. изм.	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3	262,72	-	788	-	891	1,85	6
				262,72	-	788	-	113	-	-
		м3								
97	Е0124-107-2	Установка сборников конденсата или гидравлических затворов на наружных сетях газопроводов диаметром 100 мм	1	2324,03	537,62	2324	538	1351	4,7	5
				837	202,5	837	202	130	0,99	1
		шт								
98	ПРАЙС ЛИСТ стр.54Л	КОНДЕНСАТОСБОРНИК Ф100	1	21760,65	-	21761	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
99	Ц0108-346-3	Прокладка сигнального провода	20	89,3	-	1786	-	1697	0,53	11

		м		89,3	-	1786	-	95	-	-
100	С151607-198	-Провод сигнальный	0,02	32100	-	642	-	-	-	-
	прим.	1000м		-	-	-	-	-	-	-
		ВЕДОМОСТЬ ОБЬЕМОВ РАБОТ								
101	Е0119-15-1	-Пневматическое испытание газопроводов	93	78,92	-	7340	-	8303	0,33	31
				69,75	-	6487	-	128	-	-
		м								
102	Ц3924-2	-Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса сдвух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 65 мм, толщина стенки до 8 мм	10	109,1	14,7	1091	147	749	0,4	4
				81	2,25	810	22	90	0,01	-
		стык								
103	Ц3924-7	-Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса сдвух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 114 мм, толщина стенки до 8 мм	3	177,8	23,8	533	71	371	0,7	2
				135	2,25	405	7	90	0,01	-
		стык								
104	Е0113-16-6 К=2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	27,61	43,6	0,1	1204	3	290	0,06	2
				11,62	0,04	321	1	90	-	-
		м2								
105	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	27,61	40,72	0,04	1124	1	207	0,04	1
				8,32	-	230	-	90	-	-
		м2								
106	Е0115-172-3	-Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	7,33	100,7	0,07	738	1	464	0,37	3
				60,3	0,02	442	-	105	-	-
		м2								
107	Е0122-23-6	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 200 мм	0,002	44547,62	9152,23	89	18	45	76,7	-
				13905	3458,25	28	7	130	16,89	-
		км								
108	Е0106-40-1	-Испытание емкостей	40	24,6	0,69	984	28	503	0,08	3
		м3		11,7	0,27	468	11	105	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			542550	30818			406
		Стоимость оборудования -	Тенге			87253	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			97190	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33150	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**672890**	**-**	**-**		**-**

РАЗДЕЛ 2. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-2. ПОКРЫТИЕ

АСФАЛЬТ.ПОКРЫТИЕ ТИП 1 (=6721,28 м2)

3	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой	6385,216	383,78	-	2450518	-	210185	0,14	919
				24,75	-	158034	-	133	-	-

	асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2							
4 Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 02, СН РК	-!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	2242,95	465,72	6,63	1044587	14872	329447	0,7	1566
				108,68	1,76	243764	3940	133	0,01	14
	ПОКРЫТИЕ ТИП 11 ПЛИТОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ(=3722,58 м2)									
9 Е0127-57-2	-Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	м2	3536,451	100,06	42,08	353857	150977	344670	0,38	1367
				57,38	14,85	205871	53280	133	0,07	260
11 Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 02, СН РК	-!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Установка бортовыхбетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	1944,752	420,69	6,63	818137	13788	305437	0,7	1451
				108,68	1,76	225998	3653	133	0,01	13
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			4728923	179637			5304
	Накладные расходы -		Тенге			1119336	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			350896	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**			**6199155**	-	-		-

РАЗДЕЛ 3. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-3. ОЗЕЛЕНЕНИЕ

1 Е0147-11-2	-!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом с добавлением растительной земли до 25%	яма	1346	146,77	15,14	197552	20377	238524	0,95	1273
				131,63	5,74	177174	7729	129	0,02	30
2 Е0147-13-1	-Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	шт	1346	151,76	-	204269	-	260191	0,82	1105
				149,85	-	201698	-	129	-	-
7 Е0147-25-1	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли механизированным способом	м2	10868	6,1	0,34	66340	3740	82583	0,04	441
				5,76	0,13	62600	1418	129	-	5
8 Е0147-25-6	-Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2	10868	19,01	-	206601	-	115102	0,05	571
				8,21	-	89226	-	129	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			674762	24117			3390
	Накладные расходы -		Тенге			696400	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			82270	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**			**1453432**	-	-		-

РАЗДЕЛ 4. СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКИ

	АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ								
1 Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм		1740	164,82	34,29	286794	59666	34262	0,04	69
				6,01	8,79	10457	15303	133	0,03	52

2	Е0127-26-3	-Вычитается позиция:Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	м2	1740	-23,31	-1,37	-40559	-2379	-1159	-	-1
					-0,1	-0,4	-174	-698	133	-	-2
3	Е0127-53-5	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3	м2	1740	439,71	15,35	765095	26712	25456	0,03	58
					5,94	5,06	10336	8804	133	0,02	31
4	Е0127-54-5	-Вычитается позиция: Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, исключать к плотным песчаным смесям типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3	м2	1740	-104,17	-	-181256	-	-23	-	-
					-0,01	-	-17	-	133	-	-
5	Е0107-24-12-	-!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Установка оград металлических по металлическим столбам из сетчатых панелей	м2	348	517,64	243,27	180139	84658	159573	1,49	519
					261	66,53	90828	23152	140	0,24	84
8	Е0107-25-9	-Устройство калиток без установкой столбов при металлических оградах и оградах из панелей	м	4	140,09	12,17	560	49	656	0,71	3
					112,5	4,59	450	18	140	0,02	-
9	С143001-5 Изм. и доп. вып.17	-Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	шт	24	5305	-	127320	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
15	Е0115-172-4-	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м3	4,2004088	148,4	0,07	623	-	476	0,65	3
					108	0,02	454	-	105	-	-
			м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге			1138717	168704			651
	Накладные расходы -			Тенге			218043	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге			81406	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			**Тенге**			**1438166**	**-**	**-**		**-**

РАЗДЕЛ 5. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-6. ИРРИГАЦИЯ

1	Е0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	47,53	28,89	27,85	1373	1324	437	0,01	-
					1,04	8,44	49	401	97	0,03	1
2	Е0101-164-2-	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	1,47	262,72	-	386	-	364	1,54	2
					218,93	-	322	-	113	-	-
3	Е0101-166-2-	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	39,2	134,1	-	5257	-	5940	0,97	38
					134,1	-	5257	-	113	-	-

		м3							
4	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	39,2	21,55	4,52	845	177	648	0,11	4
				17,03	-	668	-	97	-	-
		м3								
					УСТРОЙСТВО ЛОТКОВ					
5	Е0137-74-3	-Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	80,41	2021,6	958,9	162557	77105	122047	5,38	433
				933,75	331,09	75083	26623	120	1,25	101
		м3								
					УСТРОЙСТВО ПЕРЕЕЗДНЫХ МОСТИКОВ					
7	Е0137-74-12	-Устройство плит перекрытий на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	5,568	1464,89	658,74	8157	3668	5120	3,01	17
				537,75	228,49	2994	1272	120	0,88	5
		м3								
9	С143001-46	-Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	5,568	-134	-	-746	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
10	С143001-45	-Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	5,568	-250	-	-1392	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
11	Е0106-1-1	-Устройство бетона кл.В15	5,568	9776,17	66,01	54434	368	1290	1,35	8
				195,75	24,93	1090	139	105	0,12	1
		м3								
12	Е0127-21-1	-!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	58	199,13	17,83	11550	1034	885	0,04	2
				6,41	5,07	372	294	133	0,02	1
		м2								
					УСТРОЙСТВО ПЕРЕХОДНЫХ МОСТИКОВ					
13	Е0137-74-12	-Устройство плит перекрытий на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	3,84	1464,89	658,74	5625	2530	3531	3,01	12
				537,75	228,49	2065	877	120	0,88	3
		м3								
15	С143001-46	-Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	3,84	-134	-	-515	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
16	С143001-45	-Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	3,84	-250	-	-960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
17	Е0106-1-1	-Устройство бетона кл.В15	3,2	9776,17	66,01	31284	211	741	1,35	4
				195,75	24,93	626	80	105	0,12	-
		м3								

18	E0127-21-1 -!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см м2	40	199,13	17,83	7965	713	611	0,04	2
			6,41	5,07	256	203	133	0,02	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			285819	87129			522
	Накладные расходы -	Тенге			141686	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25650	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**453155**	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			7370771	263682			1667
	Стоимость оборудования -	Тенге			87253	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			2272655	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			573371	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**			**10216797**	-	-		-

ИТОГО ПО АКТУ:	**10 216 797 тенге**
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,5%:	151 943 тенге
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 0,7%:	71 970 тенге
ЗАТРАТЫ НА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 1%:	102 815 тенге
ЗАТРАТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТПУСКА 0,4%:	41 126 тенге
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г:	10 584 651 тенге
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014 Г. К=2,38968:	25 293 901 тенге
НАЛОГИ, СБОРЫ И ПЛАТЕЖА 2%:	505 878 тенге
ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН:	25 799 779 тенге
ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦЕНТОМ К=0,95 :	24 509 790 тенге
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ НДС (12%):	2 941 175 тенге
ВСЕГО К ОПЛАТЕ С НДС:	**27 450 965,04 тенге**
В ТОМ ЧИСЛЕ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЕ С НАЛОГАМИ:	**226 288 тенге**

Заказчик:
Руководитель
ГУ «Отдел строительства акимата Города Туркестан»
_____ Алдамуратов А.А.

Инженер:
Инженер эксперт
ТОО "FD group"
Инженер-эксперт Даулетов Т.И.
_____ Даулетов Т.И.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Астанаинжкомстрой"
_____ М. Е. Койлибаев