Приложение 2
к приказу Министра индустрии
и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235 форма

Декларация о соответствии

«24» декабря 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью «АЛВИС». БИН 911040000428

Юридический адрес: г. Алматы ул. Лазарева д.37 оф. 6

наименование организации, юридический адрес

в лице директора – Билялова Наримана Ермаковича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту: " Строительство водопровода в селе Бирлик Баянаульского района Павлодарской области ";

наименование, местонахождения объекта

Заказчиком, которого является: ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района", БИН: 060140004630 Руководитель – Жанахметов Б.З.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «REAL Рем-Строй» г.Экибастуз, ТОО «Коммунтранс LTD» г. Алматы; ТОО «ГИДРОПРОМ» г. Экибастуз;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): « » 2020 года ИП "АСПК." ИИН: 700619450232 г.Павлодар, ул.Астана , дом 7-69 Проект 54-17- НВК, Руководитель Галета И.А. на основании договора №22 от 04.06.2019г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й): Распоряжение Аппарата акима Бирликского сельского округа Баянаульского района Павлодарской области №1-21-31 от 29 декабря 2017 года о выделении земельного участка под водопроводные сети;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)
Водопроводная поселковая сеть				

Сканировано с CamScanner

Строительство водопроводной поселковой сети из полиэтиленовых труб SDR21 180 х 8,6 мм протяженностью - 3036,7 метра; 140 х 6,7 мм протяженностью - 1732,8 метра; 110 х 5,3 мм протяженностью - 8161,4 метра; д-63х3,0мм протяженностью - 1713,1 метра; д-40х2,0мм протяженностью - 74,2 метра; д-32х2,0мм протяженностью - 5367,58 метра;	метр	18019,2		20085,7
Ж/бетонные колодцы для водопроводных сетей: д-1500мм-47 шт д-2000мм-53шт д- 2500х4000- 1шт д-2000х35000-2шт.	шт	103		103
Площадка водозаборных сооружений				
Строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб SDR21 д-90х4,3 мм протяженностью - 2071,9 метра (скальник);	метр	2390,6		2071,4
Ж/бетонные колодцы для водопроводных и канализационных сетей: д-2000мм;	шт	9		1
Строительство канализационной сети К3 из полиэтиленовых труб д-110х4,2мм протяженностью - 4,5метра; д-110х5,3мм протяженностью - 50,5метра; д-160х6,2мм протяженностью - 30,9метра;	метр	97,9		85,9
Ж/бетонные колодцы для водопроводных и канализационных сетей: д-2000мм-5 шт; д-1500мм-1шт.	шт	4		6

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Источником водоснабжения являются две проектируемая скважины одна рабочая и одна резервная. Первая скважина (1,1) расположена на территории площадки водозаборных - сооружений, вторая скважина (1,2) расположена южнее на 1900 м. В проекте заложены скважинные насосы с производительность - 16,0 м3/час. С водозаборных скважин вода поступает на очистку. В проекте заложена установка очистки воды. После очистки вода поступает в резервуары чистой воды -2 резервуара по

Сканировано с CamScanner

400м^3 Из резервуаров вода поступает в повысительную насосную станцию. Для подачи воды потребителю в насосной станции запроектирована объединенная насосная установка хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения. После насосной станции вода подается во внутриквартальные сети поселка двумя ветками по кольцевому водопроводу с расстановкой пожарных гидрантов. Проектом предусмотрена подводка водопровода непосредственно к границам участков. При подключении потребителей на вводе в каждое здание устанавливается прибор учета.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: июнь 2019 г.
месяц, год

окончание работ: декабрь 2020 г.
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 5 месяцев;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5 месяцев;

фактически, месяц: 18 месяцев;
месяц, год

9.Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Жанахметов Б.З.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик): считает объект " Строительство водопровода в селе Бирлик Баянаульского района Павлодарской области ":

наименование объекта (комплекса)

Готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО "Алвис" директор Билялов Н.Е.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись руководителя, дата М.П.

Сканировано с CamScanner