Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«16» апреля 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик): **АО «Транстелеком» 10000, город Нур-Султан, ул. Д. Кунаева, 10**
наименование организации, юридический адрес

в лице **Управляющего директора филиала АО «Транстелеком» в г. Атырау «Атыраутранстелеком» Айтмуханов Чингиз Тлеукенович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Развитие инфраструктуры АО «Транстелеком» для предоставления инфраструктуры ЦОД как сервис». «Строительство наружных внеплощадочных инженерных сетей для Офисных зданий с Центром Обработки Данных в г.Атырау для АО «Транстелеком». Атырауская область, Атырау Г.А., г.Атырау вдоль улицы Куттыгай батыра**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **АО «Транстелеком»** в лице **Заместитель Председателя Правления по развитию стратегических проектов Доненбай Ғазиз Болатұлы**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
- **ТОО «Казахстанский завод трубной изоляции»;**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация):
АО «Транстелеком»,
Разделы (Тома) - №1 РИТ-АТР-ОПЗ, №2 РИТ-АТР-ПП, №3.1 РИТ-АТР-АД, №3.2 РИТ-АТР-НЭС, №3.3 РИТ-АТР-НВК, №3.4 РИТ-АТР-ГСН, №3.4.1 РИТ-АТР-ГСН.ТХ, №3.4.2 РИТ-АТР-ГСН.ЭХЗ, №3.4.3 РИТ-АТР-ГСН.АС, №4 РИТ-АТР-ОВОС, №5 РИТ-АТР-ПОС, №6 РИТ-АТР-СД
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден АО «Транстелеком» № ТТС/858-ВП от 17.11.2020 года
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих

мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Газоснабжение					
Газопровод высокого давления Труба стальная электросварная прямошовная с заводской изоляцией Ø57х3.5	м	2	2	2	2
Газопровод низкого давления ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 PN 0,003 МПа DN63х3,6мм	м	86	86	86	86
ГРПШ-04-2У1 с РДНК-400 с ротационным счетчиком	Шт	1	1	1	1
Наружные сети водопровода и канализации					
Труба ПЭ 100 SDR 17 Ø225х13,4	м	3538,5	3538,5	3538,5	3538,5
Труба ПЭ 100 SDR 17 Ø180х10,7	м	262,5	262,5	262,5	262,5
Септик "Биосток 8" 6 м³ в комплекте с Аква-тоннелями (6шт) и вентиляцией	комп	1	1	1	1
Труба PE 100 DN 160 SN8	м	110	110	110	110
Трубы канализационные ПВХ 110 SN 8	м	15	15	15	15
Наружные сети электроснабжение					
Кабель АСБ 3х240	м	4112	4112	4112	4112
ПроВод АС70/11	м	4950	4950	4950	4950
Автомобильные дороги 4 категории	м	216	216	216	216
Общая численность работающих	Человек	51	51	51	51
Продолжительность строительства.	мес	5	5	5	5

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения

проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Технологическая часть проектной документации разработана для объекта «Развитие инфраструктуры АО «Транстелеком» для предоставления инфраструктуры ЦОД как сервис. «Строительство наружных внеплощадочных инженерных сетей для Офисных зданий с Центром Обработки Данных в г. Атырау для АО «Транстелеком» на основании задания заказчика и в соответствии с действующими нормами и правилами на территории РК;

Внеплощадочные электрические сети объекта выполнен на основании:

- Технических условий на электроснабжение АО «Атырау Жарык» №27-585 от 31.01.2020г.;

По обеспечению надежности и бесперебойности снабжения электроэнергией объект относится к II категории. Суммарная потребляемая мощность по всему комплексу составляет 2000кВт. Протяжность трассы ЛЭП 10 кВ – 11,5 км.

«Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения», утвержденные приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28.02.2015 года № 174.

Проект по строительству наружных внеплощадочных сетей создан для бесперебойной работы центра обработки данных – предназначен для быстрой обработки объема данных, хранении информации и ее выдаче в стандартизированном виде пользователю.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: ноябрь 2020 года;
месяц, год
окончание работ: апрель 2021 года;
месяц, год
при продолжительности строительства – 5 месяцев;
по норме или по проекту организации строительства – 5 месяцев;
фактически – 5 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО АТПФ „КазТрансГаз Аймак"
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

КГП „Атырау облысы су арнасы"
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

АО „Атырау тарык"
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

РГУ „Уральский отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

Не требуется

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

Проектом не предусмотрено

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

«Развитие инфраструктуры АО «Транстелеком» для предоставления инфраструктуры ЦОД как сервис. «Строительство наружных внеплощадочных инженерных сетей для Офисных зданий с Центром Обработки Данных в г.Атырау для АО «Транстелеком»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Согласно приказу ТТС/96-ВП/АТЫ от 27.07.2020г. ответственный за выполнение строительно-монтажных работ Шакибалиев Жандарбек Ерболатович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата

Управляющий директор филиала АО «Транстелеком» в г. Атырау «Атыраутранстелеком» Айтмуханов Чингиз Тлеукенович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата и место печати