Приложение 3
к приказу Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Декларация о соответствии

«28» сентября 2020г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Алвис», г.Алматы, ул.Лазарева,37.
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Билялова Наримана Ермаковича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство пяти 9-ти этажных жилых домов в 22-ом микрорайоне г. Экибастуза. Наружные инженерные сети»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуза», в лице руководителя Оспанова Газиза Исатаевича
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1.Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядными организациями:

а) ТОО «Архитектурно-Строительный Альянс», Лицензия № 17007617 от 16.04.2015 года
наименование организации, № лицензии и дата получения

- в лице директора Кабиева Бауржана Канатбековича

б) ТОО «Гидропром» Гос. Лицензия № 14014061 от 22.09.2014 года,

в лице директора Культуманова Исламбека Махмеровича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

г) субподрядными организациями ТОО «Коммунтранс LTD», гос. Лицензия № 13012125 от 29.04.2013 года.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Актаева А.Е;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация ТОО «Стандарт Инжиниринг-СК», заключение № PEG-0023/18 от 25.09.2018 г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)) ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуза», №135 от 03.09.2019г.;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем
объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: сети водоснабжения проложены из полиэтиленовых труб диаметром 1600 мм, протяженностью 920 метров вы две нитки, с устройством восьми пожарных гидрантов. Точка врезки существующий водовод диаметром 400 мм по ул.Беркимбаева. Сброс канализационных стоков предусмотрен в коллектор 500 мм по ул.Беркимбаева.

Сети телефонизации.

Строительство 2-х и 1-но отверстной телефонной канализаций от существующего колодца. Выполнена прокладка кабелем ОКБ-8 от ОРШ-34/16 до колодца №715 и от колода №715 до жилых домов. Глубина заложения труб и колодцев 0,7 метра от планировочной отметки земли. Общая протяженность телефонной линии 1,076 км, количество колодцев ККС2-10 шт.

Наружные тепловые сети.

Способ прокладки –подземный, бесканальный, под парковкой под разгрузочными плитами. Точка подключения- существующий теплопровод ТК-8Э магистрали ТМ-8 2диам. 820х7. Трубы из стальных электросварных труб из стали 20 по ГОСТ 10704-91 в ППУ –изоляции в полиэтиленовой оболочке. Общая протяженность трассы 841,4 м: диам 273х7,0 – 58,8 м, диам. 219х6 – 124,7 м, диам. 159х4,5 – 304,5м, диам. 133х4,5 – 54,2 м, диам. 108х4,0 – 299 м. компенсация тепловых удлинений трубопроводов осуществляется углами поворота трассы и П-образными компенсаторами. Опорожнение трубопроводов предусмотрено в дренажные колодцы с последующей вывозкой остывшего теплоносителя ассмашинами.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ октябрь 2019 г.;
месяц, год
окончание работ сентябрь 2010 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: -3,0
по норме или по проекту организации строительства 3,0;
фактически 9;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию

объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП «Горводоканал» Согласовано Главный инженер Сайтбалов Е.Н.

ТОО «Экибастузские тепловые сети» Согласовано

ТОО «Горэлектросеть» Согласовано

АО «Транстелеком» Согласовано

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

11. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения не требуется;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

«Строительство пяти 9-ти этажных жилых домов в 22-ом микрорайоне г. Экибастуза. Наружные инженерные сети»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ДиректорТОО «Алвис» Билялов Н.Е.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.