Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года
№ 178

Заказчик : **Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Сарканского района»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогрес KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт автомобильных дорог и установки тротуаров по улице Кабанбай батыра в г.Саркан Сарканского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Водопропускные 1-о очковые жб сборные трубы**

(наименование)

Доп.соглашение №003 28.04.2023г. к договору подряда **№ 101** от **25.08.2022г**

Акт выполненных работ

за **май 2023 (месяц, год) на 06-01-01 Водопропускные 1-о очковые жб сборные трубы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 21.04.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Водопропускные 1-о очковые жб сборные трубы									
1	**1**	**Е11-010101-0362 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**		**107,088**	**209,56**	**209,56**	**22441**	**22441**	**0**	**4019**	**28577**
				м3 грунта		**0**	**52,12**	**0**	**5581**		**2117**	
2	**2**	**Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		**3,312**	**3043,66**	**0**	**10081**	**0**	**0**	**7258**	**18726**
				м3 грунта		**3043,66**	**0**	**10081**	**0**		**1387**	
3	**3**	**Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		**56**	**54,62**	**54,62**	**3059**	**3059**	**0**	**662**	**4019**
				м3 грунта		**0**	**16,43**	**0**	**920**		**298**	
4	**4**	**Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		**14**	**1323,75**	**0**	**18532**	**0**	**0**	**13343**	**34425**
				м3 грунта		**1323,75**	**0**	**18532**	**0**		**2550**	
5	**5**	**Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		**56**	**246,46**	**117,45**	**13802**	**6577**	**0**	**7359**	**22854**
				м3 уплотненного грунта		**129,01**	**53,5**	**7224**	**2996**		**1693**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	**6**	**Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,08**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**		**2,4**	**14803,76**	**2622,13**	**35529**	**6293**	**26043**	**5496**	**44307**
				м3 основания		**1330,18**	**1132,38**	**3192**	**2718**		**3282**	
	6.1	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	2,76	9432				26032,32		
7	**7**	**Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,08**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**		**24,8**	**12755,49**	**1403,41**	**316336**	**34804**	**276140**	**15648**	**358543**
				м3 материала основания в плотном теле		**217,41**	**366,83**	**5392**	**9097**		**26559**	
	7.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	30,256	9125				276086		
	7.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	1,736	31				53,82		
8	**8**	**Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		**108,4**	**1208,66**	**28,22**	**131019**	**3059**	**81845**	**43298**	**188262**
				м2поверхности		**425,41**	**4,08**	**46115**	**442**		**13945**	
	8.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	260,16	295				76747,2		
9	**9**	**Е11-010101-0362 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**		**5,432**	**209,56**	**209,56**	**1138**	**1138**	**0**	**204**	**1449**
				м3 грунта		**0**	**52,12**	**0**	**283**		**107**	
10	**10**	**Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,08 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м безкреплений с откосами. Доработка вручную, зачисткадна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		**0,168**	**3043,66**	**0**	**511**	**0**	**0**	**368**	**949**
				м3 грунта		**3043,66**	**0**	**511**	**0**		**70**	
11	**11**	**Е11-080101-0305 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**		**4**	**4508,72**	**10,91**	**18035**	**44**	**15220**	**2588**	**22273**
				м2 поверхности		**692,82**	**2,76**	**2771**	**11**		**1650**	
	11.1	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	9,2	405				3726		
	11.2	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	12,36	862				10654,32		
12	**12**	**Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		**25,6**	**1208,66**	**28,22**	**30942**	**722**	**19329**	**10225**	**44460**
				м2 поверхности		**425,41**	**4,08**	**10891**	**104**		**3293**	
	12.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	61,44	295				18124,8		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	**13**	**Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,08**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**3,2**	**14803,76**	**2622,13**	**47372**	**8391**	**34725**	**7329**	**59077**
						1330,18	**1132,38**	**4257**	**3624**		**4376**	
	13.1	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	3,68	9432				34709,76		
14	**14**	**Е11-300401-0204 Кзтр и Кэм=1,08**	**Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 6/7 м**	**м3 железобетона звеньев**	**10,76**	**34256,96**	**12778,91**	**368605**	**137501**	**98639**	**146726**	**556557**
						12310,87	**3922,73**	**132465**	**42209**		**41226**	
	14.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,9684	29920				28974,53		
	14.2	215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,1399	138824				19418,7		
	14.3	261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	22,1656	758				16801,52		
	14.4	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	107,6	295				31742		
15	**15**	**С1225-104-0305**	**Звенья оголовков конические из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 11-170**	**шт.**	**4**	**187031**		**748124**		**748124**		**807974**
											59850	
16	**16**	**С1225-104-0240**	**Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 19.200**	**шт.**	**8**	**136175**		**1089400**		**1089400**		**1176552**
											87152	
17	**17**	**Е11-300503-0103 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стенки подпорные из сборных блоков железобетонных, заборные. Устройство**	**м3**	**2**	**66151,33**	**11702,05**	**132303**	**23404**	**82291**	**28191**	**173334**
						13303,98	**3476,54**	**26608**	**6953**		**12840**	
	17.1	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	100	659				65900		
	17.2	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	32	295				9440		
18	**18**	**С1225-109-0102**	**Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа СТ2пл**	**шт.**	**8**	**138483**		**1107864**		**1107864**		**1196493**
											88629	
19	**19**	**Е11-300404-0201 Кзтр и Кэм=1,08**	**Плиты. Укладка на фундаменты под звенья прямоугольных труб**	**м3 железобетона плит**	**6,32**	**23532,2**	**7947,57**	**148723**	**50229**	**67549**	**39059**	**202805**
						4896,54	**2460,84**	**30946**	**15553**		**15023**	
	19.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,9227	33489				30900,97		
	19.2	261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	48,348	758				36647,78		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Понижающий коэфицент				**0,95**					**7514376**
			Итого к оплате									**7514376**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогрес KZ" БИН 180140005297

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ринатов А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Саркандского района» БИН 050540005007

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нокербаев Д.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор

ТОО "Аретмида снаб" БИН 181240007517

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Бестюбаев Ж.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года
№ 178

Заказчик : **Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Сарканского района»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогрес KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт автомобильных дорог и установки тротуаров по улице Кабанбай батыра в г.Саркан Сарканского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Электроснабжение уличного освещения ул.Кабанбай батыра между адресами №112 и №114**

(наименование)

Доп.соглашение №003 28.04.2023г. к договору подряда № 101 от 25.08.2022г

Акт выполненных работ

за май 2023 (месяц, год) на 04-01-02 Уличное электроосвещение работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.04.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Водопропускные 1-о очковые жб сборные трубы									
1	1	Ц13-080304-0207 Кзтр и Кэм=1,06	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	шт.	1	42968,1	4915,14	42968	4915	29743	7418	54417
						8310,4	1991,77	8310	1992		4031	
2	2	Прайс.ТОО "SKALA GROUP"	Ящик управления наружным освещением - 380/220В управление от фото реле и программатором IP31 ЯУО9601С-3574-УХЛ4	к-т	1	144919,64		144920		144920		156514
											11594	
3	3	Ц13-080303-0602 Кзтр и Кэм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	7179,2	171,27	7179	172	3069	2871	10854
						3938,96	48,58	3939	49		804	
4	4	С1247-204-0760	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1954		1954		1954		2110
											156	
5	5	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	3782,4	32,88	18912	164	8900	7090	28082
						1969,48	0	9847	0		2080	
6	6	С1247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	5	606		3030		3030		3272
											242	
7	7	Ц13-080201-0502 Кзтр и Кэм=1,06	Жилы проводов или кабелей сечением до 6 мм2. Присоединение к зажимам		8	260,63	0	2080	0	0	1498	3864

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		260,03	0	2080	0		286	
8	8	С1243-902-1001	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки 4мм2	100 шт.	0,08	6935		555		555	44	599
9	9	Ц13-080303-0602 Кзтр и Кэм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	7179,2	171,27	7179	172	3069	2871	10854
						3938,96	48,58	3939	49		804	
10	10	Прайс.ТОО «SKALA GROUP»	Автоматический выключатель 3-х полюсный ВА ВА88 32 Р 40А	шт	1	16646,43		16646		16646	1332	17978
11	15	Ц13-080206-0701 Кзтр и Кэм=1,06	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования	м	2,08	330,53	37,88	688	78	259	275	1040
						167,9	16,03	349	33		77	
12	16	С1261-107-0671	Профиль монтажный	м	2,08	562		1169		1169	94	1263
13	17	С1261-107-0990	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 8 мм длиной 700-1050 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,001276	409189		522		522	42	564
14	18	Ц13-080305-0409 Кзтр и Кэм=1,06	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	125	6701,51	1257,75	837689	157219	290920	367636	1301751
						3116,4	968,44	389550	121055		96426	
15	19	Прайс.ТОО «SKALA GROUP»	Светильник светодиодный консольный GALAD Виктория LED-110-ШБ2/К50 (5Y)	шт	125	50623,21		6327901		6327901	506232	6834133
16	23	Ц13-080205-0301 Кзтр и Кэм=1,06	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	125	14508,37	6839,14	1813546	854893	89342	920894	2953195
						6954,49	3277,67	869311	409709		218755	
17	30	Ц13-080206-0901 Кзтр и Кэм=1,06	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка	м	187,5	70,44	1,14	13207	214	2100	7909	22805
						58,1	0,49	10893	92		1689	
18	39	Ц13-080208-0104 Кзтр и Кэм=1,06	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	125	5156,26	222,03	644533	27753	447325	128128	834474
						1355,63	68,01	169454	8501		61813	
19	40	Ц13-080208-0206 Кзтр и Кэм=1,06	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	125	782,08	29,92	97760	3740	55288	28718	136596
						309,86	9,23	38732	1154		10118	
20	41	С1252-207-1109	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)		2	1268		2536		2536		2739

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							203	
21	42	С1252-207-2338	Крюк типа SOT76.2 универсальный		2	3601		7202		7202		7778
				шт.							576	
22	43	Ц13-080206-2002 Кзтр и Кэм=1,06	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка		2	355,3	16,09	711	33	59	456	1260
				м		309,86	6,8	620	14		93	
23	44	С1241-207-1309	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп42, НГ DN/OD 50		2	2072		4144		4144		4476
				м							332	
24	45	Ц13-080206-2105 Кзтр и Кэм=1,06	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 50 мм. Установка		4	2269,87	0	9079	0	2727	4574	14745
				ввод		1588,03	0	6352	0		1092	
25	46	Прайс.ТОО «АзияСнабЦентр»	Кабельный ввод Фитинг PG 50мм		4	587,5		2350		2350		2538
				шт							188	
			Итого по разделу: 1. Водопропускные 1-о очковые жб сборные трубы									12407901
			ИТОГО:					10008460	1049353	7445730	1480338	12407901
								1513376	542648		919103	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,3 %		161303				
			Итого с временными									12569205
			Зимние удорожания			1,02 %		128206				
			Итого с зимними удорожаниями									12697411
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		253948				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									12951359
			НДС			12 %		1554163				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих	зарплата машинистов	зарплата рабочих	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с НДС									**14505522**
			Понижающий коэфицент			**0,95**						**13780246**
			Итого к оплате									**13780246**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогрес KZ" БИН 180140005297

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ринатов А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Сарканского района» БИН 050540005007

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нурсербаев Д.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор

ТОО "Аретмида снаб" БИН 181240007517

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Бестюбаев Ж.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года
№ 178

Заказчик : **Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Сарканского района»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогрес KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт автомобильных дорог и установки тротуаров по улице Кабанбай батыра в г.Саркан Сарканского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Электроснабжение уличного освещения ул.Кабанбай батыра**

(наименование)

Доп.соглашение №003 28.04.2023г. к договору подряда № 101 от 25.08.2022г

Акт выполненных работ

за май 2023 (месяц, год) на 04-02-02 Уличное электроосвещение работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.04.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Водопропускные 1-о очковые жб сборные трубы									
1	**1**	**Ц13-080304-0207 Кзтр и Кэм=1,06**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу**	**шт.**	**1**	**42968,1**	**4915,14**	**42968**	**4915**	**29743**	**7418**	**54417**
						8310,4	**1991,77**	**8310**	**1992**		**4031**	
2	**2**	**Прайс.ТОО "SKALA GROUP"**	**Ящик управления наружным освещением - 380/220В управление от фото реле и программатором IP31 ЯУО9601С-3574-УХЛ4**	**к-т**	**1**	**144919,64**		**144920**		**144920**		**156514**
											11594	
3	**3**	**Ц13-080303-0602 Кзтр и Кэм=1,06**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1**	**7179,2**	**171,27**	**7179**	**172**	**3069**	**2871**	**10854**
						3938,96	**48,58**	**3939**	**49**		**804**	
4	**4**	**С1247-204-0760**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**1954**		**1954**		**1954**		**2110**
											156	
5	**5**	**Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,06**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**5**	**3782,4**	**32,88**	**18912**	**164**	**8900**	**7090**	**28082**
						1969,48	**0**	**9847**	**0**		**2080**	
6	**6**	**С1247-204-0711**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**5**	**606**		**3030**		**3030**		**3272**
											242	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	7	Ц13-080201-0502 Кзтр и Кэм=1,06	Жилы проводов или кабелей сечением до 6 мм2. Присоединение к зажимам		8	260,03	0	2080	0	0	1498	3864
				шт.		260,03	0	2080	0		286	
8	8	С1243-902-1001	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки 4мм2		0,08	6935		555		555		599
				100 шт.							44	
9	9	Ц13-080303-0602 Кзтр и Кэм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	7179,2	171,27	7179	172	3069	2871	10854
				шт.		3938,96	48,58	3939	49		804	
10	10	Прайс.ТОО «SKALA GROUP»	Автоматический выключатель 3-х полюсный ВА ВА88 32 Р 40А		1	16646,43		16646		16646		17978
				шт							1332	
11	15	Ц13-080206-0701 Кзтр и Кэм=1,06	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования		2,08	330,53	37,88	688	78	259	275	1040
				м		167,9	16,03	349	33		77	
12	16	С1261-107-0671	Профиль монтажный		2,08	562		1169		1169		1263
				м							94	
13	17	Ц13-080305-0409 Кзтр и Кэм=1,06	Светильник. Установка на кронштейнах		125	6701,51	1257,75	837689	157219	290920	367636	1301751
				шт.		3116,4	968,44	389550	121055		96426	
14	18	Прайс.ТОО «SKALA GROUP»	Светильник светодиодный консольный GALAD Виктория LED-110-ШБ2/К50 (5Y)		125	50623,21		6327901		6327901		6834133
				шт							506232	
15	22	Ц13-080205-0301 Кзтр и Кэм=1,06	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников		15	14508,37	6839,14	217626	102587	10721	110507	354384
				шт.		6954,49	3277,67	104317	49165		26251	
16	30	Ц13-080206-0901 Кзтр и Кэм=1,06	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка		187,5	70,44	1,14	13207	214	2100	7909	22805
				м		58,1	0,49	10893	92		1689	
17	39	Ц13-080208-0104 Кзтр и Кэм=1,06	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		125	5156,26	222,03	644533	27753	447325	128128	834474
				шт.		1355,63	68,01	169454	8501		61813	
18	40	Ц13-080208-0206 Кзтр и Кэм=1,06	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям		125	782,08	29,92	97760	3740	55288	28718	136596
				м		309,86	9,23	38732	1154		10118	
19	41	С1252-207-1109	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)		2	1268		2536		2536		2739
				шт.							203	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	42	С1252-207-2338	Крюк типа SOT76.2 универсальный	шт.	2	3601		7202		7202	576	7778
21	43	Ц13-080206-2002 Кзтр и Кэм=1,06	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка	м	2	355,3 / 309,86	16,09 / 6,8	711 / 620	33 / 14	59	456 / 93	1260
22	44	С1241-207-1309	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп42, НГ DN/OD 50	м	2	2072		4144		4144	332	4476
23	45	Ц13-080206-2105 Кзтр и Кэм=1,06	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 50 мм. Установка	ввод	4	2269,87 / 1588,03	0 / 0	9079 / 6352	0 / 0	2727	4574 / 1092	14745
24	46	Прайс.ТОО«АзияСнабЦентр»	Кабельный ввод Фитинг PG 50мм	шт	4	587,5		2350		2350	188	2538
			Итого по разделу: 1. Водопропускные 1-о очковые жб сборные трубы									9808526
			ИТОГО:					8412018 / 748382	297047 / 182104	7366587	669951 / 726557	9808526
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,3 %		127511				
			Итого с временными									9936037
			Зимние удорожания			1,02 %		101348				
			Итого с зимними удорожаниями									10037385
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		200748				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									10238133
			НДС			12 %		1228576				
			Итого с НДС									11466709

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих	зарплата машинистов	зарплата рабочих	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Понижающий коэфицент			**0,95**						**10893374**
			Итого к оплате									**10893374**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогрес KZ" БИН 180140005297

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ринатов А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор

ТОО "Аретмида снаб" БИН 181240007517

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Бестюбаев Ж.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Сарканского района» БИН 050540005007

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Покирбаев А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)