инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года

Заказчик : **Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Сарканского района»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогрес KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт автомобильных дорог и установки тротуаров по улице Кабанбай батыра в г.Саркан Сарканского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт автомобильных дорог и установки тратуаров по улице Кабанбай батыра в городе Саркан**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.соглашение №003 28.04.2023г. к договору подряда № 101 от 25.08.2022г**

Акт выполненных работ

за **июль 2023 (месяц, год) на 02-01-01 Сводная ведомость работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 08.06.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. ул.Кабанбай батыра									
1	**40**	**Е11-270801-0111 Кзтр и Кэм=1,08**	**Обочины. Укрепление ГПС толщиной 8 см**		**2636**	**267,01**	**217,19**	**703850**	**572513**	**580**	**335176**	**1122148**
				м2 покрытия обочин		**49,6**	**68,13**	**130757**	**179591**		**83122**	
		217-603-0104	Вода техническая	м3	18,452	31				572,01		
2	**41**	**С1211-601-0101**	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**		**210,88**	**9125**		**1924280**		**1924280**		**2078222**
				м3							**153942**	
3	**42**	**Е11-110101-1303 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**		**12**	**3099,97**	**234,1**	**37200**	**2809**	**29549**	**5397**	**46005**
				м2 покрытия		**403,44**	**75,03**	**4841**	**900**		**3408**	
		211-201-0501	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,2208	9680				2137,34		
		211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,3576	9432				3372,88		
		216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,1488	154379				22971,6		
4	**43**	**Е11-060101-0113 Кзтр и Кэм=1,08**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**		**6**	**49580,82**	**1729,62**	**297485**	**10378**	**236939**	**47880**	**372994**
				м3		**8361,36**	**407,94**	**50168**	**2448**		**27629**	
		212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,12	34805				213006,6		
5	**44**	**Е11-270902-0101 Кзтр и Кэм=1,08**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**		**75**	**7210,86**	**1158,41**	**540814**	**86880**	**44398**	**475145**	**1097236**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		**5460,48**	**405,51**	**409536**	**30413**		**81277**	
		217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,036	813201				29275,24		
		261-201-0303	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0145	690431				10019,88		
6	**45**	**Е11-270902-0201 Кзтр и Кэм=1,08**	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101**		**5**	**1314,91**	**0**	**6575**	**0**	**687**	**6358**	**13968**
				шт.		**1177,42**	**0**	**5887**	**0**		**1035**	
		261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0024	286428				687,43		
7	**46**	**С1251-101-0203**	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм**		**26**	**7910**		**205660**		**205660**		**222113**
				шт.							**16453**	
8	**47**	**С1251-101-0212**	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм**		**48**	**10631**		**510288**		**510288**		**551111**
				шт.							**40823**	
9	**48**	**С1251-101-0221**	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размером 1050 мм х 700 мм**		**6**	**17111**		**102666**		**102666**		**110879**
				шт.							**8213**	
10	**49**	**С1251-102-0703**	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30**		**67**	**8288**		**555296**		**555296**		**599720**
				шт.							**44424**	
11	**50**	**С1251-102-0708**	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30**		**8**	**10460**		**83680**		**83680**		**90374**
				шт.							**6694**	
12	**51**	**Е11-270903-0101 Кзтр и Кэм=1,08**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная**		**0,623**	**44101,16**	**12929,55**	**27475**	**8055**	**16675**	**5803**	**35940**
				км линии		**4406,34**	**4218,84**	**2745**	**2628**		**2662**	
		251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	26,166	622				16275,25		
13	**52**	**Е11-270903-0106 Кзтр и Кэм=1,08**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1**		**0,314**	**37570,16**	**12929,55**	**11797**	**4060**	**6354**	**2925**	**15900**
				км линии		**4406,34**	**4218,84**	**1384**	**1325**		**1178**	
		251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	9,891	622				6152,2		
14	**53**	**Е11-270903-0105 Кзтр и Кэм=1,08**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 0,5х0,5**		**0,36**	**24508,16**	**12929,55**	**8823**	**4655**	**2582**	**3353**	**13150**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				км линии		**4406,34**	**4218,84**	**1586**	**1519**		**974**	
		251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	3,78	622				2351,16		
15	**54**	**Е11-270903-0401 Кзтр и Кэм=1,08**	**Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования (пешеходный переход)**		**60**	**6739,38**	**22,84**	**404363**	**1370**	**361310**	**45439**	**485786**
				м2 разметки		**694,7**	**6,52**	**41682**	**391**		**35984**	
		251-103-0204	Холодный пластик для дорожной разметки белый с отвердителем	кг	278,16	1284				357157,44		
			Итого по разделу: 1. ул.Кабанбай батыра									**6855547**
			Раздел: 2. ул.Кабанбай батыра 1									
16	**83**	**Е11-270801-0111 Кзтр и Кэм=1,08**	**Обочины. Укрепление ГПС толщиной 8 см**		**175**	**267,01**	**217,19**	**46728**	**38009**	**38**	**22252**	**74498**
				м2 покрытия обочин		**49,6**	**68,13**	**8681**	**11923**		**5518**	
		217-603-0104	Вода техническая	м3	1,225	31				37,98		
17	**84**	**С1211-601-0101**	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**		**14**	**9125**		**127750**		**127750**		**137970**
				м3							**10220**	
18	**85**	**Е11-110101-1303 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**		**0,64**	**3099,97**	**234,1**	**1984**	**150**	**1576**	**288**	**2454**
				м2 покрытия		**403,44**	**75,03**	**258**	**48**		**182**	
		211-201-0501	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,0118	9680				113,99		
		211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,0191	9432				179,89		
		216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0079	154379				1225,15		
19	**86**	**Е11-060101-0113 Кзтр и Кэм=1,08**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**		**0,32**	**49580,82**	**1729,62**	**15866**	**554**	**12637**	**2554**	**19894**
				м3		**8361,36**	**407,94**	**2676**	**131**		**1474**	
		212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,3264	34805				11360,35		
20	**87**	**Е11-270902-0101 Кзтр и Кэм=1,08**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**		**4**	**7210,86**	**1158,41**	**28843**	**4634**	**2368**	**25341**	**58519**
				шт.		**5460,48**	**405,51**	**21842**	**1622**		**4335**	
		217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0019	813201				1561,35		
		261-201-0303	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0008	690431				534,39		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	88	С1251-101-0203	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм**	**шт.**	**2**	**7910**		**15820**		**15820**	**1266**	**17086**
22	89	С1251-101-0212	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм**	**шт.**	**2**	**10631**		**21262**		**21262**	**1701**	**22963**
23	90	С1251-102-0703	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30**	**шт.**	**4**	**8288**		**33152**		**33152**	**2652**	**35804**
			Итого по разделу: 2. ул.Кабанбай батыра 1									**369188**
			Раздел: 3. ул.Кабанбай батыра 2									
24	131	**Е11-270801-0111 Кзтр и Кэм=1,08**	**Обочины. Укрепление ГПС толщиной 8 см**	**м2 покрытия обочин**	**445**	**267,01**	**217,19**	**118821**	**96650**	**98**	**56583**	**189436**
						49,6	**68,13**	**22074**	**30318**		**14032**	
		217-603-0104	Вода техническая	м3	3,115	31				96,57		
25	132	**С1211-601-0101**	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**35,6**	**9125**		**324850**		**324850**	**25988**	**350838**
26	133	**Е11-110101-1303 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**2,72**	**3099,97**	**234,1**	**8432**	**637**	**6698**	**1223**	**10427**
						403,44	**75,03**	**1097**	**204**		**772**	
		211-201-0501	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,05	9680				484,46		
		211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,0811	9432				764,52		
		216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0337	154379				5206,89		
27	134	**Е11-060101-0113 Кзтр и Кэм=1,08**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**1,36**	**49580,82**	**1729,62**	**67430**	**2352**	**53706**	**10853**	**84546**
						8361,36	**407,94**	**11371**	**555**		**6263**	
		212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,3872	34805				48281,5		
28	135	**Е11-270902-0101 Кзтр и Кэм=1,08**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**17**	**7210,86**	**1158,41**	**122585**	**19693**	**10063**	**107700**	**248708**
						5460,48	**405,51**	**92828**	**6894**		**18423**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0082	813201				6635,72		
		261-201-0303	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0033	690431				2271,17		
29	136	**Е11-270902-0201 Кзтр и Кэм=1,08**	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101**	шт.	2	1314,91 / 1177,42	0 / 0	2630 / 2355	0 / 0	275	2543 / 414	5587
		261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,001	286428				274,97		
30	137	**С1251-101-0203**	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм**	шт.	5	7910		39550		39550	3164	42714
31	138	**С1251-101-0212**	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм**	шт.	14	10631		148834		148834	11907	160741
32	139	**С1251-102-0703**	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30**	шт.	15	8288		124320		124320	9946	134266
33	140	**С1251-102-0708**	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30**	шт.	2	10460		20920		20920	1674	22594
34	141	**Е11-270903-0101 Кзтр и Кэм=1,08**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная**	км линии	0,204	44101,16 / 4406,34	12929,55 / 4218,84	8997 / 899	2638 / 861	5460	1900 / 872	11769
		251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	8,568	622				5329,3		
35	142	**Е11-270903-0105 Кзтр и Кэм=1,08**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	км линии	0,05	24508,16 / 4406,34	12929,55 / 4218,84	1225 / 220	647 / 211	359	466 / 135	1826
		251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	0,525	622				326,55		
36	143	**Е11-270903-0106 Кзтр и Кэм=1,08**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1**	км линии	0,099	37570,16 / 4406,34	12929,55 / 4218,84	3719 / 436	1280 / 418	2003	922 / 371	5012
		251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	3,1185	622				1939,71		
37	144	**Е11-270903-0105 Кзтр и Кэм=1,08**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 0,5х0,5**	км линии	0,069	24508,16 / 4406,34	12929,55 / 4218,84	1691 / 304	892 / 291	495	643 / 187	2521

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	0,7245	622				450,64		
			Итого по разделу: 3. ул.Кабанбай батыра 2									**1270985**
			Раздел: 4. ул.Кабанбай батыра 3									
38	**165**	**Е11-270801-0111 Кзтр и Кэм=1,08**	**Обочины. Укрепление ГПС толщиной 8 см**	**м2 покрытия обочин**	**99**	**267,01**	**217,19**	**26434**	**21502**	**22**	**12588**	**42144**
						49,6	**68,13**	**4911**	**6745**		**3122**	
		217-603-0104	Вода техническая	м3	0,693	31				21,48		
39	**166**	**С1211-601-0101**	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**7,92**	**9125**		**72270**		**72270**		**78052**
											5782	
40	**167**	**Е11-110101-1303 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**0,32**	**3099,97**	**234,1**	**992**	**75**	**788**	**144**	**1227**
						403,44	**75,03**	**129**	**24**		**91**	
		211-201-0501	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,0059	9680				57		
		211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,0095	9432				89,94		
		216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,004	154379				612,58		
41	**168**	**Е11-060101-0113 Кзтр и Кэм=1,08**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**0,16**	**49580,82**	**1729,62**	**7933**	**276**	**6318**	**1277**	**9947**
						8361,36	**407,94**	**1338**	**65**		**737**	
		212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1632	34805				5680,18		
42	**169**	**Е11-270902-0101 Кзтр и Кэм=1,08**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**2**	**7210,86**	**1158,41**	**14422**	**2317**	**1184**	**12671**	**29260**
						5460,48	**405,51**	**10921**	**811**		**2167**	
		217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,001	813201				780,67		
		261-201-0303	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0004	690431				267,2		
43	**170**	**Е11-270902-0201 Кзтр и Кэм=1,08**	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101**	**шт.**	**1**	**1314,91**	**0**	**1315**	**0**	**137**	**1272**	**2794**
						1177,42	**0**	**1177**	**0**		**207**	
		261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0005	286428				137,49		
44	**171**	**С1251-101-0203**	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм**		**1**	7910		7910		7910		**8543**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							**633**	
45	**172**	**С1251-101-0212**	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм**		**2**	**10631**		**21262**		**21262**		**22963**
				шт.							**1701**	
46	**173**	**С1251-102-0703**	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30**		**1**	**8288**		**8288**		**8288**		**8951**
				шт.							**663**	
47	**174**	**С1251-102-0708**	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30**		**1**	**10460**		**10460**		**10460**		**11297**
				шт.							**837**	
			Итого по разделу: 4. ул.Кабанбай батыра 3									**215178**
			Раздел: 5. ул.Кабанбай батыра 4									
48	**195**	**Е11-270801-0111 Кзтр и Кэм=1,08**	**Обочины. Укрепление ГПС толщиной 8 см**		**110,25**	**267,01**	**217,19**	**29438**	**23945**	**24**	**14019**	**46934**
				м2 покрытия обочин		**49,6**	**68,13**	**5469**	**7511**		**3477**	
		217-603-0104	Вода техническая	м3	0,7718	31				23,92		
49	**196**	**С1211-601-0101**	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**		**8,82**	**9125**		**80482**		**80482**		**86921**
				м3							**6439**	
50	**197**	**Е11-110101-1303 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**		**0,32**	**3099,97**	**234,1**	**992**	**75**	**788**	**144**	**1227**
				м2 покрытия		**403,44**	**75,03**	**129**	**24**		**91**	
		211-201-0501	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,0059	9680				57		
		211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,0095	9432				89,94		
		216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,004	154379				612,58		
51	**198**	**Е11-060101-0113 Кзтр и Кэм=1,08**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**		**0,16**	**49580,82**	**1729,62**	**7933**	**276**	**6318**	**1277**	**9947**
				м3		**8361,36**	**407,94**	**1338**	**65**		**737**	
		212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1632	34805				5680,18		
52	**199**	**Е11-270902-0101 Кзтр и Кэм=1,08**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**		**2**	**7210,86**	**1158,41**	**14422**	**2317**	**1184**	**12671**	**29260**
				шт.		**5460,48**	**405,51**	**10921**	**811**		**2167**	
		217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,001	813201				780,67		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		261-201-0303	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0004	690431				267,2		
53	**200**	**С1251-101-0203**	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм**	**шт.**	**1**	**7910**		**7910**		**7910**	**633**	**8543**
54	**201**	**С1251-101-0212**	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм**	**шт.**	**1**	**10631**		**10631**		**10631**	**850**	**11481**
55	**202**	**С1251-102-0703**	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30**	**шт.**	**2**	**8288**		**16576**		**16576**	**1326**	**17902**
			Итого по разделу: 5. ул.Кабанбай батыра 4									**212216**
			Раздел: 6. ул.Кабанбай батыра 5									
56	**243**	**Е11-270801-0111 Кзтр и Кэм=1,08**	**Обочины. Укрепление ГПС толщиной 8 см**	**м2 покрытия обочин**	**272**	**267,01** **49,6**	**217,19** **68,13**	**72628** **13492**	**59075** **18531**	**60**	**34586** **8577**	**115791**
		217-603-0104	Вода техническая	м3	1,904	31				59,02		
57	**244**	**С1211-601-0101**	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**21,76**	**9125**		**198560**		**198560**	**15885**	**214445**
58	**245**	**Е11-110101-1303 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**1,44**	**3099,97** **403,44**	**234,1** **75,03**	**4464** **581**	**337** **108**	**3546**	**648** **409**	**5521**
		211-201-0501	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,0265	9680				256,48		
		211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,0429	9432				404,75		
		216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0179	154379				2756,59		
59	**246**	**Е11-060101-0113 Кзтр и Кэм=1,08**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**0,72**	**49580,82** **8361,36**	**1729,62** **407,94**	**35698** **6020**	**1246** **294**	**28433**	**5746** **3316**	**44760**
		212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,7344	34805				25560,79		
60	**247**	**Е11-270902-0101 Кзтр и Кэм=1,08**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**		**9**	**7210,86**	**1158,41**	**64898**	**10426**	**5328**	**57017**	**131668**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		**5460,48**	**405,51**	**49144**	**3650**		**9753**	
		217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0043	813201				3513,03		
		261-201-0303	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0017	690431				1202,39		
61	**248**	**Е11-270902-0201 Кзтр и Кэм=1,08**	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101**		**2**	**1314,91**	**0**	**2630**	**0**	**275**	**2543**	**5587**
				шт.		**1177,42**	**0**	**2355**	**0**		**414**	
		261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,001	286428				274,97		
62	**249**	**С1251-101-0203**	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм**		**1**	**7910**		**7910**		**7910**		**8543**
				шт.							**633**	
63	**250**	**С1251-101-0212**	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм**		**7**	**10631**		**74417**		**74417**		**80370**
				шт.							**5953**	
64	**251**	**С1251-101-0209**	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм**		**3**	**9428**		**28284**		**28284**		**30547**
				шт.							**2263**	
65	**252**	**С1251-102-0703**	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30**		**7**	**8288**		**58016**		**58016**		**62657**
				шт.							**4641**	
66	**253**	**С1251-102-0708**	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30**		**2**	**10460**		**20920**		**20920**		**22594**
				шт.							**1674**	
67	**254**	**Е11-270903-0101 Кзтр и Кэм=1,08**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная**		**0,1**	**44101,16**	**12929,55**	**4410**	**1293**	**2677**	**932**	**5769**
				км линии		**4406,34**	**4218,84**	**441**	**422**		**427**	
		251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	4,2	622				2612,4		
68	**255**	**Е11-270903-0106 Кзтр и Кэм=1,08**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1**		**0,121**	**37570,16**	**12929,55**	**4546**	**1564**	**2448**	**1127**	**6127**
				км линии		**4406,34**	**4218,84**	**533**	**510**		**454**	
		251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	3,8115	622				2370,75		
69	**256**	**Е11-270903-0105 Кзтр и Кэм=1,08**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 0,5х0,5**		**0,047**	**24508,16**	**12929,55**	**1152**	**607**	**337**	**438**	**1717**
				км линии		**4406,34**	**4218,84**	**207**	**198**		**127**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	0,4935	622				306,96		
			Итого по разделу: 6. ул.Кабанбай батыра 5									**736096**
			Раздел: 7. ул.Кабанбай батыра 6									
70	**309**	**Е11-270801-0111 Кзтр и Кэм=1,08**	**Обочины. Укрепление ГПС толщиной 8 см**	**м2 покрытия обочин**	**701**	**267,01** / **49,6**	**217,19** / **68,13**	**187177** / **34773**	**152250** / **47759**	**154**	**89134** / **22105**	**298416**
		217-603-0104	Вода техническая	м3	4,907	31				152,12		
71	**310**	**С1211-601-0101**	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**56,08**	**9125**		**511730**		**511730**	**40938**	**552668**
72	**311**	**Е11-110101-1303 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**1,28**	**3099,97** / **403,44**	**234,1** / **75,03**	**3968** / **516**	**300** / **96**	**3152**	**576** / **363**	**4907**
		211-201-0501	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,0236	9680				227,98		
		211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,0381	9432				359,77		
		216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0159	154379				2450,3		
73	**312**	**Е11-060101-0113 Кзтр и Кэм=1,08**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**0,64**	**49580,82** / **8361,36**	**1729,62** / **407,94**	**31732** / **5351**	**1107** / **261**	**25273**	**5107** / **2947**	**39786**
		212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,6528	34805				22720,7		
74	**313**	**Е11-270902-0101 Кзтр и Кэм=1,08**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**8**	**7210,86** / **5460,48**	**1158,41** / **405,51**	**57687** / **43684**	**9267** / **3244**	**4736**	**50682** / **8670**	**117039**
		217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0038	813201				3122,69		
		261-201-0303	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0015	690431				1068,79		
75	**314**	**Е11-270902-0201 Кзтр и Кэм=1,08**	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101**	**шт.**	**2**	**1314,91** / **1177,42**	**0** / **0**	**2630** / **2355**	**0** / **0**	**275**	**2543** / **414**	**5587**
		261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,001	286428				274,97		
76	**315**	**С1251-101-0203**	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30. 2.3-2.4, А=700 мм**		4	7910		31640		31640		34171

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							**2531**	
77	**316**	**С1251-101-0212**	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм**		**4**	**10631**		**42524**		**42524**		**45926**
				шт.							**3402**	
78	**317**	**С1251-101-0209**	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм**		**2**	**9428**		**18856**		**18856**		**20364**
				шт.							**1508**	
79	**318**	**С1251-102-0703**	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30**		**6**	**8288**		**49728**		**49728**		**53706**
				шт.							**3978**	
80	**319**	**С1251-102-0708**	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30**		**2**	**10460**		**20920**		**20920**		**22594**
				шт.							**1674**	
			Итого по разделу: 7. ул.Кабанбай батыра 6									**1195164**
			Раздел: 8. ул.Кабанбай батыра 7									
81	**344**	**Е11-270602-0901 Кзтр и Кэм=1,08**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**		**0,66**	**162069,71**	**3059,34**	**106966**	**2019**	**104947**	**1007**	**116611**
				т		**0**	**1413,16**	**0**	**933**		**8638**	
		216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,6798	154379				104946,84		
82	**345**	**Е11-270602-0301 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**		**2197**	**2211,46**	**237,49**	**4858585**	**521766**	**4261389**	**167216**	**5427865**
				м2 покрытия		**34,33**	**36,14**	**75430**	**79400**		**402064**	
		212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	214,4272	19856				4257666,48		
		216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0237	154379				3663,04		
		217-603-0104	Вода техническая	м3	2,197	31				68,11		
83	**346**	**Е11-270801-0111 Кзтр и Кэм=1,08**	**Обочины. Укрепление ГПС толщиной 8 см**		**770**	**267,01**	**217,19**	**205601**	**167236**	**169**	**97908**	**327790**
				м2 покрытия обочин		**49,6**	**68,13**	**38195**	**52460**		**24281**	
		217-603-0104	Вода техническая	м3	5,39	31				167,09		
84	**347**	**С1211-601-0101**	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**		**61,6**	**9125**		**562100**		**562100**		**607068**
				м3							**44968**	
85	**348**	**Е11-110101-1303 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**		**2,56**	**3099,97**	**234,1**	**7936**	**599**	**6304**	**1151**	**9814**
				м2 покрытия		**403,44**	**75,03**	**1033**	**192**		**727**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		211-201-0501	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,0471	9680				455,97		
		211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,0763	9432				719,55		
		216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0317	154379				4900,61		
86	**349**	**Е11-060101-0113 Кзтр и Кэм=1,08**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**1,28**	**49580,82**	**1729,62**	**63463**	**2214**	**50547**	**10214**	**79571**
						8361,36	**407,94**	**10703**	**522**		**5894**	
		212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,3056	34805				45441,41		
87	**350**	**Е11-270902-0101 Кзтр и Кэм=1,08**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**16**	**7210,86**	**1158,41**	**115374**	**18534**	**9472**	**101364**	**234077**
						5460,48	**405,51**	**87368**	**6488**		**17339**	
		217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0077	813201				6245,38		
		261-201-0303	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0031	690431				2137,57		
88	**351**	**Е11-270902-0201 Кзтр и Кэм=1,08**	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101**	**шт.**	**3**	**1314,91**	**0**	**3945**	**0**	**412**	**3815**	**8381**
						1177,42	**0**	**3532**	**0**		**621**	
		261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0014	286428				412,46		
89	**352**	**С1251-101-0203**	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм**	**шт.**	**6**	**7910**		**47460**		**47460**	**3797**	**51257**
90	**353**	**С1251-101-0212**	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм**	**шт.**	**10**	**10631**		**106310**		**106310**	**8505**	**114815**
91	**354**	**С1251-101-0209**	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм**	**шт.**	**3**	**9428**		**28284**		**28284**	**2263**	**30547**
92	**355**	**С1251-102-0703**	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30**	**шт.**	**13**	**8288**		**107744**		**107744**	**8620**	**116364**
93	**356**	**С1251-102-0708**	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30**		**3**	**10460**		**31380**		**31380**		**33890**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							**2510**	
			Итого по разделу: 8. ул.Кабанбай батыра 7									**7158050**
			Раздел: 9. ул.Кабанбай батыра 8									
94	**379**	**Е11-270602-0901 Кзтр и Кэм=1,08**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**		**0,13**	**162069,71**	**3059,34**	**21069**	**398**	**20671**	**198**	**22968**
				т		**0**	**1413,16**	**0**	**184**		**1701**	
		216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,1339	154379				20671,35		
95	**380**	**Е11-270602-0301 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**		**434**	**2211,46**	**237,49**	**959775**	**103071**	**841804**	**33032**	**1072232**
				м2 покрытия		**34,33**	**36,14**	**14901**	**15685**		**79425**	
		212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	42,3584	19856				841068,39		
		216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0047	154379				723,61		
		217-603-0104	Вода техническая	м3	0,434	31				13,45		
96	**381**	**Е11-270801-0111 Кзтр и Кэм=1,08**	**Обочины. Укрепление ГПС толщиной 8 см**		**117,75**	**267,01**	**217,19**	**31441**	**25574**	**26**	**14972**	**50126**
				м2 покрытия обочин		**49,6**	**68,13**	**5841**	**8022**		**3713**	
		217-603-0104	Вода техническая	м3	0,8243	31				25,55		
97	**382**	**С1211-601-0101**	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**		**9,42**	**9125**		**85958**		**85958**		**92835**
				м3							**6877**	
98	**383**	**Е11-110101-1303 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**		**0,64**	**3099,97**	**234,1**	**1984**	**150**	**1576**	**288**	**2454**
				м2 покрытия		**403,44**	**75,03**	**258**	**48**		**182**	
		211-201-0501	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,0118	9680				113,99		
		211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,0191	9432				179,89		
		216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0079	154379				1225,15		
99	**384**	**Е11-060101-0113 Кзтр и Кэм=1,08**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**		**0,32**	**49580,82**	**1729,62**	**15866**	**554**	**12637**	**2554**	**19894**
				м3		**8361,36**	**407,94**	**2676**	**131**		**1474**	
		212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,3264	34805				11360,35		
100	**385**	**Е11-270902-0101 Кзтр и Кэм=1,08**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**		**4**	**7210,86**	**1158,41**	**28843**	**4634**	**2368**	**25341**	**58519**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		**5460,48**	**405,51**	**21842**	**1622**		**4335**	
		217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0019	813201				1561,35		
		261-201-0303	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0008	690431				534,39		
101	**386**	**С1251-101-0203**	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм**	**шт.**	**2**	**7910**		**15820**		**15820**	**1266**	**17086**
102	**387**	**С1251-101-0212**	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм**	**шт.**	**2**	**10631**		**21262**		**21262**	**1701**	**22963**
103	**388**	**С1251-102-0703**	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30**	**шт.**	**4**	**8288**		**33152**		**33152**	**2652**	**35804**
			Итого по разделу: 9. ул.Кабанбай батыра 8									**1394880**
			Раздел: 10. ул.Кабанбай батыра 9									
104	**411**	**Е11-270602-0901 Кзтр и Кэм=1,08**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,06**	**162069,71**	**3059,34**	**9724**	**184**	**9541**	**92**	**10601**
						0	**1413,16**	**0**	**85**		**785**	
		216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0618	154379				9540,62		
105	**412**	**Е11-270602-0301 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**191**	**2211,46**	**237,49**	**422389**	**45361**	**370471**	**14537**	**471880**
						34,33	**36,14**	**6558**	**6903**		**34954**	
		212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	18,6416	19856				370147,61		
		216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0021	154379				318,45		
		217-603-0104	Вода техническая	м3	0,191	31				5,92		
106	**413**	**Е11-270801-0111 Кзтр и Кэм=1,08**	**Обочины. Укрепление ГПС толщиной 8 см**	**м2 покрытия обочин**	**40**	**267,01**	**217,19**	**10681**	**8687**	**9**	**5086**	**17028**
						49,6	**68,13**	**1984**	**2725**		**1261**	
		217-603-0104	Вода техническая	м3	0,28	31				8,68		
107	**414**	**С1211-601-0101**	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**3,2**	**9125**		**29200**		**29200**	**2336**	**31536**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
108	**415**	**Е11-110101-1303 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**		**0,48**	**3099,97**	**234,1**	**1488**	**112**	**1182**	**216**	**1840**
				м2покрытия		**403,44**	**75,03**	**194**	**36**		**136**	
		211-201-0501	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,0088	9680				85,49		
		211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,0143	9432				134,92		
		216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,006	154379				918,86		
109	**416**	**Е11-060101-0113 Кзтр и Кэм=1,08**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**		**0,24**	**49580,82**	**1729,62**	**11899**	**415**	**9478**	**1915**	**14919**
				м3		**8361,36**	**407,94**	**2007**	**98**		**1105**	
		212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,2448	34805				8520,26		
110	**417**	**Е11-270902-0101 Кзтр и Кэм=1,08**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**		**3**	**7210,86**	**1158,41**	**21633**	**3476**	**1776**	**19006**	**43890**
				шт.		**5460,48**	**405,51**	**16381**	**1217**		**3251**	
		217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0014	813201				1171,01		
		261-201-0303	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0006	690431				400,8		
111	**418**	**С1251-101-0203**	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм**		**1**	**7910**		**7910**		**7910**		**8543**
				шт.							**633**	
112	**419**	**С1251-101-0212**	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм**		**2**	**10631**		**21262**		**21262**		**22963**
				шт.							**1701**	
113	**420**	**С1251-102-0703**	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30**		**3**	**8288**		**24864**		**24864**		**26853**
				шт.							**1989**	
			Итого по разделу: 10. ул.Кабанбай батыра 9									**650053**
			ИТОГО:					**16603824**	**2052096**	**13253414**	**1967798**	**20057430**
								1298315	**540571**		**1485734**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**260746,59**				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с временными									**20318176,31**
			Зимние удорожания			**1,02 %**		**207245,40**				
			Итого с зимними удорожаниями									**20525421,70**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**410508,43**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**20935930,14**
			НДС			**12 %**		**2512311,617**				
			Итого с НДС									**23448241,76**
			Понижающий коэфицент			**0,95**						**22275829,66**
			Итого к оплате									**22275829,66**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогрес KZ"
БИН 180140005297
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор **Ринатов А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Сарканского района» БИН 050540005007
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Покербаев Д.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор

ТОО "Аретмида снаб" БИН 181240007517
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт **Бестюбаев Ж.У.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)