КӨШІРМЕ
КОПИЯ

Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015года №121
Форма

Декларация о соответствии

«20» июня 2017г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Агидель-АС», Алматинская область, Жамбыльский район, Улькенский с.о., с.Улькен, мкр.№5, д 43,** (наименование организации, юридический адрес)

в лице: **генерального директора Брискина Алексея Игоревича**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: ***«Строительство двух линий канализационного напорного коллектора от площадки КНС – 2,2 а до камеры №8 самотечного загородного коллектора Турксибского района города Алматы»*, РК, Алматинская область, Илийский район, Байсеркенский с.о. с. Коянкус.**
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является: **КГУ Управление строительства г.Алматы,050001, площадь Республики, 4,**
и.о. руководителя Нурпеисова Мира Сейгинбековна
(наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя):

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО «ConstructionGroup «SAMRUK» ГСЛ №14009963 от 10.07.2014 г.
(наименование организации)
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «R7 Group» (прежнее название ТОО «RONA LTD» 181-П/25.11.2013-0-НК**
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) **КГУ «Управление строительство города Алматы» № 51-П от 30.11.2015 г.**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические

КЕЛЕСІ БЕТТІ КАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Канализационный коллектор имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая длина напорного канализационного коллектора	м.п.	9349,5	9399,55
Труба стальная э/с д1620 мм (футляр) L=71.2 м	шт	2	L=72.8 м-2 шт.
Труба стальная э/с д1620 мм (футляр) L=14 м	шт	2	2
Труба стальная э/с д1620 мм (футляр) L=11,7 м	шт	2	2
Труба стальная э/с д1420 мм (футляр) L=57,5 м	шт	2	2
Труба стальная э/с с изоляцией типа «весьма усиленная» д1220 мм	м.п.	9233,5	9280,65
Труба стальная э/с с изоляцией типа «весьма усиленная» д820 мм	м.п.	116	118,9
Труба стальная э/с с изоляцией типа «весьма усиленная» д325 мм	м.п.	40,4	40,4
Затвор с двойным эксистентом д1200 мм	шт	8	8
Затвор с двойным эксистентом д800 мм	Шт	4	4
Задвижка чугунная д300 мм	шт	10	10

Задвижка чугунная д100 мм	шт	4	4
Ж/б камеры	шт	20	20
Ж/б колодцы д1500 мм	шт	10	10

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: ***Приняты трубы стальные электросварные прямошовные диаметром 820х10мм, 1220х12мм ГОСТ 10704-91, изоляция типа «весьма усиленная» ГОСТ9.602-2005. Общая протяженность трубопровода 9 389,9 м, в том числе диаметром 820х10мм - 116,0м; 1220х12мм - 9 233,5м, 325х7,0 – 40,4. Трубопроводы укладываются на естественное выровненное основание с уплотнением грунта основания трамбованием на глубину 0,3м. На сети напорного канализационного коллектора предусмотрены прямоугольные ж/б монолитные камеры размерами: 6,6х9,0 (1шт); 5,5х5,8 (1шт); 4,0х3,0 (2шт); 2,0х3,0 (14шт); 2,5х2,5 (2шт), всего в количестве 20 шт., и круглые колодцы из сборных ж/б элементов (мокрые колодцы) диаметром 1500мм в количестве 10 шт. Переход напорного канализационного коллектора через речку на опорах в две нитки в футлярах из труб стальных электросварных диаметром 1420х10,0мм ГОСТ 10704-91 с наружной изоляцией типа « весьма усиленная» ГОСТ 9,602-2005, протяженностью 57,5м . Переход трубопроводом под автомобильной дорогой, а так же второй переход под речкой, предусмотрены продавливанием.***

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным, материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **июль 2016 года**

(месяц. год)

окончание работ: **июнь 2017 года**

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяцев: **11**
фактически, месяцев: **11**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ГКП «Холдинг Алматы су»»
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,)

Исполнительная документация получена.

Заместитель генерального
Директора ГКП «Холдинг Алматы Су»
Жамбулов Б.Н. _____

Подрядчик (генеральный подрядчик) **считает** объект: ***«Строительство двух линий канализационного напорного коллектора от площадки КНС – 2,2 а до камеры №8 самотечного загородного коллектора Турксибского района города Алматы»*, РК, Алматинская область, Илийский район, Байсеркенский с.о. с. Коянкус.**
(наименование объекта (комплекса)

готовым к эксплуатации и гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Генеральный директор ТОО «Агидель-АС» _____ **Брискин.А.И**
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
руководителя, подпись, дата)

16 ОКТ 2017

_____ 20___ ж. Мен. Оршабекова Гаухар Булегеновна ҚР ӘМ тіркеу қызметі және құқықтық көмек көрсету комитеті 18. 09. 2014 жылы берген №14013776 мемлекеттік лицензиясының негізінде әрекет жасаушы Алматы қаласының жекеше нотариусы, осы көшірменің құжаттың түпнұсқасымен сәйкес екендігін куәландырамын соңғыда тазартулар, қосып жазулар, өшірілген сөздер тағы басқа анықталмаған түзетулер немесе қандай да болмасын ерекшеліктер болған жоқ.
Реестрде № _____ болып тіркелді
Нотариаттық қызмет көрсету үшін _____ теңге төленді
Нотариус _____
_____ 20___г. Я. Оршабекова Гаухар Булегеновна частный нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии №14013776 выданной от 18. 09. 2014 г. Комитетом регистрационной службы оказания правовой помощи МЮ РК, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа в последнем отсутствуют приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений и никаких либо особенностей не обнаружено.
Зарегистрировано в реестре за № 9235
Сумма оплаченная нотариусу _____ 15444 тенго
Нотариус _____

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚР ӘМ Тіркеу қызметі және құқықтық көмек көрсету комитеті берген №14013776 мемлекеттік лицензиясы негізінде 18 сентября 2014 года Комитетом регистрационной службы оказания правовой помощи МЮ РК выдана ЖЕКЕШЕ НОТАРИУС ОРШАБЕКОВА ГАУХАР БУЛЕГЕНОВНА АЛМАТЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

ЖЕКЕ ЖӘНЕ БАУЛЫҚТАЛҒАН ПРОНУМЕРОВАНО И ПРОШНУРОВАНО НА 4 (четыре) листах НОТАРИУС

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚР ӘМ Тіркеу қызметі және құқықтық көмек көрсету комитеті берген №14013776 мемлекеттік лицензиясы негізінде 18 сентября 2014 года Комитетом регистрационной службы оказания правовой помощи МЮ РК выдана ЖЕКЕШЕ НОТАРИУС ОРШАБЕКОВА ГАУХАР БУЛЕГЕНОВНА АЛМАТЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ