Алматы қаласы
Сәулет және қала құрылысы басқармасы
нысан: Развитие и стр-во сетей теплоснабжения
Дербес деректер базасына енгізілді
№ 10 09 01 2017ж
Бас маман:
көшірмесі

Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015года №121
Форма

Декларация о соответствии

«23» декабря 2016г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Агидель-АС», Алматинская область, Жамбыльский район, Улькенский с.о., с.Улькен, мкр.№5, д 43,** (наименование организации, юридический адрес)

в лице: **генерального директора Брискина Алексея Игоревича**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Развитие сетей теплоснабжения присоединенных территорий города Алматы. Строительство сетей теплоснабжения для административного центра Наурызбайского района (жилая застройка 153 га), 1-ая очередь строительства,**

Республика Казахстан, г.Алматы, Наурызбайский район

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является: **КГУ Управление строительства г.Алматы,050001, площадь Республики, 4,**

Курмангалиев Мухамедгарип Ниязулы

(наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя):

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО «ТКФ «Асад»ГСЛ №001852 от 16.11.2000г.,ТОО «Эверест» ГСЛ №011592 от05.05.2003г. ТОО «ConstructionGroup «SAMRUK» ГСЛ №14009963 от 10.07.2014 ТОО «СтройТранс» ГСЛ №1406839 от 06.11.2014г. ТОО «Build Master» ГСЛ №12022112 от12.10.2013г.

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Казахский Сантехпроект» № 4434--С11-ТС, №4434-С11-КЖ**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) **КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы, № 04-36/267 от 22.07.2015г.**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические

показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Теплотрасса имеет следующие показатели:

Показатели	Единица Измерения	По проекту	Фактически
Общая протяженность теплотрассы 2Ду 630х8мм,ППУ-ПЭ, с ОДК	м.п	1629	1612,61
В непроходных железобетонных каналах: 2Ду 630х8мм,ППУ-ПЭ, с ОДК	м.п	1514,5	1507,36
В проходных тоннелях 2Ду 630х8мм,ППУ-ПЭ, с ОДК	м.п	97,5	88,5
В траншеях бесканально 2Ду 426х7мм,ППУ-ПЭ, с ОДК	м.п	17	17
Камеры железобетонные УТ	шт	7	7
Кран шаровый Ду600мм	шт	4	4
Кран шаровый Ду400мм	шт	4	4
Кран шаровый Ду250мм	шт	3	3
Кран шаровый ДУ200	шт	4	4
Кран шаровый ДУ50мм	шт	4	4
Кран шаровый ДУ40мм	шт	2	2
Кран шаровый ДУ32мм	шт	2	2

Кран шаровый ДУ25мм	шт	2	2
Задвижка стальная клиновая Ду200мм, РУ2,5 МПа	шт	8	8
Задвижка стальная клиновая Ду100мм, РУ2,5 МПа	шт	2	2
Задвижка стальная клиновая Ду80мм ,РУ2,5МПа	шт	2	2

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: ***Диаметры трубопроводов 2Ду600мм. Прокладка магистральных тепловых сетей предусмотрена в непроходных каналах, переход через ул. Толе би и ул. Жубанова – в проходных тоннелях. Диаметры трубопроводов 2Ду400мм предусмотрены в непроходных железобетонных каналах и бесканальной прокладке. Трубы для тепловых сетей приняты стальные предизолированнные в заводских условиях, с тепловой изоляцией из пенополиуретана (ППУ) в кожухе жесткого полиэтилена, с системой ОДК. Запорная арматура принята стальная на давление 2,5 МПа, с механическим приводом, редуктором, класса герметичности «А». Компенсация температурных удлинений участка предусмотрена естественными углами поворотов и сильфонными устройствами (СКУ).***

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены:

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **июнь 2016 года**

(месяц. год)

окончание работ: **декабрь 2016 года**

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяцев: 6

фактически, месяцев: **6**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных

нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

__ТОО «Алматинские тепловые сети»

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя.)

Исполнительная документация получена.

Генеральный
директор ТОО «АлТС» Нурмагазин.Ж.М

Подрядчик (генеральный подрядчик) **считает** объект: **Развитие сетей теплоснабжения присоединенных территорий города Алматы. Строительство сетей теплоснабжения для административного центра Наурызбайского района (жилая застройка 153 га), 1-ая очередь строительства,**

(наименование объекта (комплекса)

готовым к эксплуатации и гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Генеральный директор ТОО «Агидель-АС», Бриссин.А.И
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью