Форма № КС-3

Генеральный подрядчик: ТОО "IT-Invest company"

Субподрядчик: ТОО "TYNAY STROY PROJECT"

Наименование стройки: Строительство врачебной амбулатории в с. Карабас, Бескарагайского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Договор: № 595/8 от 07.11.2024 г.

Утверждена
приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за ноябрь 2024 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	569 262	508 269						60 992	**569 262**
Итоге к оплате									**569 262**

Генеральный подрядчик:

ТОО "IT-Invest company"

Директор _____ Мамбеталиев А.С.

Субподрядчик:

ТОО "TYNAY STROY PROJECT"

Директор _____ Санатбай П.А.

Форма 2

Генеральный подрядчик: ТОО "IT-Invest company"

Субподрядчик: ТОО "TYNAY STROY PROJECT"

Объект: Строительство врачебной амбулатории в с. Карабас, Бескарагайского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Договор: № 595/8 от 07.11.2024 г.

АКТ
о приемке выполненных работ за ноябрь 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Основания и фундаменты				
		РАЗДЕЛ 2. Фундамент				
		Подраздел 2.1 Монолитный ростверк				
1	**6101-0108-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м^3**	**0,79413**	**9 592**	**7617**
2	**6103-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	**м^3**	**0,79413**	**8 728**	**6931**
3	**6103-0101-0209** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	**м^3**	**1,49567**	**24 819**	**37121**
		Подраздел 2.3. Фундаментные блоки				
4	**6104-0202-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т**	**шт.**	**6**	**6 981**	**41886**
5	**6105-0401-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	**т**	**0,007941**	**316 645**	**2514**
		Конструктивная часть здания				
		Раздел 1. Наружные стены и перегородки				
		Подраздел 1.1. Кладка наружных и внутренних стен				
6	**6105-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой**	**м^3**	**8,4679**	**37 431**	**316962**
7	**1114-0301-0203** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м^2 перегородок (за вычетом проемов)**	**15,479**	**4 300**	**66560**
		Подраздел 1.3. Перемычки				
8	**6104-0301-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка перемычек, масса до 0,3 т**	**шт.**	**5**	**1 427**	**7135**
9	**6104-0301-0111** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т**	**шт.**	**2**	**7 792**	**15584**
		Раздел 3. Кровля				

1	2	3	4	5	6	7
		Подраздел 3.1. Кровля				
10	**1114-0301-0301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	**Крыша. Установка стропил с мауэрлатами**	**м^3**	**0,7097**	**103 618**	**73538**
11	**1114-0301-0302** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	**Крыша. Установка прогонов**	**м^3**	**0,6987**	**9 945**	**6949**
12	**6110-0101-0512** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	**м^2**	**28,7913**	**4 265**	**122795**
		Раздел 4. Разные работы				
		Подраздел 4.1. Крыльцо КР				
13	**6106-0302-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	**т**	**0,02967**	**358 755**	**10644**
14	**6111-0501-0505** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м^2**	**4,564**	**117**	**534**
15	**6110-0101-0512** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	**м^2**	**2,1873**	**4 265**	**9329**
		ВСЕГО ПО АКТУ:				**726099**
		Понижающий коэффициент -0,70:				**508269**
		НДС-12%:				**60992**
		ИТОГО к оплате:				**569262**

Генеральный подрядчик:
ТОО "IT-Invest company"

Директор _____ Мамбеталиев А.С.

Субподрядчик:
ТОО "TYNAY STROY PROJECT"

Директор _____ Санатбай П.А.