Форма № КС-3

Генеральный подрядчик: ТОО "IT-Invest company"
Субподрядчик: ТОО "Aiya Trade"
Наименование стройки: Строительство врачебной амбулатории в с. Карабас, Бескарагайского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)
Договор: № 53/2024 от 05.08.2024

Утверждена
приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за ноябрь 2024 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)							налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	775 166	692 112						83 053	**775 166**
Итоге к оплате									**775 166**

Генеральный подрядчик:

ТОО "IT-Invest company"

Директор_____Мамбеталиев А.С.

Субподрядчик:

ТОО "Aiya Trade"

Директор_____Алтыбаев А. Қ.

Форма 2

Генеральный подрядчик: ТОО "IT-Invest company"

Субподрядчик: ТОО "Aiya Trade"

Объект: Строительство врачебной амбулатории в с. Карабас, Бескарагайского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Договор: № 53/2024 от 05.08.2024

АКТ
о приемке выполненных работ за ноябрь 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**988732**
		Основания и фундаменты				
		РАЗДЕЛ 2. Фундамент				
		Подраздел 2.1 Монолитный ростверк				
1	**6101-0108-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**$м^3$**	**1,7199**	**9 592**	**16497**
2	**6103-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	**$м^3$**	**1,7199**	**8 728**	**15011**
3	**6103-0101-0209** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	**$м^3$**	**4,3326**	**24 819**	**107531**
		Подраздел 2.3. Фундаментные блоки				
4	**6104-0202-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т**	**шт.**	**5**	**6 981**	**34905**
		Конструктивная часть здания				
		Раздел 1. Наружные стены и перегородки				
		Подраздел 1.1. Кладка наружных и внутренних стен				
5	**6105-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой**	**$м^3$**	**11,537**	**37 431**	**431841**
6	**1114-0301-0203** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**	**38,3**	**4 300**	**164690**
		Подраздел 1.3. Перемычки				
7	**6104-0301-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка перемычек, масса до 0,3 т**	**шт.**	**9**	**1 427**	**12843**
8	**6104-0301-0111** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т**	**шт.**	**2**	**7 792**	**15584**

1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 3. Кровля				
		Подраздел 3.1. Кровля				
9	1114-0301-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	**Крыша. Установка стропил с мауэрлатами**	$м^3$	0,328	103 618	33987
10	1114-0301-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	**Крыша. Установка прогонов**	$м^3$	0,3485	9 945	3466
11	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	$м^2$	28,05	4 265	119633
		Раздел 4. Разные работы				
		Подраздел 4.1. Крыльцо КР				
12	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	т	0,0706	358 755	25328
13	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	3,6	117	421
14	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	$м^2$	1,64	4 265	6995
		ВСЕГО ПО АКТУ:				**988732**
		Понижающий коэффициент -0,70:				**692112**
		НДС-12%:				**83053**
		ИТОГО к оплате:				**775166**

Генеральный подрядчик:

ТОО "IT-Invest company"

Директор_____ Мамбеталиев А.С.

Субподрядчик:

ТОО "Aiya Trade"

Директор_____Алтыбаев А. Қ.