1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	**Фундаменты железобетонные.Разборка**	м3	96	34287,19	15438,97	3291570	1482141	186733	1990043	5704142
		НР - 84%; СП - 8%			16903,08	7775,03	1622696	746403		422529	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5936775
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1747169				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1483526			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					747198			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						186854		
		- Накладные расходы	Тенге							2079464	
		- Сметная прибыль	Тенге							439760	
		Итого с временными зданиями и сооружениями 1,2%	Тенге		6 008 016						
		Итого с затратами на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,6 %	Тенге		6 104 145	47934,712					
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге		122 083						
		Итого	Тенге		6 226 228						
		Итого с к-т 2018 г 40% к=1	Тенге		2 490 491						
		Итого с НДС на 2018 г	Тенге		2 789 350						
		Итого с к-т 2019 г 60% к=1,0498961	Тенге		3 922 136						
		Итого с НДС на 2019 г	Тенге		4 392 792						
		ИТОГО	Тенге		7 182 142						
		Всего к олате с понижающим коэффициентом к=0,9	Тенге		6 463 928						

Заказчик

Директор Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Информационно-производственный центр" Министерства внутренних дел Республики Казахстан **Омаров Б.А.**

Подрядчик

Директор ТОО "Корпорация"МСК-Строй" **Иманбеков Ж.Т.**

Форма 2В

Заказчик Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Информационно-производственный центр "Министерства внутренних дел Республики Казахстан

Подрядчик ТОО "Корпорация"МСК-Строй "

Наименование строительства Строительство хозяйственной постройки на территории предприятия, г. Нур-Султан, пр. Тлендиева, 1/1

А К Т №1

приемки выполненных работ

за июнь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Демонтажные работы										
1	1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Кровли из листовой стали.Разборка покрытий**	м2 кровли		190	101,51	0,07	19286	13	--	13877	35816
		НР - 72%; СП - 8%				101,44	--	19273	--		2653	
2	1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Потолок из профлиста.Разборка**	м2 кровли		180	101,51	0,07	18271	12	--	13146	33931
		НР - 72%; СП - 8%				101,44	--	18259	--		2513	
3	1208-0101-2204 РСНБ РК 2015	**Теплоизоляция.Демонтаж**	м2		180	345,87	2,76	62257	496	--	44647	115456
		НР - 72%; СП - 8%				343,11	1,38	61761	249		8552	
4	1109-0302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Металлоконструкции (балки,колонны.,обрешетка,трубы).Демонтаж**	тконструкций		3,879	5664,55	218,15	21973	846	121	14871	39792
		НР - 69%; СП - 8%				5415,31	140,94	21006	547		2948	
5	1109-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и.доп. вып. 11	**Ворота секционные площадью 9 м2.2,6х2,6-2шт,2х2,5-2шт,2,6х2,6-1шт.Демонтаж**	м2		30,28	106,04	0,44	3211	13	--	2206	5850
		НР - 69%; СП - 8%				105,60	--	3197	--		433	
6	1109-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Ворота секционные площадью 12 м2.2,9х3,2м.Демонтаж**	м2		9,28	105,71	0,39	981	4	--	674	1788
		НР - 69%; СП - 8%				105,31	--	977	--		132	

Утвержден приказом Председателя
Агенства республики Казахстан по
делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства от 02 мая
2012 г. №170

Заказчик: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Информационно-производственный центр "Министерства внутренних дел Республики Казахстан

Подрядчик: ТОО "Корпорация"МСК-Строй "

Наименование строительства и его адрес: Строительство хозяйственной постройки на территории предприятия, г. Нур-Султан, пр. Тлендиева, 1/1

С П Р А В К А № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2019 года

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименован	код	наименование	код
				№292	от 29 мая 2019 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце июнь 2019 г.) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2018г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство хозяйственной постройки на территории предприятия	**6 463 928,00**	5 771 364,29	32 305 497	5 936 775	0	0	0	0	692 563,71	**6 463 928,00**

М.П. Заказчик — Директор Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Информационно-производственный центр "Министерства внутренних дел Республики Казахстан — Омаров Б.А. БИН 990440001531

М. П. Подрядчик — Директор ТОО "Корпорация"МСК-Строй" — Иманбеков Ж.Т. БИН 101040002148

Утвержден приказом Председателя Агенства республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г. №170

Заказчик: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Информационно-производственный центр "Министерства внутренних дел Республики Казахстан
Подрядчик: ТОО "Корпорация"МСК-Строй "

Наименование строительства и его адрес: Строительство хозяйственной постройки на территории предприятия, г. Нур-Султан, пр. Тлендиева, 1/1

С П Р А В К А № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименован	Источник финансирования: код	Организационно- правовая форма: наименование	Организационно- правовая форма: код
		№292	от 29 мая 2019 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце сентябрь 2019 г.) без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2018г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство хозяйственной постройки на территории предприятия	**20 846 298,00**	12 841 401,79	32 305 497,00	13 209 446,00	0	0	0	0	1 540 968,21	**14 382 370,00**

М.П. Заказчик — Директор Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Информационно-производственный центр "Министерства внутренних дел Республики Казахстан — Омаров Б.А. БИН 990440001531

М. П. Подрядчик — Директор ТОО "Корпорация"МСК-Строй" — Иманбеков Ж.Т. БИН 101040002148

Заказчик **Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Информационно-производственный центр "Министерства внутренних дел Республики Казахстан**

2670

Подрядчик **ТОО "Корпорация"МСК-Строй "**

Форма 2В

Наименование строительства и адрес **Строительство хозяйственной постройки на территории предприятия, г. Нур-Султан, пр. Тлендиева, 1/1**

А К Т №2

приемки выполненных работ

за сентябрь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Архитектурно-строительная часть									
		Земляные работы									
1	Е11-010101-0402	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**58,2912**	**165,35**	**158,35**	**9639**	**9230**	**--**	**2475**	**13083**
					7,00	**51,98**	**408**	**3030**		**969**	
2	Е11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/ + доработка вручную/**	**м3 грунта**	**1,16584**	**1718,64**	**--**	**2004**	**--**	**--**	**1443**	**3722**
					1718,64	**--**	**2004**	**--**		**276**	
3	Е11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**25,2212**	**33,45**	**33,45**	**844**	**844**	**--**	**242**	**1172**
					--	**13,30**	**--**	**335**		**87**	
4	Е11-010102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**25,2212**	**20,13**	**16,80**	**508**	**424**	**3**	**190**	**753**
					3,21	**7,23**	**81**	**182**		**56**	
5	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**25,2212**	**157,91**	**70,53**	**3983**	**1779**	**--**	**2245**	**6726**
					87,37	**36,25**	**2204**	**914**		**498**	
		Сваи									
6	Е11-050101-0309 Изм. и доп. вып. 10	**Сваи железобетонные длиной до 6 м. Погружение сваебойными установками на гусеничном ходу с гидравлическим молотом. Грунты групп 1-2**	**м3 железобетона**	**9**	**23932,14**	**23274,64**	**215389**	**209472**	**1461**	**24389**	**258961**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2							2670
7	Е11-050101-1002	Сваи железобетонные площадью сечения свыше 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса			495,10	2242,18	4456	20180		19182	
8	С121-041204-9903	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон от 1001 мм до 1200 мм СТ РК 939-92	свая	20	4014,98 1931,20	2012,57 1035,75	80300 38624	40251 20715	1425	58746 11124	150169
			м	100	3314,00	--	331400	--	331400	--	357912
				Фундамент	--	--	--	--		26512	
9	Е11-080101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция опилками /применительно/ глиной	м3 изолирующего слоя	7,17	12486,53 6701,31	1542,22 800,98	89528 48048	11058 5743	30422	50026 11164	150719
10	Е11-070701-0103	Стены из асбестоцементных листов унифицированного профиля в одноэтажных промышленных неотапливаемых зданиях. Устройство по стальным ригелям каркаса	м2 стен за (вычетом проемов)	37,2	795,70 695,36	12,14 6,08	29600 25867	451 226	3282	30790 4831	65222
11	С121-100202-0103	Лист асбестоцементный плоский/применит/ обыкновенного профиля, толщиной 5,5-10 мм, ГОСТ 30340-2012	м2	37,2	573,00 --	-- --	21316 --	-- --	21316	-- 1705	23021
12	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,8	18609,60 1305,45	10,79 1,80	89326 6266	52 9	83008	5710 7603	102639
13	Е11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	21,1	25971,19 4406,40	276,57 29,55	547992 92975	5836 624	449181	85175 50653	683820
14	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1716	198797,00 --	-- --	34114 --	-- --	34114	-- 2729	36843
15	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,36852	191552,00 --	-- --	70591 --	-- --	70591	-- 5647	76238
16	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	77	881,66 288,32	19,22 2,76	67888 22201	1480 213	44207	20844 7099	95831
17	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	42,1	1789,05 232,36	43,28 9,67	75319 9782	1822 407	63715	9476 6784	91578

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Стены						
18	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	92,5	5951,87 4385,88	-- --	550548 405694	-- --	144854	377295 74227	1002070
19	С121-030301-0502	**Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В2,0, D600 (пенобетон) ГОСТ 21520-89**	м3	75,85	13455,00 --	-- --	1020562 --	-- --	1020562	-- 81645	1102207
20	Е11-080201-0701	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,243432	283383,58 69033,60	854,98 428,11	68985 16805	208 104	51972	15726 6777	91487
21	Е11-080301-0107 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней толщиной 520 мм. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича) при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	192,4	22484,37 4993,92	220,64 110,48	4325994 960830	42451 21256	3322713	913341 419147	5658481
22	Е11-080201-0701	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	1,05742	283383,58 69033,60	854,98 428,11	299655 72998	904 453	225753	68309 29437	397401
					Фундамент под внутренние перегородки						
23	Е11-060101-0120	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	3,7	23639,73 4406,40	276,57 29,55	87467 16304	1023 109	70140	14936 8192	110595
24	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01008	198797,00 --	-- --	2004 --	-- --	2004	-- 160	2164
25	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,07992	191552,00 --	-- --	15309 --	-- --	15309	-- 1225	16534
26	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	м2 поверхности	8,1	1789,05 232,36	43,28 9,67	14491 1882	351 78	12258	1823 1305	17620
					Плиты покрытия						
27	Е11-070105-0101	**Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м**	шт. сборных конструкций	16	3677,52 2614,14	51,74 16,16	58840 41826	828 259	16186	49660 8680	117180
28	С121-040108-9903	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	140,7692	5320,00	--	748892	--	748892	--	808804

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	С121-020201-0103	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010			--	--	--	--		59911	
			м3	0,05	24143,00	--	1207	--	1207	--	1304
30	С121-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98			--	--	--	--		97	
			м3	0,15	14131,00	--	2120	--	2120	--	2289
					--	--	--	--		170	
		Железобетонный пояс									
31	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	м3	10,4	29404,34	407,96	305805	4243	194569	97559	435634
32	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			10287,75	20,72	106993	215		32269	
			т	0,13885	198797,00	--	27603	--	27603	--	29811
33	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--		2208	
			т	0,24063	191552,00	--	46093	--	46093	--	49781
					--	--	--	--		3687	
		Благоустройство									
		Подготовительные работы									
34	Е11-010102-0405	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 / снятие плодородного слоя толщиной 20см/			343,42	310,87	2397	2170	1	805	3458
			м3 грунта	6,98	32,43	127,71	226	891		256	
35	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Разборка			393,21	38,56	7943	779	--	6957	16091
			м2 покрытия	20,2	354,65	11,72	7164	237		1192	
		Вертикальная планировка									
36	Е11-010105-0110	Выемки. Разработка с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Группа грунтов 2			325,80	318,00	33434	32633	--	7414	44115
			м3 грунта	102,62	7,80	92,53	801	9496		3268	
37	Е11-010105-0310	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,5 м 3. Группа грунтов 2			302,30	295,41	8162	7976	--	1845	10807
			м3 грунта	27	6,89	88,00	186	2376		801	
38	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	16,7	157,91	70,53	2637	1178	--	1486	4453
39	С341-310104-0101	Грунт. Погрузка			87,37	36,25	1459	605		330	
			т	93,522	310,00	--	28992	--		--	31311

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	С341-010102-1015	Перевозка /вывоз/ строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	93,522	--	--	--	--		2319	
					798,00	--	74631	--		--	80601
41	С341-310104-0101	Грунт. Погрузка	т	27,555	--	--	--	--		5970	
					310,00	--	8542	--		--	9225
42	С121-010101-0202	Земля растительная механизированной заготовки	м3	27,555	--	--	--	--		683	
					911,00	--	25103	--	25103	--	27111
43	С341-010102-1015	Перевозка /недостающий грунт/ строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	27,555	--	--	--	--		2008	
					798,00	--	21989	--		--	23748
				Покрытия	--	--	--	--		1759	
44	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2 К=1,25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	90,46	216,92	158,47	19623	14335	38	10679	32727
					58,03	51,28	5250	4639		2424	
45	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	18,9	582,00	--	11000	--	11000	--	11880
					--	--	--	--		880	
46	Е11-270403-0101	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство приукатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	90,46	938,68	225,05	84913	20358	61391	11235	103839
					34,98	80,02	3164	7239		7692	
47	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,06	91306,15	1819,75	5478	109	5369	62	5984
					--	957,00	--	57		443	
48	Е11-270602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	90,46	1291,02	97,19	116785	8792	103796	7643	134383
					46,40	31,83	4197	2879		9954	
49	Е11-270602-0403 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	90,46	571,79	0,08	51724	7	51672	49	55914
					0,50	--	45	--		4142	
50	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,06	91306,15	1819,75	5478	109	5369	62	5984

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	957,00	--	57		443	
51	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2покрытия	90,46	1317,05	97,19	119140	8792	106151	7643	136926
					46,40	31,83	4197	2879		10143	
52	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	23,34	1851,36	30,07	43211	702	24018	20287	68578
					792,23	12,59	18491	294		5080	
53	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,56016	29213,00	--	16364	--	16364	--	17673
					--	--	--	--		1309	
		Наружные сети электроснабжения									
54	Е11-010101-0405	Грунты 2 группы. Разработкав отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	12,96	208,89	198,35	2707	2571	--	865	3858
					10,54	82,17	137	1065		286	
55	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработкавручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /+доработка/	м3 грунта	3,24	1718,64	--	5568	--	--	4009	10344
					1718,64	--	5568	--		766	
56	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройствопостели	м кабеля	54	262,95	180,09	14199	9725	--	5901	21708
					82,86	68,91	4474	3721		1608	
57	С121-010401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	3,24	1442,00	--	4672	--	4672	--	5046
					--	--	--	--		374	
58	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,96	33,45	33,45	433	433	--	124	602
					--	13,30	--	172		45	
59	Ц13-080201-0203 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	6	345,60	162,85	2074	977	103	947	3262
					165,72	53,38	994	320		242	
60	Ц13-080206-2205	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	48	208,64	5,05	10015	243	1429	6074	17375
					173,81	1,93	8343	93		1287	
61	Ц13-080201-0812	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	16	619,25	250,91	9908	4015	1032	4410	15464

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	С123-060137-0704	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0714	303,82	79,03	4861	1265		1145	
					440486,00	--	31451	--	31451	--	33967
63	С123-061702-0801	Наконечники алюминиевые кабельныемарки DL-10 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,08	--	--	--	--		2516	
					4634,00	--	371	--	371	--	400
64	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовыхтруб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километртруб опровода	0,036	--	--	--	--		30	
					152487,80	--	5490	--	56	4130	10389
65	С123-010501-1204	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 - 63х3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	48,96	150955,00	--	5434	--		770	
					548,00	--	26830	--	26830	--	28976
66	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 9	Лента сигнальная / применит/ Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	55	--	--	--	--		2146	
					286,61	134,70	15763	7408	--	7703	25344
67	С124-040207-4405	Лента сигнальная / применит/ стальная RF2005 ГОСТ Р 51177-98	м	55	151,91	42,61	8355	2344		1877	
					329,00	--	18095	--	18095	--	19543
					--	--	--	--		1448	
		Контур заземления									
68	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	1589,06	97,45	4767	292	865	2656	8017
					1203,30	26,24	3610	79		594	
69	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	15	593,72	13,10	8906	197	5901	2054	11837
					187,18	3,04	2808	46		877	
		Переход									
70	Е11-221401-0208 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	12	9332,20	6604,16	111986	79250	127	79435	206735
					2717,44	3969,00	32609	47628		15314	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								13209446
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1998622				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					535756			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					163434			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7537564		
		- Перевозка грузов	Тенге				134154				
		- Накладные расходы	Тенге							2024875	
		- Сметная прибыль	Тенге							978477	
		Итого с временными зданиями и сооружениями 1,2%	Тенге			13 367 959					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с затратами на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,6 %	Тенге			**13 581 846**					
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			**271 637**					
		Итого	Тенге			**13 853 483**					
		Итого с к-т 2018 г 40% к=1	Тенге			**5 541 393**					
		Итого с НДС на 2018 г	Тенге			**6 206 360**					
		Итого с к-т 2019 г 60% к=1,0498961	Тенге			**8 726 831**					
		Итого с НДС на 2019 г	Тенге			**9 774 051**					
		ИТОГО	Тенге			**15 980 411**					
		Всего к олате с понижающим коэффициентом к=0,9	Тенге			**14 382 370**					

Заказчик

Директор Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Информационно-производственный центр" Министерства внутренних дел Республики Казахстан

Омаров Б.А.

Подрядчик

Директор ТОО "Корпорация"МСК-Строй"

Иманбеков Ж.Т.

Утвержден приказом Председателя
Агенства республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства от 02 мая 2012 г. №170

Заказчик: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Информационно-производственный центр "Министерства внутренних дел Республики Казахстан
Подрядчик: ТОО "Корпорация"МСК-Строй "

Наименование строительства и его адрес: Строительство хозяйственной постройки на территории предприятия, г. Нур-Султан, пр. Тлендиева, 1/1

С П Р А В К А № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован	код	наименование	код
		№292	от 29 мая 2019 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце апрель 2020 г.) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2018г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство хозяйственной постройки на территории предприятия	**35 146 133,00**	12 767 709, 82	32 305 497,00	13 133 641,00	0	0	0	0	1 532 125,18	**14 299 835,00**

М.П. Заказчик

Директор Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Информационно-производственный центр "Министерства внутренних дел Республики Казахстан

Саинов С.С. БИН 990440001531

М. П. Подрядчик

Директор ТОО "Корпорация"МСК-Строй"

Иманбеков Ж.Т. БИН 101040002148

Заказчик Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Информационно-производственный центр "Министерства внутренних дел Республики Казахстан

Подрядчик ТОО "Корпорация"МСК-Строй "

Наименование строительства и адрес Строительство хозяйственной постройки на территории предприятия, г. Нур-Султан, пр. Тлендиева, 1/1

А К Т №3

приемки выполненных работ

за май 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.									
		Архитектурно-строительная часть									
		Перемычки									
1	Е11-070503-0110	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	14	218,04	4,96	3053	70	495	2977	6512
					177,75	2,49	2488	35		482	
2	С121-040105-9901	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	0,565	58177,00	--	32870	--	32870	--	35500
					--	--	--	--		2630	
3	Е11-090302-0201 Изм. и доп. вып. 6	**Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,31487	63629,44	1327,66	20035	418	671	13175	35866
					60170,10	469,81	18946	148		2657	
4	С121-050201-0502	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,31487	224024,00	--	70538	--	70538	--	76182
					--	--	--	--		5643	
5	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	7,87175	87,89	2,27	692	18	310	253	1020
					46,26	0,28	364	2		76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	7,87175	185,74	3,25	1462	26	1010	297	1899
					54,06	0,55	426	4		141	
		Проемы									
7	Е11-100107-0101 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	4,2	2199,15	67,47	9236	283	4075	4494	14829
					1161,51	27,48	4878	115		1098	
8	С121-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	4,2	4094,00	--	17195	--	17195	--	18570
					--	--	--	--		1376	
9	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	10,29	2901,74	15,44	29859	159	4838	17201	50825
					2416,17	6,49	24862	67		3765	
10	С0121-130211-0501	Петля накладная	шт.	4	298,00	--	1192	--	1192	--	1287
					--	--	--	--		95	
11	С121-090102-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,64	33427,00	--	21393	--	21393	--	23105
					--	--	--	--		1711	
12	С0121-130211-0501	Петля накладная	шт.	2	298,00	--	596	--	596	--	644
					--	--	--	--		48	
13	С121-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	8	5439,00	--	43512	--	43512	--	46993
					--	--	--	--		3481	
14	С121-090404-0106	Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	4	10592,00	--	42368	--	42368	--	45757
					--	--	--	--		3389	
15	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	4,8387	3390,80	107,04	16407	518	9426	6031	24233
					1335,63	49,30	6463	239		1795	
16	С121-090201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	4,8387	20986,00	--	101545	--	101545	--	109669
					--	--	--	--		8124	
17	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	4,5	1065,12	4,14	4793	19	3672	1000	6257

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					244,96	2,07	1102	9		463	
18	С121-090205-0105	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	4,5	1452,00	--	6534	--	6534	--	7057
					--	--	--	--		523	
19	С121-090206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	6	112,00	--	672	--	672	--	726
					--	--	--	--		54	
20	С121-050308-1202 прим.	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82(СЕТКА МОСКИТНАЯ)	м2	2,496	1361,00	--	3397	--	3397	--	3669
					--	--	--	--		272	
21	Е11-100111-0401	Наличники. Установка и крепление(пвх)	м коробок	3,9	84,00	1,10	328	4	--	293	670
					82,89	0,55	323	2		50	
22	С121-090205-0301 ПРИМ.	НАЛИЧНИКИ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ	м	3,9	259,00	--	1010	--	1010	--	1091
					--	--	--	--		81	
23	Е11-150204-0301 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Обивка изоляционным материалом (ОТКОСЫ)	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,95	1335,69	1,10	2605	2	2500	83	2902
					52,58	0,55	103	1		215	
24	Е11-090601-0102	Решетки из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,08157	59382,28	1899,89	4844	155	295	3047	8522
					53869,60	262,39	4394	21		631	
25	С121-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,08157	504817,00	--	41178	--	41178	--	44472
					--	--	--	--		3294	
26	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,575	2838,50	1,93	4471	3	2698	1630	6588
					1123,63	0,97	1770	2		488	
			Полы								
27	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	138,62	663,22	0,71	91935	98	42776	46117	149096
					353,92	--	49061	--		11044	
28	Е11-110101-1104 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	138,62	977,64	4,18	135520	579	127863	6653	153547
					51,06	--	7078	--		11374	
29	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	17,7	15813,58	1226,34	279900	21706	187807	72367	380449

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3976,64	372,87	70387	6600		28181	
30	Е11-110101-1703 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (терраццо) с рисунком толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия	53,37	3034,40	78,73	161946	4202	35953	115391	299524
					2282,01	18,09	121791	966		22187	
				Внутренняя отделка							
31	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	350,7	1158,39	61,62	406248	21609	95364	246663	705144
					824,85	54,33	289275	19054		52233	
32	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	41	2120,33	6,36	86934	261	25755	48798	146590
					1485,80	1,93	60918	79		10859	
33	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений /стен/. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	391,7	106,48	0,55	41710	216	3295	30645	78143
					97,52	0,28	38199	108		5788	
34	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений /потолков/. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	138,62	106,48	0,55	14761	76	1167	10845	27654
					97,52	0,28	13518	38		2048	
35	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 3	Стены. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	41	2330,38	0,63	95546	26	84126	9115	113033
					277,89	--	11394	--		8373	
				Монолитные участки МУ-1							
36	Е11-120101-1401	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м3 утеплителя	0,94	31738,34	862,98	29834	811	25723	3263	35744
					3510,21	262,39	3300	247		2648	
37	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,34	13611,84	999,24	4628	340	3397	915	5986
					2620,57	303,82	891	103		443	
38	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	3,42	549,56	60,89	1880	208	868	794	2887
					234,98	17,40	804	60		214	
39	Е11-120101-1702 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	3,42	73,16	4,54	250	16	219	18	290
					4,35	1,38	15	5		21	
40	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,013072	198797,00	--	2599	--	2599	--	2807
					--	--	--	--		208	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28288	186791,00	--	52839	--	52839	--	57067
					--	--	--	--		4227	
		Кровля									
42	Е11-100105-0101	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	2,008	89998,11	670,56	180716	1346	130644	44402	243128
					24265,80	303,82	48726	610		18009	
43	Е11-100114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,25	84071,05	580,86	21018	145	16109	4353	27401
					19057,80	290,01	4764	73		2030	
44	Е11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,95	95656,90	1043,49	90874	991	66028	21894	121790
					25110,00	497,16	23855	472		9021	
45	Е11-100114-0504	Настил рабочий толщиной 40 мм разреженный. Устройство по фермам	м2 покрытия	165,5	2481,82	13,51	410741	2237	363185	41795	488739
					273,83	6,77	45319	1120		36203	
46	Е11-100114-0505	Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам	м2 покрытия	37,5	3111,36	16,82	116676	631	103209	11836	138794
					342,29	8,42	12836	316		10281	
47	Е11-100102-0205	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	26,4	3797,73	24,99	100260	660	55959	39572	151019
					1653,08	12,43	43641	328		11187	
48	Е11-100114-0401	Прогоны из досок. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	1,86	73580,49	580,74	136860	1080	102389	30537	180789
					17952,00	290,01	33391	539		13392	
49	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	274	686,23	15,48	188027	4242	127003	52588	259864
					207,24	1,38	56782	378		19249	
50	С121-110101-0104	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	23,175	19979,00	--	463013	--	463013	--	500054

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		37041	
51	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	15	758,83	15,48	11382	232	8041	2879	15402
					207,24	1,38	3109	21		1141	
52	Е11-120101-1502	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой	м2 изолируемой поверхности	15	628,89	13,73	9433	206	7201	1881	12219
					135,04	1,24	2026	19		905	
53	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	203	783,56	4,43	159063	899	14810	132169	314531
					706,18	1,52	143354	308		23299	
54	С121-100103-0907	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	233,45	2607,00	--	608604	--	608604	--	657292
					--	--	--	--		48688	
55	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	130,4	2838,50	1,93	370141	252	223367	134916	545461
					1123,63	0,97	146522	126		40405	
56	Е11-090302-0201 Изм. и доп. вып. 6	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,22741	63629,44	1327,66	14470	302	485	9515	25904
					60170,10	469,81	13683	107		1919	
57	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1055	262164,00	--	27658	--	27658	--	29871
					--	--	--	--		2213	
58	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,12191	224024,00	--	27311	--	27311	--	29496
					--	--	--	--		2185	
59	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	3,208	10149,57	33,10	32560	106	29504	2703	38084
					919,62	16,57	2950	53		2821	
60	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	229,4	352,61	1,54	80889	354	72545	7350	95299
					34,83	0,77	7990	177		7059	

Крепление анкера к плитам

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,00928	547086,07	8708,84	5077	81	4451	526	6052
					58692,50	3632,03	545	34		448	
62	Е11-060801-0107	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,32	40171,13	402,33	12855	129	7369	4883	19157
					16741,80	26,10	5357	8		1419	
		Водосточные воронки									
63	Е11-120101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицейприменительно/	м труб	9	1430,21	11,31	12872	102	461	11371	26182
					1367,64	5,66	12309	51		1939	
64	С121-100302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	9	1759,00	--	15831	--	15831	--	17097
					--	--	--	--		1266	
65	С121-100302-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	6	1654,00	--	9924	--	9924	--	10718
					--	--	--	--		794	
66	С121-100302-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	3	1719,00	--	5157	--	5157	--	5570
					--	--	--	--		413	
67	С121-100302-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	7	906,00	--	6342	--	6342	--	6849
					--	--	--	--		507	
		Крыльцо									
68	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	8,64	1718,64	--	14849	--	--	10691	27584
					1718,64	--	14849	--		2043	
69	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,88	897,16	--	2584	--	--	1860	4800
					897,16	--	2584	--		356	
70	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	13,2	258,08	30,34	3407	400	2004	1094	4861
					76,00	12,15	1003	160		360	
71	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,8	6343,24	1617,14	17761	4528	10710	4344	23874
					901,00	767,26	2523	2148		1768	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	21,6	5361,13	105,72	115800	2284	89764	23365	150298
					1099,64	51,10	23752	1104		11133	
		Ограждение									
		ОГ-1									
73	Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,011456	56982,81	3061,67	653	35	87	370	1105
					46382,80	469,81	531	5		82	
74	С123-010201-0938	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали 08Х18Н10Т, D 51 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 11068-81	м	2,2	3233,00	--	7113	--	7113	--	7682
					--	--	--	--		569	
75	С123-010201-0926	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали 08Х18Н10Т, D 38 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 11068-81	м	3,2	2377,00	--	7606	--	7606	--	8215
					--	--	--	--		609	
76	С123-010201-0906	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали 08Х18Н10Т, D 16 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 11068-81	м	5,4	1142,00	--	6167	--	6167	--	6660
					--	--	--	--		493	
77	С123-020101-2802	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 60°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	4	4779,00	--	19116	--	19116	--	20645
					--	--	--	--		1529	
78	С123-020103-3501	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17379-2001 для трубы ду 16мм	шт.	12	975,00	--	11700	--	11700	--	12636
					--	--	--	--		936	
		ОГ-2									
79	Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,042756	56982,81	3061,67	2436	131	322	1382	4124
					46382,80	469,81	1983	20		305	
80	С123-010201-0938	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали 08Х18Н10Т, D 51 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 11068-81	м	7,8	3233,00	--	25217	--	25217	--	27235
					--	--	--	--		2017	
81	С123-010201-0926	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали 08Х18Н10Т, D 38 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 11068-81	м	11,2	2377,00	--	26622	--	26622	--	28752

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		2130	
82	С123-010201-0906	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали 08Х18Н10Т, D 16 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 11068-81	м	23,4	1142,00	--	26723	--	26723	--	28861
					--	--	--	--		2138	
83	С123-020101-2802	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 60°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	8	4779,00	--	38232	--	38232	--	41291
					--	--	--	--		3059	
84	С123-020103-3501	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17379-2001 для трубы ду 16мм	шт.	24	975,00	--	23400	--	23400	--	25272
					--	--	--	--		1872	
				Козырек							
85	Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,5078	56982,81	3061,67	28936	1555	3828	16416	48980
					46382,80	469,81	23553	239		3628	
86	С121-050206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,206	265681,00	--	54730	--	54730	--	59109
					--	--	--	--		4378	
87	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0042	220235,00	--	925	--	925	--	999
					--	--	--	--		74	
88	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,11944	224024,00	--	26757	--	26757	--	28898
					--	--	--	--		2141	
89	С121-050201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02586	224025,00	--	5793	--	5793	--	6257
					--	--	--	--		463	
90	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,7655	87,89	2,27	770	20	345	281	1136
					46,26	0,28	405	2		84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	Е11-130301-1202	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями эмалью ХП-799	м2	8,7655	419,48	1,90	3677	17	3460	141	4123
					22,84	0,41	200	4		305	
92	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	11,2	783,56	4,43	8776	50	817	7292	17353
					706,18	1,52	7909	17		1285	
93	Е11-100114-0506	Настил рабочий толщиной 50 мм разреженный. Устройство по фермам	м2 покрытия	11,2	2987,03	16,82	33455	188	30066	2966	39335
					285,84	8,42	3201	94		2914	
94	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	11,2	352,61	1,54	3949	17	3542	359	4653
					34,83	0,77	390	9		345	
95	С121-100104-0913	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	12,88	3216,00	--	41422	--	41422	--	44736
					--	--	--	--		3314	
96	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	6	3667,37	1,93	22004	12	15250	6208	30469
					1123,63	0,97	6742	6		2257	
97	Е11-150108-1401	Покрытия мелкие (фронтоны и потолка крыльца) . Устройство	м2 покрытия	13	1497,38	126,96	19466	1650	--	14910	37126
					1370,43	63,25	17816	822		2750	
98	С122-030301-0301	Металлосайдинг в комплекте	м2	13	4084,00	--	53092	--	53092	--	57339
					--	--	--	--		4247	
			Отмостка								
99	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	6,75	9458,94	1632,06	63848	11016	29650	26611	97695
					3434,40	759,55	23182	5127		7237	
100	Е11-270201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	62	1486,32	1,10	92152	68	42966	53085	156855
					792,23	0,55	49118	34		11619	
101	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,992	29213,00	--	28979	--	28979	--	31298
					--	--	--	--		2318	
			Пожарная лестница СТ-1								
102	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные ограждением. Монтаж	т конструкций	0,29976	45471,58	3543,36	13631	1062	986	8078	23446

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					38639,30	417,95	11583	125		1737	
103	Е11-130301-0502	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	7,6475	106,04	2,27	811	17	428	254	1150
					47,82	0,28	366	2		85	
104	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,6475	92,87	1,62	710	12	491	144	923
					27,03	0,28	207	2		68	
105	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,10764	224024,00	--	24114	--	24114	--	26043
					--	--	--	--		1929	
106	С121-050201-0703	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 140 до 250 мм, толщиной от 8 до 35 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00318	306686,00	--	975	--	975	--	1053
					--	--	--	--		78	
107	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0335	194699,00	--	6522	--	6522	--	7044
					--	--	--	--		522	
108	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00556	220235,00	--	1225	--	1225	--	1322
					--	--	--	--		98	
109	С121-130201-0206	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00307	502440,00	--	1542	--	1542	--	1666
					--	--	--	--		123	
		Стремянка СМ-1									
110	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,05305	50894,65	3543,36	2700	188	462	1430	4460
					38639,30	417,95	2050	22		330	
111	Е11-130301-0502	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	1,32625	106,04	2,27	141	3	75	44	199
					47,82	0,28	63	--		15	
112	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,32625	92,87	1,62	123	2	85	25	160
					27,03	0,28	36	--		12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03464	224024,00	--	7760	--	7760	--	8381
					--	--	--	--		621	
114	С121-050201-0703	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 140 до 250 мм, толщиной от 8 до 35 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00242	306686,00	--	742	--	742	--	802
					--	--	--	--		59	
115	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01243	194699,00	--	2420	--	2420	--	2614
					--	--	--	--		194	
116	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00252	220235,00	--	555	--	555	--	599
					--	--	--	--		44	
117	С121-130201-0206	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00104	502440,00	--	523	--	523	--	564
					--	--	--	--		42	
		Электроматериалы и электрооборудование									
118	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	11032,34	487,95	11032	488	7676	2164	14252
					2868,00	138,10	2868	138		1056	
119	Ц13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1305,24	36,09	1305	36	21	908	2391
					1247,58	13,81	1248	14		177	
120	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	2710,69	21,93	27107	219	13288	9792	39851
					1360,00	--	13600	--		2952	
121	С123-070201-0318	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/24зо-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	12011,00	--	12011	--	12011	--	12972
					--	--	--	--		961	
122	С123-070204-1319	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1447,00	--	1447	--	1447	--	1563
					--	--	--	--		116	
123	С123-070204-1303	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	705,00	--	2115	--	2115	--	2284

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		169	
124	С123-070204-1708	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	5849,00	--	5849	--	5849	--	6317
					--	--	--	--		468	
125	С123-070204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	3903,00	--	19515	--	19515	--	21076
					--	--	--	--		1561	
126	Ц13-080305-0403	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	21	3324,58	1025,88	69816	21544	4306	42462	121261
					2093,64	714,71	43966	15009		8982	
127	Ц13-080305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	1	1338,64	82,66	1339	83	80	858	2372
					1175,88	15,47	1176	15		176	
128	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	430,25	1,44	1291	4	39	899	2365
					415,86	0,55	1248	2		175	
129	Ц13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	4	430,25	1,44	1721	6	52	1199	3154
					415,86	0,55	1663	2		234	
130	Ц13-080305-0103 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	2	1084,57	11,27	2169	23	196	1406	3861
					975,12	1,38	1950	3		286	
131	Ц13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленноготипа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	26	510,78	1,44	13280	38	565	9137	24211
					487,56	0,55	12677	14		1793	
132	С123-070106-0834	Светильники офисные светодиодные накладные, мощность 78 Вт, световой поток 6800-7200 лм, цветовая температура 4000-5000 К, IP 30/20 СТ РК 2595-2014	шт.	4	15869,00	--	63476	--	63476	--	68554
					--	--	--	--		5078	
133	С123-070106-0415	Светильник промышленный светодиодный модели ДСО-16.1 мощность 28 Вт, световой поток 3500 лм, степень защиты IP 20, количество LED 120 штук, ГОСТ 55705-2013	шт.	13	22722,00	--	295386	--	295386	--	319017
					--	--	--	--		23631	
134	С123-070106-1002	Светильники светодиодные потолочные для внутренней установки, модели Диора индустриальные, мощность 36 Вт, световой поток 3650 Лм, степень защиты IP65	шт.	4	11461,00	--	45844	--	45844	--	49512
					--	--	--	--		3668	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	С123-080304-0601	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	607,00	--	607	--	607	--	656
					--	--	--	--		49	
136	С123-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	18	423,00	--	7614	--	7614	--	8223
					--	--	--	--		609	
137	С123-070220-0503	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	26	364,00	--	9464	--	9464	--	10221
					--	--	--	--		757	
138	С123-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	315,00	--	1260	--	1260	--	1361
					--	--	--	--		101	
139	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	5	306,00	--	1530	--	1530	--	1652
					--	--	--	--		122	
140	С123-061707-0202	Коробка для разводки проводов КМ-208, степень защиты IP44	шт.	16	107,00	--	1712	--	1712	--	1849
					--	--	--	--		137	
141	С123-070202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	35	40,00	--	1400	--	1400	--	1512
					--	--	--	--		112	
				Кабели							
142	Ц13-080201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	140	440,58	165,61	61681	23185	9495	26099	94803
					207,15	51,77	29001	7248		7022	
143	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	165	310,23	126,46	51188	20865	7536	21166	78143
					138,10	40,07	22787	6611		5788	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	**С123-060144-0503**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,135**	**162997,00**	**--**	**22005**	**--**	**22005**	**--**	**23765**
					--	**--**	**--**	**--**		**1760**	
145	**С123-060144-0504**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,14**	**256028,00**	**--**	**35844**	**--**	**35844**	**--**	**38711**
					--	**--**	**--**	**--**		**2868**	
146	**С123-060144-0703**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,03**	**220703,00**	**--**	**6621**	**--**	**6621**	**--**	**7151**
					--	**--**	**--**	**--**		**530**	
147	**Ц13-080206-2001**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**165**	**271,06**	**4,12**	**44725**	**679**	**13161**	**22417**	**72514**
					187,18	**1,52**	**30885**	**251**		**5371**	
148	**С123-010501-1502**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**165**	**151,00**	**--**	**24915**	**--**	**24915**	**--**	**26908**
					--	**--**	**--**	**--**		**1993**	
				Благоустройство							
				МАФы							
149	**86-010303-0210**	**Урна с декоративными кованными элементами (0,80 м х 0,50 х 0,65 м)**	**шт.**	**2**	**51118,00**	**--**	**102236**	**--**	**102236**	**--**	**110415**
					--	**--**	**--**	**--**		**8179**	
49.1	У86-010303-0210	Урна с декоративными кованными элементами (0,80 м х 0,50 х 0,65 м)	шт.	2	51118,00	--	102236	--	102236	--	110415
					--	--	--	--		8179	
150	**86-010302-0303**	**Скамья со спинкой**	**шт.**	**1**	**72122,00**	**132,00**	**72122**	**132**	**66067**	**5430**	**83756**
					5923,00	**44,00**	**5923**	**44**		**6204**	
50.1	У86-010302-0303	Скамья со спинкой	шт.	1	72122,00	132,00	72122	132	66067	5430	83756
					5923,00	44,00	5923	44		6204	
				Пожарная сигнализация							
151	**Ц13-100701-0301**	**Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**15701,89**	**1,56**	**15702**	**2**	**212**	**9448**	**27162**
					15488,00	**--**	**15488**	**--**		**2012**	
152	**С123-080303-0104**	**Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 4 П**	**шт.**	**1**	**15574,00**	**--**	**15574**	**--**	**15574**	**--**	**16820**
					--	**--**	**--**	**--**		**1246**	
153	**Ц13-100701-0302**	**Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**7535,12**	**1,08**	**15070**	**2**	**188**	**9077**	**26079**
					7440,00	**--**	**14880**	**--**		**1932**	
154	**С123-080304-0106**	**Оповещатели модели ОПОП 1-8 ГОСТ Р 54126-2010**	**шт.**	**2**	**489,00**	**--**	**978**	**--**	**978**	**--**	**1056**
					--	**--**	**--**	**--**		**78**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	Ц13-100701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой внормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	17	2864,89	1,92	48703	33	1716	28642	83533
					2762,00	--	46954	--		6188	
156	С123-080302-0304	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	15	910,00	--	13650	--	13650	--	14742
					--	--	--	--		1092	
157	С123-080302-0604	Извещатели пожарные ручные моделиИПР-3 СУ	шт.	2	1625,00	--	3250	--	3250	--	3510
					--	--	--	--		260	
158	Ц13-100701-0302	Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	1	7535,12	1,08	7535	1	94	4538	13039
					7440,00	--	7440	--		966	
159	С123-080304-0312	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТР 54126-2010	шт.	1	1387,00	--	1387	--	1387	--	1498
					--	--	--	--		111	
160	С123-080306-0102	Разветвительная коробка УК-4П	шт.	4	106,00	--	424	--	424	--	458
					--	--	--	--		34	
161	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсныйна ток до 25 А. Установка на конструкции на стенеили колонне	шт.	1	2710,69	21,93	2711	22	1329	979	3985
					1360,00	--	1360	--		295	
162	С123-070204-0710	Выключатель автоматический ВА47-29/66-29 1Р 8А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	554,00	--	554	--	554	--	598
					--	--	--	--		44	
163	С123-070201-1002	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-6	шт.	1	941,00	--	941	--	941	--	1016
					--	--	--	--		75	
164	Ц13-100105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	70	683,35	70,00	47835	4900	13621	18784	71948
					418,77	21,13	29314	1479		5329	
165	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	80	330,60	146,83	26448	11746	3654	10706	40126
					138,10	47,76	11048	3821		2972	
166	С123-060408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,095	20285,00	--	1927	--	1927	--	2081
					--	--	--	--		154	
167	С123-060410-0112	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х0,80применительно	км	0,03	106236,00	--	3187	--	3187	--	3442
					--	--	--	--		255	
168	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,025	162997,00	--	4075	--	4075	--	4401

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		326	
169	Ц13-080206-0101	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	м	80	242,93	2,22	19434	178	1532	12768	34778
					221,54	0,12	17724	9		2576	
170	С123-011305-0101	**Кембрик ПВХ /применительно/ Трубыгладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм**	м	5	45,00	--	225	--	225	--	243
					--	--	--	--		18	
171	С123-061710-0105	**Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм**	м	45	45,00	--	2025	--	2025	--	2187
					--	--	--	--		162	
172	С123-061710-0106	**Канал кабельный размерами 25 мм х 25 мм**	м	30	100,00	--	3000	--	3000	--	3240
					--	--	--	--		240	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7162943	173258	5142527	1617464	9482845
							1847149	77250	--	702429	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1054764				
		Материалы	Тенге				78765				
		Всего заработная плата	Тенге					341892			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				584672				
		Накладные расходы	Тенге				233451				
		Сметная прибыль	Тенге				103057				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1391272				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								254
		Сметная заработная плата	Тенге					341892			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5646521				
		Материалы	Тенге				2388733				
		Всего заработная плата	Тенге					1480168			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1672450				
		Местные материалы	Тенге				61849				
		Накладные расходы	Тенге				1313402				
		Сметная прибыль	Тенге				556794				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7516717				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1243
		Сметная заработная плата	Тенге					1480168			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				244621				
		Материалы	Тенге				11973				
		Всего заработная плата	Тенге					102340			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				127058				
		Накладные расходы	Тенге				70615				
		Сметная прибыль	Тенге				25219				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				340455				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88
		Сметная заработная плата	Тенге					102340			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				217036				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				217036				
		Сметная прибыль	Тенге				17363				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				234399				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9482844				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1585
		Сметная заработная плата	Тенге					1924399			
		РАЗДЕЛ 2.Включить работы согласно протокола №1									
		козырек									
173	С121-050206-0803	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,206	265681,00	--	54730	--	54730	--	59109
					--	--	--	--		4378	
		Крыльцо									
174	Е11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	3,96	1718,64	--	6806	--	--	4900	12642
					1718,64	--	6806	--		936	
175	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1,44	897,16	--	1292	--	--	930	2400
					897,16	--	1292	--		178	
176	Е11-080101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	3	6343,24	1617,14	19030	4851	11476	4654	25579
					901,00	767,26	2703	2302		1895	
177	С121-010201-0604	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3	3,1	2974,00	--	9219	--	9219	--	9957
					--	--	--	--		738	
178	Е11-060201-0104	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	3,5	20888,31	68,41	73109	239	56781	14725	94861
					4596,75	26,52	16089	93		7027	
179	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,07	198797,00	--	13916	--	13916	--	15029
					--	--	--	--		1113	
180	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0426	191552,00	--	8160	--	8160	--	8813
					--	--	--	--		653	
		Проемы									
181	С121-090402-0201	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	10,8	52011,00	--	561719	--	561719	--	606656
					--	--	--	--		44938	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	С121-090402-0101	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,3	47171,00	--	155664	--	155664	--	168117
					--	--	--	--		12453	
		Кровля									
183	Е11-110101-3504	Покрытия из плит древесностружечных (USB). Устройство	м2 покрытия	150	1584,62	22,94	237693	3441	158030	73265	335834
					508,15	11,46	76222	1719		24877	
		Отделочные работы									
184	Е12-050101-1601	Заделка щелей в плитах перекрыий	м заделанных щелей	110	936,82	3,31	103050	364	55784	33901	147907
					426,38	1,66	46902	182		10956	
185	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-гипсовым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	350,7	551,78	--	193510	--	37669	124672	343637
					444,37	--	155841	--		25455	
186	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная за 2 раза по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	391,7	463,91	2,76	181714	1080	67802	90698	294205
					288,06	1,38	112832	541		21793	
187	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	138,62	516,42	2,76	71586	382	26261	36108	116309
					324,22	1,38	44943	191		8615	
		Полы									
188	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности	277,24	88,44	5,09	24519	1411	--	21541	49744
					83,35	1,10	23108	306		3685	
189	С121-130810-0102	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,097	398862,00	--	38690	--	38690	--	41785
					--	--	--	--		3095	
190	Е11-110101-1406	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной до 110 мм. Устройство	м2 пола	85,25	4169,96	214,77	355489	18309	309910	27864	414021
					319,88	27,83	27270	2373		30668	
191	СПрайс	Антипыль	т	85,25	585,71	--	49932	--	49932	--	53927
					--	--	--	--		3995	
		Отмостка									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192	Е11-110101-1406	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной до 110 мм. Устройство	м2 пола	21	4101,04	214,77	86122	4510	74895	6864	100424
					319,88	27,83	6717	585		7439	
				Вертикальная планировка							
193	Е11-010105-0110	Выемки. Разработка с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	93,3	325,80	318,00	30397	29669	--	6740	40108
					7,80	92,53	728	8633		2971	
194	Е11-010105-0310	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м 3. Группа грунтов 2	м3 грунта	4	302,30	295,41	1209	1182	--	273	1601
					6,89	88,00	28	352		119	
195	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	11,3	157,91	70,53	1784	797	--	1006	3013
					87,37	36,25	987	410		223	
196	С341-310104-0101	Грунт. Погрузка	т	93,522	310,00	--	28992	--		--	31311
					--	--	--	--		2319	
197	С341-010102-1015	Перевозка /вывоз/ строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	93,522	798,00	--	74631	--		--	80601
					--	--	--	--		5970	
198	С341-310104-0101	Грунт. Погрузка	т	4,5	310,00	--	1395	--		--	1507
					--	--	--	--		112	
199	С121-010101-0202	Земля растительная механизированной заготовки	м3	4,5	911,00	--	4100	--	4100	--	4427
					--	--	--	--		328	
200	С341-010102-1015	Перевозка /недостающий грунт/ строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	4,5	798,00	--	3591	--		--	3878
					--	--	--	--		287	
				Покрытия							
201	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2 К=1,25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	93,3	216,92	158,47	20239	14785	40	11015	33754
					58,03	51,28	5414	4784		2500	
202	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	7,9	582,00	--	4598	--	4598	--	4966
					--	--	--	--		368	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	Е11-270403-0101	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство приукатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	93,3	938,68	225,05	87578	20997	63317	11588	107099
					34,98	80,02	3264	7466		7933	
204	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,06	91306,15	1819,75	5478	109	5369	62	5984
					--	957,00	--	57		443	
205	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2покрытия	93,3	1317,05	97,19	122880	9068	109483	7883	141224
					46,40	31,83	4329	2970		10461	
206	Е11-270602-0403 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	93,3	571,79	0,08	53348	8	53294	50	57669
					0,50	--	46	--		4272	
207	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,06	91306,15	1819,75	5478	109	5369	62	5984
					--	957,00	--	57		443	
208	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2покрытия	93,3	1317,05	97,19	122880	9068	109483	7883	141224
					46,40	31,83	4329	2970		10461	
		Эдектроосвещение									
209	С123-070501-0711	Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 234 ARTM2-03 PB.G, 3x230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1	79157,00	--	79157	--	79157	--	85490
					--	--	--	--		6333	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2893685	120381	2124848	486684	3650796
							539851	35992	--	270430	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				79157				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				79157				
		Сметная прибыль	Тенге				6333				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				85490				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2097145				
	Материалы		Тенге				900419				
	Всего заработная плата		Тенге					575842			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				115496				
	Местные материалы		Тенге				312390				
	Транспортные расходы		Тенге				108608				
		Накладные расходы	Тенге				486685				
		Сметная прибыль	Тенге				206706				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				2790536				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								482
		Сметная заработная плата	Тенге					575842			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				717383				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				717383				
		Сметная прибыль	Тенге				57391				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				774774				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3650800				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								482
		Сметная заработная плата	Тенге					575842			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**13133641**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2387000				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					293638			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					113242			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7267375		
		- Перевозка грузов	Тенге				108609				
		- Накладные расходы	Тенге							2104148	
		- Сметная прибыль	Тенге							972859	
		Итого с временными зданиями и сооружениями 1,2%	Тенге			13 291 245					
		Итого с затратами на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,6 %	Тенге			13 503 905					
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			270 078					
		Итого	Тенге			13 773 983					
		Итого с к-т 2018 г 40% к=1	Тенге			5 509 593					
		Итого с НДС на 2018 г	Тенге			6 170 744					
		Итого с к-т 2019 г 60% к=1,0498961	Тенге			8 676 751					
		Итого с НДС на 2019 г	Тенге			9 717 961					
		ИТОГО	Тенге			15 888 705					
		Всего к олате с понижающим коэффициентом к=0,9	Тенге			14 299 835					

Заказчик

Директор Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Информационно-производственный центр" Министерства внутренних дел Республики Казахстан **Саинов С.С.**

Подрядчик
Директор ТОО "Корпорация"МСК-Строй" **Иманбеков Ж.Т.**

Технический надзор ТОО «Астана-Технадзор» **Ултанбаев Б.Е.**

Авторский надзор ТОО «Projectus» **Наскенов Ж.А.**