Форма № КС-3

Генеральный подрядчик: ТОО "IT-Invest company"

Субподрядчик: ТОО "РДМ Строй"

Наименование стройки: Строительство врачебной амбулатории в с. Карабас, Бескарагайского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Договор: № 595/4 от 07.11.2024 г.

Утверждена
приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за ноябрь 2024 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)							налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	453 169	404 616						48 554	**453 169**
Итоге к оплате									**453 169**

Генеральный подрядчик:

ТОО "IT-Invest company"

Директор_____Мамбеталиев А.С.

Субподрядчик:

ТОО "РДМ Строй"

Директор_____Есимкулов А.А.

Форма 2

Генеральный подрядчик: ТОО "IT-Invest company"

Субподрядчик: ТОО "РДМ Строй"

Объект: Строительство врачебной амбулатории в с. Карабас, Бескарагайского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Договор: № 595/4 от 07.11.2024 г.

АКТ
о приемке выполненных работ за ноябрь 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Основания и фундаменты				
		РАЗДЕЛ 2. Фундамент				
		Подраздел 2.1 Монолитный ростверк				
1	**6101-0108-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**$м^3$**	**0,7546**	**9 592**	**7238**
2	**6103-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	**$м^3$**	**0,7546**	**8 728**	**6586**
3	**6103-0101-0209** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	**$м^3$**	**1,564**	**24 819**	**38817**
		Подраздел 2.3. Фундаментные блоки				
4	**6104-0202-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т**	**шт.**	**4**	**6 981**	**27924**
5	**6105-0401-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	**т**	**0,002735**	**316 645**	**866**
		Конструктивная часть здания				
		Раздел 1. Наружные стены и перегородки				
		Подраздел 1.1. Кладка наружных и внутренних стен				
6	**6105-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой**	**$м^3$**	**6,39**	**37 431**	**239184**
7	**1114-0301-0203** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**	**23,76**	**4 300**	**102168**
		Подраздел 1.3. Перемычки				
8	**6104-0301-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка перемычек, масса до 0,3 т**	**шт.**	**6**	**1 427**	**8562**
		Раздел 3. Кровля				
		Подраздел 3.1. Кровля				

1	2	3	4	5	6	7
10	1114-0301-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	$м^3$	0,476	103 618	49322
11	1114-0301-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Крыша. Установка прогонов	$м^3$	0,416	9 945	4137
12	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	13,64	4 265	58175
		Раздел 4. Разные работы				
		Подраздел 4.1. Крыльцо КР				
13	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,07523	358 755	26989
14	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	3,95	117	462
15	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	1,78	4 265	7592
		ВСЕГО ПО АКТУ:				**578022**
		Понижающий коэффициент -0,70:				**404616**
		НДС-12%:				**48554**
		ИТОГО к оплате:				**453169**

Генеральный подрядчик:

ТОО "IT-Invest company"

Директор_____Мамбеталиев А.С.

Субподрядчик:

ТОО "РДМ Строй"

Директор_____Есимкулов А.А.