Генподрядчик: Иман
подрядчик: ТОО "Р и А Сервис ЛТД"
Наименование объекта Капитальный ремонт здання КГУ " Акжарская средняя школа " Республика Казахстан, Актюбинская область, область, Хромтауский район, Акжарский с.о., с. Акжар А.Молдагуловой 19 а с

А К Т №1

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2022 года

Составлена в ценах 2 квартала 2022 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ					
55	**1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**3,6300**		**12645,18**	**45902**
		Накладные расходы	%	93		5748,96	20869
		Сметная прибыль	%	8		1471,53	5342
		Сметная стоимость:				**19865,68**	**72112**
56	**2103-0101-0104 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**0,4600**		**28541,00**	**13129**
		Сметная прибыль	%	8		2283,28	1050
		Сметная стоимость:				**30824,28**	**14179**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**59031**
		Накладные расходы -					**20869**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6392**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**86292**
		РАЗДЕЛ 5.Кровля					
31	**1112-0101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**11,8000**		**4527,66**	**53426**
		Накладные расходы	%	92		1480,69	17472
		Сметная прибыль	%	8		480,67	5672
		Сметная стоимость:				**6489,02**	**76570**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5					**53426**
		Накладные расходы -					**17472**
		Сметная прибыль -					**5672**

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5					**76570**
		РАЗДЕЛ 5.Проемы					
		Окна					
101	**1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**2,9600**		**2372,51**	**7023**
		Накладные расходы	%	90		755,68	2237
		Сметная прибыль	%	8		250,26	741
		Сметная стоимость:				**3378,44**	**10000**
		Двери					
109	**1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**1,9680**		**2415,43**	**4754**
		[illegible]	%	60		1324,47	2607
1	**1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**9,6000**		**1540,22**	**14786**
		Накладные расходы	%	98		322,32	3094
		Сметная прибыль	%	8		149,00	1430
		Сметная стоимость:				**2011,54**	**19310,78**
2	**1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм**	**м**	**81,0000**		**1321,51**	**107042**
		Накладные расходы	%	98		612,63	49623
		Сметная прибыль	%	8		154,73	12533
		Сметная стоимость:				**2088,87**	**169198,47**
6	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**44,0000**		**70,76**	**3113**
		Накладные расходы	%	98		67,56	2973
		Сметная прибыль	%	8		11,07	487
		Сметная стоимость:				**149,39**	**6573,16**

7	**1118-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка**	**м труб нитки регистра**	**3,0000**		**2779,59**	**8339**
		Накладные расходы	%	98		252,57	758
		Сметная прибыль	%	8		242,57	728
		Сметная стоимость:				**3274,73**	**9824,19**
8	**1118-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы чугунные. Установка**	**кВт**	**5,9200**		**18028,96**	**106731**
		Накладные расходы	%	98		738,59	4372
		Сметная прибыль	%	8		1501,40	8888
		Сметная стоимость:				**20268,95**	**119992,18**
		ИТОГО по смете:	Тенге				**324899**
		РАЗДЕЛ 1.Щиты и шкафы					
1	**Ц13-080305-0912 1308-0305-0912 РСНБ РК 2015**	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции**	**шт.**	**1,0000**		**4451,41**	**4451,41**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		2478,84	2478,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		554,42	554,42
		Сметная стоимость:				**7484,67**	**7484,67**
3	**Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**2,0000**		**2422,83**	**4845,66**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		771,12	1542,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		255,52	511,04
		Сметная стоимость:				**3449,47**	**6898,94**
9	**Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015**	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	**шт.**	**2,0000**		**1640,22**	**3280,44**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		913,88	1827,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		204,33	408,66
		Сметная стоимость:				**2758,43**	**5516,86**

13	**Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**2,0000**	**343,84**	**687,68**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72	236,70	473,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	46,44	92,88
		Сметная стоимость:			**626,98**	**1253,96**
14	**Ц13-080305-0105 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015**	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**2,0000**	**343,84**	**687,68**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72	236,70	473,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	46,44	92,88
		Сметная стоимость:			**626,98**	**1253,96**
17	**Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**2,0000**	**409,18**	**818,36**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72	277,38	554,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	54,93	109,86
		Сметная стоимость:			**741,49**	**1482,98**
21	**Ц13-080206-1101 1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок**	**м кабеля**	**47,0000**	**757,72**	**35612,84**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72	338,35	15902,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	87,69	4121,43
		Сметная стоимость:			**1183,76**	**55636,72**
		ИТОГО по смете:	Тенге			**79528**
		Покрытие				
24.1	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**6,2000**	**1071,37**	**6642**
		Накладные расходы	%	108	328,24	2035
		Сметная прибыль	%	8	111,97	694
		Сметная стоимость:			**1511,58**	**9371,80**

26.1	**1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой**	**м2**	**62,0000**		**1472,10**	**91270**
		Накладные расходы	%	88		1214,58	75304
		Сметная прибыль	%	8		214,93	13326
		Сметная стоимость:				**2901,61**	**179900**
28.1	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015**	**Установка бортовых бетонных камней сечением 80х200 мм при других видах покрытий**	**м**	**19,0000**		**1858,47**	**35311**
		Накладные расходы	%	108		684,64	13008
		Сметная прибыль	%	8		203,45	3866
		Сметная стоимость:				**2746,56**	**52185**
		ИТОГО по смете:	Тенге				**241456**
		Итого по акту	**Тенге**				**920758**

Генподрядчик: Иман **подрядчик: ТОО «Р и А Сервис ЛТД"**

Директор _____Садибеков Б **ЗамДиректор _____Махатов Н**