Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

« __ » _____ 2016 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ» г. Алматы, ул. Домбровского, 3

наименование организации, юридический адрес

в лице директор Муталиев Садуакас Лесбекович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Капитальный ремонт административного здания по ул. Кабанбай батыра, 26 в г. Талдыкорган» г. Талдыкорган

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является КГУ «Хозяйственное управление» аппарата акима Алматинской области, Курмангалиев А.Ж.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Ер-БЕРКОН», ТОО «ШЕЛС», ТОО «Жетысу-Лифтовик», ТОО «КазСпецСигнал», ТОО «BBS ENGINEERING CORPORATION», ТОО «ТАЛГ-СТРОЙ».

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «ПСК «Градцентр» РП 2015-ЭН

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) КГУ «Хозяйственное управление» аппарата акима Алматинской области, приказ № 2-138 от 23 июня 2015 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Административное здание	$м^2$	8012	-	-	-

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: административное здание, сложной конфигурации в плане, состоит из трех блоков, прямоугольный конфигурации в плане, разделенных антисейсмическими швами. Средний блок –

пятиэтажный, с подвалом, с размерами в плане 19,0х11,9 м по крайним осям блока. Два крайних блока – пятиэтажный, с подвалом, с размерами в плане 42,3х16,0 м по крайним осям блоков. Высота этажей всех блоков: подвала – 2,6 м, первого и третьего этажей – 3,3 м; второго, четвертого и пятого этажей – 3,2 м. Главный и боковой фасад – облицовка алюминиевыми фасадными кассетами двух цветов, по направляющему профилю. Задний, дворовой фасад – декоративная штукатурка, с последующей фасадной водоэмульсионной краской. Утеплитель минплита на базальтовой основе, толщиной 100 мм. Витражи алюминиевые профили с однокамерным стеклопакетом, с энергосберегающими стеклами. Цоколь по главному фасаду – облицовка гранитной плиткой, по дворовому фасаду сплитерной плиткой; ;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 05 августа 2015 г.;

месяц, год

окончание работ 20 декабря 2015 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 4 /четыре/ месяца;

по норме или по проекту организации строительства: 5 /пять/ месяцев;

фактически 8 /восемь/ месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Не предусмотрено проектом

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,дата, М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает «Капитальный ремонт административного здания по ул. Кабанбай батыра, 26 в г. Талдыкорган»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ»

Директор Муталиев Садуакас Лесбекович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, М.П.