Форма по приложению 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)
Форма

Генподрядчик: **ТОО "Иман"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "АксарСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт здания КГУ " Акжарская средняя школа " Республика Казахстан, Актюбинская область, Хромтауский район, Акжарский с.о., с. Акжар А.Молдагуловой 19 а**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт): №28/22 от 14.08.2022 г.

А К Т

приемки выполненных работ за сенятбрь 2022г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Локальная смета № 2-1-1. Раздел 3. Перемычки									
1	11	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка.	шт. сборных конструкций	1	1085,81	409,98	1086	410	332	325	1524
						344,15	106,78	344	107		113	
2	12	222-102-0101 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84.	$м^3$	0,022	217475,00	--	4784	--	4784	--	5167
						--	--	--	--		383	
3	17	У6105-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2022	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2,28	1422,82	8,83	13204	82	2543	7647	35142
						1139,98	4,55	10579	42		1668	
4	19	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	$м^2$ окрашиваемой поверхности	3,12	1170,00	8,32	63320	451	13764	35523	51247
						907,33	4,30	49105	233		7907	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								93080
			РАЗДЕЛ 2. Локальная смета № 2-1-1. Раздел 4. Внутренняя отделка									
5	43	1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором.	оштукатуриваемой поверхности	253,24	1216,49	10,29	308064	2606	75458	188569	63232
						1027,73	6,47	260262	1638		39731	

6	46	261-201-0342 РСНБ РК 2022	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90.	кг	75,96	116,00	--	8811	--	8811	--	9516
						--	--	--	--		705	
7	47	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое.	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	199,23	2092,21	134,97	416831	26890	297409	237357	61222
						1539,93	114,75	306800	22862		52335	
8	49	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное.	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	513,6	2527,90	142,51	1298329	73193	276892	726926	81452
						1846,27	119,50	948244	61375		162020	
9	52	261-201-0342 РСНБ РК 2022	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90.	кг	25,245	116,00	--	2928	--	2928	--	3163
						--	--	--	--		234	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								218585

РАЗДЕЛ 3. Локальная смета № 2-1-1. Раздел 5. Полы

Тип №63-1

10	56	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство.	$м^2$ стяжки	220,31	1326,48	45,74	292237	10077	227318	110232	4322
						667,54	27,39	147066	6034		32198	
11	57	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство.	$м^2$ покрытия	220,31	3084,11	122,78	679460	27050	216702	387496	5231
						2376,77	66,10	523626	14562		85356	
12	58	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм.	$м^2$	224,72	3065,00	--	688767	--	688767	--	8686
						--	--	--	--		55101	
13	59	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами /гидроизол/ на битумной мастике. Устройство первого слоя /4 слоя/.	$м^2$ изолируемой поверхности	4,62	3831,54	134,85	17702	623	45819	4425	3897
						1306,57	23,62	6036	109		1770	
14	60	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 К=3	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами /гидроизол/ на битумной мастике. Устройство последующего слоя.	$м^2$ изолируемой поверхности	4,62	7352,57	200,89	33969	928	91761	8001	5328
						2365,02	40,40	10926	187		3358	
15	61	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство.	$м^2$ стяжки	4,62	1326,48	45,74	6128	211	11755	2312	9115
						667,54	27,39	3084	127		675	
16	62	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство.	$м^2$ покрытия	4,62	3084,11	122,78	14249	567	11205	8126	24165
						2376,77	66,10	10981	305		1790	
17	63	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм.	$м^2$	4,7124	3065,00	--	14444	--	14444	--	15599

						--	--	--	--		1155	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								76343
			Итого по акту	тенге								388008
			НДС-12%	тенге		12%						46560,91
			Итого с НДС	тенге								434568,53

Генподрядчик: ТОО "Иман"

Директор _____ **Садибеков Б.К.**

Субподрядчик: ТОО "АксарСтрой"

Директор _____ **Таукеев Н.**