Приложение 50.
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Хозяйственное управление" аппарата акима Алматинской области,Республика Казахстан, Талдыкорган, Тауелсыздык,38** — **120240011908**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ",050039, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Домбровского, дом № 3, тел.: 2527821, 2528519** — **020140000591**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №279 от 05.08.2015г.

Номер документа	Дата составления
00000000042	03.09.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт административного здания по ул. Кабанбай батыра,26 в г. Талдыкорган			усл	1	54 262 649,00	54 262 649,00
				Итого	1	x	54 262 649,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Муталиев С.Л.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Начальник КГУ "Хозяйственное управление" аппарата акима Алматинской области / _____ / Курмангалиев А.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 03.09.2015

М.П.

Объект: "Капитальный ремонт административного здания по ул.Кабанбай батыра,26 в г.Талдыкорган"
Заказчик: КГУ "Хозяйственное управления" аппарата акима Алматинской области

Полная стоимость - **466 258 855,44** **тенге**
Финансирование 2015г - **250 000 000** **тенге**

Подрядчик: ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

БИН: 020 140 000 591
РНН: 600 900 185 224
БИК: KCJBKZKX
ИИК: KZ858560000006975188
Банк: АО "БанкЦентрКредит"

Стоимость работ включая работы по настоящему акту:
а) с начала строительства **54 262 649 тенге**
б) отчетный период **54 262 649 тенге**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за август 2015 год
Договор №279 от 05 августа 2015г

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Ед.изм	Стоимость ед.работы (тенге)	Аванс			Ранее заактированная форма	Сумма фактических расходов с начала года	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Всего	в том числе НДС	
"Капитальный ремонт административного здания по ул.Кабанбай батыра,26 в г.Талдыкорган"	тенге	250 000 000,00	25 000 000,00	5 426 264,90	19 573 735,10	-	48 836 384,10	48 836 384,10	5 232 469,73	54 262 649,00

От Заказчика

Начальник КГУ "Хозяйственное управления" аппарата акима Алматинской области

_____ **Курмангалиев А. Ж**

_____

От Подрядчика

Директор ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

_____ **Муталиев С.Л.**

Заказчик: КГУ "Хозяйственное управления" аппарата акима Алматинской области
Подрядчик: ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Типовая межведомственная форма № 3- КС
Утвержденная Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73
Код:

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт административного здания по ул.Кабанбай батыра,26 в г.Талдыкорган"

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат

за август месяц 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчик -застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор	дата	Источник финансирования Организационно правовая форма			
				наименование	Код	Наименование	Код
		№279	05.08.2015				

	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						в т.ч. НДС	Всего
			В отчетном месяце	СМР В базисных ценах	из них		Ст-ть прочих не входящих в состав	Дополнительные затарты на приобретение		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Общестроительные работы АР	22 537 058	22 537 058						2 414 685	22 537 058
2	Общестроительные работы КЖ	2 137 567	2 137 567						229 025	2 137 567
3	Водопровод и канализация ВК	2 733 905	2 733 905						292 918	2 733 905
4	Лифты	7 032 668	7 032 668						753 500	7 032 668
5	Подготовительные работы	19 821 451	19 821 451						2 123 727	19 821 451
	ИТОГО	**54 262 649**	**54 262 649**						**5 813 855**	**54 262 649**

От Заказчика
Начальник КГУ "Хозяйственное управления"
аппарата акима Алматинской области

_____ **Курмангалиев А. Ж**

_____

От Подрядчика
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

_____ **Муталиев С.Л.**

Заказчик: КГУ "Хозяйственное управления" аппарата акима Алматинской обла

Форма № 2в

Подрядчик: ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Договор: № 279 от 05 августа 2015года

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт административного здания по ул.Кабанбай батыра,26 в г.Талдыкор

Наименование обьекта: Архитектурные решения

А К Т

приемки выполненных работ за август 2015 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч,	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ								
3	Е0112-17-1	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм**								
			933	134,67	19,93	125651	18590	47262	0,28	261
		м2		39,85	7,45	37178	6951	107,1	0,04	34
4	Е0112-17-2 К=15	**добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек**								
			933	53,36	2,63	49785	2449	2833	0,02	14
		м2		1,90	0,94	1770	875	107,1	0,01	5
5	Е0108-4-1	**Гидроизоляция горизонтальная**								
			933	152,25	5,24	142047	4887	68103	0,44	410
		м2		66,76	1,97	62285	1843	106,2	0,01	9
7	Е0112-13-3	**Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**								
			933	201,26	5,90	187773	5505	83674	0,46	432
		м2		81,51	2,23	76051	2076	107,1	0,01	10
8	Е0112-15-3	**Устройство прокладной пароизоляции в один слой**								
			1700	105,07	1,24	178612	2104	25132	0,08	136
		м2		13,33	0,47	22658	807	107,1	--	4
9	Е0113-13-1	**Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей**								
			933	15,14	0,09	14121	82	7024	0,05	44
		м2		9,27	0,02	8648	23	81	--	--
10	Е0113-13-2	**Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей**								
			933	13,30	0,06	12409	58	7024	0,05	44
		м2		9,27	0,03	8648	23	81	--	--
11	Е0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12	**Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой более 600 мм с одним фартуком**								
			216	759,76	5,36	164109	1158	19080	0,48	104
		м		80,48	2,00	17383	432	107,1	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		45,02	0,68	9725	146	126	–	1
13	С11011-101	Герметик профильный нетвердеющий, марка "Бутэпрол-2"	0,05	136000,00	–	6800	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
14	Е0115-62-2	Оштукатуривание улучшенное внутренних поверхностей наружных стен известковым раствором по камню и бетону /когда остальные поверхности не оштукатуриваются/	276	267,22	5,24	73752	1447	42698	0,88	244
		м2		162,50	1,21	44849	335	94,5	0,07	19
15	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	3,686	73000,00	–	269078	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
20	Е0116-21-1	Установка водосточных воронок	2	8530,59	172,35	17061	345	1383	2,97	6
		1воронка		535,61	64,69	1071	129	115,2	0,31	1
		РАЗДЕЛ 2. ФАСАД								
		ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА (В ОСЯХ 18-1)								
33	Е0115-82-1 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	970	1310,61	54,76	1271293	53116	454204	2,59	2513
		м2		456,45	39,06	442753	37886	94,5	0,18	175
35	С11031-95	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 150	220,6	7530,00	–	1661118	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
37	С11011-7604 Изм. и доп.вып.19	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая с отражающим слоем трехслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой и металлизированной полимерной пленки, удельным весом 100 г/м2	2262	53,00	–	119886	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		ФАСАДНЫЕ КАССЕТЫ (В ОСЯХ 1-18, А-Е, Е-А)								
54	С11031-95	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 150	236,6	7530,00	–	1781598	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	С11011-7604 Изм. и доп.вып.19	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая с отражающим слоем трехслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой и металлизированной полимерной пленки, удельным весом 100 г/м2	3338,4	53,00	–	176935	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		РАЗДЕЛ 3. ПРОЕМЫ								
		ОКНА								
82	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	36	371,23	23,59	13364	849	6411	0,94	34
		м2		156,91	7,99	5649	288	108	0,04	1
83	С12061-709 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	36	5618,00	–	202248	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
84	С11011-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	35,41	-2800,00	–	-99148	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
85	С11011-1382 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	39,01	4963,00	–	193607	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			6572215	90980			4301
			Тенге			738667	51813			261
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7790448				
		Пересчет итогов в цены на 1.01.2015 г.								
		Итого прямых затрат				6 572 215				
		Накладные расходы				777 264				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				440 969				
		ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.				7 790 448				
		Итого с временными зданиями и сооружениями		7790447,613692 X 1,44 %		7 902 630				
		Итого с зимними удорожаниями		7902630,0593291648 X 1,35 %		8 009 316				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого с затратами на выслугу лет		7902630,0593291648 X 1 %			8 088 342				
	Итого с затратами на доп. отпуска		7902630,0593291648 X 0,4 %			8 119 952				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2015		8119952,3859607168 X 2,5574193548			20 766 123				
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		20766123,3919103769 X 2 %			21 181 446				
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %			2 541 774				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					23 723 219				
	Итого со скидкой 5%					22 537 058				
	22 537 058 (Двадцать два миллиона пятьсот тридцать семь тысяч пятьдесят восемь) тенге									

ЗАКАЗЧИК:
Начальник КГУ "Хозяйственное управления"
аппарата акима Алматинской области
_____ Курмангалиев А. Ж

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "ALMATY CONSTRUCTION.БМ"
_____ Муталиев С. Л.

Эксперт-надзор ТОО "НурАс" _____ Куспан Л. Р.

Заказчик: КГУ "Хозяйственное управления" аппарата акима Алматинской обла

Форма № 2в

Подрядчик: ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Договор: № 279 от 05 августа 2015года

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт административного здания по ул.Кабанбай батыра,26 в г.Талдыкор

Наименование обьекта: Конструкции металлические и железобетонные

А К Т

приемки выполненных работ за август 2015 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч,	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС								
		Обвязочный пояс 1								
35	Е0106-19-1	**Устройство поясов в опалубке**	9,67	8037,77	316,01	77725	3056	13592	8,25	80
		м3		1368,00	119,39	13229	1154	94,5	0,58	6
36	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	1,02608	52400,00	--	53767	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,4575	65000,00	--	29738	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0106-11-1	**Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой**	0,176	172357,31	536,06	30335	94	7930	289,00	51
		1т		47475,00	202,50	8356	36	94,5	0,99	--
		Обвязочный пояс 2								
39	Е0106-19-1	**Устройство поясов в опалубке**	15,7035	8037,77	316,01	126221	4962	22073	8,25	130
		м3		1368,00	119,39	21482	1875	94,5	0,58	9
40	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	1,02608	52400,00	--	53767	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	С12041-53 Изм.	**Каркасы и сетки плоские: стальгладкая класса А-I, d**								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: стальгладкая класса А-I, d 6 мм	0,4575	65000,00	--	29738	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,3432	172357,31	536,06	59153	184	15463	289,00	99
		1т		47475,00	202,50	16293	69	94,5	0,99	--
		РАЗДЕЛ 2. МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК								
43	Е0146-1-4	Усиление кирпичных простенков монолитными железобетонными сердечниками /вставками/	0,0152	29519,04	3633,80	449	55	134	51,96	1
		м3		8394,75	1372,50	128	21	90	6,71	--
		РАЗДЕЛ 3. СТОЙКИ СМ								
		Стойка СМ-1								
44	Е0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданийв металлической опалубке	1,2016	11803,71	4467,45	14183	5368	3728	12,43	15
		м3		2074,50	1208,95	2493	1453	94,5	4,63	6
45	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,05216	51000,00	--	2660	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	С11011-892 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,07248	69100,00	--	5008	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	С11011-4151 Изм. и доп.вып.19	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой сталиобыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,10048	49135,00	--	4937	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01728	65000,00	--	1123	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	С11011-2098 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт М10х12х100 мм	32	13,33	--	427	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Стойка СМ-2								
50	Е0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданийв металлической опалубке	0,608	11803,71	4467,45	7177	2716	1887	12,43	8
		м3		2074,50	1208,95	1261	735	94,5	4,63	3
51	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профилякласса А-III, d 14 мм	0,046	51000,00	--	2346	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	С11011-892 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0704	69100,00	--	4865	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	С11011-4151 Изм. и доп.вып.19	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой сталиобыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,1256	49135,00	--	6171	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0116	65000,00	--	754	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	С11011-2098 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт М10х12х100 мм	40	13,33	--	533	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 4. КЛАДКА								
56	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	14	7732,64	335,84	108257	4702	12277	4,54	64
		м3		699,75	126,00	9797	1764	106,2	0,61	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,016	41200,00	–	659	–	–	–	–
	–	т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			619 992	21138			446
			Тенге			73 038	7107			32
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			738 900				
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2015 г.									
	Итого прямых затрат					619 991				
	Накладные расходы					77 083				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты					41 825				
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					738 899				
	Итого с временными зданиями и сооружениями			738898,642646 X 1,44 %		749 539				
	Итого с зимними удорожаниями			749538,7831001024 X 1,35 %		759 658				
	Итого с затратами на выслугу лет			749538,7831001024 X 1 %		767 153				
	Итого с затратами на доп. отпуска			749538,7831001024 X 0,4 %		770 151				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2015			770151,0996353552 X 2,5574193548		1 969 599				
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами			1969599,3283279606 X 2 %		2 008 991				
	Налог на добавленную стоимость (НДС)			12 %		241 079				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					2 250 070				
	Итого со скидкой 5%					2 137 567				

2 137 567 (Два миллиона сто тридцать семь тысяч пятьсот шестьдесят семь) тенге

ЗАКАЗЧИК:
Начальник КГУ "Хозяйственное управления"
аппарата акима Алматинской области
Курмангалиев А. Ж

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АЛМАТЫ CONSTRUCTION.БМ"
Муталиев С. Л.

Эксперт-технадзор ТОО "НурАС"
Куспан Л. Р.

Заказчик: КГУ "Хозяйственное управления" аппарата акима Алматинской обла Форма № 2в

Подрядчик: ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Договор: № 279 от 05 августа 2015года

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт административного здания по ул.Кабанбай батыра,26 в г.Талдыкор

Наименование обьекта: Водопровод и канализация

А К Т

приемки выполненных работ за август 2015 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч,	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД ХОЛОДНОЙ ВОДЫ- В1								
5	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	58,435	32,00	--	1870	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
6	С130901-115	Вентили запорные муфтовые 15ч86р для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	4	748,00	--	2992	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С130903-22	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм	6	3700,00	--	22200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	12	272,00	--	3264	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	С130902-66 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002	10	11886,00	--	118860	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	С130804-49	Переход, Dy 90х75 мм	0,8	770,00	--	616	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
21	С ПРАЙС	Пожарная насосная установка из 2-х насосов SiBoost smart 2 Helix V 1003 Q 9м3/ч Н	2	407081,97	--	814164	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ- Т3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-15x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	64,728	32,00	–	2071	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
28	С130901-115	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	748,00	–	1496	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
29	С130901-114	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	4	316,00	–	1264	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			968797	–			–
			Тенге			–	–			–
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			978075				
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2015 г.									
	Итого прямых затрат					968 797				
	Накладные расходы									
	Ненормируемые и непредвиденные затраты					9 278				
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					978 075				
	Итого с временными зданиями и сооружениями			163911,20896 X 1,44 %		166 272				
	Итого с зимними удорожаниями			166271,530369024 X 1,35 %		168 516				
	Итого с затратами на выслугу лет			166271,530369024 X 1 %		170 179				
	Итого с затратами на доп. отпуска			166271,530369024 X 0,4 %		170 844				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2015			985007,9362541721 X 2,5574193548		2 519 078				
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами			2519078,3608080243 X 2 %		2 569 460				
	Налог на добавленную стоимость (НДС)			12 %		308 335				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					2 877 795				
	Итого со скидкой 5%					2 733 905				
	2 733 905 (Два миллиона семьсот тридцать три тысяча девятьсот пять тенге) тенге									

ЗАКАЗЧИК:
Начальник КГУ "Хозяйственное управления"
аппарата акима Алматинской области
_____ Курмангалиев А. Ж.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "ALMATY SUCCONSTRUCTION.БМ"
_____ Муталиев С. Л.

Эксперт-технадзор ТОО "НурАС" _____ Куспан Л. Р.

Заказчик: КГУ "Хозяйственное управления" аппарата акима Алматинской области

Форма № 2в

Подрядчик: ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Договор: № 279 от 05 августа 2015года

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт административного здания по ул.Кабанбай батыра,26 в г.Талдыкорган"

Наименование обьекта: Лифты

А К Т

приемки выполненных работ за август 2015 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	СПРАЙС	Лифт грузоподъемностью 450 кг на 6 остановок с демонтажом								
		шт	1	2533823,41	--	2533823	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			2533823	--			--
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			2533823				
		Пересчет итогов в цены на 1.01.2015 г.								
		Итого прямых затрат				2 533 823				
		Накладные расходы								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты								
		ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.				2 533 823				
		Итого в текущих ценах на 1.01.2015		2533823,4144 X 2,5574193548		6 480 049				
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		6480049,041631981 X 2 %		6 609 650				
		Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %		793 158				
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				7 402 808				
		Итого со скидкой 5%				7 032 668				

7 032 668 (Семь миллионов тридцать две тысяча шестьсот шестьдесят восемь) тенге

ЗАКАЗЧИК:
Начальник КГУ "Хозяйственное управления"
аппарата акима Алматинской области
_____ Курмангалиев А. Ж

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
_____ Муталиев С. Л.

Эксперт-технадзор ТОО "НурАС" Куспан Л. Р.

Заказчик: КГУ "Хозяйственное управления" аппарата акима Алматинской обла

Форма № 2в

Подрядчик: ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Договор: № 279 от 05 августа 2015года

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт административного здания по ул.Кабанбай батыра,26 в г.Талдыкор

Наименование обьекта: Подготовительные работы

А К Т

приемки выполненных работ за август 2015 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч,	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0157-2-7	**Разборка покрытия полов из керамических плиток**	23,7	116,63	10,56	2764	250	2827	0,70	17
		1м2		106,07	1,67	2514	40	110,7	0,01	--
2	Е0157-2-5	**Разборка покрытия полов из линолеума и релина**	696	17,38	0,93	12096	647	12782	0,11	79
		1м2		16,45	0,14	11449	97	110,7	--	1
4	Е0156-1-1	**Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах**	9	215,57	21,24	1940	191	1921	1,29	12
		шт		194,33	3,31	1749	30	108	0,03	--
5	Е0156-11-1	**Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах**	20	320,85	30,15	6417	603	6342	1,96	39
		шт		290,70	2,90	5814	58	108	0,19	4
6	Е0158-2-3	**Разборка покрытий кровли из черепицы**	1512	109,99	3,54	166305	5352	172493	0,67	1016
		м2		106,45	0,07	160952	106	107,1	--	2
7	Е0158-1-1	**Разборка деревянных элементов конструкций крыш**	35	24,15	2,64	845	92	823	0,15	5
		м2		21,51	0,45	753	16	107,1	--	--
8	Е0158-1-3	**Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен**	1512	43,95	2,35	66452	3553	68029	0,27	409
		м2		41,60	0,41	62899	620	107,1	--	6
10	Е0155-2-1	**Разборка перегородок из гипсовых плит**	47,5	258,68	20,31	12287	965	12198	1,69	80
		м2		238,37	3,44	11323	163	106,2	0,04	2
14	Е0111-8-3	**Демонтаж тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	131,7	4205,86	212,11	553911	27934	85813	3,10	408

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	1317	29,02	2,02	38219	2660	38535	0,17	229
		м2		27,00	0,32	35559	421	107,1	–	4
11	Е0163-8-4	Разборка облицовки стен из железобетонных плит	3500	798,54	87,76	2794890	307160	2402237	4,51	15796
		м2		710,78	15,52	2487730	54320	94,5	0,09	305
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ								
33	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	2	101,59	3,33	203	7	228	0,61	1
		компл		98,26	0,54	197	1	115,2	–	–
34	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	4	244,84	6,45	979	26	1103	1,43	6
		компл		238,39	1,04	954	4	115,2	0,01	–
36	Е0165-3-1	Демонтаж смесителя	2	293,06	0,56	586	1	674	1,66	3
		шт		292,50	0,09	585	–	115,2	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			3657897	349443			18101
			Тенге			2841683	66438			381
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			6851737				

Пересчет итогов в цены на 1.01.2015 г.		
Итого прямых затрат		3 657 896
Накладные расходы		2 806 006
Ненормируемые и непредвиденные затраты		387 834
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.		6 851 736
Итого с временными зданиями и сооружениями	6851735,90206 X 1,44 %	6 950 401
Итого с зимними удорожаниями	6950400,899049664 X 1,35 %	7 044 231
Итого с затратами на выслугу лет	6950400,899049664 X 1 %	7 113 735
Итого с затратами на доп. отпуска	6950400,899049664 X 0,4 %	7 141 537
Итого в текущих ценах на 1.01.2015	7141536,9237735298 X 2,5574193548	18 263 905
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	18263904,7518772774 X 2 %	18 629 183
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %	2 235 502
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)		20 864 685
Итого со скидкой 5%		19 821 451

19 821 451 (Девятнадцать миллионов восемьсот двадцать одна тысяча четыреста пятьдесят одна) тенге

ЗАКАЗЧИК:
Начальник КГУ "Хозяйственное управление" аппарата акима Алматинской области
Курманалиев А. Ж

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "ALMATY-CONSTRUCTION BM"
Муталиев С. Л.

Эксперт-технадзор ТОО "НурАС" Куспан Л. Р.