Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное учреждение "Хозяйственное управление" аппарата акима Алматинской области,Республика Казахстан, Талдыкорган, Тауелсыздык,38**	**120240011908**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ",050039, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Домбровского, дом № 3, тел.: 2527821, 2528519**	**020140000591**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №279 от 05.08.2015г.

Номер документа	Дата составления
00000000049	16.09.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт административного здания по ул. Кабанбай батыра,26 в г. Талдыкорган			работа	1	76 959 108,00	76 959 108,00
				Итого	1	x	76 959 108,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Муталиев С.Л.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Начальник / _____ / Курмангалиев А.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (приемка) работ (услуг) 18.09.2015

М.П.

Заказчик: КГУ "Хозяйственное управления" аппарата акима Алматинской области
Подрядчик: ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Типовая межведомственная форма № 3- КС
Утвержденная Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73
Код:

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт административного здания по ул.Кабанбай батыра,26 в г.Талдыкорган"

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь месяц 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчик -застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор	дата	Источник финансирования		Организационно правовая форма	
				наименование	Код	Наименование	Код
		Договор № 279	от 05.08.2015г				

	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						в т.ч. НДС	Всего
			В отчетном месяце	СМР В базисных ценах	из них		Ст-ть прочих не входящих в состав	Дополнительные затарты на приобретение		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Общестроительные работы АР	78 599 332	56 062 274						6 006 672	56 062 274
2	Общестроительные работы КЖ	2 903 541	765 974						82 069	765 974
3	Водопровод и канализация ВК	3 669 899	935 994						100 285	935 994
4	Лифты	7 032 668							-	-
5	Подготовительные работы	31 255 405	11 433 954						1 225 067	11 433 954
6	Электроосвещение и силовое электрооборудование	7 760 912	7 760 912						831 526	7 760 912
	ИТОГО	**131 221 757**	**76 959 108**						**8 245 619**	**76 959 108**

От Заказчика
Начальник КГУ "Хозяйственное управления"
аппарата акима Алматинской области

Курманбалиев А.Э.

От Подрядчика
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Мутапиев С.Л.

Форма № 2в

Заказчик: КГУ "Хозяйственное управления" аппарата акима Алматинской области
Подрядчик: ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
Договор: Доп. согл. №1 от 15.09.2015г к договору № 279 от 05 августа 2015года
Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт административного здания по ул.Кабанбай батыра,26 в г.Талдыкорган"
Наименование обьекта: Архитектурные решения

А К Т
приемки выполненных работ за сентябрь 2015 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ								
1	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	1592	310,16	13,43	493781	21381	126254	0,45	716
		м2		66,60	5,04	106027	8024	110,7	0,02	39
2	Е0111-11-4К=33	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	1592	805,30	22,11	1282036	35199	51178	0,15	231
		м2		20,79	8,25	33098	13134	110,7	0,04	63
3	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	659	134,67	19,93	88750	13131	33382	0,28	184
		м2		39,85	7,45	26260	4910	107,1	0,04	24
4	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	659	53,36	2,63	35164	1730	2001	0,02	10
		м2		1.90	0,94	1250	618	107,1	0,01	4
5	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная	659	152,25	5,24	100331	3452	48103	0,44	289
		м2		66,76	1,97	43993	1302	106,2	0,01	6
6	С ПРАЙС	Полимочевина	3980	558,60	–	2223240	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
7	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	659	201,26	5,90	132628	3888	59101	0,46	305
		м2		81,51	2,23	53716	1466	107,1	0,01	7
8	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	978	105,07	1,24	102755	1210	14458	0,08	78
		м2		13,33	0,47	13035	465	107,1	–	2
9	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	659	15,14	0,09	9974	58	4961	0,05	31
		м2		9,27	0,02	6108	16	81	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0113-13-2	Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	659	13,30	0,06	8765	41	4961	0,05	31
		м2		9,27	0,03	6108	16	81	–	–
11	Е0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой более 600 мм с одним фартуком	116	759,76	5,36	88133	622	10247	0,48	56
		м		80,48	2,00	9335	232	107,1	0,01	1
12	Е0107-19-1	Герметизация швов битумным герметиком	116	46,84	1,81	5433	210	6679	0,27	32
		м		45,02	0,68	5223	78	126	–	–
13	С11011-101	Герметик профильный нетвердеющий, марка "Бутэпрол-2"	0,083	136000,00	–	11288	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
14	Е0115-62-2	Оштукатуривание улучшенное внутренних поверхностей наружных стен известковым раствором по камню и бетону /когда остальные поверхности не оштукатуриваются/	554	267,22	5,24	148038	2904	85706	0,88	489
		м2		162,50	1,21	90022	672	94,5	0,07	39
16	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	200	598,35	1,55	119669	310	37871	1,12	224
		м2		176,21	0,59	35243	117	107,1	–	1
17	Е0112-4-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из оцинкованного листа	368,223369	111,73	9,64	41141	3551	30717	0,46	170
		м		77,41	0,48	28503	178	107,1	–	1
18	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	2,3004	72,00	–	166	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
19	С11011-879 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	0,595	49389,00	–	29386	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
20	Е0116-21-1	Установка водосточных воронок	11	8530,59	172,35	93837	1896	7607	2,97	33
		1воронка		535,61	64,69	5892	712	115,2	0,31	3

РАЗДЕЛ 2. ФАСАД

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА (В ОСЯХ 18-1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Е0115-82-1 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	970	1310,61	54,76	1271293	53116	454204	2,59	2513
		м2		456,45	39,06	442753	37886	94,5	0,18	175
36	Е0115-67-1	Обивка поверхностей изоляционным материалом	4350	9,64	0,29	41923	1251	37714	0,06	280
		м2		9,06	0,11	39420	489	94,5	–	2
38	С11011-1403 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,5 ГОСТ 30547-97	2262	117,00	–	264654	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		ФАСАДНЫЕ КАССЕТЫ (В ОСЯХ 1-18, А-Е, Е-А)								
52	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен и колонн прямоугольных	216,8	6130,06	472,78	1328998	102498	834797	23,05	4996
		м3		4101,19	177,19	889137	38414	90	0,86	187
55	Е0115-67-1	Обивка поверхностей изоляционным материалом	6420	9,64	0,29	61873	1846	55661	0,06	413
		м2		9,06	0,11	58178	722	94,5	–	3
57	С11011-1403 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,5 ГОСТ 30547-97	3338,4	117,00	–	390593	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
59	С12031-144	Панели декоративные алюминиевые с двухцветным анодированием	760	2800,00	–	2128000	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		РАЗДЕЛ 3. ПРОЕМЫ								
		ОКНА								
82	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	300	371,23	23,59	111368	7077	53425	0,94	282
		м2		156,91	7,99	47072	2396	108	0,04	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	С12061-709 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	506	5618,00	–	2842708	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
84	С11011-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	497,73	-2800,00	–	-1393644	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
85	С11011-1382 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	548,33	4963,00	–	2721362	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		РАЗДЕЛ 4. ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ								
		НА ОТМ 13,600								
129	Е0115-60-5	Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	2135	268,35	2,64	572932	5640	282713	0,74	1571
		м2		139,73	0,40	298313	854	94,5	0,05	113
		РАЗДЕЛ 5.ПОЛЫ								
		ТИП3								
149	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	234	184,85	12,44	43256	2910	16761	0,41	96
		м2		60,03	4,67	14047	1094	110,7	0,02	5
150	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	234	47,27	1,68	11061	392	537	0,01	2
		м2		1,45	0,62	339	146	110,7	–	1
		ТИП5								
160	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2000,8	184,85	12,44	369854	24885	143314	0,41	819
		м2		60,03	4,67	120108	9354	110,7	0,02	46
161	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	2000,8	47,27	1,68	94577	3351	4594	0,01	20
		м2		1,45	0,62	2899	1250	110,7	–	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			15875321	292547			13874
			Тенге			2376080	124546			740
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			19379203				
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2015 г.									
	Итого прямых затрат					15 875 320				
	Накладные расходы					2 406 946				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты					1 096 936				
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					19 379 202				
	Итого с временными зданиями и сооружениями			19379202,09588 X 1,44 %		19 658 263				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого с зимними удорожаниями		19658262,606060672 X 1,35 %			19 923 649				
	Итого с затратами на выслугу лет		19658262,606060672 X 1 %			20 120 232				
	Итого с затратами на доп. отпуска		19658262,606060672 X 0,4 %			20 198 865				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2015		20198864,8277273405 X 2,5574193548			51 656 968				
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		51656967,8554188683 X 2 %			52 690 107				
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %			6 322 813				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					59 012 920				
	Итого со скидкой 5%					56 062 274				
		56 062 274 (Пятьдесят шесть миллионов шестьдесят две тысяча двести семьдесят четыре) тенге								

ЗАКАЗЧИК:
Начальник КГУ "Хозяйственное управления"
аппарата акима Алматинской области
_____ Курмангалиев А. Ж

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
_____ Муталиев С. Л.

Эксперт-технадзор ТОО "НурАС" _____ Куспан Л. Р.

Ахметова Б.А

Форма № 2в

Заказчик: КГУ "Хозяйственное управления" аппарата акима Алматинской области

Подрядчик: ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Договор: Доп. согл. №1 от 15.09.2015г к договору № 279 от 05 августа 2015года

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт административного здания по ул.Кабанбай батыра,26 в г.Талдыкорган"

Наименование обьекта: Электроосвещение и силовое электрооборудование

А К Т

приемки выполненных работ за сентябрь 2015 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	75-6-43 Изм. и доп. вып. 21	**Вводная панель ВРУ-1-13-10, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А ГОСТ 30011.1-2012**	1	58874,00	–	58874	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
3	75-6-56 Изм. и доп. вып. 21	**Шкаф распределительный ШР-4,5,6,7,8,9,10,11,12,13**	10	65169,00	–	651690	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
4	75-6-57 Изм. и доп. вып. 21	**Шкаф распределительный ЩРа,ЩР-1,2,3**	4	47980,00	–	191920	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
6	С151803-158	**Щиток осветительный на 12 однофазных групп, ЩО1-ЩО12**	12	18600,00	–	223200	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
8	С151803-159	**Щиток ЩАО1, ЩАО2**	6	14900,00	–	89400	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
14	С151601-332 Изм. и доп. вып. 20	**Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	0,2958	21720,00	–	6425	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
15	С151601-341 Изм. и доп. вып. 20	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	12,75	32123,00	–	409568	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
16	С151601-591 Изм. и доп. вып. 20	**Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	0,0612	57847,00	–	3540	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
17	С151601-592 Изм. и доп. вып. 20	**Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	0,0306	92659,00	–	2835	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С151601-593 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,8568	144297,00	–	123634	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
20	С151601-1274 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,3366	200060,00	–	67340	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
22	С151601-1275 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,204	324951,00	–	66290	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
23	С151601-1276Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0306	621362,00	–	19014	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
25	С151601-1277Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25-0,66 ГОСТ 16442-80	0,102	882855,00	–	90051	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
26	С151601-8330 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,204	1011287,00	–	206303	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
28	С151601-25170 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х70+1х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,102	2177387,00	–	222093	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
		РАЗДЕЛ 1. ТРУБЫ								
48	С ПРАЙС	Трубы гофрированные ф16мм	6300	17,46	–	109975	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
49	С ПРАЙС	Трубы гофрированные ф20мм	3550	20,95	–	74364	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			2616516	–			–
			Тенге			–	–			–
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			2719358				
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2015 г.									
	Итого прямых затрат					2 616 516				
	Накладные расходы									
	Ненормируемые и непредвиденные затраты					102 842				
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					2 719 358				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		1816874,354388 X 1,44 %			1 843 037				
	Итого с зимними удорожаниями		1843037,3450911872 X 1,35 %			1 867 918				
	Итого с затратами на выслугу лет		1843037,3450911872 X 1 %			1 886 349				
	Итого с затратами на доп. отпуска		1843037,3450911872 X 0,4 %			1 893 721				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого в текущих ценах на 1.01.2015		2796204,8720811948 X 2,5574193548			7 151 068				
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		7151068,4598465057 X 2 %			7 294 090				
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %			875 291				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					8 169 381				
	Итого со скидкой 5%					7 760 912				
	7 760 912 (Семь миллионов семьсот шестьдесят тысяч девятьсот двенадцать) тенге									

ЗАКАЗЧИК:
Начальник КГУ "Хозяйственное управления"
аппарата акима Алматинской области
_____ Курмангалиев А. Ж

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
_____ Муталиев С. Л.

Эксперт-технадзор ТОО "НурАс" _____ Куспан Л. Р.

Армеева Б.А

Форма № 2в

Заказчик: КГУ "Хозяйственное управления" аппарата акима Алматинской области

Подрядчик: ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Договор: Доп. согл. №1 от 15.09.2015г к договору № 279 от 05 августа 2015года

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт административного здания по ул.Кабанбай батыра,26 в г.Талдыкорган"

Наименование обьекта: Конструкции металлические и железобетонные

А К Т

приемки выполненных работ за сентябрь 2015 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС								
		Обвязочный пояс 1								
35	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	6,03	8037,77	316,01	48468	1906	8476	8,25	50
		м3		1368,00	119,39	8249	720	94,5	0,58	4
38	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,1716	172357,31	536,06	29577	92	7731	289,00	50
		1т		47475,00	202,50	8147	35	94,5	0,99	–
		РАЗДЕЛ 2. КЛАДКА								
56	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	17,97	7732,64	335,84	138956	6035	15759	4,54	82
		м3		699,75	126,00	12575	2264	106,2	0,61	11
57	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,02	41200,00	–	824	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			217824	8033			181
			Тенге			28970	3019			15
		ИТОГО ПО АПКТУ:	Тенге			264777				
		Пересчет итогов в цены на 1.01.2015 г.								
		Итого прямых затрат				217 823				
		Накладные расходы				31 966				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				14 987				
		ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.				264 777				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	264776,523204 X 1,44 %			268 589				
		Итого с зимними удорожаниями	268589,3051381376 X 1,35 %			272 215				
		Итого с затратами на выслугу лет	268589,3051381376 X 1 %			274 901				
		Итого с затратами на доп. отпуска	268589,3051381376 X 0,4 %			275 976				
		Итого в текущих ценах на 1.01.2015	275975,5110294365 X 2,5574193548			705 785				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами			**705785,1133575018 X 2 %**		**719 901**				
	Налог на добавленную стоимость (НДС)			**12 %**		**86 388**				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					**806 289**				
	Итого со скидкой 5%					**765 974**				
	765 974 (Семьсот шестьдесят пять тысяч девятьсот семьдесят четыре) тенге									

ЗАКАЗЧИК:
Начальник КГУ "Хозяйственное управления"
аппарата акима Алматинской области
_____ Курмангалиев А. Ж

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
_____ Муталиев С. Л.

Эксперт-технадзор ТОО "НурАС" _____ Куспан Л. Р.

Ахмедова Б. А

Форма № 2в

Заказчик: КГУ "Хозяйственное управления" аппарата акима Алматинской области
Подрядчик: ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
Договор: Доп. согл. №1 от 15.09.2015г к договору № 279 от 05 августа 2015года
Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт административного здания по ул.Кабанбай батыра,26 в г.Талдыкорган"
Наименование обьекта: Демонтажные работы

А К Т
приемки выполненных работ за сентябрь 2015 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток 1м2	1242,3	116,63	10,56	144889	13119	148167	0,70	868
				106,07	1,67	131771	2075	110,7	0,01	18
2	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина 1м2	2100	17,38	0,93	36498	1953	38567	0,11	239
				16,45	0,14	34545	294	110,7	–	3
3	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток м2	398,7	133,16	23,58	53091	9401	42854	0,74	296
				109,58	4,16	43690	1659	94,5	0,02	9
4	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах шт	40	215,57	21,24	8623	850	8538	1,29	51
				194,33	3,31	7773	132	108	0,03	1
5	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах шт	68	320,85	30,15	21818	2050	21562	1,96	133
				290,70	2,90	19768	197	108	0,19	13
6	Е0158-2-3	Разборка покрытий кровли из черепицы м2	648	109,99	3,54	71274	2294	73926	0,67	435
				106,45	0,07	68980	45	107,1	–	1
7	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш м2	35	24,15	2,64	845	92	823	0,15	5
				21,51	0,45	753	16	107,1	–	–
8	Е0158-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен м2	648	43,95	2,35	28480	1523	29155	0,27	175
				41,60	0,41	26957	266	107,1	–	3
14	Е0111-8-3	Демонтаж тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой м3	27,5	4205,86	212,11	115661	5833	17918	3,10	85
				449,55	80,19	12363	2205	123	0,43	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	275	29,02	2,02	7981	556	8046	0,17	48
		м2		27,00	0,32	7425	88	107,1	–	1
21	Е0158-2-3	Разборка покрытий кровли из черепицы	114	109,99	3,54	12539	404	13005	0,67	77
		м2		106,45	0,07	12135	8	107,1	–	–
24	Е0163-8-4	Разборка облицовки стен из железобетонных плит	1650	798,54	87,76	1317591	144804	1132483	4,51	7446
		м2		710,78	15,52	1172787	25608	94,5	0,09	144
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ								
30	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	200	51,07	0,69	10214	138	11633	0,33	66
		м		50,38	0,11	10076	22	115,2	–	–
33	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	58	101,59	3,33	5892	193	6601	0,61	35
		компл		98,26	0,54	5699	31	115,2	–	–
34	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	26	244,84	6,45	6366	168	7171	1,43	37
		компл		238,39	1,04	6198	27	115,2	0,01	–
36	Е0165-3-1	Демонтаж смесителя	58	293,06	0,56	16997	32	19550	1,66	96
		шт		292,50	0,09	16965	5	115,2	–	–
		РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
40	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	2576	13,94	0,06	35909	155	34754	0,10	248
		м		13,88	–	35755	–	97,2	–	–
41	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	51	8,42	–	429	–	417	0,06	3
		шт		8,42	–	429	–	97,2	–	–
42	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	244	29,35	2,80	7161	683	6404	0,18	44
		шт		26,55	0,45	6478	110	97,2	–	1
		РАЗДЕЛ 4. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
43	Е0120-40-1	Демонтаж кондиционеров	100	383,55	18,60	38355	1860	47477	2,00	200
		шт		363,83	7,09	36383	709	128	0,03	3
44	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	1000	27,10	–	27100	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
45	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	1000	76,60	76,60	76600	76600	15320	–	–
		т		–	15,32	–	15320	100	0,32	322
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			2044314	262707			10590
			Тенге			1656929	48817			531
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			3952407				
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2015 г.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого прямых затрат					**2 044 313**				
	Накладные расходы					**1 684 372**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты					**223 721**				
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					**3 952 407**				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		**3952406,507438 X 1,44 %**			**4 009 321**				
	Итого с зимними удорожаниями		**4009321,1611451072 X 1,35 %**			**4 063 447**				
	Итого с затратами на выслугу лет		**4009321,1611451072 X 1 %**			**4 103 540**				
	Итого с затратами на доп. отпуска		**4009321,1611451072 X 0,4 %**			**4 119 577**				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2015		**4119577,4930765976 X 2,5574193548**			**10 535 487**				
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		**10535487,2143925537 X 2 %**			**10 746 197**				
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**			**1 289 544**				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					**12 035 741**				
	Итого со скидкой 5%					**11 433 954**				

11 433 954 (Одиннадцать миллионов четыреста тридцать три тысяч девятьсот пятьдесят четыре) тенге

ЗАКАЗЧИК:
Начальник КГУ "Хозяйственное управления"
аппарата акима Алматинской области
_____ Курмангалиев А. Ж

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
_____ Муталиев С. Л.

Эксперт-технадзор ТОО "НурАС" _____ Куспан Л. Р.

Ахметова Б. А

Форма № 2в

Заказчик: КГУ "Хозяйственное управления" аппарата акима Алматинской области

Подрядчик: ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Договор: Доп. согл. №1 от 15.09.2015г к договору № 279 от 05 августа 2015года

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт административного здания по ул.Кабанбай батыра,26 в г.Талдыкорган"

Наименование обьекта: Водопровод и канализация

А К Т

приемки выполненных работ за сентябрь 2015 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ К2								
72	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	198	1240,75	20,80	245669	4118	31543	0,73	144
		м		130,50	7,79	25839	1542	115,2	0,04	8
73	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	39,8	200,00	–	7960	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
74	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	11	384,00	–	4224	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
75	С130810-192 Изм. и доп. вып. 21	Заглушки чугунные DN 100 ГОСТ 6942-98	11	932,00	–	10252	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
76	С130810-186	колпак ВУ-100 мм	0,06	93100,00	–	5586	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			273691	4118			144
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			323548				
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2015 г.									
	Итого прямых затрат					273 690				
	Накладные расходы					31 543				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты					18 314				
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					323 548				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		323547,528382 X 1,44 %			328 207				
	Итого с зимними удорожаниями		328206,6127907008 X 1,35 %			332 637				
	Итого с затратами на выслугу лет		328206,6127907008 X 1 %			335 919				
	Итого с затратами на доп. отпуска		328206,6127907008 X 0,4 %			337 232				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого в текущих ценах на 1.01.2015		**337232,2946424451 X 2,5574193548**			**862 444**				
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		**862444,3973822054 X 2 %**			**879 693**				
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**			**105 563**				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					**985 256**				
	Итого со скидкой 5%					**935 994**				
	935 994 (Девятьсот тридцать пять тысяч девятьсот девяноста четыре) тенге									

ЗАКАЗЧИК:
Начальник КГУ "Хозяйственное управления"
аппарата акима Алматинской области
_____ Курмангалиев А. Ж

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
_____ Муталиев С. Л.

Эксперт технадзор ТОО "НурАС" _____ Куспан Л. Р.

Ахметова Б. А