Форма КС-3

Заказчик: ГУ"Управление строительства Атырауской области", БИН 050140003056, Атырауская область, г.Атырау, Айтеке би, 77.

Подрядчик: ТОО "Иман", БИН/ИИН 980140004226, Кызылординская область, г.Кызылорда, микрорайон Шугыла, 24Б, 41.

Наименование объекта: Строительство медицинского пункта в с.Енбекшил Махамбетского района

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат **за Июнь месяц 2023 г.**

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование		код	наименование	код
		№180	08.09.2022							
Наименование и виды выполненных работ	аванс									
	ед.изм.	стоимость ед.работ	сумма аванса	сумма погашения до текущего месяца	сумма погашения за текущий месяц	остаток	ранее заактированная сумма	Стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство медицинского пункта в с.Енбекшил Махамбетского района	тенге	161 643 343,90	30 700 000	29 274 036,01	1 425 963,99	0,00	70 008 691,46	118 523 374,55	20 943 254,52	19 517 290,53

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Руководитель _____ **Кусайнов Н.М.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "СуҚұрылысПроект"
_____ **Абдикеримов О.С.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "МАСТЕР МЕТАЛЛ ПЛАСТ"
_____ **Ламтов Е.Н.**

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Иман"
Директор _____ **Салибеков Б.К.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области", БИН 050140003056, Атырауская область, г.Атырау, Айтеке би, 77.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Иман", БИН/ИИН 980140004226, Кызылординская область, г.Кызылорда, микрорайон Шугыла, 24Б, 41.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство медицинского пункта в с.Енбекшил Махамбетского района**
(наименование, адрес)

Объект : **Здание медпункта**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№180** от **08.09.2022 г.**

Акт выполненных работ №16

за Июнь 2023 (месяц, год) на **2-1-6 Сети связи**

Составлен(а) в текущих ценах на 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Видеонаблюдение										
1	Ц13-100408-0504 1310-0408-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования**	шт.	1		6738,12	--	6738	--	208	3983	11579
		НР - 61%; СП - 8%				6529,60	--	6530	--		858	
2	С1243-905-0101 243-905-0101 РСНБ РК 2022	**Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 10**	шт.	1		4142,00	--	4142	--	4142	--	4473
		СП - 8%				--	--	--	--		331	
3	Е11-210201-0202 1121-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)**	м	20		136,03	1,52	2721	30	379	1671	4743
		НР - 72%; СП - 8%				115,60	0,42	2312	8		351	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	С1261-302-0456	Провод	м									
		Состав работ:										
		1 Раскатка, отмеривание, отрезка и выравнивание проводов										
		2 Прокладка проводов в коробах или кабель-каналах										
		3 Установка ответвительных коробок										
		4 Прозвон и соединение проводов										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	**С1243-304-0102 243-304-0102 РСНБ РК 2022**	**Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E**	км	0,02	139810,00	--	2796	--	2796	--	3020
		СП - 8%			--	--	--	--		224	
5	**Е11-210102-0101 1121-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка**	м	20	375,02	2,65	7500	53	225	5201	13717
		НР - 72%; СП - 8%			361,10	0,06	7222	1		1016	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-302-0471	Канал кабельный из ПВХ	м								
		Состав работ:									
		1. Разметка трассы и мест крепления									
		2. Разметка, резка, сверление отверстий в кабель-каналах и фасонных частях									
		3. Прокладка кабель-канала, установка фасонных частей									
		4. Крепление кабель-канала и фасонных частей									
6	**С1243-907-0102 243-907-0102 РСНБ РК 2022**	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм**	м	20,6	88,00	--	1813	--	1813	--	1958
		СП - 8%;			--	--	--	--		145	
		Формула объема = 20.1,03									
7	**Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	1	500,33	0,47	500	--	121	273	835
		НР - 72%; СП - 8%			378,90	0,22	379	--		62	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-303-0121	Выключатели, розетки штепсельные	шт,								
		Состав работ:									
		1. Установка коробок монтажных									
		2. Снятие крышек с приборов									
		3. Установка и крепление приборов									
		4. Разделка, зачистка и вставка концов кабелей или проводов в контакты с закреплением									
		5. Установка крышек на приборы									
		6. Опробование									
8	**С1247-214-0202 247-214-0202 РСНБ РК 2022**	**Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная**	шт.	1	482,00	--	482	--	482	--	521
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
9	**Ц13-100203-0101 1310-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования**	шт.	1	1635,25	--	1635	--	231	857	2691
		НР - 61%; СП - 8%			1404,29	--	1404	--		199	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-404-0642	Подрозетники деревянные ГОСТ Р 51177-98	100 шт,								
10	**С1248-201-0101 248-201-0101 РСНБ РК 2022**	**Аппарат телефонный модели KX-TS2350**	шт.	1	8752,00	--	8752	--	8752	--	9452
		СП - 8%			--	--	--	--		700	
11	**Е11-210101-0101 1121-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	0,4	533,85	5,09	214	2	37	127	368
		НР - 72%; СП - 8%			438,44	1,82	175	1		27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1241-101-0100	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75	м								
	С1241-115-0100	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.								
		Состав работ: 1. Прокладка труб 2. Соединение труб муфтами на резьбе 3. Установка протяжных коробок с введением концов труб в коробки с закреплением заземляющими контргайками 4. Крепление труб 5. Затягивание проволоки 6. Установка на концах труб заглушек 7. Наружное антикоррозийное покрытие труб									
12	**С1241-102-0101 241-102-0101 РСНБ РК 2022**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм**									
		СП - 8%	м	0,4	536,00	--	214	--	214	--	231
					--	--	--	--		17	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				37507	85	19400	12112	53588
		Стоимость монтажных работ	Тенге				18022	10	--	3969	
		Материалы	Тенге				8373				
		Всего заработная плата	Тенге				440				
		Накладные расходы	Тенге					7934			
		Сметная прибыль	Тенге				4840				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1057				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				14270				
		Сметная заработная плата	Тенге								5
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					7934			
		Материалы	Тенге				29134				
		Всего заработная плата	Тенге				760				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					10098			
		Накладные расходы	Тенге				18199				
		Сметная прибыль	Тенге				7272				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2912				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				39318				
		Сметная заработная плата	Тенге								6
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					10098			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				53588				
		Сметная заработная плата	Тенге								11
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**					18032			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									53588
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				18022				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					85			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					10			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						19399		
		- Накладные расходы	Тенге							12112	
		- Сметная прибыль	Тенге							3969	
		Временные здания и сооружения 1,5%	**Тенге**				803,82				
		Итого:	**Тенге**								54 391,82
		Зимние удорожания 0,7%	**Тенге**				380,74				
		Итого:	**Тенге**								54 772,56
		Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**				1 095,45				
		Итого:	**Тенге**								55 868,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Пониж.коэф 0,95	Тенге				2 793,40				
		Итого:	Тенге								53 074,61
		НДС 12%	Тенге				6 368,95				
		Итого с НДС	Тенге								59 443,56

ЗАКАЗЧИК
ГУ"Управление строительства Атырауской области"
Заместитель руководителя

_____ **Зиноллаев А.Ф.**

Руководитель отдела строительства

_____ **Сакпаров Н.К.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "СуҚұрылысПроект"

_____ **Абдикеримов О.С.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "МАСТЕР МЕТАЛЛ"

_____ **Даутов Е.Н.**

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Иман"
Директор

_____ **Садибеков Б.К.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области", БИН 050140003056, Атырауская область, г.Атырау, Айтеке би, 77.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Иман", БИН/ИИН 980140004226, Кызылординская область, г.Кызылорда, микрорайон Шугыла, 24Б, 41.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство медицинского пункта в с.Енбекшил Махамбетского района**
(наименование, адрес)

Объект : **Здание медпункта**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№180** от **08.09.2022 г.**

Акт выполненных работ №17

за Июнь 2023 (месяц, год) на 2-1-7 Технологические решения

Составлен(а) в текущих ценах на 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Комната среднего медицинского персонала										
1	Прайс лист	**Стол письменный**										
		Формула стоимости = 237900:1,12:1,012	**шт.**	**1**		**214959,64**	**--**	**214960**	**--**		**--**	**214960**
						--	**--**	**--**	**--**	**214960**	**--**	
2	Прайс лист	**Стул для врача**										
		Формула стоимости = 135000:1,12:1,012	**шт.**	**1**		**121982,14**	**--**	**121982**	**--**		**--**	**121982**
						--	**--**	**--**	**--**	**121982**	**--**	
3	Прайс лист	**Стул медсестры**										
		Формула стоимости = 135000:1,12:1,012	**шт.**	**1**		**121982,14**	**--**	**121982**	**--**		**--**	**121982**
						--	**--**	**--**	**--**	**121982**	**--**	
4	Прайс лист	**Кушетка**										
		Формула стоимости = 202800:1,12:1,012	**шт.**	**1**		**183244,29**	**--**	**183244**	**--**		**--**	**183244**
						--	**--**	**--**	**--**	**183244**	**--**	
5	Прайс лист	**Шкаф архивный**										
		Формула стоимости = 132000:1,12:1,012	**шт.**	**1**		**119271,43**	**--**	**119271**	**--**		**--**	**119271**
						--	**--**	**--**	**--**	**119271**	**--**	
6	Прайс лист	**Ростомер**										
		Формула стоимости = 52500:1,12:1,012	**шт.**	**1**		**47437,50**	**--**	**47438**	**--**		**--**	**47438**
						--	**--**	**--**	**--**	**47438**	**--**	
7	Прайс лист	**Весы медицинские**										
		Формула стоимости = 1384200:1,12:1,012	**шт.**	**1**		**1250723,57**	**--**	**1250724**	**--**		**--**	**1250724**
						--	**--**	**--**	**--**	**1250724**	**--**	
8	Прайс лист	**Шкаф металл.**										
		Формула стоимости = 135000:1,12:1,012	**шт.**	**1**		**121982,14**	**--**	**121982**	**--**		**--**	**121982**
						--	**--**	**--**	**--**	**121982**	**--**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Ц13-340108-0201 1334-0108-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	17935,87	--	17936	--	11	10934	31180
		НР - 61%; СП - 8%			17924,60	--	17925	--		2310	
10	Прайс лист	Облучатель ОБНП 2х30	шт.	1	37733,14	--	37733	--		--	37733
		Формула стоимости = 41760:1,12.1,012			--	--	--	--	37733	--	
		Прививочный и процедурный кабинеты									
11	Прайс лист	Стол приставка	шт.	1	31625,00	--	31625	--		--	31625
		Формула стоимости = 35000:1,12.1,012			--	--	--	--	31625	--	
12	Прайс лист	Стол письменный	шт.	1	214959,64	--	214960	--		--	214960
		Формула стоимости = 237900:1,12.1,012			--	--	--	--	214960	--	
13	Прайс лист	Стул медсестры	шт.	2	121982,14	--	243964	--		--	243964
		Формула стоимости = 135000:1,12.1,012			--	--	--	--	243964	--	
14	Прайс лист	Кушетка	шт.	1	183244,29	--	183244	--		--	183244
		Формула стоимости = 202800:1,12.1,012			--	--	--	--	183244	--	
15	Прайс лист	Шкаф с сейфом	шт.	1	406607,14	--	406607	--		--	406607
		Формула стоимости = 450000:1,12.1,012			--	--	--	--	406607	--	
16	Прайс лист	Штатив капельницы	шт.	1	38763,21	--	38763	--		--	38763
		Формула стоимости = 42900:1,12.1,012			--	--	--	--	38763	--	
17	Прайс лист	Стерилизатор	шт.	1	693671,79	--	693672	--		--	693672
		Формула стоимости = 767700:1,12.1,012			--	--	--	--	693672	--	
18	Прайс лист	Холодильник однокамерный.	шт.	1	853332,86	--	853333	--		--	853333
		Формула стоимости = 944400:1,12.1,012			--	--	--	--	853333	--	
19	Ц13-340108-0201 1334-0108-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	17935,87	--	17936	--	11	10934	31180
		НР - 61%; СП - 8%			17924,60	--	17925	--		2310	
20	Прайс лист	Облучатель настенно потолочный ОБНП 1х30	шт.	1	37733,14	--	37733	--		--	37733
		Формула стоимости = 41760:1,12.1,012			--	--	--	--	37733	--	
21	Прайс лист	Стол пеленальный	шт.	1	208200,00	--	208200	--		--	208200
					--	--	--	--	208200	--	
		Ординаторская									
22	Прайс лист	Стол письменный	шт.	1	214959,64	--	214960	--		--	214960
		Формула стоимости = 237900:1,12.1,012			--	--	--	--	214960	--	
23	Прайс лист	Стул для врача	шт.	1	121982,14	--	121982	--		--	121982
		Формула стоимости = 135000:1,12.1,012			--	--	--	--	121982	--	
24	Прайс лист	Шкаф архивный	шт.	1	119271,43	--	119271	--		--	119271
		Формула стоимости = 132000:1,12.1,012			--	--	--	--	119271	--	
		Кабинет акушера									
25	Прайс лист	Стол письменный	шт.	1	214959,64	--	214960	--		--	214960

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Формула стоимости = 237900:1,12.1,012			--	--	--	--	214960	--	
26	Прайс лист	**Стул для врача** *Формула стоимости = 135000:1,12.1,012*	шт.	2	121982,14	--	243964	--		--	243964
					--	--	--	--	243964	--	
27	Прайс лист	**Стул медсестры** *Формула стоимости = 135000:1,12.1,012*	шт.	1	121982,14	--	121982	--		--	121982
					--	--	--	--	121982	--	
28	Прайс лист	**Кушетка** *Формула стоимости = 202800:1,12.1,012*	шт.	1	183244,29	--	183244	--		--	183244
					--	--	--	--	183244	--	
29	Прайс лист	**Шкаф архивный** *Формула стоимости = 132000:1,12.1,012*	шт.	1	119271,43	--	119271	--		--	119271
					--	--	--	--	119271	--	
30	Прайс лист	**Кресло смотровое** *Формула стоимости = 680000:1,12.1,012*	шт.	1	614428,57	--	614429	--		--	614429
					--	--	--	--	614429	--	
31	Прайс лист	**Ширма** *Формула стоимости = 54000:1,12.1,012*	шт.	1	48792,86	--	48793	--		--	48793
					--	--	--	--	48793	--	
		Комната для забора материала и исследований									
32	Прайс лист	**Стол письменный** *Формула стоимости = 237900:1,12.1,012*	шт.	1	214959,64	--	214960	--		--	214960
					--	--	--	--	214960	--	
33	Прайс лист	**Стул для врача** *Формула стоимости = 135000:1,12.1,012*	шт.	1	121982,14	--	121982	--		--	121982
					--	--	--	--	121982	--	
34	Прайс лист	**Кушетка** *Формула стоимости = 202800:1,12.1,012*	шт.	1	183244,29	--	183244	--		--	183244
					--	--	--	--	183244	--	
35	Прайс лист	**Стол приставка** *Формула стоимости = 35000:1,12.1,012*	шт.	1	31625,00	--	31625	--		--	31625
					--	--	--	--	31625	--	
		Помещение для приготовления и хранения дезинфицирующих средств									
36	Прайс лист	**Стол письменный** *Формула стоимости = 237900:1,12.1,012*	шт.	1	214959,64	--	214960	--		--	214960
					--	--	--	--	214960	--	
37	Прайс лист	**Стул для врача** *Формула стоимости = 135000:1,12.1,012*	шт.	1	121982,14	--	121982	--		--	121982
					--	--	--	--	121982	--	
38	Прайс лист	**Шкаф архивный** *Формула стоимости = 132000:1,12.1,012*	шт.	1	119271,43	--	119271	--		--	119271
					--	--	--	--	119271	--	
39	Прайс лист	**Шкаф металл.** *Формула стоимости = 135000:1,12.1,012*	шт.	1	121982,14	--	121982	--		--	121982
					--	--	--	--	121982	--	
		Аптека									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Прайс лист	**Стол приставка** *Формула стоимости = 35000:1,12.1,012*	шт.	1	31625,00 --	-- --	31625 --	-- --	 31625	-- --	31625
41	Прайс лист	**Стол письменный** *Формула стоимости = 237900:1,12.1,012*	шт.	1	214959,64 --	-- --	214960 --	-- --	 214960	-- --	214960
42	Прайс лист	**Стул** *Формула стоимости = 135000:1,12.1,012*	шт.	1	121982,14 --	-- --	121982 --	-- --	 121982	-- --	121982
43	Прайс лист	**Холодильник однокамерный.** *Формула стоимости = 944400:1,12.1,012*	шт.	1	853332,86 --	-- --	853333 --	-- --	 853333	-- --	853333
44	Прайс лист	**Шкаф металл.** *Формула стоимости = 135000:1,12.1,012*	шт.	1	121982,14 --	-- --	121982 --	-- --	 121982	-- --	121982
45	Прайс лист	**Шкаф для лекарств.** *Формула стоимости = 234000:1,12.1,012*	шт.	1	211435,71 --	-- --	211436 --	-- --	 211436	-- --	211436
46	Прайс лист	**Витринный шкаф.** *Формула стоимости = 150000:1,12.1,012*	шт.	1	135535,71 --	-- --	135536 --	-- --	 135536	-- --	135536
		Холл									
47	Прайс лист	**Диван** *Формула стоимости = 260000:1,12.1,012*	шт.	2	234928,57 --	-- --	469857 --	-- --	 469857	-- --	469857
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								10487350
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				35850				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						22		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						10424990		
		- Накладные расходы	Тенге							21868	
		- Сметная прибыль	Тенге							4620	
		В том числе:									
		Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего	Тенге				10 424 990				
		Итого без стоимости оборудования, мебели и инвентаря, всего	Тенге								62 360
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге				935,40				
		Итого:	Тенге								63 295,40
		Зимние удорожания 0,7%	Тенге				443,07				
		Итого:	Тенге								63 738,47
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				1 274,77				
		Итого:	Тенге								65 013,24
		оборудования, мебели и инвентаря	Тенге				10 424 990				
		Итого:	Тенге								10 490 003,24
		Пониж.коэф 0,95	Тенге				524 500,16				
		Итого:	Тенге								9 965 503,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС 12%	Тенге				1 195 860,37				
		Итого с НДС	Тенге								11 161 363,45

ЗАКАЗЧИК
ГУ"Управление строительства Атырауской области"
Заместитель руководителя

_____ **Зинодлаев А.Ф.**

Руководитель отдела строительства

_____ **Сакпаров Н.К.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "СуҚұрылысПроект"

_____ **Абдикеримов О.С.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "МАСТЕР МЕТАЛЛ

_____ **Даутов Е.Н.**

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Иман"
Директор

_____ **Садибеков Б.К.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области", БИН 050140003056, Атырауская область, г.Атырау, Айтеке би, 77.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Иман", БИН/ИИН 980140004226, Кызылординская область, г.Кызылорда, микрорайон Шугыла, 24Б, 41.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство медицинского пункта в с.Енбекшил Махамбетского района**
(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№180** от **08.09.2022 г.**

Акт выполненных работ №18

за Июнь 2023 (месяц, год) на 7-1-1 Благоустройство

Составлен(а) в текщих ценах на 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. ПОКРЫТИЯ										
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ										
7	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**66,6**		**14121,74**	**1394,29**	**940508**	**92859**	**833532**	**40976**	**1060003**
		НР - 108%; СП - 8%;				**211,97**	**357,71**	**14117**	**23823**		**78519**	
		Формула объема = 444.0,15										
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	С1261-107-0369	Вода с открытых источников	м3									
	С1217-603-0104	Вода техническая	4,662 (м3)									
		Состав работ:										
		1. Планировка и прикатка земляного полотна										
		2. Россыпь и разравнивание материалов										
		3. Уплотнение россыпей с поливкой водой										
8	**Е11-270602-0704 1127-0602-0704 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**	**м2 покрытия**	**444**		**3116,90**	**188,57**	**1383903**	**83725**	**1258527**	**74478**	**1575052**
		НР - 108%; СП - 8%				**93,81**	**61,51**	**41651**	**27310**		**116671**	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	С1211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3									
	С1211-201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	9,2796 (м3)									
	С1211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С1211-201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	9,2796 (м3)								
	С1216-201-0200	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД	т								
	С1216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	4,44 (т)								
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Устройство боковых упоров 3. Россыпь, разравнивание и укатка щебня крупных фракций 4. Россыпь и разравнивание щебня мелких фракций 5. Розлив вяжущих материалов 6. Укатка									
9	**Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия толщиной 4 см/6см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**									
			м2 покрытия	**444**	**2359,69**	**225,39**	**1047702**	**100073**	**932773**	**33364**	**1167552**
		НР - 108%; СП - 8%			**33,46**	**36,12**	**14856**	**16037**		**86485**	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-101-0223	Смеси асфальтобетонные	т								
	С1212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	42,9792 (т)								
	С1261-107-0110	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т								
	С1216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	0,0047952 (т)								
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок									
10	**Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**									
			м2 покрытия	**444**	**1053,63**	**0,09**	**467813**	**40**	**462537**	**5655**	**511346**
		НР - 108%; СП - 8%			**11,79**	**--**	**5236**	**--**		**37877**	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-101-0223	Смеси асфальтобетонные	т								
	С1212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	21,312 (т)								
	С1261-107-0110	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т								
	С1216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	0,0024864 (т)								
11	**Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**									
			м2 покрытия	**444**	**2567,92**	**236,59**	**1140156**	**105046**	**1020254**	**32942**	**1266946**
		НР - 108%; СП - 8%			**33,46**	**35,24**	**14856**	**15647**		**93848**	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-101-0223	Смеси асфальтобетонные	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С1212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	43,3344 (т)								
	С1261-107-0110	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т								
	С1216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	0,0047952 (т)								
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок									
		ГАЗОН									
25	**Е11-470112-0103 1147-0112-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	**м2**	**1323**	**401,02**	**13,75**	**530545**	**18191**	**--**	**455272**	**1064682**
		НР - 88%; СП - 8%			**387,27**	**3,78**	**512353**	**5001**		**78865**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1211-101-0102	Земля растительная	м3								
		Состав работ: 1. Планировка площади механизированным способом 2. Вспашка почвы трактором 3. Подвозка и насыпка растительной земли с разравниванием									
26	**Е11-470112-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	**м2**	**1323**	**373,91**	**218,36**	**494683**	**288890**	**92372**	**163204**	**710518**
		НР - 88%; СП - 8%			**85,73**	**54,45**	**113421**	**72037**		**52631**	
		Состав работ: 1. Посев вручную 2. Прикатывание газонов после посева легкими катками 3. Полив									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**6005310**	**688824**	**4599994**	**805891**	**7356097**
							716490	**159855**	**0**	**544896**	
		РАЗДЕЛ 3. ОЗЕЛЕНЕНИЕ									
27	**Е11-470102-0201 1147-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте**	**яма**	**23**	**1625,34**	**313,96**	**37383**	**7221**	**--**	**28946**	**71635**
		НР - 88%; СП - 8%; *Формула объема = 19 * 4*			**1311,38**	**118,75**	**30162**	**2731**		**5306**	
		Состав работ: 1. Копание ям экскаватором с зачисткой вручную 2. Отвозка грунта на тачках 3. Подготовка ям к посадке									
28	**Е11-470103-0105 1147-0103-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка**	**шт.**	**23**	**5158,59**	**1314,27**	**118648**	**30229**	**3772**	**83839**	**218686**
		НР - 88%; СП - 8%; *Формула объема = 4 * 19*			**3680,29**	**461,94**	**84647**	**10625**		**16199**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-501-0109	Колья	шт,								
	С1261-501-0119	Саженцы	1000 шт,								
		Состав работ:									
		1. Установка деревьев в ямы автокраном									
		2. Засыпка земли с трамбованием									
		3. Установка кольев и укрепление деревьев									
		4. Полив									
		5. Обрезка крон									
29	**С1254-101-0201 254-101-0201 РСНБ РК 2022**	**Ель обыкновенная Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м**	**шт.**	4	**15064,00**	--	**60256**	--	**60256**	--	**65076**
		СП - 8%			--	--	--	--		**4820**	
30	**С1254-101-0804 254-101-0804 РСНБ РК 2022**	**Сосна обыкновенная Н от 2 до 3 м, с комом земли размерами 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м**	**шт.**	19	**15991,00**	--	**303829**	--	**303829**	--	**328135**
		СП - 8%			--	--	--	--		**24306**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**520116**	**37450**	**367857**	**112785**	**683532**
							114809	**13356**	--	**50631**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**520116**				
	Материалы		Тенге				**3773**				
	Всего заработная плата		Тенге					**128165**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**364085**				
		Накладные расходы	Тенге				**112785**				
		Сметная прибыль	Тенге				**50631**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**683532**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**75**
		Сметная заработная плата	Тенге					**128165**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**683532**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**75**
		Сметная заработная плата	Тенге					**128165**			
		РАЗДЕЛ 4. МАФ-ы									
34	**У86-010106-0305 8601-0106-0305 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из ламинированной водостойкой фанеры**	**шт.**	1	**337047,00**	**100,00**	**337047**	**100**	**329549**	--	**364011**
		СП - 8%			**7398,00**	**31,00**	**7398**	**31**		**26964**	
		Состав работ:									
		1. Установка конструкции на подготовленное основание									
		2. Крепление подпятников опорных стоек конструкции к подготовленному основанию анкерными болтами									
35	**У86-010307-0107 8601-0307-0107 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для мусорных контейнеров из профнастила**	**шт.**	1	**139812,00**	**270,00**	**139812**	**270**	**134336**	--	**150997**
		СП - 8%			**5206,00**	**80,00**	**5206**	**80**		**11185**	
		Состав работ:									
		1. Разработка грунта ручным способом									
		2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы									
		3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км									
		4. Работа на отвале									
		5. Обратная засыпка									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8. Установка конструкции в углубления для фундаментов 9. Заливка бетонных фундаментов - столбов									
36	У86-010302-0301 8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки**	**шт.**	2	**55907,00**	**221,00**	**111814**	**442**	**95588**	**--**	**120759**
		СП - 8%			**7892,00**	**68,00**	**15784**	**136**		**8945**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов 9. Устройство бетонных фундаментов - столбов 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11									
37	У86-010303-0204 8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"**	**шт.**	2	**41356,00**	**34,00**	**82712**	**68**	**82362**	**--**	**89329**
		СП - 8%			**141,00**	**10,00**	**282**	**20**		**6617**	
		Состав работ: 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8. Установка конструкции в углублениях для фундаментов 9. Устройство бетонных фундаментов - столбов									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**671385**	**880**	**641835**	**0**	**725096**
							28670	**267**	**0**	**53711**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**8764725**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**859969**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**727154**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**173478**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**5609687**		
		- Накладные расходы	Тенге							**918676**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**649238**	

		Временные здания и сооружения 1,5%	**Тенге**				**131 470,88**				
		Итого:	**Тенге**								**8 896 195,88**
		Зимние удорожания 0,7%	**Тенге**				**62 273,37**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого:	**Тенге**								**8 958 469,25**
		Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**				**179 169,39**				
		Итого:	**Тенге**								**9 137 638,64**
		Пониж.коэф 0,95	**Тенге**				**456 881,93**				
		Итого:	**Тенге**								**8 680 756,71**
		НДС 12%	**Тенге**				**1 041 690,80**				
		Итого с НДС	**Тенге**								**9 722 447,51**

ЗАКАЗЧИК
ГУ"Управление строительства Атырауской области"
Заместитель руководителя

Зинолдаев А.Ф.

Руководитель отдела строительства

Сакпаров Н.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "СуҚұрылысПроект"

Абдикеримов О.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "МАСТЕР МЕТАЛЛ"

Даутов Е.Н.

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Иман"
Директор

Садибеков Б.К.

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Приложение 1
К приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК
от 9 августа 2019 года №632

Утвержденный приказом
Управления строительства №_____
от «___» «_____» 2023 г.

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"30" июнь 2023 года

Заказчик: ГУ«Управление строительства Атырауской области» БИН 050140003056, индекс 060004 по адресу Атырауская область, Атырау Г.А., Г.Атырау, улица Әйтеке Би, дом 77, Руководитель Кусайнов Н.М.

(фамилия, имя, отчество, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания(стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии: от _____ г., ТОО «Иман», РК, Кызылординская область, г.Кызылорда, мкр. Шугыла, 24Б, 41 индекс N01B9P2

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от _____ г., ТОО «МАСТЕР Металл Пласт» Актюбинская область, г.Актобе, проспект Санкибай батыра, 173/1, 1 эксперт Даутов Е.Н. аттестат KZ02VJE00052056 от 31.12.2019г.

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от _____ г., ТОО «СуҚұрылысПроект»., РК, г. Шымкент, Аль-Фарабийский район , Жибек жолы , 43 ,10 , эксперт Абдикеримов О.С. аттестат №0000253 от 13.01.2017г

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство медицинского пункта в с.Енбекшил Махамбетского района»**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение,реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: Атырауская область, Махамбетский район, Есбольский с.о., с.Енбекшил

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "____"_____2022 года, дата ознакомления подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **решение акима Есболского сельского округа Махамбетского района №28-ш от 09.08.2022 года.**

(наименование органа вынесшего решение)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий № _____;
(наименование органа вынесшего решение)

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий:
ГУ«Управление государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области области» KZ58REA00306054 от 17.11.2022 г.,
(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «СуҚұрылысПроект» №41-2021**
(наименование проектной организации, номер проекта)

Утвержденного **ГУ «Управление строительства Атырауской области» приказ №48-Ө от 25.03.2022 года;**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **ноябрь 2022 год;**
месяц, год
окончание работ: **июнь 2023 года;**
месяц, год
при продолжительности строительства, _____ **месяц**:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ____**месяц**;
фактически, месяц: _____**месяц** ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Этажность здания	этаж	1		1	
Общая площадь здания	м2	266,35		266,35	
Площадь застройки	м2	380,0		380,0	
Полезная площадь	м2	266,35		266,35	
Расчетная площадь	м2	237,48		237,48	
Строительный объем	м3	2650,0		2650,0	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Прививочный кабинет и процедурный кабинеты – оснащены мебелью (стол письменный, стол-приставка, стул), специальным медицинским оборудованием (кушетка, шкаф, стерилизатор, облучатель бактерицидный, пеленальный столик, штатив), холодильник однокамерный.

Комната среднего медицинского персонала - оснащены мебелью (стол, стулья, шкафы), специальным медицинским оборудованием (кушетка, ростомер, весы, облучатель бактерицидный);

Ординаторская – оснащена мебелью (столы, стулья, шкаф); Кабинет акушера – оснащена мебелью (стол стулья) специальным медицинским оборудованием (кушетка, шкаф, кресло смотровое, ширма);

Комната для забора материала и проведение исследований – оснащена мебелью (столы, стулья, шкафы);

Помещение для приготовления и хранения дезинфицирующих средств – оснащена мебелью (стол, стулья, шкафы)

Аптека – оснащена мебелью и оборудованием (стол, стулья, шкафы, холодильник):

Холл – мебель (диван). Здание медпункта запроектирована в отдельно стоящем одноэтажном здании с размерами по осям 14,4мх22,0м.

Общая площадь – 336 м2. Общая высота здания – 7,01 м.

Здание конструктивно одно этажное, без основного цокольного этажа, здание медицинского пункта в с.Енбекшил Махамбетского района в плане имеет прямоугольную форму с размерами по осям – 14,4мх22,0м.

Покрытие – деревянная балка сечением 200х220 мм, пропитанная огне-био защитной краской.

Наружные стены - из кирпича КР-р-по 250х120х65 1НФ/100/2,0/50/ по ГОСТ 530-2012 растворе М50, облицовка наружной стены - кирпич керамический пустотелый КР-л-по 250х120х65/1НФ/100/1,4/50/530-2012 на растворе М50 с утеплением минераловатной плитой ISOVER толщиной 80мм.

Полы – согласно ведомости полов – линолеум на основе, керамическая плитка.

Окна – металлопластиковые, согласно ГОСТ 30674-99, предусмотрены москитные сетки во всех помещениях;

Двери внутренние – деревянные по ГОСТ 6629-88;

Двери наружные – металлические по ГОСТ 31173-2003, деревянные по ГОСТ 6629-88;

Перемычки над внутренними дверными проемами - сборные железобетонные по ГОСТ 948-84;

Кровля – четырехскатная, с покрытием из металлочерепицы по деревянным стропилам и обрешетке.

Стропила приняты согласна расчета сеч. 50х180 мм.

Обрешетка сеч. 100х32 мм сплошная;

Утеплитель кровли – мин.плита, толш.120мм.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **184,554млн. теңге**, в том числе строительно-монтажных работ **126,382 млн.тенге**, оборудования **25,539 млн.тенге,** прочие **32,633 млн.тенге;**

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию всего **161,643 млн.теңге**, в том числе строительно-монтажных работ **103,21 млн.тенге**, оборудования **25,539 млн.тенге,** прочие **32,633 млн.тенге;**

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100 %** и фактически применено **100%** (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания С+ (нормальный) ;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ **«Строительство медицинского пункта в с.Енбекшил Махамбетского района»**

(наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию:

Заказчик:
ГУ«Управление строительства Атырауской области» Кусайнов Н.М.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) Место печати (при наличии)

Технический надзор:
ТОО «МАСТЕР Металл Пласт» Даутов Е.Н.
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта, специализация аттестата, подпись, дата) Место печати (при наличии)

Авторский надзор:
ТОО «СуҚұрылысПроект» Абдикеримов О.С.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность) подпись, дата Место печати (при наличии)
Место печати (при наличии)

Генеральный подрядчик:
ТОО «Иман» Садибеков Б.К.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) (подпись руководителя) Место печати (при наличии)