Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное учреждение "Хозяйственное управление" аппарата акима Алматинской области,Республика Казахстан, Талдыкорган, Тауелсыздык,38**	**120240011908**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ",050039, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Домбровского, дом № 3, тел.: 2527821, 2528519**	**020140000591**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Дополнительное соглашение №1 от 23.09.2015г., к дог №279 от 05.08.2015г	

Номер документа	Дата составления
00000000064	**21.10.2015**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт административного здания по ул. Кабанбай батыра,26 в г. Талдыкорган			работа	1	105 555 556,00	105 555 556,00
				Итого	1	x	105 555 556,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Муталиев С.Л.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Начальник / _____ / Курмангалиев А.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.10.2015

М.П.

Объект: "Капитальный ремонт административного здания по ул.Кабанбай батыра,26 в г.Талдыкорган"
Заказчик: КГУ "Хозяйственное управления" аппарата акима Алматинской области

Полная стоимость - 466 258 855,44 тенге
Финансирование 2015г - 466 258 855,44 тенге

Подрядчик: ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

БИН: 020 140 000 591
РНН: 600 900 185 224
БИК: KCJBKZKX
ИИК: KZ858560000006975188
Банк: АО "БанкЦентрКредит"

Стоимость работ включая работы по настоящему акту:
а) с начала строительства 325 197 796 тенге
б) отчетный период 105 555 556 тенге

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за октябрь 2015 год
Доп. согл. №1 от 23.09.2015г к договору № 279 от 05 августа 2015года

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Ед.изм	Стоимость ед.работы (тенге)	Аванс			Ранее заактированная форма	Сумма фактических расходов с начала года	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Всего	в том числе НДС	
"Капитальный ремонт административного здания по ул.Кабанбай батыра,26 в г.Талдыкорган"	тенге	466 258 855,44	46 625 885,54	32 519 779,60	14 106 105,94	88 420 483,00	292 678 016,20	95 000 000,40	10 178 571,47	325 197 796,00

От Заказчика

Начальник КГУ "Хозяйственное управления"
аппарата акима Алматинской области

Курмангалиев А. Ж

От Подрядчика

Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Муталиев С.Л.

Заказчик: КГУ "Хозяйственное управления" аппарата акима Алматинской области
Подрядчик: ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Типовая межведомственная форма № 3- КС
Утвержденная Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73
Код:

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт административного здания по ул.Кабанбай батыра,26 в г.Талдыкорган"

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь месяц 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчик -застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор	дата	Источник финансирования		Организационно правовая форма	
				наименование	Код	Наименование	Код
		Доп. согл. № 1 к договору №274 от 05 августа 2015года	от 23.09.2015г				

	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						в т.ч. НДС	Всего
			В отчетном месяце	СМР В базисных ценах	из них		Ст-ть прочих не входящих в состав	Дополнительные затарты на приобретение		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Общестроительные работы АР	215 933 148	89 190 301						9 556 104	89 190 301
2	Общестроительные работы КЖ	7 494 643							-	-
3	Водопровод и канализация ВК	6 103 407	1 798 881						192 737	1 798 881
4	Лифты	7 032 668							-	-
5	Подготовительные работы	38 321 434	4 225 761						452 760	4 225 761
6	Электроосвещение и силовое электрооборудование	40 358 066	7 144 667						765 500	7 144 667
7	Благоустройство	4 601 774							-	-
8	Наружное освещение	2 156 710							-	-
9	Пожарная сигнализация	2 516 203	2 516 203						269 593	2 516 203
10	Видеонаблюдение	679 743	679 743						72 830	679 743
	ИТОГО	**325 197 796**	**105 555 556**						**11 309 524**	**105 555 556**

От Заказчика
Начальник КГУ "Хозяйственное управления"
аппарата акима Алматинской области

Курмангалиев А. Ж

От Подрядчика
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Муталиев С.Л.

Заказчик: КГУ "Хозяйственное управления" аппарата акима Алматинской области

Форма № 2в

Подрядчик: ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Договор: Доп. согл. №1 от 23.09.2015г к договору № 279 от 05 августа 2015года

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт административного здания по ул.Кабанбай батыра,26 в г.Талдыкорган"

Наименование обьекта: Водопровод и канализация

А К Т

приемки выполненных работ за октябрь 2015 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД ХОЛОДНОЙ ВОДЫ- В1								
1	Е0116-7-3	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**	23	362,67	4,19	8341	96	1628	0,34	8
		м		59,85	1,58	1377	36	115,2	0,01	--
2	Е0116-7-2	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм**	22	364,67	4,19	8023	92	1557	0,34	7
		м		59,85	1,58	1317	35	115,2	0,01	--
3	Е0116-7-1	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм**	12	329,67	4,19	3956	50	849	0,34	4
		м		59,85	1,58	718	19	115,2	0,01	--
4	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм**	45	439,78	12,19	19790	549	15400	1,64	74
		м		292,50	4,57	13163	206	115,2	0,02	1
7	С130901-113	**Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм**	80	284,00	--	22720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0115-172-4	**Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	15,2	148,40	0,07	2256	1	1552	0,65	10
		м2		108,00	0,02	1642	--	94,5	--	--
9	С130810-45	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	20,6	200,00	--	4120	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	15,2	21,80	0,05	331	1	72	0,03	--
		м2		5,81	0,02	88	--	81	--	--
13	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	113	72,96	16,85	8245	1904	4365	0,21	24
		м		38,59	4,33	4361	489	90	0,03	3
14	С11031-125	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 9 мм	49,5	136,00	--	6732	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	С11031-124	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 9 мм	74,8	108,00	--	8078	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	С11031-549 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Самоклеящаяся лента из защитного покрытия K-Flex, цвет серебряный металлик, тип AL CLAD, ширина 25 мм, длина 35 м	4,8428571	2020,00	--	9783	--	--	--	--
		рулон		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0118-13-2	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,2 т	2	4148,89	227,69	8298	455	6819	16,79	34
		1насос		2873,70	85,75	5747	171	115,2	0,42	1
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ- Т3								
23	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	45	362,67	4,19	16320	189	3185	0,34	15
		м		59,85	1,58	2693	71	115,2	0,01	--
24	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	22	364,67	4,19	8023	92	1557	0,34	7
		м		59,85	1,58	1317	35	115,2	0,01	--
25	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	64	329,67	4,19	21099	268	4529	0,34	22
		м		59,85	1,58	3830	101	115,2	0,01	--
26	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 15 мм	62	439,78	12,19	27266	756	21218	1,64	102
		м		292,50	4,57	18135	283	115,2	0,02	1
30	С130901-113	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	66	284,00	--	18744	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	18,1	148,40	0,07	2686	1	1848	0,65	12
		м2		108,00	0,02	1955	--	94,5	--	--
32	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	30,2	200,00	--	6040	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	18,1	21,80	0,05	395	1	85	0,03	1
		м2		5,81	0,02	105	--	81	--	--
36	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука	151	72,96	16,85	11018	2544	5833	0,21	32
		м		38,59	4,33	5827	654	90	0,03	4
37	С11031-125	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 9 мм	49,5	136,00	--	6732	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
38	С11031-124	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 9 мм	116,6	108,00	--	12593	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	С11031-549 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Самоклеящаяся лента из защитного покрытия K-Flex, цвет серебряный металлик, тип AL CLAD, ширина 25 мм, длина 35 м	6,4714286	2020,00	--	13072	--	--	--	--
		рулон		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 4. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
59	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	20	5930,28	21,53	118606	431	8191	1,95	39
		комплект		346,50	9,00	6930	180	115,2	0,04	1
60	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	10	9126,62	39,24	91266	392	4640	2,22	22
		комплект		387,00	15,75	3870	157	115,2	0,07	1
62	Е0117-2-3	Установка смесителей	20	1793,32	1,57	35866	31	2903	0,70	14
		шт		126,00	--	2520	--	115,2	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			500398	7854			426
			Тенге			75594	2439			13
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			621824				
		Пересчет итогов в цены на 1.01.2015 г.								
		Итого прямых затрат				500 398				
		Накладные расходы				86 229				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				35 198				
		ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.				621 824				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого с временными зданиями и сооружениями		**621824,14077 X 1,44 %**			**630 778**				
	Итого с зимними удорожаниями		**630778,408397088 X 1,35 %**			**639 294**				
	Итого с затратами на выслугу лет		**630778,408397088 X 1 %**			**645 602**				
	Итого с затратами на доп. отпуска		**630778,408397088 X 0,4 %**			**648 125**				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2015		**648124,814628008 X 2,5574193548**			**1 657 527**				
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		**1657526,9452558298 X 2 %**			**1 690 677**				
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**			**202 881**				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					**1 893 559**				
	Итого со скидкой 5%					**1 798 881**				
	1 798 881 (Один миллион семьсот девяноста восемь тысяч восемьсот восемьдесят одна) тенге									

ЗАКАЗЧИК:
Начальник КГУ "Хозяйственное управления"
аппарата акима Алматинской области .
_____ Курмангалиев А. Ж

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
_____ Муталиев С. Л.

Эксперт-технадзор ТОО "НурАС" _____ Ахметова Б. А.

Форма № 2в

Заказчик: КГУ "Хозяйственное управления" аппарата акима Алматинской области

Подрядчик: ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Договор: Доп. согл. №1 от 23.09.2015г к договору № 279 от 05 августа 2015года

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт административного здания по ул.Кабанбай батыра,26 в г.Талдыкорган"

Наименование обьекта: Пожарная сигнализация

А К Т

приемки выполненных работ за октябрь 2015 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	СПрайс	**Прибор приемно-контрольный "Сигнал-20"**	1	8721,19	--	8721	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	СПрайс	**Прибор сигнально-пусковой "С2000-КДЛ"**	1	4430,42	--	4430	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	С ПРАЙС	**Блок релейный С2000-СП1 исп1**	1	4006,23	--	4006	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С ПРАЙС	**Трансформатор 220/12В**	1	1106,73	--	1107	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С ПРАЙС	**Аккумуляторная батарея 12А/Ч,12В**	1	1592,02	--	1592	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С ПРАЙС	**Извещатель дымовой ИП 212-41М**	96	249,63	--	23964	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С ПРАЙС	**Извещатель пожарный ручной, адресный ИПР 513-3А**	13	244,39	--	3177	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С ПРАЙС	**Устройство контроля шлейфа**	19	13228,42	--	251340	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	СПрайс	**Сирена НС-103(КП)**	13	921,70	--	11982	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0110-671-3	**Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по бетонным и металлическим основаниям**	2540	73,70	1,30	187198	3302	134645	0,33	838
		м		58,70	0,20	149098	508	90	--	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С151603-125	Кабели контрольные, марка КПсВГ, число жил и сечение 4х0,5 мм2	2,5	51600,00	--	129000	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
21	С151608-2прим	Кабель питания ПУНГ, число жил и сечение 2х0,75 мм2	0,04	43800,00	--	1752	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
23	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	120	59,00	--	7080	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002прим	Стоимость труб ф15мм	2500	32,00	--	80000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			715350	3302			838
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			882376				
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2015 г.									
	Итого прямых затрат					715 350				
	Накладные расходы					134 645				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты					32 381				
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					882 376				
	Итого с временными зданиями и сооружениями			572055,936084 X 1,44 %		580 294				
	Итого с зимними удорожаниями			580293,5415636096 X 1,35 %		588 128				
	Итого с затратами на выслугу лет			580293,5415636096 X 1 %		593 930				
	Итого с затратами на доп. отпуска			580293,5415636096 X 0,4 %		596 252				
	Итого в текущих ценах			906571,3164566088 X 2,5574193548		2 318 483				
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами			2318483,0312126471 X 2 %		2 364 853				
	Налог на добавленную стоимость (НДС)			12 %		283 782				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					2 648 635				
	Итого со скидкой 5%					2 516 203				
	2 516 203 (Два миллиона пятьсот шестнадцать тысяч двести три) тенге									

ЗАКАЗЧИК:
Начальник КГУ "Хозяйственное управления"
аппарата акима Алматинской области
_____ Курмангалиев А. Ж

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
_____ Муталиев С. Л.

Эксперт-технадзор ТОО "НурАС" _____ Ахметова Б. А.

Форма № 2в

Заказчик: КГУ "Хозяйственное управления" аппарата акима Алматинской области

Подрядчик: ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Договор: Доп. согл. №1 от 23.09.2015г к договору № 279 от 05 августа 2015года

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт административного здания по ул.Кабанбай батыра,26 в г.Талдыкорган"

Наименование обьекта: Видеонаблюдение

А К Т

приемки выполненных работ за октябрь 2015 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	С ПРАЙС	**Всепогодная стандартная видео камера ,EGV 6371 VF50"**								
		шт	1	21890,26	--	21890	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
4	С ПРАЙС	**Источник резервного питания Квант 50**								
		шт	2	3910,22	--	7820	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
6	С ПРАЙС	**Аккумулятор TP 12-7**								
		шт	2	1057,85	--	2116	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
8	СПрайс	**Приемопередатчик по витой пареEGTP 111 VT**								
		шт	1	3355,11	--	3355	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
10	С ПРАЙС	**:Конектор по питанию С-365**								
		шт	1	24044,37	--	24044	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
14	С ПРАЙС	**Монитор 24**								
		шт	1	10435,40	--	10435	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
16	С ПРАЙС	**Жесткий диск Seagate 2TB 64 Mb SATA III**								
		шт	2	9033,66	--	18067	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
18	С ПРАЙС	**Видеорегистратор PARACON264x4-32ch**								
		шт	1	109974,97	--	109975	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
20	С130804-853 Изм. и доп.вып.19	**Стоимость труб ф16мм**								
		м	170	46,00	--	7820	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2								
			190	9,33	0,82	1772	155	1568	0,05	10
		м		7,99	0,50	1518	95	97,2	--	--
22	С ПРАЙС	Кабели FTP 2x0,75								
			190	46,08	--	8756	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	С ПРАЙС	:Кабельный канал25x17								
			20	66,68	--	1334	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	С ПРАЙС	Разветвительная АМР с крышкой								
			1	171,07	--	171	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	С11011-2163 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Дюбель ф6мм								
			200	4,28	--	856	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	С11011-1974 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Шуруп 3x3,5								
			200	0,45	--	90	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	С11051-214 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Скобы								
			20	154,00	--	3080	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С ПРАЙС	Разветвитель								
			2	3170,07	--	6340	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			227923	155			10
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			238314				
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2015 г.									
	Итого прямых затрат					227 922				
	Накладные расходы					1 568				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты					8 823				
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					238 314				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		155874,506044 X 1,44 %			158 119				
	Итого с зимними удорожаниями		158119,0989310336 X 1,35 %			160 254				
	Итого с затратами на выслугу лет		158119,0989310336 X 1 %			161 835				
	Итого с затратами на доп. отпуска		158119,0989310336 X 0,4 %			162 467				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2015		244906,709851637 X 2,5574193548			626 329				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		**626329,1598949643 X 2 %**			**638 856**				
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**			**76 663**				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					**715 518**				
	Итого со скидкой 5%					**679 743**				
	679 743 (Шестьсот семьдесят девять тысяч семьсот сорок три) тенге									

ЗАКАЗЧИК:
Начальник КГУ "Хозяйственное управления"
аппарата акима Алматинской области
_____ Курмангалиев А. Ж

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
_____ Муталиев С. Л.

Эксперт-технадзор ТОО "НурАС" _____ Ахметова Б. А.

Заказчик: КГУ "Хозяйственное управления" аппарата акима Алматинской области

Форма № 2в

Подрядчик: ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Договор: Доп. согл. №1 от 23.09.2015г к договору № 279 от 05 августа 2015года

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт административного здания по ул.Кабанбай батыра,26 в г.Талдыкорган"

Наименование обьекта: Архитектурные решения

А К Т

приемки выполненных работ за октябрь 2015 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. ФАСАД								
		ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА (В ОСЯХ 18-1)								
34	Е0115-86-2 Изм. и доп. вып. 10, 12	**Устройство теплоизоляции минераловатными плитами на откосах шириной до 0,2 м при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с люлек**	1108	428,22	0,09	474467	97	116848	0,62	684
		м		111,60	--	123648	--	94,5	--	--
39	Е0115-65-1	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**	532	611,89	7,91	325523	4209	182319	2,06	1095
		м2		359,66	2,99	191340	1589	94,5	0,01	8
40	Е0115-180-3	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	2472	285,16	2,63	704914	6489	177006	0,45	1109
		м2		74,78	0,99	184867	2441	94,5	--	12
		ЦОКОЛЬ (В ОСЯХ 18-1)								
41	Е0113-13-1	**Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей**	117	15,14	0,09	1771	10	881	0,05	6
		м2		9,27	0,02	1084	3	81	--	--
42	Е0113-13-2	**Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей**	117	13,30	0,06	1556	7	881	0,05	6
		м2		9,27	0,03	1084	3	81	--	--
43	Е0126-33-1	**Теплоизоляция изделиями из пенопласта битуме стен и колонн прямоугольных**	5,85	14968,80	232,04	87567	1357	20226	20,90	122
		м3		3754,46	87,19	21964	510	90	0,43	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Е0115-62-2	Оштукатуривание улучшенное внутренних поверхностей наружных стен известковым раствором по камню и бетону /когда остальные поверхности не оштукатуриваются/	117	267,22	5,24	31264	613	18100	0,88	103
		м2		162,50	1,21	19012	142	94,5	0,07	8
45	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,254	73000,00	--	18542	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0115-18-11 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Облицовка стен в общественных зданиях на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	227	512,91	5,78	116431	1311	69553	1,91	433
		м2		323,43	3,93	73418	891	93,6	0,02	5
47	С143003-397 Изм. и доп. вып. 20	Плита фасадная (цокольная) с пигментом из бетона класса В60, F300, водопоглощение менее 0,6%, толщина 35 мм ГОСТ 13015-2012	113,5	--	--	--	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ФАСАДНЫЕ КАССЕТЫ (В ОСЯХ 1-18, А-Е, Е-А)								
53	Е0115-86-1 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство теплоизоляции минераловатными плитами на откосах шириной до 0,2 м при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов	825	127,92	0,31	105530	258	74012	0,53	436
		м		94,93	--	78319	--	94,5	--	--
59	С12031-144	Панели декоративные алюминиевые с двухцветным анодированием	1833	2800,00	--	5132400	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ЦОКОЛЬ (В ОСЯХ 1-18, А-Е, Е-А)								
60	Е0115-83-1 Изм. и доп. вып. 10	Установка цокольной планки при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов и люлек	65	124,72	1,73	8107	112	3639	0,35	23
		м		59,24	--	3850	--	94,5	--	--
61	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	200	15,14	0,09	3027	18	1506	0,05	9
		м2		9,27	0,02	1854	5	81	--	--
62	Е0113-13-2	Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	200	13,30	0,06	2660	13	1506	0,05	9
		м2		9,27	0,03	1854	5	81	--	--
63	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из пенопласта битуме стен и колонн прямоугольных	12,2	14968,80	232,04	182619	2831	42181	20,90	255

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		3754,46	87,19	45804	1064	90	0,43	5
64	Е0115-62-2	Оштукатуривание улучшенное внутренних поверхностей наружных стен известковым раствором по камню и бетону /когда остальные поверхности не оштукатуриваются/	325	267,22	5,24	86845	1704	50279	0,88	287
		м2		162,50	1,21	52811	394	94,5	0,07	23
65	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,481	73000,00	--	35113	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0115-4-3	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 4	500	3863,10	15,21	1931551	7606	1616535	17,02	8510
		м2		3415,50	5,74	1707750	2869	94,5	0,03	14
67	Е0115-8-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 К=2	Вычитается позиция: Поправки на каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн гранитом полированным	500	-96,13	-2,98	-48063	-1488	-44545	-0,55	-276
		м2		-93,15	-1,12	-46575	-562	94,5	-0,01	-3
68	С143011-33	Плиты из гранита облицовочные пиленые, толщина 20 мм	287	6370,00	--	1828190	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		СТУПЕНИ ГЛАВНОГО ВХОДА								
70	С143011-33	Плиты из гранита облицовочные пиленые, толщина 20 мм	390,66	6370,00	--	2488504	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 4. ПРОЕМЫ								
		ДВЕРИ								
71	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	200	448,56	128,16	89712	25632	47301	1,03	207
		м2		174,40	44,59	34880	8917	108	0,17	35
78	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	71	844,00	--	59924	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
79	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	71	308,00	--	21868	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ОКНА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	С12061-705 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	45,34	5618,00	--	254720	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
88	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	200	208,18	0,70	41637	140	9080	0,30	60
		м		46,99	0,11	9398	22	96,39	--	--
		ВИТРАЖИ								
89	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	354,09	1112,25	36,06	393838	12767	309396	5,73	2028
		м2		1066,05	12,69	377478	4493	81	0,05	18
92	С12069-31	Доски подоконные клееные, облицованные сверхтвердой древесно-волокнистой плитой или водостойкой фанерой, марка ПД-1, ПД-3, толщина 42 мм, ширина 450 мм	200,2	1800,00	--	360360	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 5. ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ								
		НА ОТМ 6,800								
115	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	1236,6	192,10	4,93	237553	6090	139400	0,64	787
		м2		117,43	1,86	145210	2303	94,5	0,01	11
116	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1236,6	304,08	2,91	376022	3602	110448	0,56	697
		м2		93,41	1,10	115516	1360	94,5	0,01	7
118	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	2786,9	158,80	4,29	442551	11949	227616	0,52	1459
		м2		84,79	1,64	236300	4564	94,5	0,01	22
119	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	2786,9	185,31	2,35	516454	6549	239515	0,54	1500
		м2		90,05	0,90	250946	2508	94,5	--	12
120	Е0115-18-11 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Облицовка стен в общественных зданиях с карнизными, плинтусными и угловых плитками на цементном растворе и на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	211	1189,90	5,78	251068	1219	64651	1,91	403
		м2		323,43	3,93	68243	828	93,6	0,02	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НА ОТМ 10,200								
121	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	616,55	192,10	4,93	118440	3037	69503	0,64	392
		м2		117,43	1,86	72399	1148	94,5	0,01	6
123	Е0115-60-5	Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	1527,005	268,35	2,64	409775	4034	202203	0,74	1124
		м2		139,73	0,40	213361	611	94,5	0,05	81
124	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	1421,505	158,80	4,29	225731	6095	116099	0,52	744
		м2		84,79	1,64	120529	2328	94,5	0,01	11
		НА ОТМ 13,600								
127	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	1232,8	192,10	4,93	236823	6072	138971	0,64	785
		м2		117,43	1,86	144763	2296	94,5	0,01	11
128	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1232,8	304,08	2,91	374866	3591	110109	0,56	695
		м2		93,41	1,10	115161	1356	94,5	0,01	7
129	Е0115-60-5	Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	931,41	268,35	2,64	249946	2460	123336	0,74	686
		м2		139,73	0,40	130141	373	94,5	0,05	49
130	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	720,41	158,80	4,29	114399	3089	58838	0,52	377
		м2		84,79	1,64	61083	1180	94,5	0,01	6
131	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	2855,41	185,31	2,35	529150	6710	245403	0,54	1537
		м2		90,05	0,90	257115	2570	94,5	--	12
132	Е0115-18-11 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Облицовка стен в общественных зданиях с карнизными, плинтусными и угловых плитками на цементном растворе и на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	211	1189,90	5,78	251068	1219	64651	1,91	403
		м2		323,43	3,93	68243	828	93,6	0,02	4
		РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕГОРОДКИ (Лист АР30)								
133	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	242,4943	841,78	6,06	204126	1469	59134	1,48	359

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		256,29	1,76	62149	427	94,5	0,01	2
136	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	1610	611,89	7,91	985135	12739	551754	2,06	3314
		м2		359,66	2,99	579057	4810	94,5	0,01	24
137	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1610	285,16	2,63	459107	4226	115283	0,45	722
		м2		74,78	0,99	120403	1590	94,5	--	8
		РАЗДЕЛ 7.ПОЛЫ								
		ТИП3								
149	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1050	184,85	12,44	194096	13059	75210	0,41	430
		м2		60,03	4,67	63032	4909	110,7	0,02	24
150	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	1050	47,27	1,68	49633	1759	2411	0,01	11
		м2		1,45	0,62	1521	656	110,7	--	3
151	Е0111-47-1Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство полимерных наливных полов из полиуретана двухкомпонентного, толщиной покрытия 3 мм	1050	131,07	5,39	137626	5657	146008	0,78	815
		м2		125,61	--	131895	--	110,7	--	--
152	СПРАЙС	Грунтовка KLB EP 50	472,5	521,94	--	246619	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
153	СПРАЙС	Основное покрытие KLB EP 213	2100	680,80	--	1429675	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
154	СПРАЙС	Декоративные чипсы KLB	31,5	1256,86	--	39591	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ТИП4								
155	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	80	184,85	12,44	14788	995	5730	0,41	33
		м2		60,03	4,67	4802	374	110,7	0,02	2
156	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	80	47,27	1,68	3782	134	184	0,01	1
		м2		1,45	0,62	116	50	110,7	--	--
157	Е0111-6-1	Устройство гидроизоляции полимерцементным составом	80	307,86	147,88	24629	11830	17507	0,80	64
		м2		142,31	55,38	11385	4430	110,7	0,27	22
158	С11011-246	Клей гидроизоляционный	120	205,00	--	24600	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
159	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечныхусловиях из плит керамогранитных	80	1978,48	37,95	158278	3036	14356	0,92	74
		м2		152,78	9,32	12222	746	110,7	0,05	4
		РАЗДЕЛ 8. ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЦ								
166	С12022-15	Ограждения лестниц маршевых огрунтованные и окрашенные /ГОСТ 23120-78/	270	1100,00	--	297000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 9. ОГРАЖДЕНИЕ ПАНДУСА								
170	С12022-15	Ограждения лестниц маршевых огрунтованные и окрашенные /ГОСТ 23120-78/	134	1100,00	--	147400	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			23490850	184369			32514
			Тенге			5869137	65059			459
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			30830662				
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2015 г.									
	Итого прямых затрат					23 490 508				
	Накладные расходы					5 595 020				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты					1 745 132				
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					30 830 659				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		30830659,389518 X 1,44 %			31 274 621				
	Итого с зимними удорожаниями		31274620,8847270592 X 1,35 %			31 696 828				
	Итого с затратами на выслугу лет		31274620,8847270592 X 1 %			32 009 574				
	Итого с затратами на доп. отпуска		31274620,8847270592 X 0,4 %			32 134 673				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2015		32134672,9590570533 X 2,5574193548			82 181 835				
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		82181834,5856606961 X 2 %			83 825 471				
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %			10 059 057				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					93 884 528				
	Итого со скидкой 5%					89 190 301				
	89 190 301 (Восемьдесят девять миллионов сто девяноста тысяч триста одна) тенге									

ЗАКАЗЧИК:
Начальник КГУ "Хозяйственное управления"
аппарата акима Алматинской области
_____ Курмангалиев А. Ж

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
_____ Муталиев С. Л.

Эксперт-технадзор ТОО "НурАС" _____ Ахметова Б. А.

Форма № 2в

Заказчик: КГУ "Хозяйственное управления" аппарата акима Алматинской области

Подрядчик: ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Договор: Доп. согл. №1 от 23.09.2015г к договору № 279 от 05 августа 2015года

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт административного здания по ул.Кабанбай батыра,26 в г.Талдыкорган"

Наименование обьекта: Электроосвещение и силовое электрооборудование

А К Т

приемки выполненных работ за октябрь 2015 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0108-572-7	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм**	8	3458,00	241,00	27664	1928	4694	4,00	32
		шт		630,00	56,30	5040	450	85,5	0,33	3
5	Е0121-24-2	**Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене**	12	589,67	36,17	7076	434	5469	2,64	32
		шт		454,50	14,34	5454	172	97,2	0,07	1
7	Е0121-24-1	**Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене**	6	518,13	31,00	3109	186	2368	2,30	14
		шт		393,75	12,29	2363	74	97,2	0,06	--
9	Ц0108-532-4	**Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста**	8	467,40	9,40	3739	75	1799	2,00	16
		шт		263,00	--	2104	--	85,5	--	--
10	СПРАЙС	**Пост кнопочный ПКЕ-112-1У3**	24	523,69	--	12569	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0167-13-1	**Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 2,5 мм2**	5748,43	9,47	--	54438	--	47622	0,06	340
		м		9,47	--	54438	--	87,48	--	--
18	Е0167-13-2	**Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 6 мм2**	500	11,86	--	5930	--	5188	0,07	37
		м		11,86	--	5930	--	87,48	--	--
29	Е0167-16-3	**Монтаж светильников , светильники на кронштейнах, количество ламп до 4 шт**	420	354,14	7,64	148739	3209	127747	2,14	899
		шт		346,50	1,19	145530	500	87,48	0,01	5
34	С151704-2	**Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3**	24	462,00	--	11088	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	488	37,55	--	18324	--	16030	0,24	117
		шт		37,55	--	18324	--	87,48	--	--
36	С151801-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	648,72	237,00	--	153747	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	32,64	156,00	--	5092	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	224,4	182,00	--	40841	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,488	16300,00	--	7954	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
41	С151803-52	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У198 УХЛ3	0,04	60400,00	--	2416	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
42	Ц0108-592-1	Патрон стенной или потолочный	6	84,20	1,90	505	11	397	0,49	3
		шт		77,00	0,40	462	2	85,5	--	--
43	С ПРАЙС	Патрон настенный	6	52,37	--	314	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	С151706-82	Лампы энергосберегающие 9 вт	6	136,00	--	816	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0121-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	2	314,30	20,67	629	41	445	1,26	3
		шт		220,50	8,19	441	16	97,2	0,04	--
46	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	2	4720,00	--	9440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 1. ТРУБЫ								
47	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм	9850	36,51	--	359624	--	252089	0,16	1596
		м		26,33	--	259351	--	97,2	--	--
51	С130804-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Стоимость труб ф32	670	90,00	--	60300	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
53	С130804-72 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Стоимость труб ф50	250	266,00	--	66500	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	С130804-73 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Стоимость труб ф63	100	432,00	--	43200	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕКТРООБОГРЕВ								
61	СПРАЙС	Терморегулятор с датчиком кровли	5	17847,37	--	89237	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	СПРАЙС	Терморегулятор	1	24299,23	--	24299	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	СПРАЙС	Датчик температуры	5	8295,26	--	41476	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	СПРАЙС	Кабель нагревательный DTIP-18	30	9635,90	--	289077	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
67	СПРАЙС	Кабель нагревательный DTCE-30	33	11898,24	--	392642	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1886984	5885			3042
			Тенге			492348	1215			9
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			2476008				
	Итого прямых затрат					1 880 783				
	Накладные расходы					463 847				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты					131 377				
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					2 476 007				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		2320994,718566 X 1,44 %			2 354 417				
	Итого с зимними удорожаниями		2354417,0425133504 X 1,35 %			2 386 202				
	Итого с затратами на выслугу лет		2354417,0425133504 X 1 %			2 409 746				
	Итого с затратами на доп. отпуска		2354417,0425133504 X 0,4 %			2 419 164				
	Итого в текущих ценах		2574175,8562824675 X 2,5574193548			6 583 247				
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		6583247,1575156456 X 2 %			6 714 912				
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %			805 789				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					7 520 702				
	Итого со скидкой 5%					7 144 667				

7 144 667 (Семь миллионов сто сорок четыре тысяч шестьсот шестьдесят семь) тенге

ЗАКАЗЧИК:
Начальник КГУ "Хозяйственное управления"
аппарата акима Алматинской области
Кармангалиев А. Ж

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
Муталиев С. Л.

Эксперт-технадзор ТОО "НурАС" Ахметова Б. А.

Форма № 2в

Заказчик: КГУ "Хозяйственное управления" аппарата акима Алматинской области
Подрядчик: ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
Договор: Доп. согл. №1 от 23.09.2015г к договору № 279 от 05 августа 2015года
Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт административного здания по ул.Кабанбай батыра,26 в г.Талдыкорган"
Наименование обьекта: Демонтажные работы

А К Т
приемки выполненных работ за октябрь 2015 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
2	Е0157-2-5	**Разборка покрытия полов из линолеума и релина**	628,7	17,38	0,93	10927	585	11546	0,11	72
		1м2		16,45	0,14	10342	88	110,7	--	1
3	Е0163-8-5	**Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток**	148,7	133,16	23,58	19801	3506	15983	0,74	110
		м2		109,58	4,16	16295	619	94,5	0,02	3
4	Е0156-1-1	**Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах**	191	215,57	21,24	41174	4057	40769	1,29	246
		шт		194,33	3,31	37117	632	108	0,03	6
5	Е0156-11-1	**Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах**	50	320,85	30,15	16043	1508	15854	1,96	98
		шт		290,70	2,90	14535	145	108	0,19	9
10	Е0155-2-1	**Разборка перегородок из гипсовых плит**	180,5	258,68	20,31	46692	3666	46353	1,69	306
		м2		238,37	3,44	43026	621	106,2	0,04	6
12	Е0155-3-1	**Разборка кирпичных перегородок**	77,4696	2719,44	399,69	210674	30964	196035	15,88	1230
		м3		2319,75	63,00	179710	4881	106,2	0,54	42
13	Е0109-36-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	**демонтаж металлических конструкций**	50,53	386,01	39,11	19505	1976	15175	1,79	90
		м2		329,40	4,29	16645	217	90	0,02	1
23	Е0111-25-1	**Демонтаж тротуарной плитки**	383	161,28	17,22	61770	6595	69246	0,85	327
		м2		140,54	6,46	53825	2473	123	0,04	13
25	Ц0103-563-1	**Демонтаж лифта**	1	161200,00	43170,00	161200	43170	89266	561,00	561

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		лифт		89330,00	9854,85	89330	9855	90	57,16	57
		РАЗДЕЛ 2. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ								
27	Е0127-18-5	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	28,8	203,88	115,23	5872	3319	4599	0,50	14
		м3		88,65	31,42	2553	905	133	0,11	3
		РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ								
30	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	101	51,07	0,69	5158	70	5875	0,33	34
		м		50,38	0,11	5088	11	115,2	--	--
31	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	10	145,63	3,27	1456	33	1646	0,85	9
		м		142,36	0,52	1424	5	115,2	--	--
32	Е0165-3-2	Демонтаж вентиля	172	81,18	0,18	13963	31	16054	0,46	79
		шт		81,00	0,02	13932	3	115,2	--	--
37	Е0165-18-5	Разборка трубопроводов отопления диаметром 100 мм	198	165,84	1,99	32836	394	37447	0,75	148
		м		163,85	0,32	32442	63	115,2	--	1
38	Е0116-13-1	Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	43	620,54	0,64	26683	28	5859	0,58	25
		м		106,20	0,25	4567	11	128	--	--
39	Е0116-13-2	Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	75	299,55	0,57	22466	43	3952	0,22	17
		м		40,95	0,22	3071	16	128	--	--
		РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
40	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	3220	13,94	0,06	44887	193	43442	0,10	310
		м		13,88	--	44694	--	97,2	--	--
41	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	70	8,42	--	589	--	573	0,06	4
		шт		8,42	--	589	--	97,2	--	--
42	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	300	29,35	2,80	8805	840	7873	0,18	54
		шт		26,55	0,45	7965	135	97,2	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			750501	100977			3733
			Тенге			577149	20679			144
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1460731				
		Пересчет итогов в цены на 1.01.2015 г.								
		Итого прямых затрат				750 500				
		Накладные расходы				627 548				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				82 683				
		ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.				1 460 731				
		Итого с временными зданиями и сооружениями		1460730,641398 X 1,44 %		1 481 765				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого с зимними удорожаниями		**1481765,1626341312 X 1,35 %**			**1 501 769**				
	Итого с затратами на выслугу лет		**1481765,1626341312 X 1 %**			**1 516 587**				
	Итого с затратами на доп. отпуска		**1481765,1626341312 X 0,4 %**			**1 522 514**				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2015		**1522513,7046065698 X 2,5574193548**			**3 893 706**				
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		**3893706,0161090915 X 2 %**			**3 971 580**				
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**			**476 590**				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					**4 448 170**				
	Итого со скидкой 5%					**4 225 761**				
	4 225 761 (Четыре миллиона двести двадцать пять тысяч семьсот шестьдесят одна) тенге									

ЗАКАЗЧИК:
Начальник КГУ "Хозяйственное управления"
аппарата акима Алматинской области .
_____ Курмангалиев А. Ж

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION БМ"
_____ Муталиев С. Л.

Эксперт-технадзор ТОО "НурАС" _____ Ахметова Б. А.