Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Хозяйственное управление" аппарата акима Алматинской области,Республика Казахстан, Талдыкорган, Тауелсыздык,38**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **120240011908**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ",050039, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Домбровского, дом № 3, тел.: 2527821, 2528519**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

020140000591

Договор (контракт) Дополнительное соглашение №2 от 22.10.2015г., к дог №279 от 05.08.2015г

Номер документа	Дата составления
00000000065	19.11.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт административного здания по ул. Кабанбай батыра,26 в г. Талдыкорган			работа	1	111 097 667,00	111 097 667,00
				Итого	1	x	111 097 667,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Муталиев С.Л.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Начальник / _____ / Курмангалиев А.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.11.2015

М.П.

Объект: "Капитальный ремонт административного здания по ул.Кабанбай батыра,26 в г.Талдыкорган"
Заказчик: КГУ "Хозяйственное управления" аппарата акима Алматинской области

Полная стоимость - 466 258 855,44 тенге
Финансирование 2015г - 466 258 855,44 тенге

Подрядчик: ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

БИН: 020 140 000 591
РНН: 600 900 185 224
БИК: KCJBKZKX
ИИК: KZ858560000006975188
Банк: АО "БанкЦентрКредит"

Стоимость работ включая работы по настоящему акту:
а) с начала строительства 436 295 463 тенге
б) отчетный период 111 097 667 тенге

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за ноябрь 2015 год

Доп. согл. №2 от 22.10.2015г к договору № 279 от 05 августа 2015года

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Ед.изм	Стоимость ед.работы (тенге)	Аванс			Ранее заактированная форма	Сумма фактических расходов с начала года	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Всего	в том числе НДС	
"Капитальный ремонт административного здания по ул.Кабанбай батыра,26 в г.Талдыкорган"	тенге	466 258 855,44	46 625 885,54	43 629 546,30	2 996 339,24	105 555 556,00	392 665 916,50	99 987 900,30	10 712 989,32	436 295 463,00

От Заказчика

Начальник КГУ "Хозяйственное управления" аппарата акима Алматинской области

Курмангалиев А.Ж

От Подрядчика

Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Муталиев С.Л.

Заказчик: КГУ "Хозяйственное управления" аппарата акима Алматинской области
Подрядчик: ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Типовая межведомственная форма № 3- КС
Утвержденная Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73
Код:

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт административного здания по ул.Кабанбай батыра,26 в г.Талдыкорган"

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь месяц 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчик -застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор	дата	Источник финансирования		Организационно правовая форма	
				наименование	Код	Наименование	Код
		Доп. согл. № 2 к договору №274 от 05 августа 2015года	от 22.10.2015г				

	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						в т.ч. НДС	Всего
			В отчетном месяце	СМР В базисных ценах	из них		Ст-ть прочих не входящих в состав	Дополнительные затарты на приобретение		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Общестроительные работы АР	299 970 966	84 037 818						9 004 052	84 037 818
2	Общестроительные работы КЖ	11 689 771	4 195 128						449 478	4 195 128
3	Водопровод и канализация ВК	8 765 534	2 662 127						285 228	2 662 127
4	Лифты	7 032 668							-	-
5	Подготовительные работы	39 359 586	1 038 152						111 231	1 038 152
6	Электроосвещение и силовое электрооборудование	43 168 020	2 809 954						301 067	2 809 954
7	Благоустройство	13 758 267	9 156 493						981 053	9 156 493
8	Наружное освещение	3 534 681	1 377 971						147 640	1 377 971
9	Пожарная сигнализация	4 124 090	1 607 887						172 274	1 607 887
10	Видеонаблюдение	1 223 615	543 872						58 272	543 872
11	Озеленение	3 668 265	3 668 265						393 028	3 668 265
	ИТОГО	**436 295 463**	**111 097 667**						**11 903 321**	**111 097 667**

От Заказчика
Начальник КГУ "Хозяйственное управления"
аппарата акима Алматинской области

Курмангалиев А. Ж.

От Подрядчика
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Муталиев С.Л.

Заказчик: КГУ "Хозяйственное управления" аппарата акима Алматинской области
Подрядчик: ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
Договор: Доп. согл. №2 от 22.10.2015г к договору № 279 от 05 августа 2015года

Форма № 2в

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт административного здания по ул.Кабанбай батыра,26 в г.Талдыкорган"
Наименование обьекта: Пожарная сигнализация

А К Т
приемки выполненных работ за ноябрь 2015 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0110-667-6	**Приборы приемно-контрольные** шт	1	3100,60 2970,00	1,60 --	3101 2970	2 --	2673 90	16,00 --	16 --
3	Ц0110-667-2	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей** шт	1	7509,60 7155,00	1,60 --	7510 7155	2 --	6440 90	38,00 --	38 --
5	Ц0110-667-9	**Приборы приемно-контрольные объектовыена 2 луча** шт	1	3503,10 3420,00	1,60 --	3503 3420	2 --	3078 90	18,00 --	18 --
7	Ц0110-274-1	**Дроссель или трансформатор, масса до 20 кг** шт	1	2090,80 1613,00	7,80 --	2091 1613	8 --	1629 101	9,00 --	9 --
9	Ц0108-121-1	**Аккумулятор** шт	1	307,70 277,00	-- --	308 277	-- --	263 95	2,00 --	2 --
11	Ц0110-668-3	**Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой** шт	250	457,50 437,00	1,60 --	114375 109250	400 --	98325 90	2,00 --	500 --
13	Ц0110-668-6	**Ручной пожарный извещатель** шт	13	86,30 60,80	7,80 --	1122 790	101 --	711 90	0,35 --	5 --
15	Ц0110-667-6	**Приборы приемно-контрольные сигнальные** шт	19	3100,60 2970,00	1,60 --	58911 56430	30 --	50787 90	16,00 --	304 --
17	Ц0110-668-5	**Оповещатель звуковой** шт	13	259,10 239,00	-- --	3368 3107	-- --	2796 90	1,00 --	13 --
22	Ц0110-349-4	**Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная** шт	120	702,30 648,00	-- --	84276 77760	-- --	78538 101	4,00 --	480 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0121-2-4	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм	15	24,58	0,78	369	12	169	0,06	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			262924	5			--
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			555803				
		Пересчет итогов в цены на 1.01.2015 г.								
		Итого прямых затрат				278 933				
		Накладные расходы				245 409				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				31 461				
		ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.				555 803				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	555802,651604 X 1,44 %			563 806				
		Итого с зимними удорожаниями	563806,2097870976 X 1,35 %			571 418				
		Итого с затратами на выслугу лет	563806,2097870976 X 1 %			577 056				
		Итого с затратами на доп. отпуска	563806,2097870976 X 0,4 %			579 311				
		Итого в текущих ценах на 1.01.2015	579310,8805562428 X 2,5574193548			1 481 541				
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	1481540,8583807663 X 2 %			1 511 172				
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %			181 341				
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				1 692 512				
		Итого со скидкой 5%				1 607 887				

1 607 887 (Один миллион шестьсот семь тысяч восемьсот восемьдесят семь) тенге

ЗАКАЗЧИК:
Начальник КГУ "Хозяйственное управления аппарата акима Алматинской области"

_____ Курмангалиев А.Ж

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

_____ Муталиев С. Л.

Эксперт-технадзор ТОО "НурАС"

_____ Ахметова Б. А.

Заказчик: КГУ "Хозяйственное управления" аппарата акима Алматинской области

Подрядчик: ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Договор: Доп. согл. №2 от 22.10.2015г к договору № 279 от 05 августа 2015года

Форма № 2в

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт административного здания по ул.Кабанбай батыра,26 в г.Талдыкорган"

Наименование обьекта: Видеонаблюдение

А К Т
приемки выполненных работ за ноябрь 2015 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0110-350-22	**Аппаратура цветного телевидения. Камера телевизионная передающая** шт	1	4209,80 3870,00	27,80 9,00	4210 3870	28 9	3526 90,9	19,00 0,05	19 --
3	Ц0110-99-6	**Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый** шт	2	1526,20 1440,00	-- --	3052 2880	-- --	2333 81	9,00 --	18 --
5	Ц0108-121-1	**Аккумулятор** шт	2	307,70 277,00	-- --	615 554	-- --	474 85,5	2,00 --	4 --
7	Ц0110-667-6	**Приборы приемно-контрольные** шт	1	3100,60 2970,00	1,60 --	3101 2970	2 --	2406 81	16,00 --	16 --
9	Ц0110-309-1	**Дополнительная установка деталей на пультах и панелях** шт	1	180,40 178,00	-- --	180 178	-- --	162 90,9	1,00 --	1 --
11	Ц0110-949-1 Изм. и доп. вып. 3	**Установка операционной системы, программного обеспечения** раб.стан	1	68248,13 68248,13	-- --	68248 68248	-- --	55281 81	208,00 --	208 --
12	Ц0110-949-2 Изм. и доп. вып. 3	**Конфигурация и настройка сетевых компонентов /мост, маршрутизатор, модем и т. п./** шт	1	10499,71 10499,71	-- --	10500 10500	-- --	8505 81	32,00 --	32 --
13	Ц0111-91-1	**Аппаратура настольная, массой до 0,015 т** шт	1	247,20 236,25	8,59 2,25	247 236	9 2	193 81	1,00 0,01	1 --
15	Ц0111-96-1	**Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,005 т** шт	2	219,96 213,75	3,85 2,25	440 428	8 5	350 81	1,00 0,01	2 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Ц0110-372-14	Устройство цифровой регистрации	1	1397,60	--	1398	--	1232	8,00	8
		устр		1355,00	--	1355	--	90,9	--	--
19	Е0121-3-4	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм	170	28,10	--	4777	--	2978	0,11	19
		м		18,02	--	3063	--	97,2	--	--
23	Ц0108-397-1	Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный	10	170,10	15,30	1701	153	162	0,09	1
		м		15,80	3,20	158	32	85,5	0,02	--
25	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	1	702,30	--	702	--	589	4,00	4
		шт		648,00	--	648	--	90,9	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:				99171	199			333
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			188003				
		Пересчет итогов в цены на 1.01.2015 г.	Тенге							
		Итого прямых затрат				99 171				
		Накладные расходы				78 189				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				10 642				
		ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.				188 002				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	188002,076106 X 1,44 %			190 709				
		Итого с зимними удорожаниями	190709,3060019264 X 1,35 %			193 284				
		Итого с затратами на выслугу лет	190709,3060019264 X 1 %			195 191				
		Итого с затратами на доп. отпуска	190709,3060019264 X 0,4 %			195 954				
		Итого в текущих ценах на 1.01.2015	195953,8119169794 X 2,5574193548			501 136				
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	501136,071243322 X 2 %			511 158				
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %			61 339				
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				572 497				
		Итого со скидкой 5%				543 872				

543 872 (Пятьсот сорок три тысяча восемьсот семьдесят две) тенге

ЗАКАЗЧИК:
Начальник КГУ "Хозяйственное управление аппарата акима Алматинской области"
_____ Курмангалиев А. Ж.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
_____ Муталиев С. Л.

Эксперт-технадзор ТОО "НурАС"
_____ Ахметова Б. А.

Заказчик: КГУ "Хозяйственное управления" аппарата акима Алматинской области

Подрядчик: ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Договор: Доп. согл. №2 от 22.10.2015г к договору № 279 от 05 августа 2015года

1781

Форма № 2в

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт административного здания по ул.Кабанбай батыра,26 в г.Талдыкорган"

Наименование обьекта: Благоустройство

А К Т

приемки выполненных работ за ноябрь 2015 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ТИП1								
1	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов** т	18,391	40097,59 --	339,59 140,94	737450 --	6246 2592	3447 133	0,58 0,58	11 11
2	Е0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ** м2	1839,138	522,01 5,94	15,35 5,06	960051 10924	28233 9306	26907 133	0,03 0,02	62 32
3	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	**Установка бортовых камней** м	509,6	490,20 108,68	6,63 1,76	249808 55383	3379 895	74851 133	0,70 0,01	356 3
		РАЗДЕЛ 2.ТИП2								
5	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками** м3	219,6	21,55 17,03	4,52 --	4732 3740	992 --	3628 97	0,11 --	24 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового								
		м3	109,8	1907,54	248,35	209448	27269	16176	0,22	24
				32,18	78,59	3533	8629	133	0,27	30
7	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка								
		м3	36,6	922,46	68,13	33762	2494	1662	0,14	5
				21,38	12,76	783	467	133	0,04	2
8	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы								
		м3	58,56	640,82	73,75	37527	4319	2574	0,14	8
				21,38	11,67	1252	683	133	0,04	2
9	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком								
		м2	366	181,33	21,26	66365	7781	73884	0,95	347
				156,15	7,97	57151	2917	123	0,04	14
11	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	Установка бортовых камней								
		м	133	490,20	6,63	65197	882	19535	0,70	93
				108,68	1,76	14454	234	133	0,01	1
		РАЗДЕЛ 3. ТИП3 ОТМОСТКА								
13	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
		м3	36	21,55	4,52	776	163	595	0,11	4
				17,03	--	613	--	97	--	--
14	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев								
		м3	12	640,82	73,75	7690	885	527	0,14	2
				21,38	11,67	257	140	133	0,04	--
15	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								
		т	0,138	41200,00	--	5686	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
16	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
		м2	120	174,54	9,95	20944	1194	8257	0,36	43
				52,20	3,74	6264	449	123	0,02	2
17	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
		м2	120	46,75	1,34	5609	161	260	0,01	1
				1,26	0,50	151	60	123	--	--
18	Е0111-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов								
			120	310,37	29,99	37244	3599	29787	1,18	142

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	Установка бортовых камней								
		м2		190,58	11,23	22870	1348	123	0,05	7
			120	490,20	6,63	58825	796	17626	0,70	84
		м		108,68	1,76	13042	211	133	0,01	1
		РАЗДЕЛ 5. ВОРОТА, КАЛИТКА								
24	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов								
		м3	1,2	6743,16	95,97	8092	115	1018	4,90	6
				771,75	36,25	926	43	105	0,18	--
25	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
		м2	1,28	245,44	3,82	314	5	59	0,21	--
				37,35	1,44	48	2	118	0,01	--
26	Е0107-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов								
		шт	3	5891,03	1172,83	17673	3518	14919	17,80	53
				3217,50	334,76	9653	1004	140	1,28	4
27	С12021-85	Ворота различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания								
		т	1,01997	120300,00	--	122702	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
28	Е0107-25-8	Устройство калиток с установкой столбов металлических								
		шт	3	1697,55	33,47	5093	100	6082	7,85	24
				1435,50	12,65	4307	38	140	0,06	--
29	У1-34-50	Калитки металлические, высотой 1,7 м, типа КМ5Б, высотой 1,6 м, типа КМ6Б, монтаж металлоконструкций								
		калитка	3	8445,09	13,74	25335	41	2775	6,00	18
				1023,95	3,74	3072	11	90	0,01	--
30	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
		м2	40,75167	21,80	0,05	888	2	214	0,03	1
				5,81	0,02	237	1	90	--	--
31	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115								
		м2		20,36	0,02	--	--	--	0,02	--
				4,16	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			2705719	84746			1203
			Тенге			192727	26535			101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге							
		Итого прямых затрат				**3165151**				
		Накладные расходы				**2 705 718**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**280 273**				
		ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.				**179 159**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**3 165 150**				
		Итого с зимними удорожаниями	**3165150,392684 X 1,44 %**			**3 210 729**				
		Итого с затратами на выслугу лет	**3210728,5583386496 X 1,35 %**			**3 254 073**				
		Итого с затратами на доп. отпуска	**3210728,5583386496 X 1 %**			**3 286 181**				
		Итого в текущих ценах	**3210728,5583386496 X 0,4 %**			**3 299 024**				
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	**3299023,5936929625 X 2,5574193548**			**8 436 987**				
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	**8436986,7904522335 X 2 %**			**8 605 727**				
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)	**12 %**			**1 032 687**				
		Итого со скидкой 5%				**9 638 414**				
		9 156 493 (Девять миллионов сто пятьдесят шесть тысяч четыреста девяносто три) тенге				**9 156 493**				

ЗАКАЗЧИК:
Начальник КГУ "Хозяйственное управление"
аппарата акима Алматинской области
_____ Курмангалиев А. Ж

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
_____ Муталиев С. Л.

Эксперт-техналзор ТОО "НурАС" _____ Ахметова Б. А.

Заказчик: КГУ "Хозяйственное управления" аппарата акима Алматинской области

Подрядчик: ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Форма № 2в

Договор: Доп. согл. №2 от 22.10.2015г к договору № 279 от 05 августа 2015года

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт административного здания по ул.Кабанбай батыра,26 в г.Талдыкорган"

Наименование обьекта: Наружное освещение

А К Т

приемки выполненных работ за ноябрь 2015 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОД ОПОРЫ								
1	Е0101-165-6	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы**	10	218,93	--	2189	--	2474	1,54	15
		м3		218,93	--	2189	--	113	--	--
2	Е0106-1-13	**Устройство бетонных фундаментов-столбов**	8	7343,94	95,97	58752	768	6787	4,90	39
		м3		771,75	36,25	6174	290	105	0,18	1
3	Е0101-166-1	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	2	122,18	--	244	--	276	0,89	2
		м3		122,18	--	244	--	113	--	--
		РАЗДЕЛ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ТРАНШЕИ								
4	Е0101-162-2	**Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	17,325	294,75	--	5107	--	5770	1,89	33
		м3		294,75	--	5107	--	113	--	--
5	Ц0108-142-1	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	550	36,70	27,80	20185	15290	8203	0,06	33
		м		8,80	6,90	4840	3795	95	0,04	22
6	Е0101-166-1	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	13,10115	122,18	--	1601	--	1809	0,89	12
		м3		122,18	--	1601	--	113	--	--
		РАЗДЕЛ 3. ФУНДАМЕНТ ПОД ОПОРЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м								
		м3	3,045	294,75	--	898	--	1014	1,89	6
				294,75	--	898	--	113	--	--
8	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3								
		м3	2,303	7037,84	112,36	16208	259	2573	6,34	15
				1021,50	42,44	2353	98	105	0,21	--
9	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов								
		м2	14,6	245,44	3,82	3583	56	668	0,21	3
				37,35	1,44	545	21	118	0,01	--
10	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона								
		1т	0,002532	18837,97	11119,34	48	28	31	42,50	--
				7560,00	4200,75	19	11	105	20,52	--
11	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т								
		т	0,002532	172800,00	--	438	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 4. ОБОРУДОВАНИЕ								
12	Е0133-204-1	Установка стальных опор на фундаментах массой до 0,5 т								
		опора	16	4490,83	1831,40	71853	29302	43726	12,00	192
				1977,75	625,01	31644	10000	105	2,34	37
14	Ц0108-352-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 1								
		шт	16	2143,44	1530,15	34295	24482	12364	2,73	44
				492,76	320,67	7884	5131	95	1,86	30
16	Ц0108-524-1	Ящик с одним двухполюсным рубильником,или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на полу, на ток до 100 А								
		шт	1	1514,60	39,60	1515	40	391	2,00	2
				405,00	6,80	405	7	95	0,04	--
17	75-6-12 Изм. и доп. вып. 21	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5111-3474 УХЛ 4, номинальный ток 25 А, предел регулирования тока теплового реле 18,0-25,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 31,5 А								
			1	22957,00	--	22957	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 5. КАБЕЛИ								
18	Е0134-101-1	**Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий**								
		кан.-км	0,081	229507,58	--	18590	--	2446	175,00	14
				27450,00	--	2223	--	110	--	--
19	Ц0108-409-1	**Трубы ПВХ по установленным конструкциям с креплением скобами, диаметр до 25 мм**								
		м	170	108,60	48,90	18462	8313	8366	0,22	37
				39,60	12,20	6732	2074	95	0,07	12
21	Ц0108-141-1	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг**								
		м	469	26,40	3,10	12382	1454	8733	0,11	52
				19,10	0,50	8958	234	95	--	1
22	Ц0108-148-1	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**								
		м	81	27,70	2,10	2244	170	1554	0,10	8
				19,70	0,50	1596	41	95	--	--
23	Ц0108-147-1	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг**								
		м	170	23,20	2,10	3944	357	2713	0,10	17
				16,50	0,30	2805	51	95	--	--
26	Ц0108-143-1	**Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее**								
		м	550	32,40	23,70	17820	13035	7576	0,06	33
				8,60	5,90	4730	3245	95	0,03	19
28	Ц0108-178-1	**Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле**								
		шт	5	221,00	--	1105	--	494	0,62	3
				104,00	--	520	--	95	--	--
		РАЗДЕЛ 6. СВЕТИЛЬНИКИ								
29	Ц0108-595-1	**Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на мостиках, включая установку ПРА**								
		шт	16	731,00	282,00	11696	4512	7460	2,30	37
				410,00	80,80	6560	1293	95	0,47	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			326114	98066			596
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			98027	26290			132
		Пересчет итогов в цены на 1.01.2015 г.	Тенге			477260				
		Итого прямых затрат				326 113				
		Накладные расходы				125 430				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ненормируемые и непредвиденные затраты					**25 715**				
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					**477 259**				
	Итого с временными зданиями и сооружениями	**454301,660618 X 1,44 %**				**460 844**				
	Итого с зимними удорожаниями	**460843,6045308992 X 1,35 %**				**467 065**				
	Итого с затратами на выслугу лет	**460843,6045308992 X 1 %**				**471 673**				
	Итого с затратами на доп. отпуска	**460843,6045308992 X 0,4 %**				**473 517**				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2015	**496473,8036554989 X 2,5574193548**				**1 269 692**				
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	**1269691,7146197479 X 2 %**				**1 295 086**				
	Налог на добавленную стоимость (НДС)	**12 %**				**155 410**				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					**1 450 496**				
	Итого со скидкой 5%					**1 377 971**				

1 377 971 (Один миллион триста семьдесят семь тысяч девятьсот семьдесят одна) тенге

ЗАКАЗЧИК:
Начальник КГУ "Хозяйственное управления"
аппарата акима Алматинской области
_____ Курмангалиев А. Ж

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
_____ Муталиев С. Л.

Эксперт-технадзор ТОО "НурАС" _____ Ахметова Б. А.

Заказчик: КГУ "Хозяйственное управления" аппарата акима Алматинской области

Подрядчик: ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Договор: Доп. согл. №2 от 22.10.2015г к договору № 279 от 05 августа 2015года

Форма № 2б

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт административного здания по ул.Кабанбай батыра,26 в г.Талдыкорган"

Наименование обьекта: Озеленение

А К Т

приемки выполненных работ за ноябрь 2015 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0147-5-3	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом землимеханизированным способом, с добавлением растительной земли до 50%, размеры 0,5х0,5х0,4 м яма	5	849,07 272,48	32,23 12,38	4245 1362	161 62	1837 129	1,89 0,05	9 --
2	Е0147-9-5	Посадка деревьев и кустарников скомом земли размером 0,5х0,5х0,4 м шт	5	500,13 321,98	177,05 43,43	2501 1610	885 217	2357 129	1,85 0,18	9 1
3	С143012-38	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с комом размером 0,5х0,4м, высотой 2-2,5 м шт	5	2030,00 --	-- --	10150 --	-- --	-- --	-- --	-- --
4	Е0147-25-3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом м2	3833	225,58 39,24	0,34 0,13	864664 150407	1319 500	194670 129	0,27 --	1026 2
5	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных м2	3833	19,01 8,21	-- --	72865 31469	-- --	40595 129	0,05 --	201 --
		РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕСАДКА								
6	Е0101-195-4	Корчевка деревьев диаметром свыше 32 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.) дерево	1	111,71 19,89	91,82 33,75	112 20	92 34	38 70	0,14 0,11	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-199-1	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)								
		яма	1	18,70	18,70	19	19	5	--	--
				--	6,49	--	6	70	0,02	--
8	Е0147-5-3	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом землимеханизированным способом, с добавлением растительной земли до 50%, размеры 0,5х0,5х0,4 м								
		яма	1	849,07	32,23	849	32	367	1,89	2
				272,48	12,38	272	12	129	0,05	--
9	Е0147-9-5	Посадка деревьев и кустарников скомом земли размером 0,5х0,5х0,4 м								
		шт	1	500,13	177,05	500	177	471	1,85	2
				321,98	43,43	322	43	129	0,18	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			955905	2685			1250
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			185463	875			3
		Пересчет итогов в цены на 1.01.2015 г.	Тенге			1 268 020				
		Итого прямых затрат				955 905				
		Накладные расходы				240 340				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				71 775				
		ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.				1 268 019				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	1268019,586694 X 1,44 %			1 286 279				
		Итого с зимними удорожаниями	1286279,0687423936 X 1,35 %			1 303 644				
		Итого с затратами на выслугу лет	1286279,0687423936 X 1 %			1 316 507				
		Итого с затратами на доп. отпуска	1286279,0687423936 X 0,4 %			1 321 652				
		Итого в текущих ценах на 1.01.2015	1321651,7431328094 X 2,5574193548			3 380 017				
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	3380017,7481930048 X 2 %			3 447 618				
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %			413 714				
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				3 861 332				
		Итого со скидкой 5%				3 668 265				

3 668 265 (Три миллиона шестьсот шестьдесят восемь тысяч двести шестьдесят пять) тенге

ЗАКАЗЧИК:
Начальник КГУ "Хозяйственное управление аппарата акима Алматинской области"
_____ Курмангалиев А. Ж

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "ALMATY-CONSTRUCTION.БМ"
_____ Муталиев С. Л.

Эксперт-технадзор ТОО "НурАС" _____ Ахметова Б. А.

Заказчик: КГУ "Хозяйственное управления" аппарата акима Алматинской области
Подрядчик: ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
Договор: Доп. согл. №2 от 22.10.2015г к договору № 279 от 05 августа 2015года

Форма № 2б

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт административного здания по ул.Кабанбай батыра,26 в г.Талдыкорган"
Наименование обьекта: Архитектурные решения

А К Т
приемки выполненных работ за ноябрь 2015 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ ВХОДНОЙ ГРУППЫ								
21	Е0108-4-1	**Гидроизоляция горизонтальная** м2	178	142,49 58,05	4,19 1,58	25364 10333	746 281	11272 106,2	0,38 0,01	68 1
22	С ПРАЙС	**Полимочевина** кг	445	558,60 --	-- --	248578 --	-- --	-- --	-- --	-- --
23	Е0112-17-1	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм** м2	178	125,49 34,65	15,94 5,96	22338 6168	2837 1061	7742 107,1	0,24 0,03	43 5
24	Е0112-17-2 К=15	**добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек** м2	178	52,59 1,65	2,10 0,75	9361 294	374 134	458 107,1	0,01 --	2 1
25	Е0111-11-5	**Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм** м2	178	310,16 66,60	13,43 5,04	55209 11855	2391 897	14116 110,7	0,45 0,02	80 4
26	Е0111-11-4К=48	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек** м2	178	805,30 20,79	22,11 8,25	143343 3701	3936 1468	5722 110,7	0,15 0,04	26 7
27	Е0112-15-3	**Устройство прокладной пароизоляции в один слой** м2	359	103,08 11,59	0,99 0,38	37006 4161	355 136	4602 107,1	0,07 --	25 1
28	Е0112-15-4	**Устройство обмазочной пароизоляции в один слой** м2	359	72,27 14,92	0,42 0,16	25943 5356	151 57	5798 107,1	0,09 --	33 --
29	Е0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12	**Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой более 600 мм с одним фартуком** м	48	748,19 69,98	4,29 1,60	35913 3359	206 77	3680 107,1	0,42 0,01	20 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е0112-4-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из оцинкованного листа	48	99,70	7,72	4786	370	3480	0,40	19
		м		67,31	0,39	3231	19	107,1	--	--
31	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	0,18792	72,00	--	14	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0116-21-1	Установка водосточных воронок	2	8426,26	137,88	16853	276	1192	2,58	5
		1воронка		465,75	51,75	932	103	115,2	0,25	1
		РАЗДЕЛ 3. ФАСАД								
		ВХОДНЫЕ ГРУППЫ								
48	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	52	100,70	0,07	5236	4	2964	0,37	19
		м2		60,30	0,02	3136	1	94,5	--	--
49	Е0115-31-1	Облицовка ступеней	57	3878,62	683,33	221081	38950	160971	13,00	741
		м2		2587,50	400,91	147488	22852	94,5	1,96	112
50	С143003-40	Плитка тротуарная	57	640,00	--	36480	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	114	657,46	8,20	74951	935	33702	1,71	195
		м2		272,95	3,08	31116	351	107,1	0,02	2
		ФАСАДНЫЕ КАССЕТЫ (В ОСЯХ 1-18, А-Е, Е-А)								
58	Е0115-39-2 Изм. и доп. вып. 10, 12	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса с шагом 600 мм, из П-образного профиля	1296,5	846,72	5,26	1097772	6823	246938	1,20	1558
		м2		201,08	0,47	260700	609	94,5	--	3
		ЦОКОЛЬ (В ОСЯХ 1-18, А-Е, Е-А)								
66	Е0115-4-3	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 4	74	3414,56	12,17	252677	901	208013	14,80	1095
		м2		2970,00	4,59	219780	340	94,5	0,02	2
67	Е0115-8-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 К=2	Вычитается позиция: Поправки на каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн гранитом полированным	74	-83,38	-2,38	-6170	-176	-5727	-0,48	-36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		-81,00	-0,90	-5994	-67	94,5	--	--
		СТУПЕНИ ГЛАВНОГО ВХОДА								
69	Е0115-31-1	**Облицовка ступеней гранитными плитами**	383	3878,62	683,33	1485511	261715	1081610	13,00	4979
		м2		2587,50	400,91	991013	153549	94,5	1,96	750
		РАЗДЕЛ 4. ПРОЕМЫ								
		ДВЕРИ								
71	Е0110-23-1	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	176,32	400,18	102,53	70560	18078	35671	0,90	159
		м2		151,65	35,67	26739	6289	108	0,14	25
76	Е0110-23-2	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2**	3,15	325,27	83,13	1025	262	572	0,80	3
		м2		138,83	29,17	437	92	108	0,12	--
78	С11011-815	**Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни**	149	844,00	--	125756	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
79	С11011-821	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	369	308,00	--	113652	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ОКНА								
80	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2**	45,34	472,81	19,00	21437	862	10964	1,30	59
		м2		217,73	6,18	9872	280	108	0,03	1
82	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2**	206	346,04	18,87	71285	3887	31777	0,82	168
		м2		136,44	6,39	28107	1316	108	0,03	6
86	Е0110-22-2	**Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м**	237,34	229,35	5,58	54435	1324	24651	0,59	139

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
88	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	м2		94,05	2,12	22322	503	108	0,01	2
				146,5	201,91	0,56	29580	82	5783	0,26	38
			м		40,86	0,09	5986	13	96,39	--	--
		ВИТРАЖИ									
91	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м									
			м2	375,933	229,35	5,58	86222	2098	39046	0,59	220
					94,05	2,12	35356	797	108	0,01	4
		РАЗДЕЛ 5. ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ									
		НА ОТМ.-2,800									
94	Е0115-37-5 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с открытым рустом, с установкой каркасов									
			м2	382,2	1604,86	18,28	613378	6988	359393	5,93	2266
					990,57	4,49	378596	1714	94,5	0,02	9
95	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков									
			м2	1094,5	175,80	3,94	192413	4312	107154	0,55	606
					102,11	1,49	111759	1631	94,5	0,01	8
96	Е0115-60-6	Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону потолков									
			м2	84	258,56	2,11	21719	178	10224	0,67	56
					128,48	0,32	10792	27	94,5	0,04	4
97	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами									
			м2	1127,5	291,31	2,33	328452	2627	87487	0,49	552
					81,23	0,88	91587	992	94,5	--	5
98	Е0115-60-5	Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен									
			м2	3060,35	249,60	2,11	763860	6467	352307	0,64	1959
					121,50	0,32	371833	979	94,5	0,04	130
99	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен									
			м2	2718,6	146,88	3,43	399308	9325	192784	0,46	1238
					73,73	1,31	200442	3561	94,5	0,01	17
100	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке									
			м2	2718,6	173,10	1,88	470589	5111	203008	0,47	1272
					78,30	0,72	212866	1957	94,5	--	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	Е0115-18-11 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Облицовка стен в общественных зданиях с карнизными, плинтусными и угловых плитками на цементном растворе и на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	211	1146,56	4,62	241923	975	56164	1,66	350
		м2		281,24	3,14	59342	663	93,6	0,02	3
				НА ОТМ 0,000						
102	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	1248,9	175,80	3,94	219557	4921	122270	0,55	691
		м2		102,11	1,49	127525	1861	94,5	0,01	9
103	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1248,9	291,31	2,33	363817	2910	96907	0,49	612
		м2		81,23	0,88	101448	1099	94,5	--	5
104	Е0115-60-5	Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	2865,68	249,60	2,11	715270	6056	329897	0,64	1834
		м2		121,50	0,32	348180	917	94,5	0,04	122
105	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	2654,68	146,88	3,43	389919	9106	188251	0,46	1208
		м2		73,73	1,31	195730	3478	94,5	0,01	17
106	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	2654,68	274,88	2,10	729718	5575	165121	0,39	1035
		м2		65,03	0,79	172634	2097	94,5	--	10
107	Е0115-18-11 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Облицовка стен в общественных зданиях с карнизными, плинтусными и угловых плитками на цементном растворе и на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	211	1146,56	4,62	241923	975	56164	1,66	350
		м2		281,24	3,14	59342	663	93,6	0,02	3
				НА ОТМ.3,400						
108	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	1234,2	175,80	3,94	216972	4863	120831	0,55	683
		м2		102,11	1,49	126024	1839	94,5	0,01	9
109	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1234,2	291,31	2,33	359535	2876	95766	0,49	605
		м2		81,23	0,88	100254	1086	94,5	--	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110	Е0115-60-5	Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен								
		м2	3194,44	249,60	2,11	797328	6751	367744	0,64	2044
				121,50	0,32	388124	1022	94,5	0,04	136
111	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен								
		м2	2983,44	146,88	3,43	438208	10233	211564	0,46	1358
				73,73	1,31	219969	3908	94,5	0,01	19
112	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке								
		м2	2296,79	173,10	1,88	397574	4318	171510	0,47	1075
				78,30	0,72	179839	1654	94,5	--	8
113	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами								
		м2	686,65	274,88	2,10	188746	1442	42710	0,39	268
				65,03	0,79	44653	542	94,5	--	3
114	Е0115-18-11 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Облицовка стен в общественных зданиях с карнизными, плинтусными и угловых плитками на цементном растворе и на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону								
		м2	211	1146,56	4,62	241923	975	56164	1,66	350
				281,24	3,14	59342	663	93,6	0,02	3
		НА ОТМ 10,200								
121	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков								
		м2	616,55	175,80	3,94	108389	2429	60361	0,55	341
				102,11	1,49	62956	919	94,5	0,01	4
122	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами								
		м2	1233,1	291,31	2,33	359214	2873	95681	0,49	604
				81,23	0,88	100165	1085	94,5	--	5
123	Е0115-60-5	Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен								
		м2	1527,01	249,60	2,11	381140	3227	175789	0,64	977
				121,50	0,32	185532	489	94,5	0,04	65
124	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен								
		м2	1421,51	146,88	3,43	208791	4876	100803	0,46	647
				73,73	1,31	104808	1862	94,5	0,01	9
125	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке								
		м2	2843,01	173,10	1,88	492125	5345	212299	0,47	1331
				78,30	0,72	222608	2047	94,5	--	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126	Е0115-18-11 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Облицовка стен в общественных зданиях с карнизными, плинтусными и угловых плитками на цементном растворе и на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону								
		м2	211	1146,56	4,62	241923	975	56164	1,66	350
				281,24	3,14	59342	663	93,6	0,02	3
		РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕГОРОДКИ (Лист АР30)								
133	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас								
		м2	377,51	807,14	4,85	304702	1829	80008	1,29	486
				222,86	1,41	84132	532	94,5	0,01	2
		РАЗДЕЛ 7.ПОЛЫ								
		ТИП1								
138	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
		м2	317,5	174,54	9,95	55415	3159	19661	0,36	113
				52,20	3,74	16574	1187	110,7	0,02	6
139	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
		м2	317,5	46,75	1,34	14842	425	619	0,01	3
				1,26	0,50	400	159	110,7	--	1
140	Е0111-47-1Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство полимерных наливных полов из полиуретана двухкомпонентного, толщиной покрытия 3 мм								
		м2	317,5	113,61	4,31	36071	1368	38391	0,68	214
				109,23	--	34681	--	110,7	--	--
141	СПРАЙС	Грунтовка KLB EP 50								
		кг	142,875	521,94	--	74573	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
142	СПРАЙС	Основное покрытие KLB EP 213								
		кг	635	680,80	--	432306	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
143	СПРАЙС	Декоративные чипсы KLB								
		кг	9,525	1256,86	--	11972	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ТИП2								
144	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
		м2	416,9	174,54	9,95	72764	4148	25817	0,36	148
				52,20	3,74	21762	1559	110,7	0,02	8
145	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
		м2	416,9	46,75	1,34	19488	559	812	0,01	4
				1,26	0,50	525	208	110,7	--	1
146	Е0111-6-1	Устройство гидроизоляции полимерцементным составом								
		м2	317,5	259,72	118,30	82462	37560	59065	0,69	220
				123,75	44,30	39291	14065	110,7	0,22	69
147	С11011-246	Клей гидроизоляционный								
		кг	1250,7	205,00	--	256394	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
148	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	300	1950,96	30,36	585288	9108	46596	0,80	240
					132,85	7,46	39855	2237	110,7	0,04	11
				ТИП3							
149	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	314,6	174,54	9,95	54909	3130	19482	0,36	112
					52,20	3,74	16422	1177	110,7	0,02	6
150	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	314,6	46,75	1,34	14706	422	613	0,01	3
					1,26	0,50	396	157	110,7	--	1
151	Е0111-47-1Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство полимерных наливных полов из полиуретана двухкомпонентного, толщиной покрытия 3 мм	м2	314,6	113,61	4,31	35742	1356	38041	0,68	212
					109,23	--	34364	--	110,7	--	--
152	СПРАЙС	Грунтовка KLB EP 50	кг	141,57	521,94	--	73892	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
153	СПРАЙС	Основное покрытие KLB EP 213	кг	629,2	680,80	--	428358	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
154	СПРАЙС	Декоративные чипсы KLB	кг	9,438	1256,86	--	11862	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
				ТИП4							
155	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	120,2	174,54	9,95	20979	1196	7443	0,36	43
					52,20	3,74	6274	450	110,7	0,02	2
156	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	120,2	46,75	1,34	5619	161	234	0,01	1
					1,26	0,50	151	60	110,7	--	--
157	Е0111-6-1	Устройство гидроизоляции полимерцементным составом	м2	120,2	259,72	118,30	31219	14220	22361	0,69	83
					123,75	44,30	14875	5325	110,7	0,22	26
158	С11011-246	Клей гидроизоляционный	кг	180,3	205,00	--	36962	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
159	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечныхусловиях из плит керамогранитных	м2	120,2	1950,96	30,36	234505	3649	18670	0,80	96
					132,85	7,46	15969	896	110,7	0,04	5
				ТИП5							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
160	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
		м2	2003,9	174,54	9,95	349751	19939	124093	0,36	713
				52,20	3,74	104604	7495	110,7	0,02	36
161	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
		м2	2003,9	46,75	1,34	93674	2685	3904	0,01	18
				1,26	0,50	2525	1002	110,7	--	5
162	Е0111-6-1	Устройство гидроизоляции полимерцементным составом								
		м2	2003,9	259,72	118,30	520458	237061	372788	0,69	1391
				123,75	44,30	247983	88773	110,7	0,22	434
163	С11011-246	Клей гидроизоляционный								
		кг	3005,85	205,00	--	616199	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
164	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"								
		м2	1544,7	925,06	4,90	1428940	7569	103197	0,38	590
				58,50	1,85	90365	2858	110,7	0,01	14
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			20393963	813533			39012
			Тенге			6892282	358675			2185
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			29049586				
		Итого прямых затрат				20 393 962				
		Накладные расходы				7 011 307				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				1 644 316				
		ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.				29 049 586				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	29049585,98088 X 1,44 %			29 467 900				
		Итого с зимними удорожаниями	29467900,019004672 X 1,35 %			29 865 717				
		Итого с затратами на выслугу лет	29467900,019004672 X 1 %			30 160 396				
		Итого с затратами на доп. отпуска	29467900,019004672 X 0,4 %			30 278 267				
		Итого в текущих ценах	30278267,2695273005 X 2,5574193548			77 434 227				
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	77434226,7448964665 X 2 %			78 982 911				
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %			9 477 949				
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				88 460 861				
		Итого со скидкой 5%				84 037 818				

84 037 818 (Восемьдесят четыре миллиона тридцать семь тысяч восемьсот восемнадцать) тенге

ЗАКАЗЧИК:
Начальник КГУ "Хозяйственное управления"
аппарата акима Алматинской области
Курмангалиев А. Ж

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
Муталиев С. Л.

Эксперт-технадзор ТОО "НурАС"
Ахметова Б. А.

1831

Форма № 2в

Заказчик: КГУ "Хозяйственное управления" аппарата акима Алматинской области
Подрядчик: ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
Договор: Доп. согл. №2 от 22.10.2015г к договору № 279 от 05 августа 2015года
Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт административного здания по ул.Кабанбай батыра,26 в г.Талдыкорган"
Наименование обьекта: Конструкции металлические и железобетонные

А К Т
приемки выполненных работ за ноябрь 2015 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. КАРКАС МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ								
15	Е0109-1-2	**Монтаж каркасов одно- и многопролетных одноэтажных производственных зданий без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 20 м, с мостовыми и подвесными кранами грузоподъемностью до 15 т**	12,989	8338,55	3566,17	108312	46322	45336	19,10	248
		т		3465,00	843,99	45008	10963	81	2,91	38
16	Е0113-26-8	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-0278**	376,690	70,08	0,12	26399	45	860	0,01	5
		м2		2,77	0,05	1043	19	81	--	--
		РАЗДЕЛ 2. МОНОЛИТНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.+3,150								
17	Е0106-22-1	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**	21,5	10264,41	241,10	220685	5184	27908	8,06	173
		м3		1282,50	91,08	27574	1958	94,5	0,44	10
18	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	1,43116	52400,00	--	74993	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	1,67409	65900,00	--	110323	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,1881	62000,00	--	11662	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С11011-76	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм								
		т	0,97868	475300,00	--	465167	--	--	--	--
22	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа		--	--	--	--	--	--	--
		м2	190,53	112,45	34,24	21426	6524	9187	0,32	60
23	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7		51,08	8,45	9732	1610	81	0,03	6
		м2	190,53	1190,00	--	226731	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 3. УСИЛЕНИЕ ДВЕРНОГО ПРОЕМА		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0146-34-4	Разборка стен								
		м3	0,176	1795,50	627,75	316	110	222	7,10	1
25	Е0146-12-1	Усиление дверного проема		1167,75	236,25	206	42	90	1,16	--
		т	0,146976	29481,59	2733,34	4333	402	2027	83,80	12
26	С11011-908 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40		15142,50	178,88	2226	26	90	0,77	--
		т	0,1155	69700,00	--	8050	--	--	--	--
27	С11011-4148 Изм. и доп.вып.19	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)		--	--	--	--	--	--	--
		т	0,0232	50306,00	--	1167	--	--	--	--
28	С11011-54	Болты М16		--	--	--	--	--	--	--
		т	0,008276	319700,00	--	2646	--	--	--	--
29	Е0113-26-8	Окраска металлических поверхностей эмалью ХВ-0278		--	--	--	--	--	--	--
		м2	4,262304	70,08	0,12	299	1	10	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге	2,77	0,05	12	--	81	--	--
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1282508	58588			501
		Пересчет итогов в цены на 1.01.2015 г.	Тенге			85800	14618			54
		Итого прямых затрат				1450142				
		Накладные расходы				1 282 507				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				85 551				
		ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.				82 083				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				1 450 141				
		Итого с зимними удорожаниями	1450141,493434 X 1,44 %			1 471 024				
		Итого с затратами на выслугу лет	1471023,5309394496 X 1,35 %			1 490 882				
		Итого с затратами на доп. отпуска	1471023,5309394496 X 1 %			1 505 593				
			1471023,5309394496 X 0,4 %			1 511 477				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого в текущих ценах на 1.01.2015		**1511476,6780402845 X 2,5574193548**			**3 865 480**				
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		**3865479,7107490317 X 2 %**			**3 942 789**				
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**			**473 135**				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					**4 415 924**				
	Итого со скидкой 5%					**4 195 128**				
		4 195 128 (Четыре миллиона сто девяноста пять тысяч сто двадцать восемь) тенге								

ЗАКАЗЧИК:
Начальник КГУ "Хозяйственное управления"
аппарата акима Алматинской области
_____ Курмангалиев А. Ж

Эксперт-технадзор ТОО "НурАС"
_____ Ахметова Б. А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
_____ Муталиев С. Л.

Заказчик: КГУ "Хозяйственное управления" аппарата акима Алматинской области
Подрядчик: ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
Договор: Доп. согл. №2 от 22.10.2015г к договору № 279 от 05 августа 2015года

Форма № 2б

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт административного здания по ул.Кабанбай батыра,26 в г.Талдыкорган"
Наименование обьекта: Водопровод и канализация

А К Т
приемки выполненных работ за ноябрь 2015 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. КАНАЛИЗАЦИЯ-К1								
40	Е0116-2-3	Прокладка по стенам зданий и в каналах чугунных напорных раструбных труб диам. 100 мм	10	865,58	21,19	8656	212	2352	1,16	12
		м		196,20	7,94	1962	79	115,2	0,04	--
41	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	10	1218,62	10,58	12186	106	1704	0,77	8
		м		144,00	3,96	1440	40	115,2	0,02	--
42	С130810-2919 Изм. и доп. вып. 21	Отводы чугунные под углом 135° DN 100 ГОСТ 6942-98	4	846,00	--	3384	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0115-178-4	Окраска металлических стен за 1 раз кузбасским лаком	5	22,29	--	111	--	88	0,11	1
		м2		18,68	--	93	--	94,5	--	--
44	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	125	748,88	1,43	93610	179	14820	0,56	70
		м		102,38	0,54	12798	67	115,2	--	--
45	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	93	620,54	0,64	57710	60	11405	0,58	54
		м		106,20	0,25	9877	23	115,2	--	--
48	С ПРАЙС	Тройник косой 45 град ф50х50	6	174,56	--	1047	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	С ПРАЙС	Крестовина косая 45 град ф100х100	2	568,73	--	1137	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	С ПРАЙС	Крестовина косая 45 град ф50х50	1	568,73	--	569	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	С ПРАЙС	Колено ПВХ 90 град Ф100	37	219,60	--	8125	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	С ПРАЙС	переход ПВХ Ф100х50	15	174,56	--	2618	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,1	16600,00	--	1660	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука	10	72,96	16,85	730	169	386	0,21	2
		м		38,59	4,33	386	43	90	0,03	--
56	С11031-140 ПРИМ	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 114 мм, толщина изоляции 9 мм	11	678,00	--	7458	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
57	С11031-549 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Самоклеящаяся лента из защитного покрытия K-Flex, цвет серебряный металлик, тип AL CLAD, ширина 25 мм, длина 35 м	0,4285714	2020,00	--	866	--	--	--	--
		рулон		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 4. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
59	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	40	5930,28	21,53	237211	861	16381	1,95	78
		комплект		346,50	9,00	13860	360	115,2	0,04	2
60	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	20	9126,62	39,24	182532	785	9279	2,22	44
		комплект		387,00	15,75	7740	315	115,2	0,07	1
61	Е0117-1-9	Установка чугунных глубоких душевых поддонов	6	12095,38	47,75	72572	287	1913	1,55	9
		комплект		258,75	18,00	1553	108	115,2	0,09	1
62	Е0117-2-3	Установка смесителей	40	1793,32	1,57	71733	63	5806	0,70	28
		шт		126,00	--	5040	--	115,2	--	--
		РАЗДЕЛ 7. КАНАЛИЗАЦИЯ НАПОРНАЯ								
77	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1т	2	3150,83	123,78	6302	248	5372	13,39	27
		1насос		2285,06	46,35	4570	93	115,2	0,23	--
78	С ПРАЙС	насос WILO Q 3,2м3/ч Н	2	9077,30	--	18155	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		компл		--	--	--	--	--	--	--
79	С130903-29	**Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм**								
		шт	2	799,00	--	1598	--	--	--	--
80	С130901-117	**Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм**								
		шт	2	1260,00	--	2520	--	--	--	--
81	Е0116-7-6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм**								
		м	10	693,07	10,34	6931	103	931	0,43	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**	76,95	3,87	770	39	115,2	0,02	--
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			799422	3071			337
		Пересчет итогов в цены на 1.01.2015 г.	Тенге			60088	1167			5
		Итого прямых затрат				920962				
		Накладные расходы				799 421				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				70 438				
		ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.				51 102				
		Итого с временными зданиями и сооружениями		902807,116902 X 1,44 %		920 962				
		Итого с зимними удорожаниями		915807,5393853888 X 1,35 %		915 808				
		Итого с затратами на выслугу лет		915807,5393853888 X 1 %		928 171				
		Итого с затратами на доп. отпуска		915807,5393853888 X 0,4 %		937 329				
		Итого в текущих ценах на 1.01.2015		959146,845718487 X 2,5574193548		940 992				
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		2452940,7073358282 X 2 %		2 452 941				
		Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %		2 502 000				
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				300 240				
		Итого со скидкой 5%				2 802 239				
		2 662 127 (Два миллиона шестьсот шестьдесят две тысячи сто двадцать семь) тенге				2 662 127				

ЗАКАЗЧИК:
Начальник КГУ "Хозяйственное управление"
аппарата акима Алматинской области
_____ Курмалгалиев А. Ж

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
_____ Муталиев С. Л.

Эксперт-технадзор ТОО "НурАС" _____ Ахметова Б. А.

1861

Форма № 2в

Заказчик: КГУ "Хозяйственное управления" аппарата акима Алматинской области

Подрядчик: ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Договор: Доп. согл. №2 от 22.10.2015г к договору № 279 от 05 августа 2015года

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт административного здания по ул.Кабанбай батыра,26 в г.Талдыкорган"

Наименование обьекта: Электроосвещение и силовое электрооборудование

А К Т

приемки выполненных работ за ноябрь 2015 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0108-572-7	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм**	7	3458,00	241,00	24206	1687	4108	4,00	28
		шт		630,00	56,30	4410	394	85,5	0,33	2
9	Ц0108-532-4	**Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста**	10	467,40	9,40	4674	94	2249	2,00	20
		шт		263,00	--	2630	--	85,5	--	--
13	Е0167-13-1	**Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 2,5 мм2**	4500	9,47	--	42615	--	37280	0,06	266
		м		9,47	--	42615	--	87,48	--	--
18	Е0167-13-2	**Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 6 мм2**	670	11,86	--	7946	--	6951	0,07	49
		м		11,86	--	7946	--	87,48	--	--
21	Е0167-13-3	**Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 16 мм2**	230	19,25	0,03	4428	7	3867	0,12	27
		м		19,22	--	4421	--	87,48	--	--
24	Е0167-13-4	**Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 35 мм2**	300	24,95	0,06	7485	18	6532	0,15	45
		м		24,89	--	7467	--	87,48	--	--
27	Е0167-13-5	**Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 70 мм2**	100	32,42	0,13	3242	13	2825	0,20	20
		м		32,29	--	3229	--	87,48	--	--
29	Е0167-16-3	**Монтаж светильников , светильники на кронштейнах, количество ламп до 4 шт**	500	354,14	7,64	177070	3820	152080	2,14	1070
		шт		346,50	1,19	173250	595	87,48	0,01	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ТРУБЫ								
47	Е0121-3-1	**Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм**								
		м	5000	36,51	--	182550	--	127964	0,16	810
				26,33	--	131650	--	97,2	--	--
48	С ПРАЙС	**Трубы гофрированные ф16мм**								
		м	3000	17,46	--	52369	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
49	С ПРАЙС	**Трубы гофрированные ф20мм**								
		м	2000	20,95	--	41895	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
50	Е0121-3-2	**Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 32 мм**								
		м	300	53,13	--	15939	--	8071	0,17	52
				27,68	--	8304	--	97,2	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			564419	5639			2387
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			385922	989			8
		Пересчет итогов в цены на 1.01.2015 г.	Тенге			971326				
		Итого прямых затрат				564 418				
		Накладные расходы				351 926				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				54 981				
		ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.				971 325				
		Итого с временными зданиями и сооружениями		971324,74859 X 1,44 %		985 312				
		Итого с зимними удорожаниями		985311,824969696 X 1,35 %		998 614				
		Итого с затратами на выслугу лет		985311,824969696 X 1 %		1 008 467				
		Итого с затратами на доп. отпуска		985311,824969696 X 0,4 %		1 012 408				
		Итого в текущих ценах		1012407,9001563627 X 2,5574193548		2 589 152				
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		2589151,5588123079 X 2 %		2 640 935				
		Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %		316 912				
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				2 957 847				
		Итого со скидкой 5%				2 809 954				

2 809 954 (Два миллиона восемьсот девять тысяч девятьсот пятьдесят четыре) тенге

ЗАКАЗЧИК:
Начальник КГУ "Хозяйственное управления" аппарата акима Алматинской области

_____ Курманталиев А. Ж.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "ALMATY CONSTRUCTION БМ"
_____ Муталиев С. Л.

Эксперт-технадзор ТОО "НурАС" _____ Ахметова Б. А.

Заказчик: КГУ "Хозяйственное управления" аппарата акима Алматинской области

Подрядчик: ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Договор: Доп. согл. №2 от 22.10.2015г к договору № 279 от 05 августа 2015года

Форма № 2в

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт административного здания по ул.Кабанбай батыра,26 в г.Талдыкорган"

Наименование обьекта: Демонтажные работы

А К Т

приемки выполненных работ за ноябрь 2015 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
5	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах шт	58	320,85 290,70	30,15 2,90	18609 16861	1749 168	18391 108	1,96 0,19	114 11
9	Е0159-5-1	Разборка металлических лестничных решеток массой 1м до 60 кг м	210	74,17 69,19	4,98 0,79	15576 14530	1046 166	11904 81	0,47 0,01	99 1
11	Е0109-36-2 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	Демонтаж металлопластиковых перегородок м2	126,7	270,11 237,60	27,87 3,67	34223 30104	3531 465	27512 90	1,30 0,02	164 2
16	Е0163-1-6	Выемка целых стекол из переплетов металлических м2	196,16	109,76 108,00	1,76 0,27	21531 21185	345 53	20070 94,5	0,75 --	147 --
17	Е0156-2-1	Снятие оконных переплетов неостекленных м2	196,16	53,82 48,80	5,02 0,79	10557 9573	985 155	10506 108	0,33 --	65 1
18	Е0163-11-1	Разборка облицовки колонн м2	36	12,89 11,84	1,05 0,41	464 426	38 15	417 94,5	0,07 --	3 --
19	Е0109-1-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	демонтаж металлических конструкций т	0,74676	4920,72 2214,00	2345,03 581,59	3675 1653	1751 434	1879 90	12,00 2,04	9 2
20	Е0154-4-2	Разборка подшивки из Алюкобонда	44,65	21,98	0,69	981	31	1032	0,15	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0109-53-2 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	демонтаж решеток	м2	21,29	0,11	951	5	108	--	--
			0,24	5590,25	814,06	1342	195	970	27,96	7
			т	4414,50	75,60	1059	18	90	0,37	--
		РАЗДЕЛ 2. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ								
28	Е0109-46-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	Демонтаж ворот	1,02	17156,19	12204,50	17499	12449	5774	24,84	25
			т	4590,00	1700,07	4682	1734	90	5,71	6
29	Е0109-35-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	демонтаж защитных ограждений	0,54	9319,57	439,38	5033	237	4174	51,90	28
			т	8518,50	70,88	4600	38	90	0,34	--
		РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
40	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	3220	13,94	0,06	44887	193	43442	0,10	310
			м	13,88	--	44694	--	97,2	--	--
41	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	56,8	8,42	--	478	--	465	0,06	3
			шт	8,42	--	478	--	97,2	--	--
42	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	308,6	29,35	2,80	9057	864	8099	0,18	55
			шт	26,55	0,45	8193	139	97,2	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			183912	23414			1036
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			158989	3390			25
		Пересчет итогов в цены на 1.01.2015 г.				358859				
		Итого прямых затрат								
		Накладные расходы				183 911				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				154 637				
		ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.				20 313				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				358 861				
		Итого с зимними удорожаниями		358861,23449 X 1,44 %		364 028				
		Итого с затратами на выслугу лет		364028,793066656 X 1,35 %		368 943				
		Итого с затратами на доп. отпуска		364028,793066656 X 1 %		372 583				
		Итого в текущих ценах на 1.01.2015		364028,793066656 X 0,4 %		374 039				
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		374039,5023759891 X 2,5574193548		956 575				
		Налог на добавленную стоимость (НДС)		956575,1905780507 X 2 %		975 707				
				12 %		117 085				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					**1 092 792**				
	Итого со скидкой 5%					**1 038 152**				
		1 038 152 (Один миллион тридцать восемь тысяч сто пятьдесят две) тенге								

ЗАКАЗЧИК:
Начальник КГУ "Хозяйственное управления"
аппарата акима Алматинской области
_____ Курмангалиев А. Ж

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
_____ Муталиев С. Л.

Эксперт-технадзор ТОО "НурАС" _____ Ахметова Б. А.