Форма КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО МСФ"Мунайкурылыс"

Наименование строительство и его адрес: Строительство спортивного комплекса в ауле Акжарма по ул. Балапанова Сырдарьинского района Кызылординской области

Справка
о стоимости выполненных работ за июль месяц 2018г.

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		98	26.04.2017				
		Дополнительное соглашение					
		53	12.03.2018 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	140 043 656,00	-	-	-	-	-	-	15 004 677,43	
За отчетный период:	9 464 000,00	8 450 000,00		-	-	-	-	1 014 000,00	9 464 000,00

Заказчик:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____ **Избасар А.**

_____ **Утегенов К.**

Подрядчик:

ТОО МСФ"Мунайкурылыс"

_____ **М.С.Кожабеков**

Технадзор:

ТОО "АкмешітЭлитСтрой" _____ **Байкошкенов Ж.А.**

Заказчик: ГУ "Управления строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "МСФ Мунайкурылыс"

Ведомость договорной цены по строительству: " Строительство спортивного комплекса в ауле Акжарма по ул. Балапанова Сырдарьинского района Кызылординской области"

Договорная цена

выполненных работ за июль месяц 2018 года

составлен в ценах 2001г. по состоянию на…..……2015г.

№№ смет и расчетов	Наименования глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тг			Общая сметная стоимость, тыс.тг
		строительных работ	оборудования	прочих работ	
Глава 2. Основные объекты строительства					
об.смета	Спортивный комплекс	2924,886			2924,886
	Итого по гл 2:	2 924,886	-		2 924,886
Глава 8.Временные здания и сооружения					
СН РК 8.02-09-2002г	Временные здания и сооружения 3,4%	99,45			99,45
	Итого по главе 8	99,45			99,45
	Итого по главам 1-8	3 024,33	-	-	3 024,33
Глава 9.Дополнительные затраты на строительства					
СН РК8.02-07-2002г	Удорожание строительства в зимнее время -1,5х0,9=1,35%	40,83			40,83
	Выслуга лет 1%			30,24	30,24
	Доп.отпуска 0,4%			12,10	12,10
	Доп.оплата труда в зонах экологического бедствия 30%			133,51	133,51
	Итого по главе 9	40,83		175,86	216,68
	Итого по главам 1-9	3 065,16	-	175,86	3 241,02
	Всего базисная стоимость в ценах 2001г.	3 065,16	-	175,86	3 241,02
Пост. Правительства №791 от 11.9.2007 г к=2,55742	**Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 г.**	7 838,90	-	449,74	8 288,64
СН РК 8.02-02-2002г	**Налоги,сборы,платежи-2%**			165,77	165,77
	Итого:	7 838,90	-	615,51	8 454,41
	Понижающий коэффициент к=0,999478242	7 834,81	-	615,19	8 450
	НДС 12%			1 014,00	1 014,00
	Итого:	7 834,81	-	1 629,19	9 464,000

Заказчик: Руководитель отдела ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области

_____К.Утегенов

Директор ТОО "АкмешітЭлит Строй"

_____Ж.А.Байкошкенов

Подрядчик: ТОО "МСФ Мунайкурылыс"

_____Кожабеков М.С.

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА В пос.АКЖАРМА по ул.Балапанова СЫРДАРЬИНСКОГО РАЙОНА

Форма 2

Наименование объекта - СПОРТКОМПЛЕКС

Акт выполненных работ

За июль месяц

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Ниже -0,00								
		ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ Бф-1 /12 шт, КЖ-12в,-13в/								
1	Е0111-13-3 К=2	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом**	38,88	1498,70	49,10	58270	1909	4689	0,53	20
		м2		79,66	18,40	3097	715	123	0,09	3
2	Е0106-18-1	**Устройство фундаментных балок из бетона класса В7,5**	15,6	14015,22	308,99	218637	4820	30696	11,00	172
		м3		1757,25	116,73	27413	1821	105	0,57	9
3	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,14784	69000,00	--	10201	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	0,10176	72000,00	--	7327	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,11424	68800,00	--	7860	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	77,76	245,44	3,82	19085	297	3559	0,21	16
		м2		37,35	1,44	2904	112	118	0,01	1
7	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	25,92	713,66	11,21	18498	291	1092	0,20	5
		м2		31,50	4,21	816	109	118	0,02	1
		ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ Бф-2 /2 шт/								
8	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	10,08	1498,70	49,10	15107	495	1216	0,53	5
		м2		79,66	18,40	803	185	123	0,09	1
9	Е0106-18-1	Устройство фундаментных балок из бетона класса В7,5	4	14015,22	308,99	56061	1236	7871	11,00	44
		м3		1757,25	116,73	7029	467	105	0,57	2
10	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,03784	69000,00	--	2611	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0264	72000,00	--	1901	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,02968	68800,00	--	2042	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	20,16	245,44	3,82	4948	77	923	0,21	4
		м2		37,35	1,44	753	29	118	0,01	--
14	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	6,72	713,66	11,21	4796	75	283	0,20	1
		м2		31,50	4,21	212	28	118	0,02	--
		ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ Бф-3 /1 шт/								
15	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	3,06	1498,70	49,10	4586	150	369	0,53	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		79,66	18,40	244	56	123	0,09	--
16	Е0106-18-1	Устройство фундаментных балок из бетона класса В7,5	1,2	14015,22	308,99	16818	371	2361	11,00	13
		м3		1757,25	116,73	2109	140	105	0,57	1
17	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01144	69000,00	--	789	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,008	72000,00	--	576	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,009	68800,00	--	619	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	6,12	245,44	3,82	1502	23	280	0,21	1
		м2		37,35	1,44	229	9	118	0,01	--
21	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	2,04	713,66	11,21	1456	23	86	0,20	--
		м2		31,50	4,21	64	9	118	0,02	--
		ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ Бф-4 /2 шт/								
22	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	5,82	1498,70	49,10	8722	286	702	0,53	3
		м2		79,66	18,40	464	107	123	0,09	1
23	Е0106-18-1	Устройство фундаментных балок из бетона класса В7,5	2,4	14015,22	308,99	33637	742	4722	11,00	26
		м3		1757,25	116,73	4217	280	105	0,57	1
24	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,02112	69000,00	--	1457	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0152	72000,00	--	1094	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,01708	68800,00	--	1175	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	11,64	245,44	3,82	2857	44	533	0,21	2
		м2		37,35	1,44	435	17	118	0,01	--
28	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	3,88	713,66	11,21	2769	43	163	0,20	1
		м2		31,50	4,21	122	16	118	0,02	--
		ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ Бф-5 /2шт/								
29	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	5,64	1498,70	49,10	8453	277	680	0,53	3
		м2		79,66	18,40	449	104	123	0,09	1
30	Е0106-18-1	Устройство фундаментных балок из бетона класса В7,5	2,2	14015,22	308,99	30833	680	4329	11,00	24
		м3		1757,25	116,73	3866	257	105	0,57	1
31	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,02112	69000,00	--	1457	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0144	72000,00	--	1037	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,01656	68800,00	--	1139	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	11,28	245,44	3,82	2769	43	516	0,21	2
		м2		37,35	1,44	421	16	118	0,01	--
35	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	3,76	713,66	11,21	2683	42	158	0,20	1
		м2		31,50	4,21	118	16	118	0,02	--
		ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ Бф-6 /1шт/								
36	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	2,88	1498,70	49,10	4316	141	347	0,53	2
		м2		79,66	18,40	229	53	123	0,09	--
37	Е0106-18-1	Устройство фундаментных балок из бетона класса В7,5	1,2	14015,22	308,99	16818	371	2361	11,00	13
		м3		1757,25	116,73	2109	140	105	0,57	1
38	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01056	69000,00	--	729	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0076	72000,00	--	547	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,00846	68800,00	--	582	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	5,76	245,44	3,82	1414	22	264	0,21	1
		м2		37,35	1,44	215	8	118	0,01	--
42	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	1,92	713,66	11,21	1370	22	81	0,20	--
		м2		31,50	4,21	60	8	118	0,02	--
		МОНОЛИТНЫЕ СТОЛБИКИ И СТЕНКИ (КЖ-12н)								
43	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,562	10253,15	95,97	5762	54	477	4,90	3
		м3		771,75	36,25	434	20	105	0,18	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов из бетона класса В7,5	2,198	9733,87	86,60	21395	190	1208	3,06	7
		м3		490,50	32,72	1078	72	105	0,16	--
		ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ ПО ОСИ "6" (КЖ-2и, 3и)								
45	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т (ФБС24.4-6т)	4	755,48	389,08	3022	1556	1629	0,94	4
		шт		153,90	136,92	616	548	140	0,55	2
46	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т (ФБС12.4-6т)	2	507,65	243,37	1015	487	537	0,67	1
		шт		106,88	85,08	214	170	140	0,34	1
47	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (ФБС24.4-6т)	2,172	14100,00	--	30625	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 (ФБС12.4-6т)	0,53	15100,00	--	8003	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0106-1-20	Устройство монолитных заделок в фундаментных блоках бетоном класса В7,5	0,76	9762,70	311,32	7420	237	446	2,82	2
		м3		441,00	117,61	335	89	105	0,57	--
50	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	3	408,67	272,99	1226	819	967	0,83	2
		шт		135,68	94,48	407	283	140	0,36	1
51	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	3	302,09	197,24	906	592	724	0,65	2
		шт		104,85	67,51	315	203	140	0,25	1
52	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ (ФЛ6.24-4, ФЛ6.12-4)	1,65	20900,00	--	34485	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ЦОКОЛЬ И ФУНДАМЕНТЫ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ (КЖ-3и, примеч.п.8,)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	17,76	1498,70	49,10	26617	872	2142	0,53	9
		м2		79,66	18,40	1415	327	123	0,09	2
54	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов из бетона класса В7,5	34,42	9762,70	311,32	336032	10716	20189	2,82	97
		м3		441,00	117,61	15179	4048	105	0,57	20
55	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1,597	10137,87	304,24	16190	486	16416	58,00	93
		1т		9675,00	114,75	15451	183	105	0,56	1
56	С11011-4484 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 70 мм х 70 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,614	57046,00	--	35026	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	С11011-4493 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 80 мм х 80 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,869	57077,00	--	49600	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,114	52400,00	--	5974	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	127,14	245,44	3,82	31205	486	5819	0,21	27
		м2		37,35	1,44	4749	183	118	0,01	1
60	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя фундаментов	58,6711111	713,66	11,21	41871	658	2472	0,20	12
		м2		31,50	4,21	1848	247	118	0,02	1
		ФУНДАМЕНТ ПОД ВИТРАЖ /КЖ-15н/ ПОДУШКА								
61	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	1,65	2461,27	100,89	4061	166	315	0,85	1
		м3		123,75	38,25	204	63	118	0,18	--
62	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит плоскихиз бетона класса В15	4,64	8775,62	100,65	40719	467	898	0,97	5
		м3		146,25	38,03	679	176	105	0,19	1
63	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,22373	5239,08	327,33	1172	73	473	11,60	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранныев каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1т	1890,00	123,75	423	28	105	0,60	--
			0,22373	51000,00	--	11410	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
65	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм из бетона класса В15	ФУНДАМЕНТНАЯ СТЕНКА							
			3,49	10598,72	353,46	36990	1234	2633	3,60	13
			м3	585,00	133,52	2042	466	105	0,65	2
66	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранныев каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,04635	52400,00	--	2429	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
67	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранныев каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,03461	53000,00	--	1834	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
68	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,05672	52102,00	--	2955	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
69	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона класса В15	ФУНДАМЕНТ ПОД СТОЙКИ ТАМБУРА /4 шт/							
			1,88	11098,15	112,36	20865	211	2100	6,34	12
			м3	1021,50	42,44	1920	80	105	0,21	--
70	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм /С-1, 7 шт/	0,08064	67700,00	--	5459	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
71	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм (КП-1)	0,05248	71100,00	--	3731	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,02976	68800,00	--	2047	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0106-11-9	**Установка закладных деталей весом более 20 кг**	0,164	64092,87	304,24	10511	50	593	20,00	3
		1т		3330,00	114,75	546	19	105	0,56	--
74	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	23,79	245,44	3,82	5839	91	1089	0,21	5
		м2		37,35	1,44	889	34	118	0,01	--
75	Е0108-4-3	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов**	3,63	713,66	11,21	2591	41	153	0,20	1
		м2		31,50	4,21	114	15	118	0,02	--
		ОТМОСТКА								
76	Е0127-56-1	**Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см (толщиной 15 см)**	115,3	630,07	12,52	72647	1443	6505	0,24	28
		м2		38,03	4,39	4385	506	133	0,02	2
77	Е0127-56-2 К=2	**Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять,исключать**	115,3	101,56	--	11710	--	255	0,01	1
		м2		1,66	--	191	--	133	--	--
78	Е0127-55-1	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**	115,3	497,13	--	57319	--	3795	0,14	17
		м2		24,75	--	2854	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			1530214	33408			711
			Тенге			114666	12465			59
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1530214				
	Материалы -		Тенге			318526				
	Всего заработная плата -		Тенге				127131			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			163610				
	Местные материалы -		Тенге			900003				
		Накладные расходы -	Тенге			140118				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							70
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21018			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			100220				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1770553				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							841

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				148149			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1770553				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				148149			841
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 2.Выше +0,000								
79	С11011-4150 Изм. и доп.вып.19	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали толщиной 8 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)**	0,208	48847,00	--	10160	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
80	С11011-4151 Изм. и доп.вып.19	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали толщиной 10 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)**	0,3328	49135,00	--	16352	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕГОРОДКИ ГИПСОКАРТОННЫЕ (АР-7)								
81	Е0110-83-2	**Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гисокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки 108 мм**	89,46	1329,45	12,01	118933	1074	29473	1,75	157
		м2		270,00	4,55	24154	407	120	0,02	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			145445	1074			157
			Тенге			24154	407			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			145445				
		Материалы -	Тенге			93704				
		Всего заработная плата -	Тенге				24561			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			26512				
		Накладные расходы -	Тенге			29473				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				4421			15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			10495				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			185413				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				28982			173
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			185413				
		Сметная заработная плата -	Тенге				28982			173
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 3.ПЕРЕМЫЧКИ /с.1,038.1-1, в.1; АР-12и/								
82	Е0107-44-10	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	17	104,86	66,43	1783	1129	1135	0,15	3
		шт		23,85	23,85	405	405	140	0,11	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			1783	1129			3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			405	405			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1783				
	Всего заработная плата -		Тенге				811			
	Местные материалы -		Тенге			248				
		Накладные расходы -	Тенге			1135				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				170			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			175				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3093				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				981			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3093				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				981			
		РАЗДЕЛ 4.КРОВЛЯ. ПАНЕЛИ (АР-9и)								
		ФАСОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КРОВЛИ (АР-13,14,15и)								
83	Е0112-20-3 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Устройство коньковых планок кровель из профилированного оцинкованного листа (К9, К19, по 54 м)**	108	395,34	6,19	42696	668	5846	0,27	29
		м		45,06	0,43	4866	46	119	--	--
84	Е0112-10-1	**Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали (К10-54 м, К14-21 м)**	63,24	161,83	1,24	10234	78	11567	0,97	61
		м2		153,23	0,47	9690	30	119	--	--
85	Е0112-20-2 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Устройство карнизных планок кровель из профилированного оцинкованного листа (К15-102 м, К13-330 м)**	432	451,28	247,51	194951	106923	39674	0,23	98
		м		38,16	39,02	16485	16855	119	0,13	54
86	С11011-863 Изм. и доп.вып.19	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80**	0,6559728	74370,00	--	48785	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
87	Е0112-12-1 применит	**Ограждение кровель перилами - устройство снегодержателя (К18-120 м)**	120	13,42	2,49	1610	299	1514	0,06	7
		м		9,68	0,92	1162	110	119	--	1
88	С11011-863 Изм. и доп.вып.19	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80**	0,108192	74370,00	--	8046	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ВИТРАЖ ПО ОСИ "8" (АР-8)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	E0109-45-3	**Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке**	57,36368	965,99	28,84	55413	1655	48383	4,98	286
		м2		927,00	10,15	53176	582	90	0,04	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			361736	109624			482
			Тенге			85380	17623			58
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			306323				
	Материалы -		Тенге			109320				
	Всего заработная плата -		Тенге				49244			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			56831				
		Накладные расходы -	Тенге			58601				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8790			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21895				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			386819				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							281
		Сметная заработная плата -	Тенге				58034			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			55413				
	Материалы -		Тенге			582				
	Всего заработная плата -		Тенге				53758			
		Накладные расходы -	Тенге			48383				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7257			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6228				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			110023				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							312
		Сметная заработная плата -	Тенге				61016			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			496842				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							593
		Сметная заработная плата -	Тенге				119050			
		РАЗДЕЛ 5.ПОЛЫ (серия 2.244-1 в.6, АР-8)								
		ДЕТАЛЬ 743 (S=74,44 м2 - мозаичный)								
90	E0111-17-2	**Устройство мозаичных /терраццо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка (толщиной 25 мм)**	74,44	543,90	23,26	40488	1731	24695	1,57	117
		м2		261,00	8,71	19429	648	123	0,04	3
91	E0111-17-4	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий /терраццо/**	74,44	81,16	0,67	6042	50	2536	0,15	11
		м2		27,45	0,25	2043	19	123	--	--
92	E0111-39-2	**Устройство плинтусов цементных**	78,162	29,81	0,22	2330	17	1787	0,10	8
		м		18,50	0,09	1446	7	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДЕТАЛЬ 400 (S=56,22 м2 - керамические плитки)								
93	Е0111-4-1	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой (гидроизол)**	56,22	340,45	18,42	19140	1036	6421	0,42	23
		м2		85,95	6,91	4832	388	123	0,03	2
94	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	56,22	235,97	9,95	13266	559	3868	0,36	20
		м2		52,20	3,74	2935	210	123	0,02	1
95	Е0111-27-3	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов**	56,22	938,02	11,72	52735	659	12175	1,06	60
		м2		171,68	4,39	9652	247	123	0,02	1
96	Е0111-39-4	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	60,1554	139,15	0,32	8371	19	3088	0,24	14
		м		41,63	0,11	2504	7	123	--	--
		ДЕТАЛЬ 549 (S=48,39 м2 - линолеум)								
97	Е0111-36-1	**Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"**	48,39	925,06	4,90	44764	237	3592	0,38	18
		м2		58,50	1,85	2831	90	123	0,01	--
98	Е0111-40-1	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2**	51,7773	123,31	0,16	6385	8	1035	0,09	5
		м		16,18	0,07	838	4	123	--	--
		ДЕТАЛЬ 110 (S=592,02 м2 - реечный)								
99	Е0111-12-1	**Укладка лаг по кирпичным столбикам**	330,177	486,14	6,38	160512	2107	29208	0,45	148
		м2		69,53	2,39	22957	789	123	0,01	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			354032	6424			424
			Тенге			69467	2408			12
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			354032				
	Материалы -		Тенге			209463				
	Всего заработная плата -		Тенге				71875			
	Местные материалы -		Тенге			68678				
		Накладные расходы -	Тенге			88407				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13261			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26546				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			468985				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							480
		Сметная заработная плата -	Тенге				85136			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			468985				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							480
		Сметная заработная плата -	Тенге				85136			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2393209**	**151659**			**1777**
			Тенге			**294072**	**33309**			**132**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2337796				
		Материалы -	Тенге			731013				
		Всего заработная плата -	Тенге				273623			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			246953				
		Местные материалы -	Тенге			968929				
		Накладные расходы -	Тенге			317734				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							159
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				47660			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			159332				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2814863				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1780
		Сметная заработная плата -	Тенге				321283			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			55413				
		Материалы -	Тенге			582				
		Всего заработная плата -	Тенге				53758			
		Накладные расходы -	Тенге			48383				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7257			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6228				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			110023				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							312
		Сметная заработная плата -	Тенге				61016			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2924886				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2092
		Сметная заработная плата -	Тенге				382299			

Заказчик: Руководитель отдела ГУ "Управление строительства," архитектуры и градостроительства Кызылординской области

_____К.Утегенов

Директор
ТОО "АкмешітЭлит Строй"
_____Ж.А.Байкөшкенов

Подрядчик: ТОО "МСФ Мунайкурылыс"

_____Кожабеков М.С.