Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235

форма

Декларация о соответствии

«11» ноябрь 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО " Энергохолдинг LTD» ГСЛ №007562 от 02.07.2012 1, г.Алматы, пр. Аль-Фараби,97 оф.131.***
наименование организации, юридический адрес

в лице ***Заместитель директора – Акбаев А.Ж.***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Реконструкция линий электропередач в с. Райымбек Карасайского района»***
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Государственное учереждение « Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского район», в лице руководителя Егеубек Е.Е***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***ТОО "Beibarys Building», ТОО «СПЕЦКОММУНСТРОЙ»***
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «ЛМ транспроект» Альбомы: Пояснительная записка, Чертежи, Смета, ОВОС, Инженерно-геологический отчет.***
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***ГУ « Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского район» №16-38 от 17 ноября 2019 года***
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Рабочее напряжение сети	кВ	10		10	
Протяженность трассы ВЛ -10 кВ	км	0,016		0,016	
Рабочее напряжение сети	кВ	0,4		0,4	
Протяженность трассы ВЛ-0,4кВ, СИП 4*50	км	9,032		10,357	
Протяженность трассы КЛ-0,4кВ, Кабель АВБвШв 4*70	км	0,81		0,300	
Провод СИП–4 - 4*16	м	4,998		1,725	
Провод СИП–4 - 2*16	км	-		14,6835	
Опоры железобетонные СВ-95, СВ-105, СВ - 110	штук	525		487	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Реконструкции сетей 10/0,4кВ выполнен на основании технических условий №25.1-5633 от 01.10.2019 г., выданных АО "АЖК".

Проектом предусмотрена установка типовой однотрансформаторной КТП-250/10/0,4кВ в районе новостроек ул. Акжазык и КТП-400/10. Питание КТП предусмотрено от существующих воздушных линий 10кВ. Установка КТП-250/10 предусмотрена на блоки марки ФБС 24.4.6-Т по щебеночной подготовке 200 мм, пропитанной горячим битумом до полного насыщения.

Питание существующих нагрузок предусмотрено от РУНН-0,4кВ КТП-250/10/0,4кВ. Выходы 0,4кВ из КТП выполнены кабелем типа АВБбШв расчетного сечения.

Распределительные сети выполнены изолированным самонесущим проводом СИП-4 на железобетонных опорах СВ95-2; СВ105-3.6; СВ110-3.5 с использованием арматуры компании Нилед.

Опоры на пересечении и примыкании улиц и дорог должны устанавливаться не ближе 1,5 м до начала закругления тротуаров.

Высота подвески провода СИП-4 на проектируемой опоре - 8,2 м.

Общее сопротивление заземляющего устройства КТП принято 1,9 Ом. Для заземления принимаются электроды из угловой стали 50х50х5, длиной 2,5м. Электроды заглубляются вертикально в грунт на 0,6 м конца и соединяются между собой стальной полосой 40х4 мм. Расстояния между электродами 7,5м. Нейтраль трансформатора наглухо присоединяется к контуру заземления, который выполняется стальной полосой сечением 40х4мм. Заземление элементов предусматривается в соответствии с ПУЭ.

Общая расчетная мощность - 230 кВт.

В качестве искусственных заземлителей применяются электроды из угловой стали 50х50х5, длиной 2,5м. Электроды заглубляются вертикально в грунт на 0,6м от уровня земли до верхнего конца и соединяются с опорой стальной полосой 40х4посредством сварки.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***июнь 2021 года;***
месяц, год

окончание работ ***октябрь 2021 года;***
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***4 ;***
фактически, месяц: ***4 ;***

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 97 % и фактически применено 97 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора)

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «АЖК» Карасайского РЭС
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии);

подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Обеспечен доступ для маломобильных групп население, что подтверждается органами социальной защиты населения:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

Место печати (при наличии) подпись, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО "Энергохолдинг LTD "*** считает объект ***«Реконструкция линий электропередач в с. Райымбек Карасайского района»***

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Заместитель директора ТОО "Энергохолдинг LTD " – Акбаев А.Ж.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата место печати (при наличии)

Казакстан Республикасы Алматы обл. Енбекшиказак ауд. жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Энергохолдинг LTD» Т товарищество с ограниченной ответствен-ностью Алматинская обл. Енбекшиказахский р-н Республика Казахстан