Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 09 августа 2019 года № 632

форма

Декларация о соответствии

«21» XII 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО " Энергохолдинг LTD» ГСЛ №007562 от 12.07.2012 1, г.Алматы, пр. Аль-Фараби,97 оф.131.***
наименование организации, юридический адрес

в лице ***Заместитель директора – Акбаев А.Ж.***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Реконструкция линий электропередач в с. Райымбек Карасайского района»***
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Государственное учереждение « Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского район», в лице руководителя Егеубек Е.Е***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***ТОО "Beibarys Building», ТОО «СПЕЦКОММУНСТРОЙ»***
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «ЛМ транспроект» Альбомы: Пояснительная записка, Чертежи, Смета, ОВОС, Инженерно-геологический отчет.***
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***ГУ « Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского район» №16-38 от 17 ноября 2019 года***
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Рабочее напряжение сети	кВ	10		10	
Протяженность трассы ВЛ -10 кВ	км	0,010		0,030	
Протяженность трассы КЛ-10 кВ,	км	2525		2245	
Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 3х(120/25 (мк)-10	км	2525		2245	
Рабочее напряжение сети	кВ	0,4		0,4	
Протяженность трассы ВЛ-0,4кВ, в том числе:	км	14,99		16,905	
Протяженность трассы ВЛ-0,4кВ, СИП 4*35	км	4,215		4,419	
Протяженность трассы ВЛ-0,4кВ, СИП 4*50	км	3,555		5,340	
Провод СИП-4 4*16-0,6/1,0	км	0,000		0,972	
Протяженность трассы ВЛ-0,4кВ, СИП 4*95	км	7,220		6,174	
Протяженность трассы КЛ-0,4 кВ, в том числе:	км	0,540		0,590	
Кабели силовые АВБбШв 4х35(ок)-1	км	0,065		0,065	
Кабели силовые АВБбШв 4х50(ок)-1	км	0,11		0,16	
Кабели силовые АВБбШв 4х95(ок)-1	км	0,155		0,155	
Кабели силовые АВБбШв 4х150(ок)-1	км	0,21		0,21	
Кабели силовые ВВГ 4х6,0(ок)-0,66	км	0,01		0,01	
Провод СИП-4 2*16-0,6/1,0	км	12,3		22,370	
Провод СИП-4 1*16-0,6/1,0	км	12,3		22,370	
Опоры железобетонные СВ-95, СВ-105, СВ-110	штук	588		566	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Реконструкции сетей 10/0,4кВ выполнен на основании технических условии (согласование) АО "АЖК" № 25.1-5512 от 26.09.2019г и дополнения к согласованию №25.1-7126 от 09.11.2021г. (Приложение 3);., выданных АО "АЖК".

Проектом предусмотрена реконструкция линий электропередач в с.Айтей Карасайского района Алматинской области (пер. Жамбыл, ул. Наурыз, ул. Акжар, ул. Аккайнар, Жеруйык, Теректи, Жылысай, Жунисбаева, ул. Жандосова, ул. Казыкурт, ул.Алтын сака,), разгрузка существующих ТП-1591, 607,12, 2141. В том числе: реконструкция ВЛ-0,4 кВ, замена и установка новых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, строительство кабельных линий

10 кВ для подключения ТП-10/0,4 кВ, замена вводов в жилые дома с установкой приборов учета электроэнергии.

В соответствии с техническим заданием, предусматривается следующий объем электросетевого строительства:

Установка трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ :

1. КТПГ-10/0,4 кВ 400 кВА – 3 шт.,
2. Замена ТП-10/0,4 кВ № 2141 с установкой КТПГ-10/0,4 кВ 250 кВА – 1 шт.
3. Строительство КЛ-10 кВ – 1944 м
4. Строительство ВЛ-10 кВ – 10 м
5. Строительство КЛ-0,4 кВ – 390 м
6. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ – 12669 м

ВСЕГО: КТПГ-10/0,4 кВ 400 кВА– 2 комплекта, КТПГ-10/0,4 кВ 250 кВА – 1 комплект; КЛ-10 кВ – 1,944 км, ВЛ-10 кВ – 0,010 км, КЛ-0,4 кВ – 0,390 км, ВЛИ-0,4 кВ – 12,669 км. Общая расчетная мощность - 230 кВт.

В качестве искусственных заземлителей применяются электроды из угловой стали 50х50х5, длиной 2,5м. Электроды заглубляются вертикально в грунт на 0,6м от уровня земли до верхнего конца и соединяются с опорой стальной полосой 40х4посредством сварки.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***июнь 2021 года;***
месяц, год

окончание работ ***декабрь 2021 года;***
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7 ;
фактически, месяц: 7 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 97 % и фактически применено 97 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора)

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «АЖК» Карасайского РЭС

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Обеспечен доступ для маломобильных групп население, что подтверждается органами социальной защиты населения:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

Место печати (при наличии) подпись, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО "Энергохолдинг LTD "*** считает объект ***«Реконструкция линий электропередач в с. Айтей Карасайского района»***

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Заместитель директора ТОО "Энергохолдинг LTD " – Акбаев А.Ж.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата место печати (при наличии)