Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктуного
развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021г. года №420

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕРВИСЦЕНТР-2007"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство электрических сетей с установкой КТП по улицам Новостройки за автозаправочной станцией, в селе Касымбек Датка, Сайрамского района, ЮКО**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
декабрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно НДС	В отчетном месяце без НДС	стоимость работ и затрат из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовым уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудо вания		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство электрических сетей с установкой КТП по улицам Новостройки за автозаправочной станцией, в селе Касымбек Датка, Сайрамского района, ЮКО	193 094 100,86	26 970 148,77							3 236 417,85	30 206 566,62
Итого к оплате	**193 094 100,86**	**26 970 148,77**							**3 236 417,85**	**30 206 566,62**

Заказчик: ТОО "СЕРВИСЦЕНТР-2007"
(должность ф.и.о. подпись)

Подрядчик: ТОО "Энергохолдинг LTD"
(должность ф.и.о. подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕРВИСЦЕНТР-2007"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство электрических сетей с установкой КТП по улицам Новостройки за автозаправочной станцией, в селе Касымбек Датка, Сайрамского района, ЮКО**
(наименование, адрес)

Объект : **Электроснабжение**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт выполненных работ декабрь 2021 год

Электроснабжение

Составлен (а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 7. ОДНОЦЕПНЫЕ Ж/Б ОПОРЫ ВЛ-0,4КВ										
1	1	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	69,25	6982,05 / 3338,46	2974,9 / 1456,14	483507 / 231188	206012 / 100838	46307	265621 / 59930	809058	
2	2	С121-040405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	69,25	25746		1782911		1782911	142633	1925543	
3	3	С124-040207-4918	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98	шт.	69,25	3025		209481		209481	16759	226240	
4	4	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	69,25	2815		194939		194939	15595	210534	
5	5	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	69,25	1928		133514		133514	10681	144195	
6	6	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	69,25	2182		151104		151104	12088	163192	
7	7	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,034625	535574		18544		18544	1484	20028	
8	8	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	7,75	14068,87 / 6524,18	6876 / 3367,2	109034 / 50562	53289 / 26096	5182	61327 / 13629	183989	
9	9	С121-040405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	15,5	25746		399063		399063	31925	430988	
10	10	С124-040207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,75	3522		27296		27296	2184	29479	
11	11	С124-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,75	3139		24327		24327	1946	26273	
12	12	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,75	1845		14299		14299	1144	15443	
13	13	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	20,15	410		8262		8262	661	8922	
14	14	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15,5	153		2372		2372	190	2561	
15	15	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98		7,75	2815		21816		21816		23562	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							1745		
16	16	С124-040207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202 ГОСТ Р 51177-98		15,5	11321		175476		175476		189514	
				шт.							14038		
17	17	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98		31	1912		59272		59272		64014	
				шт.							4742		
18	18	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98		7,75	1928		14942		14942		16137	
				шт.							1195		
19	19	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98		7,75	2182		16911		16911		18263	
				шт.							1353		
20	20	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80		0,003875	535574		2075		2075		2241	
				км							166		
21	21	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98		7,75	799		6192		6192		6688	
				шт.							495		
22	22	СПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник 3П6		7,75	569,2		4411		4411		4764	
				шт							353		
23	23	СПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн У3		7,75	4845		37549		37549		40553	
				шт							3004		
24	24	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка		3,25	14068,87	6876	45724	22347	2173	25718	77157	
				опора		6524,18	3367,2	21204	10943		5715		
25	25	С121-040405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013		6,5	25746		167349		167349		180737	
				шт.							13388		
26	26	С124-040207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98		3,25	3522		11447		11447		12362	
				шт.							916		
27	27	С124-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98		3,25	3139		10202		10202		11018	
				шт.							816		
28	28	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29 ГОСТ Р 51177-98		3,25	1845		5996		5996		6476	
				шт.							480		
29	29	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98		8,45	410		3465		3465		3742	
				м							277		
30	30	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98		6,5	153		995		995		1074	
				шт.							80		
31	31	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98		3,25	2815		9149		9149		9881	
				шт.							732		
32	32	С124-040207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202 ГОСТ Р 51177-98		6,5	11321		73587		73587		79473	
				шт.							5887		
33	33	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98		13	1912		24856		24856		26844	
				шт.							1988		
34	34	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98		3,25	1928		6266		6266		6767	
				шт.							501		
35	35	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98		3,25	2182		7092		7092		7659	
				шт.							567		
36	36	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80		0,001625	535574		870		870		940	
				км							70		
37	37	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98		3,25	799		2597		2597		2804	
				шт.							208		
38	38	СПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник 3П6		3,25	569,2		1850		1850		1998	
				шт							148		
39	39	СПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн У3		3,25	4845		15746		15746		17006	
				шт							1260		
40	40	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка		2	14068,87	6876	28138	13752	1337	15826	47481	
				опора		6524,18	3367,2	13048	6734		3517		
41	41	С121-040405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013		4	25746		102984		102984		111223	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							8239		
42	42	С124-040207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3522		7044		7044	564	7608	
43	43	С124-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3139		6278		6278	502	6780	
44	44	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2815		5630		5630	450	6080	
45	45	С124-040207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	11321		45284		45284	3623	48907	
46	46	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1912		15296		15296	1224	16520	
47	47	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1928		3856		3856	308	4164	
48	48	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2182		4364		4364	349	4713	
49	49	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001	535574		536		536	43	578	
50	50	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	799		1598		1598	128	1726	
51	51	СПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП6	шт	2	569,2		1138		1138	91	1229	
52	52	СПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн У3	шт	2	4845		9690		9690	775	10465	
			Итого по разделу: 7. ОДНОЦЕПНЫЕ Ж/Б ОПОРЫ ВЛ-0,4КВ									5275593	
			Раздел: 8. ДВУХЦЕПНЫЕ Ж/Б ОПОРЫ ВЛ-0,4КВ										
53	53	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2,25	6982,05 3338,46	2974,9 1456,14	15710 7512	6694 3276	1505	8630 1947	26287	
54	54	С121-040405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105-3,6 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	2,25	40335		90754		90754	7260	98014	
55	55	С124-040207-4918	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,25	3025		6806		6806	545	7351	
56	56	С124-040207-4939	Гайка крюкообразная PD2.3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,25	2394		5387		5387	431	5817	
57	57	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,5	2815		12668		12668	1013	13681	
58	58	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,25	2182		4910		4910	393	5302	
59	59	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001125	535574		603		603	48	651	
60	60	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,25	1928		4338		4338	347	4685	
61	61	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,5	1912		8604		8604	688	9292	
62	62	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	14068,87 6524,18	6876 3367,2	28138 13048	13752 6734	1337	15826 3517	47481	
63	63	С121-040405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105-3,6 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	4	40335		161340		161340	12907	174247	
64	64	С124-040207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3522		7044		7044	564	7608	
65	65	С124-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3139		6278		6278	502	6780	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66	66	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2815		11260		11260	901	12161	
67	67	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	5,2	410		2132		2132	171	2303	
68	68	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	153		612		612	49	661	
69	69	С124-040207-4921	Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2951		5902		5902	472	6374	
70	70	С124-040207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	11321		45284		45284	3623	48907	
71	71	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1912		15296		15296	1224	16520	
72	72	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2182		4364		4364	349	4713	
73	73	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001	535574		536		536	43	578	
74	74	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1928		3856		3856	308	4164	
75	75	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	799		1598		1598	128	1726	
76	76	СПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП6	шт	2	569,2		1138		1138	91	1229	
77	77	СПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн У4	шт	2	4845		9690		9690	775	10465	
78	78	Е11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	0,25	21555,99 9819	11068,3 5421,54	5389 2455	2767 1355	167	3048 675	9112	
79	79	С121-040405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105-3,6 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	0,75	40335		30251		30251	2420	32671	
80	80	С124-040207-4921	Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2951		2951		2951	236	3187	
81	81	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	1,4	410		574		574	46	620	
82	82	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	153		153		153	12	165	
83	83	С124-040207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,5	11321		5661		5661	453	6113	
84	84	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1912		3824		3824	306	4130	
85	85	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,5	2182		1091		1091	87	1178	
86	86	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,00025	535574		134		134	11	145	
87	87	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,5	1928		964		964	77	1041	
88	88	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,5	799		400		400	32	431	
89	89	СПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП6	шт	0,5	569,2		285		285	23	307	
90	90	СПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн У4	шт	0,5	4845		2423		2423	194	2616	
			Итого по разделу: 8. ДВУХЦЕПНЫЕ Ж/Б ОПОРЫ ВЛ-0,4КВ									578713	
			Раздел: 9. Ж/Б ОПОРЫ ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ ПОДВЕСКИ ЗАЩИЩЕННЫХ ПРОВОДОВ ВЛ-10КВ И САМОНЕСУЩИХ ИЗОЛИРОВАННЫХ ПРОВОДОВ ОДНОЦЕПНОЙ ВЛ-0,4КВ										
91	91	Е11-330202-0104	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка	опора	13,25	9223,54 4964,05	3320,8 1622,73	122212 65774	44001 21501	12438	69820 15363	207394	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
92	92	С121-040405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	13,25	37200		492900		492900	39432	532332	
93	93	СПРАЙС-ЛИСТ	Оголовок ОГs56	шт	13,25	11666,25		154578		154578	12366	166944	
94	94	СПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х51	шт	13,25	637,5		8447		8447	676	9123	
95	95	СПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП21	м	14,575	1024,55		14933		14933	1195	16127	
96	96	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	26,5	799		21174		21174	1694	22867	
97	97	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	26,5	412		10918		10918	873	11791	
98	98	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	39,75	12306		489164		489164	39133	528297	
99	99	С124-040207-4714	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98	шт	79,5	3289,83		261542		261542	20923	282465	
100	100	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	26,5	153		4055		4055	324	4379	
101	101	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	34,45	410		14125		14125	1130	15254	
102	102	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13,25	1845		24446		24446	1956	26402	
103	103	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13,25	2815		37299		37299	2984	40283	
104	104	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13,25	1912		25334		25334	2027	27361	
105	105	С124-040207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	26,5	2079		55094		55094	4407	59501	
106	106	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13,25	3060		40545		40545	3244	43789	
107	107	СПРАЙС-ЛИСТ	Оголовок ОГs60	шт	13,25	18615		246649		246649	19732	266381	
108	108	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	39,75	12306		489164		489164	39133	528297	
109	109	С124-040207-4714	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98	шт	79,5	3289,83		261542		261542	20923	282465	
110	110	Ц13-080103-1501	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	39,75	5036,87 3762	963,05 334,95	200216 149540	38281 13314	12395	117255 25398	342868	
111	111	СПРАЙС-ЛИСТ	Искровый разрядник SDI27	шт	39,75	13874,73		551521		551521	44122	595642	
112	112	Е11-330202-0105	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	0,25	16642,14 8455,25	7248,2 3546,33	4161 2114	1812 887	235	2400 525	7086	
113	113	С121-040405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	0,5	37200		18600		18600	1488	20088	
114	114	СПРАЙС-ЛИСТ	Оголовок ОГs60	шт	0,25	18615		4654		4654	372	5026	
115	115	СПРАЙС-ЛИСТ	Крепление подкоса У52	шт	0,25	4553,57		1138		1138	91	1229	
116	116	СПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП22	м	0,41	569,2		233		233	19	252	
117	117	СПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП21	м	0,275	1024,55		282		282	23	304	
118	118	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0000175	499537		9		9	1	9	
119	119	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98		0,75	799		599		599		647	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
120	120	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,75	412		309		309	48	334	
121	121	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	0,75	12306		9230		9230	25	9968	
122	122	С124-040207-4714	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98	шт	1,5	3289,83		4935		4935	738	5330	
123	123	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,5	153		77		77	395	83	
124	124	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	0,65	410		267		267	6	288	
125	125	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,25	1845		461		461	21	498	
126	126	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,25	2815		704		704	37	760	
127	127	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,25	1912		478		478	56	516	
128	128	С124-040207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,5	2079		1040		1040	38	1123	
129	129	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,25	3060		765		765	83	826	
130	130	СПРАЙС-ЛИСТ	Оголовок ОГs60	шт	0,25	18615		4654		4654	61	5026	
131	131	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	0,75	12306		9230		9230	372	9968	
132	132	С124-040207-4714	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98	шт	1,5	3289,83		4935		4935	738	5330	
133	133	С124-040207-5004	Зажимы прокалывающие SEW21.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,75	3419		2564		2564	395	2769	
134	134	Е11-330202-0105	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1,5	16642,14 8455,25	7248,2 3546,33	24963 12683	10872 5319	1408	205 14402 3149	42514	
135	135	С121-040405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	3	37200		111600		111600	8928	120528	
136	136	СПРАЙС-ЛИСТ	Оголовок ОГs56	шт	1,5	11666,25		17499		17499	1400	18899	
137	137	СПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ77	шт	1,5	10710		16065		16065	1285	17350	
138	138	СПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х51	шт	3	637,5		1913		1913	153	2066	
139	139	СПРАЙС-ЛИСТ	Крепление подкоса У52	шт	1,5	4553,57		6830		6830	546	7377	
140	140	СПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП21	м	1,5	1024,55		1537		1537	123	1660	
141	141	СПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП22	м	1,2	569,2		683		683	55	738	
142	142	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000105	499537		52		52	4	57	
143	143	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,5	799		5993		5993	479	6472	
144	144	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,5	412		3090		3090	247	3337	
145	145	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	4,5	12306		55377		55377	4430	59807	
146	146	С124-040207-4714	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98	шт	9	3289,83		29609		29609	2369	31977	
147	147	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98		4,5	702		3159		3159		3412	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							253		
148	148	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	4,5	14677		66047		66047	5284	71330	
149	149	С124-040207-3248	Зажимы анкерные SO256 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,5	21649		97421		97421	7794	105214	
150	150	С124-040207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,5	3787		17042		17042	1363	18405	
151	151	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	153		459		459	37	496	
152	152	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	3,9	410		1599		1599	128	1727	
153	153	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,5	1845		2768		2768	221	2989	
154	154	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,5	2815		4223		4223	338	4560	
155	155	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,5	1912		14340		14340	1147	15487	
156	156	С124-040207-3222	Зажимы анкерные SO118.1201S ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,5	10560		15840		15840	1267	17107	
157	157	С124-040207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	2079		6237		6237	499	6736	
158	158	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,5	3060		4590		4590	367	4957	
			Итого по разделу: 9. Ж/Б ОПОРЫ ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ ПОДВЕСКИ ЗАЩИЩЕННЫХ ПРОВОДОВ ВЛ-10КВ И САМОНЕСУЩИХ ИЗОЛИРОВАННЫХ ПРОВОДОВ ОДНОЦЕПНОЙ ВЛ-0,4КВ								4652623	
			Раздел: 10. Ж/Б ОПОРЫ ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ ПОДВЕСКИ ЗАЩИЩЕННЫХ ПРОВОДОВ ВЛ-10КВ И САМОНЕСУЩИХ ИЗОЛИРОВАННЫХ ПРОВОДОВ ДВУХЦЕПНОЙ ВЛ-0.4КВ									
159	159	Е11-330202-0104	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка	опора	1,25	9223,54 / 4964,05	3320,8 / 1622,73	11529 / 6205	4151 / 2028	1173	6587 / 1449	19565	
160	160	С121-040405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	1,25	37200		46500		46500	3720	50220	
161	161	СПРАЙС-ЛИСТ	Оголовок ОГs56	шт	1,25	11666,25		14583		14583	1167	15749	
162	162	СПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х51	шт	1,25	637,5		797		797	64	861	
163	163	СПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП21	м	1,375	1024,55		1409		1409	113	1521	
164	164	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,5	799		1998		1998	160	2157	
165	165	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,5	412		1030		1030	82	1112	
166	166	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	3,75	12306		46148		46148	3692	49839	
167	167	С124-040207-4714	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98	шт	7,5	3289,83		24674		24674	1974	26648	
168	168	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,5	153		383		383	31	413	
169	169	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	3,25	410		1333		1333	107	1439	
170	170	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,5	1845		4613		4613	369	4982	
171	171	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,5	2815		7038		7038	563	7601	
172	172	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,5	1912		4780		4780	382	5162	
173	173	С124-040207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	2079		10395		10395	832	11227	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
174	174	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,5	3060		7650		7650	612	8262	
175	175	С124-040207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,5	1254		3135		3135	251	3386	
176	176	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	1912		19120		19120	1530	20650	
177	177	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	42		210		210	17	227	
178	178	Е11-330202-0105	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1,75	16642,14 8455,25	7248,2 3546,33	29124 14797	12684 6206	1643	16802 3674	49600	
179	179	С121-040405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	3,5	37200		130200		130200	10416	140616	
180	180	СПРАЙС-ЛИСТ	Оголовок ОГs56	шт	1,75	11666,25		20416		20416	1633	22049	
181	181	СПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ77	шт	1,75	10710		18743		18743	1499	20242	
182	182	СПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х51	шт	3,5	637,5		2231		2231	179	2410	
183	183	СПРАЙС-ЛИСТ	Крепление подкоса У52	шт	1,75	4553,57		7969		7969	638	8606	
184	184	СПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП21	м	1,75	1024,55		1793		1793	143	1936	
185	185	СПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП22	м	4,6375	569,2		2640		2640	211	2851	
186	186	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001225	499537		61		61	5	66	
187	187	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,75	799		6991		6991	559	7551	
188	188	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,75	412		3605		3605	288	3893	
189	189	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	5,25	12306		64607		64607	5169	69775	
190	190	С124-040207-4714	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98	шт	10,5	3289,83		34543		34543	2763	37307	
191	191	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,25	702		3686		3686	295	3980	
192	192	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	5,25	14677		77054		77054	6164	83219	
193	193	С124-040207-3248	Зажимы анкерные SO256 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,25	21649		113657		113657	9093	122750	
194	194	С124-040207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,25	3787		19882		19882	1591	21472	
195	195	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,5	153		536		536	43	578	
196	196	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	9,1	410		3731		3731	298	4029	
197	197	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,25	1845		9686		9686	775	10461	
198	198	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,5	2815		9853		9853	788	10641	
199	199	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,5	1912		20076		20076	1606	21682	
200	200	С124-040207-3222	Зажимы анкерные SO118.1201S ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,5	10560		36960		36960	2957	39917	
201	201	С124-040207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98		8,75	2079		18191		18191		19647	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							1455		
202	202	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,25	3060		16065		16065	1285	17350	
203	203	Е11-330202-0105	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	0,25	16642,14 / 8455,25	7248,2 / 3546,33	4161 / 2114	1812 / 887	235	2400 / 525	7086	
204	204	С121-040405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	0,5	37200		18600		18600	1488	20088	
205	205	СПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ73ш	шт	0,25	7868,57		1967		1967	157	2125	
206	206	СПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ80а	шт	0,25	2220,32		555		555	44	599	
207	207	СПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х51	шт	0,5	637,5		319		319	26	344	
208	208	СПРАЙС-ЛИСТ	Крепление подкоса У52	шт	0,5	4553,57		2277		2277	182	2459	
209	209	СПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП21	м	1	1024,55		1025		1025	82	1107	
210	210	СПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП22	м	0,4125	569,2		235		235	19	254	
211	211	СПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП22	м	0,4625	569,2		263		263	21	284	
212	212	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000035	499537		17		17	1	19	
213	213	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,5	799		1199		1199	96	1294	
214	214	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,5	412		618		618	49	667	
215	215	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	0,25	12306		3077		3077	246	3323	
216	216	С124-040207-4714	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98	шт	0,5	3289,83		1645		1645	132	1777	
217	217	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,5	702		1053		1053	84	1137	
218	218	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	1,5	14677		22016		22016	1761	23777	
219	219	С124-040207-3248	Зажимы анкерные SO256 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,5	21649		32474		32474	2598	35071	
220	220	С124-040207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,75	3787		2840		2840	227	3067	
221	221	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	153		153		153	12	165	
222	222	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	1,3	410		533		533	43	576	
223	223	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1845		1845		1845	148	1993	
224	224	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,25	2815		704		704	56	760	
225	225	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1912		3824		3824	306	4130	
226	226	С124-040207-3222	Зажимы анкерные SO118.1201S ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	10560		10560		10560	845	11405	
227	227	С124-040207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,5	2079		3119		3119	249	3368	
228	228	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,25	3060		765		765	61	826	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
229	229	С123-061201-0902	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,0005	158655		79		79	6	86	
230	230	СПРАЙС-ЛИСТ	Оголовок ОГs60	шт	0,25	18615		4654		4654	372	5026	
			Итого по разделу: 10. Ж/Б ОПОРЫ ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ ПОДВЕСКИ ЗАЩИЩЕННЫХ ПРОВОДОВ ВЛ-10КВ И САМОНЕСУЩИХ ИЗОЛИРОВАННЫХ ПРОВОДОВ ДВУХЦЕПНОЙ ВЛ-0,4КВ								1086461	
			Раздел: 11. ОДНОЦЕПНЫЕ Ж/Б ОПОРЫ ВЛ-10КВ										
231	231	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	0,25	6982,05 / 3338,46	2974,9 / 1456,14	1746 / 835	744 / 364	167	959 / 216	2921	
232	232	С121-040405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	0,25	37200		9300		9300	744	10044	
233	233	СПРАЙС-ЛИСТ	Оголовок ОГs55	шт	0,25	17722,5		4431		4431	354	4785	
234	234	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,25	799		200		200	16	216	
235	235	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,25	412		103		103	8	111	
236	236	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	0,75	12306		9230		9230	738	9968	
237	237	С124-040207-4714	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98	шт	1,5	3289,83		4935		4935	395	5330	
238	238	Ц13-080103-1501	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	0,75	5036,87 / 3762	963,05 / 334,95	3778 / 2822	722 / 251	234	2212 / 479	6469	
239	239	С124-040207-4030 прим	Устройство защиты от дуги SE20.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,75	4399		3299		3299	264	3563	
240	240	Е11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	0,25	21555,99 / 9819	11068,3 / 5421,54	5389 / 2455	2767 / 1355	167	3048 / 675	9112	
241	241	С121-040405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	0,75	37200		27900		27900	2232	30132	
242	242	СПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ73	шт	0,25	12686,25		3172		3172	254	3425	
243	243	СПРАЙС-ЛИСТ	Траверса TMs60a	шт	0,25	3415,18		854		854	68	922	
244	244	СПРАЙС-ЛИСТ	Накладка ОГ52	шт	0,25	740,41		185		185	15	200	
245	245	СПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х1	шт	0,5	692,14		346		346	28	374	
246	246	СПРАЙС-ЛИСТ	Крепление подкоса У1	шт	0,5	4462,5		2231		2231	179	2410	
247	247	С124-040205-2128 прим	Крепление изолятора	шт.	0,25	1123		281		281	22	303	
248	248	СПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП21	м	1	1024,55		1025		1025	82	1107	
249	249	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0000175	499537		9		9	1	9	
250	250	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,5	799		1199		1199	96	1294	
251	251	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,5	412		618		618	49	667	
252	252	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	0,75	12306		9230		9230	738	9968	
253	253	С124-040207-4714	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98	шт	1,5	3289,83		4935		4935	395	5330	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
254	254	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,5	702		1053		1053	84	1137	
255	255	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	1,5	14677		22016		22016	1761	23777	
256	256	С124-040207-3248	Зажимы анкерные SO256 ГОСТ Р 51177-98	шт	1,5	21649		32474		32474	2598	35071	
257	257	С124-040207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,75	3787		2840		2840	227	3067	
258	258	Ц13-080103-1501	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	0,75	5036,87 3762	963,05 334,95	3778 2822	722 251	234	2212 479	6469	
259	259	СПРАЙС-ЛИСТ	Искровый разрядник SDI27	шт	0,75	13874,73		10406		10406	832	11239	
260	260	СПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ73	шт	1,25	12686,25		15858		15858	1269	17126	
261	261	СПРАЙС-ЛИСТ	Траверса TMs60a	шт	1,25	3415,18		4269		4269	342	4610	
262	262	СПРАЙС-ЛИСТ	Оголовок ОГ52	шт	1,25	740,41		926		926	74	1000	
263	263	СПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х1	шт	2,5	692,14		1730		1730	138	1869	
264	264	СПРАЙС-ЛИСТ	Крепление подкоса У1	шт	1,25	4462,5		5578		5578	446	6024	
265	265	СПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП21	м	2,5	1024,55		2561		2561	205	2766	
266	266	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0000875	499537		44		44	3	47	
267	267	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,25	799		4994		4994	400	5393	
268	268	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,25	412		2575		2575	206	2781	
269	269	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	5	12306		61530		61530	4922	66452	
270	270	С124-040207-4714	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98	шт	5	3289,83		16449		16449	1316	17765	
271	271	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,5	702		5265		5265	421	5686	
272	272	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	7,5	14677		110078		110078	8806	118884	
273	273	С124-040207-3248	Зажимы анкерные SO256 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,5	21649		162368		162368	12989	175357	
274	274	Ц13-080103-0501	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	1,25	3492,43 2508	675,38 224,66	4366 3135	844 281	386	2459 546	7371	
275	275	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)/ С ПРИВОДОМ	шт.	1,25	79440		99300		99300		99300	
			Отпускная цена			79440		99300					
			Сметная стоимость оборудования					*99300*					
276	276	СПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн КМ1	шт	1,25	1721,25		2152		2152	172	2324	
277	277	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000001	499537		0		0	0	1	
278	278	С124-040206-0706	Зажимы аппаратные прессуемые А2А ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,5	819		6143		6143	491	6634	
279	279	СПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн РА1	шт	1,25	8797,5		10997		10997	880	11877	
280	280	СПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн РА2	шт.	1,25	2276,79		2846		2846	228	3074	
281	281	СПРАЙС-ЛИСТ	Вал привода РА3		3,75	4335		16256		16256		17557	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт							1301		
282	282	СПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн РА5		1,25	956,25		1195		1195		1291	
				шт							96		
283	283	СПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х7		3,75	528,21		1981		1981		2139	
				шт							158		
284	284	СПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х8		1,25	528,21		660		660		713	
				шт							53		
285	285	СПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП21		5,625	1024,55		5763		5763		6224	
				м							461		
286	286	СПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ96И		1,25	4398,75		5498		5498		5938	
				шт							440		
287	287	С123-070222-0104	Шина Ши2		3,75	1391		5216		5216		5634	
				шт.							417		
288	288	СПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х62И		1,25	1081,93		1352		1352		1461	
				шт							108		
289	289	С124-040207-2106	Упор УП1		1,1875	2403		2854		2854		3082	
				кг							228		
290	290	Ц13-080103-1501	Ограничитель перенапряжения до 10 кВ. Монтаж оборудования		3,75	5036,87	963,05	18888	3611	1169	11062	32346	
				комплект (3 фазы)		3762	334,95	14108	1256		2396		
291	291	С124-040207-4315	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98		3,75	28685		107569		107569		116174	
				шт.							8606		
292	292	С124-040207-1822	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL3.27 ГОСТ Р 51177-98		7,5	7458		55935		55935		60410	
				шт.							4475		
293	293	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98		12,75	410		5228		5228		5646	
				м							418		
294	294	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98		7,5	153		1148		1148		1239	
				шт.							92		
295	295	Е11-330206-0101	Ответвления от ВЛ. Устройство с помощью механизмов		0,25	1887,96	424,92	472	106	0	330	866	
				ответвление		1463,04	188,1	366	47		64		
296	296	СПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ2		0,25	4653,75		1163		1163		1257	
				шт							93		
297	297	СПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х1		0,25	692,14		173		173		187	
				шт							14		
298	298	СПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП1		0,15	610,18		92		92		99	
				м							7		
299	299	С124-040102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93		0,75	1780		1335		1335		1442	
				шт.							107		
300	300	С124-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004		0,75	54		41		41		44	
				шт.							3		
301	301	С124-040207-2106	Детали механические стальные для крепления провода		0,232	2403		557		557		602	
				кг							45		
302	302	С124-040204-1306	Зажимы ПА ГОСТ Р 51177-98		1,5	1109		1664		1664		1797	
				шт.							133		
303	303	Ц13-080305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании		90,75	551,6	87,55	50057	7945	1939	30914	87449	
				шт.		442,68	30,45	40173	2763		6478		
304	304	С123-070501-0903 прим.	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии СОАР-Э717 ТХ IP, 5(60) А, 220 В		90,75	6790		616193		616193		665488	
				шт.							49295		
305	305	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		90,75	4047,25	1369,87	367288	124316	6659	202099	614938	
				шт.		2604	489,03	236313	44379		45551		
306	306	С123-070201-0318	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/24зо-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		90,75	12253		1111960		1111960		1200917	
				шт.							88957		
307	307	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98		90,75	1845		167434		167434		180828	
				шт.							13395		
308	308	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98		181,5	153		27770		27770		29991	
				шт.							2222		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
309	309	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	236	410		96760		96760	7741	104501	
310	310	С124-040207-3212	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	90,75	1213		110080		110080	8806	118886	
311	311	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	181,5	1912		347028		347028	27762	374790	
312	312	Ц13-080303-0115 Изм. и доп. вып. 6	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	90,75	3280,83 2848	10,4 0	297736 258456	944 0	38336	186088 38706	522530	
313	313	С124-040207-5412	Рубильник однофазный SZ50.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	90,75	45678		4145279		4145279	331622	4476901	
314	314	С123-070207-0211	Предохранители ППН-33	шт.	90,75	804		72963		72963	5837	78800	
315	315	СПРАЙС-ЛИСТ	Монтажная рейка РЕК49	шт	54,5	12347,46		672937		672937	53835	726772	
316	316	С124-040207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	544,5	2630		1432035		1432035	114563	1546598	
317	317	СПРАЙС-ЛИСТ	Штанга оперативная для мачтового рубильника 2м ST33	шт	0,25	14658,86		3665		3665	293	3958	
318	318	Ц13-080303-0606 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на полу	шт.	90,75	3739,8 1235	29,52 0	339387 112076	2679 0	224632	80695 33607	453688	
319	319	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	90,75	3180		288585		288585	23087	311672	
320	320	Ц13-080103-1001 Изм. и доп. вып. 16	Индикатор. Монтаж оборудования	шт.	1,25	2065,18 1254	212,62 71,39	2581 1568	266 89	748	1193 302	4076	
321	321	Прайс-лист	Индикатор короткого замыкания ИКЗ-1	шт	1,25	224285,71		280357		280357		280357	
			Отпускная цена			224286		280357					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		3364					
			Сметная стоимость оборудования					*283721*					
			Итого по разделу: 11. ОДНОЦЕПНЫЕ Ж/Б ОПОРЫ ВЛ-10КВ									12798413	
			Раздел: 12. ОБОРУДОВАНИЕ, ВЛ										
322	322	Е11-330208-0201 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1,25	10820,7 3273	6416,7 3150,42	13526 4091	8021 3938	1414	6423 1596	21545	
323	323	Е11-330208-0202 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1,25	34933,58 15463,8	8832,14 3043,11	43667 19330	11040 3804	13297	18507 4974	67148	
324	324	5108-0102-0413 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric	шт.	1,25	1165971		1457464		1457464		1457464	
			Отпускная цена			1165971		1457464					
			Сметная стоимость оборудования					*1457464*					
325	325	5108-0101-0106 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1,25	1014569		1268211		1268211		1268211	
			Отпускная цена			1014569		1268211					
			Сметная стоимость оборудования					*1268211*					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
326	326	С121-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78/ ФБС-12.6.6	м3	1,99	22944		45659		45659	3653	49311	
327	327	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,075	16450,33 1185,3	1089,24 227,35	1234 89	82 17	1063	96 106	1437	
328	328	Ц13-080103-1501	Ограничитель перенапряжения до 10 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	3,75	5036,87 3762	963,05 334,95	18888 14108	3611 1256	1169	11062 2396	32346	
329	329	С124-040207-4315	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,75	28685		107569		107569	8606	116174	
330	330	Ц13-080103-0501	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	0,25	3492,43 2508	675,38 224,66	873 627	169 56	77	492 109	1474	
331	331	СПРАЙС-ЛИСТ	Линейный разъединитель SZ24 (1 компл=3шт)	шт	0,25	69341,79		17335		17335	1387	18722	
332	332	Е11-330204-0103 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	5,59	115562,07 39926,46	23332,71 9327,09	645992 223189	130430 52138	292373	220262 69300	935554	
333	333	С123-061201-0902	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	2,314125	158655		367148		367148	29372	396519	
334	334	С123-061201-0919	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,330225	892798		294824		294824	23586	318410	
335	335	С123-061201-0920	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	3,05745	1229137		3758025		3758025	300642	4058667	
336	336	Е11-330204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,57225	157802,09 63108,5	91116,3 28503,42	90302 36114	52141 16311	2047	41940 10579	142822	
337	337	С123-061201-0704	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	1,71675	335597		576136		576136	46091	622227	
338	338	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	6,25	3020,42 849,8	172,86 42,63	18878 5311	1080 266	12486	4016 1831	24725	
339	339	С121-050304-0402	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,01	209813		2098		2098	168	2266	
340	340	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	31,25	539,41 169,96	25,46 6,7	16856 5311	796 209	10750	3975 1666	22498	
341	341	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03925	223137		8758		8758	701	9459	
342	342	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	815,25	441,58 194,24	18,45 4,26	359999 158354	15045 3475	186600	116517 38121	514637	
343	343	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5055	221225		111829		111829	8946	120776	
344	344	Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	40,75	2238,89 849,8	120,33 24,36	91235 34629	4904 993	51702	25648 9351	126233	
345	345	С121-050304-0402	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,544	209813		114138		114138	9131	123269	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
346	346	Ц13-080103-1607 Изм. и доп. вып. 6	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях		1,25	3996,35	1488,35	4995	1860	0	2723	8336	
				шкаф		2508	517,65	3135	647		617		
347	347	Прайс-лист	Конденсаторная установка с шагом регулирования 3 кВАр, ККУ-0,4-12кВАР (4х3)		1,25	160334,82		200419				200419	
				шт						200419			
			Отпускная цена			160335		200419					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		2405					
			Сметная стоимость оборудования					*202824*					
			Итого по разделу: 12. ОБОРУДОВАНИЕ, ВЛ									10663054	
			ИТОГО:					31102916	807066	25212694	1600594	35049090	
								1771661	340264	3305751	2351356		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**3311520**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения	%	2,40			761701,68					
			Итого с временными									32499271,68	
			Зимние удорожания	%	0,70			227494,90					
			Итого с зимними удорожаниями									32726766,58	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			654535,33					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									33381301,91	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									38 528 784	
			НДС			12 %		4 623 454				43 152 238	
			С скидкой -30%, к=0,7			30%						12 945 671	
			Итого к оплате с договорным понижающим коэффициентом									**30 206 566,62**	
			В том числе НДС									3 236 417,85	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕРВИСЦЕНТР-2007"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)