Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **БЕЛЯШОВ БАТЫРГАЛИ ГАЛИМЖАНОВИЧ**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Агростройсантехмонтаж-БГ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция подсобного помещения под офис в г. Костанай по ул. Алтынсарина, 214/5**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция подсобного помещения под офис**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 11 от 01.11.2023 г

Акт выполненных работ 1

за Июнь 2023 (месяц, год) на Общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах 2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Демонтажные работы										
1	Э15213: 1	1208-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	м² кровли	298	612	53	182376	15794			182376	
						558	11	166284	3278				
2	Э15213: 3	1208-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен**	м² кровли	1	1082	49	1082	49			1082	
						1033	10	1033	10				
3	Э15213: 5	1208-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты**	м² кровли	1	279	32	279	32			279	
						248	7	248	7				
4	Э15213: 7	1208-0101-0204 *РСНБ РК 2022*	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	м² кровли	1	1021	3	1021	3			1021	
						1018	0	1018	0				
5	Э15213: 9	1208-0101-2203 *РСНБ РК 2022*	**Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Устройство насухо (демонтаж)**	м²	270	544	17	146880	4590			146880	
						527	6	142290	1620				
6	Э15213: 10	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная (демонтаж)**	м²	1,911	5873	103	11223	197			11223	
						5770	31	11026	59				
7	Э15213: 37	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная (демонтаж)**	м²	3,822	10795	129	41258	493	6310		41258	
						9015	39	34455	149				
8	Э15213: 11	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	124,8072	231		28830				28830	
9	Э15213: 12	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	124,8072	68		8487				8487	
			Стены, перегородки										
10	Э15213: 13	6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка стены из легкобетонных камней без облицовки**	м³	74,8	53565	6498	4006662	486050	2297408		4006662	
						16353	1129	1223204	84449				
11	Э15213: 14, 16, 18	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	м³	15,887	18835		299231		299231		299231	
12	Э15213: 15	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка стены внутренней**	м³	16,1	63331	6952	1019629	111928	528321		1019629	
						23564	1375	379380	22138				
13	Э15213: 17	6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича**	м²	165	11736	637	1936440	105105	718080		1936440	
						6747	124	1113255	20460				
14	Э15213: 19	1107-0104-0301 *РСНБ РК 2022*	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	ых конструкций	28	6875	3189	192500	89292	1204		192500	
						3643	554	102004	15512				
15	Э15213: 20	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84**	м³	1,008	109337		110212		110212		110212	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	Э15213: 20	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м³	1,008	109337		110212		110212		110212	
			Проемы										
16	Э15213: 21	6108-0102-0107 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м²	23,9535	7037	491	168561	11762	69153		168561	
						3659	159	87646	3809				
17	Э15213: 22	6108-0102-0108 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м²	12,54	8058	496	101047	6219	37320		101047	
						4586	160	57508	2006				
18	Э15213: 23	6108-0102-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м², глухой	м²	1,05	10542	482	11069	506	4059		11069	
						6194	156	6504	164				
19	Э15213: 24	223-102-0208 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой:	м²	23,9535	54905		1315167		1315167		1315167	
20	Э15213: 25	223-102-0310 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой:	м²	8,22	48303		397051		397051		397051	
21	Э15213: 26	223-102-0306 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м²	4,32	38365		165737		165737		165737	
22	Э15213: 27	223-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м²	1,05	36335		38152		38152		38152	
23	Э15213: 28	6108-0107-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка сетки антимоскитной	м²	17,6	5523	13	97205	228	87508		97205	
						538	4	9469	70				
24	Э15213: 29	6108-0105-0205 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема более 0,5 м	м	48,4	5293	28	256181	1356	213927		256181	
						845	9	40898	436				
25	Э15213: 30	223-501-0104 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 300 мм	м	48,4	1597		77295		77295		77295	
26	Э15213: 31	6108-0201-0105 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м²	м²	38,01	5697	223	216543	8477	41962		216543	
						4370	66	166104	2509				
27	Э15213: 32	223-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м²	32,13	24272		779859		779859		779859	
28	Э15213: 33	223-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м²	5,88	25594		150493		150493		150493	
29	Э15213: 34	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	42	508		21336		21336		21336	
30	Э15213: 35	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	21	4844		101724		101724		101724	
31	Э15213: 36	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручка раздельная	пара	21	3633		76293		76293		76293	
32	Э15213: 38	223-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	м²	3,822	65099		248808		248808		248808	
			Лестница										
33	Э15213: 39	6106-0304-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,687	233779	63809	160606	43836	17749		160606	
						144135	16139	99021	11087				
34	Э15213: 40	6111-0501-0505 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	26,9304	351	7	9453	189	4174		9453	
						189	1	5090	27				
35	Э15213: 41	6106-0304-0301 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем	м	6,4	24641	7	157702	45	119340		157702	
						5987	0	38317	0				
36	Э15213: 42	222-503-0302 *РСНБ РК 2022*	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	6,4	18400		117760		117760		117760	
			Кровля										
37	Э15213: 43	6107-0104-0104 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство деревянной конструкции перекрытия с укладкой		271	11324	395	3068804	107045	1711094		3068804	

	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок										
38	Э15213: 44	215-202-0202 *РСНБ РК 2022*	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,721	4615	116	1250665	31436				
						139715		240450		240450		240450	
39	Э15213: 45, 75	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	1,851	263448	3031	487642	5611	308604		487642	
						93694	923	173427	1709				
40	Э15213: 46	6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка прогона по фермам из брусьев	$м^3$	0,44	225316	3658	99139	1610	66246		99139	
						71098	1088	31283	479				
41	Э15213: 47	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка стропилы с изготовлением	$м^3$	3,159	305511	2074	965109	6551	667023		965109	
						92287	562	291535	1775				
42	Э15213: 48, 76	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	7,171	14956	163	107250	1169	7		107250	
						3429	49	24589	351				
43	Э15213: 49	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	$м^2$	333,2	528	7	175930	2332			175930	
						130	2	43316	666				
44	Э15213: 50	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	$м^2$	333,2	6168	50	2055178	16660	610423		2055178	
						4286	8	1428095	2666				
45	Э15213: 51	215-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	5,088	139715		710870		710870		710870	
46	Э15213: 52	224-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	368,5192	3155		1162678		1162678		1162678	
47	Э15213: 53	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	ой поверхности	263	2336	55	614368	14465	398445		614368	
						766	8	201458	2104				
48	Э15213: 54	6111-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	емого покрытия	616,2	1629	347	1003790	213821			1003790	
						1281	81	789352	49912				
49	Э15213: 55	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	53,25615	48924		2605504		2605504		2605504	
50	Э15213: 56	234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	13,98225	38608		539827		539827		539827	
51	Э15213: 57	6110-0202-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых	м	47	2131	23	100157	1081	39574		100157	
						1266	6	59502	282				
52	Э15213: 58	224-105-0111 *РСНБ РК 2022*	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	47	1501		70547		70547		70547	
53	Э15213: 59	6110-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство планок кровельных из профилированного листа торцевых (ветровых)	м	16,2	5527	3861	89537	62549	1424		89537	
						1578	653	25564	10579				
54	Э15213: 60	224-105-0101 *РСНБ РК 2022*	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	8,1	3184		25790		25790		25790	
55	Э15213: 61	224-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	8,1	1510		12231		12231		12231	
56	Э15213: 62	6107-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство слуховых окон	шт.	2	63611	2321	127222	4642	70160		127222	
						26210	685	52420	1370				
57	Э15213: 63	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	35,4	4290	35	151866	1239	3682		151866	
						4151	7	146945	248				
58	Э15213: 81	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	10	7542	35	75420	350	33560		75420	
						4151	7	41510	70				
59	Э15213: 64	224-104-0304 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	38,94	2734		106462		106462		106462	
60	Э15213: 65	6110-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство водостока при покрытии кровли металлочерепицей наружного	м	48	5388	228	258624	10944	5232		258624	
						5051	48	242448	2304				

	е позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	Э15213: 66	224-106-0104 *РСНБ РК 2022*	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	8	3281		26248		26248		26248	
62	Э15213: 67, 70	224-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	16	3299		52784		52784		52784	
63	Э15213: 68	224-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	48	3347		160656		160656		160656	
64	Э15213: 69	224-106-0108 *РСНБ РК 2022*	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	96	904		86784		86784		86784	
65	Э15213: 71	224-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	24	2957		70968		70968		70968	
66	Э15213: 72	224-106-0106 *РСНБ РК 2022*	Угол внутренний желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	4	5965		23860		23860		23860	
67	Э15213: 73	224-106-0109 *РСНБ РК 2022*	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	2	1175		2350		2350		2350	
68	Э15213: 74	224-106-0107 *РСНБ РК 2022*	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	72	886		63792		63792		63792	
69	Э15213: 77	6111-0301-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция листовым металлом с заготовкой покрытия поверхности плоской (криволинейной)	крытия изоляции	40	6775	190	271000	7600	1640		271000	
						6544	27	261760	1080				
70	Э15213: 78	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,2486	570577		141845		141845		141845	
71	Э15213: 79	1126-0201-0108 *РСНБ РК 2022*	Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо	м²	40	3205	28	128200	1120	16040		128200	
						2776	6	111040	240				
72	Э15213: 80	234-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м³	2,06	24294		50046		50046		50046	
73	Э15213: 82	6118-0204-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 1000 мм	шт.	3	21545	107	64635	321	57459		64635	
						2285	24	6855	72				
			ИТОГО по акту					28651715	1345261	18189938	0	28651715	
								8866518	275133	0	0		
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР			6,3%		1805058,04					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									30456773,05	
			Сметная прибыль			5%		1522838,65					
			Непредвиденные работы и затраты			5%		1522838,65					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									33502450,35	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,079			2024				2024		36149143,93	
			НДС			12%		4337897,27					
			Итого с НДС									40487041,2	

Сдал (ТОО "Агростройсантехмонтаж-БГ")

ТОО "Агростройсантехмонтаж-БГ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор ТОО _____ Беляшов Б.Г.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (БЕЛЯШОВ БАТЫРГАЛИ ГАЛИМЖАНОВИЧ)

БЕЛЯШОВ БАТЫРГАЛИ ГАЛИМЖАНОВИЧ

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

_____

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: Байдагулов С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: Павловский А.В.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **БЕЛЯШОВ БАТЫРГАЛИ ГАЛИМЖАНОВИЧ**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Агростройсантехмонтаж-БГ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция подсобного помещения под офис в г. Костанай по ул. Алтынсарина, 214/5**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция подсобного помещения под офис**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 11 от 01.11.2023 г

Акт выполненных работ 2

за Июль 2023 (месяц, год) на Общестроительные работы

Составлен (а) в тв текущих ценах 2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отделочные работы										
1	Э17213: 1	6112-0501-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер 600х600 мм	м²	228	4707	21	1073196	4788	2508		1073196	
						4675	6	1065900	1368				
2	Э17213: 2	232-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 15 мм	м²	239,4	8268		1979359		1979359		1979359	
3	Э17213: 3	6112-0501-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана), ширина до 160 мм	м	243,96	994	0	242496	0	6587		242496	
						967	0	235909	0				
4	Э17213: 4	232-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм	м	256,158	108		27665		27665		27665	
5	Э17213: 5	1211-0101-0110 *РСНБ РК 2022*	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м²	12,5	5027	105	62838	1313	387		62838	
						4891	45	61138	563				
6	Э17213: 6, 15	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1571,6792	137		215320		215320		215320	
7	Э17213: 7	6112-0302-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, потолок, подготовленный под окраску	м²	12,5	1087	2	13588	26	437		13588	
						1050	1	13125	13				
8	Э17213: 8, 17, 19	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	211,125	323		68193		68193		68193	
9	Э17213: 9	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м²	520,8	3729	267	1942063	139053	521		1942063	
						3461	113	1802489	58850				
10	Э17213: 10, 21	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	10,49396	24786		260103		260103		260103	
11	Э17213: 11, 22	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м²	30,23732	1081		32686		32686		32686	
12	Э17213: 12	6112-0202-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м²	520	2517	42	1308840	21840	18200		1308840	
						2440	11	1268800	5720				
13	Э17213: 13	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	5822,96	94		547358		547358		547358	
14	Э17213: 14	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей (финишный слой)	м²	520,8	1178	11	613502	5728	22395		613502	
						1124	3	585379	1562				
15	Э17213: 16	6112-0302-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, стена подготовленная под окраску	м²	520	917	2	476840	1040	18200		476840	
						880	1	457600	520				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	Э17213: 18	6112-0302-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз. Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	м²	520	464 462	1 0	241280 240240	520 0	520		241280	
17	Э17213: 20	6112-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая. стена	м²	50	3140 2885	254 108	157000 144250	12700 5400	50		157000	
18	Э17213: 23	6112-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м²	50	7175 6622	41 13	358750 331100	2050 650	25600		358750	
19	Э17213: 24	232-201-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен. I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м²	51	2368		120768		120768		120768	
			Полы										
20	Э17213: 25, 30, 50	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м²	106,67	1783 1251	75 26	190193 133444	8000 2773	48749		190193	
21	Э17213: 26, 31	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м²	99,8	853 93	77 26	85130 9282	7684 2594	68164		85130	
22	Э17213: 27, 32, 39, 51	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м²	354	5451 3845	358 109	1929655 1361132	126732 38586	441791		1929655	
23	Э17213: 28, 33, 40, 52	231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600x600x10мм	м²	361,08	3066		1107072		1107072		1107072	
24	Э17213: 29, 34, 41, 53	6109-0401-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плинтуса из плиток и плит из керамогранита	м	378,78	4701 1003	30 8	1780645 379916	11365 3031	1389364		1780645	
25	Э17213: 35, 42	6109-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжек легкобетонных толщиной 20 мм	м²	254,2	1686 1610	76 26	428581 409262	19319 6609			428581	
26	Э17213: 36, 38, 43, 45	212-102-0105 РСНБ РК 2022	Бетон мелкозернистый ГОСТ 7473-2010 класса В12,5	м³	12,9642	23616		306163		306163		306163	
27	Э17213: 37, 44	6109-0201-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжек легкобетонных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0301	м²	254,2	171 94	77 26	43469 23895	19574 6609			43469	
28	Э17213: 46	6111-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	мой поверхности	7,5	4651 2448	160 22	34883 18360	1200 165	15323		34883	
29	Э17213: 47, 49	235-102-0101 РСНБ РК 2022	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м²	16,8	441		7408		7408		7408	
30	Э17213: 48	6111-0403-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	мой поверхности	7,5	2644 1477	82 13	19830 11078	616 98	8136		19830	
			ИТОГО по акту					15674874 8552299	383548 135111	6739027 0	0 0	15674874	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР			6,3%		987517,06					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									16662391,06	
			Сметная прибыль			5%		833119,55					
			Непредвиденные работы и затраты			5%		833119,55					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									18328630,17	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,079			2024				2024		19776591,95	
			НДС			12%		2373191,03					
			Итого с НДС									22149782,99	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Агростройсантехмонтаж-БГ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор ТОО

Принял (Заказчик)

БЕЛЯШОВ
БАТЫРГАЛИ
ГАЛИМЖАНОВИЧ
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Беляшов Б.Г.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: Байдагулова Г.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: Павловский Д.В.