Воз в

Счет-фактура № 00000000004 от 15 апреля 2020 г.

Дата совершения оборота: 15.04.2020

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Игілік-ГН"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040440027885, 060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 15001, № 0009137, от 28.09.2012

ИИК поставщика: KZ729650000028086710, в банке АО "Forte Bank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №8 от 07 февраля 2020 года.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040440027885, Товарищество с ограниченной ответственностью "Игілік-ГН",060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 970540001829, Государственное учреждение "Аппарат акима Орликовского сельского округа"

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Аппарат акима Орликовского сельского округа"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 970540001829,

ИИК получателя: KZ310705061241277001, в банке РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Работы по капитальному ремонту здания акимата Орликовского сельского округа Индерского района Атырауской области за март месяц 2020 года	работа	1	19 529 300,35	19 529 300,35	12%	2 343 516,04	21 872 816,39		
Всего по счету:					**19 529 300,35**		**2 343 516,04**	**21 872 816,39**		

Руководитель: Ғайдаров Н. Ғ.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Серік Р. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное учреждение "Аппарат акима Орликовского сельского округа"** ИИН/БИН **970540001829**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Игілік-ГН",060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12** **040440027885**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №8 от 07 февраля 2020 года.

Номер документа	Дата составления
4	31.03.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по капитальному ремонту здания акимата Орликовского сельского округа Индерского района Атырауской области за март месяц 2020 года			работа	1	21 872 816,39	21 872 816,39
				Итого	1	x	21 872 816,39

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ғайдаров Н.Ғ
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Аким сельского округа / _____ / Сисатов С.Г
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

форма 3

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от "2 мая2012г №170

ЗАКАЗЧИК **ГУ "Аппарат акима Орликовского сельского округа"**

ПОСТАВЩИК **ТОО "Игілік-ГН"**

Наименование объекта: **Работы по капитальному ремонту здания акимата Орликовского сельского округа Индерского района Атырауской области**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат

за март месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
заказчика	подрядчика	8	07.02.2020г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге					стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных базисных	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1				на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
				из них						
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Всего по стройке:		19 529 300,35							2 343 516,04	21 872 816,39
итого к оплате			21 872 816 (двадцать один миллион восемьсот семьдесят два тысяча восемьсот шестнадцать) тенге 39 тиын							

ЗАКАЗЧИК
Аким ГУ "Аппарат акима Орликовского сельского округа"

_____ **Сисатов С.Г**

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "Игілік-ГН"

_____ **Ғайдаров Н.Ғ**

ЗАКАЗЧИК ГУ "Аппарат акима Орликовского сельского округа"

Подрядчик ТОО "Игілік-ГН"

Наименование объекта: Работы по капитальному ремонту здания акимата Орликовского сельского округа Индерского района Атырауской области

Р Е Е С Т Р

принятых актов выполненных работ за март месяц 2020 года

№	№ смет и расчетов	Наименование работ	общая стоимость	выполнено в 2020 г					выполнено с начала строительства	%
				март	апрель	май	нюнь	июль		
		Глава 1. Демонтажные работы								
1	ЛС 1-1-1	Демонтажные работы	2 377 961	2 377 961					2 377 961	100
		Итого по разделу	**2 377 961**	**2 377 961**					**2 377 961**	**100**
		Глава 2. Общестроительные работы								
2	ЛС 2-1-1	Проемы. Раздел 1. Окны	1 561 588,81	1 561 588,81						100
3	ЛС 2-1-1	Проемы. Раздел 1. Двери	514 299,77	401 866,85						78,14
		Итого по разделу 1	**2 075 888,58**	**1 963 455,66**					**1 963 455,66**	**94,59**
4	ЛС 2-1-1	Полы. Раздел 2. Тип А	2 018 164,90	886 048,04						58,27
		Итого по разделу 2	**6 136 927,89**	**886 048,04**					**886 048,04**	**12,35**
5	ЛС 2-1-1	Наружная отделка. Раздел 4. Фасад	1 336 526,15	1 336 526,15					1 336 526,15	100
		Итого по разделу 4	**1 336 526,15**	**1 336 526,15**					**1 336 526,15**	**100**
6	ЛС 2-1-1	Кровля. Раздел 5	7 528 671,59	7 528 671,59					7 528 671,59	100
		Итого по разделу 5	**7 528 671,59**	**7 528 671,59**					**7 528 671,59**	**100**
		Глава Электроснабжение								
7	ЛС 2-1-4	Электроснабжение	2 432 256,81	727 994,11					727 994,11	29,93
		Итого по разделу электроснабжение	**2 432 256,81**	**727 994,11**					**727 994,11**	**29,93**
		Глава Благоустройство								
8	ЛС 7-1-1	Ограждение. Раздел 2	4 114 779,15	4 114 779,15						100

	Итого по разделу Благоустройство	5 450 326,00	4 114 779,15					4 114 779,15	75,5
	ВСЕГО ИТОГО ПО СМЕТЕ:		18 935 435,63						
	Временные здания и сооружения 1,2%		226 821,41						
	Итого по главам		19 162 257,04						
	Дополнительные затраты при производстве СМР работ в зимнее время 1,35%		258 236,19						
	Итого по главам		19 420 493,23						
	Непредвиденные работы и затраты-2%		387 736,76						
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		19 808 229,99						
	В том числе текущих ценах на 2020 год - 100%, К=1,049901		20796680,47						
	коэффициент понижения (-10%) согласно		1 267 380,13						
	Итог согласно по договору без НДС		19 529 300,35						
	НДС 12%		2 343 516,04						
	Общая итоговая сумма договора (с НДС)	43 120 000,00	21 872 816,39					21 872 816,39	50,72

ЗАКАЗЧИК

Аким ГУ "Аппарат акима Орликовского сельского округа"

Сисатов С.Г

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Игілік-ГН"

Ғайдаров Н. Ғ.

Форма 2 В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Аппарат акима Орликовского сельского округа"

ПОДРЯДЧИК ТОО "Игілік-ГН"

Найменование объекта: Работы по капитальному ремонту здания акимата Орликовского сельского округа Индерского района Атырауской области

АКТ выполненных работ за март месяц 2020 года.

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы АС										
		РАЗДЕЛ 1.Проемы										
		Окны										
1	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно- откидных) двухстворчатых	м2	2,9085		2786,02 1304,49	173,29 83,38	8103,15 3794,12	504,02 242,52	3805,02	3632,98 938,89	12675,02
2	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно- откидных) двухстворчатых	м2	56,628		2109,10 957,75	170,17 83,38	119434,10 54235,72	9636,12 4721,87	55562,26	53061,84 13799,68	186295,62
3	С121-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	59,5365		18049,00 --	-- --	1074574,29 --	-- --	1074574,29	-- 85965,94	1160540,23
4	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	39,18		1089,05 239,24	4,96 2,48	42668,88 9373,23	194,34 96,97	33101,30	8523,19 4095,36	55287,43

					239,24	2,48	9373,23	96,97		4095,36	
5	С121-090205-0108 2109-0205-0108 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	39,18	2426,00	--	95050,68	--	95050,68	--	102654,73
					--	--	--	--		7604,05	
6	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	10,074	3043,68	13,99	30662,02	140,97	19465,97	10204,44	44135,78
					1097,39	3,64	11055,09	36,69		3269,32	
	Двери										
7	С121-090402-0201 2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,1	43818,00	--	92017,80	--	92017,80	--	99379,22
					--	--	--	--		7361,42	
8	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92			4295,00	--	139531,67	--	139531,67	--	
			м2	32,487	--	--	--	--		11162,53	150694,20
9	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92			5242,00	--	7705,74	--	7705,74	--	
			м2	1,47	--	--	--	--		616,46	8322,20
10	Е11-100111-0401 1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок	91,6	466,05	1,09	42690,35	100,14	35169,22	6723,38	53366,83
					81,02	0,54	7420,99	49,43		3953,10	
11	С121-090404-0303 2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	18	3439,00	--	61902,00	--	61902,00	--	66854,16
					--	--	--	--		4952,16	
12	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	36	598,00	--	21528,00	--	21528,00	--	23250,24
					--	--	--	--		1722,24	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**								**1963455,66**

РАЗДЕЛ 2.Полы

Тип А

13	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	107,79	264,31	31,23	28489,97	5778,40	29388,88	14973,63	48573,52
					74,23	11,87	13733,11	2196,29		5109,92	
14	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм из бетона кл.В7,5. Устройство	м2 стяжки	107,79	957,05	28,04	103160,42	5186,83	107887,69	62643,61	184980,63
					345,87	14,34	63989,41	2652,73		19176,60	
15	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	107,79	1848,71	58,41	199272,45	10805,77	321992,44	13625,25	241350,08
					49,90	28,45	9231,26	5263,68		28452,38	
16	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	5,3900	16255,79	1610,73	87618,71	14900,06	99547,41	38705,36	141450,43
					3883,76	567,45	35926,72	5249,20		15126,36	
17	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	107,79	481,30	28,74	51879,33	5318,09	556,88	80674,54	146131,53
					449,55	14,34	83171,25	2652,73		13577,66	
18	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,3300000	15299,18	1394,22	5048,73	809,95	18,22	7654,13	14026,21
					13873,60	605,10	8059,61	351,52		1323,35	
19	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3300000	290951,00	--	96013,83	--	169022,57	--	109535,64
					--	--	--	--		13521,81	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			**Тенге**								**886048,04**
РАЗДЕЛ 4.Наружная отделка											
20	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	489,93	759,15	2,68	371930,09	1311,17	170397,65	160584,86	575116,14
					408,67	1,04	200221,26	509,81		42601,20	
21	С122-030101-0401 2203-0101-0401 РСНБ РК 2015	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	489,93	1439,00	--	705009,27	--	705009,27	--	761410,01
					--	--	--	--		56400,74	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			**Тенге**								**1336526,15**

РАЗДЕЛ 5.Кровля

22	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	292,5696	194,38	0,55	56869,28	159,92	45313,63	10786,19	73067,91
					38,95	0,27	11395,73	78,94		5412,44	
23	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	292,5696	910,71	52,56	266446,31	15377,34	94490,40	147377,19	446929,37
					535,18	12,35	156578,57	3614,02		33105,88	
24	Е11-120101-1304 1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	292,5696	730,78	51,13	213805,45	14958,76	77624,57	114849,25	354947,07
					414,34	12,35	121222,12	3614,02		26292,38	
25	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	36,1616026	22841,00	--	825967,17	--	825967,17	--	892044,54
					--	--	--	--		66077,37	
26	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	292,5696	194,38	0,55	56869,28	159,92	45313,63	10786,19	73067,91
					38,95	0,27	11395,73	78,94		5412,44	
27	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,63195	15299,18	1394,22	9668,32	881,08	19,82	8326,33	19434,22
					13873,60	605,10	8767,42	382,39		1439,57	
28	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,63195	290951,00	--	183866,48	--	183866,48	--	198575,80
					--	--	--	--		14709,32	
29	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	292,5696	830,01	102,03	242835,31	29851,75	145799,34	68853,67	336624,10
					229,63	26,17	67184,22	7656,72		24935,12	
30	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	292,5696	1110,39	52,86	324866,88	15464,35	300693,47	11824,91	363627,14
					29,77	14,16	8709,07	4144,10		26935,34	
31	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка стропил,стоек и мауэрлатов	м3	4,722	95958,14	1415,50	453114,33	6683,99	334560,50	103172,52	600789,81
					23691,20	585,83	111869,85	2766,29		44502,95	

32	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	3,232	95438,21	1040,00	308456,28	3361,28	225830,20	72750,95	411703,81
					24525,00	485,64	79264,80	1569,59		30496,58	
33	Е11-100114-0503 1110-0114-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам	м2 покрытия	320,4	2069,56	39,90	663086,70	12783,67	547605,85	97223,00	821134,47
					320,53	16,63	102697,17	5328,38		60824,78	
34	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	320,52	5189,96	99,75	1663485,10	31973,44	1000661,00	588633,81	2432288,43
					1968,21	27,98	630850,67	8968,69		180169,51	
35	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	7,954	8848,85	57,58	70383,74	457,96	62784,84	6611,70	83155,08
					897,78	25,82	7140,94	205,40		6159,64	
36	Е11-100116-0103 1110-0116-0103 РСНБ РК 2015	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	м2	320,4	67,26	2,08	21548,57	667,84	5734,81	13898,06	38282,36
					47,27	0,93	15145,92	296,37		2835,73	
37	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	40	3636,51	24,77	145460,26	990,74	79890,72	58558,00	220339,72
					1614,47	12,14	64578,80	485,64		16321,46	
38	С121-100302-0301 2110-0302-0301 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	м	80,12	730,00	--	58487,60	--	58487,60	--	63166,61
					--	--	--	--		4679,01	
39	С121-100302-0202 2110-0302-0202 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 200 мм	м	16	2128,00	--	34048,00	--	34048,00	--	36771,84
					--	--	--	--		2723,84	
	Слуховое окно-1шт										
40	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1	17841,27	847,71	17841,27	847,71	10129,24	6502,21	26290,96
					6864,32	360,36	6864,32	360,36		1947,48	

41	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Соединительные элементы из уголков. Монтаж	т конструкций	0,0009	90118,25	21503,13	81,11	19,35	2,11	44,80	135,98
					66274,50	5864,73	59,65	5,28		10,07	
42	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0009	240293,00	--	216,26	--	216,26	--	233,56
					--	--	--	--		17,30	
43	Е11-100111-0201 1110-0111-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка дверных блоков слуховых окон	шт	2	890,95	200,63	1781,89	401,26	34,20	1328,34	3359,06
					673,22	64,75	1346,43	129,50		248,82	
44	С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	м3	0,016	47222,00	--	755,55	--	755,55	--	816,00
					--	--	--	--		60,44	
45	С121-070203-0202 2107-0203-0202 РСНБ РК 2015	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, II сорта	м3	0,016	47141,00	--	754,26	--	754,26	--	814,60
					--	--	--	--		60,34	
46	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	3,85	4441,39	99,75	17099,36	384,06	9137,70	7070,51	26103,47
					1968,21	27,98	7577,61	107,73		1933,59	
47	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,03645	87,47	1,66	3,19	0,06	2,17	0,67	4,17
					26,41	0,27	0,96	0,01		0,31	
48	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005	шт.	4	598,00	--	2392,00	--	2392,00	--	2583,36
					--	--	--	--		191,36	
49	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Масляная окраска слуховых окон	м2	1,44	912,01	1,04	1313,29	1,49	199,23	890,65	2380,25
					772,62	0,52	1112,57	0,75		176,31	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			**Тенге**								**7528671,60**
ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:			**Тенге**								**11714701,45**

Электроснабжение

50	Ц13-080305-0902 1308-0305-0902 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	5106,51	96,79	5106,51	96,79	806,72	3049,75	8808,75
					4203,00	32,76	4203,00	32,76		652,50	
51	С123-070201-0114 2307-0201-0114 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-54з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	15033,00	--	15033,00	--	15033,00	--	16235,64
					--	--	--	--		1202,64	
52	С123-070204-1321 2307-0204-1321 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА63 4Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1433,00	--	1433,00	--	1433,00	--	1547,64
					--	--	--	--		114,64	
53	С123-070204-1303 2307-0204-1303 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	698,00	--	3490,00	--	3490,00	--	3769,20
					--	--	--	--		279,20	
54	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД1-40 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	3180,00	--	12720,00	--	12720,00	--	13737,60
					--	--	--	--		1017,60	
55	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	шт.	40	39,00	--	1560,00	--	1560,00	--	1684,80
					--	--	--	--		124,80	
56	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	475	329,53	149,29	156525,97	70912,99	21535,48	62088,87	236104,03
					134,90	46,65	64077,50	22157,04		17489,19	
57	С123-060128-0302 2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,218	168503,00	--	36733,65	--	36733,65	--	39672,35
					--	--	--	--		2938,69	
58	С123-060128-0304 2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,19	260495,00	--	49494,05	--	49494,05	--	53453,57
					--	--	--	--		3959,52	
59	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	30	692,12	--	20763,59	--	138,59	12581,25	36012,43
					687,50	--	20625,00	--		2667,59	

60	С123-070202-0104 2307-0202-0104 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	30	778,00	--	23340,00	--	23340,00	--	25207,20
					--	--	--	--		1867,20	
61	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	400	423,41	15,52	169362,89	6207,08	48227,81	83786,00	273400,80
					287,32	3,60	114928,00	1441,44		20251,91	
62	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	400	32,00	--	12800,00	--	12800,00	--	13824,00
					--	--	--	--		1024,00	
63	Ц13-080206-2002 1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка	м	6	303,26	12,78	1819,57	76,68	489,13	922,52	2961,46
					208,96	4,59	1253,76	27,52		219,37	
64	С123-011305-0106 2301-1305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	6	243,00	--	1458,00	--	1458,00	--	1574,64
					--	--	--	--		116,64	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**727994,11**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		РАЗДЕЛ 2.Ограждение									
65	Е11-070111-0108 1107-0111-0108 РСНБ РК 2015	Ограды металлические по металлическим столбам высотой до 1,7м. Установка	м оград	135,5	3893,60	954,85	527582,20	129382,03	48496,35	470371,57	1077790,06
					2580,84	361,00	349703,82	48916,15		79836,30	
66	С121-010201-0602 2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93) М-1000 фракции 10-20 мм	м3	1,2	6662,00	--	7994,40	--	7994,40	--	8633,95
					--	--	--	--		639,55	
67	С121-020101-3001 2102-0101-3001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473- 2010	м3	8,23	34976,00	--	287852,48	--	287852,48	--	310880,68
					--	--	--	--		23028,20	
68	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (панель ограждения). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	2,08051	167858,60	39857,34	349231,49	82923,59	10906,57	195419,76	588223,35
					122759,00	13369,66	255401,33	27815,71		43572,10	
69	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	122,2	2529,00	--	309043,80	--	309043,80	--	333767,30
					--	--	--	--		24723,50	

70	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,82655	240293,00	--	198614,18	--	198614,18	--	
					--	--	--	--		15889,13	214503,31
71	Е11-090402-0102 1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из профилированного листа. Монтаж	м2	271	2250,57	931,00	609904,22	252300,37	41726,25	268076,78	948219,47
					1165,60	268,04	315877,60	72639,47		70238,48	
72	С121-050109-0119 2105-0109-0119 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	271	2087,00	--	565577,00	--	565577,00	--	
					--	--	--	--		45246,16	610823,16
73	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 за один раз	м2	60,33479	93,54	2,33	5643,57	140,63	2776,17	1892,70	8139,17
					45,19	0,27	2726,77	16,28		602,90	
74	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	60,33479	174,94	3,32	10554,98	200,15	7167,70	2221,58	13798,68
					52,82	0,54	3187,12	32,56		1022,12	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2											**4114779,13**
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			**Тенге**								
В ТОМ ЧИСЛЕ:											**4114779,13**

Демонтажные работы

75	Е12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	28	1390,87	57,22	38944,29	1602,29	--	27439,90	71694,93
					1333,64	27,46	37342,00	768,98		5310,74	
76	Е12-060101-0202 1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	116,15	480,65	20,01	55827,79	2324,58	--	39400,38	102846,42
					460,64	10,50	53503,21	1219,54		7618,25	
77	Е12-060101-0302 1206-0101-0302 РСНБ РК 2015	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м2	19,59	948,75	--	18586,02	--	--	13381,93	34525,39
					948,75	--	18586,02	--		2557,44	
78	Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	24	2073,78	115,44	49770,77	2770,62	--	34765,55	91299,22
					1958,34	53,56	47000,15	1285,33		6762,91	

79	Е12-060101-1001 1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	32,48	355,91	--	11559,85	--	--	8323,09	21473,58
					355,91	--	11559,85	--		1590,64	
80	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	185,01	1852,52	597,07	342734,73	110464,29	--	204443,48	590952,46
					1255,45	279,33	232270,43	51678,84		43774,26	
81	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	91,6	110,43	2,80	10115,67	256,26	--	7195,57	18696,15
					107,64	1,47	9859,41	134,44		1384,90	
82	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	166,96	819,82	30,99	136877,33	5173,89	--	96780,82	252350,81
					788,83	16,26	131703,44	2714,37		18692,65	
83	Е12-120104-0504 1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Очистка вручную стен и потолков от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	1629,97	242,87	--	395862,66	--	--	285021,12	735354,48
					242,87	--	395862,66	--		54470,70	
84	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков,стропил,мауэрлатов	м2 кровли	292,56	168,19	19,47	49206,08	5696,67	--	32633,90	88387,17
					148,72	6,21	43509,41	1815,45		6547,20	
85	Е12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	250	407,18	3,01	101793,75	752,50	8152,45	67083,16	182387,06
					371,56	1,13	92888,80	282,25		13510,15	
86	Е12-150102-0801 1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	54,5714286	1107,50	48,20	60438,12	2630,60	--	42615,07	111297,45
					1059,30	25,29	57807,51	1380,09		8244,26	
87	Е12-170101-0701 1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	40	55,19	--	2207,52	--	--	1589,41	4100,69
					55,19	--	2207,52	--		303,75	
88	Е12-170101-0401 1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	400	24,00	--	9601,20	--	--	6912,86	17835,19
					24,00	--	9601,20	--		1321,13	
89	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	36,53	582,00	--	21260,46	--		--	22961,30
					--	--	--	--		1700,84	
90	С341-310104-0602 4131-0104-0602 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка	т	36,53	399,00	--	14575,47	--		--	15741,51
					--	--	--	--		1166,04	

91	С341-010103-1005 4101-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	36,53	407,00	--	14867,71	--		--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		--	--	--	--		1189,42	16057,13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ВСЕГО ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								**2377960,94**
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге								**18 935 435,63**
		Итого по главам	Тенге								226 821,41
		Дополнительные затраты при производстве СМР работ в зимнее время	Тенге								**19 162 257,04**
		Итого по главам	Тенге								**258 236,19**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								**19 420 493,23**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге								**387 736,76**
		В том числе текущих ценах на 2020 год - 100%, К=1,049901	Тенге								**19 808 229,99**
		коэффициент понижения (-10%) согласно договору	Тенге								**20796680,47**
		Итог согласно по договору без НДС	Тенге								**1 267 380,13**
		НДС 12%	Тенге								**19 529 300,35**
		Общая итоговая сумма договора (с НДС)	Тенге								**2 343 516,04**
											21 872 816,39

ЗАКАЗЧИК

Аким ГУ "Аппарат акима Орликовского сельского округа"

_____ **Сисатов С.Г**

Технадзор

Руководитель ИП "Кабиев А А"

_____ **Кабиев А А**

ПОДРЯДЧИК

Директор

ТОО "Игілік-ГН"

_____ **Ғайдаров Н.Ғ**