Счет-фактура № 00000000008 от 29 мая 2020 г.

Дата совершения оборота: 29.05.2020

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ігілік-ГН"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040440027885, 060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 15001, № 0009137, от 28.09.2012

ИИК поставщика: KZ729650000028086710, в банке АО "Forte Bank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №8 от 07 февраля 2020 года.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040440027885, Товарищество с ограниченной ответственностью "Ігілік-ГН",060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 970540001829, Государственное учреждение "Аппарат акима Орликовского сельского округа"

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Аппарат акима Орликовского сельского округа"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 970540001829,

ИИК получателя: KZ310705061241277001, в банке РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Работы по капитальному ремонту здания акимата Орликовского сельского округа Индерского района Атырауской области за май месяц 2020 года.	работа	1	4 753 357,31	4 753 357,31	12%	570 402,88	5 323 760,19		
Всего по счету:					**4 753 357,31**		**570 402,88**	**5 323 760,19**		

Руководитель: Ғайдаров Н. Ғ.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Серік Р. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Аппарат акима Орликовского сельского округа"** | **970540001829**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ігілік-ГН",060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12** | **040440027885**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №8 от 07 февраля 2020 года.

Номер документа	Дата составления
8	29.05.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по капитальному ремонту здания акимата Орликовского сельского округа Индерского района Атырауской области за май месяц 2020 года.			работа	1	5 323 760,19	5 323 760,19
				Итого	1	x	5 323 760,19

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Ғайдаров Н.Ғ
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Аким / / Сисатов С.Г
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

форма 3

ЗАКАЗЧИК ГУ "Аппарат акима Орликовского сельского округа"

Генеральный подрядчик: ТОО "Игілік-ГН"

Наименование строительства и его адрес: Работы по капитальному ремонту здания акимата Орликовского сельского округа Индерского района Атырауской области

Договор генерального строительного подряда №8 от 07 февраля 2020 года.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат

за май месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
заказчика	подрядчика	8	07.02.2020г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге					стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных базисных	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
				из них						
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Всего по стройке:	34 687 813,51	4 753 357,31							570 402,88	5 323 760,19
Общестроительные работы										
в т.ч. за май			5 323 760(пять миллион триста двадцать три тысяча семьсот шестьдесят) тенге 19 тиын							

ЗАКАЗЧИК
Аким ГУ "Аппарат акима Орликовского сельского округа"

Сисатов С.Г

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Игілік-ГН"

Ғайдаров Н.Ғ

ЗАКАЗЧИК **ГУ "Аппарат акима Орликовского сельского округа"**

Подрядчик **ТОО "Ігілік-ГН"**

Наименование объекта: **Работы по капитальному ремонту здания акимата Орликовского сельского округа Индерского района Атырауской области**

Р Е Е С Т Р

принятых актов выполненных работ за май месяц 2020 года

№	№ смет и расчетов	Наименование работ	общая стоимость	выполнено в 2020 г					выполнено с начала строительства	%
				март	апрель	май	нюнь	июль		
Глава 1. Демонтажные работы										
1	ЛС 1-1-1	Демонтажные работы	2 377 961	2 377 961					2 377 961	100
		Итого по разделу	**2 377 961**	**2 377 961**					**2 377 961**	**100**
Глава 2. Общестроительные работы										
2	ЛС 2-1-1	Проемы. Раздел 1. Окны	1 561 588,81	1 561 588,81					1 561 588,81	100
3	ЛС 2-1-1	Проемы. Раздел 1. Двери	514 299,77	401 866,85		112432,92			514 299,77	100
		РАЗДЕЛ 2.Полы	6 136 927,90		2 666 511,30				2 666 511,30	43,45
		Итого по разделу 1	**8 212 816,48**	**1 963 455,66**	**2 666 511,30**	**112432,92**			**4 742 399,88**	**73,86**
4	ЛС 2-1-1	Полы. Раздел 2. Тип А	2 018 164,90	886 048,04						58,27
		Итого по разделу 2	**6 136 927,89**	**886 048,04**					**886 048,04**	**12,35**
5	ЛС 2-1-1	РАЗДЕЛ 3.Внутренняя отделка	5 546 063,83		883 781,00	2426916,36			3 310 697,36	15,93
		Итого по разделу 2			**883 781,00**	**2426916,36**			**883 781,00**	**15,93**
5	ЛС 2-1-1	Наружная отделка. Раздел 4. Фасад	1 336 526,15	1 336 526,15					1 336 526,15	100
		Итого по разделу 4	**1 336 526,15**	**1 336 526,15**					**1 336 526,15**	**100**
6	ЛС 2-1-1	Кровля. Раздел 5	7 528 671,59	7 528 671,59					7 528 671,59	100
		Итого по разделу 5	**7 528 671,59**	**7 528 671,59**					**7 528 671,59**	**100**
		РАЗДЕЛ 6.Разные работы	405985,97		405985,97				405985,97	

		Итого по разделу 6	**405 985,97**		**405985,97**				**405 985,97**	**100**
Глава Электроснабжение											
7	ЛС 2-1-4	Электроснабжение	2 432 256,81	727 994,11					727 994,11	
		Отопление и вентиляция	1961115,92			1961115,92			1 961 115,92	
		Водопровод и канализация	108347,7			108347,7			108 347,70	
		Итого по разделу электроснабжение	**4 501 720,43**	**727 994,11**		**2069463,62**			**2 797 457,73**	**62,14**
Глава Благоустройство											
8	ЛС 7-1-1	РАЗДЕЛ 1.Тротуар	1 335 546,86		1 335 546,86					100
8	ЛС 7-1-1	Ограждение. Раздел 2	4 114 779,15	4 114 779,15						100
	,	**Итого по разделу Благоустройство**	**5 450 326,00**	**4 114 779,15**	**1 335 546,86**				**5 450 326,01**	**100**
Глава Выгреб на 5 м3											
8	ЛС 7-1-1	Выгреб на 5 м3	1 193 386,11		1 193 386,11					100
		Итого по Выгреб на 5 м3	1 193 386,11		**1 193 386,11**				**1 193 386,11**	**100**
		ВСЕГО ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**18 935 435,63**	**6 485 211,24**	**4 608 812,90**				
		Временные здания и сооружения 1,2%		226 821,41	77 684,23	55 207,47				
		Итого по главам		**19 162 257,04**	**6 562 895,47**	**4664020,37**				
		Дополнительные затраты при производстве СМР работ в зимнее время 1,35%		**258 236,19**	**88 443,50**	**62 853,71**				
		Итого по главам		**19 420 493,23**	**6 651 338,97**	**4726874,07**				
		Непредвиденные работы и затраты-2%		**387 736,76**	**132 796,25**	**94 373,65**				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		**19 808 229,99**	**6 784 135,22**	**4821247,72**				
		В том числе текущих ценах на 2020 год - 100%, К=1,049901		**20796680,47**	**7122670,352**	**5061832,805**				
		коэффициент понижения (-10%) согласно		**1 267 380,13**	**434 065,95**	**308 475,49**				
		Итог согласно по договору без НДС		**19 529 300,35**	**6 688 604,40**	**4753357,31**				
		НДС 12%		**2 343 516,04**	**802 632,53**	**570 402,88**				
		Общая итоговая сумма договора (с НДС)	**43 120 000,00**	**21 872 816,39**	**7 491 236,93**	**5323760,19**			**34 687 813,51**	**80,44**

ЗАКАЗЧИК

Аким ГУ "Аппарат акима Орликовского сельского округа"

_____ **Сисатов С.Г**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Игілік-ГН"

_____ **Гайдаров Н. Ғ.**

Форма 2 В

ЗАКАЗЧИК **ГУ "Аппарат акима Орликовского сельского округа"**

ПОДРЯДЧИК **ТОО "Игілік-ГН"**

Стройка **Работы по капитальному ремонту здания акимата Орликовского сельского округа Индерского района Атырауской области**

Объект **Объект ГУ "Аппарат акима Орликовского сельского округа"**

Договор подряда (контракт) **№8 от 07 июля 2020 года.**

Акт приемки выполненных работ №8 за май месяц 2020 года.

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Общестроительные работы АС												
РАЗДЕЛ 1.Проемы												
Двери												
1	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,1		2890,45	47,92	6069,94	100,63	1013,64	3448,80	10280,24
						2359,84	20,29	4955,67	42,60		761,50	
2	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	33,957		1724,47	76,95	58557,94	2613,14	17097,07	36027,88	102152,68
						1144,03	34,85	38847,72	1183,26		7566,87	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**									**112432,92**
РАЗДЕЛ 3.Внутренняя отделка												
3	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	559,21		1278,82	7,37	715130,61	4119,64	260456,81	361529,67	1162793,10
						805,70	2,43	450554,15	1357,93		86132,82	

	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	400,00	1452,67	19,28	581068,00	20648,21	517692,76	245724,00	883781,00
					949,90	6,29	1017118,35	6736,15		56989,00	
5	Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	84,79	2553,65	21,16	216523,61	1794,14	45753,37	135645,15	380342,26
					1992,88	6,84	168976,10	580,34		28173,50	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			**Тенге**								**2426916,36**
ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:			**Тенге**								**2539349,28**

Отопление и вентиляция

РАЗДЕЛ 1.Отопление

6	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	135	828,32	39,29	111823,29	5303,97	3868,69	102542,95	231515,54
					760,38	14,70	102650,63	1985,04		17149,30	
7	С123-010201-0118 2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	75	462,00	--	34650,00	--	34650,00	--	37422,00
					--	--	--	--		2772,00	
8	С123-010201-0112 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	20	353,00	--	7060,00	--	7060,00	--	7624,80
					--	--	--	--		564,80	
9	С123-010201-0127 2301-0201-0127 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	40	696,00	--	27840,00	--	27840,00	--	30067,20
					--	--	--	--		2227,20	
10	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	61,12	1142,58	16,16	69834,55	987,72	26697,22	41644,85	120397,76
					689,62	5,65	42149,61	345,13		8918,35	
11	С123-051001-0310 2305-1001-0310 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	382	2553,00	--	975246,00	--	975246,00	--	1053265,68
					--	--	--	--		78019,68	

	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	2236,99	116,26	8947,96	465,04	1191,72	7251,14	17495,03
					1822,80	26,98	7291,20	107,92		1295,93	
13	С123-040902-0106 2304-0902-0106 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 38 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	16013,00	--	64052,00	--	64052,00	--	69176,16
					--	--	--	--		5124,16	
14	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	7	289,87	--	2029,10	--	771,96	1231,99	3521,98
					179,59	--	1257,14	--		260,89	
15	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	16,3	912,01	1,04	14865,68	16,87	2255,17	10081,66	26943,13
					772,62	0,52	12593,64	8,44		1995,79	
16	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	0,19	75142,91	1133,32	14277,15	215,33	9553,96	3503,89	19203,53
					23725,60	539,60	4507,86	102,52		1422,48	
17	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	7,4	540,96	27,40	4003,13	202,79	1076,48	2105,79	6597,64
					368,09	6,34	2723,86	46,92		488,71	
18	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0074	438587,00	--	3245,54	--	3245,54	--	3505,19
					--	--	--	--		259,64	
19	С123-020101-0603 2302-0101-0603 РСНБ РК 2015	Тройник с пробкой ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	517,00	--	1034,00	--	1034,00	--	1116,72
					--	--	--	--		82,72	
20	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	25	2209,66	88,93	55241,51	2223,25	7448,26	44989,11	108249,06
					1822,80	13,49	45570,00	337,25		8018,45	
21	С123-040905-0702 2304-0905-0702 РСНБ РК 2015	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	25	1022,00	--	25550,00	--	25550,00	--	27594,00
					--	--	--	--		2044,00	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**								**1763695,42**

				РАЗДЕЛ 2.Вентиляция							
22	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16	4941,53	42,07	79064,52	673,15	50605,35	27495,86	115085,21
					1736,63	16,94	27786,02	270,98		8524,83	
23	Е11-200301-0207 1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	10	2773,05	54,56	27730,52	545,58	13500,71	13549,36	44582,27
					1368,42	14,16	13684,23	141,65		3302,39	
24	Е11-220101-0103 1122-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,015	1931138,32	93332,97	28967,07	1399,99	21944,87	5989,42	37753,02
					374814,00	28514,25	5622,21	427,71		2796,52	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2										**197420,50**
		Сметная заработная плата	Тенге								
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**								**1961115,92**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
				Водопровод и канализация							
25	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1189,42	1,37	5947,09	6,86	1849,31	4011,37	10755,14
					818,18	0,46	4090,92	2,31		796,68	
26	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	30	1633,59	3,35	49007,78	100,49	25370,49	23097,23	77873,40
					784,56	1,06	23536,80	31,80		5768,40	
27	С123-020401-1209 2302-0401-1209 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1634,00	--	4902,00	--	4902,00	--	5294,16
					--	--	--	--		392,16	
28	С123-020401-1205 2302-0401-1205 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	170,00	--	170,00	--	170,00	--	183,60
					--	--	--	--		13,60	
29	С123-020401-2409 2302-0401-2409 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134- 2010	шт.	1	3136,00	--	3136,00	--	3136,00	--	3386,88
					--	--	--	--		250,88	

30	С123-020401-2405 2302-0401-2405 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	214,00	--	214,00	--	214,00	--	231,12
					--	--	--	--		17,12	
31	С123-020401-2531 2302-0401-2531 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 110x50x110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2959,00	--	2959,00	--	2959,00	--	3195,72
					--	--	--	--		236,72	
32	С123-020401-2409 2302-0401-2409 РСНБ РК 2015	Прочистка в лючке диаметром 110мм	шт.	1	3136,00	--	3136,00	--	3136,00	--	3386,88
					--	--	--	--		250,88	
33	С123-020408-1303 2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	707,00	--	707,00	--	707,00	--	763,56
					--	--	--	--		56,56	
34	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0004	1138286,41	520428,06	455,31	208,17	24,70	287,96	802,74
					556104,00	171064,48	222,44	68,43		59,46	
35	С123-010201-0229 2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4	5728,00	--	2291,20	--	2291,20	--	2474,50
					--	--	--	--		183,30	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:		**Тенге**								**108347,70**
	ВСЕГО ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								**4 608 812,90**
	Временные здания и сооружения 1,2%		Тенге								55 207,47
	Итого по главам		Тенге								**4 664 020,37**
	Дополнительные затраты при производстве СМР работ в зимнее время 1,35%		Тенге								**62 853,71**
	Итого по главам		Тенге								**4 726 874,07**
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге								**94 373,65**
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		Тенге								**4 821 247,72**
	В том числе текущих ценах на 2020 год - 100%, К=1,049901		Тенге								**5061832,805**
	коэффициент понижения (-10%) согласно договору		Тенге								**308 475,49**
	Итог согласно по договору без НДС		Тенге								**4 753 357,31**

НДС 12%	Тенге								570 402,88
Общая итоговая сумма договора (с НДС)	Тенге								5 323 760,19

ЗАКАЗЧИК

Аким ГУ "Аппарат акима Орликовского сельского округа"

Сисатов С.Г

ПОДРЯДЧИК

Директор

ТОО "Игілік-ГН"

Ғайдаров Н.Ғ

Технадзор

Руководитель ИП "Кабиев А А"

Кабиев А А