Счет-фактура № 00000000014 от 17 июля 2020 г.

Дата совершения оборота: 17.07.2020

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Игілік-ГН"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040440027885, 060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 15001, № 0009137, от 28.09.2012

ИИК поставщика: KZ729650000028086710, в банке АО "Forte Bank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №8 от 07 февраля 2020 года.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040440027885, Товарищество с ограниченной ответственностью "Игілік-ГН",060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 970540001829, Государственное учреждение "Аппарат акима Орликовского сельского округа"

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Аппарат акима Орликовского сельского округа"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 970540001829,

ИИК получателя: KZ310705061241277001, в банке РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Работы по капитальному ремонту здания акимата Орликовского сельского округа Индерского района Атырауской области за июль месяц 2020 года	работа	1	7 528 737,94	7 528 737,94	12%	903 448,55	8 432 186,49		
Всего по счету:					**7 528 737,94**		**903 448,55**	**8 432 186,49**		

Руководитель: Ғайдаров Н. Ғ.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Серік Р. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Аппарат акима Орликовского сельского округа"** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**970540001829**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Игілік-ГН",060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12, тел.: +8 (71231) 2-16-06** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**040440027885**

Договор (контракт) Договор №8 от 07 февраля 2020 года.

Номер документа	Дата составления
14	**17.07.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по капитальному ремонту здания акимата Орликовского сельского округа Индерского района Атырауской области за июль месяц 2020 года			работа	1	8 432 186,49	8 432 186,49
				Итого	1	x	8 432 186,49

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директр / Ғайдаров Нүркен Ғайдарұлы
должность *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.О. акима сельского округа / Каженов Муратбек Ермекулы
должность *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.07.2020

М.П.

форма 3

ЗАКАЗЧИК **ГУ "Аппарат акима Орликовского сельского округа"**

Генеральный подрядчик: **ТОО "Игілік-ГН"**

Наименование строительства и его адрес: **Работы по капитальному ремонту здания акимата Орликовского сельского округа Индерского района Атырауской области**

Договор генерального строительного подряда **№8 от 07 февраля 2020 года.**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
заказчика	подрядчика	8	07.02.2020г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге					стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных базисных	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1				на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
				из них						
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Всего по стройке:	43 120 000,00	7 528 737,94							903 448,55	8 432 186,49
Общестроительные работы										
в т.ч. за май			8 432 186 (восемь миллион четыреста тридцать два тысяча сто восемьдесят шесть) тенге 49 тиын							

ЗАКАЗЧИК
И.О Акима ГУ "Аппарат акима Орликовского сельского округа"

_____ **Каженов М.Е**

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Игілік-ГН"

_____ **Гайдаров Н.Г**

ЗАКАЗЧИК **ГУ "Аппарат акима Орликовского сельского округа"**

Подрядчик **ТОО "Игілік-ГН"**

Наименование объекта: **Работы по капитальному ремонту здания акимата Орликовского округа Индерского района Атырауской области** **се.**

Р Е Е С Т Р

принятых актов выполненных работ за июль месяц 2020 года

№	№ смет и расчетов	Наименование работ	общая стоимость	выполнено в 2020 г				выполнено с начала строительства	%
				март	апрель	май	июль		
		Глава 1. Демонтажные работы							
1	ЛС 1-1-1	Демонтажные работы	2 377 961	2 377 961				2 377 961	100
		Итого по разделу	**2 377 961**	**2 377 961**				**2 377 961**	**100**
		Глава 2. Общестроительные работы							
2	ЛС 2-1-1	Проемы. Раздел 1. Окны	1 561 588,81	1 561 588,81				1 561 588,81	100
3	ЛС 2-1-1	Проемы. Раздел 1. Двери	514 299,77	401 866,85		112432,92		514 299,77	100
		РАЗДЕЛ 2.Полы	6 136 927,90		2 666 511,30		2584359,39	2 666 511,30	100
		Итого по разделу 1	**8 212 816,48**	**1 963 455,66**	**2 666 511,30**	**112432,92**	**2584359,39**	**4 742 399,88**	**100**
4	ЛС 2-1-1	Полы. Раздел 2. Тип А	2 018 164,90	886 048,04					100
		Итого по разделу 2	**6 136 927,89**	**886 048,04**				**886 048,04**	**100**
5	ЛС 2-1-1	РАЗДЕЛ 3.Внутренняя отделка	5 546 063,83		883 781,00	2426916,36	2235375,63	5 546 063,83	100
		Итого по разделу 2	**5 546 063,83**		**883 781,00**	**2426916,36**	**2235375,63**	**5 546 063,83**	**100**
5	ЛС 2-1-1	Наружная отделка. Раздел 4. Фасад	1 336 526,15	1 336 526,15				1 336 526,15	100
		Итого по разделу 4	**1 336 526,15**	**1 336 526,15**				**1 336 526,15**	**100**
6	ЛС 2-1-1	Кровля. Раздел 5	7 528 671,59	7 528 671,59				7 528 671,59	100
		Итого по разделу 5	**7 528 671,59**	**7 528 671,59**				**7 528 671,59**	**100**
		РАЗДЕЛ 6.Разные работы	405985,97		405985,97			405985,97	

		Итого по разделу 6	**405 985,97**		**405985,97**			**405 985,97**	**100**
				Глава Электроснабжение					
7	ЛС 2-1-4	Электроснабжение	1 802 256,82	727 994,11			1074262,71	1 802 256,82	
		Отопление и вентиляция	1961115,92			1961115,92		1 961 115,92	
		Водопровод и канализация	266712,59			108347,7	158364,89	266 712,59	
		Итого по разделу электроснабжение	**4 030 085,33**	**727 994,11**		**2069463,62**	**1232627,6**	**4 030 085,33**	**100**
				Глава Благоустройство					
8	ЛС 7-1-1	РАЗДЕЛ 1.Тротуар	1 335 546,86		1 335 546,86				100
8	ЛС 7-1-1	Ограждение. Раздел 2	4 114 779,15	4 114 779,15					100
		Итого по разделу Благоустройство	**5 450 326,00**	**4 114 779,15**	**1 335 546,86**			**5 450 326,01**	**100**
				Глава Выгреб на 5 м3					
8	ЛС 7-1-1	Выгреб на 5 м3	1 193 386,11		1 193 386,11			1 193 386,11	100
		Итого по Выгреб на 5 м3	1 193 386,11		**1 193 386,11**			**1 193 386,11**	**100**
9		Пожарная сигнализация	617 434,61				617 434,61	617 434,61	100
		Пожарная сигнализация	**617 434,61**				**617 434,61**	**617 434,61**	**100**
		ВСЕГО ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**18 935 435,63**	**6 485 211,24**	**4 608 812,90**	**7299797,23**		
		Временные здания и сооружения 1,2%		226 821,41	77 684,23	55 207,47	**87441,89**		
		Итого по главам		**19 162 257,04**	**6 562 895,47**	**4664020,37**	**7387239,12**		
		Дополнительные затраты при производстве СМР работ в зимнее время 1,35%		**258 236,19**	**88 443,50**	**62 853,71**	**99552,6**		
		Итого по главам		**19 420 493,23**	**6 651 338,97**	**4726874,07**	**7486791,72**		
		Непредвиденные работы и затраты-2%		**387 736,76**	**132 796,25**	**94 373,65**	**149476,35**		
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		**19 808 229,99**	**6 784 135,22**	**4821247,72**	**7636268,06**		
		В том числе текущих ценах на 2020 год - 100%, К=1,049901		**20796680,47**	**7122670,352**	**5061832,805**	**8017325,47**		
		коэффициент понижения (-10%) согласно		**1 267 380,13**	**434 065,95**	**308 475,49**	**488587,54**		
		Итог согласно по договору без НДС		**19 529 300,35**	**6 688 604,40**	**4753357,31**	**7528737,94**		
		НДС 12%		**2 343 516,04**	**802 632,53**	**570 402,88**	**903448,55**		
		Общая итоговая сумма договора (с НДС)	**43 120 000,00**	**21 872 816,39**	**7 491 236,93**	**5 323 760,19**	**8432186,49**	**43 120 000,00**	**100,00**

ЗАКАЗЧИК

И.О Акима ГУ "Аппарат акима Орликовского сельского округа"

Каженов М.Е

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Игілік-ГН"

Гайдаров Н.Г

Форма 2 В

ЗАКАЗЧИК **ГУ "Аппарат акима Орликовского сельского округа"**

ПОДРЯДЧИК **ТОО "Игілік-ГН"**

Стройка **Работы по капитальному ремонту здания акимата Орликовского сельского округа Индерского района Атырауской области**

Объект **Объект ГУ "Аппарат акима Орликовского сельского округа"**

Договор подряда (контракт) **№8 от 07 февраля 2020 года.**

Акт приемки выполненных работ №14 за июль месяц 2020 года.

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Общестроительные работы АС												
РАЗДЕЛ 2.Полы												
1	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	185,01		3199,79	21,20	591993,33	3921,66	512309,34	73076,82	718275,76
						409,50	10,70	75762,34	1978,96		53205,61	
Тип Б												
2	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	5,86		3410,53	73,46	19985,68	430,48	12268,99	7039,63	29187,33
						1243,38	34,60	7286,21	202,76		2162,02	
Тип В												
3	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	133,03		3410,53	73,46	453702,14	9772,38	278522,92	159809,17	662592,22
						1243,38	34,60	165406,84	4602,92		49080,91	
Тип Г												

	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	91,6	3069,29	21,20	281147,06	1941,65	241694,84	36180,94	342714,24
					409,50	10,70	37510,57	979,80		25386,24	
	Тип Е										
5	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	166,96	3410,53	73,46	569421,25	12264,88	349561,65	200569,34	831589,84
					1243,38	34,60	207594,72	5776,92		61599,25	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**								**2584359,39**
				РАЗДЕЛ 3.Внутренняя отделка							
6	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	559,21	510,81	2,95	285652,11	1648,66	106912,82	142326,51	462216,90
					316,68	1,46	177090,62	817,51		34238,29	
7	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	270,76	1452,67	19,28	393324,93	20648,21	517692,76	327643,17	796953,53
					949,90	6,29	1017118,35	6736,15		75985,43	
8	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1070,76	458,99	2,95	491473,08	3156,81	187049,37	242265,79	792437,98
					281,36	1,46	301266,89	1565,34		58699,11	
9	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы оконные и дверные, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	84,79	458,99	2,95	38918,15	249,98	14811,83	19184,24	62750,58
					281,36	1,46	23856,34	123,95		4648,19	
10	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	14,45	5727,44	19,70	82761,49	284,62	46005,07	29290,95	121016,64
					2524,00	9,82	36471,80	141,89		8964,20	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**								**2235375,63**
	ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:		**Тенге**								**4819735,02**

Водопровод и канализация

11	Е11-180201-0301 1118-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Водоподогреватели емкостные, вместимость до 1 м3. Установка	водоподогреватель	1	31527,57 17721,77	1987,32 734,40	31527,57 17721,77	1987,32 734,40	11818,48	18087,04 3969,17	53583,78
12	51-040106-0108 5104-0106-0108 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084- 2003	комплект	1	66339,00 --	-- --	66339,00 --	-- --	66339,00	-- --	66339,00
13	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	3670,76 2948,16	175,71 88,74	3670,76 2948,16	175,71 88,74	546,89	2976,16 531,75	7178,67
14	С123-030102-0301 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	14585,00 --	-- --	14585,00 --	-- --	14585,00	-- 1166,80	15751,80
15	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	2950,08 2630,55	88,36 44,35	2950,08 2630,55	88,36 44,35	231,17	2621,41 445,72	6017,21
16	С123-030102-3202 2303-0102-3202 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	шт.	1	5021,00 --	-- --	5021,00 --	-- --	5021,00	-- 401,68	5422,68
17	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	1	957,00 --	-- --	957,00 --	-- --	957,00	-- 76,56	1033,56
18	С123-030102-3330 2303-0102-3330 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1	2269,00 --	-- --	2269,00 --	-- --	2269,00	-- 181,52	2450,52
19	Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	0,5	746,13 349,13	-- --	373,07 174,57	-- --	198,50	171,07 43,53	587,67
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**158364,89**

Электроснабжение

20	Ц13-080305-0403 1308-0305-0403 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.	54	3486,41 2045,46	1237,78 775,88	188266,09 110454,84	66840,01 41897,54	10971,24	109693,71 23836,78	321796,59
21	С123-070102-1419 2307-0102-1419 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп 4x18 ARS/S УХЛ4 IP21 ГОСТ 17677-82	шт.	54	17861,00 --	-- --	964494,00 --	-- --	964494,00	-- 77159,52	1041653,52
22	С123-070218-1401 2307-0218-1401 РСНБ РК 2015	Блок аварийного питания 3,6В,4А ГОСТ Р 51324.1-2012, ГОСТ 51322.1-2011	шт.	11	1499,00 --	-- --	16489,00 --	-- --	16489,00	-- 1319,12	17808,12
23	Ц13-080305-0401 1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	12	1890,56 1064,76	622,63 406,41	22686,76 12777,12	7471,59 4876,96	2438,05	12710,93 2831,82	38229,51
24	С123-070102-0117 2307-0102-0117 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, С360/118	шт.	12	3730,00 --	-- --	44760,00 --	-- --	44760,00	-- 3580,80	48340,80
25	С123-070104-0403 2307-0104-0403 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт, цоколь Е27	шт.	216	637,00 --	-- --	137592,00 --	-- --	137592,00	-- 11007,36	148599,36
26	С123-070104-0302 2307-0104-0302 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	10 шт.	1,1	795,00 --	-- --	874,50 --	-- --	874,50	-- 69,96	944,46
27	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	13	423,07 406,29	3,60 1,31	5499,87 5281,77	46,77 17,04	171,33	3815,14 745,20	10060,21
28	Ц13-080305-0105 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	7	423,07 406,29	3,60 1,31	2961,47 2844,03	25,19 9,17	92,25	2054,31 401,26	5417,04
29	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	20	503,35 476,34	3,60 1,31	10066,98 9526,80	71,96 26,21	468,22	6878,17 1355,61	18300,76
30	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	13	303,00 --	-- --	3939,00 --	-- --	3939,00	-- 315,12	4254,12

	С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	7	324,00 --	-- --	2268,00 --	-- --	2268,00	-- 181,44	2449,44
32	С123-070220-0504 2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	20	419,00 --	-- --	8380,00 --	-- --	8380,00	-- 670,40	9050,40
	Заземление										
33	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	9	463,43 208,96	18,10 4,59	4170,88 1880,64	162,92 41,28	2127,32	1383,78 444,37	5999,03
34	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	11	603,16 182,84	25,30 7,21	6634,74 2011,24	278,28 79,28	4345,22	1505,17 651,19	8791,11
35	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	3152,18 914,20	170,63 45,86	9456,55 2742,60	511,90 137,59	6202,05	2073,74 922,42	12452,71
36	Ц13-080208-0210 1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	10	569,19 509,34	4,36 0,98	5691,90 5093,40	43,63 9,83	554,88	3674,32 749,30	10115,53
	ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:		**Тенге**								**1704262,71**
				Пожарная сигнализация							
37	Ц13-100701-0106 1310-0701-0106 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	23131,45 22832,00	2,08 --	23131,45 22832,00	2,08 --	297,37	13927,52 2964,72	40023,68
38	С123-080303-0104 2308-0303-0104 РСНБ РК 2015	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 4 П	шт.	1	19232,00 --	-- --	19232,00 --	-- --	19232,00	-- 1538,56	20770,56

	Ц13-100701-0110 1310-0701-0110 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч. Монтаж оборудования	шт.	4	4782,33	1,69	19129,33	6,76	629,37	11280,85	32843,00
					4623,30	--	18493,20	--		2432,81	
40	С123-080304-0312 2308-0304-0312 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	1991,00	--	3982,00	--	3982,00	--	4300,56
					--	--	--	--		318,56	
41	С123-080303-0901 2308-0303-0901 РСНБ РК 2015	Сирена LD	шт.	2	8713,00	--	17426,00	--	17426,00	--	18820,08
					--	--	--	--		1394,08	
42	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро- контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	36	1401,75	0,78	50463,09	28,08	1871,01	29624,04	86494,10
					1349,00	--	48564,00	--		6406,97	
43	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	3	2799,44	2,08	8398,32	6,24	298,08	4937,34	14402,51
					2698,00	--	8094,00	--		1066,85	
44	С123-080302-0204 2308-0302-0204 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 105	шт.	33	2302,00	--	75966,00	--	75966,00	--	82043,28
					--	--	--	--		6077,28	
45	С123-080302-0302 2308-0302-0302 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	шт.	3	1777,00	--	5331,00	--	5331,00	--	5757,48
					--	--	--	--		426,48	
46	С123-080302-0602 2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 512	шт.	3	1008,00	--	3024,00	--	3024,00	--	3265,92
					--	--	--	--		241,92	
47	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	5	692,12	--	3460,60	--	23,10	2096,87	6002,07
					687,50	--	3437,50	--		444,60	
48	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	шт.	5	39,00	--	195,00	--	195,00	--	210,60
					--	--	--	--		15,60	
49	Ц13-100105-0502 1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	205	671,59	69,88	137675,41	14324,74	39464,66	53751,45	206741,01
					409,20	20,64	83886,00	4231,14		15314,15	

	С123-060128-0302 2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06	168503,00 --	--	10110,18 --	--	10110,18 --	-- 808,81	10918,99
51	С123-060408-0501 2306-0408-0501 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,4	км	0,145	15133,00 --	--	2194,28 --	--	2194,28 --	-- 175,54	2369,83
52	Ц13-080105-0101 1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор. Монтаж оборудования	шт.	1	3027,06 2698,00	--	3027,06 2698,00	--	329,06 --	1942,56 397,57	5367,19
53	С123-080306-0212 2308-0306-0212 РСНБ РК 2015	Аккумулятор гелиевый 12В, А-500шт.	шт.	1	7601,00 --	--	7601,00 --	--	7601,00 --	-- 608,08	8209,08
54	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	135	241,69 216,33	2,23 0,11	32627,95 29204,71	300,98 15,24	3122,26 --	21038,37 4293,31	57959,62
55	С123-061710-0108 2306-1710-0108 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 40 мм х 20 мм	м	5	149,00 --	--	745,00 --	--	745,00 --	-- 59,60	804,60
56	С123-061710-0105 2306-1710-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	м	130	56,00 --	--	7280,00 --	--	7280,00 --	-- 582,40	7862,40
57	Ц13-080206-2002 1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка	м	3	303,26 208,96	12,78 4,59	909,78 626,88	38,34 13,76	244,56 --	461,26 109,68	1480,73
58	С123-011305-0106 2301-1305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	3	243,00 --	--	729,00 --	--	729,00 --	-- 58,32	787,32
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								**617434,61**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ВСЕГО ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								**7 299 797,23**
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге								87 441,89
		Итого по главам	Тенге								**7 387 239,12**
		Дополнительные затраты при производстве СМР работ в зимнее время	Тенге								**99 552,60**
		Итого по главам	Тенге								**7 486 791,72**

Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								149 476,35
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге								7 636 268,06
В том числе текущих ценах на 2020 год - 100%, К=1,049901	Тенге								8017325,477
коэффициент понижения (-10%) согласно договору	Тенге								488 587,54
Итог согласно по договору без НДС	Тенге								7 528 737,94
НДС 12%	Тенге								903 448,55
Общая итоговая сумма договора (с НДС)	Тенге								8 432 186,49

ЗАКАЗЧИК
И.О. акима ГУ "Аппарат акима Орликовского сельского округа"
_____ Каженов М.Е

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "Игілік-ГН"
_____ Ғайдаров Н.Ғ

Технадзор

Руководитель ИП "Кабиев А А"
_____ Кабиев А А