Счет-фактура № 00000000013 от 21 августа 2017 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Игілік-ГН"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040440027885, 060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 15001, № 0009137, от 28.09.2012

ИИК поставщика: KZ729650000028086710, в банке АО "Forte Bank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №20 от 20 июня 2017 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Атырауская область, Макатский район, Макатская п.а., п.Макат, Привокзальный, 23

государство, регион, область, город, район

Отгрузка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040440027885, Товарищество с ограниченной ответственностью "Игілік-ГН",060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 130740006694, КГУ "Районная центральная библиотека отдела культуры и развития языков Макатского района",Атырауская область, Макатский район, Макатская п.а., п.Макат, Привокзальный, 23

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ "Районная центральная библиотека отдела культуры и развития языков Макатского района"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130740006694, Атырауская область, Макатский район, Макатская п.а., п.Макат, Привокзальный, 23

ИИК получателя: KZ36070103KSN1507000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Капитальный ремонт здания КГУ "Районная центральная библиотека отдела культуры и развития языков Макатского района" в пос. Макат за август месяц 2017 года	работа	1	6 900 000,00	6 900 000,00	12%	828 000,00	7 728 000,00		
Всего по счету:					**6 900 000,00**		**828 000,00**	**7 728 000,00**		

Руководитель: Ғайдаров Н. Ғ.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Серік Р. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КГУ "Районная центральная библиотека отдела культуры и развития языков Макатского района",Атырауская область, Макатский район, Макатская п.а., п.Макат, Привокзальный, 23** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**130740006694**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Игілік-ГН",060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**040440027885**

Договор (контракт) Договор №20 от 20 июня 2017 года

Номер документа	Дата составления
13	**21.08.2017**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Капитальный ремонт здания КГУ "Районная центральная библиотека отдела культуры и развития языков Макатского района" в пос. Макат за август месяц 2017 года			работа	1	7 728 000,00	7 728 000,00
				Итого	1	x	7 728 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / / Ғайдаров Н.Ғ
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель государственного учреждения / / Утешова М.К
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

форма 3

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от "2 мая2012г №170

ЗАКАЗЧИК **КГУ "Районная центральная библиотека отдела культуры и развития языков Макатского района"**

ПОСТАВЩИК **ТОО "Игілік-ГН"**

Наименование объекта: **"Капитальный ремонт здания КГУ "Районная центральная библиотека отдела культуры и развития языков Макатского района" в пос. Макат**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат

за август месяц 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
заказчика	подрядчика	20	20.06.2017г				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге					стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных базисных	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1				на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
				из них						
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Всего по стройке:	15 456 000,00	6 900 000,00							828 000,00	7 728 000,00
итого к оплате			7 728 000 (семь миллион семьсот двадцать восемь тысячи) тенге 00 тиын							

ЗАКАЗЧИК

Руководитель КГУ "Районная центральная библиотека отдела культуры и развития языков Макатского района"

_____ **Утешова М.К**

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Игілік-ГН"

_____ **Ғайдаров Н.Ғ**

ЗАКАЗЧИК **КГУ "Районная центральная библиотека отдела культуры и развития языков Макатского района"**

ПОСТАВЩИК **ТОО "Игілік-ГН"**

Наименование объекта: **"Капитальный ремонт здания КГУ "Районная центральная библиотека отдела культуры и развития языков Макатского района" в пос. Макат**

Р Е Е С Т Р

принятых актов выполненных работ

за август месяц 2017 года

№	Наименование работ	общая стоимость	выполнено с начала строительства	выполнено в 2017 г		
				июль	август	сентябрь
1.	**"Капитальный ремонт здания КГУ "Районная центральная библиотека отдела культуры и развития языков Макатского района" в пос. Макат**	**25 760 000,00**	**15 456 000,00**	**7 728 000,00**	**7 728 000,00**	

ЗАКАЗЧИК

Руководитель КГУ "Районная центральная библиотека отдела культуры и развития языков Макатского района"

_____Утешова М.К

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Игілік-ГН"

_____Ғайдаров Н. Ғ.

Форма 2 В

ЗАКАЗЧИК **КГУ "Районная центральная библиотека отдела культуры и развития языков Макатского района"**

ПОСТАВЩИК **ТОО "Игілік-ГН"**

Наименование объекта: **"Капитальный ремонт здания КГУ "Районная центральная библиотека отдела культуры и развития языков Макатского района" в пос. Макат**

АКТ

Основание ; выполненных работ "Капитальный ремонт здания КГУ "Районная центральная библиотека отдела культуры и развития языков Макатского района" в пос. Макат за август месяц 2017 года

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Локальная ресурсная смета № 2-1-1 Общестроительные работы								
Раздел 1 Демонтажные работы								
1	12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие	м2		20	277,25	5545	59,1 / 3277
2	12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2		136	594,29	80824	59,1 / 47007
3	12-070101-0208	Разборка входной ступени	м2		14	1311,43	18360	59,1 / 9139
Раздел 2 Монтажные работы								
4	11-200301-0104	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 2,5 м2. Установка	решетка		9	3907,33	35166	60,4 / 10106

5	11-200301-0105	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 3,5 м2. Установка	решетка		4	4357,25	17429	60,4 5368
6	11-080101-0104	Стены при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки		0,83	11351,81	9422	50,8 1757
7	21-030101-0102	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000шт.		0,315	47006,16	14807	–
	Раздел 8 Крыльцо							
8	11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3		0,5	34212	17106	48,5 814
9	21-050301-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0003	159999,1	48	–
10	11-110101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия		8,9675	4460,63	40001	60,9 6755
11	11-060101-0101	Устройство пандуса В 15	м3		2,5	31991,2	79978	48,5 1432
12	11-110101-2703	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		22	4411,09	97044	60,9 12284
13	11-150101-0101	Стены. Облицовка керамогранитом толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 2	м2 поверхности облицовки		13,86	12274,96	170131	54,8 82261
14	22-060301-9901	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная СТ РК 1954-2010	м2		13,86	2376,61	32940	–
15	11-090305-0301	Монтаж опорных конструкций	т конструкций		0,41	76800	31488	60,9 16121

16	23-010201-0119	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м		96,9	366,1	35475	–
17	21-050206-0653	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 100 мм х 50 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)	м		32	1333,76	42680	–
18	11-080201-0101	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки		9,5	8222,84	78117	50,8 19302
19	21-030102-0101	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000шт.		3,61	26851,38	96933	–
Локальная ресурсная смета № 2-1-2 Газоснабжение								
20	11-190401-0101	Регуляторы давления газа, диаметр до 50 мм. Установка	регулятор		1	6073	6073	60,4 2350
21	23-090101-0501	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016 м3/ч до 2,5 м3/ч, с присоединительным комплектом	шт.		1	7104,76	7105	–
22	11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		4	1644,25	6577	60,4 3124
23	23-040902-0103	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.		2	8841,83	17684	–
24	23-040902-0102	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.		2	8172,28	16345	–
25	13-110203-0102	Монтаж сигнализатора загазованности	шт.		1	883	883	44 370
26	29-000000-0001(пл)	Сигнализатор загазованности СИКЗ 20	шт		1	22268	22268	–
27	11-160301-0304	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода		10	554	5540	60,4 1606

28	11-160301-0302	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		10	431,8	4318	60,4 1606
29	11-160301-0301	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода		10	397,3	3973	60,4 1606
30	11-160401-0203	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода		0,5	1856	928	60,4 190
31	11-160401-0202	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр до 57 мм. Прокладка	м трубопровода		0,5	1436	718	60,4 160
32	11-130301-0404	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один разК=2,000;	м2		5	81	405	54,2 82
33	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		2,5	64,4	161	54,2 25
34	11-180101-0206	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел		2	51725	103450	60,4 44604
35	29-000000-0002(пл)	Котел BB400 GA	шт		2	666070	1332140	–
Локальная ресурсная смета № 2-1-3 Отопление								
	Раздел 1 Демонтажные работы							
36	12-150102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.		13	866	11258	59,1 6541
	Раздел 2 Оборудование котельной							
37	11-180401-0101	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак		1	13374	13374	60,4 1959

38	11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос		1	14602	14602	60,4 7075
39	29-000000-0001(пл)	Насос циркуляционный UPE 32-80	шт		1	41900	41900	–
40	11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.		3	1662,67	4988	60,4 2360
41	23-040101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10, DN 32 мм ГОСТ 5762-2002	шт.		2	6297,68	12595	–
42	23-041001-2806	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16 Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.		1	2532,15	2532	–
43	11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		4	1644,25	6577	60,4 3124
44	23-040905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.		2	1293,75	2588	–
45	23-040501-0213	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.		2	511,72	1023	–
46	11-181001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр		1	15462	15462	60,4 427
47	11-181101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект		2	316,5	633	60,4 339
48	23-051501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.		2	1288,33	2577	–
49	11-181101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект		2	2295	4590	60,4 254

50	11-160401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода		10	570,3	5703	60,4 3200
51	23-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		10	389,29	3893	–
52	11-260101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода		10	499,9	4999	55,3 1241
	Раздел 3 Отопление							
53	11-181101-0105	Краны воздушные. Установка	комплект		26	216,23	5622	60,4 1851
54	11-181101-0105	Краны пробно-спускные. Установка	комплект		4	216,25	865	60,4 284
55	11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.		2	1663,5	3327	60,4 1573
56	23-040501-0104	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.		2	931,9	1864	–
57	11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		10	1644,3	16443	60,4 7811
58	23-040905-0902	Вентиль муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.		10	811,12	8111	–
59	11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		26	1644,19	42749	60,4 20308
60	23-041008-0501	Клапан RA-N-15, угловой, присоединение Rp 1/2, Тмакс 120 °С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.		26	7276,9	189199	–

61	23-051207-1903	Голо[illegible]а термостатическая RA 2920 с газо[illegible]полненным встроенным температурным датчиком и защитным кожухом от несанкционированного вмешательства, диапазон регулирования от 5 °С до 26 °С, типа Danfoss	шт.		26	6424,1	167027	–
62	11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.		4	1662,75	6651	60,4 3147
63	23-041009-0104	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.		2	70458,49	140917	–
64	23-041009-0304	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.		2	93635,54	187271	–
65	11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка	кВт		46,45	14654,85	680718	60,4 18011
66	11-160501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		26	1889,35	49123	60,4 26341
67	23-010501-1601	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9-16x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		26	67,07	1744	–
68	11-160501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		120	1433,53	172024	60,4 94261
69	23-010501-1603	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9-25x2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		120	161,19	19343	–
70	11-160501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода		70	1125,54	78788	60,4 44096

71	23-010501-1504	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		70	209,89	14692	–
Локальная ресурсная смета № 2-1-4 Водопровод								
72	12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 15 мм. Разборка	м трубопроводов		50	307,94	15397	59,1 8212
73	11-160501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		7,5	1889,33	14170	60,4 7598
74	23-010501-1401	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6-20x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		7,5	104,65	785	–
75	11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		3	1644	4932	60,4 2344
76	23-040905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.		3	811,12	2433	–
77	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		1,6	511,02	818	–
78	11-180201-0301	Водоподогреватели емкостные, вместимость до 1 м3. Установка	водоподогреватель		1	20491	20491	60,4 7521
79	51-040106-0105(об)	Водонагреватели электрические накопительные на 25 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.		1	28721	28721	–
80	11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)		1	402	402	60,4 230
81	23-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.		1	2541,33	2541	–
82	11-181101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект		1	2296	2296	60,4 127

83	11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		1	1644	1644	60,4 781
84	23-040702-0501	Клапаны муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.		1	647,91	648	–
85	11-160701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран		1	20098	20098	60,4 168
86	11-160501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		2,5	1889,2	4723	60,4 2533
87	23-010601-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м		2,5	114,02	285	–
88	11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		1	1644	1644	60,4 781
89	23-040905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.		1	811,12	811	–
Локальная ресурсная смета № 2-1-5 Канализация								
90	11-160501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		11	541,27	5954	60,4 3555
91	23-010506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26-110x4,2 ГОСТ 22689-2014	м		11	982,69	10810	–
92	11-160501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		1	559	559	60,4 336

93	23-010506-0203	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26-50x3 ГОСТ 22689-2014	м		1	268,01	268	–
94	23-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.		1	1222,88	1223	–
95	23-020601-0803	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.		1	1222,88	1223	–
96	23-020302-3110	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		2	2642,54	5285	–
97	23-020302-1010	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		3	1267,94	3804	–
98	23-020302-5917	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		1	1207,06	1207	–
99	11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект		1	2661	2661	60,4 1265
100	23-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект		1	10860,25	10860	–
101	11-160501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок		1	644	644	60,4 160
102	11-170101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект		1	2093	2093	60,4 1110
103	23-030102-0929	Умывальник керамический без перелива, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.		1	6385,51	6386	–
104	23-030102-1222	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96	шт.		1	2141,27	2141	–

105	23-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.		1	547,16	547	–
Локальная ресурсная смета № 2-1-7 Электроосвещение								
106	13-080304-0203	Монтаж вводно-распределительно устройства	шт.		1	4753	4753	42,8 910
107	13-080305-0403	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.		54	2451,67	132390	42,8 45030
108	23-070102-1409	Светильники для люминесцентных ламп с опаловым рассеивателем для внутренней установки 4х18 OLPS/A (4754) ГОСТ 17677-82	шт.		54	4157,66	224514	–
109	23-070106-0107	Светильники для светодиодных ламп с призматическим рассеивателем 1х22 LPO LED ГОСТ 55705-2013	шт.		16	1422,62	22762	–
110	23-070101-0702	Светильники, тип НПО22-100-220 ГОСТ 17677-82	шт.		16	1110,49	17768	–
111	23-070104-0102	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.		216	136,72	29532	–
112	23-070104-0302	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	10шт.		1,6	520,19	832	–
113	13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.		20	290,95	5819	42,8 2376
114	23-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.		20	201,05	4021	–
115	13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.		17	291	4947	42,8 2020

116	23-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.		17	229,62	3904	–
117	13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.		30	346,93	10408	42,8 4177
118	23-070220-0511	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.		30	401,64	12049	–
119	13-080305-0109	Коробка монтажная, коробка установочная. Монтаж при скрытой проводке	шт.		116	346,97	40249	42,8 16152
120	23-070202-0501	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41206-01, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм, типа ИЭК	шт.		56	157,1	8798	–
121	23-070202-0901	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.		60	32,65	1959	–
122	13-080206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м		120	207,43	24892	42,8 6626
123	13-080206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м		1100	227,71	250482	42,8 69564
124	23-010501-1104	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		1100	146,09	160699	–
125	23-010501-1401	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6-20x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		120	104,65	12558	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				5 519 674	699 125
		Накладные расходы					699 125	
		итого					6 218 799	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					223 877	

		Итого, тенге					6 442 676	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					515 414	
		Итого по смете на подряд, тенге					6 958 090	
		Итого по главе 8					81 410	
		Итого по главе 9					93 934	
		Итог по сметному расчету в текущих ценах 4 кв. 2016г.					7 133 434	
		2017г -100% (Инф=1,070)					7 632 774	
		Коэф.понижение согласно договора (9,6003%)					732 774	
		Итого без НДС					6 900 000,00	
		НДС 12%					828 000,00	
		Всего к оплате					7 728 000,00	

ЗАКАЗЧИК

Руководитель КГУ "Районная центральная библиотека отдела культуры и развития языков Макатского района"

_____**Утешова М.К**

ТОО "Батталов С.Т." технадзор

_____**Батталов С.Т.**

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Игілік-ГН"

_____**Ғайдаров Н.Ғ**