Форма №3-КС
Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 16.01.04г.
№73

Генподрядчик: ТОО "Андас-групп"

Субподрядчик: ТОО "КазИнвест.Лидер"

Договор субподряда (контракт) №25 от 10.06.2022 г.

Наименование объекта: Строительство электрических сетей 10/0,4 кВ в селе Енбекши,сельского округа К.Абдалиев,Казыгуртского района Туркестанской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат от 10 августа 2022г.

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года сумма НДС	СМР в базовых ценах 2019г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
				по монтажу оборудования сначала года	В отчетном месяце		Приобретение материалов	Другие доп. Расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство электрических сетей 10/0,4 кВ в селе Енбекши,сельского округа К.Абдалиев,Казыгуртского района Туркестанской области	6 015 150	644 480							644 480	6 015 150
Всего по стройке	**6 015 150**	**644 480**							**644 480**	**6 015 150**

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Андас-групп"
Э.Исебай

Субодрядчик:
Директор
ТОО "КазИнвест.Лидер"
Машас С.А.

Генодрядчик **ТОО "Андас-групп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик **ТОО "КазИнвестЛидер"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство электрических сетей 10/0,4 кВ в селе Енбекши,сельского округа К.Абдалиев,Казыгуртского района Туркестанской области**

Договор субподряда (контракт) №25 от 10.06.2022 г.

Акт приемки выполненных работ №1

за Август 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВЛ-10кВ										
1	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов**	км линии		0,3838333	186209,78	103664,50	71474	39790	1381	35194	115201
		НР - 80%, СП - 8%				78949,50	35663,37	30303	13689		8533	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,9)	чел-ч	51,1	19,6139	1545,00		30303				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	22,73	8,7245							
1.3	3105-0601-0102	Автогидроподъемники, высота подъема 18 м	маш.-ч	13	4,989833		5334,00		26616			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	13	4,989833		1569,00		7829			
1.4	3304-0102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	6,87	2,636935		3658,00		9646			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,87	2,636935		1569,00		4137			
1.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,86	1,097763		3214,00		3528			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,86	1,097763		1569,00		1722			
1.6	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	0,038383	1607,00				62		
1.7	261-107-0432	Ветошь	кг	0,05	0,019192	90,00				2		
1.8	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00006	0,000023	57042,00				1		
1.9	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00022	0,000084	379074,00				32		
1.10	261-404-0603	**Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	3,4	1,305033	423,00				552		
1.11	261-102-0237	**Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78**	т	0,0035	0,001343	544445,00				731		
2	243-701-0504 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ Р 52373-2005**	км		1,139	407439,00	--	464073	--	464073	--	501199
		СП - 8%				--	--	--	--		37126	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3	243-701-0720 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005** *СП - 8%*	км	0,0125		1278459,00	–	15981	–	15981	–	17259
						–	–	–	–		1278	
4	1133-0208-0102 РСНБ РК 2015	**Ограничитель напряжения.Установка вручную** *НР - 80%, СП - 8%*	комплект	3		7030,28	707,08	21091	2122	704	15440	39454
						6088,20	345,18	18265	1036		2922	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,3)	чел-ч	4,38	13,14	1390,00		18265				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22	0,66							
4.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,66		3214,00		2121			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,66		1569,00		1036			
4.4	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00009	524381,00				47		
4.5	217-605-0302	**Смазка для электрооборудования**	кг	0,1	0,3	1607,00				482		
4.6	261-107-0432	Ветошь	кг	0,02	0,06	90,00				5		
4.7	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00003	0,00009	379074,00				34		
4.8	236-201-0101	**Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577**	кг	0,1	0,3	454,00				136		
5	124-040207-4315	**Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	3		42500,00	–	127500	–	127500	–	137700
						–	–	–	–		10200	
6	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	**Разъединители.Установка с помощью механизмов** *НР - 80%, СП - 8%*	комплект	1		17002,19	4560,50	17002	4560	125	11462	30741
						12317,20	2010,30	12317	2010		2277	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4,3)	чел-ч	7,42	7,42	1660,00		12317				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,02	1,02							
6.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,61	0,61		5316,00		3243			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,61	0,61		2241,00		1367			
6.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,41	0,41		3214,00		1318			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,41	0,41		1569,00		643			
6.5	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00003	524381,00				16		
6.6	217-605-0302	**Смазка для электрооборудования**	кг	0,01	0,01	1607,00				16		
6.7	261-107-0432	Ветошь	кг	0,02	0,02	90,00				2		
6.8	236-104-0102	**Уайт-спирит ГОСТ 3134-78**	т	0,00012	0,00012	379074,00				45		
6.9	236-201-0101	**Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577**	кг	0,1	0,1	454,00				45		
7	515-201-0503 РСНБ РК 2015	**Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный с приводом)**	шт.	1		102059,00	–	102059	–		–	102059
						–	–	–	–	102059	–	
8	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка** *НР - 80%, СП - 8%*	опора	10		8735,59	3881,46	87356	38815	6772	47991	146175
						4176,90	1821,99	41769	18220		10828	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,2)	чел-ч	3,06	30,6	1365,00		41769				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,87	8,7							
8.3	3101-0303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,68	6,8		4810,00		32708			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	6,8		2241,00		15239			
8.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	1,9		3214,00		6107			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	1,9		1569,00		2981			
8.5	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,0003	524381,00				157		
8.6	217-605-0302	**Смазка для электрооборудования**	кг	0,1	1	1607,00				1607		
8.7	261-107-0432	Ветошь	кг	0,02	0,2	90,00				18		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8.8	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	60	45,00				2700		
8.9	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	4	459,00				1836		
8.10	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,1	1	454,00				454		
9	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с подкосом.Установка	опора	2		17821,53	8981,60	35643	17963	1355	19801	59880
		НР - 80%, СП - 8%				8162,70	4213,20	16325	8426		4436	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,2)	чел-ч	5,98	11,96	1365,00		16325				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2	4							
9.3	3101-0303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,6	3,2		4810,00		15392			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,6	3,2		2241,00		7171			
9.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	0,8		3214,00		2571			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	0,8		1569,00		1255			
9.5	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00006	524381,00				31		
9.6	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	0,2	1607,00				321		
9.7	261-107-0432	Ветошь	кг	0,02	0,04	90,00				4		
9.8	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	12	45,00				540		
9.9	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,8	459,00				367		
9.10	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,1	0,2	454,00				91		
10	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1		27428,77	14466,54	27429	14467	677	15255	46099
		НР - 80%, СП - 8%				12285,00	6783,69	12285	6784		3415	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,2)	чел-ч	9	9	1365,00		12285				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,21	3,21							
10.3	3101-0303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш. ч	2,6	2,6		4810,00		12506			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,6	2,6		2241,00		5827			
10.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,61	0,61		3214,00		1961			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,61	0,61		1569,00		957			
10.5	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00003	524381,00				16		
10.6	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	0,1	1607,00				161		
10.7	261-107-0432	Ветошь	кг	0,02	0,02	90,00				2		
10.8	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	6	45,00				270		
10.9	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,4	459,00				184		
10.10	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,1	0,1	454,00				45		
11	225-204-0310 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи,СВ105-5А СТ РК 2387-2013	шт.	2		44177,00	--	88354	--	88354	--	95422
		СП - 8%				--	--	--	--		7068	
12	225-204-0312 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи,СВ110-5А СТ РК 2387-2013	шт.	15		44712,00	--	670680	--	670680	--	724334
		СП - 8%				--	--	--	--		53654	
		Стальные конструкции										
13	222-526-0102 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(крепления,хомуты)	т	0,258156		840010,00	--	216854	--	216854	--	234202
		СП - 8%				--	--	--	--		17348	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	261-404-0513 РСНБ РК 2015	Детали механические стальные для крепления 48-проводного фидера на ж/бетонных опорах ГОСТ Р 51177-98(траверсы)	кг	64,44	815,00	--	52519	--	52519	--	56720
		СП - 8%			--	--	--	--		4201	
15	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	7	985,00	--	6895	--	6895	--	7447
		СП - 8%			--	--	--	--		552	
		Линейная арматура									
16	252-207-2108 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98	комплект	2	1365,00	--	2730	--	2730	--	2948
		СП - 8%			--	--	--	--		218	
17	252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	28	185,00	--	5180	--	5180	--	5594
		СП - 8%			--	--	--	--		414	
18	252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	36,4	574,00	--	20894	--	20894	--	22565
		СП - 8%			--	--	--	--		1671	
19	252-207-0104 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	22	50,00	--	1100	--	1100	--	1188
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
20	Прайс лист ТОО АТЕК-Энерго.KZ	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27	шт.	27	2764,93	--	74653	--	74653	--	80625
		СП - 8%			--	--	--	--		5972	
21	Прайс лист ТОО АТЕК-Энерго.KZ	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27	шт.	6	4150,12	--	24901	--	24901	--	26893
		СП - 8%			--	--	--	--		1992	
22	Прайс лист ТОО АТЕК-Энерго.KZ	Искровый разрядник SDI10.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	7236,54	--	43419	--	43419	--	46893
		СП - 8%			--	--	--	--		3474	
23	Прайс лист ТОО АТЕК-Энерго.KZ	Искровый разрядник SDI20.3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	33	15606,00	--	514998	--	514998	--	556198
		СП - 8%			--	--	--	--		41200	
24	252-108-0501 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	35	14143,00	--	495005	--	495005	--	534605
		СП - 8%			--	--	--	--		39600	
25	252-108-0607 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150,SDI90.150R ГОСТ Р 55189-2012	шт.	12	13198,00	--	158376	--	158376	--	171046
		СП - 8%			--	--	--	--		12670	
26	252-207-1018 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	1048,00	--	37728	--	37728	--	40746
		СП - 8%			--	--	--	--		3018	
27	252-207-2613 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	115	2158,00	--	248170	--	248170	--	268024
		СП - 8%			--	--	--	--		19854	
28	Прайс лист ТОО АТЕК-Энерго.KZ	Зажимы прокалывающие SLIP22.12	шт.	38	2392,45	--	90913	--	90913	--	98186
		СП - 8%			--	--	--	--		7273	
29	252-207-2619 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLW25.22	шт.	3	5818,00	--	17454	--	17454	--	18850
		СП - 8%			--	--	--	--		1396	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
30	252-207-1014 РСНБ РК 2015 прим	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98 /SLW26/	шт.	3		3082,00	--	9246	--	9246	--	9986
		СП - 8%				--	--	--	--		740	
31	252-207-2111 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная типа SO115.5073	комплект	6		18685,00	--	112110	--	112110	--	121079
		СП - 8%				--	--	--	--		8969	
32	252-207-2114 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98	комплект	10,3333333		22399,00	--	231456	--	231456	--	249973
		СП - 8%				--	--	--	--		18517	
33	252-207-1126 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO118.1201S	шт.	3		11982,00	--	35946	--	35946	--	38822
		СП - 8%				--	--	--	--		2876	
34	252-202-0510 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11		3443,00	--	37873	--	37873	--	40903
		СП - 8%				--	--	--	--		3030	
35	252-207-1110 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24		1378,00	--	33072	--	33072	--	35718
		СП - 8%				--	--	--	--		2646	
36	252-207-1150 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12		13392,00	--	160704	--	160704	--	173560
		СП - 8%				--	--	--	--		12856	
37	252-207-2320 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	27		2385,00	--	64395	--	64395	--	69547
		СП - 8%				--	--	--	--		5152	
38	252-207-2902 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	31		445,00	--	13795	--	13795	--	14899
		СП - 8%				--	--	--	--		1104	
39	252-206-0506 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6		621,00	--	3726	--	3726	--	4024
		СП - 8%				--	--	--	--		298	
40	252-201-0502 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	12		644,00	--	7728	--	7728	--	8346
		СП - 8%				--	--	--	--		618	
		Металлопрокат										
41	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм /6 мм/.Монтаж оборудования	м	260		282,34	19,69	73408	5120	5098	46495	129495
		НР - 72%, СП - 8%				243,04	5,33	63190	1386		9592	
41.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,16	41,6	1519,00		63190				
41.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,728							
41.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0014	0,364		5689,00		2071			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,364		2241,00		816			
41.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0313	8,138		231,00		1880			
41.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,364		3214,00		1170			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,364		1569,00		571			
41.6	261-107-0568	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000006	0,00156	234305,00				366		
41.7	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,02	5,2	910,00				4732		
42	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16016		402525,00	--	64468	--	64468	--	69625
		СП - 8%				--	--	--	--		5157	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
43	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**										
		НР - 72%, СП - 8%	**шт.**	**13**		**1382,74**	**129,90**	**17976**	**1688**	**2465**	**10238**	**30471**
43.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,8)	**1063,30**	**30,48**	**13823**	**396**		**2257**				
			чел-ч	0,7	9,1	1519,00		13823				
43.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,016	0,208							
43.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,008	0,104		5689,00		592			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,104		2241,00		233			
43.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,254	3,302		231,00		763			
43.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,104		3214,00		334			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,104		1569,00		163			
43.6	261-107-0568	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000071	0,000923	234305,00				216		
43.7	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,19	2,47	910,00				2248		
44	214-210-0102 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм(16) СТ РК 2591-2014**										
		СП - 8%	**т**	**0,312208**		**395673,00**	**--**	**123532**	**--**	**123532**	**--**	**133415**
						--	**--**	**--**	**--**		**9883**	
45	217-101-0101 РСНБ РК 2015	**Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**										
		СП - 8%	**кг**	**1,132**		**985,00**	**--**	**1115**	**--**	**1115**	**--**	**1204**
		ПРОЧЕЕ				**--**	**--**	**--**	**--**		**89**	
46	222-526-0102 РСНБ РК 2015	**Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(крепления,хомуты)**										
		СП - 8%	**т**	**0,0566**		**840010,00**	**--**	**47545**	**--**	**47545**	**--**	**51349**
						--	**--**	**--**	**--**		**3804**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4778526	124525	4343665	201876	5370669
								208277	51947	102059	390266	
		Стоимость оборудования	Тенге					102059				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					102059				
		Стоимость монтажных работ	Тенге					1973703				
		Материалы	Тенге					7563				
		Всего заработная плата	Тенге						78795			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1882319				
		Накладные расходы	Тенге					56733				
		Сметная прибыль	Тенге					162434				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					2192870				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									52
		Сметная заработная плата	Тенге						78795			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					2438365				
		Материалы	Тенге					11012				
		Всего заработная плата	Тенге						181429			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1419336				
		Местные материалы	Тенге					759034				
		Накладные расходы	Тенге					145143				
		Сметная прибыль	Тенге					206680				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					2790188				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									119
		Сметная заработная плата	Тенге						181429			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					264399				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					264399				

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Сметная прибыль	Тенге				21152				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				285551				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5370668				171
Нормативная трудоемкость	чел -ч					260224			
Сметная заработная плата	Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				5 370 668				
НДС - 12%	Тенге				644 480				
ИТОГО С НДС	Тенге				6 015 150				

Генподрядчик:

ТОО "Андас-групп"

(наименование организации)

Директор_____Э.Исебай

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик:

ТОО "КазИнвестЛидер"

(наименование организации)

Директор_____Манас С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)