Форма по приложению 4-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГеоЛайн", Костанайская область, город Костанай, ул.С.Мауленова, здание 35А

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛК Шубар", Актюбинская область, Темирский район, пос. Шубаркудык, ул.Терискей, д.24А.

Объект: «Строительство инженерных коммуникаций электроснабжения и теплоснабжения в районе площади Целинников в г.Костанай»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ОКТЯБРЬ месяц 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
070940026157	140640006226			LKS/2024-30/2	09.07.2024 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительство инженерных коммуникаций электроснабжения и теплоснабжения в районе площади Целинников в г.Костанай»	**292 079,07**	292 079,07	260 784,89				31 294,19	**292 079,07**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО "ГеоЛайн" БИН 070940026157

Директор_____ Сагытжанов А.С.

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО "ЛК Шубар" БИН 140640006226

Директор_____ Кажниязова Б.К.

Генподрядчик:: ТОО «ГеоЛайн»
Субподрядчик: ТОО «ЛК Шубар»
Наименование строительства и его адрес: «Строительство инженерных коммуникаций электроснабжения и теплоснабжения в районе площади Целинников в г. Костанай»

АКТ №1
приемки выполненных работ за ОКТЯБРЬ месяц 2024 года

Номер по порядку		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**279 052**
			Теплотрасса				**145784**
		Раздел 2.	**Строительные конструкции**				**145784**
					Деформационный шов для КЛ120х60 /8шт/		
1	17	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	7,28	4 236	30838
2	18	6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$ поверхности	7,28	5 683	41372
3	19	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	16,744	435	7284
4	20	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,01456	19 608	285
5	21	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	$м^3$ кладки	0,912	35 587	32455
6	22	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,21888	17 226	3770
7	23	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,3648	81 633	29780
			Наружные сети электроснабжения				**133268**
		Подраздел 1.1.	**Кабельная линия 10кВ**				**133268**
8	1	1101-0107-0902 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Траншеи. Устройство канавокопателями фрезерными на тракторе 103 кВт (140 л с), без предварительного выравнивания трассы. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	79,7	396	31561
9	2	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	75	808	60600
10	3	6124-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	15	248	3720
11	4	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	18,3	2 043	37387

			ПО Акту			279 052	
			Оборудования, мебель и инвентаря			-	
			Прочих работ и затрат			-	
			Без оборудование			279 052	

			Затраты на организацию и управление СМР работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)-7%	7%		19 534	
						298 586	
			ИТОГО			298 586	
						298 586	
			Сметная прибыль - 5%	5%		14 929	
			Непредвиденные работы и затраты - 3%	3%		8 958	
			Стоимость оборудование			-	
			Стоимость прочие			-	
			ИТОГО			322 473	
			в том числе на 2 квартал 2024 г. Доля - 100%, К- 1, 0368	1,0368		334 340	
			Итого с коэфф понижающий К= 0,78	0,78		260 785	
			Итого в текущих ценах - 12%	12%		31 294	
			ИТОГО			292 079	

Генподрядчик:
ТОО «ГеоЛайн»

Директор _____ **Сагытжанов А.С.**

Субподрядчик:
ТОО «ЛК Шубар»

Директор _____ **Кажниязова Б.К.**