ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«БекЖас Кызмет»
БИН 190940034390
ИИК KZ6496503F0011127940 в АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA, КБе 17,
010000, Республика Казахстан, г. Астана, пр. РАКЫМЖАН КОШКАРБАЕВ, 34
тел. +7 7011322234, e-mail: Bekzattt@mail.ru

г. Астана 26 февраля 2025 год

ТОО «БекЖас Кызмет»
Б.С. Хамитов

Расчет стоимости оказанных услуг ТОО «БекЖас Кызмет»
по техническому обслуживанию системы электро-обеспечения здания административно-технологического комплекса «Transport Tower» за февраль месяц 2025г.
по Договору о государственных закупках услуг № 17 от 21.01.2025г.

№	Наименование услуги	Единица измерения	Периодичность в месяц	Фиксированная цена за единицу	Рабочие дни (с 01 по 31 декабря 2024)	Всего
1	Обслуживание дизель-генераторной установки (ДГУ)	месяц	1	195 000,00	28	195 000,00
2	Обслуживание источников бесперебойного питания (ИБП)	месяц	1	135 003,33	28	135 003,33
3	Обслуживание системы электрообеспечения	месяц	1	460 830,00	28	460 830,00
4	Обслуживание электрооборудования	месяц	1	195 000,00	28	195 000,00
5	Запасные части, комплектующие, материалы.	тенге	0	422 500,00		422 500,00
6	**ИТОГО:**					**1 408 333,33**

Главный эксперт УЭ ДАР ГУ «МТ РК»: _____ Сундетов А.С.

Акт инвентаризации технического оборудования здания
АТК «Transport Tower» за февраль 2025 года
по договору № 17 от 21.01.2025 год

Электрооборудование

№	Наименование	Кол-во	Техническое состояние 01.02.2025	Техническое состояние 28.02.2025	Примечание
1	Воздушно-тепловые завесы:	13	Работают исправно	Работают исправно	
2	Подъемники для людей с ограниченными возможностями;	3	Работают исправно	Работают исправно	
3	Датчики движения	270	Работают исправно	Работают исправно	
4	Светодиодная лампа LEDB.A60.E27.11W;	1 250	Работают исправно	Работают исправно	
5	Светодиодные лампы T.8, 600мм, 1200мм;	11 400	Работают исправно	Работают исправно	
6	Светодиодные круглые лампы Downlight;	406	Работают исправно	Работают исправно	
7	Светодиодные прожектора;	42	Работают исправно	Работают исправно	

Представитель поставщика:
Директора ТОО «БекЖас Кызмет» **Хамитов Б.С.**
Инженер-электрик ТОО «БекЖас Кызмет» **Б.Абдуллаев**

Акт инвентаризации технического оборудования здания
АТК «Transport Tower» за февраль 2025 года
по договору № 17 от 21.01.2025 год

Оборудование ИБП

№	Наименование	Кол-во	Техническое состояние 01.02.2025	Техническое состояние 28.02.2025	Примечание
1	АКБ Sprinter XP 12V3000	120	Работает исправно	Работает исправно	
2	GE Sitepro100	4	Работает исправно	Работает исправно	
3	Импульс	4	Работает исправно	Работает исправно	
4	Щит батарейный UPS	1	Работает исправно	Работает исправно	
5	Щит распределительный UPS	1	Работает исправно	Работает исправно	
6	Фильтр	4	Работает исправно	Работает исправно	
7	СКАТ 1200	2	Работает исправно	Работает исправно	
8	Шкаф контроля ИБП	1	Работает исправно	Работает исправно	

Представитель поставщика:
Директора ТОО «БекЖас Кызмет» Хамитов Б.С.
Инженер-электрик ТОО «БекЖас Кызмет» Б.Абдуллаев

Акт инвентаризации технического оборудования здания
АТК «Transport Tower» за февраль 2025 года
по договору № 17 от 21.01.2025 год

Оборудование ТП

№	Наименование	Кол-во	Техническое состояние 01.02.2025	Техническое состояние 28.02.2025	Примечание
1	Система декоративной подсветки здания в т.ч. декоративные надписи;	1	Работает исправно	Работает исправно	
2	ВВОД КЛ 10кВ – 2 ед;	2	Работает исправно	Работает исправно	
3	Трансформатор ТИСЗ-2500кВА 10/0.4 кВ	2	Работает исправно	Работает исправно	
4	Ячейки КСО-292	2	Работает исправно	Работает исправно	
5	ТП(трансформаторная подстанция) 1511	1	Работает исправно	Работает исправно	
6	Выключатель 0,4 кВ 4000А от трансформатора до системы распределения	2	Работает исправно	Работает исправно	
7	ЩОМ (щит освещения магистральный)	2	Работает исправно	Работает исправно	
8	ЩСМ (щит силовой магистральный);	2	Работает исправно	Работает исправно	
9	ЩСХ-Ц(щит холодильников силовой)	1	Работает исправно	Работает исправно	
10	ШХМ (шкаф холодильных машин)	2	Работает исправно	Работает исправно	
11	АВР 0,4	1	Работает исправно	Работает исправно	
12	Резерв (выключатель)	1	Работает исправно	Работает исправно	

Представитель поставщика:
Директора ТОО «БекЖас Кызмет» **Хамитов Б.С.**
Инженер-электрик ТОО «БекЖас Кызмет» **Б.Абдуллаев**

Акт инвентаризации технического оборудования здания
АТК «Transport Tower» за февраль 2025 года
по договору № 17 от 21.01.2025 год

Оборудование ДГУ

№	Наименование	Кол-во	Техническое состояние 01.02.2025	Техническое состояние 28.02.2025	Примечание
1	ДГУ SDMO Type XS910K в комплекте с дизельным мотором MTU 16V 2000 на 1500об/мин. И радиатором Bear Ward (дизель-генераторная установка)	1	Работает исправно	Работает исправно	
2	Топливный бак на 1000 литров	1	Работает исправно	Работает исправно	
3	Щит АВР (автоматический выключатель резерва)	1	Работает исправно	Работает исправно	
4	Щит вводно распределительный ДГУ	1	Работает исправно	Работает исправно	
5	Дизельная 1 ЩД (щит дизельной)	1	Работает исправно	Работает исправно	
6	Дизельная 2 ЩД (щит дизельной)		Работает исправно	Работает исправно	
7	Щит вводной ДГУ	1	Работает исправно	Работает исправно	
8	Сплитсистема FAICO Thermozone AC200	1	Работает исправно	Работает исправно	
9	Щит КТ 6053 СУЗ.630А – 1шт;	1	Работает исправно	Работает исправно	
10	Щит управления заслонками – 1шт;	1	Работает исправно	Работает исправно	
11	Щит чистого питания магистральный (ЩЧПМ) –	5	Работает исправно	Работает исправно	
12	Щит чистого питания (ЩЧП)	38	Работает исправно	Работает исправно	

Представитель поставщика:
Директора ТОО «БекЖас Кызмет» **Хамитов Б.С.**
Инженер-электрик ТОО «БекЖас Кызмет» **Б.Абдуллаев**

Ежемесячный отчет об оказании услуг за февраль месяц 2025г.
По договору «О государственных закупках» №17 от 21.01.2025. год

Сведения об оказанных услугах за февраль месяц:
Всего количество дней –28, в т.ч.;
Количество дней, когда услуга не оказывалась - 0 дней;
Количество дней, когда услуга оказывалась ненадлежащим образом - 0 дней.
Согласно утвержденного графика по тех. обслуживанию здания, в рабочие и выходные дни выполнено следующее:

№ п/п	Наименование Услуги	Содержание	Периодичность (в месяц)
1	**Дизель-генераторная установка:**	Сведения об оказанных услугах за февраль месяц: Проведение технического обслуживания проводилось ежедневно и в выходные и праздничные дни. Было выполнено следующее: -Двигатель: измерение охлаждающей жидкости с прибором. -Проверка загрязнения сот радиатора, состояния и регулировки натяжения приводного ремня вентилятора, состояния и регулировки натяжения приводного ремня зарядного генератора, подключения проводов к зарядному генератору, уровня масла и его состояния в картере, состояния АКБ, контроль уровня электролита. Проверено состояние клемма АКБ, состояние закрепления и подключения к устройствам проводки двигателя, соединение топливных систем и соединения систем охлаждения, соединение выхлопной системы, состояние и работоспособность системы подогрева двигателя, наружного загрязнения двигателя. Очистка воздушного фильтра и удаление загрязнений из пылесборника, контроль плотности электролита. -Генератор: Проверка состояния подключения силовых обмоток, состояния подключения сигнальных цепей и обмоток, состояния подключения на блоке регулятора, напряжения, закрепления жгутов, проводов, кабелей трансформаторов тока и устройств, подключения на силовом генераторном выключателе. Контроль-изоляций и отсутствия короткого замыкания силовых цепей и корпуса альтернатора, изоляций отсутствия короткого замыкания цепей, стартера возбуждения. -Панель управления: Проверка закрепления жгутов проводов, клемма, приборов и устройств, цельность предохранителей, работоспособности блока заряда -Панель передачи нагрузки: Проверка на прочность соединений силовых цепей, прочность соединений контрольных и управляющих цепей, настроить установленные параметры.	Ежедневно (а также, согласно заявок)
		Протестировали дизель генератор без подключения нагрузки. Проверили работоспособность защит и срабатывание блокировок, функционирование измерительных приборов на панели управления и их параметры, величины и стабильности вырабатываемой энергий по частоте и напряжению без нагрузки. Проверена блокировка работы ДГУ, кнопки «аварийной остановки» для блокировки запуска с АВР.	Раз в месяц
		Уборка ДГУ: 07.02.25, 14.02.25, 21.02,25 28.02.25года	4раза в месяц
		13.02.2025 год Проведен визуальный контроль функционирования индикации блока управления ДГУ. Выполнили внешний осмотр на предмет отсутствия механических повреждений на узлах и агрегатах. Осуществлены следующие мероприятия: проверка уровня масла в картере; проверка уровня охлаждающей жидкости в радиаторе, проверка датчиков; проверка давления масла, уровня топлива, температуры охлаждающей жидкости; измерение частоты, напряжения установки. Проконтролировали чистку контактных соединений аккумуляторных батарей.	Еженедельно
		Проверка функционирования ДГУ в автономном режиме (при отключенной сети).	Ежемесячно

2	**Источник бесперебойного питания:**	Сведения об оказанных услугах за февраль месяц: Было выполнено следующее: Измерение параметров качества электроэнергии и настройка оборудования. Периодические выборочные испытания.	Раз в полугодие
		Проводились проверки состояния аккумуляторов, томографический контроль электрооборудования и электросетей измерения параметров качества электроэнергии.	Еженедельно
		Уборка ИБП: 07.02.25,14.02.25, 21 .02.25, 28.02.25года	4 раза в месяц
3	**Электрообеспечение**	Сведения об оказанных услугах за февраль месяц: Проводили осмотр заземления групповых распределительных и предохранительных щитков, переходных коробок на этажах, наблюдали за состоянием электрооборудования на технических этажах, проводили визуальный осмотр, проверка параметров по приборам ЩОМ, осуществлен визуальный осмотр, проверка параметров по приборам ЩСХ-Ц. Техническое обслуживание ТП 1151. Уборка ТП: 07.02.25, 14.02.25, 21.02.25, 28.02.25года	Ежедневно
4	**Список закупленных материалов**	Лампа Т8ЛЭД 20 Вт 120 мм. - 210 штук. Кабель ВВГНГ L-S – 160 м. Выключатель двойной внутренний – 3 шт. Розетка внутренняя – 3 шт. Розетка наружная двойная - 8 шт. Светильник круглый IN HOME с драйвером – 10 шт. Стяжка кабельная 3,6х300 мм – 2 упаковки. Автомат 1Р 16А-1шт, Лампа Е27 – 20 шт.	

Представитель поставщика:
Директора ТОО «БекЖас Кызмет» _____ Хамитов Б.С.
Инженер-электрик ТОО «БекЖас Кызмет» _____ Абдуллаев Б.

Представитель заказчика:
Главный эксперт МТ РК _____ Сундетов А.

Заявка № 04

Установить автомат	34 эт. Машинное отделение	1 шт
Розетка наружная двойная	34 эт. Машинное отделение	3 шт
Кабель ВВГНГ L-S	С 4го этажа по 12 этаж	100 м

Главный эксперт УЭ ДАР ГУ «МТ РК» _____ А. Сундетов

Заявка № 03

Установить розетку наружнюю двойную	1107 каб.	1 шт

Главный эксперт УЭ ДАР ГУ «МТ РК» _____ А. Сундетов

Заявка № 02

Розетка наружная двойная	1011 каб.	2 шт
Кабель ВВГНГ L-S	1011 каб	30 м

Главный эксперт УЭ ДАР ГУ «МТ РК» _____ А. Сундетов

Заявка № 01

Розетка внутренняя	209 каб	2шт
Кабель 3х2,5	209 каб	6м
Включатель двойной внутренний	209 каб	3шт

Главный эксперт УЭ ДАР ГУ «МТ РК» _____ А. Сундетов

Дефектный акт

г. Астана <13> февраля 2025г.

Мы, ниже подписавшиеся, комиссия в составе:

Абдуллаев Б. – инженер-электрик ТОО «БекЖас Кызмет»;
Андрющенко И. – электромонтер ТОО «БекЖас Кызмет».

Составили настоящий акт о нижеследующем:

Инженерно-техническим персоналом ТОО «БекЖас Кызмет» согласно техническому регламенту по Договору №17 от 21.01.2025 г. При очередной проверки работоспособности электроустройств и оборудования выявлены неисправности и дефекты. Принято следующее решение:
Заменить лампы Т-8 120 мм. в кабинетах № 2301, 808, 3002, 1216, 2002, 2202А, 2105, 1706, 2407, 2502, 1011, 2117, 209, 2603 – 210 шт.

Члены комиссии:

Абдуллаев Б. _____

Андрющенко И. _____

Согласовано:

Главный эксперт УЭ ДАР ГУ «МТ РК» _____ **Сундетов.А**

Дефектный акт

г. Астана <07> февраля 2025г.

Мы, ниже подписавшиеся, комиссия в составе:

Абдуллаев Б. – инженер-электрик ТОО «БекЖас Кызмет»;
Андрющенко И. – электромонтер ТОО «БекЖас Кызмет».

Составили настоящий акт о нижеследующем:

Инженерно-техническим персоналом ТОО «БекЖас Кызмет» согласно техническому регламенту по Договору №17 от 21.01.2025 г. При очередной проверки работоспособности электроустройств и оборудования выявлены неисправности и дефекты. Принято следующее решение:
Заменить лампу Е-27 в люстре. кабинет № 2502 - 4 шт.
ТП 1511 заменить лампу Е-27 – 2шт.
ДГУ заменить лампу Е-27 – 1 шт.
В приточке 0 го этажаи корридоре лампу Е-27 – 13 шт.

Члены комиссии:

Абдуллаев Б. _____

Андрющенко И. _____

Согласовано:

Главный эксперт УЭ ДАР ГУ «МТ РК» _____ **Сундетов.А**

Дефектный акт

г. Астана <13> февраля 2025г.

Мы, ниже подписавшиеся, комиссия в составе:

Абдуллаев Б. – инженер-электрик ТОО «БекЖас Кызмет»;
Андрющенко И. – электромонтер ТОО «БекЖас Кызмет».

Составили настоящий акт о нижеследующем:

Инженерно-техническим персоналом ТОО «БекЖас Кызмет» согласно техническому регламенту по Договору №17 от 21.01.2025 г. При очередной проверки работоспособности электроустройств и оборудования выявлены неисправности и дефекты. Принято следующее решение:
Заменить круглые светильники с 1го по 5 этаж, конференц зал 1 этаж, ситуационный центр – 10 шт.

Члены комиссии:

Абдуллаев Б. _____

Андрющенко И. _____

Согласовано:

Главный эксперт УЭ ДАР ГУ «МТ РК» _____ **Сундетов.А**

Дефектный акт

г. Астана <21> февраля 2025г.

Мы, ниже подписавшиеся, комиссия в составе:

Абдуллаев Б. – инженер-электрик ТОО «БекЖас Кызмет»;
Темирбаев М. – электромонтер ТОО «БекЖас Кызмет».

Составили настоящий акт о нижеследующем:

Инженерно-техническим персоналом ТОО «БекЖас Кызмет» согласно техническому регламенту по Договору №17 от 21.01.2025 г. При очередной проверки работоспособности электроустройств и оборудования выявлены неисправности и дефекты. Принято следующее решение:
1 этаж вход № 7 заменить разетку наружнюю двойную – 1 шт. и кабель ВВГНГ L-S 24 метра

Члены комиссии:

Абдуллаев Б. _____

Темирбаев М. _____

Согласовано:

Главный эксперт УЭ ДАР ГУ «МТ РК» _____ **Сундетов.А**

Приложение 26
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма 3-2

Организация (индивидуальный предприниматель) ТОО "Elite Construction KZ"

ИИН/БИН 200840013061

Номер документа	Дата составления
12	13.02.2025

НАКЛАДНАЯ НА ОТПУСК ЗАПАСОВ НА СТОРОНУ

Организация (индивидуальный предприниматель) - отправитель	Организация (индивидуальный предприниматель) - получатель	Ответственный за поставку (Ф.И.О.)	Транспортная организация	Товарно-транспортная накладная (номер, дата)
ТОО "Elite Construction KZ"	ТОО «БекЖас Кызмет»	Бижанова Асемгуль Мухтаровна		

Номер по порядку	Наименование, характеристика	Номенклатурный номер	Единица измерения	Количество		Цена за единицу, в KZT	Сумма без НДС, в KZT	Сумма НДС, в KZT
				подлежит отпуску	отпущено			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Лампа Т-8 120 мм	00000000044	штука	210,00	210,00	1100,00	231000,00	
2	Светильник круглый IN HOME с драйвером	00000000012	штука	10,00	10,00	3200,00	32000,00	
3	Кабель ВВГНГ L-S	00000000039	метр	160,00	160,00	750,00	120000,00	
4	Включатель двойной внутренний	00000000015	штука	3,00	3,00	2000,00	6000,00	
5	Стяжка кабельная 3,6х300 мм	00000000041	упаковка	2,00	2,00	2500,00	5000,00	
			Итого	385,00	385,00		394000,00	

Всего отпущено количество запасов (прописью) *триста восемьдесят пять* на сумму (прописью), в KZT

триста девяносто четыре тысячи тенге 00 тиын

Отпуск разрешил Директор / подпись / Бижанова А.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Главный бухгалтер / подпись / Не предусмотрен
подпись *расшифровка подписи*

М.П.

Отпустил / подпись / Бижанова А.М.
подпись *расшифровка подписи*

По доверенности №_____ от "____" _____ 20___ года

выданной _____

Запасы получил / подпись / расшифровка подписи

Приложение 26
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма 3-2

Организация (индивидуальный предприниматель) ТОО "Elite Construction KZ"

ИИН/БИН 200840013061

Номер документа	Дата составления
17	21.02.2025

НАКЛАДНАЯ НА ОТПУСК ЗАПАСОВ НА СТОРОНУ

Организация (индивидуальный предприниматель) - отправитель	Организация (индивидуальный предприниматель) - получатель	Ответственный за поставку (Ф.И.О.)	Транспортная организация	Товарно-транспортная накладная (номер, дата)
ТОО "Elite Construction KZ"	ТОО «БекЖас Кызмет»	Бижанова Асемгуль Мухтаровна		

Номер по порядку	Наименование, характеристика	Номенклатурный номер	Единица измерения	Количество		Цена за единицу, в KZT	Сумма без НДС, в KZT	Сумма НДС, в KZT
				подлежит отпуску	отпущено			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Розетка наружняя двойная	00000000032	штука	8,00	8,00	1200,00	9600,00	
2	Автомат 1P 16A	00000000025	штука	1,00	1,00	4900,00	4900,00	
			Итого	9,00	9,00		14500,00	

Всего отпущено количество запасов (прописью) *девять*

на сумму (прописью), в KZT *четырнадцать тысяч пятьсот тенге 00 тиын*

Отпуск разрешил Директор / подпись / Бижанова А.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Главный бухгалтер / подпись / Не предусмотрен
подпись *расшифровка подписи*

М.П.

Отпустил / подпись / Бижанова А.М.
подпись *расшифровка подписи*

По доверенности №_____ от "____" _____ 20___ года

выданной _____

Запасы получил / подпись / _____
подпись *расшифровка подписи*

Приложение 26
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма 3-2

Организация (индивидуальный предприниматель) ТОО "Elite Construction KZ"

ИИН/БИН 200840013061

Номер документа	Дата составления
9	07.02.2025

НАКЛАДНАЯ НА ОТПУСК ЗАПАСОВ НА СТОРОНУ

Организация (индивидуальный предприниматель) - отправитель	Организация (индивидуальный предприниматель) - получатель	Ответственный за поставку (Ф.И.О.)	Транспортная организация	Товарно-транспортная накладная (номер, дата)
ТОО "Elite Construction KZ"	ТОО «БекЖас Кызмет»	Бижанова Асемгуль Мухтаровна		

Номер по порядку	Наименование, характеристика	Номенклатурный номер	Единица измерения	Количество		Цена за единицу, в KZT	Сумма без НДС, в KZT	Сумма НДС, в KZT
				подлежит отпуску	отпущено			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Лампа Е-27	00000000045	штука	20,00	20,00	700,00	14000,00	
			Итого	20,00	20,00		14000,00	

Всего отпущено количество запасов (прописью) *двадцать* на сумму (прописью), в KZT *четырнадцать тысяч тенге 00 тиын*

Отпуск разрешил Директор / подпись / Бижанова А.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Главный бухгалтер / подпись / Не предусмотрен
подпись *расшифровка подписи*

М.П.

Отпустил / подпись / Бижанова А.М.
подпись *расшифровка подписи*

По доверенности №_____ от "____" _____ 20___ года

выданной _____

Запасы получил / подпись / расшифровка подписи

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«БекЖас Кызмет»
БИН 190940034390
ИИК KZ6496503F0011127940 в АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA, КБе 17,
010000, Республика Казахстан, г. Астана, пр. РАКЫМЖАН КОШКАРБАЕВ, 34
тел. +7 7011322234, e-mail: Bekzattt@mail.ru

г. Астана 26.02.2025г.

ГУ «Министерство транспорта
Республики Казахстан»

ТОО «БекЖас Кызмет» в рамках исполнения Договора о государственных закупках услуг № 17 от 21 января 2025 года установили в феврале месяце 2025 года следующие запасные части для систем электрообеспечения здания АТК «Transport Tawer»:

1. Розетка наружная двойная – 8 шт.
2. Светильник круглый IN HOME – 10 шт.
3. Включатель двойной внутренний – 3 шт.
4. Автомат 1P 16A – 1 шт.
5. Светодиодная лампа Т8 Сталкер 20Вт 1200мм– 210шт.
6. Светильник круглый цоколь Е-27 – 20шт.

Дополнительно сообщаем, что гарантия на данные запасные части составляет 12 (двенадцать) месяцев.

Директор **Хамитов Б.С.**

АКТ

На установку материалов за февраль 2025 г.

№	Наименование	№ кабинета	Ед.изм.	Кол-во	Дата
1	лампа Т-8 120 мм	2301, 808, 3002, 1216, 2002, 2202А, 2105, 1706, 2407, 2502, 1011, 2117, 209, 2603	шт	210	13.02.2025
2	лампа Е-27	0 этаж, приточка и коридор, ТП 1511 , ДГУ, каб 2502	шт	20	07.02.2025
3	разетка наружняя двойная	1 этаж вход № 7 , лифтовая шахта 12,20,33. кабинет 10,11	шт	8	21.02.2025
4	круглые светильники	с 1го по 5 этаж, конференц зал 1 этаж, ситуационный центр	шт	10	13.02.2025
	кабель 3х2,5	209,1011,машинное отделение лифтовой шахты	метр	160	13.02.2025
	Включатель двойной внутренний	каб 209	шт	3	13.02.2025
	Стяжка кабельная 3,6х300 мм	машинное отделение 34 по 12 этаж лифт шахта	уп	2	13.02.2025
	Автома 1Р 16А	34 этаж машинное отделение	шт	1	21.02.2025

Главный эксперт ДАР МТ РК _____ А. Сундетов

Утверждаю
Директор _____ Хамитов Б.С
1 декабря 2024 год

ЖУРНАЛ
технического обслуживания

№	Наименование проводимых работ	ФЕВРАЛЬ 2025 год																										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	Дизель-генераторная установка	Дизель-генераторная установка																											
1	Проверка загрязнений сот радиатора	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30
2	Регулеровка натяжения приводного ремня	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10
3	Проверка уровня масла	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30
4	Проверка состояние АКБ	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30
5	Проверка работоспособности системы подогрева	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10
6	Очистка воздушного фильтра															09:30													
7	Проверка состояния подключение силовых обмоток	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10	19:10
8	Проверка закрепления жгутов проводов	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30
9	Проверка давления моторного масла				09:30							09:30							09:30							09:30			
	Источник бесперебойного питания	Источник бесперебойного питания																											
№	Наименование проводимых работ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
10	Проверка состояний аккумуляторов							19:00							19:00							19:00							19:00
11	Термографический контроль электросети	09:40	09:40	09:40	09:40	09:40	09:40	09:40	09:40	09:40	09:40	09:40	09:40	09:40	09:40	09:40	09:40	09:40	09:40	09:40	09:40	09:40	09:40	09:40	09:40	09:40	09:40	09:40	09:40
12	Проверка состояний плат, контакторов, автоматов																									17:00			
13	Периодические выборочные испытания															09:30													
14	Измерения параметров качества электроэнергий	20:00	20:00	20:00	20:00	20:00	20:00	20:00	20:00	20:00	20:00	20:00	20:00	20:00	20:00	20:00	20:00	20:00	20:00	20:00	20:00	20:00	20:00	20:00	20:00	20:00	20:00	20:00	20:00
	Электрообеспечение	Электрообеспечение																											
№	Наименование проводимых работ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
15	Осмотр заземления групповых распредельных щитков	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00
16	Наблюдения за состоянием электрооборудывания на ТЭ	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00
17	Визуальный осмотр,проверка параметров по ЩОМ	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00
18	Проверка параметров по приборам ЩСМ	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30
19	Проверка параметров по приборам ЩСХ-Ц	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30
20	Проверка параметров по приборам ШХМ	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30
21	Техническое обслуживание ТП 1151							17:00							17:00							17:00							17:00
22	Подъемники для людей с ограниченными возможностями							10:00							10:00							10:00							10:00
23	Представление рекомендаций по снижению ЭП.	Ежеквартально																											

№	Дата	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Подпись исполняющего																												
2	Инженер-электрик																												
3	Примечание	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
4	Подпись представителя ДАР																												

Инженер-электрик ТОО "БекЖас Кызмет" _____ Абдуллаев Б.

Деж.Электрики: _ Муканов К. _____

Андрющенко И. _____

Войтко В. _____

Темирбаев М. _____

V-Исполнено

О-Не надлежающий

Х-Не исполнено