Форма по приложению 4-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГеоЛайн", Костанайская область, город Костанай, ул.С.Мауленова, здание 35А

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛК Шубар", Актюбинская область, Темирский район, пос. Шубаркудык, ул.Терискей, д.24А.

Объект: 565-2023 Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Алтын дала, Костанайский район, Костанайской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ОКТЯБРЬ месяц 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
070940026157	140640006226			LKS/2024-44/8	09.09.2024 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
565-2023 Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Алтын дала, Костанайский район, Костанайской области	**303 191,08**	303 191,08	270 706,32				32 484,76	**303 191,08**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО "ГеоЛайн" БИН 070940026157

Директор_____Сагытжанов А.С.

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО "ЛК ШУБАР" БИН 140640006226

Директор_____Кажниязова Б.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрячик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГеоЛайн", 110007, Республика Казахстан, Костанайская область, город Костанай, ул.С. Мауленова, здание 35А, БИН 070940026157**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛК Шубар", Актюбинская область, Темирский район, пос. Шубаркудык, ул.Терискей, д.24А, БИН 140640006226**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Алтын дала, Костанайский район, Костанайской области**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №GLN-LKS/2024-44/8 от 09.09.2024 г.

Акт выполненных работ №1

за октябрь 2024 (месяц, год) на 565-2023 Суммарная смета для стройки - 565-2023 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э38624: Электроснабжение ВЛЗ-10кВ и КЛ-0,4кВ [2-2]										
1	19	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	16	1 573,0	61,0	25 168,0	976,0	11 184,0		25 168,0	
						813,0	15,0	13 008,0	240,0				
2	20	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	7	7 452,0	405,0	52 164,0	2 835,0	20 888,0		52 164,0	
						4 063,0	99,0	28 441,0	693,0				
			ИТОГО по смете Э38624: Электроснабжение ВЛЗ-10кВ и КЛ-0,4кВ [2-2]					77 332	3 811	32 072		77 332	
								41 449	933	0		0	
			Смета Э38634: Наружные системы связи [2-3]										
3	9	6124-0201-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	50	978,0	313,0	48 900,0	15 650,0	3 250,0		48 900,0	
						600,0	82,0	30 000,0	4 100,0				
4	10	243-502-0202 РСНБ РК 2022	Кабель оптический многомодульный с броней из гофрированной стальной ламинированной ленты, марки	м	53	651,0		34 177,5		351 540,0		34 177,5	
			ИТОГО по смете Э38634: Наружные системы связи [2-3]					83 078	15 650	354 790		83 078	
								30 000	4 100	0		0	
			Смета Э38644: Наружные сети водопровода и канализации [2-4]										
5	22	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	$м^3$ основания	1,9	7 533,0	459,0	14 313,0	873,0	4 269,0		14 313,0	
						4 827,0	105,0	9 171,0	200,0				
6	23	6121-0105-0408 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 200 мм	км	0,01	3 131 584,0	1 907 611,0	31 316,0	19 076,0			31 316,0	
						1 223 973,0	411 137,0	12 240,0	4 111,0				
7	24	241-201-0618 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм	м	10,1	6 910,0		69 791,0		69 791,0		69 791,0	
			ИТОГО по смете Э38644: Наружные сети водопровода и канализации [2-4]					115 420	19 949	74 060		115 420	
								21 411	4 311	0		0	
			Итого по суммарной смете					275 830	39 410	460 922	0	275 830	
								92 860	9 344	0	0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,5%)									20 687	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**296 517**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4			Затраты по ликвидации снежных заносов (снегоборьба) (0,3%)									890	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)									14 870	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)									8 922	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**321 199**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075									**345 289**	
			Скидка 2%									**6 906**	
			ИТОГО									**338 383**	
			НДС (12%)									40 606	
			Итого с НДС									**378 988,85**	
			Скидка 20%									**75 798**	
			Всего									**303 191,08**	

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "ЛК ШУБАР" БИН 140640006226

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Кажниязова Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Генподрядчик)

ТОО "ГеоЛайн" БИН 070940026157

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Сагытжанов А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.